Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ТОО "Мырза-Хан"
Подрядчик: ТОО "ПетроГраньСтрой"
Наименование объекта: Текущий ремонт, переоборудование и перепланировка помещения по адресу: ул. Валиханова, дом 11 в г. Петропавловск

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за
сентябрь 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	код
		62/12/МХ	19.07.2018г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Текущий ремонт, переоборудование и перепланировка помещения по адресу: ул. Валиханова, дом 11 в г. Петропавловск	7 390 286	7 390 286	7 390 286	7 390 286					7 390 286

Заказчик _____

Подрядчик _____

Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хощяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик: ТОО "Мырза-Хан"
Подрядчик: ТОО "ПетроГраньСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт, переоборудование и перепланировка помещения по адресу: ул. Валиханова, дом 11 в г. Петропавловск

АКТ выполненных работ №1

за СЕНТЯБРЬ 2018года

на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
РАЗДЕЛ 1.Фасад							
1	**1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит алюкобонда. Разборка**	**м2 облицовки**	**191,3000**		**625,31**	**119621,1**
		Итого оплата труда:				**599,88**	**114758,0**
		Итого эксплуатация машин:				**46,51**	**8897,3**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,0**
		Накладные расходы	%	72		431,92	82625,8
		Сметная прибыль	%	8		84,58	16179,8
		Сметная стоимость:				**1141,80**	**218426,6**
2	**1108-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**157,1000**		**661,01**	**103844,0**
		Итого оплата труда:				**405,75**	**63743,1**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**271,1**
		Итого материалов:				**254,30**	**39949,8**
		Накладные расходы	%	93		377,35	59281,1
		Сметная прибыль	%	8		83,07	13050,0
		Сметная стоимость:				**1121,42**	**176175,1**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**223465,1**

		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				223465,1
		Материалы -	Тенге				39949,8
		Всего заработная плата -	Тенге				178501,1
		Накладные расходы -	Тенге				141906,9
		Сметная прибыль -	Тенге				29229,8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				394601,7
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				214,4
		Сметная заработная плата -	Тенге				178501,1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				394601,7
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				214,4
		Сметная заработная плата -	Тенге				178501,1
		РАЗДЕЛ 2.Оконные проемы					
18	**1213-0103-0401 РСНБ РК 2015**	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Откосы. Разборка**	**м2 облицовки**	**21,0000**		**72,99**	**1532,71**
		Итого оплата труда:				**70,24**	**1475,00**
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**103,53**
		Накладные расходы	%	72		50,57	1062,00
		Сметная прибыль	%	8		9,88	207,58
		Сметная стоимость:				**133,44**	**2802,28**
19	**1206-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**6,4750**		**767,36**	**4968,64**
		Итого оплата труда:				**767,36**	**4968,64**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	72		552,50	3577,42
		Сметная прибыль	%	8		105,59	683,68
		Сметная стоимость:				**1425,44**	**9229,75**
21	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**6,0230**		**3984,55**	**23998,93**
		Итого оплата труда:				**224,99**	**1355,09**
		Итого эксплуатация машин:				**5,56**	**33,48**
		Итого материалов:				**3756,50**	**22625,42**
		Накладные расходы	%	90		202,49	1219,58
		Сметная прибыль	%	8		334,96	2017,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4522,00**	**27235,99**
25	**1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами**	**м откоса**	**10,5070**		**721,01**	**7575,69**
		Итого оплата труда:				**367,85**	**3864,96**
		Итого эксплуатация машин:				**5,51**	**57,93**
		Итого материалов:				**349,74**	**3674,74**
		Накладные расходы	%	90		331,06	3478,46
		Сметная прибыль	%	8		84,17	884,33
		Сметная стоимость:				**1136,24**	**11938,49**
26	**2113-0816-3505 РСНБ РК 2015**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0,0105**		**2842972,00**	**29871,11**
		Сметная прибыль	%	8		227437,76	2389,69
		Сметная стоимость:				**3070409,76**	**32260,80**
29	**2107-0503-0203 РСНБ РК 2015**	**Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х44 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**20,6450**		**379,00**	**7824,45**
		Сметная прибыль	%	8		30,32	625,96
		Сметная стоимость:				**409,32**	**8450,41**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**75771,53**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**75771,53**
Материалы -			Тенге				**26300,16**
Всего заработная плата -			Тенге				**11663,69**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**37695,56**
Накладные расходы -			Тенге				**9337,47**
Сметная прибыль -			Тенге				**6808,72**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**91917,72**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**13,06**
Сметная заработная плата -			Тенге				**11663,69**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**91917,72**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**13,06**
Сметная заработная плата -			Тенге				**11663,69**

РАЗДЕЛ 3.Дверные проемы

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**17,0000**		**895,21**	**15218,61**
		Итого оплата труда:				**820,83**	**13954,12**
		Итого эксплуатация машин:				**145,05**	**2465,81**
		Накладные расходы	%	84		689,50	11721,46
		Сметная прибыль	%	8		126,78	2155,21
		Сметная стоимость:				**1711,49**	**29095,27**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**15218,61**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15218,61**
Всего заработная плата -			Тенге				**13954,12**
Накладные расходы -			Тенге				**11721,46**
Сметная прибыль -			Тенге				**2155,21**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**29095,27**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**16,81**
Сметная заработная плата -			Тенге				**13954,12**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**29095,27**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**16,81**
Сметная заработная плата -			Тенге				**13954,12**
		РАЗДЕЛ 4.Полы					
44	**1207-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**26,2000**		**28,80**	**754,63**
		Итого оплата труда:				**28,80**	**754,63**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	72		20,74	543,34
		Сметная прибыль	%	8		3,96	103,84
		Сметная стоимость:				**53,50**	**1401,81**
45	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**25,1000**		**89,46**	**2245,34**
		Итого оплата труда:				**88,21**	**2213,98**
		Итого эксплуатация машин:				**2,44**	**61,15**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы	%	72		63,51	1594,07
		Сметная прибыль	%	8		12,24	307,15
		Сметная стоимость:				**165,20**	**4146,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**1207-0101-0210 РСНБ РК 2015**	**Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия**	**м2**	**25,1000**		**126,35**	**3171,38**
		Итого оплата труда:				**124,91**	**3135,20**
		Итого эксплуатация машин:				**2,81**	**70,56**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы	%	72		89,93	2257,34
		Сметная прибыль	%	8		17,30	434,30
		Сметная стоимость:				**233,59**	**5863,02**
47	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**125,0000**		**664,90**	**83112,34**
		Итого оплата труда:				**651,06**	**81382,54**
		Итого эксплуатация машин:				**26,99**	**3373,20**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы	%	72		468,76	58595,43
		Сметная прибыль	%	8		90,69	11336,62
		Сметная стоимость:				**1224,36**	**153044,39**
48	**1207-0101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м2**	**125,0000**		**1516,70**	**189587,50**
		Итого оплата труда:				**1241,16**	**155145,25**
		Итого эксплуатация машин:				**501,44**	**62680,50**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	72		893,64	111704,58
		Сметная прибыль	%	8		192,83	24103,37
		Сметная стоимость:				**2603,16**	**325395,45**
49	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,0000**		**1379,01**	**9653,09**
		Итого оплата труда:				**648,77**	**4541,38**
		Итого эксплуатация машин:				**96,58**	**676,08**
		Итого материалов:				**646,16**	**4523,10**
		Накладные расходы	%	94		609,84	4268,90
		Сметная прибыль	%	8		159,11	1113,76
		Сметная стоимость:				**2147,96**	**15035,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,0000**		**826,80**	**5787,63**
		Итого оплата труда:				**391,03**	**2737,21**
		Итого эксплуатация машин:				**47,79**	**334,55**
		Итого материалов:				**395,11**	**2765,75**
		Накладные расходы	%	94		367,57	2572,98
		Сметная прибыль	%	8		95,55	668,85
		Сметная стоимость:				**1289,92**	**9029,46**
51	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**48,0250**		**840,37**	**40358,68**
		Итого оплата труда:				**339,56**	**16307,25**
		Итого эксплуатация машин:				**31,34**	**1504,96**
		Итого материалов:				**483,97**	**23242,54**
		Накладные расходы	%	94		319,18	15328,81
		Сметная прибыль	%	8		92,76	4455,00
		Сметная стоимость:				**1252,32**	**60142,50**
53	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**50,3350**		**840,37**	**42299,93**
		Итого оплата труда:				**339,56**	**17091,63**
		Итого эксплуатация машин:				**31,34**	**1577,35**
		Итого материалов:				**483,97**	**24360,51**
		Накладные расходы	%	94		319,18	16066,13
		Сметная прибыль	%	8		92,76	4669,28
		Сметная стоимость:				**1252,32**	**63035,35**
54	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50 мм**	**м2 стяжки**	**50,3350**		**780,33**	**39277,85**
		Итого оплата труда:				**38,49**	**1937,17**
		Итого эксплуатация машин:				**31,95**	**1608,28**
		Итого материалов:				**724,27**	**36456,20**
		Накладные расходы	%	94		36,18	1820,94
		Сметная прибыль	%	8		65,32	3287,90
		Сметная стоимость:				**881,83**	**44386,69**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**416248,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				416248,38
		Материалы -	Тенге				91348,11
		Всего заработная плата -	Тенге				285246,24
		Накладные расходы -	Тенге				214752,51
		Сметная прибыль -	Тенге				50480,07
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				681480,96
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				312,02
		Сметная заработная плата -	Тенге				285246,24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				681480,96
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				312,02
		Сметная заработная плата -	Тенге				285246,24
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка					
		Старый тамбур					
58	**1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом СТЕН И ПОТОЛКА**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**8,9650**		**49,80**	**446,46**
		Итого оплата труда:				**48,33**	**433,28**
		Итого эксплуатация машин:				**1,23**	**11,05**
		Итого материалов:				**0,78**	**7,02**
		Накладные расходы	%	80		38,66	346,62
		Сметная прибыль	%	8		7,08	63,45
		Сметная стоимость:				**95,54**	**856,53**
59	**2111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,5380**		**9903,00**	**5327,81**
		Сметная прибыль	%	8		792,24	426,23
		Сметная стоимость:				**10695,24**	**5754,04**
62	**1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**8,9650**		**524,62**	**4703,24**
		Итого оплата труда:				**264,41**	**2370,44**
		Итого эксплуатация машин:				**7,29**	**65,36**
		Итого материалов:				**255,50**	**2290,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	80		211,53	1896,35
		Сметная прибыль	%	8		58,89	527,97
		Сметная стоимость:				**795,04**	**7127,56**
63	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**8,9650**		**2208,35**	**19797,90**
		Итого оплата труда:				**1367,02**	**12255,32**
		Итого эксплуатация машин:				**37,88**	**339,61**
		Итого материалов:				**820,20**	**7353,10**
		Накладные расходы	%	80		1093,61	9804,25
		Сметная прибыль	%	8		264,16	2368,17
		Сметная стоимость:				**3566,13**	**31970,32**
		Стены					
66	**1203-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Перегородки гипсокартонные. Разборка**	**м2 стен**	**59,8000**		**445,08**	**26616,04**
		Итого оплата труда:				**383,93**	**22959,22**
		Итого эксплуатация машин:				**95,60**	**5717,16**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		276,43	16530,64
		Сметная прибыль	%	8		57,72	3451,73
		Сметная стоимость:				**779,24**	**46598,41**
67	**1205-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородок**	**26,4000**		**1452,86**	**38355,38**
		Итого оплата труда:				**1362,47**	**35969,24**
		Итого эксплуатация машин:				**163,70**	**4321,66**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы	%	72		980,98	25897,85
		Сметная прибыль	%	8		194,71	5140,26
		Сметная стоимость:				**2628,54**	**69393,49**
68	**1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**19,2000**		**625,31**	**12005,88**
		Итого оплата труда:				**599,88**	**11517,79**
		Итого эксплуатация машин:				**46,51**	**892,98**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		431,92	8292,81
		Сметная прибыль	%	8		84,58	1623,90
		Сметная стоимость:				**1141,80**	**21922,59**
69	**1110-0404-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**115,0000**		**2106,54**	**242251,61**
		Итого оплата труда:				**641,73**	**73798,88**
		Итого эксплуатация машин:				**16,89**	**1942,75**
		Итого материалов:				**1454,21**	**167233,76**
		Накладные расходы	%	90		577,56	66418,99
		Сметная прибыль	%	8		214,73	24693,65
		Сметная стоимость:				**2898,82**	**333364,25**
70	**1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**90,2000**		**3722,27**	**335749,08**
		Итого оплата труда:				**1236,53**	**111534,83**
		Итого эксплуатация машин:				**34,23**	**3087,50**
		Итого материалов:				**2463,77**	**222232,26**
		Накладные расходы	%	90		1112,88	100381,35
		Сметная прибыль	%	8		386,81	34890,43
		Сметная стоимость:				**5221,96**	**471020,87**
71	**2111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**4,6002**		**9903,00**	**45555,78**
		Сметная прибыль	%	8		792,24	3644,46
		Сметная стоимость:				**10695,24**	**49200,24**
72	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**62,0950**		**1426,93**	**88605,15**
		Итого оплата труда:				**890,67**	**55306,09**
		Итого эксплуатация машин:				**20,98**	**1303,02**
		Итого материалов:				**521,64**	**32391,00**
		Накладные расходы	%	80		712,54	44244,87
		Сметная прибыль	%	8		171,16	10628,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2310,62**	**143478,03**
73	**1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска грунтовкой простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**138,6100**		**63,37**	**8783,10**
		Итого оплата труда:				**62,73**	**8695,03**
		Итого эксплуатация машин:				**1,16**	**160,60**
		Накладные расходы	%	80		50,18	6956,03
		Сметная прибыль	%	8		9,08	1259,13
		Сметная стоимость:				**122,63**	**16998,26**
74	**2204-0101-1801 РСНБ РК 2015**	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**27,7220**		**362,00**	**10035,36**
		Сметная прибыль	%	8		28,96	802,83
		Сметная стоимость:				**390,96**	**10838,19**
75	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**138,6100**		**1092,21**	**151391,22**
		Итого оплата труда:				**890,67**	**123455,63**
		Итого эксплуатация машин:				**20,98**	**2908,63**
		Итого материалов:				**186,92**	**25908,59**
		Накладные расходы	%	80		712,54	98764,50
		Сметная прибыль	%	8		144,38	20012,46
		Сметная стоимость:				**1949,12**	**270168,18**
78	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**14,0000**		**4211,03**	**58954,48**
		Итого оплата труда:				**1803,72**	**25252,03**
		Итого эксплуатация машин:				**25,83**	**361,60**
		Итого материалов:				**2400,50**	**33606,97**
		Накладные расходы	%	80		1442,97	20201,63
		Сметная прибыль	%	8		452,32	6332,49
		Сметная стоимость:				**6106,33**	**85488,59**
		Потолки					

1	2	3	4	5	6	7	8
79	**1212-0104-0510 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой**	**м2**	**150,0000**		**233,02**	**34953,00**
		Итого оплата труда:				**233,02**	**34953,00**
		Накладные расходы	%	72		167,77	25166,16
		Сметная прибыль	%	8		32,06	4809,53
		Сметная стоимость:				**432,86**	**64928,69**
80	**1213-0103-0402 РСНБ РК 2015**	**Облицовка из армстронга потолков. Разборка**	**м2 облицовки**	**98,4000**		**94,12**	**9261,39**
		Итого оплата труда:				**91,37**	**8990,99**
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**485,11**
		Накладные расходы	%	72		65,79	6473,51
		Сметная прибыль	%	8		12,79	1258,79
		Сметная стоимость:				**172,70**	**16993,69**
81	**1203-0101-2015 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий. Устройство промазки и расшивка швов раствором снизу**	**м стыка**	**143,0000**		**594,43**	**85003,31**
		Итого оплата труда:				**584,46**	**83578,28**
		Итого эксплуатация машин:				**0,25**	**35,25**
		Итого материалов:				**9,83**	**1405,38**
		Накладные расходы	%	72		420,81	60176,36
		Сметная прибыль	%	8		81,22	11614,37
		Сметная стоимость:				**1096,46**	**156794,05**
82	**1212-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Очистка потолков вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**148,4500**		**135,99**	**20188,01**
		Итого оплата труда:				**135,99**	**20188,01**
		Накладные расходы	%	72		97,91	14535,37
		Сметная прибыль	%	8		18,71	2777,87
		Сметная стоимость:				**252,62**	**37501,25**
83	**1212-0102-0701 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка потолков с земли и лесов**	**м2**	**148,4460**		**236,61**	**35123,90**
		Итого оплата труда:				**36,42**	**5406,12**
		Итого эксплуатация машин:				**5,30**	**786,75**
		Итого материалов:				**195,00**	**28947,23**
		Накладные расходы	%	72		26,22	3892,41
		Сметная прибыль	%	8		21,03	3121,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**283,86**	**42137,62**
85	**1115-0108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников**	**м2**	**21,9400**		**9282,62**	**203660,65**
		Итого оплата труда:				**6845,72**	**150195,09**
		Итого эксплуатация машин:				**72,96**	**1600,75**
		Итого материалов:				**2396,23**	**52573,27**
		Накладные расходы	%	80		5476,58	120156,08
		Сметная прибыль	%	8		1180,74	25905,34
		Сметная стоимость:				**15939,93**	**349722,07**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1436768,77**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1436768,77**
Материалы -			Тенге				**573949,11**
Всего заработная плата -			Тенге				**786859,27**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**60918,96**
Накладные расходы -			Тенге				**630135,78**
Сметная прибыль -			Тенге				**165352,36**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2232256,91**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**797,69**
Сметная заработная плата -			Тенге				**786859,27**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2232256,91**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**797,69**
Сметная заработная плата -			Тенге				**786859,27**
		РАЗДЕЛ 6.крыльцо					
88	**1109-0606-0110 РСНБ РК 2015**	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Демонтаж**	**т конструкций**	**0,1600**		**19633,53**	**3141,37**
		Итого оплата труда:				**15637,73**	**2502,04**
		Итого эксплуатация машин:				**4928,60**	**788,58**
		Накладные расходы	%	69		10790,04	1726,41
		Сметная прибыль	%	8		2433,89	389,42
		Сметная стоимость:				**32857,46**	**5257,19**
89	**1146-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**3,6000**		**12987,68**	**46755,64**
		Итого оплата труда:				**8741,51**	**31469,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**7690,45**	**27685,63**
		Накладные расходы	%	84		7342,87	26434,34
		Сметная прибыль	%	8		1626,44	5855,20
		Сметная стоимость:				**21956,99**	**79045,17**
90	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,7000**		**8885,49**	**23990,81**
		Итого оплата труда:				**3872,45**	**10455,62**
		Итого эксплуатация машин:				**1837,04**	**4960,00**
		Итого материалов:				**3926,06**	**10600,36**
		Накладные расходы	%	94		3640,10	9828,28
		Сметная прибыль	%	8		1002,05	2705,53
		Сметная стоимость:				**13527,64**	**36524,62**
91	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**3,4500**		**29629,81**	**102222,84**
		Итого оплата труда:				**2277,63**	**7857,83**
		Итого эксплуатация машин:				**1990,02**	**6865,55**
		Итого материалов:				**25760,38**	**88873,32**
		Накладные расходы	%	91		2072,64	7150,62
		Сметная прибыль	%	8		2536,20	8749,88
		Сметная стоимость:				**34238,65**	**118123,34**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**176110,66**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**172969,29**
Материалы -			Тенге				**99473,68**
Всего заработная плата -			Тенге				**49782,89**
Накладные расходы -			Тенге				**43413,24**
Сметная прибыль -			Тенге				**17310,60**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**233693,13**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**52,51**
Сметная заработная плата -			Тенге				**49782,89**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3141,37**
Всего заработная плата -			Тенге				**2502,04**
Накладные расходы -			Тенге				**1726,41**
Сметная прибыль -			Тенге				**389,42**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**5257,19**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2,81**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2502,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**238950,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**55,32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52284,93**
		РАЗДЕЛ 8.Прочие работы					
113	**1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**66,4274**		**1883,02**	**125083,83**
		Итого оплата труда:				**1883,02**	**125083,83**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	72		1355,77	90060,35
		Сметная прибыль	%	8		259,10	17211,53
		Сметная стоимость:				**3497,89**	**232355,71**
114	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**66,4274**		**70,00**	**4649,92**
		Сметная прибыль	%	8		5,60	371,99
		Сметная стоимость:				**75,60**	**5021,91**
115	**4101-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**66,4274**		**569,00**	**37797,19**
		Сметная прибыль	%	8		45,52	3023,78
		Сметная стоимость:				**614,52**	**40820,97**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**167530,93**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**167530,93**
Всего заработная плата -			Тенге				**125083,83**
Транспортные расходы -			Тенге				**42447,11**
		Накладные расходы -	Тенге				**90060,35**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20607,30**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**278198,59**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**163,72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**125083,83**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**278198,59**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**163,72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**125083,83**
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2 НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ							
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1215-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**1,0000**		**473,24**	**473,24**
		Итого оплата труда:				**470,74**	**470,74**
		Итого эксплуатация машин:				**4,87**	**4,87**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы	%	72		338,93	338,93
		Сметная прибыль	%	8		64,97	64,97
		Сметная стоимость:				**877,15**	**877,15**
2	**1215-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**2,0000**		**588,29**	**1176,59**
		Итого оплата труда:				**585,51**	**1171,01**
		Итого эксплуатация машин:				**5,43**	**10,87**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы	%	72		421,56	843,13
		Сметная прибыль	%	8		80,79	161,58
		Сметная стоимость:				**1090,65**	**2181,29**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1649,83**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1649,83**
Всего заработная плата -			Тенге				**1641,76**
		Накладные расходы -	Тенге				**1182,06**
		Сметная прибыль -	Тенге				**226,55**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3058,45**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1,80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1641,76**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3058,45**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1,80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1641,76**
		РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
3	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ПРИМ.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40,0000**		**1340,59**	**53623,66**
		Итого оплата труда:				**1312,46**	**52498,53**
		Итого эксплуатация машин:				**16,76**	**670,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**11,47**	**458,64**
		Накладные расходы	%	98		1286,21	51448,56
		Сметная прибыль	%	8		210,14	8405,76
		Сметная стоимость:				**2836,95**	**113478,00**
4	**2301-0601-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**40,0000**		**179,00**	**7160,00**
		Сметная прибыль	%	8		14,32	572,80
		Сметная стоимость:				**193,32**	**7732,80**
5	**2304-0802-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиль 20 мм ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**996,00**	**996,00**
		Сметная прибыль	%	8		79,68	79,68
		Сметная стоимость:				**1075,68**	**1075,68**
6	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**13815,56**	**13815,56**
		Итого оплата труда:				**990,18**	**990,18**
		Итого эксплуатация машин:				**171,05**	**171,05**
		Итого материалов:				**12705,50**	**12705,50**
		Накладные расходы	%	98		970,38	970,38
		Сметная прибыль	%	8		1182,88	1182,88
		Сметная стоимость:				**15968,82**	**15968,82**
7	**2304-1013-0601 РСНБ РК 2015**	**Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**5850,00**	**5850,00**
		Сметная прибыль	%	8		468,00	468,00
		Сметная стоимость:				**6318,00**	**6318,00**
8	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм(15мм). Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**546,52**	**546,52**
		Итого оплата труда:				**512,01**	**512,01**
		Итого эксплуатация машин:				**30,81**	**30,81**
		Итого материалов:				**17,33**	**17,33**
		Накладные расходы	%	98		501,77	501,77
		Сметная прибыль	%	8		83,86	83,86
		Сметная стоимость:				**1132,15**	**1132,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**2303-0301-0209 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**1,0000**		**2694,00**	**2694,00**
		Сметная прибыль	%	8		215,52	215,52
		Сметная стоимость:				**2909,52**	**2909,52**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**84685,74**
			В том числе:				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**84685,74**
	Материалы -		Тенге				**13181,47**
	Всего заработная плата -		Тенге				**54000,73**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**16700,00**
	Сдача и испытание -		Тенге				**32,33**
		Накладные расходы -	Тенге				**52920,71**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11008,52**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**148614,97**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49,54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54000,73**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**148614,97**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49,54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54000,73**
		РАЗДЕЛ 3.Горяцее водоснабжение ТЗ					
10	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40,0000**		**1340,59**	**53623,66**
		Итого оплата труда:				**1312,46**	**52498,53**
		Итого эксплуатация машин:				**16,76**	**670,46**
		Итого материалов:				**11,47**	**458,64**
		Накладные расходы	%	98		1286,21	51448,56
		Сметная прибыль	%	8		210,14	8405,78
		Сметная стоимость:				**2836,95**	**113478,00**
11	**2301-0601-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**40,0000**		**163,00**	**6520,00**
		Сметная прибыль	%	8		13,04	521,60
		Сметная стоимость:				**176,04**	**7041,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**2304-0802-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиль 20 мм ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**996,00**	**996,00**
		Сметная прибыль	%	8		79,68	79,68
		Сметная стоимость:				**1075,68**	**1075,68**
13	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм(15мм). Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**546,52**	**546,52**
		Итого оплата труда:				**512,01**	**512,01**
		Итого эксплуатация машин:				**30,81**	**30,81**
		Итого материалов:				**17,33**	**17,33**
		Накладные расходы	%	98		501,77	501,77
		Сметная прибыль	%	8		83,86	83,86
		Сметная стоимость:				**1132,15**	**1132,15**
14	**2303-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus**	**шт.**	**1,0000**		**5856,00**	**5856,00**
		Сметная прибыль	%	8		468,48	468,48
		Сметная стоимость:				**6324,48**	**6324,48**
15	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**13815,56**	**13815,56**
		Итого оплата труда:				**990,18**	**990,18**
		Итого эксплуатация машин:				**171,05**	**171,05**
		Итого материалов:				**12705,50**	**12705,50**
		Накладные расходы	%	98		970,38	970,38
		Сметная прибыль	%	8		1182,88	1182,88
		Сметная стоимость:				**15968,82**	**15968,82**
16	**2304-1013-0601 РСНБ РК 2015**	**Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°C, PN 16, DN 15, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**5850,00**	**5850,00**
		Сметная прибыль	%	8		468,00	468,00
		Сметная стоимость:				**6318,00**	**6318,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**87207,74**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**87207,74**
Материалы -			Тенге				**13181,47**
Всего заработная плата -			Тенге				**54000,73**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**19222,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сдача и испытание -		Тенге				32,33
		Накладные расходы -	Тенге				52920,71
		Сметная прибыль -	Тенге				11210,28
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				151338,73
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				49,54
		Сметная заработная плата -	Тенге				54000,73
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				151338,73
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				49,54
		Сметная заработная плата -	Тенге				54000,73
		РАЗДЕЛ 4.Канализация К1 выше 0,000					
17	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**25,0000**		**764,90**	**19122,39**
		Итого оплата труда:				**761,39**	**19034,76**
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**39,11**
		Итого материалов:				**2,41**	**60,21**
		Накладные расходы	%	98		746,16	18654,07
		Сметная прибыль	%	8		120,88	3022,12
		Сметная стоимость:				**1631,94**	**40798,57**
18	**2301-0506-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**25,0000**		**266,00**	**6650,00**
		Сметная прибыль	%	8		21,28	532,00
		Сметная стоимость:				**287,28**	**7182,00**
19	**2302-0601-0201 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**7,0000**		**60,00**	**420,00**
		Сметная прибыль	%	8		4,80	33,60
		Сметная стоимость:				**64,80**	**453,60**
20	**2302-0601-0401 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50**	**шт.**	**4,0000**		**96,00**	**384,00**
		Сметная прибыль	%	8		7,68	30,72
		Сметная стоимость:				**103,68**	**414,72**
21	**2302-0601-0404 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100**	**шт.**	**1,0000**		**261,00**	**261,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		20,88	20,88
		Сметная стоимость:				**281,88**	**281,88**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**26837,39**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**26837,39**
Материалы -			Тенге				**60,21**
Всего заработная плата -			Тенге				**19034,76**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7715,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**18654,07**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3639,32**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**49130,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19034,76**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**49130,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19034,76**
		РАЗДЕЛ 6.Прочее					
27	**1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**0,3011**		**1883,02**	**566,98**
		Итого оплата труда:				**1883,02**	**566,98**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	72		1355,77	408,22
		Сметная прибыль	%	8		259,10	78,02
		Сметная стоимость:				**3497,89**	**1053,21**
28	**4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**0,3011**		**432,00**	**130,08**
		Сметная прибыль	%	8		34,56	10,41
		Сметная стоимость:				**466,56**	**140,48**
29	**4101-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**0,3011**		**569,00**	**171,33**
		Сметная прибыль	%	8		45,52	13,71
		Сметная стоимость:				**614,52**	**185,03**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**868,38**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**868,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				566,98
		Транспортные расходы -	Тенге				301,40
		Накладные расходы -	Тенге				408,22
		Сметная прибыль -	Тенге				102,13
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1378,73
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,74
		Сметная заработная плата -	Тенге				566,98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1378,73
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,74
		Сметная заработная плата -	Тенге				566,98
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3 НА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ							
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы					
1	**1215-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**104,5000**		**378,07**	**39508,41**
		Итого оплата труда:				**346,72**	**36232,11**
		Итого эксплуатация машин:				**3,42**	**356,87**
		Итого материалов:				**29,08**	**3038,69**
		Накладные расходы	%	72		249,64	26087,12
		Сметная прибыль	%	8		50,22	5247,64
		Сметная стоимость:				**677,93**	**70843,18**
2	**1215-0102-0802 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж**	**шт.**	**9,0000**		**1504,93**	**13544,34**
		Итого оплата труда:				**1459,04**	**13131,35**
		Итого эксплуатация машин:				**89,48**	**805,35**
		Накладные расходы	%	72		1050,51	9454,57
		Сметная прибыль	%	8		204,43	1839,91
		Сметная стоимость:				**2759,87**	**24838,82**
3	**1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**0,2299**		**1883,02**	**432,91**
		Итого оплата труда:				**1883,02**	**432,91**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	72		1355,77	311,69
		Сметная прибыль	%	8		259,10	59,57
		Сметная стоимость:				**3497,89**	**804,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**0,2299**		**70,00**	**16,09**
		Сметная прибыль	%	8		5,60	1,29
		Сметная стоимость:				**75,60**	**17,38**
5	**4102-0101-1008 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**0,2299**		**340,00**	**78,17**
		Сметная прибыль	%	8		27,20	6,25
		Сметная стоимость:				**367,20**	**84,42**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**53579,92**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**53579,92**
Материалы -			Тенге				**3038,69**
Всего заработная плата -			Тенге				**49796,37**
Транспортные расходы -			Тенге				**94,26**
Накладные расходы -			Тенге				**35853,38**
Сметная прибыль -			Тенге				**7154,66**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**96587,96**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**59,13**
Сметная заработная плата -			Тенге				**49796,37**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**96587,96**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**59,13**
Сметная заработная плата -			Тенге				**49796,37**
РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы							
6	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**56,0000**		**1883,53**	**105477,92**
		Итого оплата труда:				**379,86**	**21272,12**
		Итого эксплуатация машин:				**20,67**	**1157,37**
		Итого материалов:				**1490,24**	**83453,21**
		Накладные расходы	%	98		372,26	20846,68
		Сметная прибыль	%	8		180,46	10105,97
		Сметная стоимость:				**2436,26**	**136430,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,5560**		**1554,68**	**864,40**
		Итого оплата труда:				**379,86**	**211,20**
		Итого эксплуатация машин:				**20,67**	**11,49**
		Итого материалов:				**1161,38**	**645,73**
		Накладные расходы	%	98		372,26	206,98
		Сметная прибыль	%	8		154,16	85,71
		Сметная стоимость:				**2081,10**	**1157,09**
8	**1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,0000**		**1416,17**	**4248,50**
		Итого оплата труда:				**379,86**	**1139,58**
		Итого эксплуатация машин:				**20,67**	**62,00**
		Итого материалов:				**1022,87**	**3068,61**
		Накладные расходы	%	98		372,26	1116,79
		Сметная прибыль	%	8		143,07	429,22
		Сметная стоимость:				**1931,50**	**5794,51**
9	**2304-0902-0105 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**11398,00**	**22796,00**
		Сметная прибыль	%	8		911,84	1823,68
		Сметная стоимость:				**12309,84**	**24619,68**
11	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**12,6000**		**974,02**	**12272,70**
		Итого оплата труда:				**647,06**	**8152,98**
		Итого эксплуатация машин:				**18,07**	**227,70**
		Итого материалов:				**314,60**	**3963,96**
		Накладные расходы	%	98		634,12	7989,92
		Сметная прибыль	%	8		128,65	1621,01
		Сметная стоимость:				**1736,80**	**21883,63**
12	**2305-1001-0310 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**67,0000**		**2626,00**	**175942,00**
		Сметная прибыль	%	8		210,08	14075,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2836,08**	**190017,36**
13	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**8,0000**		**276,49**	**2211,89**
		Итого оплата труда:				**167,16**	**1337,25**
		Итого материалов:				**109,33**	**874,64**
		Накладные расходы	%	98		163,81	1310,51
		Сметная прибыль	%	8		35,22	281,79
		Сметная стоимость:				**475,52**	**3804,19**
14	**1311-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт**	**8,0000**		**1408,27**	**11266,18**
		Итого оплата труда:				**1342,04**	**10736,31**
		Итого материалов:				**66,23**	**529,87**
		Накладные расходы	%	75		1006,53	8052,23
		Сметная прибыль	%	8		193,18	1545,47
		Сметная стоимость:				**2607,99**	**20863,88**
16	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**107,5000**		**83,87**	**9015,83**
		Итого оплата труда:				**79,57**	**8553,38**
		Итого эксплуатация машин:				**1,22**	**131,02**
		Итого материалов:				**3,08**	**331,43**
		Накладные расходы	%	98		77,97	8382,31
		Сметная прибыль	%	8		12,95	1391,85
		Сметная стоимость:				**174,79**	**18789,99**
17	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**10,5000**		**542,00**	**5691,00**
		Сметная прибыль	%	8		43,36	455,28
		Сметная стоимость:				**585,36**	**6146,28**
		система ВЕ					
18	**1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**20,6810**		**4708,70**	**97380,54**