подр

Акт приемочной комиссии объекта **"Строительство сети FTTH в г. Риддер"** в составе проекта **"Строительство сети FTTH в г. Риддер"** в эксплуатацию

г.Усть-Каменагорск, ВКО «25» ноября 20 15 года
(город, поселок, село)

Комиссия, назначенная
Генеральным директором Восточно-Казахстанской областной дирекции телекоммуникаций - филиала АО "Казахтелеком", Куанышбековым Ермеком Болатовичем
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначившего Комиссию)

Приказом от "09" ноября 2015 года № 863 в составе:

Председателя комиссии: **Скорнас А.Х.** – Заместитель Генерального директора, Технический директор ВК ОДТ;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель председателя приемочной комиссии:
Сулейменов А.Б. - директор ГУ "Департамент архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Восточно-Казахстанской области"
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:
генерального подрядчика
Кизекпаев Х. – Директор ТОО «Энергостройсервис»;

Генеральный проектировщик:
Центра проектирования и строительства:
Нурпалиева С. М.- и.о.начальника отдела проектирования Центра проектирования и строительства;
Агафонов В.И. – руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства г.Риддер»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Тарасов Е.В. – руководитель РГУ «Управление по ЧС г.Риддер ДЧС ВКО КЧС МВД РК»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Тумашинова А.Ш. – главный бухгалтер ВК ОДТ;
(фамилия, имя, отчество, должность)
Раимханов Г.Ж.– заместитель технического директора по развитию сетей телекоммуникаций;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Нецветаев С.М. – начальник Службы эксплуатации и развития сетей телекоммуникаций;
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жумаканов С.Е. – начальник Центра проектирования и строительства;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Абаев А.Б. – начальник Отдела капитального ремонта и строительства центра проектирования и строительства
(фамилия, имя, отчество, должность)
Мухамеджанов О.С. – начальник Центра технического обслуживания местных сетей
(фамилия, имя, отчество, должность)
Смиян С.А. – начальник Центра технического учета и паспортизации;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сармурзанов А.Е. – начальник производства Риддерского РПУТ
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аяшев С.Н. – начальник Отдела безопасности и охраны труда;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Айдарбаев С.Т. – технический контролер Отдела внутреннего контроля
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:
1. Подрядчиком
ТОО «Энергостройсервис»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект:
"Строительство сети FTTH в г. Риддер"

(наименование объекта)
входящий в состав проекта
"Строительство сети FTTH в г. Риддер"
(наименование проекта)

2. Строительство произведено на основании (распоряжения об открытии финансирования)
Договор подряда № 1/511 АБ от 14.07.2015 г, РОФ N 296 от 15.05.15г.
3. Строительство осуществлялось подрядчиком
ТОО «Энергостройсервис»
(наименование организаций)

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана
АО «Казахтелеком ВК ОДТ»

(наименование проектных организаций, подразделения филиала Общества)
5. Строительство осуществлялось по проекту

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)
6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
Восточно-Казахстанская областная дирекция телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком"
(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)
приказ от "16" января 2015 года № 21
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2015 г. (месяц и год)
окончание работ ноябрь 2015 г. (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по проекту организации строительства _____ фактически _____

8. Комиссии представлена следующая документация:
проектно-сметная документация, акты скрытых работ, исполнительная документация, сертификаты и паспорта на оборудование, журнал производства работ.
(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в
начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)
Предъявленные к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Прокладка кабеля:			
Волоконно-оптический кабель 2-х волоконный	м	10491	10491
Волоконно-оптический кабель 2-х волоконный бронированный	м	258	258
Волоконно-оптический кабель 8-и волоконный бронированный	м	3299	3299
Волоконно-оптический кабель 12-и волоконный бронированный	м	662	662
Волоконно-оптический кабель 16-и волоконный бронированный	м	198	198
Волоконно-оптический кабель 32-х волоконный бронированный	м	611	611
Волоконно-оптический кабель 48-и волоконный бронированный	м	1149	1149
Волоконно-оптический кабель 64-х волоконный бронированный	м	1130	1130
Волоконно-оптический кабель 96-и волоконный бронированный	м	1929	1929
Кабель станционный (мультипатчкорд)по 48 волокон оконеченный разъемами SC/UPC-SC/APC L-40 метров	шт	2	2
Коробка ОРКсп	шт	144	144
Волоконно-оптический кабель 192-х волоконный станционный	м	51	51
Муфта оптич. разветв.магистральная на 48-и волоконном ОК (на 336 сварных	шт	1	1

соединений), 10 круглых ввода 4-12мм, 2 круглых 5-18мм,1 овальным 5-27мм (ВРЕО-II)			
Муфта оптич. разветв.магистральная на 96-и волоконном ОК (на 576 сварных соединений), 10 круглых ввода 4-12мм, 2 круглых 5-18мм,1 овальным 5-27мм (ВРЕО-III)	шт	1	1
Муфта оптич. разветв.магистральная на 192-х волоконном ОК (на 336 сварных соединений), 10 круглых ввода 4-12мм, 2 круглых 5-18мм,1 овальным 5-27мм (ВРЕО-II)	шт	1	1
Комплект оптической муфты FOSC A16 на 64 волокон	шт	3	3
Комплект оптической муфты типа FOSC A16 на 16 волокон	шт	1	1
Комплект оптической муфты FOSC A8 на 32 волокна	шт	3	3
Комплект оптической муфты типа FOSC A8 на 12 волокон	шт	5	5
Комплект оптической муфты типа STC-LT на 8 волокон	шт	23	23

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:
_____
_____
_____
_____
(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____ единиц;
фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены в полном объеме
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 62082,283 тыс. тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 62082,283 тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря — тыс. тенге.

Решение комиссии:

Предъявленный к приемке объект:

"Строительство сети FTTH в г. Риддер"
с фактической стоимостью
Всего 55088,612 тыс. тенге, в том числе:
в том числе строительно-монтажных работ 52953,917 тыс. тенге,

оборудования, инструмента и прочее инвентаря 2134,695 тыс. тенге.
СПП элемент I.15.TDE.05.001/02-01-04
(наименование объекта, номер СПП элемента SAP PS),
входящий в состав проекта:
"Строительство сети FTTH в г. Риддер"

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:
Председатель комиссии

Скорнас А.Х.	
Сулейменов А.Б.	
Агафонов В.И.	
Тарасов Е.В.	
Тумашинова А.Ш.	
Раимханов Г.Ж.	
Нецветаев С.М.	
Жумаканов С.Е.	
Абаев А.Б.	
Мухамеджанов О.С.	
Смиян С.А	
Сармурзанов А.Е.	
Аяшев С.Н.	
Айдарбаев С.Т.	
Нурпалиева С.М.	
Кизекпаев Х.	