форма №КС-3

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 года
ЗАКАЗЧИК: Восточно-Казахстанская областная дирекция телекоммуникаций филиал Акционерного общества "Казахтелеком"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергостройсервис"
договор №1/511АБ от 14.07.2015г

СПЗэл. I.15.TDE.05.001/02-01-04
с.г. 600 000 071 919
№опер. 0010 - 96/76289

Наименование проекта: Развитие сети широкополосного доступа в Восточно-Казахстанской ОДТ
Наименование объекта: "Строительство сети FTTH в г.Риддер"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
			СМР	Из них		стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобретение материал	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	
				в отчётном месяце	по монтаж оборудов					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	10 177 462	10 177 462	10 177 462	-	-	-	-	-	998 256	11 175 718
всего по МЦП:	1 858 659	-	-	-	-	-	-	-	0	1 858 659
всего подрядчику :	8 318 803	-	-	-	-	-	-	-	998 256	9 317 059
в том числе за август	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 1	-	10 177 462	-	10 177 462	-	-	-	-	998 256	11 175 718
Всего по справке №1	-	**10 177 462**	-	-	-	-	-	-	**998 256**	**11 175 718**
материалы заказчика	-	1 858 659	-	-	-	-	-	-	0	1 858 659
Всего подрядчику :	-	**8 318 803**	-	-	-	-	-	-	**998 256**	**9 317 059**
Резерв оплаты, 10%	931 706	931 706	-	-	-	-	-	-	-	931 706
К оплате подрядчику	7 387 097	**7 387 097**	-	-	-	-	-	-	**998 256**	**8 385 353**

Заказчик :

И.О Генеральный директор А.Х.Скорнас
_____ Е. Б. Куанышбеков
Заместитель генерального директора технический директор
_____А.Х. Скорнас
Главный бухгалтер
_____А.Ш. Тумашинова

Заместитель технического директора по РСТ
_____Г.Ж. Раимханов
Начальник ОВК
_____Е.Е. Болат
Начальник ЦПиС
_____С.Е. Жумаканов
и.о.Начальника ОКС ЦПиС
_____ А.Б. Абаев

Подрядчик :
Директор ТОО "Энергостройсервис" :
_____Кизекпаев Х.

ЗАКАЗЧИК:ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Энергостройсервис"
ДОГОВОР №1/511АБ от 14.07.2015 г

Утвержден
Распоряжением № 118 от 04.07.2012г.

АКТ № 1
выполненных работ за август 2015 года

по объекту Строительство сети FTTH в г.Риддер

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутридомовая разводка==========								
1	Ц0108-148-1	Прокладка ОК в трубке ПВХ по фасаду, масса 1 м до 1 кг Кабель ОК-2-х волокон - 383 м ОКБ 12-ти волокон -41 м	424	21,80	2,10	9243	890	8137	0,10	42
		м		19,70	0,50	8353	212	95		0
2	Ц0108-148-1	Прокладка ОК в трубке ПВХ по подвалу, масса 1 м до 1 кг ОКБ-16 - 26 м, ОКБ-8 -128 м ОК-2 - 2193 м	2347	21,80	2,10	51165	4929	45040	0,10	235
		м		19,70	0,50	46236	1174	95		0
3	Ц0108-148-1	Прокладка ОК в гофрированной трубке ПВХ по фасаду, масса 1 м до 1 кг ОК -2 - 61 м ОКБ -12 - 5 м	66	21,80	2,10	1439	139	1266	0,10	7
		м		19,70	0,50	1300	33	95		0
4	Ц0108-148-1	Прокладка ОК по закладным устройствам, масса 1 м до 1 кг ОК-2 -342 м,	342	21,80	2,10	7456	718	6563	0,10	34
		м		19,70	0,50	6737	171	95		0
5	Ц0108-148-1	Прокладка ОК в пластканале (труба 32), масса 1 м до 1 кг ОК-2 -210 м	210	21,80	2,10	4578	441	4030	0,10	21
		м		19,70	0,50	4137	105	95		0
6	Ц0108-148-1	Протягивание ОК в стальную трубу ОКБ-12 -10м ОКБ-8 - 30 м ОКБ 16 -6 м	46	21,80	2,10	1003	97	883	0,10	5
		м		19,70	0,50	906	23	95		0
7	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 примен. к=0,5	Установка(ОРКсп), монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 2 с монтажом сплиттера Кабель оптический 2-волоконный для зарядки ОРКсп-84 м	42	2334,26	1625,89	98039	68287	51834	3,15	132
		УССЛК		708,37	413,57	29752	17370	110	2,40	101
8	Ц0108-409-2 примен.	Устройство закладных из ПВХ-32	840	122,50	73,00	102900	61320	54104	0,29	244
		м		49,50	18,30	41580	15372	95	0,11	92
9	Ц0108-409-2	Трубка ПВХ-50 по бетонным основаниям по подвалу	1025	122,50	73,00	125563	74825	66021	0,29	297
		м		49,50	18,30	50738	18758	95	0,11	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц0108-409-2	Трубка ПВХ-40 по кирпичным основаниям по фасаду	190	122,50	73,00	23275	13870	12238	0,29	55
		м		49,50	18,30	9405	3477	95	0,11	21
11	Ц0108-409-2	Трубка гофрированная ПВХ-40 по кирпичным основаниям по фасаду	35	122,50	73,00	4288	2555	2255	0,29	10
		м		49,50	18,30	1733	641	95	0,11	4
12	Е0146-25-4	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий (в перекрытиях) глубиной 200 мм диам. 40 мм	204	152,28	77,58	31065	15826	24566	0,40	82
		отверст.		74,70	45,72	15239	9327	100	0,07	14
13	Е0146-26-8	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.60 мм	122	268,15	136,52	32714	16655	25880	0,70	85
		отверст.		131,63	80,50	16059	9821	100	0,13	16
14	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм (на фасаде, в подъезде, для заземления)	227	246,50	12,50	55956	2838	58430	1,00	227
		шт		234,00		53118	0	110		0
15	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500 мм (в подвале)	152	280,40	30,40	42621	4621	42185	2,00	304
		шт		250,00	2,30	38000	350	110	0,01	2
16	Ц0110-901-10	Ящик протяжной, размером до 1000х800 мм (в подвале, в подъезде)	6	348,80	42,80	2093	257	2065	2,00	12
		шт		306,00	6,80	1836	41	110	0,04	0
17	Ц0110-932-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 16	1	13302,80	11633,46	13303	11633	2874	6,90	7
		кабель		1669,34	943,72	1669	944	110	5,47	5
18	Ц0110-932-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 12	1	10321,50	8942,48	10322	8942	2314	5,70	6
		кабель		1379,02	725,42	1379	725	110	4,21	4
19	Ц0110-932-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8	1	7195,04	6251,50	7195	6252	1596	3,90	4
		кабель		943,54	507,13	944	507	110	2,94	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц0110-932-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 примен.к=0,5	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 2	2	2034,29	1780,26	4069	3561	877	1,05	2
		кабель		254,03	144,42	508	289	110	0,84	2
21	Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 примен. к=2	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 96	1	76048,36	66322,64	76048	66323	16616	40,20	40
		кабель		9725,72	5380,16	9726	5380	110	31,20	31
					Прокладка кабеля по канализации==========					
22	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	1902	72,49	31,82	137876	60522	102015	0,19	361
		м кабеля		40,67	8,09	77354	15387	110	0,05	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**842211**	**425501**	**531789**	**29**	**2212**
			Тенге			**416709**	**100107**		**17**	**503**
	Накладные расходы:		Тенге			**531789**				**136**
	Итого с накладными расходами:		Тенге			1374000				**2851**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:		Тенге			82440				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:		Тенге			1456440				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0%:		Тенге			0				
	Итого с зимним удорожанием:		Тенге			1456440				
	Итого в базовых ценах 2001г.:		Тенге			1456440				
	Итого в текущих ценах 2015г.: (к=2,5)		**Тенге**			**3641100**				
	МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА в текущих ценах:		Тенге							
	201 203 139	Волоконно-оптический кабель 2-х волоконный	м	3273	109,102427	**357092,24**				
	201 202 395	Волоконно-оптический кабель 8-и волоконный бронированный	м	158	152,28846	**24061,58**				
	201 203 086	Волоконно-оптический кабель 12-и волоконный бронированный	м	56	177,48471	**9939,14**				
	201 202 396	Волоконно-оптический кабель 16-и волоконный бронированный	м	32	197,82217	**6330,31**				
	201 203 091	Волоконно-оптический кабель 96-и волоконный бронированный	м	1902	768,26253	**1461235,33**				
	ИТОГО в материалах заказчика:		Тенге			**1858658,60**				
	Материалы подрядчика:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Проходные коробки 200х150х100 (на фасаде)	шт	27	2415,1	65207,70				
2		Проходные коробки 200х150х100 (в подъезде)	шт	200	2328,43	465686,00				
3		Проходные коробки 300х300х100 (в подвале)	шт	152	5547,14	843165,28				
5		Проходная коробка из листовой стали размером 800х800х400мм(цвет-серый) в подвале	шт	6	29353,61	176121,66				
6		Трубка ПВХ Dн 50 мм	10м	102,5	5447,3	558348,25				
7		Трубка ПВХ Dн 32мм	10м	84	2554,86	214608,24				
8		Трубка ПВХ Dн 40 мм	10м	19	3631,54	68999,26				
9		Трубка гофр ПВХ Dн 40 мм	10м	3,5	3631,54	12710,39				
10		Проволока ст,оц.д=2,5 мм	кг	190	215	40850,00				
11		Хомут для крепления трубы (на 1 м х 3 шт)	шт	6270	54,00	338580,00				
12		Саморез	ШТ	14248	11,00	156728,00				
13		Дюбель	ШТ	14248	12,00	170976,00				
	Итого по материалам подрядчика					**3111981**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% на материалы подрядчика					186719				
	Итого материалы подрядчика с ненормируемыми и непредвиденными затратами					3298700				
	Оборудование подрядчика									
14		ОРКсп на 24 портов	шт	42	32833,41	1379003,22				
	Итого по оборудованию					**1379003,22**				
	Итого в текущих ценах 2015 года с материалами заказчика, подрядчика с ненормируемыми и непредвиденными затратами и оборудованием					10177462				
	Минус материалы заказчика					1858659				
	Итого без материалов заказчика					8318803				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					0				
	Итого с 2%					8318803				
	Итого по акту без материалов заказчика					8318803				
	НДС 12%					998256				
	Итого с НДС					9317059				
	Всего по акту с материалами заказчика					11175718				

Заказчик :

и.о **Генеральный директор** А.Х.СКОРНАС

_____ **Е. Б. Куанышбеков**

Заместитель генерального директора технический директор

_____**А.Х. Скорнас**

Главный бухгалтер

_____**А.Ш. Тумашинова**

Заместитель технического директора по РСТ

_____**Г.Ж. Раимханов**

Начальник ОВК

_____**Е.Е. Болат**

Начальник ЦПиС

_____**С.Е. Жумаканов**

и.о.Начальника ОКС ЦПиС

_____**А.Б. Абаев**

Подрядчик :

Директор ТОО "Энергостройсервис" :

_____**Кизекпаев Х.**

	Проверил: инженер ОКС									

форма №КС-3

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2015 года

ЗАКАЗЧИК: Восточно-Казахстанская областная дирекция телекоммуникаций филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергостройсервис"

договор №1/511АБ от 14.07.2015г

СНПэл. I.15.TDE.05.001/02-01-04

с.г. 600 000 071 954

№опер. 0010 - 96/76289

Наименование проекта: Развитие сети широкополосного доступа в Восточно-Казахстанской ОДТ

Наименование объекта: "Строительство сети FTTH в г.Риддер"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1.2				Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	Из них		стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобретение материал	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтаж оборудов					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	18 714 030	8 536 568	8 536 568	-	-	-	-	-	1 841 902	20 555 932
всего по МЦП:	3 364 848	-	-	-	-	-	-	-	0	3 364 848
всего подрядчику :	15 349 182	-	-	-	-	-	-	-	1 841 902	17 191 084
в том числе за август	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 2	-	7 606 660	-	7 606 660	-	-	-	-	732 057	8 338 717
Акт№ 3	-	929 908	-	929 908	-	-	-	-	111 589	1 041 497
Всего по справке №2	-	**8 536 568**	-	-	-	-	-	-	**843 646**	**9 380 214**
материалы заказчика	-	1 506 189	-	-	-	-	-	-	0	1 506 189
Всего подрядчику :	-	**7 030 379**	-	-	-	-	-	-	**843 646**	**7 874 025**
Резерв оплаты, 10%	1 719 109	787 403	-	-	-	-	-	-	-	787 403
К оплате подрядчику	13 630 073	**6 242 976**	-	-	-	-	-	-	843 646	7 086 622

Заказчик :

Генеральный директор

Е.Б. Куаньшбеков

Заместитель генерального директора технический директор

А.Х. Скорнас

Главный бухгалтер

А.Ш. Тумашинова

Заместитель технического директора по РСТ

Г.Ж. Раимханов

Начальник ОВК

Е.Е. Болат

Начальник ЦПиС

С.Е. Жумаканов

и.о.Начальника ОКС ЦПиС

А.Б. Абаев

Подрядчик :

Директор ТОО "Энергостройсервис" :

Кизекпаев Х.

ЗАКАЗЧИК:ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Энергостройсервис"
ДОГОВОР №1/511АБ от 14.07.2015 г

Утвержден
Распоряжением № 118 от 04.07.2012г.

А К Т № 2
выполненных работ за август 2015 года

по объекту Строительство сети FTTH в г.Риддер

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
		Внутридомовая разводка==========										
1	Ц0108-148-1	**Прокладка ОК в трубке ПВХ по подвалу, масса 1 м до 1 кг ОК-2 - 1275 м**	1275	21,80	2,10	27795	2678	24468	0,10		128	
		м		19,70	0,50	25118	638	95			0	
2	Ц0108-148-1	**Прокладка ОК по закладным устройствам, масса 1 м до 1 кг ОК-2 -252 м,**	252	21,80	2,10	5494	529	4836	0,10		25	
		м		19,70	0,50	4964	126	95			0	
3	Ц0108-148-1	**Прокладка ОК в пластканале (труба ПВХ 32), масса 1 м до 1 кг ОК-2 -155 м**	155	21,80	2,10	3379	326	2975	0,10		16	
		м		19,70	0,50	3054	78	95			0	
4	Ц0108-148-1	**Протягивание ОК в стальную трубу ОКБ-2 -4 м**	4	21,80	2,10	87	8	77	0,10		0	
		м		19,70	0,50	79	2	95			0	
5	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 примен. к=0,5	**Установка(ОРКсп), монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 2 с монтажом сплиттера Кабель оптический 2-волоконный для зарядки ОРКсп-56 м Кабель оптический бронированный 2-волоконный для зарядки ОРКсп-2 м**	29	2334,26	1625,89	67694	47151	35791	3,15		91	
		УССЛК		708,37	413,57	20543	11994	110	2,40		70	
6	Ц0108-409-2 примен.	**Устройство закладных из ПВХ-32**	420	122,50	73,00	51450	30660	27052	0,29		122	
		м		49,50	18,30	20790	7686	95	0,11		46	
7	Ц0108-409-2	**Трубка ПВХ-50 по бетонным основаниям по подвалу**	700	122,50	73,00	85750	51100	45087	0,29		203	
		м		49,50	18,30	34650	12810	95	0,11		77	
8	Ц0108-409-2	**Трубка ПВХ-40 по кирпичным основаниям по фасаду**	85	122,50	73,00	10413	6205	5476	0,29		25	
		м		49,50	18,30	4208	1556	95	0,11		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0146-25-4	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий (в перекрытиях) глубиной 200 мм диам. 40 мм								
			140	152,28	77,58	21319	10861	16859	0,40	56
		отверст.		74,70	45,72	10458	6401	100	0,07	10
10	Е0146-26-8	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.60 мм								
			85	268,15	136,52	22793	11604	18032	0,70	60
		отверст.		131,63	80,50	11189	6843	100	0,13	11
11	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм (на фасаде, в подъезде, для заземления)								
			163	246,50	12,50	40180	2038	41956	1,00	163
		шт		234,00		38142	0	110		0
12	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500 мм (в подвале)								
			105	280,40	30,40	29442	3192	29141	2,00	210
		шт		250,00	2,30	26250	242	110	0,01	1
13	Ц0110-901-10	Ящик протяжной, размером до 1000х800 мм (в подвале, в подъезде)								
			5	348,80	42,80	1744	214	1720	2,00	10
		шт		306,00	6,80	1530	34	110	0,04	0
14	Ц0108-412-2	Затягивание проводов (ПВ3 6мм2) в проложенные трубы и пластканал: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
			60	8,90	0,10	534	6	507	0,06	9
		м		8,80	0,10	528	6	95		
15	Ц0108-409-1	Трубка гофрированная ПВХ-25 по бетонным основаниям								
			45	88,50	48,90	3983	2201	2214	0,22	30
		м		39,60	12,20	1782	549	95	0,07	10
16	Ц0110-898-14 примен.	Прокладка кабельного канала 20х20 по стене кирпичной								
			15	86,50	52,70	1298	791	781	0,21	4
		м		33,80	13,50	507	203	110	0,08	2
17	Ц0110-898-14 примен.	Прокладка кабельного канала 60х40 по стене кирпичной								
			255	86,50	52,70	22058	13439	13268	0,21	153
		м		33,80	13,50	8619	3443	110	0,08	57
18	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки полосовой стали (0,20мх0,20мх16)								
			32,76	389,25		12752	0	14410	2,48	523
		м3		389,25		12752	0	113		
19	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			32,76	134,10		4393	0	4964	0,97	205
		м3		134,10		4393	0	113		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц0108-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х5 мм шт	36	176,80 149,00	27,80 4,50	6365 5364	1001 162	5250 95	1,00 0,03	116 3
21	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	117	26,30 23,00	3,30 0,40	3077 2691	386 47	2601 95	0,14	105 2
22	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 (прокладка полосовой стали 40х4 по стене бетонной и по фасаду) м	500	35,90 32,40	3,50 0,40	17950 16200	1750 200	15580 95	0,18	297 4
23	Ц0108-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2 шт	20	22,50 22,50		450 450	0 0	428 95	0,13	8
24	Ц0110-898-23	Устройство для вывода кабеля на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену шт	2	884,00 884,00		1768 1768	0 0	1945 110	5,00	10
25	Ц0110-900-6	Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих экранирования: труба с креплением накладными скобами, диаметр до 40 мм (по стене кирпичной) м	8	96,50 89,10	7,40 0,60	772 713	59 5	790 110	0,54	4
26	Ц0110-932-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 примен. к=2 кабель	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 64	1	51326,98 6532,20	44794,78 3633,80	51327 6532	44795 3634	11183 110	27,00 21,08	27 21
27	Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 кабель	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 48	1	38024,18 4862,86	33161,32 2690,08	38024 4863	33161 2690	8308 110	20,10 15,60	20 16
28	Ц0110-932-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 кабель	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 32	1	25663,49 3266,10	22397,39 1816,90	25663 3266	22397 1817	5591 110	13,50 10,54	14 11

Прокладка кабеля по канализации

29	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода ОК -64 волок - 943 м, ОК-48 волок - 1064 м ОК - 32 волок- 383 м, ОК-16 волок - 156 м	2546	72,49	31,82	184560	81014	136557	0,19	484
		м кабеля		40,67	8,09	103546	20597	110	0,05	127
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			742515	367566	477847		3118
			Тенге			374949	81763			477
	Накладные расходы:		Тенге			477847				180
	Итого с накладными расходами:		Тенге			1220362				3775
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:		Тенге			73222				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:		Тенге			1293584				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0%:		Тенге			0				
	Итого с зимним удорожанием:		Тенге			1293584				
	Итого в базовых ценах 2001г.:		Тенге			1293584				
	Итого в текущих ценах 2015г.: (к=2,5)		**Тенге**			**3233960**				
	МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА в текущих ценах:		Тенге							
	201 203 112	Волоконно-оптический бронир кабель 2-х волоконный	м	6	126,287248	757,72				
	201 203 139	Волоконно-оптический кабель 2-и волоконный	м	1738	109,10243	189620,02				
	201 203 087	Волоконно-оптический кабель 48-и волоконный бронированный	м	1064	361,64884	384794,37				
	201 202 396	Волоконно-оптический кабель 16-и волоконный бронированный	м	156	197,82217	30860,26				
	201 203 210	Волоконно-оптический кабель 64-и волоконный бронированный	м	943	828,68268	781447,77				
	201 203 102	Волоконно-оптический кабель 32-и волоконный бронированный	м	383	309,94504	118708,95				
	ИТОГО в материалах заказчика:		Тенге			1506189,09				
	Материалы подрядчика:									
1		Проходные коробки 200х150х100 (на фасаде)	шт	1	2415,1	2415,10				
2		Проходные коробки 200х150х100 (в подъезде)	шт	162	2328,43	377205,66				
3		Проходные коробки 300х300х100 (в подвале)	шт	105	5547,14	582449,70				
5		Проходная коробка из листовой стали размером 800х800х400мм(цвет-серый) в подвале	шт	5	29353,61	146768,05				
6		Трубка ПВХ Dн 50 мм	10м	70	5447,3	381311,00				
7		Трубка ПВХ Dн 32мм	10м	57,5	2554,86	146904,45				
8		Трубка ПВХ Dн 40 мм	10м	8,5	3631,54	30868,09				
		Трубка гофр ПВХ Dн 25 мм	10м	4,5	1987,11	8942,00				
10		Проволока ст.оц.д=2,5 мм	кг	254,6	215	54739,00				
		Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ (450х1,26+50х1,26+135х1,26	т	0,77742	118664,26	92251,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сталь угловая 63х63х5 мм	т	0,07696	116362,58	8955,26				
		Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 6 мм2	1000м	0,06	106966,62	6418,00				
		Наконечники кабельные М-6	шт	20	214,82	4296,40				
		Пластканал 20х20 негорючий	м	15	133,76	2006,40				
		Пластканал 60х40 негорючий	м	255	334,39	85269,45				
11		Трубы стальные сварные, черные обыкновенные 32х3,2 мм	м	8	552,40	4419,20				
	Итого по материалам подрядчика					**1935220**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% на материалы подрядчика					116113				
	Итого материалы подрядчика с ненормируемыми и непредвиденными затратами					2051333				
	Оборудование подрядчика									
14		ОРКсп на 24 портов	шт	14	32833,41	459667,74				
		Коробка ОРКсп на 16 портов	шт	14	24381,09	341335,26				
		Коробка ОРКсп на 8 портов	шт	1	14174,95	14174,95				
	Итого по оборудованию					**815177,95**				
	Итого в текущих ценах 2015 года с материалами заказчика, подрядчика с ненормируемыми и непредвиденными затратами и оборудованием					7606660				
	Минус материалы заказчика					1506189				
	Итого без материалов заказчика					6100471				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					0				
	Итого с 2%					6100471				
	Итого по акту без материалов заказчика					6100471				
	НДС 12%					732057				
	Итого с НДС					6832528				
	Всего по акту с материалами заказчика					8338717				

Заказчик :

Генеральный директор

Е.Ж. Куаныштбеков

Заместитель генерального директора технический директор

А.Х. Скорпас

Главный бухгалтер

А.Ш. Тумашинова

Заместитель технического директора по РСТ

Г.Ж. Раимханов

Начальник ОВК

Е.Е. Болат

Начальник ЦШиС

С.Е. Жумаканов

и.о.Начальника ОКС ЦШиС

А.Б. Абаев

Подрядчик

Директор ТОО "Энергостройсервис" :

Кидекпаев Х.

Проверил: инженер ОКС

ЗАКАЗЧИК: ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Энергостройсервис"
ДОГОВОР №1/511АБ от 14.07.2015 г

Утверждаю
Распоряжением № 118 от 04.07.2012г

А К Т № 3
выполненных работ за август 2015 года

по объекту Строительство сети FTTH в г.Риддер

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство канализации==========								
1	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки трубопровода и установки ККС (48 мх0,5 мх0,7 м + (2мх2мх3м)*3 шт								
		м3	31,74	389,25 389,25		12355 12355	0 0	13961 113	2,48	79 0
2	Е0101-164-3 т.ч. п-3.182 К=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб для докладки трубопровода и перебивки ККС (2мх2мх3м)*3 шт								
		м3	43,2	447,64 447,64		19338 19338	0 0	21852 113	2,85	123 0
3	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы								
		м3	63,7	167,18 167,18		10649 10649	0 0	12033 113	1,21	77 0
4	Е01031-А7-1	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы (13,32 м3 *1,6 кг)								
		Т	17,9	30,00	30,00 21,00	537 0	537 376	376 100	0,12	0 2
5	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км.								
		Т	17,9	45,00	45,00 9,00	806 0	806 161	161 100	0,19	0 3
6	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭТ-110 до 2-х отверстий								
		кан.-км	0,48	20790,00 20790,00		9979 9979	0 0	10977 110	133,00	64 0

8	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2									
			3	1770,30	575,55	5311	1727	4424	6,91	21	
		колодец		1194,75	146,03	3584	438	110	0,59	2	
9	Е0134-110-4 т.ч. п-3.7 К=1,2	Разборка колодцев типовых при переустройстве железобетонных ККС-2 в близи действующих кабелей									
			3	2418,81	995,91	7256	2988	5853	6,35	19	
		колодец		1422,90	350,74	4269	1052	110	1,67	5	
10	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках									
			3,6	152,80	152,80	550	550	385		0	
		т			106,96	0	385	100	2,25	8	
11	Е010332-А2-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1									
			3,6	30,90	30,90	111	111	22		0	
		т			6,18	0	22	100	0,13	0	
12	Е0134-105-3 т.ч. п-3.7 К=1,2	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3 на сущ.канализации									
			3	2690,50	784,30	8072	2353	6948	11,10	33	
		колодец		1906,20	198,99	5719	597	110	0,80	2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			74964	9072	76992		416	
			Тенге			65893	3031			22	
	Накладные расходы:		Тенге			76992				22	
	Итого с накладными расходами:		Тенге			151956				**460**	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:		Тенге			9117					
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:		Тенге			161073					
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0%:		Тенге			0					
	Итого с зимним удорожанием:		Тенге			161073					
	Итого в базовых ценах 2001г.:		Тенге			161073					
	Итого в текущих ценах 2015г.: (к=2.5)		**Тенге**			**402683**					
	МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА в текущих ценах:		Тенге								
	ИТОГО в материалах заказчика:		Тенге			**0,00**					
	Материалы подрядчика:										
1		Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	ШТ	75	40,15	3011,25					
2		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.1778	18183,25	3232,98					
3		Колодец ККС-2	шт	3	40447,89	121343,67					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		Колодец ККС-3	шт	3	54572,55	163717,65				
5		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, д 110 мм	М	48	1534,45	73653,60				
6		Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	ШТ	6	22070,53	132423,18				
	Итого по материалам подрядчика									
						497382				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% на материалы подрядчика					29843				
	Итого материалы подрядчика с ненормируемыми и непредвиденными затратами					527225				
	Оборудование подрядчика									
14										
	Итого в текущих ценах 2015 года с материалами заказчика, подрядчика с ненормируемыми и непредвиденными затратами и оборудованием					929908				
	Минус материалы заказчика					0				
	Итого без материалов заказчика					929908				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					0				
	Итого с 2%					929908				
	Итого по акту без материалов заказчика					929908				
	НДС 12%					111589				
	Итого с НДС					1041497				
	Всего по акту с материалами заказчика					1041497				

Заказчик :

Генеральный директор

_____ Ж.Ж. Кыдыршиев

Заместитель генерального директора технический директор

_____ А.Х. Сейтов

Главный бухгалтер

_____ А.Ш. Гумашнова

Заместитель технического директора по РСТ

_____ Г.Ж. Раимханов

Начальник ОВК

_____ О.Е. Болат

Начальник ЦИиС

_____ С.А. Жумаканов

и.о.Начальника ОКС ЦИиС

_____ А.Б. Абаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Энергостройсервис" :

_____ Кизекпаев Х.

Проверил: инженер ОКС

Строительство сети FTTH в г.Риддер