форма №КС-3

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2015 года

ЗАКАЗЧИК: Восточно-Казахстанская областная дирекция телекоммуникаций филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергостройсервис"

договор №1/511АБ от 14.07.2015г

СППэл. I.15.TDE.05.001/02-01-04

с.г. 600 000 071 954

№опер. 0010 - 96/76289

Наименование проекта: Развитие сети широкополосного доступа в Восточно-Казахстанской ОДТ

Наименование объекта: "Строительство сети FTTH в г.Риддер"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге						Дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2			стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобре-тение материал	другие дополни-тельные расходы	Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	Из них						
				в отчётном месяце	по монтаж оборудов					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	27 746 403	9 032 373	9 032 373	-	-	-	-	-	2 847 965	30 594 368
всего по МЦП:	4 013 363	648 515	-	-	-	-	-	-	0	4 013 363
всего подрядчику :	23 733 040	-	-	-	-	-	-	-	2 847 965	26 581 005
в том числе за октябрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 4	-	7 377 500	-	7 377 500	-	-	-	-	807 478	8 184 978
Акт№ 5	-	1 654 873	-	1 654 873	-	-	-	-	198 585	1 853 458
Всего по справке №3	-	**9 032 373**	-	-	-	-	-	-	**1 006 063**	**10 038 436**
материалы заказчика	-	648 515	-	-	-	-	-	-	0	648 515
Всего подрядчику :	-	**8 383 858**	-	-	-	-	-	-	**1 006 063**	**9 389 921**
Резерв оплаты, 10%	2 658 101	938 992	-	-	-	-	-	-	-	938 992
К оплате подрядчику	21 074 939	**7 444 866**	-	-	-	-	-	-	**1 006 063**	**8 450 929**

Заказчик :

Генеральный директор

_____ **Е. Б. Куанышбеков**

И.О **Заместитель генерального директора**

технический директор

_____ **А.Х. Скорнас** Г.Ж. РАИМХАНОВ

И.О **Главный бухгалтер** Г.Т. АРГЫМБАЕВА

_____ **А.Ш. Тумашинова**

Заместитель технического директора

по РСТ

_____ **Г.Ж. Раимханов**

Начальник ОВК

_____ **Е.Е. Болат**

Начальник ЦПиС

_____ **С.Е. Жумаканов**

и.о.Начальника ОКС ЦПиС

_____ **А.Б. Абаев**

Подрядчик:

Директор ТОО "Энергостройсервис" :

_____ **Кизекпаев Х.**

ЗАКАЗЧИК:ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Энергостройсервис"
ДОГОВОР №1/511АБ от 14.07.2015 г

Утвержден
Распоряжением № 118 от 04.07.2012г.

А К Т № 4
выполненных работ за октябрь 2015 года

по объекту Строительство сети FTTH в г.Риддер

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутридомовая разводка==========								
1	Ц0108-148-1	Прокладка ОК в трубке ПВХ по фасаду, масса 1 м до 1 кг								
			41	21,80	2,10	894	86	788	0,10	4
		м		19,70	0,50	808	21	95		0
2	Ц0108-148-1	Прокладка ОК в трубке ПВХ по подвалу, масса 1 м до 1 кг								
			1659	21,80	2,10	36166	3484	31836	0,10	166
		м		19,70	0,50	32682	830	95		0
3	Ц0108-148-1	Прокладка ОК по закладным устройствам, масса 1 м до 1 кг								
			315	21,80	2,10	6867	662	6046	0,10	32
		м		19,70	0,50	6206	158	95		0
4	Ц0108-148-1	Прокладка ОК в пластканале (труба ПВХ 32), масса 1 м до 1 кг								
			195	21,80	2,10	4251	410	3743	0,10	20
		м		19,70	0,50	3842	98	95		0
5	Ц0108-148-1	Протягивание ОК в стальную трубу								
			46	21,80	2,10	1003	97	883	0,10	5
		м		19,70	0,50	906	23	95		0
6	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 примен. к=0,5	Установка(ОРКсп), монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 2 с монтажом сплиттера								
			39	2334,26	1625,89	91036	63410	48131	3,15	123
		УССЛК		708,37	413,57	27626	16129	110	2,40	94
7	Ц0108-409-2 примен.	Устройство закладных из ПВХ-32								
			780	122,50	73,00	95550	56940	50240	0,29	226
		м		49,50	18,30	38610	14274	95	0,11	86
8	Ц0108-409-2	Трубка ПВХ-50 по бетонным основаниям по подвалу								
			825	122,50	73,00	101063	60225	53139	0,29	239
		м		49,50	18,30	40838	15098	95	0,11	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0146-25-4	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий (в перекрытиях) глубиной 200 мм диам. 40 мм	189	152,28	77,58	28781	14663	22759	0,40	76
		отверст.		74,70	45,72	14118	8641	100	0,07	13
10	Е0146-26-8	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.60 мм	102	268,15	136,52	27351	13925	21637	0,70	71
		отверст.		131,63	80,50	13426	8211	100	0,13	13
11	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм (на фасаде, в подъезде, для заземления)	212	246,50	12,50	52258	2650	54569	1,00	212
		шт		234,00		49608	0	110		0
12	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500 мм (в подвале)	136	280,40	30,40	38134	4134	37744	2,00	272
		шт		250,00	2,30	34000	313	110	0,01	1
13	Ц0110-901-10	Ящик протяжной, размером до 1000х800 мм (в подвале, в подъезде)	7	348,80	42,80	2442	300	2409	2,00	14
		шт		306,00	6,80	2142	48	110	0,04	0
14	Ц0108-412-2	Затягивание проводов (ПВ3 6мм2) в проложенные трубы и пластканал: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	30	8,90	0,10	267	3	254	0,06	9
		м		8,80	0,10	264	3	95		
15	Ц0108-409-1	Трубка гофрированная ПВХ-25 по бетонным основаниям	30	88,50	48,90	2655	1467	1476	0,22	30
		м		39,60	12,20	1188	366	95	0,07	10
16	Ц0110-898-14 примен.	Прокладка кабельного канала 20х20 по стене кирпичной	5	86,50	52,70	433	264	261	0,21	4
		м		33,80	13,50	169	68	110	0,08	2
17	Ц0110-898-14 примен.	Прокладка кабельного канала 60х40 по стене кирпичной	195	86,50	52,70	16868	10277	10146	0,21	153
		м		33,80	13,50	6591	2633	110	0,08	57
18	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки полосовой стали (0,20мх0,20мх16)	32,76	389,25		12752	0	14410	2,48	523
		м3		389,25		12752	0	113		
19	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	32,76	134,10		4393	0	4964	0,97	205
		м3		134,10		4393	0	113		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц0108-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х5 мм	7	176,80	27,80	1238	195	1021	1,00	116
		шт		149,00	4,50	1043	32	95	0,03	3
21	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	117	26,30	3,30	3077	386	2601	0,14	105
		м		23,00	0,40	2691	47	95		2
22	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 (прокладка полосовой стали 40х4 по стене бетонной и по фасаду)	450	35,90	3,50	16155	1575	14022	0,18	297
		м		32,40	0,40	14580	180	95		4
23	Ц0108-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	14	22,50		315	0	299	0,13	8
		шт		22,50		315	0	95		
		Прокладка кабеля по канализации==========								
24	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	2315	72,49	31,82	167814	73663	124167	0,19	440
		м кабеля		40,67	8,09	94151	18728	110	0,05	116
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			711765	308816	507545	18	3350
			Тенге			402949	85901		3	492
			Тенге			**507545**				**192**
	Накладные расходы:		Тенге			1219310				**4034**
	Итого с накладными расходами:		Тенге			73159				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:		Тенге			1292469				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:		Тенге			0				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0%:		Тенге			1292469				
	Итого с зимним удорожанием:		Тенге			1292469				
	Итого в базовых ценах 2001г.:		**Тенге**			**3231173**				
	Итого в текущих ценах 2015г.: (к=2,5)		Тенге							
	МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА в текущих ценах:		м	214	126,287262	**27025,47**				
	201 203 112	Волоконно-оптический бронир кабель 2-х волоконный	м	2285	109,10243	**249299,05**				
	201 203 139	Волоконно-оптический кабель 2-и волоконный	м	1614	152,28846	**245793,57**				
	201 202 395	Волоконно-оптический кабель 8-и волоконный бронированный	м	431	177,48472	**76495,91**				
	201 203 086	Волоконно-оптический кабель 12-и волоконный бронированный	м	161	309,94504	**49901,15**				
	201 203 102	Волоконно-оптический кабель 32-и волоконный бронированный	Тенге			**648515,15**				
	ИТОГО в материалах заказчика:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы подрядчика:									
1		Проходные коробки 200х150х100 (на фасаде)	шт	27	2415,1	65207,70				
2		Проходные коробки 200х150х100 (в подъезде)	шт	185	2328,43	430759,55				
3		Проходные коробки 300х300х100 (в подвале)	шт	136	5547,14	754411,04				
4		Проходная коробка из листовой стали размером 800х800х400мм(цвет-серый) в подвале	шт	7	29353,61	205475,27				
5		Трубка ПВХ Dн 50 мм	10м	82,5	5447,3	449402,25				
6		Трубка ПВХ Dн 32мм	10м	78	2554,86	199279,08				
7		Трубка гофр ПВХ Dн 25 мм	10м	3	1987,11	5961,33				
9		Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ (450х1,26+50х1,26+135х1,26	т	0,71442	118664,26	84776,12				
10		Сталь угловая 63х63х5 мм	т	0,06734	116362,58	7835,86				
11		Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 6 мм2	1000м	0,03	106966,62	3209,00				
12		Наконечники кабельные М-6	шт	14	214,82	3007,48				
13		Пластканал 20х20 негорючий	м	5	133,76	668,80				
14		Пластканал 60х40 негорючий	м	195	334,39	65206,05				
	Итого по материалам подрядчика					**2275200**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% на материалы подрядчика					136512				
	Итого материалы подрядчика с ненормируемыми и непредвиденными затратами					2411712				
	Оборудование подрядчика									
14		ОРКсп на 24 портов	шт	16	32833,41	525334,56				
		Коробка ОРКсп на 16 портов	шт	23	24381,09	560765,07				
	Итого по оборудованию					**1086099,63**				
	Итого в текущих ценах 2015 года с материалами заказчика, подрядчика с					7377500				
	Минус материалы заказчика					648515				
	Итого без материалов заказчика					6728985				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					0				
	Итого с 2%					6728985				
	Итого по акту без материалов заказчика					6728985				
	НДС 12%					807478				
	Итого с НДС					7536463				
	Всего по акту с материалами заказчика					8184978				

Заказчик :

Генеральный директор
Е. Б. Куанышбеков

и.о **Заместитель генерального директора технический директор** Г.Ж.РАИМХАНОВ
А.Х. Скорнас

и.о **Главный бухгалтер** Г.Т.АРГЫМБАЕВА
А.Ш. Тумашинова

Заместитель технического директора по РСТ
Г.Ж. Раимханов

Начальник ЦПиС
С.Е. Жумаканов

и.о.Начальника ОКС ЦПиС
А.Б. Абаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергостройсервис" :
Кизекпаев Х.

Проверил инженер ОКС

Строительство сети FTTH в г.Риддер

ЗАКАЗЧИК:ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Энергостройсервис"
ДОГОВОР №1/511АБ от 14.07.2015 г

Утвержден
Распоряжением № 118 от 04.07.2012г.

А К Т № 5

выполненных работ за октябрь 2015 года

по объекту Строительство сети FTTH в г.Риддер

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство канализации==========								
1	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки трубопровода и установки ККС (48 мх0,5 мх0,7 м + (2мх2мх3м)*3 шт								
		м3	24,92	389,25		9700	0	10961	2,48	62
				389,25		9700	0	113		0
2	Е0101-164-3 т.ч. п-3.182 К=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб для докладки трубопровода и перебивки ККС (2мх2мх3м)*3 шт								
		м3	142,52	447,64		63798	0	72092	2,85	406
				447,64		63798	0	113		0
3	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы								
		м3	108,094	167,18		18071	0	20420	1,21	131
				167,18		18071	0	113		0
4	Е01031-А7-1	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы (13,32 м3 *1,6 кг)								
		Т	94,95	30,00	30,00	2849	2849	1994		0
					21,00	0	1994	100	0,12	11
5	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км.								
		Т	94,95	45,00	45,00	4273	4273	855		0
					9,00	0	855	100	0,19	18
6	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭТ-110 до 2-х отверстий								
		кан.-км	0,089	20790,00		1850	0	2035	133,00	12
				20790,00		1850	0	110		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0134-103-1 т.ч. п-3.7 К=1,2	Докладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭТ-110 до 2-х отверстий вблизи действующих кабелей								
			0,149	24948,00		3717	0	4089	159,60	24
		кан.-км		24948,00		3717	0	110		0
8	Е0134-110-4 т.ч. п-3.7 К=1,2	Разборка колодцев типовых при переустройстве железобетонных ККС-2 в близи действующих кабелей								
			6	2418,81	995,91	14513	5975	11705	6,35	38
		колодец		1422,90	350,74	8537	2104	110	1,67	10
9	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках								
			12,72	152,80	152,80	1944	1944	1361		0
		т			106,96	0	1361	100	2,25	29
10	Е010332-А2-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1								
			12,72	30,90	30,90	393	393	79		0
		т			6,18	0	79	100	0,13	2
11	Е0134-105-3 т.ч. п-3.7 К=1,2	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3 на сущ.канализации								
			6	2690,50	784,30	16143	4706	13894	11,10	67
		колодец		1906,20	198,99	11437	1194	110	0,80	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**137251**	**20140**	**139483**		**738**
			Тенге			**117110**	**7587**			**75**
	Накладные расходы:		Тенге			**139483**				**41**
	Итого с накладными расходами:		Тенге			276734				**854**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:		Тенге			16604				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:		Тенге			293338				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0%:		Тенге			0				
	Итого с зимним удорожанием:		Тенге			293338				
	Итого в базовых ценах 2001г.:		Тенге			293338				
	Итого в текущих ценах 2015г.: (к=2,5)		**Тенге**			**733345**				
	МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА в текущих ценах:		Тенге							
	ИТОГО в материалах заказчика:		Тенге			**0,00**				
	Материалы подрядчика:									
1		Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	ШТ	835	40,15	33525,25				
2		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,593	18183,25	10782,67				
4		Колодец ККС-3	шт	6	54572,55	327435,30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, д 110 мм	М	238	1534,45	365199,10				
6		Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	ШТ	6	22070,53	132423,18				
	Итого по материалам подрядчика					**869366**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% на материалы подрядчика					52162				
	Итого материалы подрядчика с ненормируемыми и непредвиденными затратами					921528				
	Оборудование подрядчика									
14										
	Итого в текущих ценах 2015 года с материалами заказчика, подрядчика с ненормируемыми и непредвиденными затратами и оборудованием					1654873				
	Минус материалы заказчика					0				
	Итого без материалов заказчика					1654873				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					0				
	Итого с 2%					1654873				
	Итого по акту без материалов заказчика					1654873				
	НДС 12%					198585				
	Итого с НДС					1853458				
	Всего по акту с материалами заказчика					1853458				

Заказчик :

Генеральный директор
_____ Е. Б. Куанышбеков

и.о Заместитель генерального директора технический директор Г.Ж. Раимханов
_____ А.Х. Скорнас

и.о Главный бухгалтер Г. АРГЫМБАЕВА
_____ А.Ш. Тумашинова

Заместитель технического директора по РСТ
_____ Г.Ж. Раимханов

Начальник ЦПиС
_____ С.Е. Жумаканов

и.о.Начальника ОКС ЦПиС
_____ А.Б. Абаев

Подрядчик :
Директор ТОО "Энергостройсервис" :
_____ Кизекпаев Х.

Проверил: инженер ОКС