Заказчик: ГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостоительства Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Ишимское Жаксынского района Акмолинской области

С П Р А В К А № 3

О стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		52	2019-06-13.				

Стоимость выполненных работ и затрат , тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**117295211**	**57 193 992**								6127928

Заказчик: _____ **Кощегулов Д.О.**

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

Подрядчик: _____ **Амиржанов Ж.К.**

Директор ТОО "АП-Импэкс"

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Ишимское Жаксынского района Акмолинской области

Акт № 3
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Поселковые сет (Лок.см. № 2-1-1)									
1	11-010101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	23125	165,59	165,59	3829328	3829328	766317	–	–
		м3 грунта		–	56,07	–	1296645	59,1	0,04897	1132,43125
2	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	792,52	3230,1	–	2559919	–	1512913	4,272	3385,64544
		м3 грунта		3230,1	–	2559920	–	59,1	–	–
3	11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2498,9	222,52	208,99	556059	522234	122755	0,021	52,4769
		м3 грунта		13,39	69,73	33456	174251	59,1	0,0609	152,18301

4	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,900; *т*	4747,91	120,61		572645			
5	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *м3 грунта*	1426,01	25,89	25,89	36922	36922	7805	–
				–	9,26	–	13206	59,1	0,00942	13,43301
6	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *м3*	1426,01	1775,7		2532166			
7	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	1426,01	143,06	60,82	204002	86725	91793	0,129	183,95529
				82,24	26,68	117277	38041	59,1	0,03125	44,56281
8	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *м3 грунта*	22244,12	25,89	25,89	575936	575936	121741	–
				–	9,26	–	205992	59,1	0,00942	209,53961
9	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *м3 грунта*	1673,91	876,33	–	1466898	–	866937	1,21	2025,4311
				876,33	–	1466898	–	59,1	–	–
10	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *м3 основания*	553,45	2303,32	119	1274773	65860	264163	1,02	564,519
				738,72	29,88	408847	16536	62,1	0,035	19,37075
11	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *км трубопровода*	5,325	224671,91	61860,67	1196373	329409	596768	194	1033,05
				159920,02	20545,45	851574	109405	62,1	26,83	142,86975
12	23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	5480,67	948,21		5196826			
15	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,088	186480,68	43060,23	16410	3789	8571	173	15,224

		км трубопровода								
				142609,09	14228,41	12550	1252	62,1	18,65	1,6412
16	23-010501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	319	325,65		103882				
		м								
21	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	3,294	186480,04	43059,64	614264	141838	320821	173	569,862
		км трубопровода								
				142609,14	14227,76	469754	46866	62,1	18,65	61,4331
18	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	1,217	296823,3	88025,39	361233	107126	174286	247	300,599
		км трубопровода								
				201245,89	29365,36	244916	35737	62,1	38,24	46,53808
22	23-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	280	77,53		21708				
		м								
23	23-010501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	2248	98,97		222485				
		м								
24	23-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	1532,17	128,62		197068				
		м								
32	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	135,8	28499,39	5919,61	3870217	803883	773795	8,86	1203,188
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
				6874,3	2301,3	933530	312516	62,1	2,218	301,2044
33	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	40	17097,82		683913				
		шт.								
34	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	20	35931,45		718629				
		шт.								
36	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	120	18199,5		2183940				
		шт.								
38	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	60	26752,76		1605166				
		шт.								

39	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	40	13148,55		525942			
41	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	20	29890,66		597813			
44	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	180	2127,3		382914			
49	23-030101-1009	Люк смотрового колодца среднии из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013 *комплект*	60	28157,47		1689448			
62	23-010201-0219	Футляр-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *м*	28,8	3770,11		108579			
26	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *задвижка или клапан*	7	873,95	17,95	6118	126	3042	0,88	6,16
				691,18	8,55	4838	60	62,1	0,01	0,07
27	23-040102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт.*	7	22775,31		159427			
28	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *задвижка или клапан*	10	1465,14	53,86	14650	538	6987	1,4	14
				1099,62	25,62	10996	256	62,1	0,03	0,3
29	23-040102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт.*	10	40084,46		400845			
57	23-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	38	547,3		20797			

58	23-040501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	87	619,89		53930			
59	23-040501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	14	930,38		13025			
92	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка *шт.*	21	2021,7	116,91	42443	2455	18579	1,82	38,22
				1376,11	48,52	28899	1019	62,1	0,05	1,05
93	23-030103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85 *шт.*	21	66572,26		1398017				
63	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *фланец*	16	365,76	31,17	5852	499	3125	0,32	5,12
				314,57	–	5033	–	62,1	–	–
64	23-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт.*	16	688,42		11015				
65	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *фланец*	124	710,25	62,34	88071	7730	45420	0,6	74,4
				589,84	–	73140	–	62,1	–	–
66	23-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт.*	124	1493,17		185153				
69	23-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт.*	7	688,42		4819				
70	23-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт.*	124	1493,17		185153				
78	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка *шт.*	131	854,92	521,56	111993	68324	41046	0,414	54,234

			333,35	171,21	43669	22428	62,1	0,226	29,606
79 23-020302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	496,95		3479				
	шт.								
80 23-020302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	124	1102,44		136703				
	шт.								
74 11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	2,487	58936,47	1884,6	146575	4687	50547	42,1	104,7027
	т фасонных частей								
			31832,33	896,26	79167	2229	62,1	1,05	2,61135
75 29-220000-1000(п.	Тройник чугунный фланцевый с пожарной подставкой д=100х100 мм ТОО "Алатау-Алем"	24	40096		962304				
	шт								
76 29-220000-2000(п.	Тройник чугунный фланцевый с пожарной подставкой д=150х150 мм ТОО "Алатау-Алем"	4	48115		192460				
	шт								
77 29-220000-3000(п.	Крест чугунный фланцевый с пожарной подставкой д=100х100 мм ТОО "Алатау-Алем"	23	44106		1014438				
	шт								
155 11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /футляр/	0,09	394638,3	144579,79	35516	13012	16666	306	27,54
	км трубопровода								
			249319,15	48888,3	22438	4400	62,1	63,4	5,706
156 23-010501-1019	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315х12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	90,9	7744,38		703964				
	м								
159 11-220301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	0,115	936382,61	409973,91	110221	47147	43141	504	57,96
	км трубопровода								
			463017,39	141078,26	53247	16224	62,1	145,33	16,71295
160 23-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	115,46	13585,65		1568599				
	м								
161 11-220601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,115	3756165,22	185434,78	431959	21325	23638	357	41,055

км трубопровода	297695,65	33304,35	34235	3830	62,1	29,213	3,3595
Всего прямые затраты			**41912984**				**9757**
в том числе							**2185**
- зарплата рабочих-строителей, тенге			7 454 384				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			6 668 893				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 300 893				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			27 217 063				
- перевозка грузов, тенге			572 645				
Накладные расходы I уровня, тенге			5 880 856				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			47 793 840				
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге			1 911 754				
Итого, тенге			49 705 594				
Сметная прибыль (8 %), тенге			3 976 448				
Всего			**53 682 042**				
Временные здания и сооружения (2,9 %) к=0,8			1 245 423				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)			1 812 606				
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**56 740 071**				
Итого в текущих ценах			**51066064**				
НДС (12 %)			6 127 928				
Всего по акту с учетом НДС			**57 193 992**				

ЗАКАЗЧИК:

Кощегулов Д.О.

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

ПОДРЯДЧИК:

Амиржанов Ж.К.

Директор ТОО "АП-Импэкс"

ТЕХНАДЗОР:

Ташимов Т.К.

Эксперт технадзора ТОО "Инжиниринг -СТ"