Приложение1

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"
Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Ишимское Жаксынского района Акмолинской области

С П Р А В К А № 4

О стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		52	2019-06-13.				

Стоимость выполненных работ и затрат , тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**122295211**	**5 000 000**								535714

Заказчик: _____ **Кощегулов Д.О.**
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

Подрядчик: _____ **Амиржанов Ж.К.**
Директор ТОО "АП-Импэкс"

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Ишимское Жаксынского района Акмолинской области

Акт № 4
приемки выполненных работ за ноябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Поселковые сети (Лок.см. № 2-1-1)									
1	11-010101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	7298,275	165,59	165,59	1208540	1208540	241851	–	–
		м3 грунта		–	56,07	–	409223	59,1	0,04897	357,39653
2	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	274	3230,1	–	885047	–	523063	4,272	1170,528
		м3 грунта		3230,1	–	885048	–	59,1	–	–
10	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	141,74	2303,32	119	326473	16867	67653	1,02	144,5748
		м3 основания		738,73	29,88	104707	4235	62,1	0,035	4,9609
11	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	1,125	224671,91	61860,67	252757	69594	126077	194	218,25
		км трубопровода		159920,02	20545,45	179910	23113	62,1	26,83	30,18375
15	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,2	186480,68	43060,23	37296	8612	19480	173	34,6

	км трубопровода								
			142609,09	14228,41	28522	2846	62,1	18,65	3,73
16 23-010501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	202	325,65		65781				
	Всего прямые затраты				**2775894**				**1568**
									396
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 198 187				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 303 613				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				439 417				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				274 095				
	Накладные расходы I уровня, тенге				978 124				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 754 018				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				150 161				
	Итого, тенге				3 904 179				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				312 334				
	Всего				**4 216 513**				
	Временные здания и сооружения (2,9 %)				97 823				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				142 373				
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**4 456 709**				
	Итого в текущих ценах				**4464285**				
	НДС (12 %)				535 714				
	Всего по акту с учетом НДС				**5 000 000**				

ЗАКАЗЧИК:

_____ **Кощегулов Д.О.**

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

ПОДРЯДЧИК:

_____ **Амиржанов Ж.К.**

Директор ТОО "АП-Импэкс"

ТЕХНАДЗОР:

_____ **Ташимов Т.К.**

Эксперт технадзора ТОО "Инжиниринг-СТ"