Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ТОО "Мырза-Хан"
Подрядчик: ТОО "ПетроГраньСтрой"
Наименование объекта: Текущий ремонт, переоборудование и перепланировка помещения по адресу: ул. Валиханова, дом 11 в г. Петропавловск

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за
октябрь 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	код
		62/12/МХ	19.07.2018г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Текущий ремонт, переоборудование и перепланировка помещения по адресу: ул. Валиханова, дом 11 в г. Петропавловск	15 004 303	7 614 017	15 004 303	7 614 017					7 614 017

Заказчик _____

Подрядчик _____

Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хощяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик: ТОО "Мырза-Хан"
Подрядчик: ТОО "ПетроГраньСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт, переоборудование и перепланировка помещения по адресу: ул. Валиханова, дом 11 в г. Петропавловск

АКТ выполненных работ №2
за ОКТЯБРЬ 2018года
на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
		РАЗДЕЛ 1.Фасад					
4	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**139,1000**		**398,77**	**55468,83**
		Итого оплата труда:				**220,28**	**30640,75**
		Итого эксплуатация машин:				**2,93**	**407,94**
		Итого материалов:				**176,40**	**24537,24**
		Накладные расходы	%	80		176,22	24512,60
		Сметная прибыль	%	8		46,00	6398,51
		Сметная стоимость:				**620,99**	**86379,94**
5	**2110-0404-0103 РСНБ РК 2015**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2**	**м2**	**153,0100**		**86,00**	**13158,86**
		Сметная прибыль	%	8		6,88	1052,71
		Сметная стоимость:				**92,88**	**14211,57**
6	**2111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**14,6055**		**9903,00**	**144638,27**
		Сметная прибыль	%	8		792,24	11571,06
		Сметная стоимость:				**10695,24**	**156209,33**
7	**1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля**	**м2**	**139,1000**		**2236,54**	**311102,06**
		Итого оплата труда:				**1186,10**	**164986,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**15,68**	**2181,55**
		Итого материалов:				**1037,28**	**144285,09**
		Накладные расходы	%	80		948,88	131989,38
		Сметная прибыль	%	8		254,83	35447,32
		Сметная стоимость:				**3440,25**	**478538,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**524368,02**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**524368,02**
Материалы -			Тенге				**168822,33**
Всего заработная плата -			Тенге				**195627,48**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**157797,13**
Накладные расходы -			Тенге				**156501,98**
Сметная прибыль -			Тенге				**54469,60**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**735339,60**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**200,23**
Сметная заработная плата -			Тенге				**195627,48**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**735339,60**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**200,23**
Сметная заработная плата -			Тенге				**195627,48**
		РАЗДЕЛ 2.Оконные проемы					
21	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**4,9031**		**3271,07**	**16038,37**
		Итого оплата труда:				**224,99**	**1103,13**
		Итого эксплуатация машин:				**5,56**	**27,26**
		Итого материалов:				**3043,02**	**14920,25**
		Накладные расходы	%	90		202,49	992,82
		Сметная прибыль	%	8		277,88	1362,50
		Сметная стоимость:				**3751,44**	**18393,68**
22	**1208-0101-1804 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**3,0000**		**248,48**	**745,44**
		Итого оплата труда:				**239,35**	**718,05**
		Итого эксплуатация машин:				**1,86**	**5,59**
		Итого материалов:				**8,14**	**24,42**
		Накладные расходы	%	72		172,33	517,00
		Сметная прибыль	%	8		33,66	100,99
		Сметная стоимость:				**454,48**	**1363,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами**	**м откоса**	**6,6310**		**721,01**	**4781,04**
		Итого оплата труда:				**367,85**	**2439,19**
		Итого эксплуатация машин:				**5,51**	**36,56**
		Итого материалов:				**349,74**	**2319,14**
		Накладные расходы	%	90		331,06	2195,27
		Сметная прибыль	%	8		84,17	558,10
		Сметная стоимость:				**1136,24**	**7534,42**
26	**2113-0816-3505 РСНБ РК 2015**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0,0000084**		**2842972,00**	**23,88**
		Сметная прибыль	%	8		227437,76	1,91
		Сметная стоимость:				**3070409,76**	**25,79**
28	**2111-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86**	**м3**	**0,991375**		**13433,00**	**13317,14**
		Сметная прибыль	%	8		1074,64	1065,37
		Сметная стоимость:				**14507,64**	**14382,51**
29	**2107-0503-0203 РСНБ РК 2015**	**Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х44 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**12,9490**		**379,00**	**4907,67**
		Сметная прибыль	%	8		30,32	392,61
		Сметная стоимость:				**409,32**	**5300,28**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**39813,54**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**39813,54**
Материалы -			Тенге				**17263,81**
Всего заработная плата -			Тенге				**4260,37**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**18248,69**
Накладные расходы -			Тенге				**3705,08**
Сметная прибыль -			Тенге				**3481,49**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**47000,12**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4,42**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4260,37**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**47000,12**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4,42**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4260,37**

РАЗДЕЛ 4.Полы

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**71,9800**		**3581,96**	**257829,33**
		Итого оплата труда:				**1191,81**	**85786,32**
		Итого эксплуатация машин:				**81,61**	**5874,11**
		Итого материалов:				**2343,52**	**168686,53**
		Накладные расходы	%	94		1120,30	80639,14
		Сметная прибыль	%	8		376,18	27077,48
		Сметная стоимость:				**5078,44**	**365545,95**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**257829,33**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**257829,33**
Материалы -			Тенге				**168686,53**
Всего заработная плата -			Тенге				**85786,32**
Накладные расходы -			Тенге				**80639,14**
Сметная прибыль -			Тенге				**27077,48**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**365545,95**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**90,39**
Сметная заработная плата -			Тенге				**85786,32**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**365545,95**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**90,39**
Сметная заработная плата -			Тенге				**85786,32**
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка					
		Стены					
72	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**118,3050**		**1426,93**	**168812,83**
		Итого оплата труда:				**890,67**	**105370,59**
		Итого эксплуатация машин:				**20,98**	**2482,54**
		Итого материалов:				**521,64**	**61712,17**
		Накладные расходы	%	80		712,54	84296,48
		Сметная прибыль	%	8		171,16	20248,74
		Сметная стоимость:				**2310,62**	**273358,05**
73	**1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска грунтовкой простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**365,6300**		**63,37**	**23168,36**
		Итого оплата труда:				**62,73**	**22936,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,16**	**423,63**
		Накладные расходы	%	80		50,18	18348,83
		Сметная прибыль	%	8		9,08	3321,38
		Сметная стоимость:				**122,63**	**44838,56**
74	**2204-0101-1801 РСНБ РК 2015**	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**73,1260**		**362,00**	**26471,61**
		Сметная прибыль	%	8		28,96	2117,73
		Сметная стоимость:				**390,96**	**28589,34**
75	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**266,7220**		**1092,21**	**291316,42**
		Итого оплата труда:				**890,67**	**237561,01**
		Итого эксплуатация машин:				**20,98**	**5596,96**
		Итого материалов:				**186,92**	**49854,93**
		Накладные расходы	%	80		712,54	190048,81
		Сметная прибыль	%	8		144,38	38509,22
		Сметная стоимость:				**1949,12**	**519874,45**
		Потолки					
84	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**58,3440**		**4069,60**	**237436,66**
		Итого оплата труда:				**1317,07**	**76843,25**
		Итого эксплуатация машин:				**159,66**	**9315,20**
		Итого материалов:				**2664,00**	**155428,42**
		Накладные расходы	%	80		1053,66	61474,60
		Сметная прибыль	%	8		409,86	23912,90
		Сметная стоимость:				**5533,12**	**322824,16**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**747205,88**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**747205,88**
Материалы -			Тенге				**266995,52**
Всего заработная плата -			Тенге				**442710,90**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**26471,61**
Накладные расходы -			Тенге				**354168,72**
Сметная прибыль -			Тенге				**88109,97**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1189484,56**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**426,64**
Сметная заработная плата -			Тенге				**442710,90**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1189484,56**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**426,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				442710,90
		РАЗДЕЛ 6.крыльцо					
92	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,17518		233062,00	40827,80
		Сметная прибыль	%	8		18644,96	3266,22
		Сметная стоимость:				251706,96	44094,03
93	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж**	т конструкций	0,15418		55021,81	8483,26
		Итого оплата труда:				45495,71	7014,53
		Итого эксплуатация машин:				7700,94	1187,33
		Итого материалов:				3282,66	506,12
		Накладные расходы	%	69		31392,04	4840,03
		Сметная прибыль	%	8		6913,11	1065,86
		Сметная стоимость:				93326,97	14389,15
94	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,0572		496902,00	28422,79
		Сметная прибыль	%	8		39752,16	2273,82
		Сметная стоимость:				536654,16	30696,62
95	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,09698		521282,00	50553,93
		Сметная прибыль	%	8		41702,56	4044,31
		Сметная стоимость:				562984,56	54598,24
96	СТССЦ кн.1 т.ч.тб.8	**Доплата за марку стали С 245**	т	0,0979498		5772,00	565,37
		Сметная прибыль	%	8		461,76	45,23
		Сметная стоимость:				6233,76	610,60
97	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	3,20034		109,00	348,85
		Итого оплата труда:				43,73	139,95
		Итого эксплуатация машин:				2,75	8,79
		Итого материалов:				62,80	200,98
		Накладные расходы	%	69		30,17	96,57
		Сметная прибыль	%	8		11,13	35,63
		Сметная стоимость:				150,31	481,05
98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	6,40068		78,77	504,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**24,84**	**159,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1,95**	**12,46**
		Итого материалов:				**52,25**	**334,46**
		Накладные расходы	%	69		17,14	109,71
		Сметная прибыль	%	8		7,67	49,11
		Сметная стоимость:				**103,58**	**663,00**
99	**1127-0701-0301 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	**м2 тротуара**	**4,5000**		**2085,67**	**9385,53**
		Итого оплата труда:				**457,00**	**2056,51**
		Итого эксплуатация машин:				**42,03**	**189,14**
		Итого материалов:				**1602,27**	**7210,21**
		Накладные расходы	%	108		493,56	2221,03
		Сметная прибыль	%	8		206,34	928,52
		Сметная стоимость:				**2785,57**	**12535,08**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**139091,71**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**51066,36**
Материалы -			Тенге				**7745,65**
Всего заработная плата -			Тенге				**2355,46**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**40827,80**
Накладные расходы -			Тенге				**2427,31**
Сметная прибыль -			Тенге				**4279,49**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**57773,16**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2,69**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2355,46**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**88025,35**
Материалы -			Тенге				**506,12**
Всего заработная плата -			Тенге				**7014,53**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**79542,09**
Накладные расходы -			Тенге				**4840,03**
Сметная прибыль -			Тенге				**7429,23**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**100294,61**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**6,39**
Сметная заработная плата -			Тенге				**7014,53**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**158067,77**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**9,09**
Сметная заработная плата -			Тенге				**9369,99**
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2 НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК							
		РАЗДЕЛ 5.ОБОРУДОВАНИЕ					
23	**2303-0102-0935 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**9,0000**		**8228,00**	**74052,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		658,24	5924,16
		Сметная стоимость:				**8886,24**	**79976,16**
24	**2303-0102-1221 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**9,0000**		**4056,00**	**36504,00**
		Сметная прибыль	%	8		324,48	2920,32
		Сметная стоимость:				**4380,48**	**39424,32**
26	**2303-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**2,0000**		**16134,00**	**32268,00**
		Сметная прибыль	%	8		1290,72	2581,44
		Сметная стоимость:				**17424,72**	**34849,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**142824,00**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**142824,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**142824,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**11425,92**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**154249,92**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**154249,92**
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3 НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ							
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы					
7	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**47,9440**		**1554,68**	**74537,49**
		Итого оплата труда:				**379,86**	**18211,97**
		Итого эксплуатация машин:				**20,67**	**990,88**
		Итого материалов:				**1161,38**	**55681,19**
		Накладные расходы	%	98		372,26	17847,73
		Сметная прибыль	%	8		154,16	7390,82
		Сметная стоимость:				**2081,10**	**99776,04**
		система ВЕ					
18	**1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**39,6070**		**4708,70**	**186497,31**
		Итого оплата труда:				**1786,52**	**70758,79**
		Итого эксплуатация машин:				**58,62**	**2321,69**
		Итого материалов:				**2885,36**	**114280,64**
		Накладные расходы	%	98		1750,79	69343,61
		Сметная прибыль	%	8		516,76	20467,27
		Сметная стоимость:				**6976,25**	**276308,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**1120-0701-0501 РСНБ РК 2015**	**Зонты. Установка над оборудованием**	**м2 поверхности зонта**	**2,0000**		**7493,05**	**14986,11**
		Итого оплата труда:				**1116,63**	**2233,26**
		Итого эксплуатация машин:				**143,47**	**286,94**
		Итого материалов:				**6290,23**	**12580,46**
		Накладные расходы	%	98		1094,30	2188,59
		Сметная прибыль	%	8		686,99	1373,98
		Сметная стоимость:				**9274,34**	**18548,68**
20	**1120-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	**решетка**	**13,0000**		**1466,08**	**19059,09**
		Итого оплата труда:				**1286,96**	**16730,53**
		Итого эксплуатация машин:				**60,19**	**782,49**
		Итого материалов:				**133,25**	**1732,22**
		Накладные расходы	%	98		1261,22	16395,92
		Сметная прибыль	%	8		218,18	2836,40
		Сметная стоимость:				**2945,49**	**38291,41**
21	**2305-0306-0303 РСНБ РК 2015**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм**	**шт.**	**13,0000**		**1689,00**	**21957,00**
		Сметная прибыль	%	8		135,12	1756,56
		Сметная стоимость:				**1824,12**	**23713,56**
22	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**4,0000**		**542,00**	**2168,00**
		Сметная прибыль	%	8		43,36	173,44
		Сметная стоимость:				**585,36**	**2341,44**
23	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**14,0000**		**608,94**	**8525,20**
		Итого оплата труда:				**309,02**	**4326,23**
		Итого эксплуатация машин:				**77,03**	**1078,44**
		Итого материалов:				**256,99**	**3597,85**
		Накладные расходы	%	76		234,85	3287,93
		Сметная прибыль	%	8		67,50	945,05
		Сметная стоимость:				**911,30**	**12758,18**
24	**2111-0404-3423 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**14,0000**		**6592,00**	**92288,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		527,36	7383,04
		Сметная стоимость:				**7119,36**	**99671,04**
		система П-1					
25	**1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,1860**		**4708,70**	**24419,30**
		Итого оплата труда:				**1786,52**	**9264,90**
		Итого эксплуатация машин:				**58,62**	**303,99**
		Итого материалов:				**2885,36**	**14963,50**
		Накладные расходы	%	98		1750,79	9079,61
		Сметная прибыль	%	8		516,76	2679,91
		Сметная стоимость:				**6976,25**	**36178,81**
26	**2305-0302-1801 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 01, диаметром 200 мм**	**шт.**	**1,0000**		**9920,00**	**9920,00**
		Сметная прибыль	%	8		793,60	793,60
		Сметная стоимость:				**10713,60**	**10713,60**
27	**1120-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	**решетка**	**10,0000**		**1466,08**	**14660,83**
		Итого оплата труда:				**1286,96**	**12869,64**
		Итого эксплуатация машин:				**60,19**	**601,91**
		Итого материалов:				**133,25**	**1332,48**
		Накладные расходы	%	98		1261,22	12612,25
		Сметная прибыль	%	8		218,18	2181,85
		Сметная стоимость:				**2945,49**	**29454,93**
29	**1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1462,20**	**1462,20**
		Итого оплата труда:				**1286,96**	**1286,96**
		Итого эксплуатация машин:				**60,19**	**60,19**
		Итого материалов:				**129,37**	**129,37**
		Накладные расходы	%	98		1261,22	1261,22
		Сметная прибыль	%	8		217,87	217,87
		Сметная стоимость:				**2941,30**	**2941,30**
30	**2305-0301-1401 РСНБ РК 2015**	**Решетки регулирующие марки РР-1, размер диам.200 мм**	**м2**	**0,0314**		**48522,00**	**1523,59**
		Сметная прибыль	%	8		3881,76	121,89
		Сметная стоимость:				**52403,76**	**1645,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**1120-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	**м2**	**0,0628**		**6738,32**	**423,17**
		Итого оплата труда:				**6603,35**	**414,69**
		Итого эксплуатация машин:				**32,35**	**2,03**
		Итого материалов:				**116,94**	**7,34**
		Накладные расходы	%	98		6471,28	406,40
		Сметная прибыль	%	8		1056,77	66,37
		Сметная стоимость:				**14266,37**	**895,93**
33	**2305-1206-1414 РСНБ РК 2015**	**Вставка гибкая DN 200, типа Danfoss ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**2,0000**		**145799,00**	**291598,00**
		Сметная прибыль	%	8		11663,92	23327,84
		Сметная стоимость:				**157462,92**	**314925,84**
34	**1120-1401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**7548,65**	**7548,65**
		Итого оплата труда:				**6649,47**	**6649,47**
		Итого эксплуатация машин:				**189,54**	**189,54**
		Итого материалов:				**744,43**	**744,43**
		Накладные расходы	%	98		6516,48	6516,48
		Сметная прибыль	%	8		1125,21	1125,21
		Сметная стоимость:				**15190,34**	**15190,34**
35	**СТТОИМОСТЬ по прайс листу ООО "РОВЕН-Омск"**	**Вентилятор канальный VC-200**	**шт**	**1,0000**		**30105,77**	**30105,77**
		Сметная прибыль	%	8		2408,46	2408,46
		Сметная стоимость:				**32514,23**	**32514,23**
36	**1120-2601-0201 РСНБ РК 2015**	**Фильтры воздушные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**38350,01**	**38350,01**
		Итого оплата труда:				**14438,91**	**14438,91**
		Итого эксплуатация машин:				**1377,72**	**1377,72**
		Итого материалов:				**23008,04**	**23008,04**
		Накладные расходы	%	98		14150,13	14150,13
		Сметная прибыль	%	8		4200,01	4200,01
		Сметная стоимость:				**56700,15**	**56700,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**СТТОИМОСТЬ по прайс листу ООО "РОВЕН-Омск"**	**Корпус для фильтра ФВ-200**	**шт**	**1,0000**		**5573,39**	**5573,39**
		Сметная прибыль	%	8		445,87	445,87
		Сметная стоимость:				**6019,26**	**6019,26**
38	**СТТОИМОСТЬ по прайс листу ООО "РОВЕН-Омск"**	**Кассета сменная фильтрующая для ФВ-200**	**шт**	**1,0000**		**571,51**	**571,51**
		Сметная прибыль	%	8		45,72	45,72
		Сметная стоимость:				**617,23**	**617,23**
39	**1120-2601-0501 РСНБ РК 2015**	**Электронагреватель. Установка**	**воздухонагреватель**	**1,0000**		**14870,35**	**14870,35**
		Итого оплата труда:				**10403,92**	**10403,92**
		Итого эксплуатация машин:				**827,19**	**827,19**
		Итого материалов:				**3925,67**	**3925,67**
		Накладные расходы	%	98		10195,85	10195,85
		Сметная прибыль	%	8		2005,30	2005,30
		Сметная стоимость:				**27071,50**	**27071,50**
40	**СТТОИМОСТЬ по прайс листу ООО "РОВЕН-Омск"**	**Электронагреватель ЭНК 200/3,0**	**шт**	**1,0000**		**814,93**	**814,93**
		Сметная прибыль	%	8		65,19	65,19
		Сметная стоимость:				**880,13**	**880,13**
				Строительные работы			
41	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (крепления)**	**м2**	**22,2500**		**88,80**	**1975,86**
		Итого оплата труда:				**42,31**	**941,30**
		Итого эксплуатация машин:				**2,75**	**61,10**
		Итого материалов:				**44,02**	**979,53**
		Накладные расходы	%	69		29,19	649,50
		Сметная прибыль	%	8		9,44	210,03
		Сметная стоимость:				**127,43**	**2835,39**
42	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза (крепления)**	**м2**	**44,5000**		**128,27**	**5707,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**18,86**	**839,46**
		Итого эксплуатация машин:				**3,53**	**157,09**
		Итого материалов:				**106,28**	**4729,64**
		Накладные расходы	%	69		13,02	579,23
		Сметная прибыль	%	8		11,30	502,98
		Сметная стоимость:				**152,59**	**6790,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**869543,76**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**108497,05**
		Материалы -	Тенге				**9307,01**
		Всего заработная плата -	Тенге				**6106,99**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**92288,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**4516,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9041,10**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**122054,81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5,43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6106,99**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**761046,71**
		Материалы -	Тенге				**228385,34**
		Всего заработная плата -	Тенге				**163263,05**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**364232,19**
		Сдача и испытание -	Тенге				**7122,52**
		Накладные расходы -	Тенге				**159997,79**
		Сметная прибыль -	Тенге				**73683,56**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**994728,06**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**164,54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**163263,05**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1116782,86**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**169,97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**169370,04**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1-4 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
16	**2307-0101-2202 РСНБ РК 2015**	**Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м**	**шт.**	**2,0000**		**4200,00**	**8400,00**
		Сметная прибыль	%	8		336,00	672,00
		Сметная стоимость:				**4536,00**	**9072,00**
17	**2307-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	**10 шт.**	**0,2000**		**802,00**	**160,40**
		Сметная прибыль	%	8		64,16	12,83
		Сметная стоимость:				**866,16**	**173,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**2404-0207-3915 РСНБ РК 2015**	**Заглушки ГОСТ Р 51177-98**	**10 шт.**	**0,4000**		**160,00**	**64,00**
		Сметная прибыль	%	8		12,80	5,12
		Сметная стоимость:				**172,80**	**69,12**
21	**2307-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм**	**шт.**	**25,0000**		**275,00**	**6875,00**
		Сметная прибыль	%	8		22,00	550,00
		Сметная стоимость:				**297,00**	**7425,00**
22	**2307-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм**	**шт.**	**20,0000**		**249,00**	**4980,00**
		Сметная прибыль	%	8		19,92	398,40
		Сметная стоимость:				**268,92**	**5378,40**
23	**2307-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Коробки для в страивания розеток и выключателей**	**шт.**	**9,0000**		**275,00**	**2475,00**
		Сметная прибыль	%	8		22,00	198,00
		Сметная стоимость:				**297,00**	**2673,00**
24	**2113-0816-3007 РСНБ РК 2015**	**Трубка поливинилхлоридная ХВТ-12**	**кг**	**0,7400**		**379,00**	**280,46**
		Сметная прибыль	%	8		30,32	22,44
		Сметная стоимость:				**409,32**	**302,90**
25	**1308-0305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**1,0000**		**480,79**	**480,79**
		Итого оплата труда:				**470,39**	**470,39**
		Итого эксплуатация машин:				**4,88**	**4,88**
		Итого материалов:				**6,85**	**6,85**
		Накладные расходы	%	72		338,68	338,68
		Сметная прибыль	%	8		65,56	65,56
		Сметная стоимость:				**885,03**	**885,03**
26	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**21,0000**		**468,78**	**9844,37**
		Итого оплата труда:				**444,33**	**9330,89**
		Итого эксплуатация машин:				**4,00**	**84,01**
		Итого материалов:				**21,78**	**457,30**
		Накладные расходы	%	72		319,92	6718,24
		Сметная прибыль	%	8		63,10	1325,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**851,79**	**17887,62**
27	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**5,0000**		**394,80**	**1973,99**
		Итого оплата труда:				**379,18**	**1895,90**
		Итого эксплуатация машин:				**4,00**	**20,00**
		Итого материалов:				**12,94**	**64,71**
		Накладные расходы	%	72		273,01	1365,05
		Сметная прибыль	%	8		53,42	267,12
		Сметная стоимость:				**721,23**	**3606,16**
28	**1308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**9,0000**		**394,80**	**3553,18**
		Итого оплата труда:				**379,18**	**3412,62**
		Итого эксплуатация машин:				**4,00**	**36,00**
		Итого материалов:				**12,94**	**116,48**
		Накладные расходы	%	72		273,01	2457,09
		Сметная прибыль	%	8		53,42	480,82
		Сметная стоимость:				**721,23**	**6491,09**
29	**2307-0220-0516 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**1,0000**		**461,00**	**461,00**
		Сметная прибыль	%	8		36,88	36,88
		Сметная стоимость:				**497,88**	**497,88**
30	**2307-0220-0504 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**6,0000**		**423,00**	**2538,00**
		Сметная прибыль	%	8		33,84	203,04
		Сметная стоимость:				**456,84**	**2741,04**
31	**2307-0220-0512 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**15,0000**		**564,00**	**8460,00**
		Сметная прибыль	%	8		45,12	676,80
		Сметная стоимость:				**609,12**	**9136,80**
32	**2307-0218-1502 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**5,0000**		**355,00**	**1775,00**
		Сметная прибыль	%	8		28,40	142,00
		Сметная стоимость:				**383,40**	**1917,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**9,0000**		**357,00**	**3213,00**
		Сметная прибыль	%	8		28,56	257,04
		Сметная стоимость:				**385,56**	**3470,04**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**55534,19**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**55189,73**
		Материалы -	Тенге				**645,33**
		Всего заработная плата -	Тенге				**15109,80**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**39337,40**
		Накладные расходы -	Тенге				**10879,06**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5285,50**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**71354,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13,33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15109,80**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**344,46**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**344,46**
		Сметная прибыль -	Тенге				**27,56**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**372,02**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**71726,31**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13,33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15109,80**
		РАЗДЕЛ 3.ПРОВОДА,КАБЕЛЯ И ТРУБЫ					
38	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**116,0000**		**356,78**	**41386,00**
		Итого оплата труда:				**195,48**	**22675,88**
		Итого эксплуатация машин:				**3,00**	**348,04**
		Итого материалов:				**159,29**	**18477,35**
		Накладные расходы	%	72		140,75	16326,64
		Сметная прибыль	%	8		39,80	4617,01
		Сметная стоимость:				**537,32**	**62329,65**
50	**2307-0106-1304 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWS/R418**	**шт.**	**19,0000**		**38466,00**	**730854,00**
		Сметная прибыль	%	8		3077,28	58468,32
		Сметная стоимость:				**41543,28**	**789322,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**772240,00**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				772240,00
		Материалы -	Тенге				18477,35
		Всего заработная плата -	Тенге				22675,88
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				730854,00
		Накладные расходы -	Тенге				16326,64
		Сметная прибыль -	Тенге				63085,33
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				851651,97
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21,43
		Сметная заработная плата -	Тенге				22675,88
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				851651,97
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21,43
		Сметная заработная плата -	Тенге				22675,88

ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №2

ЛОКАЛЬНО РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 3.Дверные проемы

1	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**17,0100**		**36500,00**	**620865,00**
		Сметная прибыль	%	8		2920,00	49669,20
		Сметная стоимость:				**39420,00**	**670534,20**
2	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**4,4100**		**36500,00**	**160965,00**
		Сметная прибыль	%	8		2920,00	12877,20
		Сметная стоимость:				**39420,00**	**173842,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**781830,00**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**781830,00**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**781830,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**62546,40**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**844376,40**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**844376,40**

РАЗДЕЛ 4.Полы

3	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**76,4700**		**1151,83**	**88080,78**
		Итого оплата труда:				**1033,92**	**79063,97**
		Итого эксплуатация машин:				**65,29**	**4992,42**
		Итого материалов:				**80,61**	**6164,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	94		971,89	74320,13
		Сметная прибыль	%	8		169,90	12992,07
		Сметная стоимость:				**2293,62**	**175392,98**
4	**2110-0502-1823 РСНБ РК 2015**	**Клей марки Церезит СМ-9**	**кг**	**680,5600**		**237,00**	**161292,72**
		Сметная прибыль	%	8		18,96	12903,42
		Сметная стоимость:				**255,96**	**174196,14**
5	**СТПРАЙС лист**	**Плитка керамогранит 400х400мм**	**м2**	**77,9994**		**5300,00**	**413396,82**
		Сметная прибыль	%	8		424,00	33071,75
		Сметная стоимость:				**5724,00**	**446468,57**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**662770,32**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**249373,50**
		Материалы -	Тенге				**6164,12**
		Всего заработная плата -	Тенге				**79063,97**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**161292,72**
		Накладные расходы -	Тенге				**74320,13**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25895,49**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**349589,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83,31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79063,97**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**413396,82**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**413396,82**
		Сметная прибыль -	Тенге				**33071,75**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**446468,57**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**796057,68**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83,31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79063,97**
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка					
		Стены					
6	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**94,5400**		**4211,03**	**398111,16**
		Итого оплата труда:				**1803,72**	**170523,37**
		Итого эксплуатация машин:				**25,83**	**2441,83**
		Итого материалов:				**2400,50**	**226943,04**
		Накладные расходы	%	80		1442,97	136418,70
		Сметная прибыль	%	8		452,32	42 /62,39
		Сметная стоимость:				**6106,33**	**577292,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Потолки					
7	1115-0108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников**	**м2**	**47,7360**		**9282,62**	**443115,09**
		Итого оплата труда:				**6845,72**	**326787,29**
		Итого эксплуатация машин:				**72,96**	**3482,84**
		Итого материалов:				**2396,23**	**114386,39**
		Накладные расходы	%	80		5476,58	261429,83
		Сметная прибыль	%	8		1180,74	56363,59
		Сметная стоимость:				**15939,93**	**760908,51**
8	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**47,7360**		**1220,41**	**58257,42**
		Итого оплата труда:				**752,49**	**35920,77**
		Итого эксплуатация машин:				**8,00**	**381,97**
		Итого материалов:				**462,37**	**22071,88**
		Накладные расходы	%	80		601,99	28736,61
		Сметная прибыль	%	8		145,79	6959,52
		Сметная стоимость:				**1968,19**	**93953,55**
9	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**47,7360**		**745,02**	**35564,16**
		Итого оплата труда:				**557,46**	**26610,80**
		Итого эксплуатация машин:				**5,40**	**257,70**
		Итого материалов:				**184,57**	**8810,71**
		Накладные расходы	%	80		445,97	21288,64
		Сметная прибыль	%	8		95,28	4548,22
		Сметная стоимость:				**1286,26**	**61401,03**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**935047,83**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**935047,83**
Материалы -			Тенге				**372212,03**
Всего заработная плата -			Тенге				**559842,23**
Накладные расходы -			Тенге				**447873,78**
Сметная прибыль -			Тенге				**110633,73**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1493555,34**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**553,34**
Сметная заработная плата -			Тенге				**559842,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1493555,34
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				553,34
		Сметная заработная плата -	Тенге				559842,23
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				5928098,58
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1564760,58
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				48839,94
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				19056,40
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4314498,06
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				1316196,31
	ИТОГО:		Тенге				7244294,89
	Сметная прибыль		Тенге				579543,59
	ИТОГО по смете:		Тенге				7823838,48
	ИТОГО в текущих ценах к=0,97318172533		**Тенге**				**7614017**

Директор ТОО "ПетроГраньСтрой" **А.А. Радченко**

Ген. Директор ТОО "Мырза Хан" **Е.М. Сулейменов**