Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**СКФ ТОО Мырза-Хан,Республика Казахстан, СКО, Петропавловск, Мира, дом № 252** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**090341018084**
Исполнитель	**ТОО ПетроГраньСтрой,Республика Казахстан, Петропавловск, Пушкина, дом № 103** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**091140007316**

Договор (контракт) ДОГОВОР №62/18/МХ от 19.07.2018

Номер документа	Дата составления
16	**30.10.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Текущий ремонт, переоборудование и перепланировка помещения по адресу: ул. Валиханова, дом 11 в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области			услуга	1	2 495 697,00	2 495 697,00
				Итого	1	х	2 495 697,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика ____________________
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____________ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / [подпись] / Радченко А.В
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / [подпись] / Асмалова И.В
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2018

М.П.

Печать: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Петро-ГраньСтрой" РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Печать: МЫРЗА-ХАН СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г.ПЕТРОПАВЛОВСК

Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хощяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик: ТОО "Мырза-Хан"
Подрядчик: ТОО "ПетроГраньСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт, переоборудование и перепланировка помещения по адресу: ул. Валиханова, дом 11 в г. Петропавловск

АКТ выполненных работ №3

за ОКТЯБРЬ 2018года

на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
		РАЗДЕЛ 1.Фасад					
10	**1115-0108-1901 РСНБ РК 2015**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**62,5000**		**698,89**	**43681**
		Итого оплата труда:				373,42	23339
		Итого эксплуатация машин:				4,86	304
		Итого материалов:				321,55	20097
		Накладные расходы	%	80		298,73	18671
		Сметная прибыль	%	8		79,81	4988
		Сметная стоимость:				**1077,43**	**67340**
11	**2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**13,1250**		**2282,00**	**29951**
		Сметная прибыль	%	8		182,56	2396
		Сметная стоимость:				**2464,56**	**32347**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**73632**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**20097**
		Материалы -	Тенге				**23339**
		Всего заработная плата -	Тенге				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				29951
		Накладные расходы -	Тенге				18671
		Сметная прибыль -	Тенге				7384
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				99687
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25
		Сметная заработная плата -	Тенге				23339
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				99687
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25
		Сметная заработная плата -	Тенге				23339
		РАЗДЕЛ 2.Оконные проемы					
23	1208-0101-2501 РСНБ РК 2015	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м**	м	12,9500		947,58	12271
		Итого оплата труда:				379,24	4911
		Итого эксплуатация машин:				2,49	32
		Итого материалов:				567,02	7343
		Накладные расходы	%	72		273,05	3536
		Сметная прибыль	%	8		97,65	1265
		Сметная стоимость:				1318,28	17072
24	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	10,0475		662,00	6651
		Сметная прибыль	%	8		52,96	532
		Сметная стоимость:				714,96	7184
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				18923
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				18923
		Материалы -	Тенге				7343
		Всего заработная плата -	Тенге				4911
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6651
		Накладные расходы -	Тенге				3536
		Сметная прибыль -	Тенге				1797
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				24255
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4911
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24255
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4911

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Дверные проемы					
31	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**24,1500**		**2669,49**	**64468**
		Итого оплата труда:				**1200,26**	**28986**
		Итого эксплуатация машин:				**635,76**	**15354**
		Итого материалов:				**978,17**	**23623**
		Накладные расходы	%	90		1080,23	26088
		Сметная прибыль	%	8		299,98	7244
		Сметная стоимость:				**4049,70**	**97800**
35	**1110-0111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**66,1000**		**474,15**	**31342**
		Итого оплата труда:				**75,91**	**5017**
		Итого эксплуатация машин:				**1,23**	**81**
		Итого материалов:				**397,56**	**26279**
		Накладные расходы	%	90		68,32	4516
		Сметная прибыль	%	8		43,40	2869
		Сметная стоимость:				**585,87**	**38726**
36	**1206-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Приборы дверные. Установка врезных замков**	**шт.**	**11,0000**		**949,29**	**10442**
		Итого оплата труда:				**909,35**	**10003**
		Итого материалов:				**39,94**	**439**
		Накладные расходы	%	72		654,73	7202
		Сметная прибыль	%	8		128,32	1412
		Сметная стоимость:				**1732,35**	**19056**
37	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля дверная бабочка**	**шт.**	**22,0000**		**490,00**	**10780**
		Сметная прибыль	%	8		39,20	862
		Сметная стоимость:				**529,20**	**11642**
38	**2109-0404-0307 РСНБ РК 2015**	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**11,0000**		**5531,00**	**60841**
		Сметная прибыль	%	8		442,48	4867
		Сметная стоимость:				**5973,48**	**65708**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**2109-0404-0104 РСНБ РК 2015**	**Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**1,0000**		**6419,00**	**6419**
		Сметная прибыль	%	8		513,52	514
		Сметная стоимость:				**6932,52**	**6933**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**184292**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**106252**
Материалы -			Тенге				**50341**
Всего заработная плата -			Тенге				**44007**
		Накладные расходы -	Тенге				**37805**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11525**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**155582**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44007**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**78040**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**78040**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6243**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**84283**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**239865**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44007**
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка					
		Стены					
76	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**405,3320**		**616,30**	**249807**
		Итого оплата труда:				**444,05**	**179986**
		Итого эксплуатация машин:				**5,09**	**2063**
		Итого материалов:				**169,44**	**68679**
		Накладные расходы	%	80		355,24	143989
		Сметная прибыль	%	8		77,72	31504
		Сметная стоимость:				**1049,26**	**425299**
		Потолки					

1	2	3	4	5	6	7	8
86	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**21,9400**		**1220,41**	**26776**
		Итого оплата труда:				**752,49**	**16510**
		Итого эксплуатация машин:				**8,00**	**176**
		Итого материалов:				**462,37**	**10144**
		Накладные расходы	%	80		601,99	13208
		Сметная прибыль	%	8		145,79	3199
		Сметная стоимость:				**1968,19**	**43182**
87	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**21,9400**		**745,02**	**16346**
		Итого оплата труда:				**557,46**	**12231**
		Итого эксплуатация машин:				**5,40**	**118**
		Итого материалов:				**184,57**	**4050**
		Накладные расходы	%	80		445,97	9785
		Сметная прибыль	%	8		95,28	2090
		Сметная стоимость:				**1286,26**	**28221**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**292928**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**82873**
Материалы -			Тенге				**208726**
Всего заработная плата -			Тенге				**166981**
Накладные расходы -			Тенге				**36793**
Сметная прибыль -			Тенге				**496702**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**210**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**208726**
Сметная заработная плата -			Тенге				**496702**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**210**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**208726**
Сметная заработная плата -			Тенге				

РАЗДЕЛ 6.крыльцо

1	2	3	4	5	6	7	8
101	**1109-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Колонны со связями. Монтаж**	**т конструкций**	**0,15459**		**41030,70**	**6343**
		Итого оплата труда:				**26428,29**	**4086**
		Итого эксплуатация машин:				**12771,06**	**1974**
		Итого материалов:				**5064,77**	**783**
		Накладные расходы	%	69		18235,52	2819
		Сметная прибыль	%	8		4741,30	733
		Сметная стоимость:				**64007,52**	**9895**
102	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,15459**		**496902,00**	**76816**
		Сметная прибыль	%	8		39752,16	6145
		Сметная стоимость:				**536654,16**	**82961**
103	**СТССЦ кн.1 т.ч.тб.8**	**Доплата за марку стали С 245**	**т**	**0,1561359**		**5772,00**	**901**
		Сметная прибыль	%	8		461,76	72
		Сметная стоимость:				**6233,76**	**973**
104	**1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**5,10147**		**109,00**	**556**
		Итого оплата труда:				**43,73**	**223**
		Итого эксплуатация машин:				**2,75**	**14**
		Итого материалов:				**62,80**	**320**
		Накладные расходы	%	69		30,17	154
		Сметная прибыль	%	8		11,13	57
		Сметная стоимость:				**150,31**	**767**
105	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,20294**		**78,77**	**804**
		Итого оплата труда:				**24,84**	**253**
		Итого эксплуатация машин:				**1,95**	**20**
		Итого материалов:				**52,25**	**533**
		Накладные расходы	%	69		17,14	175
		Сметная прибыль	%	8		7,67	78
		Сметная стоимость:				**103,58**	**1057**
106	**1146-0302-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм**	**шт.**	**5,0000**		**841,58**	**4208**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**626,82**	**3134**
		Итого эксплуатация машин:				**374,27**	**1871**
		Накладные расходы	%	84		526,53	2633
		Сметная прибыль	%	8		109,45	547
		Сметная стоимость:				**1477,56**	**7388**
108	**1134-0108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытие поликарбнатом**	**м2 поверхности**	**2,7000**		**1027,76**	**2775**
		Итого оплата труда:				**1012,65**	**2734**
		Итого эксплуатация машин:				**10,22**	**28**
		Итого материалов:				**7,89**	**21**
		Накладные расходы	%	76		769,61	2078
		Сметная прибыль	%	8		143,79	388
		Сметная стоимость:				**1941,16**	**5241**
109	**2206-0205-0101 РСНБ РК 2015**	**Поликарбонат**	**м2**	**2,7810**		**5665,00**	**15754**
		Сметная прибыль	%	8		453,20	1260
		Сметная стоимость:				**6118,20**	**17015**
110	**1107-0516-0107 РСНБ РК 2015**	**Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей**	**м**	**3,2400**		**666,90**	**2161**
		Итого оплата труда:				**296,36**	**960**
		Итого эксплуатация машин:				**204,45**	**662**
		Итого материалов:				**260,60**	**844**
		Накладные расходы	%	118		349,71	1133
		Сметная прибыль	%	8		81,33	264
		Сметная стоимость:				**1097,94**	**3557**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**110318**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**26258**
		Материалы -	Тенге				**1719**
		Всего заработная плата -	Тенге				**7305**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**15754**
		Накладные расходы -	Тенге				**6172**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2594**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**35025**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				7305
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				84060
		Материалы -	Тенге				783
		Всего заработная плата -	Тенге				4086
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				77717
		Накладные расходы -	Тенге				2819
		Сметная прибыль -	Тенге				6950
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				93830
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				4086
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				128854
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
		Сметная заработная плата -	Тенге				11391
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2 НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК							
		РАЗДЕЛ 5.ОБОРУДОВАНИЕ					
22	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**9,0000**		**2764,33**	**24879**
		Итого оплата труда:				**2491,41**	**22423**
		Итого эксплуатация машин:				**98,52**	**887**
		Итого материалов:				**219,25**	**1973**
		Накладные расходы	%	98		2441,58	21974
		Сметная прибыль	%	8		416,47	3748
		Сметная стоимость:				**5622,38**	**50601**
25	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**3477,41**	**6955**
		Итого оплата труда:				**2834,18**	**5668**
		Итого эксплуатация машин:				**195,40**	**391**
		Итого материалов:				**537,53**	**1075**
		Накладные расходы	%	98		2777,50	5555
		Сметная прибыль	%	8		500,39	1001
		Сметная стоимость:				**6755,30**	**13511**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				31834
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				31834
		Материалы -	Тенге				3048
		Всего заработная плата -	Тенге				28091
		Накладные расходы -	Тенге				27529

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				4749
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				64112
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26
		Сметная заработная плата -	Тенге				28091
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				64112
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26
		Сметная заработная плата -	Тенге				28091
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1-4 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
		РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
7	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**шт.**	**2,0000**		**4331,70**	**8663**
		Итого оплата труда:				2176,50	4353
		Итого эксплуатация машин:				104,81	210
		Итого материалов:				2076,89	4154
		Накладные расходы	%	72		1567,08	3134
		Сметная прибыль	%	8		471,90	944
		Сметная стоимость:				6370,68	12741
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				8663
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				8663
		Материалы -	Тенге				4154
		Всего заработная плата -	Тенге				4353
		Накладные расходы -	Тенге				3134
		Сметная прибыль -	Тенге				944
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				12741
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4
		Сметная заработная плата -	Тенге				4353
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12741
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4
		Сметная заработная плата -	Тенге				4353
		РАЗДЕЛ 3.ПРОВОДА,КАБЕЛЯ И ТРУБЫ					
48	**1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Светильник. Монтаж в подвесных потолках**	**шт.**	**26,0000**		**2822,71**	**73390**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1457,36**	**37891**
		Итого эксплуатация машин:				**443,84**	**11540**
		Итого материалов:				**1223,21**	**31803**
		Накладные расходы	%	72		1049,30	27282
		Сметная прибыль	%	8		309,76	8054
		Сметная стоимость:				**4181,77**	**108726**
51	**1308-0305-0309 РСНБ РК 2015**	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,0000**		**914,07**	**6398**
		Итого оплата труда:				**808,67**	**5661**
		Итого эксплуатация машин:				**51,71**	**362**
		Итого материалов:				**57,92**	**405**
		Накладные расходы	%	72		582,24	4076
		Сметная прибыль	%	8		119,70	838
		Сметная стоимость:				**1616,01**	**11312**
52	**2307-0106-0310 РСНБ РК 2015**	**Светильники К300/118 ES1**	**шт.**	**2,0000**		**46922,00**	**93844**
		Сметная прибыль	%	8		3753,76	7508
		Сметная стоимость:				**50675,76**	**101352**
53	**2307-0106-0305 РСНБ РК 2015**	**Светильники К300/118**	**шт.**	**5,0000**		**38618,00**	**193090**
		Сметная прибыль	%	8		3089,44	15447
		Сметная стоимость:				**41707,44**	**208537**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**366723**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**366723**
Материалы -			Тенге				**32209**
Всего заработная плата -			Тенге				**43552**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**286934**
Накладные расходы -			Тенге				**31357**
Сметная прибыль -			Тенге				**31846**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**429927**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**40**
Сметная заработная плата -			Тенге				**43552**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**429927**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**40**
Сметная заработная плата -			Тенге				**43552**

1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №2-1-5 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ							
		РАЗДЕЛ 1 .					
1	**1310-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**27039,92**	**27040**
		Итого оплата труда:				**26565,00**	**26565**
		Итого эксплуатация машин:				**1,76**	**2**
		Итого материалов:				**473,16**	**473**
		Накладные расходы	%	61		16204,65	16205
		Сметная прибыль	%	8		3459,57	3460
		Сметная стоимость:				**46704,13**	**46704**
2	**1310-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования до 4 лучей**	**луч**	**6,0000**		**-2015,19**	**-12091**
		Итого оплата труда:				**-1926,10**	**-11557**
		Итого эксплуатация машин:				**-0,18**	**-1**
		Итого материалов:				**-88,91**	**-533**
		Накладные расходы	%	61		-1174,92	-7050
		Сметная прибыль	%	8		-255,21	-1531
		Сметная стоимость:				**-3445,32**	**-20672**
3	**2308-0303-0104 РСНБ РК 2015**	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П**	**шт.**	**1,0000**		**15573,00**	**15573**
		Сметная прибыль	%	8		1245,84	1246
		Сметная стоимость:				**16818,84**	**16819**
4	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**23,0000**		**2284,73**	**52549**
		Итого оплата труда:				**2182,00**	**50186**
		Итого эксплуатация машин:				**1,76**	**40**
		Итого материалов:				**100,97**	**2322**
		Накладные расходы	%	61		1331,02	30613
		Сметная прибыль	%	8		289,26	6653
		Сметная стоимость:				**3905,01**	**89815**
5	**2308-0302-0304 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	**шт.**	**23,0000**		**911,00**	**20953**
		Сметная прибыль	%	8		72,88	1676
		Сметная стоимость:				**983,88**	**22629**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**1310-0701-0301 РСНБ РК 2015**	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**12445,76**	**12446**
		Итого оплата труда:				**12232,00**	**12232**
		Итого эксплуатация машин:				**1,43**	**1**
		Итого материалов:				**212,33**	**212**
		Накладные расходы	%	61		7461,52	7462
		Сметная прибыль	%	8		1592,58	1593
		Сметная стоимость:				**21499,86**	**21500**
7	**2308-0304-0312 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели Маяк-12-К**	**шт.**	**1,0000**		**1387,00**	**1387**
		Сметная прибыль	%	8		110,96	111
		Сметная стоимость:				**1497,96**	**1498**
10	**1308-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**2491,97**	**2492**
		Итого оплата труда:				**2182,00**	**2182**
		Итого материалов:				**309,97**	**310**
		Накладные расходы	%	72		1571,04	1571
		Сметная прибыль	%	8		325,04	325
		Сметная стоимость:				**4388,06**	**4388**
11	**2308-0306-0204 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор ТР 12-7**	**шт.**	**1,0000**		**2858,00**	**2858**
		Сметная прибыль	%	8		228,64	229
		Сметная стоимость:				**3086,64**	**3087**
12	**1310-0411-0215 РСНБ РК 2015**	**Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**2223,10**	**4446**
		Итого оплата труда:				**2182,00**	**4364**
		Итого материалов:				**41,10**	**82**
		Накладные расходы	%	61		1331,02	2662
		Сметная прибыль	%	8		284,33	569
		Сметная стоимость:				**3838,45**	**7677**
13	**2308-0304-0110 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход"**	**шт.**	**2,0000**		**866,00**	**1732**
		Сметная прибыль	%	8		69,28	139

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:	**шт.**	**1,0000**		**935,28**	**1871**
14	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**				**2423,90**	**2424**
		Итого оплата труда:				**1075,00**	**1075**
		Итого эксплуатация машин:				**20,20**	**20**
		Итого материалов:				**1328,70**	**1329**
		Накладные расходы	%	72		774,00	774
		Сметная прибыль	%	8		255,83	256
		Сметная стоимость:				**3453,73**	**3454**
15	**2307-0204-0721 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1119,00**	**1119**
		Сметная прибыль	%	8		89,52	90
		Сметная стоимость:				**1208,52**	**1209**
16	**2307-0202-0201 РСНБ РК 2015 прим.**	**Коробки пластиковая для автомата**	**шт.**	**1,0000**		**554,00**	**554**
		Сметная прибыль	%	8		44,32	44
		Сметная стоимость:				**598,32**	**598**
20	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**105,0000**		**72,17**	**7577**
		Итого оплата труда:				**53,12**	**5577**
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**84**
		Итого материалов:				**18,52**	**1944**
		Накладные расходы	%	72		38,24	4015
		Сметная прибыль	%	8		8,83	927
		Сметная стоимость:				**119,24**	**12520**
21	**1308-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**35,0000**		**700,24**	**24508**
		Итого оплата труда:				**229,56**	**8035**
		Итого эксплуатация машин:				**326,20**	**11417**
		Итого материалов:				**243,12**	**8509**
		Накладные расходы	%	72		165,28	5785
		Сметная прибыль	%	8		69,24	2423
		Сметная стоимость:				**934,76**	**32717**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**2306-0408-0511 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,0816**		**18675,00**	**1524**
		Сметная прибыль	%	8		1494,00	122
		Сметная стоимость:				**20169,00**	**1646**
23	**2306-0408-0502 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4**	**км**	**0,0408**		**23506,00**	**959**
		Сметная прибыль	%	8		1880,48	77
		Сметная стоимость:				**25386,48**	**1036**
25	**1310-0702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**2,0000**		**560,27**	**1121**
		Итого оплата труда:				**556,00**	**1112**
		Итого материалов:				**4,27**	**9**
		Накладные расходы	%	61		339,16	678
		Сметная прибыль	%	8		71,95	144
		Сметная стоимость:				**971,39**	**1943**
26	**2307-0202-1201 РСНБ РК 2015**	**Коробка соединительная КС-10, КС-2, КС-4**	**шт.**	**2,0000**		**7619,00**	**15238**
		Сметная прибыль	%	8		609,52	1219
		Сметная стоимость:				**8228,52**	**16457**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**184408**
			В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**184408**
Материалы -			Тенге				**14657**
Всего заработная плата -			Тенге				**99771**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**61897**
Накладные расходы -			Тенге				**62716**
Сметная прибыль -			Тенге				**19770**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**266894**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**90**
Сметная заработная плата -			Тенге				**99771**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**266894**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**90**
Сметная заработная плата -			Тенге				**99771**
ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №3							
ЛОКАЛЬНО РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Дверные проемы					
		Тамбур					
1	2109-0302-1015 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм окрашенных, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМА С 24-09 ГОСТ 23747-88**	**м2**	**2,6810**		**73367,00**	**196697**
		Сметная прибыль	%	8		5869,36	15736
		Сметная стоимость:				**79236,36**	**212433**
2	1109-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	**м2**	**4,9558**		**4265,04**	**21137**
		Итого оплата труда:				**4004,88**	**19847**
		Итого эксплуатация машин:				**175,88**	**872**
		Итого материалов:				**130,97**	**649**
		Накладные расходы	%	69		2763,36	13695
		Сметная прибыль	%	8		562,27	2787
		Сметная стоимость:				**7590,68**	**37618**
3	2113-0510-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99**	**м2**	**4,9558**		**7590,00**	**37615**
		Сметная прибыль	%	8		607,20	3009
		Сметная стоимость:				**8197,20**	**40624**
4	2109-0202-0504 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**2,7329**		**24706,00**	**67519**
		Сметная прибыль	%	8		1976,48	5402
		Сметная стоимость:				**26682,48**	**72921**
5	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**1,0000**		**6419,00**	**6419**
		Сметная прибыль	%	8		513,52	514
		Сметная стоимость:				**6932,52**	**6933**
		Потолки					
6	1115-0108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников**	**м2**	**1,7000**		**9282,62**	**15780**
		Итого оплата труда:				**6845,72**	**11638**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**72,96**	**124**
		Итого материалов:				**2396,23**	**4074**
		Накладные расходы	%	80		5476,58	9310
		Сметная прибыль	%	8		1180,74	2007
		Сметная стоимость:				**15939,93**	**27098**
7	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1,7000**		**1220,41**	**2075**
		Итого оплата труда:				**752,49**	**1279**
		Итого эксплуатация машин:				**8,00**	**14**
		Итого материалов:				**462,37**	**786**
		Накладные расходы	%	80		601,99	1023
		Сметная прибыль	%	8		145,79	248
		Сметная стоимость:				**1968,19**	**3346**
8	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,7000**		**745,02**	**1267**
		Итого оплата труда:				**557,46**	**948**
		Итого эксплуатация машин:				**5,40**	**9**
		Итого материалов:				**184,57**	**314**
		Накладные расходы	%	80		445,97	758
		Сметная прибыль	%	8		95,28	162
		Сметная стоимость:				**1286,26**	**2187**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**348508**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**124255**
Материалы -			Тенге				**5173**
Всего заработная плата -			Тенге				**13865**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**105134**
Накладные расходы -			Тенге				**11092**
Сметная прибыль -			Тенге				**10828**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**146175**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**14**
Сметная заработная плата -			Тенге				**13865**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**224253**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				649
		Всего заработная плата -	Тенге				19847
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				203116
		Накладные расходы -	Тенге				13695
		Сметная прибыль -	Тенге				19036
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				256983
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17
		Сметная заработная плата -	Тенге				19847
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				403158
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31
		Сметная заработная плата -	Тенге				33712
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка					
		Потолки					
9	1115-0108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников**	м2	5,5000		8379,32	46086
		Итого оплата труда:				5950,55	32728
		Итого эксплуатация машин:				58,37	321
		Итого материалов:				2396,23	13179
		Накладные расходы	%	80		4760,44	26182
		Сметная прибыль	%	8		1051,18	5781
		Сметная стоимость:				14190,94	78050
10	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	5,5000		1120,98	6165
		Итого оплата труда:				654,17	3598
		Итого эксплуатация машин:				6,40	35
		Итого материалов:				462,37	2543
		Накладные расходы	%	80		523,33	2878
		Сметная прибыль	%	8		131,54	724
		Сметная стоимость:				1775,86	9767

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5,5000**		**671,54**	**3693**
		Итого оплата труда:				**484,58**	**2665**
		Итого эксплуатация машин:				**4,32**	**24**
		Итого материалов:				**184,57**	**1015**
		Накладные расходы	%	80		387,66	2132
		Сметная прибыль	%	8		84,74	466
		Сметная стоимость:				**1143,94**	**6292**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**55945**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**55945**
Материалы -			Тенге				**16737**
Всего заработная плата -			Тенге				**38991**
		Накладные расходы -	Тенге				**31193**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6971**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**94109**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38991**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**94109**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38991**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1 -4 на электросиловое оборудование и электроосвещение							
РАЗДЕЛ 3.ПРОВОДА,КАБЕЛЯ И ТРУБЫ							
1	**2307-0106-1304 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWS/R418**	**шт.**	**7,0000**		**38466,00**	**269262**
		Сметная прибыль	%	8		3077,28	21541
		Сметная стоимость:				**41543,28**	**290803**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**269262**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**269262**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**269262**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21541**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**290803**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**290803**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				1955617
Итого прямые затраты:							522147
в том числе:			Тенге				49049
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				18696
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1374240
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0
		- перевозка грузов	Тенге				418893
		- оборудование	Тенге				2374510
Накладные расходы			Тенге				189962
ИТОГО:			Тенге				2564472
Сметная прибыль			Тенге				2495697
ИТОГО по смете:			Тенге				
ИТОГО в текущих ценах к=0,97318172533							

Директор ТОО "ПетроГраньСтрой" **А.А. Радченко**

Ген. Директор ТОО "Мырза Хан" **Е.М. Сулейменов**