Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КСК "МИР 2"
Подрядчик: ТОО "ПетроГраньСтрой"
Наименование объекта: Текущий ремонт подъездов по адресу г. Петропавловск ул. Мира, 110

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за
октябрь 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	код
			14.09.2018г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Текущий ремонт подъездов по адресу г. Петропавловск ул. Мира, 110	700 000	700 000	700 000	700 000					700 000

Заказчик _____ Морозова

Подрядчик _____

Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хощяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик: КСК "МИР 2"
Подрядчик: ТОО "ПетроГраньСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт подъездов по адресу г. Петропавловск ул. Мира, 110

АКТ выполненных работ №1

за ОКТЯБРЬ 2018года

на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка					
		Стены					
1	**1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска грунтовкой простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**215,0000**		**63,37**	**13624**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=949)	чел-ч	0,06555	14,093	949,00	13374
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,1075	1046,50	113
		Итого оплата труда:				**62,73**	**13487**
		Итого эксплуатация машин:				**1,16**	**249**
		Накладные расходы	%	80		50,18	10790
		Сметная прибыль	%	8		9,08	1953
		Сметная стоимость:				**122,63**	**26366**
2	**2204-0101-1801 РСНБ РК 2015**	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**43,0000**		**362,00**	**15566**
		Сметная прибыль	%	8		28,96	1245
		Сметная стоимость:				**390,96**	**16811**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**9,2000**		**1426,93**	**13128**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1039)	чел-ч	0,851115	7,83	1039,00	8136
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,0506	1156,45	59
		Итого оплата труда:				**890,67**	**8194**
		Итого эксплуатация машин:				**20,98**	**193**
3. 7	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	104,742	42,00	4399
3. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	0,0368	269,00	10
3. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	1,077	362,00	390
		Итого материалов:				**521,64**	**4799**
		Накладные расходы	%	80		712,54	6555
		Сметная прибыль	%	8		171,16	1575
		Сметная стоимость:				**2310,62**	**21258**
4	**1212-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 35 %**	**м2**	**107,7590**		**440,98**	**47519**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=931)	чел-ч	0,3358	36,185	931,00	33689
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002125	0,228988	986,29	226
		Итого оплата труда:				**314,73**	**33915**
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**485**
4. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000431	3217,00	1
4. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0016	0,172414	90,00	16
4. 7	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,862072	172,00	148
4. 8	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,042	4,526	480,00	2172
4. 9	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,167	17,996	465,00	8368
4.10	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,25	26,94	98,00	2640
		Итого материалов:				**123,85**	**13346**
		Накладные расходы	%	72		226,60	24418

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		53,41	5755
		Сметная стоимость:				**720,99**	**77693**
5	**1212-0103-0213 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза**	**м2**	**10,0000**		**853,65**	**8537**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=949)	чел-ч	0,7291	7,291	949,00	6919
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000125	0,00125	1091,04	1
		Итого оплата труда:				**692,05**	**6921**
		Итого эксплуатация машин:				**0,31**	**3**
5. 4	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,001	0,01	90,00	1
5. 5	2204-0201-0602 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,16	1,6	446,00	714
5. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1935	1,935	465,00	900
		Итого материалов:				**161,43**	**1614**
		Накладные расходы	%	72		498,28	4983
		Сметная прибыль	%	8		108,15	1082
		Сметная стоимость:				**1460,08**	**14601**
6	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**200,0000**		**616,30**	**123260**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=985)	чел-ч	0,4485	89,7	985,00	88355
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002125	0,425	1070,06	455
		Итого оплата труда:				**444,05**	**88809**
		Итого эксплуатация машин:				**5,09**	**1018**
6. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,62	90,00	56
6. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,68	172,00	289
6. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,126	186881,00	23547
6. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	102	98,00	9996
		Итого материалов:				**169,44**	**33888**
		Накладные расходы	%	80		355,24	71047
		Сметная прибыль	%	8		77,72	15545
		Сметная стоимость:				**1049,26**	**209852**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**221633**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**221633**
		Материалы -	Тенге				**53647**
		Всего заработная плата -	Тенге				**151325**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**15566**
		Накладные расходы -	Тенге				**117794**
		Сметная прибыль -	Тенге				**27154**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**366581**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**156**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**151325**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**366581**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**156**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**151325**
		РАЗДЕЛ 2.Лестницы					
7	**1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**15,0000**		**109,00**	**1635**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1281)	чел-ч	0,033925	0,508875	1281,00	652
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,00375	1090,99	4
		Итого оплата труда:				**43,73**	**656**
		Итого эксплуатация машин:				**2,75**	**41**
7. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000242	290315,00	70
7. 8	2204-0101-0601 РСНБ РК 2015	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,001065	818669,00	872
		Итого материалов:				**62,80**	**942**
		Накладные расходы	%	69		30,17	453
		Сметная прибыль	%	8		11,13	167
		Сметная стоимость:				**150,31**	**2255**
8	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) ограждение лестниц**	**м2**	**30,0000**		**78,77**	**2363**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1003)	чел-ч	0,024495	0,73485	1003,00	737
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,0075	1091,00	8
		Итого оплата труда:				**24,84**	**745**
		Итого эксплуатация машин:				**1,95**	**58**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00042	391500,00	164
8. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,0027	519702,00	1403
		Итого материалов:				**52,25**	**1568**
		Накладные расходы	%	69		17,14	514
		Сметная прибыль	%	8		7,67	230
		Сметная стоимость:				**103,58**	**3107**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3998**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3998**
Материалы -			Тенге				**2510**
Всего заработная плата -			Тенге				**1401**
Накладные расходы -			Тенге				**967**
Сметная прибыль -			Тенге				**397**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5362**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1401**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5362**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1401**
		РАЗДЕЛ 3.Отопление					
9	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**276,49**	**2765**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1176)	чел-ч	0,14214	1,421	1176,00	1672
		Итого оплата труда:				**167,16**	**1672**
9. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,1	323,00	32
9. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,1	480,00	48
9. 4	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,2	465,00	93
9. 5	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10	92,00	920
		Итого материалов:				**109,33**	**1093**
		Накладные расходы	%	98		163,81	1638
		Сметная прибыль	%	8		35,22	352

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**475,52**	**4755**
10	**2304-0905-1814 РСНБ РК 2015**	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**10,0000**		**256,00**	**2560**
		Сметная прибыль	%	8		20,48	205
		Сметная стоимость:				**276,48**	**2765**
11	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**4,9000**		**19339,67**	**94764**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=985)	чел-ч	0,807829	3,958	985,00	3899
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,078023	0,38231	1026,03	392
		Итого оплата труда:				**875,76**	**4291**
		Итого эксплуатация машин:				**176,08**	**863**
11. 7	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,002475	14481,00	36
11. 8	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	0,30968	989,00	306
11. 9	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,03822	5638,00	215
11.10	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,03773	5855,00	221
11.11	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	4,9	18209,00	89224
		Итого материалов:				**18367,88**	**90003**
		Накладные расходы	%	98		858,25	4205
		Сметная прибыль	%	8		1615,83	7918
		Сметная стоимость:				**21813,75**	**106887**
12	**2305-1001-1702 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005**	**кВт**	**4,9000**		**18209,00**	**89224**
		Сметная прибыль	%	8		1456,72	7138
		Сметная стоимость:				**19665,72**	**96362**
13	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**15,2240**		**869,37**	**13235**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=967)	чел-ч	0,7429	11,31	967,00	10937
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,007612	1046,51	8
		Итого оплата труда:				**718,91**	**10945**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,16**	**18**
13. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,045672	90,00	4
13. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,411048	446,00	183
13. 7	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	3,745	559,00	2094
		Итого материалов:				**149,83**	**2281**
		Накладные расходы	%	80		575,13	8756
		Сметная прибыль	%	8		115,56	1759
		Сметная стоимость:				**1560,05**	**23750**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**202549**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13235**
Материалы -			Тенге				**2281**
Всего заработная плата -			Тенге				**10945**
Накладные расходы -			Тенге				**8756**
Сметная прибыль -			Тенге				**1759**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23750**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**11**
Сметная заработная плата -			Тенге				**10945**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**189313**
Материалы -			Тенге				**91096**
Всего заработная плата -			Тенге				**5963**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**91784**
Сдача и испытание -			Тенге				**187**
Накладные расходы -			Тенге				**5844**
Сметная прибыль -			Тенге				**15613**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**210769**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**6**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5963**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**234520**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**17**
Сметная заработная плата -			Тенге				**16907**
		РАЗДЕЛ 5.Прочие работы					
16	**1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**1,5000**		**1883,02**	**2825**

1	2	3	4	5	6	7	8
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=764)	чел-ч	2,465	3,697	764,00	2825
		Итого оплата труда:				**1883,02**	**2825**
14. 2	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	1	1,5	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	72		1355,77	2034
		Сметная прибыль	%	8		259,10	389
		Сметная стоимость:				**3497,89**	**5247**
17	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**1,5000**		**70,00**	**105**
		Сметная прибыль	%	8		5,60	8
		Сметная стоимость:				**75,60**	**113**
18	**4101-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1,5000**		**569,00**	**854**
		Сметная прибыль	%	8		45,52	68
		Сметная стоимость:				**614,52**	**922**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3783**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3783**
Всего заработная плата -			Тенге				**2825**
Транспортные расходы -			Тенге				**959**
		Накладные расходы -	Тенге				**2034**
		Сметная прибыль -	Тенге				**465**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6282**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2825**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**6282**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2825**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**431963**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**171193**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2928**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1266**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**256883**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**959**
		- перевозка грузов					

1	2	3	4	5	6	7	8
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				135393
	ИТОГО:		Тенге				567357
	Сметная прибыль		Тенге				45389
	ИТОГО по смете:		Тенге				612745
	ИТОГО в текущих ценах к=1,14240015219		**Тенге**				**700000**

Директор ТОО "ПетроГраньСтрой" **О.В. Головочев**

Председатель КСК "МИР 2" **Р.Г. Морозова**