Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КСК Мир 2**	**030140005752**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО ПетроГраньСтрой,Республика Казахстан, Петропавловск, Пушкина, дом № 103**	**091140007316**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор 14,09,2018

Номер документа	Дата составления
17	**16.11.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт подъездово адресу Мира 110			услуга	1	1 111 046,00	1 111 046,00
				Итого	1	x	1 111 046,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Рафченко М.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) председ / _____ / Морозова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.11.2018

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КСК "МИР 2"
Подрядчик: ТОО "ПетроГраньСтрой"
Наименование объекта: Текущий ремонт подъездов по адресу г. Петропавловск ул. Мира, 110

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за
ноябрь 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	код
			14.09.2018г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Текущий ремонт подъездов по адресу г. Петропавловск ул. Мира, 110	1 811 046	1 111 046	1 111 046	1 111 046					1 111 046

Заказчик _____

Подрядчик _____

Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хощяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик: КСК "МИР 2"
Подрядчик: ТОО "ПетроГраньСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт подъездов по адресу г. Петропавловск ул. Мира, 110

АКТ выполненных работ №2

за НОЯБРЬ 2018года

на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка					
		Стены					
1	**1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска грунтовкой простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**650,0000**		**63,37**	**41188**
		Итого оплата труда:				**62,73**	**40775**
		Итого эксплуатация машин:				**1,16**	**753**
		Накладные расходы	%	80		50,18	32620
		Сметная прибыль	%	8		9,08	5905
		Сметная стоимость:				**122,63**	**79712**
2	**2204-0101-1801 РСНБ РК 2015**	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**130,0000**		**362,00**	**47060**
		Сметная прибыль	%	8		28,96	3765
		Сметная стоимость:				**390,96**	**50825**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**58,5000**		**1426,93**	**83475**
		Итого оплата труда:				**890,67**	**52104**
		Итого эксплуатация машин:				**20,98**	**1228**
		Итого материалов:				**521,64**	**30516**
		Накладные расходы	%	80		712,54	41683
		Сметная прибыль	%	8		171,16	10013
		Сметная стоимость:				**2310,62**	**135171**
4	**1212-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 35 %**	**м2**	**254,7450**		**440,98**	**112337**
		Итого оплата труда:				**314,73**	**80175**
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**1146**
		Итого материалов:				**123,85**	**31550**
		Накладные расходы	%	72		226,60	57726
		Сметная прибыль	%	8		53,41	13605
		Сметная стоимость:				**720,99**	**183668**
5	**1212-0103-0213 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза**	**м2**	**20,0000**		**853,65**	**17073**
		Итого оплата труда:				**692,05**	**13841**
		Итого эксплуатация машин:				**0,31**	**6**
		Итого материалов:				**161,43**	**3229**
		Накладные расходы	%	72		498,28	9966
		Сметная прибыль	%	8		108,15	2163
		Сметная стоимость:				**1460,08**	**29202**
6	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**450,0000**		**616,30**	**277336**
		Итого оплата труда:				**444,05**	**199821**
		Итого эксплуатация машин:				**5,09**	**2291**
		Итого материалов:				**169,44**	**76247**
		Накладные расходы	%	80		355,24	159857
		Сметная прибыль	%	8		77,72	34975

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1049,26**	**472168**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**578468**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**578468**
		Материалы -	Тенге				**141541**
		Всего заработная плата -	Тенге				**386715**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**47060**
		Накладные расходы -	Тенге				**301851**
		Сметная прибыль -	Тенге				**70426**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**950745**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**396**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**386715**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**950745**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**396**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**386715**
		РАЗДЕЛ 2.Лестницы					
7	**1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**20,0000**		**109,00**	**2180**
		Итого оплата труда:				**43,73**	**875**
		Итого эксплуатация машин:				**2,75**	**55**
		Итого материалов:				**62,80**	**1256**
		Накладные расходы	%	69		30,17	603
		Сметная прибыль	%	8		11,13	223
		Сметная стоимость:				**150,31**	**3006**
8	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) ограждение лестниц**	**м2**	**40,0000**		**78,77**	**3151**
		Итого оплата труда:				**24,84**	**994**
		Итого эксплуатация машин:				**1,95**	**78**
		Итого материалов:				**52,25**	**2090**
		Накладные расходы	%	69		17,14	686
		Сметная прибыль	%	8		7,67	307
		Сметная стоимость:				**103,58**	**4143**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5331**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5331**
		Материалы -	Тенге				**3346**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**1868**
		Накладные расходы -	Тенге				**1289**
		Сметная прибыль -	Тенге				**530**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7150**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1868**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7150**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1868**
		РАЗДЕЛ 5.Прочие работы					
16	**1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**3,5000**		**1883,02**	**6591**
		Итого оплата труда:				**1883,02**	**6591**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		1355,77	4745
		Сметная прибыль	%	8		259,10	907
		Сметная стоимость:				**3497,89**	**12243**
17	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**3,5000**		**70,00**	**245**
		Сметная прибыль	%	8		5,60	20
		Сметная стоимость:				**75,60**	**265**
18	**4101-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**3,5000**		**569,00**	**1992**
		Сметная прибыль	%	8		45,52	159
		Сметная стоимость:				**614,52**	**2151**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**8827**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8827**
	Всего заработная плата -		Тенге				**6591**
	Транспортные расходы -		Тенге				**2237**
		Накладные расходы -	Тенге				**4745**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1086**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14658**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6591**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14658
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				6591
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				592626
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				392886
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5557
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2288
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				191948
		- перевозка грузов	Тенге				2237
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				307885
	ИТОГО:		Тенге				900512
	Сметная прибыль		Тенге				72041
	ИТОГО по смете:		Тенге				972554
	ИТОГО в текущих ценах к=1,14240015219		**Тенге**				**1111046**

Директор ТОО "ПетроГраньСтрой" **О.В. Головочев**

Председатель КСК "МИР 2" **Р.Г. Морозова**