*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **КСК Мир 2** | **030140005752** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **ТОО ПетроГраньСтрой,Республика Казахстан, Петропавловск, Пушкина, дом № 103** | **091140007316** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор 14,09,2018

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **18** | **16.11.2018** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Текущий ремонт подъездово адресу Мира 110 | | | услуга | 1 | 303 657,00 | 303 657,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 303 657,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Рафченко А.А.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Председ. / _____ / Морозова
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.11.2018

**М.П.** **М.П.**

*Типовая межведомственная форма № КС-3*

**Заказчик:** КСК "МИР 2"
**Подрядчик:** ТОО "ПетроГраньСтрой"
**Наименование объекта:** Текущий ремонт подъездов по адресу г. Петропавловск ул. Мира, 110

**СПРАВКА №3**
о стоимости выполненных работ и затрат за
**ноябрь 2018г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | код |
| | | | 14.09.2018г. | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце без НДС | Из графы 1 | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен | Из них | | стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР | Дополнительные затраты | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Текущий ремонт подъездов по адресу г. Петропавловск ул. Мира, 110 | 2 114 703 | 303 657 | 303 657 | 303 657 | | | | | 303 657 |

**Заказчик** _____

**Подрядчик** _____

**Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хощяйства от 2 мая 2012г. №170**

**Заказчик:** КСК "МИР 2"
**Подрядчик:** ТОО "ПетроГраньСтрой"
**Наименование строительства и его адрес:** Текущий ремонт подъездов по адресу г. Петропавловск ул. Мира, 110

# АКТ выполненных работ №3

за НОЯБРЬ 2018года

на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2018 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на.единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка** | | | | | |
| | | Стены | | | | | |
| **3** | **1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **9,0440** | | **1426,93** | **12905** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **890,67** | **8055** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,98** | **190** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **521,64** | **4718** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 712,54 | 6444 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 171,16 | 1548 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2310,62** | **20897** |
| **4** | **1212-0101-0203 РСНБ РК 2015** | **Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 35 %** | **м2** | **64,4960** | | **440,98** | **28441** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **314,73** | **20299** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,50** | **290** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **123,85** | **7988** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 226,60 | 14615 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 53,41 | 3445 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **720,99** | **46501** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **1212-0103-0213 РСНБ РК 2015** | **Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза** | **м2** | **10,0000** | | **853,65** | **8537** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **692,05** | **6921** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,31** | **3** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **161,43** | **1614** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 498,28 | 4983 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 108,15 | 1082 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1460,08** | **14601** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **49883** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **49883** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **14320** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **35274** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **26042** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **6074** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **81999** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **37** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **35274** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **81999** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **37** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **35274** |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Лестницы** | | | | | |
| **7** | **1113-0301-0502 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** | **м2** | **25,0000** | | **109,00** | **2725** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **43,73** | **1093** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,75** | **69** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **62,80** | **1570** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 30,17 | 754 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11,13 | 278 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **150,31** | **3758** |
| **8** | **1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) ограждение лестниц** | **м2** | **50,0000** | | **78,77** | **3938** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **24,84** | **1242** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,95** | **97** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **52,25** | **2613** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 17,14 | 857 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,67 | 384 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **103,58** | **5179** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **6664** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **6664** |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **4183** |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **2335** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1611** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **662** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **8937** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2335** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **8937** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2335** |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Разное** | | | | | |
| **14** | **СТЦЕН.ПРЕДЛОЖЕНИЕ** | **Почтовые 5-ти секционные ящики** | **шт** | **3,0000** | | **12510,06** | **37530** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1000,80 | 3002 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13510,87** | **40533** |
| **15** | **СТЦЕН.ПРЕДЛОЖЕНИЕ** | **Почтовые 3-х секционные ящики** | **шт** | **10,0000** | | **10659,98** | **106600** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 852,80 | 8528 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11512,78** | **115128** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **144130** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **144130** |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **144130** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **11530** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **155660** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **155660** |
| ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1 | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка** | | | | | |
| | | Стены | | | | | |
| **1** | **1212-0101-0203 РСНБ РК 2015** | **Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 35 %** | **м2** | **26,6440** | | **440,98** | **11749** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **314,73** | **8386** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,50** | **120** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **123,85** | **3300** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 226,60 | 6038 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 53,41 | 1423 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **720,99** | **19210** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **11749** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **11749** |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **3300** |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **8386** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **6038** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1423** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **19210** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **9** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8386** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **19210** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **9** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8386** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты: | Тенге | | | | **212426** |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **45725** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **769** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **270** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **165932** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **33691** |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | **246117** |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **19689** |
| | | ИТОГО по смете: | Тенге | | | | **265806** |
| | | **ИТОГО в текущих ценах к=1,14240015219** | **Тенге** | | | | **303657** |

**Директор ТОО "ПетроГраньСтрой"** **О.В. Головочев**

**Председатель КСК "МИР 2"** **Р.Г. Морозова**