Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КСК "МИР 2"
Подрядчик: ТОО "ПетроГраньСтрой"
Наименование объекта: Текущий ремонт подъездов по адресу г. Петропавловск ул. Мира, 110

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат за
ноябрь 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	код
			14.09.2018г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Текущий ремонт подъездов по адресу г. Петропавловск ул. Мира, 110	2 514 703	400 000	400 000	400 000					400 000

Заказчик _____

Подрядчик _____

Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хощяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик: КСК "МИР 2"
Подрядчик: ТОО "ПетроГраньСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт подъездов по адресу г. Петропавловск ул. Мира, 110

АКТ выполненных работ №4

за НОЯБРЬ 2018года

на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1					
		РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка					
		Стены					
1	**1212-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 35 %**	**м2**	**58,0160**		**440,98**	**25584**
		Итого оплата труда:				**314,73**	**18259**
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**261**
		Итого материалов:				**123,85**	**7185**
		Накладные расходы	%	72		226,60	13147
		Сметная прибыль	%	8		53,41	3098
		Сметная стоимость:				**720,99**	**41829**
		Полы					
2	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**30,5000**		**750,47**	**22889**
		Итого оплата труда:				**339,56**	**10357**
		Итого эксплуатация машин:				**31,34**	**956**
		Итого материалов:				**394,06**	**12019**
		Накладные расходы	%	94		319,18	9735
		Сметная прибыль	%	8		85,57	2610
		Сметная стоимость:				**1155,22**	**35234**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50 мм**	**м2 стяжки**	**30,5000**		**645,47**	**19687**
		Итого оплата труда:				**38,49**	**1174**
		Итого эксплуатация машин:				**31,95**	**975**
		Итого материалов:				**589,42**	**17977**
		Накладные расходы	%	94		36,18	1103
		Сметная прибыль	%	8		54,53	1663
		Сметная стоимость:				**736,18**	**22454**
4	**1111-0101-3604 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках**	**м2 покрытия**	**28,5000**		**2557,00**	**72875**
		Итого оплата труда:				**289,60**	**8254**
		Итого эксплуатация машин:				**25,67**	**732**
		Итого материалов:				**2252,16**	**64187**
		Накладные расходы	%	94		272,22	7758
		Сметная прибыль	%	8		226,34	6451
		Сметная стоимость:				**3055,57**	**87084**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**141034**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**141034**
Материалы -			Тенге				**101368**
Всего заработная плата -			Тенге				**38043**
Накладные расходы -			Тенге				**31743**
Сметная прибыль -			Тенге				**13822**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**186600**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**43**
Сметная заработная плата -			Тенге				**38043**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**186600**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**43**
Сметная заработная плата -			Тенге				**38043**
РАЗДЕЛ 2.Отопление							
5	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**1,5600**		**19339,67**	**30170**
		Итого оплата труда:				**875,76**	**1366**
		Итого эксплуатация машин:				**176,08**	**275**
		Итого материалов:				**18367,88**	**28654**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		858,25	1339
		Сметная прибыль	%	8		1615,83	2521
		Сметная стоимость:				**21813,75**	**34029**
6	**2305-1001-1702 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005**	**кВт**	**1,5600**		**18209,00**	**28406**
		Сметная прибыль	%	8		1456,72	2272
		Сметная стоимость:				**19665,72**	**30679**
7	**1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**45,0000**		**1416,17**	**63728**
		Итого оплата труда:				**379,86**	**17094**
		Итого эксплуатация машин:				**20,67**	**930**
		Итого материалов:				**1022,87**	**46029**
		Накладные расходы	%	98		372,26	16752
		Сметная прибыль	%	8		143,07	6438
		Сметная стоимость:				**1931,50**	**86918**
8	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**45,0000**		**81,18**	**3653**
		Итого оплата труда:				**79,57**	**3580**
		Итого эксплуатация машин:				**1,22**	**55**
		Итого материалов:				**0,39**	**18**
		Накладные расходы	%	98		77,97	3509
		Сметная прибыль	%	8		12,73	573
		Сметная стоимость:				**171,89**	**7735**
9	**1113-0301-1502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126**	**м2**	**2,4500**		**118,75**	**291**
		Итого оплата труда:				**24,84**	**61**
		Итого эксплуатация машин:				**1,95**	**5**
		Итого материалов:				**92,23**	**226**
		Накладные расходы	%	69		17,14	42
		Сметная прибыль	%	8		10,87	27
		Сметная стоимость:				**146,76**	**360**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,4500**		**869,37**	**2130**
		Итого оплата труда:				**718,91**	**1761**
		Итого эксплуатация машин:				**1,16**	**3**
		Итого материалов:				**149,83**	**367**
		Накладные расходы	%	80		575,13	1409
		Сметная прибыль	%	8		115,56	283
		Сметная стоимость:				**1560,05**	**3822**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**128377**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2421**
Материалы -			Тенге				**593**
Всего заработная плата -			Тенге				**1822**
Накладные расходы -			Тенге				**1451**
Сметная прибыль -			Тенге				**310**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4182**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1822**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**125956**
Материалы -			Тенге				**74701**
Всего заработная плата -			Тенге				**22040**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**28406**
Сдача и испытание -			Тенге				**44**
Накладные расходы -			Тенге				**21600**
Сметная прибыль -			Тенге				**11804**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**159360**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**20**
Сметная заработная плата -			Тенге				**22040**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**163542**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**22**
Сметная заработная плата -			Тенге				**23863**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**269412**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**60154**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**4190**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1751**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**205068**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**54794**
	ИТОГО:		Тенге				**324206**
	Сметная прибыль		Тенге				**25936**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**350140**
	ИТОГО в текущих ценах к=1,14240015219		**Тенге**				**400000**

Директор ТОО "ПетроГраньСтрой" **О.В. Головочев**

Председатель КСК "МИР 2" **Р.Г. Морозова**