Форма КС-3

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» Акмолинская область, г.Кокшетау**

Инженер: **ТОО «Мерей Тайынша»**

Подрядчик: **ТОО "Нурай курылыс жолы"**

Наименование строительства: **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети газоснабжения)**

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 20. 11. 2019 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование			код	код	наименование	код
		113	**27.05.2019 г.**							

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость в отчетном	**Всего к оплате с НДС**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1								
			из них				стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	в отчетный период	Монтаж оборудования в текущем уровне цен	в отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) Наружные сети газоснабжения	**8 072 293,15**	**7 207 404,60**	**3 346 637,15**	**3 346 637,15**	**4 725 656,00**	**4 725 656,00**				**864 888,55**	**8 072 293,15**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»
Акмолинская область, г.Кокшетау

Зам.руководителя _____ **Оспанов Р.С.**

Подрядчик:
ТОО "Нурай курылыс жолы"

Директор _____ **Динасилов Ж.Б.**

1

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" Акмолинская область, г.Кокшетау**

Инженер: **ТОО "Мерей Тайынша"**

Подрядчик: **ТОО "Нурай құрылыс жолы"**

Договор: **№113 от 27.05. 2019г.**

Наименование стройки: **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети газоснабжения)**

А К Т
выполненных работ № 1 от 20.11.2019г.

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подземный газопровод низкого давления								
1	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	87,463	11,39	11,39	996	996	238	--	--
		м3 грунта		--	3,64	--	318	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2,73*		*238*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,13*		*99*				
		Сметная стоимость				*1333*				
2	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Песок природный ГОСТ 8736-2014	96,209	1314,18	--	126436	--	5361	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,72*		*5361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,59*		*10544*				
		Сметная стоимость				*142341*				
3	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	7,28	2303,32	119,00	16768	866	4333	1,02	7
		м3 основания		738,72	29,88	5378	218	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*595,20*		*4333*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,88*		*1688*				
		Сметная стоимость				*22789*				
4	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,08967	469852,49	149235,93	42132	13382	23449	337,00	30
		км трубопровода		309595,16	63595,06	27761	5703	62,1	72,41	6
		Накладные расходы -		*261499,12*		*23449*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58508,13*		*5246*				
		Сметная стоимость				*70827*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	89,67	1395,42	--	125127	--	5305	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,17*		*5305*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*10435*				
		Сметная стоимость				*140867*				
10	11-220601-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,08967	915727,33	170,00	82113	15	12842	191,00	17
		км трубопровода		161221,19	42,68	14457	4	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*143217,85*		*12842*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84715,61*		*7596*				
		Сметная стоимость				*102552*				
15	11-240205-0101 РСНБ РК 2015	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 50 мм. Установка	1	8342,47	3018,98	8342	3019	3094	3,95	4
		конденсатосборник или затвор		3180,54	1052,18	3181	1052	62,1	0,98	1
		Накладные расходы -		*3093,69*		*3094*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*914,89*		*915*				
		Сметная стоимость				*12351*				
		Надземный газопровод низкого давления								
16	11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	84	1539,84	25,29	129346	2124	31313	0,55	46
		м трубопровода		479,12	9,25	40246	777	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*372,77*		*31313*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,01*		*12853*				
		Сметная стоимость				*173512*				
17	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	84	340,38	--	28592	--	18806	0,33	28
		м газопровода		332,67	--	27944	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*223,88*		*18806*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,14*		*3792*				
		Сметная стоимость				*51190*				
18	11-160401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	16	3086,89	94,14	49390	1506	10688	0,96	15
		соединение		844,60	8,54	13514	137	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*668,03*		*10688*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*300,39*		*4806*				
		Сметная стоимость				*64885*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	236,16	511,02	--	120682	--	5117	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*5117*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*10064*				
		Сметная стоимость				*135863*				
24	23-040601-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с18п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т от -40°С до +150°С, PN 25, DN 50 ГОСТ 5761-2005	4	27504,19	--	110017	--	4665	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1166,18*		*4665*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2293,63*		*9175*				
		Сметная стоимость				*123856*				
		УТЕПЛЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ ВВОД								
25	11-240201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство	2	19492,32	1334,25	38985	2669	10627	8,09	16
		газовый ввод		6668,83	262,92	13338	526	62,1	0,31	1
		Накладные расходы -		*5313,61*		*10627*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1984,47*		*3969*				
		Сметная стоимость				*53581*				
26	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	45	122,74	115,84	5523	5213	1329	0,01	--
		м3 грунта		6,81	32,67	306	1470	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*29,52*		*1329*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,18*		*548*				
		Сметная стоимость				*7400*				
27	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	1373,73	--	2747	--	1809	1,85	4
		м3 грунта		1373,73	--	2747	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*904,54*		*1809*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,26*		*365*				
		Сметная стоимость				*4921*				
29	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	3	598,07	--	1794	--	1181	0,89	3
		м3 грунта		598,07	--	1794	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*393,80*		*1181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,35*		*238*				
		Сметная стоимость				*3213*				

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	44	11,39	11,39	501	501	120	--	--
		м3 грунта		--	3,64	--	160	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2,73*		*120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,13*		*50*				
		Сметная стоимость				*671*				
31	11-010105-0305 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1	83	109,18	106,91	9062	8873	2099	--	--
		м3 грунта		2,28	31,26	189	2594	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*25,29*		*2099*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,76*		*893*				
		Сметная стоимость				*12054*				
32	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	138	1314,18	--	181357	--	7690	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,72*		*7690*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,59*		*15124*				
		Сметная стоимость				*204170*				
33	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	130	119,94	51,09	15592	6641	7970	0,11	14
		м3 уплотненного грунта		68,85	22,41	8951	2913	59,1	0,03	3
		Накладные расходы -		*61,31*		*7970*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,50*		*1885*				
		Сметная стоимость				*25447*				
34	11-010203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	90	75,61	--	6805	--	4481	0,10	9
		м2 спланированной площади		75,61	--	6805	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*49,79*		*4481*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,03*		*903*				
		Сметная стоимость				*12189*				
39	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1,8	47166,59	--	84900	--	3600	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1999,86*		*3600*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3933,32*		*7080*				
		Сметная стоимость				*95580*				
41	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	16	733,93	13,37	11743	214	2029	0,21	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности		178,95	1,71	2863	27	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*126,78*		*2029*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,86*		*1102*				
		Сметная стоимость				*14873*				
43	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	6	301,07	0,68	1806	4	1071	0,37	2
		м2 окрашиваемой поверхности		289,83	0,33	1739	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*178,51*		*1071*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,37*		*230*				
		Сметная стоимость				*3107*				
44	11-090202-0401 РСНБ РК 2015	Газгольдеры мокрые стальные низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью до 1000 м3. Монтаж	5,1	73982,24	30445,95	377309	155274	143556	33,10	169
		т конструкций		32539,62	6859,38	165952	34983	60,9	6,97	36
		Накладные расходы -		*28148,18*		*143556*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8170,43*		*41669*				
		Сметная стоимость				*562534*				
45	коммерческое предложение ТОО "Бизнес-Профиль"	Резервуар СУГ 5м3 подземный с головкой редукционной	3	1509433,96	--	4528302	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*64000,00*		*192000*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125874,72*		*377624*				
		Сметная стоимость				*5097926*				
46	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,011	469852,49	149235,93	5168	1642	2876	337,00	4
		км трубопровода		309595,16	63595,06	3406	700	62,1	72,41	1
		Накладные расходы -		*261499,12*		*2876*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58508,13*		*644*				
		Сметная стоимость				*8688*				
47	23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	11	1395,42	--	15350	--	651	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,17*		*651*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*1280*				
		Сметная стоимость				*17281*				
48	11-220601-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,011	915727,33	170,00	10073	2	1575	191,00	2
		км трубопровода		161221,19	42,68	1773	--	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*143217,85*		*1575*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84715,61*		*932*				
		Сметная стоимость				*12580*				
49	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,002	457110,16	139414,72	914	279	515	336,00	1
		км трубопровода		308676,48	59398,55	617	119	62,1	67,82	--
		Накладные расходы -		*257647,63*		*515*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57180,62*		*114*				
		Сметная стоимость				*1544*				
50	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	2	189,88	--	380	--	16	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,05*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,83*		*32*				
		Сметная стоимость				*428*				
51	11-220601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,002	703842,66	102,00	1408	--	249	173,00	--
		км трубопровода		146027,57	25,61	292	--	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*124387,59*		*249*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66258,42*		*133*				
		Сметная стоимость				*1789*				
53	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	3	873,95	17,95	2622	54	1470	0,88	3
		задвижка или клапан		691,19	8,54	2074	26	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*490,01*		*1470*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,12*		*327*				
		Сметная стоимость				*4419*				
54	23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	20231,16	--	40462	--	1716	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*857,80*		*1716*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1687,12*		*3374*				
		Сметная стоимость				*45552*				
55	23-040201-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с76нжм с выдвижным шпинделем, вода, пар, масло нефтепродукты Т 450°С, PN 64, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	1	45938,88	--	45939	--	1948	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1947,81*		*1948*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3830,94*		*3831*				
		Сметная стоимость				*51718*				

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	23-020103-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	2330,75	--	9323	--	395	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98,82*		*395*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194,37*		*777*				
		Сметная стоимость				*10496*				
57	23-020103-0907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	4020,21	--	8040	--	341	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*170,46*		*341*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335,25*		*671*				
		Сметная стоимость				*9051*				
60	11-240205-0101 РСНБ РК 2015	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 50 мм. Установка	1	6681,93	3018,98	6682	3019	3023	3,95	4
		конденсатосборник или затвор		3180,54	1052,18	3181	1052	62,1	0,98	1
		Накладные расходы -		*3023,28*		*3023*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*776,42*		*776*				
		Сметная стоимость				*10482*				
62	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,5	1314,18	--	657	--	28	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,72*		*28*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,59*		*55*				
		Сметная стоимость				*740*				
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
70	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	126	462,01	17,81	58213	2244	9278	0,14	18
		м		116,74	4,40	14710	554	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*73,64*		*9278*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,85*		*5399*				
		Сметная стоимость				*72890*				
71	13-080208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	4	510,37	19,90	2041	80	363	0,18	1
		м		150,10	5,00	600	20	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*90,84*		*363*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,10*		*192*				
		Сметная стоимость				*2597*				

8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	13-080208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	14	4642,09	199,26	64989	2790	8339	1,00	14
		шт.		833,89	59,96	11674	839	42,8	0,06	1
		Накладные расходы -		*595,61*		*8339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*419,02*		*5866*				
		Сметная стоимость				*79194*				
73	21-050310-1108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	2,2	2742,28	--	6033	--	256	--	--
		10 м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*116,27*		*256*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,68*		*503*				
		Сметная стоимость				*6792*				
74	23-061702-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-6 ГОСТ 23469.0-81	0,42	5464,50	--	2295	--	97	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*231,69*		*97*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*455,70*		*191*				
		Сметная стоимость				*2584*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6386961	211407			415
			Тенге			375492	54194			56
	Стоимость оборудования -		Тенге			4528302				
	Накладные расходы -		Тенге			192000				
	Сметная прибыль -		Тенге			377624				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5097926				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			125244				
	Материалы -		Тенге			93146				
	Всего заработная плата -		Тенге				28398			
		Накладные расходы -	Тенге			17980				
		Сметная прибыль -	Тенге			11458				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			154682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				28398			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1148777				
	Материалы -		Тенге			123538				
	Всего заработная плата -		Тенге				117736			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			876998				
		Накладные расходы -	Тенге			123566				
		Сметная прибыль -	Тенге			101787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1374130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				117736			

9

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			377309				
		Материалы -	Тенге			56083				
		Всего заработная плата -	Тенге				200935			
		Накладные расходы -	Тенге			143556				
		Сметная прибыль -	Тенге			41669				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			562534				204
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				200935			
		Сметная заработная плата -	Тенге			207329				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			121995				
		Материалы -	Тенге				82618			
		Всего заработная плата -	Тенге			60808				
		Накладные расходы -	Тенге			21451				
		Сметная прибыль -	Тенге			289587				91
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				82618			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге			7478860				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7478860				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2950558,00				
		Строительно-монтажные работы	Тенге			29505,58				
		Временное здания и сооружения 1%	Тенге			2980063,58				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1%	Тенге			63832,96				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,142%	Тенге			4528302,00				
		Стоимость оборудования	Тенге			7572198,54				
		Итого с оборудованием	Тенге			8026063,25				
		Итого в текущих ценах к=1,0599383	Тенге			7207404,60				
		Итого с пониж.коэфф.	Тенге			864888,55				
		НДС 12%	Тенге			8072293,15				
		Всего с НДС к оплате:	Тенге							

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Зам.руков. Оспанов Р.С.

Глав.спец. Тайып Ж.Ш.

Авторский надзор:

ТОО «Көкше Құрылыс-Р»

инженер Грот С.В.

Технический надзор:

ТОО «Мерей Тайынша»

Эксперт Тонких Ю.Г.

Подрядчик:

ТОО «Нурай курылыс жолы»

Директор Динасилов Ж.Б.

10

1