Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта: Переоборудование под газовое топливо парвого котла КГУ "Сырдарьинский районный отдел внутренней политики"

Справка №1
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2019 г.

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		75	15.10.2019				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Переоборудование под газовое топливо парвого котла КГУ "Сырдарьинский районный отдел внутренней политики"	1058778	945337	-	-	-	-	-	113440	1058778
Итого:	1058778	945337	-	-	-	-	-	113440	1058778

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Кызылординской области

_____ **Мырхиев Е.**

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ **Акжигитов Ж.**

Технадзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

Технадзор: _____ **Жунусов Е.**

Жунусов Ерлан Ерлабович
ИИН 790312301582
ТЕХНАДЗОР
ТОО «SM ORDA GRUPP»
KZ 21VJE00029792
KZ 09VJE00028941
KZ 39VJE00028304

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Кызылординской области

Подрядчик: ТОО Real Stroy Invest»
Наименование объекта -Переоборудование под газовое топливо парвого котла КГУ "Сырдарьинский районный отдел внутренней политики"
Согласно договору №75 от 15.10.2019г

А К Т №1
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ											
1	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	534,95	26,09	535	26	19	492	1109
		НР - 98%; СП - 8%			489,95	12,34	490	12		82	
2	СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчики газа модели ВК-G6, с присоединительным комплектом	шт.	1	20946,43	--	20946	--	20946		22622
		СП - 8%			--	--	--	--		1676	
3	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	1	3980,17	66,31	3980	66	3002	916	5288
		НР - 98%; СП - 8%			912,05	22,37	912	22		392	
4	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2805,98	37,92	19642	265	14507	4865	26467
		НР - 98%; СП - 8%			695,67	13,45	4870	94		1961	
5	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	19	758,26	37,92	14407	720	469	13204	29820
		НР - 98%; СП - 8%			695,67	13,45	13218	256		2209	
6	2301-0201-0197 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80	м	2	196,00	--	392	--	392		423
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
7	2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	5	513,00	--	2565	--	2565		2770
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
8	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	353,00	--	4236	--	4236		4575
		СП - 8%			--	--	--	--		339	

9	1116-0601-0303 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка	шт.	1	4232,15	79,55	4232	80	1968	2164	6908
		НР - 98%; СП - 8%			2183,64	24,68	2184	25		512	
10	СТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан электромагнитный КЭМГ-50	ШТ	1	25500,00	--	25500	--	25500		27540
		СП - 8%			--	--	--	--		2040	
11	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1482,00	--	4446	--	4446		4802
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
12	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2773,00	--	5546	--	5546		5990
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
13	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	726,00	--	1452	--	1452		1568
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
14	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	392,00	--	784	--	784		847
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
15	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	471,00	--	2355	--	2355		2543
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
16	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	228,00	--	912	--	912		985
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
17	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	148,00	--	296	--	296		320
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
18	2302-0101-0105 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	97,00	--	194	--	194		210
		СП - 8%			--	--	--	--		16	

19	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2486,18	--	4972	--	4391	569	5985
		НР - 98%; СП - 8%			290,27	--	581	--		443	
20	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	316,00	--	316	--	316		341
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
21	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	172,00	--	172	--	172		186
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
22	1311-0302-0101 РСНБ РК 2015	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования	комплект	2	6274,77	1164,15	12550	2328	158	8222	22433
		НР - 75%; СП - 8%			5032,00	449,40	10064	899		1662	
23	СТПРАЙС-ЛИСТ	Система индивидуального контроля загазованности с клапаном СИКЗ-3	компл	1	12750,00	--	12750	--	12750		13770
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
24	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сигнализатор загазованности бытовой отключающий СЗБО-1	компл	1	6830,36	--	6830	--	6830		7377
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,47	173,48	4,59	775	21	385	256	1114
		НР - 69%; СП - 8%			82,66	0,49	369	2		83	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,47	170,53	3,25	762	15	531	151	986
		НР - 69%; СП - 8%			48,31	0,49	216	2		73	
27	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	10	417,00	--	4170	--	4170		4504
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
28	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	26	513,99	--	13364	--	351	12753	28206
		НР - 98%; СП - 8%			500,50	--	13013	--		2089	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**169081**				**229689**
		Накладные расходы	Тенге				43592				
		Сметная прибыль	Тенге				17016				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				229689				

РАЗДЕЛ 3.ГРПШ-10 с установкой счетчика ВК-G6

29	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1482,00	--	2964	--	2964		3201
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
30	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	т	0,018	29550,42	15218,92	532	274	36	272	869
		НР - 91%; СП - 8%			12340,00	4285,40	222	77		64	
31	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-10 со счетчиком ВК-G6	компл.	1	28596,43	--	28596	--			28596
					--	--	--	--	28596		
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду 63 из грунта									
32	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж узла выхода	т	0,061	975190,53	495554,69	59487	30229	1142	36197	103339
		НР - 99%; СП - 8%			460919,80	138472,60	28116	8447		7655	
33	2106-0802-0104 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,061	581572,00	--	35476	--	35476		38314
		СП - 8%			--	--	--	--		2838	
34	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка с патрубком	км трубопровода	0,00158	333717,00	102729,12	527	162	5	400	1002
		НР - 99%; СП - 8%			227756,00	28240,42	360	45		74	
35	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с аварийным запасом	м	1,58	1594,00	--	2519	--	2519		2720
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
36	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1359,62	890,15	4079	2670	--	2090	6662
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	1408	702		493	
37	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1169,45	--	1169	--	1169		1263
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
38	2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	9418,00	--	9418	--	9418		10171
		СП - 8%			--	--	--	--		753	
39	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0013	1903237,68	191494,80	2474	249	2132	155	2839
		НР - 99%; СП - 8%			71775,00	48377,52	93	63		210	

40	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1422,00	--	1422	--	1422		1536
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
41	1106-0701-0301 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух песком	м3	0,03	6259,62	1491,69	188	45	84	68	276
		НР - 91%; СП - 8%			1971,78	510,46	59	15		20	
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Грунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,769	86,74	2,29	153	4	76	51	221
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	73	--		16	
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,769	170,53	3,25	302	6	211	60	390
		НР - 69%; СП - 8%			48,31	0,49	85	1		29	
		Обвязка ГРПШ									
44	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2805,98	37,92	11224	152	8289	2780	15124
		НР - 98%; СП - 8%			695,67	13,45	2783	54		1120	
45	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	471,00	--	1884	--	1884		2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
46	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	392,00	--	392	--	392		423
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
47	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	488,00	--	488	--	488		527
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
48	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1148,00	--	1148	--	1148		1240
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,71	86,74	2,29	62	2	31	20	89
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	29	--		7	
50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,71	85,27	1,63	61	1	43	12	78
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	17	--		6	

51	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	10	417,00	--	4170	--	4170		4504
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
52	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	4	513,99	--	2056	--	54	1962	4339
		НР - 98%; СП - 8%			500,50	--	2002	--		321	
		Горелки									
53	СТПРАЙС	Газовая горелка MAXI 20 GAS	шт	1	446250,00	--	446250	--	446250		481950
		СП - 8%			--	--	--	--		35700	
54	СТПРАЙС	Газовые сильфонные рукава	шт	1	1366,07	--	1366	--	1366		1475
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				618407				
		Накладные расходы	Тенге				44067				
		Сметная прибыль	Тенге				50708				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				713182				
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге				942871				
		Стоимость оборудования	Тенге				28596				
		Итого по акту без оборудования	Тенге				914275				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				11886				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				926161				
		Доп. Затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%	Тенге				19172				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				56412				
		Итого с доп.затратами	Тенге				1001744				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				20035				
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				1021779				
		Стоимость оборудования	Тенге				28596				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,899999769070895	Тенге				945337				
		НДС	Тенге				113440				
		Итого с НДС	Тенге				1058778				

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Кызылординской области

Мырхиев Е.

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор Акжигитов Ж.

Технадзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

Технадзор: Жунусов Е.

Жунусов Еркин Ермекбаевич
ИИН 790312301582
ТЕХНАДЗОР
ТОО «SM ORDA GRUPP»
KZ 21VJE00029792
KZ 09VJE00028941
KZ 39VJE00028304