Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 26 ноября 2019 года

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау жолдары"
Договор №02-79 от 12 июля 2019 года
Наименование строительства и его адрес:
"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Саудакент-Тогызкент" км 0-19 Жамбылской области"

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге							
	С начала года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
		СМР	прочие затраты	оборудование мебель инвентарь		СМР	дополнительные затраты	
							прочие затраты	оборудование мебель инвентарь
"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Саудакент-Тогызкент" км 0-19 Жамбылской области"	152 900 272,90	17 626 575,90			17 626 575,90	17 626 575,90		
в том числе НДС	16 382 172	1 888 561,7			1 888 561,7	1 888 561,7		
Удержание 5 % согласно договору	7 645 014	881 328,80			881 328,80	881 328,80		
Всего к оплате	**145 255 259**	**16 745 247**			**16 745 247**	**16 745 247**		

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

_____ Джанибеков Б.О.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау жолдары"

_____ Жолдасов Х.Б.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Каратау жолдары"
Наименование объекта: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Саудакент-Тогызкент" км 0-19 Жамбылской области"
Договор: № 02-79 от 12 июля 2019 года

АКТ №6

выполненных строительно-монтажных работ

от 26 ноября 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г

№№ п/п	Шифр и номер и код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Ремонт дорожной одежды.										
1	1127-0602-0901	Подгрунтовка жидким битумом. НР=108%	т	2,45346	121930	1601,97	11144438	3903	295221	1958	12038107
					0	738,92	0	1813	-	891712	
2	1127-0602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II. НР=108%	м2 площади основания	3066,82	1310,43	89,93	4019103	275704	3633218	199918	4556544
					35,82	24,57	109580	75529	-	337522	
3	1127-0602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР=108% К=4,000;	м2 площади основания	12267,3	147,59	0,02	1808926	976	1809043	-678	1952908
					0,1	0	-628	0	-	144659	
4	1127-0801-0111	Укрепление обочин из ПГС толщиной 6 см НР=108% к1мат=0,6;	м2 покрытия обочин	2044,55	251,38	131,55	514215	269042	7134120	136285	702539
					25,96	35,63	53251	72938	-	52039	
		Всего прямые затраты					**17486682**				
		Накладные расходы I уровня, тенге					337483				
		Сметная прибыль (8,00 %), тенге					1425931				
		Итого по акту, тенге					**17486682**				
		Итого с НДС 12%, тенге					**19585084**				
		Итого со скидкой (коэфф. 0,90000000057)					**17626575,90**				

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Саурыков М.

Технический надзор:
НИ и ПК "Каздориновация"

Киялбаева Р.К.

Подрядчик:
ТОО "Каратау жолдары"

Жолдасов Х.Б.