Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

г.Кызылорда «25» октября 2019 года.

Технический надзор ТОО «Шебер Құрылысшы» , Балжанов Данияр Ерболатович, город Кызылорда, ул.Мусирали Ажикожа №9;
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице эксперта: Балжанов Данияр Ерболатовича,
аттестат: №KZ 94 VJE00027993 от 06.11.2012г: № KZ 13 VJE00027996 от 06.11.2012г: № KZ 29 VJE00027999 от 07.05.2012г:.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании Договора №118 от 26.11. 2018 г.
(№ договора и дата)
по объекту: «Строительства инженерная инфраструктуры жилого квартала №2 участка №4 левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда. Внутриплощадочные сети водопровода и канализаций». город Кызылорда.
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда. Руководитель Байменов Турсын Айдарбекович.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс» номер лицензии №14006093 от 30.04.2014 года.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора: Калдыбаева Б.Т.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями: ТОО «ГЕМАКАСЕС» номер лицензии ГСЛ №0000171 от 08.12.2005 года. ТОО «СК Алаш Құрылыс» номер лицензии ГСЛ №0000604 от 17.11.2008 года.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора: Пазылов Ж.С., Абылаев М.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: декабрь 2018 г.
месяц, год
окончание работ: октябрь 2019 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства месяц; 2 :
фактически месяц; 2 :
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 95 075,161 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 91 564,678 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 00 тенге и прочие затраты 16 348,333 тенге.
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 76 222,22 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 72 799,99 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 00 тысяч тенге и прочие затраты 19 858,815 тысяч тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс».

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой ТОО «КазСпецСтройЭкспертиза» № КССЭ-0041/18 от 24.05.2018 г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект на основании протоколов испытания обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: Организация
ТОО«Шебер Курылысшы», директор: Балжанов Д.Е._____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

эксперт(ы) технического надзор: Балжанов Д.Е._____
аттестат эксперта: №KZ 94 VJE00027993 от 06.11.2012г: № KZ 13 VJE00027996 от 06.11.2012г: № KZ 29 VJE00027999 от 07.05.2012г._____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

г.Кызылорда «25» октября 2019 года.

Авторский надзор: ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс».
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице: Инженера Кадыркулов К.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата)

получения действующего на основании договора №119 от 22.11.2018 года и дополнительное соглашение к договору №1 от «10» июня 2019 года.
№ договора и дата
по объекту: «Строительства инженерная инфраструктуры жилого квартала №2 участка №4 левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда. Внутриплощадочные сети водопровода и канализаций». город Кызылорда.
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда. Руководитель Байменов Турсын Айдарбекович.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Строительная компания Орда-Курылыс» номер лицензии №14006093 от 30.04.2014 года.
   (наименование организации, № лицензии и дата получения)
   в лице директора: Калдыбаева Б.Т.
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
   б) субподрядными организациями: ТОО «ГЕМАКАСЕС» номер лицензии ГСЛ №0000171 от 08.12.2005 года. ТОО «СК Алаш Курылыс» номер лицензии ГСЛ №0000604 от 17.11.2008 года.
   (наименование организации, № лицензии и дата получения)
   в лице директора: Пазылов Ж.С., Абылаев М.А.
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: декабрь 2018г.
(месяц, год)
окончание работ: октябрь 2019г.
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;
фактически 2 месяц;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. В процессе строительства не было отклонения от проекта (проектно-сметной документацией) ;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс».

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) ТОО «КазСпецСтройЭкспертиза» № КССЭ-0041/18 от 24.05.2018 г.

(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:

организация: ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс» Кадыркулов К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору: Кадыркулов К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

КАДЫРКУЛОВ
КЕНЖЕГАЛИ РАХМЕТОВИЧ
ИИН 581113301341
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
KZ 00VJE00023380
KZ 70VJE00023381

М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

г.Кызылорда «25» октября 2019 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс», город Кызылорда, мкр. Акмешит, 9А кв 5.
(наименование организации, юридический адрес)
В лице директора: Калдыбаева Б.Т.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: «Строительства инженерная инфраструктуры жилого квартала №2 участка №4 левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда. Внутриплощадочные сети водопровода и канализаций». город Кызылорда.
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда. Руководитель Байменов Турсын Айдарбекович.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «ГЕМАКАСЕС».ТОО «СК Алаш Құрылыс».
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс».
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) ТОО «КазСпецСтройЭкспертиза» № КССЭ-0041/18 от 24.05.2018 г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный

период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте оборудование; Отсутствует.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2018 г.
месяц, год
окончание работ октябрь 2019 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;
фактический 2 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Руководитель ГКП «Кызылорда Су Жүйесі» Жамиев М.Ш_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата)

МП.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приемке «Строительства инженерная инфраструктуры жилого квартала №2 участка №4 левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда. Внутриплощадочные сети водопровода и канализаций».
(наименование объекта (комплекса))
в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс» Директор: Калдыбаева Б.Т_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ «ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №2
11. 11. 2019 ж
бет

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Кызылорда №86 «11 ноября» октября 2019 года.

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда. Руководитель Байменов Турсын Айдарбекович.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании: договора №116 от «20» ноября 2018 года, и дополнительное соглашение к договору №1 от «13» июня 2019 года. Декларации о соответствии от «25» октября 2019 года.

ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс», Директор Калдыбаева Б.Т. город Кызылорда, мкр.Акмешит, 9А кв 5.
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «25» октября 2019 года, Ответственным лицом от заказчика приказом Балжанов Данияр Ерболатовича, аттестат: №KZ 94 VJE00027993 от 06.11.2012г: № KZ 13 VJE00027996 от 06.11.2012г: № KZ 29 VJE00027999 от 07.05.2012г:.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ от «25» октября 2019 года, ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс», Кадыркулов К.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительства инженерная инфраструктуры жилого квартала №2 участка №4 левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда. Внутриплощадочные сети водопровода и канализаций».
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Кызылординской область, город Кызылорда.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «21» ноябрь 2017 г. №9653; ГУ«Акимата города Кызылорда».
(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных :ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области» от 10.12.2018 год KZ84REA00115854.
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс».
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) ТОО «КазСпецСтройЭкспертиза» № КССЭ-0041/18 от 24.05.2018 г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «декабрь» 2018 года;
(месяц, год)
окончание работ «октябрь» 2019 года;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;
фактически 2 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствую-щем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте оборудование; Отсутствует.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 95 075,161 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 91 564,678 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 00 тысяч тенге и прочие затраты 16 348,333 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 76 222,22 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 72 799,99 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 00 тысяч тенге и прочие затраты 19 858,815 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ : «Строительства инженерная инфраструктуры жилого квартала №2 участка №4 левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда. Внутриплощадочные сети водопровода и канализаций» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда. Руководитель Байменов Т.А. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Технический надзор: ТОО «Шебер Құрылысшы» Балжанов Д.Е. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Авторский надзор: ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс» Кадыркулов К. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Генеральный подрядчик: ТОО «Строительная компания Орда-Курылыс» директор Калдыбаева Б.Т. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	1426,3	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых трубПЭ100SDR17S8 тип «питьевая»Ø160х9,5мм-545м.Ø110х6,6мм-423,3м.Ø75х4,5мм-232,4м.Ø63х3,8мм-228,6м.	м	1426,3	
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	21	
	Задвижка d-150	шт	8	

	"	d-100	шт	3
	"	d-65	шт	4
	"	d-50	шт	12
	Вентили	d-	шт	
	"	d-	шт	
	"	d-	шт	
	Кран	d-15	шт	5
	"	d-25	шт	6
	"	d-	шт	
	Гидрант Н=1500мм.		шт	4
	Водопроводный ввод		шт	
	Водоразборная колонка		шт	
	Стальной футляр		шт	
	Питьевой фонтанчик		шт	
Канализация				
I	Коллекторы (общая протяженность)		м	
	1) из керамических труб		м	
	2) из чугунных труб		м	
	3) из бетонных труб		м	
	4) из асбестоцементных труб		м	
	5) из железобетонных труб		м	
	6)		м	
	7)		м	

2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	1688
	1) из керамических труб	м	
	2) из чугунных труб	м	
	3) из бетонных труб	м	
	4) из асбестоцементных труб	м	
	5) из железобетонных труб	м	
	6)Труба из полиэтилена, гофрированная, со структурм ванной стенкой DN/ID 160 SN8	м	1688
3	Прочие устройства		
	Смотровой колодец	шт	84
	Выпуск	шт	

Горизонтальный разрез колодца

Масштаб _____

Вертикальный разрез колодца

Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Заказчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Подрядчик: ТОО"ГЕМАКАСЕС"
Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 участка №4 левебережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда.Внутриплощадочные сети водопровода и канализаций

Договор.

АКТ № 2
приемки выполненных работ
за Июнь месяц 2019г.

Составлен(а) 2 кв. 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ.										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**1101-0101-0428 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**2808,256069**		**180,77**	**180,77**	**507637**	**507637**	**--**	**101593**	**657968**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**50,25**	**--**	**141101**		**48738**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0387	108,54							
1.2	3101-0201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,03865	108,539097		4677,00		507637,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03865	108,539097		1300,00		141100,83			
2	**1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кэм=1,21**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21**	**м3 грунта**	**1258,36**		**218,73**	**218,73**	**275237**	**275237**	**--**	**55083**	**356746**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**60,80**	**--**	**76504**		**26426**	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0468	58,85							
2.2	3101-0201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,046767	58,849093		4677,00		275237,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,046767	58,849093		1300,00		76503,82			
3	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**1257,71631**		**1556,71**	**--**	**1957898**	**--**	**--**	**1409687**	**3636992**
		НР - 72%; СП - 8%				**1556,71**	**--**	**1957898**	**--**		**269407**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,77	2227,42	879,00		1957898,00				
4	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3153,3877**		**30,63**	**30,63**	**96582**	**96582**	**--**	**23790**	**130001**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**10,48**	**--**	**33041**		**9630**	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	25,42							
4.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	25,416305		3800,00		96582,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	25,416305		1300,00		33041,20			
5	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**125,771631**		**706,64**	**--**	**88876**	**--**	**--**	**63991**	**165096**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				706,64	--	88876	--		12229	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	122,25	727,00		88876,00				
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	3153,3877		131,75	62,84	415448	198167	--	221286	687673
		НР - 72%; СП - 8%				68,90	28,56	217281	90061		50939	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	340,57	638,00		217281,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	82,78							
6.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	82,776427		2338,00		193531,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	82,776427		1088,00		90060,75			
6.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	331,105708		14,00		4635,00			
7	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	1507,24532		1069,64	1069,64	1612210	1612210	--	710752	2508799
		НР - 72%; СП - 8%				--	654,94	--	987155		185837	
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	1293,22							
7.2	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	4310,721615		374,00		1612210,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	1293,216485		763,33		987155,25			
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	71,592		3791,12	148,72	271414	10647	199792	63064	361236
		НР - 99%; СП - 8%				851,70	38,08	60975	2726		26758	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	73,02	835,00		60975,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	2,51							
8.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	2,50572		4249,00		10647,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	2,50572		1088,00		2726,22			
8.4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	78,7512	2537,00				199792,00		
		ТРУБ ИЗ ПХВ										
9	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	1,1932		391067,62	131169,30	466622	156511	10086	339090	870169
		НР - 99%; СП - 8%				251446,00	35609,96	300025	42490		64457	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	247	294,72	1018,00		300025,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	45,63							
9.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	40,92676		3546,00		145126,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	40,92676		910,00		37243,35			
9.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,620464		3996,00		2479,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,620464		1300,00		806,60			
9.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	23,864		73,00		1742,00			
9.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	2,768224		1419,00		3928,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	2,768224		1088,00		3011,83			
9.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	1,31252		2465,00		3235,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	1,31252		1088,00		1428,02			
9.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,525008	228,00				120,00		
9.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	57,2736	174,00				9966,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					7491575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1808
		Сметная заработная плата	Тенге						1649153			
		Итого по разделу водоснабжения	**тенге**									
		Итого по разделу канализация	**Тенге**			7 491 575						
		итого по главе	**Тенге**			7 491 575						
		Временные здания и сооружения (2%)	**Тенге**			149 832						
		Итого по главам 1-8	**Тенге**			7 641 407						
		Зимнее удорожание (2,07%)	**Тенге**			158 177						
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска.9,04939891%	**Тенге**			691 501						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		итого по главе 9	Тенге		7 799 584						
		Итого по главам 1-9	Тенге		8 491 085						
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		155 992						
		ИТОГО стоимость строительства	Тенге		8 647 077						
		Налог на добавленную стоимость-12%	Тенге		1 037 649						
		Всего сметная стоимость:	Тенге		9 684 726						
		ПОНИЖАЮЩАЯ ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА, СОГЛАСНО ДОГОВОВОРА К=0,79506641	Тенге		1 984 726						
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩЕЙ СКИДКОЙ	Тенге		7 700 000						

Заказчик:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

_____ Калдыбаева Б.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС"

_____ Пазылов Ж.С.

Поступ. в банк-получатель

Документ создал КАЛДЫБАЕВА БАЯН ТУРСЫНБАЕВНА

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 145

17.06.2019
(Дата выписки)

Сумма

Отправитель денег:
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОРДА-ҚҰР

БИН/ИИН:080140017041

Банк получателя:
АО "ForteBank"

Бенефициар:
ТОО "Гемакасес"

БИН/ИИН:051140008585

Банк-бенефициара:
АО "ForteBank"

ИИК KZ45965T251202673813	**Код** 17	7,200,000=00
БИК IRTYKZKA		
ИИК KZ7596525F0007368765	**КБе** 17	
БИК IRTYKZKA		

Сумма прописью:
Семь миллионов двести тысяч тенге 00 тиын

Дата получения товара (оказания услуг)
"___" _____

Код назнач. платежа	821
Код бюдж. классификации	
Дата валютирования	17.06.2019

Назначение платежа (с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номеров и даты товарных документов, номера и даты договора и иных реквизитов)

За Разработка инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 уча стка №4 в левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Внутрипло щадные сети водопровода и канализации согласно счет фактуре №7 от 17 .06.2019 год В том числе НДС 12.00% = 771428.57

Проведено банком-получателем
"___" _____

М.П.

ФИО руководителя подпись КАЛДЫБАЕВА Б.Т.

ФИО главного бухгалтера подпись Не П

Филиал АО "ForteBank" в г. Кызылорда
БСК/БИКIRTYKZKA
БСН/БИН070241003475
Филиал АО "ForteBank" в г. Кызылорда
ЭЛЕКТРОНДЫ ЖҮЙЕДЕ ӨТКІЗІЛДІ
ПРОВЕДЕНО ЭЛЕКТРОННО

Поступ. в банк-получатель

Документ создал КАЛДЫБАЕВА БАЯН ТУРСЫНБАЕВНА

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 171

19.06.2019
(Дата выписки)

Сумма

Отправитель денег:
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОРДА-ҚҰР

БИН/ИИН:080140017041

Банк получателя:
АО "ForteBank"

Бенефициар:
ТОО "Гемакасес"

БИН/ИИН:051140008585

Банк-бенефициара:
АО "ForteBank"

Сумма прописью:
Пятьсот тысяч тенге 00 тиын

ИИК KZ45965T251202673813	**Код** 17	500,000=00
БИК IRTYKZKA		
ИИК KZ7596525F0007368765	**КБе** 17	
БИК IRTYKZKA		

Дата получения товара (оказания услуг)
"___" _____

Код назнач. платежа	821
Код бюдж. классификации	
Дата валютирования	19.06.2019

Назначение платежа (с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номеров и даты товарных документов, номера и даты договора и иных реквизитов)

За Разработка инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 уча стка №4 в левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Внутрипло щадные сети водопровода и канализации согласно счет фактуре №8 от 19 .06.2019 год В том числе НДС 12.00% = 53571.43

Проведено банком-получателем
"___" _____

М.П.

ФИО руководителя подпись КАЛДЫБАЕВА Б.Т.

ФИО главного бухгалтера подпись Не П

Филиал АО "ForteBank" в г. Кызылорда
БСК/БИКIRTYKZKA
БСН/БИН070241003475
Филиал АО "ForteBank" в г. Кызылорда
ЭЛЕКТРОНДЫ ЖҮЙЕДЕ ӨТКІЗІЛДІ
ПРОВЕДЕНО ЭЛЕКТРОННО