Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская, Темирский, Шубаркудук, Желтоксан, дом № 8** — **100140014846**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй",030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2** — **070340011917**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор о государственных закупках работ № 39 от 03.08.2019 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
11	23.10.2019		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
				количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство наружной ИЖС сети газоснабжения для 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр.Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области"		раб	1		3 292 610,99	352 779,75
			Итого	1	x	3 292 610,99	352 779,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Естемисов С.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Заказчик: **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

Наименование строительства: **Строительство наружной ИЖС сети газоснабжения для 2 этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр.Кызылжар п.Шубаркудук**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования	
			номер	дата	наимен.	КОД
			№39	03.08.2019		

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат					НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 1				
			СМР	Стоимость оборудо- вания	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего с начала строительства	3 292 610,99	2 939 831,24	2 939 831,24			352 779,75	3 292 610,99
Акт № 1		2 939 831,24	2 939 831,24			352 779,75	3 292 610,99
Всего за октябрь 2019 года		2 939 831,24	2 939 831,24			352 779,75	3 292 610,99

Итого к оплате : 3 292 610,99 Три миллиона двести девяносто две тысячи шестьсот десять тенге девяносто девять тиын

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Биалиев А.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

Естемисов С.М.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркудык, Желтоксан, 8**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство наружной ИЖС сети газоснабжения для 2 этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр.Кызылжар п.Шубаркудук**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети. Газопроводные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39** от **03.08.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ №1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подземный газопровод низкого давления(полиэтилен)				
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	503,180	239,47	120497
			Накладные расходы			*34,77*	*17495*
			Сметная прибыль			*17,74*	*8926*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	шт	15,000	3062,10	45931
			Накладные расходы			*1186,86*	*17803*
			Сметная прибыль			*226,82*	*3402*
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,000	1330,72	19961
			Накладные расходы			*515,78*	*7737*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*98,57*	*1479*
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	503,800	41,50	20905
			Накладные расходы			*7,65*	*3853*
			Сметная прибыль			*3,07*	*1549*
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение невматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	503,800	220,61	111144
			Накладные расходы			*71,16*	*35849*
			Сметная прибыль			*16,34*	*8233*
			Раздел: Подземный газопровод (полиэтилен)				
6	6	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	м3 основания	13,570	5362,09	72764
			Накладные расходы			*910,99*	*12362*
			Сметная прибыль			*397,19*	*5390*
7	7	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,406	571192,57	231904
			Накладные расходы			*226644,95*	*92018*
			Сметная прибыль			*42310,56*	*17178*
8	8	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	446,420	2403,00	1072747
			Сметная прибыль			*178,00*	*79463*
9	9	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6,000	1993,88	11963
			Накладные расходы			*622,68*	*3736*
			Сметная прибыль			*147,69*	*886*
10	10	2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	5809,32	11619
			Сметная прибыль			*430,32*	*861*
11	11	2302-0304-0610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	9197,28	18395
			Сметная прибыль			*681,28*	*1363*
12	12	2302-0303-0506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1132,92	2266
			Сметная прибыль			*83,92*	*168*
13	13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,000	1993,88	5982
			Накладные расходы			*622,68*	*1868*
			Сметная прибыль			*147,69*	*443*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	3751,92	11256
			Сметная прибыль			*277,92*	*834*
15	15	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	442,000	972,91	430025
			Накладные расходы			*438,60*	*193862*
			Сметная прибыль			*72,07*	*31854*
16	16	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	442,000	972,91	430025
			Накладные расходы			*438,60*	*193862*
			Сметная прибыль			*72,07*	*31854*
17	17	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2,000	39299,22	78598
			Накладные расходы			*6622,60*	*13245*
			Сметная прибыль			*2911,05*	*5822*
			Раздел: Укладка футляров L=4м (=4шт) при пересечении с коммуникациями				
18	18	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	870104,23	13922
			Накладные расходы			*338832,77*	*5421*
			Сметная прибыль			*64452,17*	*1031*
19	19	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,000	5081,40	81302
			Сметная прибыль			*376,40*	*6022*
20	20	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16,000	2179,51	34872
			Накладные расходы			*923,48*	*14776*
			Сметная прибыль			*161,45*	*2583*
21	21	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	0,500	39463,62	19732
			Накладные расходы			*7933,06*	*3967*
			Сметная прибыль			*2923,23*	*1462*
22	22	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка провода алюминиевого АПВ1х2,5мм2	м	445,000	459,37	204421
			Накладные расходы			*116,28*	*51744*
			Сметная прибыль			*34,03*	*15142*
23	23	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,445	15289,56	6804

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1132,56*	*504*
24	24	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,438	36516,31	15994
			Накладные расходы			*7896,81*	*3459*
			Сметная прибыль			*2704,91*	*1185*
25	25	СТОО"ФИВАРУС"	Лента сигнальная желтого цвета "Опасно газ!"(бухта 250м,ширина 200м м)	м	438,000	23,54	10312
			Сметная прибыль			*1,74*	*764*
26	26	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,191	4020,59	767
			Накладные расходы			*1558,37*	*297*
			Сметная прибыль			*297,82*	*57*
27	27	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,144	31335,41	4512
			Накладные расходы			*4316,58*	*622*
			Сметная прибыль			*2321,14*	*334*
28	28	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	3,000	2987,26	8962
			Накладные расходы			*1317,83*	*3953*
			Сметная прибыль			*221,28*	*664*
29	29	СТ121-040105-9901	Столб опознавательный из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,210	77213,34	16215
			Сметная прибыль			*5719,51*	*1201*
30	30	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,025	299575,02	7370
			Накладные расходы			*53944,83*	*1327*
			Сметная прибыль			*22190,74*	*546*
31	31	2401-0202-0409 РСНБ РК 2015	Знаки опознавательныеметаллические:размерами 200 мм х 140 мм	шт.	3,000	893,16	2679
			Сметная прибыль			*66,16*	*198*
			ИТОГО:				**3123847**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**679255**
			Сметная прибыль				**231396**
			Итого с временными		**1,3 %**	**40610,00**	**3164457**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,2 %**	**37973,00**	**3202430**
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		**2%**	**64048,60**	**3266478,60**
			Итого с учетом договорной цены		**0,900000154**		**2939831,24**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**352779,75**	**3292610,99**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Биалиев А.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

Естемисов С.М

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Қараша Сәрен"

Сарин К.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "МастИнжПроект"

Балмагамбетов М.К.