**Заказчик** **ГУ "Отдел образования Железенского района"**
**Подрядчик** **ТОО "Павлодар Рем Комплекс"**

**Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания по ул.Сатпаева. 9.с.Железенка Железенского района Павлодарской области**
**Наименование объекта: Общестроительные работы**
**Договор №394 от 14.07.2019г**

**Акт №4**
**приемки выполненных работ за 16 октября 2019г.**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 4 Фундаменты полы** | | | | | | | | | | |
| | **4.5 плинтуса** | | | | | | | | | | |
| 62 | 1111-0101-4001 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 % | м плинтусов | 550,4 | 286,55 | 0,74 | 157 717 | 407 | 102 633 | 51567 | 226 027 |
| | | | | | 99,34 | 0,33 | 54 677 | 182 | | 16743 | |
| | **Раздел 5 Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 63 | 1212-0102-0701 | Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов НР = 72 % | м2 | 109,7 | 236,54 | 5,47 | 25 948 | 600 | 21 390 | 2858 | 31 111 |
| | | | | | 36,08 | 0,11 | 3 958 | 12 | | 2305 | |
| | **Раздел 6 Вход№1** | | | | | | | | | | |
| | **6.3 КолоннаК1(К2)** | | | | | | | | | | |
| 101 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % | м2 | 24,47 | 68,49 | 1,56 | 1 676 | 38 | 1 119 | 362 | 2 201 |
| | | | | | 21,21 | 0,22 | 519 | 5 | | 163 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 102 | 1109-0401-0201 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % | м2 покрытия | 53,2 | 529,41 | 152,35 | 28 165 | 8105 | 4 157 | 12442 | 43 855 |
| | | | | | 298,93 | 40,02 | 15 903 | 2129 | | 3249 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 103 | 2110-0103-0709 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 23,575 | 2306 | | 54 364 | | 54 364 | | 58 713 |
| | | | | | | | | | | 4349 | |
| 104 | 2203-0101-0401 | Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | м2 | 37,605 | 1371 | | 51 556 | | 51 556 | | 55 681 |
| | | | | | | | | | | 4125 | |
| 105 | 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % | м2 покрытия | 3,37 | 2598,13 | 13,19 | 8 756 | 44 | 5 740 | 2742 | 12 418 |
| | | | | | 881,6 | 2,93 | 2 971 | 10 | | 920 | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | строителей | листов | строителей | листов | | тенге | |
| 106 | 2110-0102-0204 | Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 | м | 3,37 | 640 | | 2 157 | | 2 157 | | 2 329 |
| | | | | | | | | | | 173 | |
| 107 | 1146-0302-0501 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 % | м борозд | 8,12 | 235,51 | 98,82 | 1 912 | 802 | 0 | 1233 | 3 396 |
| | | | | | 136,69 | 44,01 | 1 110 | 357 | | 252 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 108 | 1107-0106-0403 | Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов НР = 118 % | м шва | 8,12 | 333,9 | 87,78 | 2 711 | 713 | 713 | 1517 | 4 567 |
| | | | | | 158,36 | 0 | 1 286 | 0 | | 338 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу** | | | | | **440 299** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 Отопление** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1118-0301-0104 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 % | кВт | 79,4 | 568,96 | 14,66 | 45 175 | 1164 | 0 | 43484 | 95 753 |
| | | | | | 554,3 | 4,54 | 44 011 | 360 | | 7093 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2305-1001-0289 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 441 | 2139 | | 943 299 | | 943 299 | | 1 018 763 |
| | | | | | | | | | | 75464 | |
| 3 | 1116-0301-0101 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 108 | 1846 | 81,31 | 199 368 | 8781 | 32 462 | 156110 | 383 916 |
| | | | | | 1464,12 | 10,84 | 158 125 | 1171 | | 28438 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2304-1008-0102 | Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002 | шт. | 54 | 2903 | | 156 762 | | 156 762 | | 169 303 |
| | | | | | | | | | | 12541 | |
| 6 | 1118-1101-0105 | Краны воздушные. Установка НР = 98 % | шт. | 54 | 251,63 | 0 | 13 588 | 0 | 5 793 | 7640 | 22 926 |
| | | | | | 144,36 | 0 | 7 795 | 0 | | 1698 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2302-1104-0401 | Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм марки КРД-1 | 100 шт. | 1,62 | 26104 | | 42 288 | | 42 288 | | 45 672 |
| | | | | | | | | | | 3383 | |
| 8 | 1116-0301-0106 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 36,4 | 2372,67 | 30,28 | 86 365 | 1102 | 70 585 | 14783 | 109 240 |
| | | | | | 403,25 | 11,17 | 14 678 | 407 | | 8092 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1116-0301-0105 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 223,8 | 1959,8 | 16,53 | 438 603 | 3699 | 362 851 | 71872 | 551 314 |
| | | | | | 321,95 | 5,75 | 72 052 | 1287 | | 40838 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1116-0301-0104 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 168,6 | 1801,16 | 16,53 | 303 676 | 2787 | 246 608 | 54145 | 386 446 |
| | | | | | 321,95 | 5,75 | 54 281 | 969 | | 28626 | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | строителей | листов | строителей | листов | | тенге | |
| 11 | 1116-0301-0102 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 116,6 | 1462,47 | 16,53 | 170 524 | 1927 | 131 057 | 37446 | 224 607 |
| | | | | | 321,95 | 5,75 | 37 539 | 670 | | 16638 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1116-0301-0101 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 36,9 | 1326,28 | 16,53 | 48 940 | 610 | 36 450 | 11850 | 65 653 |
| | | | | | 321,95 | 5,75 | 11 880 | 212 | | 4863 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 % | м трубопровода | 582,3 | 70,4 | 1,02 | 40 994 | 594 | 373 | 39227 | 86 638 |
| | | | | | 68,74 | 0 | 40 027 | 0 | | 6418 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1115-0403-1004 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 38,13 | 752,35 | 0,93 | 28 687 | 35 | 4 980 | 18950 | 51 448 |
| | | | | | 620,81 | 0,42 | 23 671 | 16 | | 3811 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 15 | 2304-0902-1808 | Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 8 | 4737 | | 37 896 | | 37 896 | | 40 928 |
| | | | | | | | | | | 3032 | |
| 16 | 2304-0902-1812 | Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 7082 | | 28 328 | | 28 328 | | 30 594 |
| | | | | | | | | | | 2266 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 17 | 2304-0902-1809 | Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 4737 | | 9 474 | | 9 474 | | 10 232 |
| | | | | | | | | | | 758 | |
| 18 | 1129-0174-0101 | Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка НР = 110 % | гильза | 88 | 817,17 | 0,56 | 71 911 | 49 | 341 | 78673 | 162 631 |
| | | | | | 812,74 | 0 | 71 521 | 0 | | 12047 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 19 | 2301-0201-0160 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 44 | 1495 | | 65 780 | | 65 780 | | 71 042 |
| | | | | | | | | | | 5262 | |
| | **1.1 Тепловой узел** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1118-0101-0208 | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка НР = 98 % | котел | 2 | 87559,98 | 17420,71 | 175 120 | 34841 | 28 668 | 122183 | 321 087 |
| | | | | | 55805,4 | 6532,82 | 111 611 | 13066 | | 23784 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 21 | 5910-0000-0000 (пл) | Электрокотлы ЭВН-К"КЕЛЕТ"с электронной панелью ЭВН-К-84Р | котел | 2 | 281250 | | 562 500 | | 562 500 | | 562 500 |
| | | | | | | | | | | 0 | |
| 22 | 1116-0601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % | шт. | 5 | 1870,61 | 105,91 | 9 353 | 530 | 1 503 | 7280 | 17 964 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | строителей | листов | строителей | листов | | тенге | |
| | | | | | 1464,12 | 21,68 | 7 321 | 108 | | 1331 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 23 | 2304-0902-0107 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3 | 17717 | | 53 151 | | 53 151 | | 57 403 |
| | | | | | | | | | | 4252 | |
| 24 | 2304-1001-0901 | Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91 | шт. | 1 | 16871 | | 16 871 | | 16 871 | | 18 221 |
| | | | | | | | | | | 1350 | |
| 25 | 2304-1004-1706 | Клапан предохранительный регулируемый R 2", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005 | шт. | 1 | 40913 | | 40 913 | | 40 913 | | 44 186 |
| | | | | | | | | | | 3273 | |
| 26 | 1311-0201-0103 | Прибор, масса до 10 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 % | шт. | 1 | 2385,79 | 0 | 2 386 | 0 | 66 | 1740 | 4 455 |
| | | | | | 2319,56 | 0 | 2 320 | 0 | | 330 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 27 | 5102-0605-0101 (об) | Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа Speroni | шт. | 1 | 13386 | | 13 386 | | 13 386 | | 13 386 |
| | | | | | | | | | | 0 | |
| 28 | 1118-1001-0104 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 % | фильтр | 1 | 19309,08 | 202,08 | 19 309 | 202 | 18 140 | 1005 | 21 939 |
| | | | | | 967,29 | 58,22 | 967 | 58 | | 1625 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1118-0401-0101 | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 98 % | бак | 1 | 14606,17 | 587,71 | 14 606 | 588 | 10 425 | 3701 | 19 772 |
| | | | | | 3593,08 | 183,43 | 3 593 | 183 | | 1465 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1311-0201-0101 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 % | шт. | 1 | 1226,01 | 0 | 1 226 | 0 | 66 | 870 | 2 264 |
| | | | | | 1159,78 | 0 | 1 160 | 0 | | 168 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 31 | 2304-1010-2703 | Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini | шт. | 1 | 1959 | | 1 959 | | 1 959 | | 1 959 |
| | | | | | | | | | | 0 | |
| 32 | 1118-1101-0102 | Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 % | комплект | 2 | 2468,42 | 0 | 4 937 | 0 | 4 427 | 500 | 5 872 |
| | | | | | 255,15 | 0 | 510 | 0 | | 435 | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | | **4 618 114** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Локальная смета №2-1-3** | | | | | | | | | |
| | **Раздел 2 Осветительная арматура** | | | | | | | | | | |
| 7 | 1308-0305-0306 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампов. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 % | шт. | 20 | 1634,72 | 660,9 | 32 694 | 13218 | 2 586 | 18214 | 54 981 |
| | | | | | 844,5 | 420,38 | 16 890 | 8408 | | 4073 | |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | | **54 981** | | | | |
| | | **Раздел1 Включаемые работы (дополнительные работы к смете №№2-1-1.2-1-2.2-1-3)** | | | | | | | | | |
| | **Раздел 2 Проемы и перемычки** | | | | | | | | | | |
| 24 | 2109-0402-0204 | Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 3,62 | 30903 | | 111 869 | | 111 869 | | 120 818 |
| | | | | | | | | | | 8950 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | строителей | листов | строителей | листов | | тенге | |
| 25 | 1110-0501-0202 | Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % | м2 проемов | 3,62 | 2272,48 | 157,47 | 8 226 | 570,0414 | 5 118 | 2513 | 11 599 |
| | | | | | 701,12 | 70,26 | 2 538 | 254,3412 | | 859 | |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | | | | | | |
| | **Раздел 3 Отделка помещений** | | | | | | **132 417** | | | | |
| | **3.1 Стены 1,2 этажей** | | | | | | | | | | |
| 36 | 1115-0206-0203 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 64,2 | 1005,98 | 6,46 | 64 584 | 415 | 28 348 | 28757 | 100 809 |
| | | | | | 557,97 | 1,95 | 35 822 | 125 | | 7467 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 37 | 1115-0405-0105 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 64,2 | 457,52 | 2,65 | 29 373 | 170 | 14 684 | 11675 | 44 332 |
| | | | | | 226,15 | 1,17 | 14 519 | 75 | | 3284 | |
| 39 | 1115-0206-0104 | Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 67,8 | 316,1 | 2,06 | 21 432 | 140 | 1 168 | 16153 | 40 592 |
| | | | | | 296,81 | 1 | 20 124 | 68 | | 3007 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1115-0206-0205 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 67,8 | 726,14 | 4,14 | 49 232 | 281 | 19 236 | 23840 | 78 918 |
| | | | | | 438,29 | 1,24 | 29 716 | 84 | | 5846 | |
| 41 | 1115-0405-0106 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 67,8 | 507,55 | 2,65 | 34 412 | 180 | 16 974 | 13870 | 52 144 |
| | | | | | 254,54 | 1,17 | 17 258 | 79 | | 3863 | |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | | **614 012** | | | | |
| | **Раздел 5 Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 63 | 1212-0102-0701 | Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов НР = 72 % | м2 | 1048 | 236,54 | 5,47 | 247 894 | 5733 | 204 350 | 27308 | 297 218 |
| | | | | | 36,08 | 0,11 | 37 812 | 115 | | 22016 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 5** | | | | | **297 218** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 Отопление** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1118-0301-0104 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 % | кВт | 17,82 | 568,96 | 14,66 | 10 139 | 261 | 0 | 9759 | 21 490 |
| | | | | | 554,3 | 4,54 | 9 878 | 81 | | 1592 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2305-1001-0289 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 99 | 2139 | | 211 761 | | 211 761 | | 228 702 |
| | | | | | | | | | | 16941 | |
| | | **Итого по разделу** | | | | | **250 192** | | | | |
| | **Включаемые работы(не включенные в смету №№2-1-1.2-1-2.2-1-3)** | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 Архитектурно-строительная часть** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | строителей | листов | строителей | листов | | тенге | |
| | **1.1 Потолки** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1115-0108-2001 | Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР = 80 % | м2 | 412,2 | 5790,19 | 5,69 | 2386715 | 2346 | 2207216 | 141722 | 2730712 |
| | | | | | 429,77 | – | 177153 | – | – | 202275 | |
| | **1.4 Проемы** | | | | | | | | | | |
| 8 | 1110-0501-0201 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % | м2 проемов | 9,6 | 28118,13 | 157,19 | 269934 | 1509 | 260729 | 7513 | 299643 |
| | | | | | 801,67 | 67,92 | 7696 | 652 | – | 22196 | |
| 9 | 1146-0401-1103 | Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 84 % | м2 | 49,14 | 890,72 | 145,12 | 43770 | 7131 | – | 33675 | 83641 |
| | | | | | 745,6 | 70,21 | 36639 | 3450 | – | 6196 | |
| 10 | 1110-0107-0106 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % | м2 | 49,14 | 1456,78 | 69,03 | 71586 | 3392 | 23000 | 41913 | 122579 |
| | | | | | 919,7 | 28 | 45194 | 1376 | – | 9080 | |
| 11 | 2910-0000-0000 (пл)прайс | Двери межкомнатные остекленненые | шт | 15 | 33929 | | 508935 | | 508935 | – | 549650 |
| | | | | | – | | – | | – | 40715 | |
| 12 | 2109-0102-0502 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 | м2 | 20,79 | 9003 | | 187172 | | 187172 | – | 202146 |
| | | | | | – | | – | | – | 14974 | |
| 13 | 2113-0211-0501 | Петля накладная | шт. | 52 | 298 | | 15496 | | 15496 | – | 16736 |
| | | | | | – | | – | | – | 1240 | |
| 14 | 2109-0404-0305 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 26 | 4502 | | 117052 | | 117052 | – | 126416 |
| | | | | | – | | – | | – | 9364 | |
| 15 | 1110-0111-0401 | Наличники. Установка и крепление НР = 90 % | м коробок | 132,6 | 492,73 | 0,99 | 65336 | 131 | 56578 | 7816 | 79004 |
| | | | | | 65,06 | 0,43 | 8627 | 57 | – | 5852 | |
| | **1.7 Фасад** | | | | | | | | | | |
| 22 | 1115-0109-0202 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя НР = 80 % | м2 поверхности облицовки | 34 | 7398,09 | 29,44 | 251535 | 1001 | 155479 | 76210 | 353965 |
| | | | | | 2795,74 | 6,09 | 95055 | 207 | – | 26220 | |
| 23 | 1115-0108-1802 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 80 % | м2 | 34 | 2372 | 15,88 | 80648 | 540 | 40112 | 32065 | 121730 |
| | | | | | 1176,35 | 2,5 | 39996 | 85 | – | 9017 | |
| 24 | 1212-0102-0804 | Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов НР = 72 % | м2 | 1157,7 | 353,09 | 20,82 | 408769 | 24102 | 247595 | 99595 | 549033 |
| | | | | | 118,4 | 1,08 | 137072 | 1255 | – | 40669 | |
| 25 | 1108-0701-0102 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 % | м2 вертикальной проекции | 1157,7 | 658,39 | 1,72 | 762217 | 1994 | 294393 | 434038 | 1291955 |
| | | | | | 402,38 | 0,76 | 465830 | 878 | – | 95700 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу** | | | | | **6 527 210** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по акту** | | | | | **12 934 443** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | строителей | листов | строителей | листов | | тенге | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1.2% | | | | | 124171 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2.42% | | | | | 313014 | | | | |
| | | **Всего** | | | | | **13 371 627** | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | 267433 | | | | |
| | | Итого | | | | | 13639060 | | | | |
| | | В том числе в текущих ценах на 2019г. К=1.0498961 | | | | | 14319596 | | | | |
| | | Итого с учетом понижающего К.= | 0,9 | | | | 12887636,08 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость 12% | | | | | 1546516,33 | | | | |
| | | **Всего по акту** | | | | | **14434152,40** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

**Заказчик:**
Руководитель ГУ"Отдел образования Железинского района" Баденова А.Б.

**Подрядчик:**
Директор ТОО"Павлодар Рем Комплекс" Киев М.М.

**Технический надзор:**
Эксперт технического надзора ТОО "АктауСтройЭксперт" Артеменко В.П.

**Авторский надзор:**
Директор ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг" Тайнов С.С.

**Заказчик** **ГУ "Отдел образования Железенского района"**
**Подрядчик** **ТОО "Павлодар Рем Комплекс"**
**Наименование стройки: Капитальный ремонт административного здания по ул.Сатпаева9,с.Железенка Железенского района Павлодарской области**
**Наименование объекта: Общестроительные работы**
**Договор №394 от 14.07.2019г**

**Акт №5**

**приемки выполненных работ за 28 октября 2019г.**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 3 Отделка помещений** | | | | | | | | | | |
| | **3.1 Стены 1,2 этажей** | | | | | | | | | | |
| 37 | 1115-0405-0105 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 1593,6 | 457,52 | 2,65 | 729 104 | 4223 | 364 488 | 289806 | 1 100 422 |
| | | | | | 226,15 | 1,17 | 360 393 | 1865 | | 81513 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 6 Вход№1** | | | | | | | | | | |
| 82 | 1111-0101-2705 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 9,88 | 4246,03 | 66,51 | 41 951 | 657 | 30 751 | 10169 | 56 289 |
| | | | | | 1067,1 | 27,8 | 10 543 | 275 | | 4170 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 83 | 2406-0101-0107 | Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007 | м2 | 9,88 | 14949 | | 147 696 | | 147 696 | | 159 512 |
| | | | | | | | | | | 11816 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по смете** | | | | | **1 316 223** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Локальная смета №2-1-3** | | | | | | | | | |
| | **Раздел 2 Осветительная арматура** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2307-0104-0102 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 140 | 145 | | 20 300 | | 20 300 | | 21 924 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | строителей | листов | строителей | листов | | тенге | |
| | | | | | | | | | | 1624 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по смете** | | | | | **21 924** | | | | |
| | | **Раздел1 Включаемые работы (дополнительные работы к смете №№2-1-1.2-1-2.2-1-3)** | | | | | | | | | |
| | **Включаемые работы(не включенные в смету №№2-1-1.2-1-2.2-1-3)** | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 Архитектурно-строительная часть** | | | | | | | | | | |
| | **1.2 Полы** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1111-0101-2707 | Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 123,5 | 5913,84 | 115,35 | 730359 | 14246 | 609488 | 105877 | 903135 |
| | | | | | 863,36 | 48,66 | 106625 | 6010 | – | 66899 | |
| 4 | 1111-0101-3408 | Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 % | м2 покрытия | 339 | 4098,38 | 10,77 | 1389351 | 3651 | 1314527 | 68471 | 1574448 |
| | | | | | 209,95 | 4,92 | 71173 | 1668 | – | 116626 | |
| | **1.4 Проемы** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1110-0501-0102 | Установка перегородок из ПВХ профилей глухих НР = 90 % | м2 проемов | 28,4 | 15025,46 | 148,7 | 426723 | 4223 | 397486 | 24202 | 486999 |
| | | | | | 880,77 | 66,09 | 25014 | 1877 | – | 36074 | |
| | **1.5 Сантехнические работы** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1117-0101-0106 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 % | комплект | 6 | 10630,67 | 78,67 | 63784 | 472 | 50629 | 12639 | 82537 |
| | | | | | 2113,83 | 35,67 | 12683 | 214 | – | 6114 | |
| 17 | 2303-0102-1301 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 6 | 787 | | 4722 | | 4722 | – | 5100 |
| | | | | | – | | – | | – | 378 | |
| 18 | 1117-0201-0103 | Смесители. Установка НР = 98 % | шт. | 6 | 5111,17 | 0,17 | 30667 | 1 | 26113 | 4462 | 37939 |
| | | | | | 758,83 | – | 4553 | – | – | 2810 | |
| 19 | 1117-0301-0101 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 % | комплект | 6 | 24630,67 | 156,17 | 147784 | 937 | 132621 | 14361 | 175117 |
| | | | | | 2371 | 71,33 | 14226 | 428 | – | 12972 | |
| | **1.7 Фасад** | | | | | | | | | | |
| 30 | 2910-0000-0000 (пл) | Вертикальный электрический подъемник для инвалидов ВПИО-001(монтаж и стоимость ) | шт | 1 | 733536,021 | | 733536,021 | | 733536,021 | – | 733536,021 |
| | | | | | – | | – | | – | 0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | | **3 998 811** | | | | |
| | **Раздел 2 Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 35 | 1308-0305-0306 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 % | шт. | 63 | 1634,75 | 660,9 | 102989 | 41637 | 8148 | 57375 | 173193 |
| | | | | | 844,51 | 420,38 | 53204 | 26484 | – | 12829 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | строителей | листов | строителей | листов | | тенге | |
| 36 | 2910-0000-0000 (пл)прайс | Светильник потолочный светодиодный "Колотый лед" | шт | 63 | 5357 | | 337491 | | 337491 | – | 364490 |
| | | | | | – | | – | | – | 26999 | |
| 37 | 1308-0305-0306 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 % | шт. | 7 | 1634,86 | 661 | 11444 | 4627 | 905 | 6375 | 19245 |
| | | | | | 844,57 | 420,29 | 5912 | 2942 | – | 1426 | |
| 38 | 2307-0101-0308 | Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82 | шт. | 7 | 1495 | | 10465 | | 10465 | – | 11302 |
| | | | | | – | | – | | – | 837 | |
| 39 | 1308-0305-0401 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 % | шт. | 14 | 1592,64 | 531,86 | 22297 | 7446 | 2870 | 11917 | 36951 |
| | | | | | 855,79 | 326,5 | 11981 | 4571 | – | 2737 | |
| 40 | 2307-0106-0118 | Светильник потолочный для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем модель ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014 | шт. | 14 | 3324 | | 46536 | | 46536 | – | 50259 |
| | | | | | – | | – | | – | 3723 | |
| 41 | 1308-0305-0312 | Люстры и подвесы с количеством ламп 6. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 6 | 6701,5 | 3165,83 | 40209 | 18995 | 7702 | 18400 | 63298 |
| | | | | | 2252 | 2007,33 | 13512 | 12044 | – | 4689 | |
| 42 | 1308-0305-0313 | Люстры и подвесы с количеством ламп 16. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 1 | 16194 | 9012 | 16194 | 9012 | 2678 | 6846 | 24883 |
| | | | | | 4504 | 5005 | 4504 | 5005 | – | 1843 | |
| 43 | 2910-0000-0000 (пл) | Люстра шестирожковая | шт | 6 | 48214 | | 289284 | | 289284 | – | 312427 |
| | | | | | – | | – | | – | 23143 | |
| 44 | 2920-0000-0000 (пл) | Люстры шестнадцатирожковая | шт | 1 | 164714 | | 164 714 | | 164 714 | | 177 891 |
| | | | | | | | | | | 13177 | |
| 45 | 1308-0305-0601 | Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле НР = 72 % | шт. | 4 | 3145 | 247,75 | 12580 | 991 | 4518 | 5306 | 19317 |
| | | | | | 1767,75 | 74,5 | 7071 | 298 | – | 1431 | |
| 46 | 2307-0106-0362 | Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-200W, световой поток 21000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 | шт. | 3 | 58017 | | 174051 | | 174051 | – | 187975 |
| | | | | | – | | – | | – | 13924 | |
| 47 | 2307-0106-0358 | Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 | шт. | 1 | 36311 | | 36311 | | 36311 | – | 39216 |
| | | | | | – | | – | | – | 2905 | |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | | **1 480 447** | | | | |
| | | **Ошибочно взято в акте №3** | | | | | | | | | |
| 101 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % | м2 | -24,47 | 68,49 | 1,56 | -1 676 | -38 | -1 119 | -362 | -2 201 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | строителей | листов | строителей | листов | | тенге | |
| | | | | | 21,21 | 0,22 | -519 | -5 | | -163 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 2 (ошибочно по акту №3)** | | | | | **-2 201** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по акту** | | | | | **6 815 204** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1.2% | | | | | 65426 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2.42% | | | | | 164928 | | | | |
| | | **Всего** | | | | | **7 045 558** | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | 140911 | | | | |
| | | Итого сметная стоимость | | | | | 7186469 | | | | |
| | | В том числе в текущих ценах на 2019г. К=1.0498961 | | | | | 7545046 | | | | |
| | | Итого сметная стоимостс учетом понижающего К=0,9 | | | | | 6810601,63 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость 12% | | | | | 817272,20 | | | | |
| | | **Всего по акту** | | | | | **7627873,82** | | | | |

**Заказчик:**
Руководитель ГУ"Отдел образования Железинского района" Баденова А.Б.

**Подрядчик:**
Директор ТОО"Павлодар Рем Комплекс" Киев М.М.

**Технический надзор:**
Эксперт технического надзора ТОО "АктауСтройЭксперт" Артеменко В.П.

**Авторский надзор:**
Директор ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг" Тайнов С.С.

Заказчик ГУ"Отдел образования Железенскогорайона"

Подрядчик ТОО"Павлодар Рем Комплекс"

Наименование объекта Капитальный ремонт административного здания по ул.Сатпаева9.с.Железенка Железенского района Павлодарской области

Наименование объекта: Общестроительные работы

**Акт №1**

**приемки выполненных работ за 23 августа 2019г.**

**(локальная смета 2-1-1)**

Архитектурно-строительная часть

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

| № п/п в л/с | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1205-0101-0301 | Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 % | м2 перегородок | 36,8 | 1444,25 | 163,56 | 53148 | 6019 | – | 35863 | 96132 |
| | | | | | 1280,68 | 72,84 | 47129 | 2681 | – | 7121 | |
| 2 | 1203-0101-0201 | Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 % | м3 кладки | 2,7 | 19673,96 | 4019,34 | 53120 | 10852 | – | 33812 | 93886 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 15654,62 | 1738,34 | 42267 | 4694 | – | 6955 | |
| 3 1209-0101-0301 | Лестницы и крыльца каменные. Разборка маршей на одном косоуре НР = 72 % | м2 горизонтальной проекции | 31,25 | 9201,48 | 1461 | 287546 | 45656 | 905– | 185990 | 511419 |
| | | | | 7711,52 | 554,7 | 240985 | 17334 | – | 37883 | |
| 4 1146-0401-1101 | Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 % | м2 | 1,92 | 1498,02 | 145,13 | 2876 | 279 | – | 2295 | 5585 |
| | | | | 1352,89 | 70,2 | 2598 | 135 | – | 414 | |
| 5 1146-0401-1103 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 % | м2 | 17,01 | 890,73 | 145,13 | 15151 | 2469 | – | 11657 | 28953 |
| | | | | 745,61 | 70,2 | 12683 | 1194 | – | 2145 | |
| 6 1207-0101-0205 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 % | м2 | 140,9 | 88,89 | 2,44 | 12525 | 344 | – | 8890 | 23128 |
| | | | | 86,45 | 1,18 | 12181 | 166 | – | 1713 | |
| 7 1207-0101-0207 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 % | м2 | 37,4 | 660,72 | 27 | 24711 | 1010 | – | 17510 | 45741 |
| | | | | 633,72 | 13,06 | 23701 | 488 | – | 3388 | |
| 8 1213-0103-0105 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 % | м2 облицовки | 144,8 | 621,56 | 46,48 | 90002 | 6730 | – | 62140 | 164314 |
| | | | | 575,08 | 20,95 | 83272 | 3034 | – | 12171 | |
| 9 1211-0101-0203 | Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 % | м2 | 1701,1 | 2170,69 | 12,56 | 3692561 | 21366 | 825083 | 2056644 | 6209145 |
| | | | | 1673,1 | 6,08 | 2846110 | 10343 | – | 459937 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 1109-0403-0403 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5; | м2 | 4,2 | 1280,05 | 31,27 | 5376 | 131 | 797 | 3104 | 9159 |
| | | | | 1058,95 | 12,15 | 4448 | 51 | – | 678 | |
| 11 1146-0401-1103 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 % | м2 | 4,2 | 890,73 | 145,13 | 3741 | 610 | – | 2878 | 7149 |
| | | | | 745,61 | 70,2 | 3132 | 295 | – | 530 | |
| 12 1214-0101-5601 | Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2. Смена НР = 72 % | изделие | 50 | 2569,5 | 18,75 | 128475 | 938 | 96549 | 22638 | 163202 |
| | | | | 619,75 | 9,07 | 30988 | 454 | – | 12089 | |
| 13 1217-0101-2001 | Выключатели пакетные. Смена НР = 72 % | шт. | 20 | 1163,56 | – | 23271 | | 6120 | 12349 | 38470 |
| | | | | 857,56 | – | 17151 | | – | 2850 | |
| 14 1217-0101-2202 | Розетки. Смена НР = 72 % | шт. | 20 | 604,4 | – | 12088 | | 7280 | 3457 | 16780 |
| | | | | 240,04 | – | 4801 | | – | 1243 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **7 413 378** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3 371 448 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 96 408 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 40 863 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 937 250 |
| Накладные расходы, тенге | 2 459 133 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 549 139 |

7413061

| | | |
|---|---|---|
| **Всего** | | **7 413 378** |
| Временные здания и сооружения (1,2 %), К=0,8 | | 71 168 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | | 179 404 |
| **Итого** | | 7 663 950 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | **153 279** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.** | | **7817229,18** |
| Итого с учетом понижающего коэф. | 0,89999998 | 7035506,12 |
| НДС (12 %) | | 844260,73 |
| **Итого** | | **7879766,86** |

Заказчик
Руководитель ГУ"Отдел образования Железенскогорайона" Баденова А.Б.

Подрядчик

Директор ТОО"Павлодар Рем Комплекс" Киев М.М.

Авторский надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "АктауСтройЭксперт" Артеменко В.П.

Авторский надзор
ТОО "SD-ПРОЕКТ Консалтинг" Тайнов С.С.

Заказчик ГУ"Отдел образования Железенского района"
Подрядчик ТОО"Павлодар Рем Комплекс"

Наименование объекта Капитальный ремонт административного здания по ул.Сатпаева. 9.с.Железенка Железенского района Павлодарской области
Наименование объекта: Общестроительные работы
Договор № 394 от 14.07.2019г

## Акт №3
## приемки выполненных работ за 13 сентября 2019г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 2 Проемы и перемычки** | | | | | | | | | | |
| 15 | 1107-0503-0110 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 4 | 417,56 | 240,75 | 1 670 | 963 | 149 | 878 | 2 752 |
| | | | | | 139,56 | 46,41 | 558 | 185,64 | | 204 | |
| 16 | 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,036 | 55544 | | 2 000 | | 2 000 | | 2 160 |
| | | | | | | | | | | 160 | |
| 17 | 1110-0501-0108 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 % | м2 проемов | 8,64 | 2615,57 | 153,82 | 22 599 | 1329,0048 | 12 931 | 8032 | 33 081 |
| | | | | | 965,07 | 67,81 | 8 338 | 585,8784 | | 2450 | |
| 18 | 2109-0201-0605 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 8,64 | 18482 | | 159 684 | | 159 684 | | 172 459 |
| | | | | | | | | | | 12775 | |
| 19 | 2109-0404-0311 | Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 3 | 1736 | | 5 208 | | 5 208 | | 5 625 |
| | | | | | | | | | | 417 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | строителей | листов | строителей | листов | | тенге | |
| 20 | 1110-0501-0401 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % | п/м | 5,4 | 1012,62 | 4,44 | 5 468 | 23,976 | 4 406 | 944 | 6 925 |
| | | | | | 192,19 | 1,99 | 1 038 | 10,746 | | 513 | |
| 21 | 2109-0205-0106 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99 | м | 5,4 | 1882 | | 10 163 | | 10 163 | | 10 976 |
| | | | | | | | | | | 813 | |
| 22 | 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % | м2 покрытия | 1,2375 | 2598,13 | 13,19 | 3 215 | 16,322625 | 2 108 | 1007 | 4 560 |
| | | | | | 881,6 | 0,93 | 1 091 | 1,150875 | | 338 | |
| 23 | 1109-0403-0403 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % | м2 | 3,78 | 2189,24 | 44,67 | 8 275 | 168,8526 | 1 435 | 4649 | 13 958 |
| | | | | | 1764,92 | 17,36 | 6 671 | 65,6208 | | 1034 | |
| 24 | 2109-0402-0204 | Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 3,78 | 30903 | | 116 813 | | 116 813 | | 126 158 |
| | | | | | | | | | | 9345 | |
| 25 | 1110-0501-0202 | Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % | м2 проемов | 3,78 | 2272,48 | 157,47 | 8 590 | 595,2366 | 5 345 | 2624 | 12 111 |
| | | | | | 701,12 | 70,26 | 2 650 | 265,5828 | | 897 | |
| 26 | 2109-0202-1404 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-19, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 | м2 | 3,78 | 25393 | | 95 986 | | 95 986 | | 103 664 |
| | | | | | | | | | | 7679 | |
| 27 | 1109-0606-0110 | Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,00881 | 47688,45 | 6384,84 | 420 | 56 | 29 | 239 | 712 |
| | | | | | 38048,4 | 1158,52 | 335 | 10 | | 53 | |
| 28 | 2301-0201-0921 | Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 11068-81 | м | 0,9 | 2532 | | 2 279 | | 2 279 | | 2 461 |
| | | | | | | | | | | 182 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | строителей | листов | строителей | листов | | тенге | |
| 29 | 2301-0201-0930 | Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 42 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 11068-81 | м | 3 | 3502 | | 10 506 | | 10 506 | | 11 346 |
| | | | | | | | | | | 840 | |
| 30 | 2302-0103-2005 | Фланцы стальные приварные встык из нержавеющей стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80 | шт. | 3 | 17891 | | 53 673 | | 53 673 | | 57 967 |
| | | | | | | | | | | 4294 | |
| 31 | 1110-0405-0201 | Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов НР = 90 % | м уголка | 93,8 | 353,27 | 0,55 | 33 137 | 52 | 7 020 | 23474 | 61 139 |
| | | | | | 277,88 | 0,18 | 26 065 | 17 | | 4529 | |
| 32 | 1115-0108-1901 | Откосы оконные изПВХ НР = 80 % | м | 15 | 696,61 | 4,94 | 10 449 | 74 | 4 823 | 4453 | 16 094 |
| | | | | | 370,13 | 0,93 | 5 552 | 14 | | 1192 | |
| 33 | 2113-0816-3505 | Откосы из ПВХ | 1000 м2 | 0,0046 | 2842972 | | 13 078 | | 13 078 | | 14 124 |
| | | | | | | | | | | 1046 | |
| 34 | 1115-0108-1901 | Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 % | м | 8,5 | 1997,56 | 4,94 | 16 979 | 42 | 13 791 | 2523 | 21 063 |
| | | | | | 370,13 | 0,93 | 3 146 | 8 | | 1560 | |
| | **Раздел 3 Отделка помещений** | | | | | | | | | | |
| | **3.1 Стены 1,2 этажей** | | | | | | | | | | |
| 36 | 1115-0206-0203 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 1593,6 | 1005,98 | 6,46 | 1 603 130 | 10295 | 703 654 | 713831 | 2 502 317 |
| | | | | | 557,97 | 1,95 | 889 181 | 3108 | | 185357 | |
| 38 | 1115-0107-0105 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % | м2 поверхности облицовки | 113 | 4064,62 | 20,61 | 459 302 | 2329 | 282 808 | 140698 | 648 000 |
| | | | | | 1541,28 | 15,11 | 174 165 | 1707 | | 48000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | строителей | листов | строителей | листов | | тенге | |
| 39 | 1115-0206-0104 | Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 116,1 | 316,1 | 2,06 | 36 699 | 239 | 2 000 | 27661 | 69 509 |
| | | | | | 296,81 | 1 | 34 460 | 116 | | 5149 | |
| 40 | 1115-0206-0205 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 116,1 | 726,14 | 4,14 | 84 305 | 481 | 32 939 | 40824 | 135 139 |
| | | | | | 438,29 | 1,24 | 50 885 | 144 | | 10010 | |
| 41 | 1115-0405-0106 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 116,1 | 507,55 | 2,65 | 58 927 | 308 | 29 067 | 23750 | 89 291 |
| | | | | | 254,54 | 1,17 | 29 552 | 136 | | 6614 | |
| 44 | 1213-0103-0504 | Поверхности потолков, облицованные "Амстронг". Ремонт. Площадь ремонтируемых мест до 1 м2 НР = 72 % | м2 | 12,96 | 662,88 | 8,3 | 8 591 | 108 | 3 360 | 3724 | 13 300 |
| | | | | | 395,31 | 3,8 | 5 123 | 49 | | 985 | |
| 45 | 2203-0301-0108 | Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13мм в комплекте | м2 | 12,96 | 3053 | | 39 567 | | 39 567 | | 42 732 |
| | | | | | | | | | | 3165 | |
| | **Раздел 4 Фундаменты полы** | | | | | | | | | | |
| 46 | 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % | м2 площади уплотнения | 303,3 | 207,96 | 27,73 | 63 074 | 8411 | 36 569 | 19729 | 89 428 |
| | | | | | 59,66 | 9,54 | 18 095 | 2893 | | 6624 | |
| 47 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % | м3 подстилающего слоя | 24,264 | 22432,52 | 7,2 | 544 303 | 175 | 470 241 | 69454 | 662 857 |
| | | | | | 3045,12 | 0 | 73 887 | 0 | | 49100 | |
| 48 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 303,3 | 639,95 | 25,17 | 194 097 | 7634 | 101 272 | 83364 | 299 658 |
| | | | | | 280,88 | 11,52 | 85 191 | 3494 | | 22197 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | строителей | листов | строителей | листов | | тенге | |
| 49 | 1111-0101-0902 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 303,3 | 279,98 | 21,7 | 84 918 | 6582 | 61 464 | 18623 | 111 824 |
| | | | | | 55,63 | 9,69 | 16 873 | 2939 | | 8283 | |
| 51 | 1111-0101-3602 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 % | м2 покрытия | 303,3 | 3122,8 | 18,87 | 947 145 | 5723 | 841 551 | 96327 | 1 126 950 |
| | | | | | 329,28 | 8,59 | 99 871 | 2605 | | 83478 | |
| | **4.2 Тип2** | | | | | | | | | | |
| 52 | 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % | м2 площади уплотнения | 37,1 | 207,96 | 27,73 | 7 715 | 1029 | 4 473 | 2413 | 10 939 |
| | | | | | 59,66 | 9,54 | 2 213 | 354 | | 810 | |
| 53 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % | м3 подстилающего слоя | 2,976 | 22432,52 | 7,2 | 66 759 | 21 | 57 675 | 8519 | 81 300 |
| | | | | | 3045,12 | 0 | 9 062 | 0 | | 6022 | |
| 54 | 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами-гидроизол на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 37,2 | 1385,04 | 79,34 | 51 523 | 2951 | 28 129 | 19564 | 76 774 |
| | | | | | 549,54 | 9,93 | 20 443 | 369 | | 5687 | |
| 55 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 37,2 | 639,95 | 25,17 | 23 806 | 936 | 12 421 | 10225 | 36 753 |
| | | | | | 280,88 | 11,52 | 10 449 | 429 | | 2722 | |
| 56 | 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 37,2 | 3445,33 | 65,3 | 128 166 | 2429 | 88 553 | 35925 | 177 219 |
| | | | | | 999,58 | 27,8 | 37 184 | 1034 | | 13127 | |
| | **4.3 Тип3** | | | | | | | | | | |
| 57 | 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % | м2 площади уплотнения | 78,9 | 207,96 | 27,73 | 16 408 | 2188 | 9 513 | 5132 | 23 264 |
| | | | | | 59,66 | 9,54 | 4 707 | 753 | | 1723 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | строителей | листов | строителей | листов | | тенге | |
| 58 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % | м3 подстилающего слоя | 6,312 | 22432,52 | 7,2 | 141 594 | 45 | 122 328 | 18068 | 172 435 |
| | | | | | 3045,12 | 0 | 19 221 | 0 | | 12773 | |
| 59 | 1111-0101-1501 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 78,9 | 1000,4 | 86 | 78 932 | 6785 | 49 673 | 23299 | 110 409 |
| | | | | | 284,83 | 29,32 | 22 473 | 2313 | | 8178 | |
| 60 | 1111-0101-1502 | Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501до 20 мм НР = 94 % К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 покрытия | -78,9 | 214,65 | 7,37 | -16 936 | -581 | -15 060 | -1473 | -19 882 |
| | | | | | 16,41 | 3,45 | -1 295 | -272 | | -1473 | |
| | | **Локальная смета №2-1-3** | | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 Электроизделия** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0304-0203 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 % | шт. | 2 | 10851,66 | 924,34 | 21 703 | 1849 | 15 351 | 3622 | 27 351 |
| | | | | | 2252 | 263,3 | 4 504 | 527 | | 2026 | |
| 2 | 5810-0000-0000 (пл) (об) | Ящик вводно-учетный ЯВУ 4-225-21УХЛ4 | шт | 1 | 73214,29 | | 73 214 | | 73 214 | | 73 214 |
| | | | | | | | | | | 0 | |
| 3 | 5108-0401-0734 (об) | Пункт распределительный ПР 11-3056-21У3 ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 72070 | | 72 070 | | 72 070 | | 72 070 |
| | **Раздел 2 Осветительная арматура** | | | | | | | | | | |
| 12 | 1308-0201-0904 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % | м кабеля | 10 | 662,03 | 355,48 | 6 620 | 3555 | 464 | 2601 | 9 959 |
| | | | | | 260,16 | 101,15 | 2 602 | 1012 | | 738 | |
| 13 | 1308-0201-0701 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 % | м кабеля | 95 | 702,72 | 326,42 | 66 758 | 31010 | 23 391 | 15602 | 88 949 |
| | | | | | 130,08 | 98,02 | 12 358 | 9312 | | 6589 | |
| 14 | 1308-0201-0706 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 % | м кабеля | 1 | 1558,67 | 965,57 | 1 559 | 966 | 246 | 462 | 2 182 |
| | | | | | 346,88 | 294,28 | 347 | 294 | | 162 | |
| 15 | 2306-0146-0504 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,025 | 474401 | | 11 860 | | 11 860 | | 12 809 |
| | | | | | | | | | | 949 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | строителей | листов | строителей | листов | | тенге | |
| 16 | 2306-0145-0504 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,07 | 311544 | | 21 808 | | 21 808 | | 23 553 |
| | | | | | | | | | | 1745 | |
| 17 | 2306-0146-1022 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 16100519 | | 161 005 | | 161 005 | | 173 886 |
| | | | | | | | | | | 12880 | |
| 18 | 2306-0146-1024 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,001 | 27055373 | | 27 055 | | 27 055 | | 29 220 |
| | | | | | | | | | | 2164 | |
| | **Раздел 3 Трубы** | | | | | | | | | | |
| 19 | 1134-0201-0301 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 % | канало-километр трубопровода | 0,01 | 120030,2 | 0 | 1 200 | 0 | 15 | 901 | 2 269 |
| | | | | | 118503 | 0 | 1 185 | 0 | | 168 | |
| 20 | 2301-0801-0107 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм | м | 10 | 606 | | 6 060 | | 6 060 | | 6 545 |
| | | | | | | | | | | 485 | |
| | **Раздел 4 Изделия электроустановочные** | | | | | | | | | | |
| 21 | 1308-0305-0109 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % | шт. | 24 | 407,75 | 3,2 | 9 786 | 77 | 521 | 6634 | 17 733 |
| | | | | | 382,84 | 1,05 | 9 188 | 25 | | 1314 | |
| 22 | 2307-0220-0511 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 24 | 477 | | 11 448 | | 11 448 | | 12 364 |
| | | | | | | | | | | 916 | |
| 23 | 1308-0305-0102 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % | шт. | 29 | 342,62 | 3,2 | 9 936 | 93 | 374 | 6840 | 18 118 |
| | | | | | 326,54 | 1,05 | 9 470 | 30 | | 1342 | |
| 24 | 2307-0218-1501 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 29 | 306 | | 8 874 | | 8 874 | | 9 584 |
| | | | | | | | | | | 710 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | строителей | листов | строителей | листов | | тенге | |
| 25 | 1308-0305-0105 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % | шт. | 3 | 342,62 | 3,2 | 1 028 | 10 | 39 | 708 | 1 874 |
| | | | | | 326,54 | 1,05 | 980 | 3 | | 139 | |
| 26 | 2307-0218-1503 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 3 | 315 | | 945 | | 945 | | 1 021 |
| | | | | | | | | | | 76 | |
| 27 | 2308-0306-0105 | Коробка монтажная модели К-201 | шт. | 56 | 55 | | 3 080 | | 3 080 | | 3 326 |
| | | | | | | | | | | 246 | |
| 28 | 1308-0305-1301 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 2 | 1307,24 | 163,04 | 2 614 | 326 | 36 | 1697 | 4 657 |
| | | | | | 1126 | 52,66 | 2 252 | 105 | | 345 | |
| 29 | 2307-0203-0603 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 2 | 10753 | | 21 506 | | 21 506 | | 23 226 |
| | **Раздел 5 Заземление** | | | | | | | | | 1720 | |
| 30 | 1308-0208-0207 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 % | м | 16 | 269,25 | 25,43 | 4 308 | 407 | 877 | 2253 | 7 086 |
| | | | | | 189 | 6,58 | 3 024 | 105 | | 525 | |
| 31 | 2105-0106-2402 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0208 | 265756 | | 5 528 | | 5 528 | | 5 970 |
| | | | | | | | | | | 442 | |
| | | **Раздел1 Включаемые работы (дополнительные работы к смете №№2-1-1.2-1-2.2-1-3)** | | | | | | | | | |
| | **4.2 Тип2** | | | | | | | | | | |
| 56 | 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 63,8 | 3445,33 | 65,3 | 219 812 | 4166 | 151 873 | 61614 | 303 940 |
| | | | | | 999,58 | 27,8 | 63 773 | 1774 | | 22514 | |
| | **Включаемые работы(не включенные в смету №№2-1-1.2-1-2.2-1-3)** | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 Архитектурно-строительная часть** | | | | | | | | | | |
| | **1.2 Полы** | | | | | | | | | | |
| 2 | 2107-0509-0509 | Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 12 мм | м2 | 312,399 | 1283 | | 400808 | | 400808 | – | 432873 |
| | | | | | – | | – | | – | 32065 | |

| | | | | | строителей | листов | строителей | листов | | тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.3 Отделочные работы** | | | | | | | | | | |
| 5 | 1115-0107-0104 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву НР = 80 % | м2 поверхности облицовки | 113 | 6646,22 | 25,19 | 751023 | 2846 | 487097 | 209922 | 1037821 |
| | | | | | 2310,44 | 11,7 | 261080 | 1322 | – | 76876 | |
| | **1.6 Крыльцо** | | | | | | | | | | |
| 20 | 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % | м бортового камня | 12 | 3109,42 | 27,42 | 37313 | 329 | 29521 | 8187 | 49140 |
| | | | | | 621,92 | 9,83 | 7463 | 118 | – | 3640 | |
| 21 | 1111-0101-2502 | Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 % | м2 покрытия | 47,4 | 3925,38 | 167,55 | 186063 | 7942 | 123364 | 53292 | 258503 |
| | | | | | 1155,21 | 40,86 | 54757 | 1937 | – | 19148 | |
| | **Раздел 2 Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 31 | 1308-0305-1002 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 % | шт. | 1 | 1082 | 80 | 1082 | 80 | 22 | 724 | 1950 |
| | | | | | 980 | 26 | 980 | 26 | – | 144 | |
| 32 | 2307-0501-0308 | Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 | шт. | 1 | 21431 | | 21431 | | 21431 | – | 23145 |
| | | | | | – | | – | | – | 1714 | |
| 33 | 1308-0206-1303 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 % | м | 600 | 325,19 | 2,4 | 195111 | 1439 | 92872 | 72917 | 289470 |
| | | | | | 168 | 0,79 | 100800 | 474 | – | 21442 | |
| 34 | 2306-0904-0102 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,6 | 29703 | | 17822 | | 17822 | – | 19248 |
| | | | | | – | | – | | – | 1426 | |
| | | | | | | | | | | | 10 182 606 |
| | | **Итого по смете** | | | | | **10 182 606** | | | | |
| | | Всего | | | | | **10 182 606** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1.2% | | | | | 97753 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2.42% | | | | | 246419 | | | | |
| | | Всего | | | | | 10 526 778 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | строителей | пиотов | строителей | пиотов | | тенге | |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | 210536 | | | | |
| | | Итого сметная стоимость | | | | | 10737314 | | | | |
| | | В том числе в текущих ценах на 2019г. К=1.0498961 | | | | | 11273064 | | | | |
| | | Итого сметная стоимостс учетом понижающего К.= | 0,901396 | | | | 10161494,81 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость 12% | | | | | 1219379,38 | | | | |
| | | Всего по сметному расчету | | | | | 11380874,19 | | | | |

**Заказчик:**
Руководитель ГУ"Отдел образования Железенского района" Баденова А.Б.

**Подрядчик:**
Директор ТОО"Павлодар Рем Комплекс" Киев М.М.

**Технический надзор:**
Эксперт технического надзора ТОО "АктауСтройЭксперт" Артеменко В.П.

**Авторский надзор:**
Директор ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг" Тайнов С.С.