Утверждена

Приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно- коммунального хозяйства.

от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Доп.согл.№2 от 08.11.2019 г. к Договору № 42 от 05.08.2019г.

Наименование стройки и его адрес:

«Средний ремонт внутримсельских автодороги с.Мангыстау ул.Курмангазы,Оразмагамбет,Кашаган,Саттигул, А.Тлеуулы, протяженностью 2,1 км.доп.соглашение»

А К Т №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2019 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляное полотно								
1	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3469	200,58	190,6	695815	661196	174866	0,01	34
				9,86	58,32	34203	202296	59,1	0,03	99
		м3 грунт							Кол.на Ед:	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	34,13	1001,99		(34203)			0,0098	
1.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	98,97		2044		202296		0,0285	
1.3	258 С 31-010101-01#03	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч	24,73397		4651	(115038)			0,00713	
1.4	2264 С 31-010201-01#03	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч	74,2366		7357	(546159)			0,0214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	100081 С 21-010201-06#04	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 м3	0,13876	2993		(415)			0,00004	
		Накладные расходы -		50,41		174866				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		40,29				139771		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		10,12				35095		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,08		69654				
		Сметная стоимость				940335				
2	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км т	5550,4	240 -	- -	1332096 -	- -	55948 -	- -	- -
		Накладные расходы -		10,08		55948				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		10,08				55948		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,01		111044				
		Сметная стоимость				1499088				
3	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м м3 грунт	3469	48,42 -	48,42 19,67	167952 -	167952 68218	49064 59,1	- 0,01	- 40
									:Кол.на Ед:	
3.1	3	Затраты труда машинистов чел-ч	39,89		1710			68218	0,0115	
3.2 31-010101-01#02	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) маш.-ч	39,8935		4210	(167952)			0,0115	
		Накладные расходы -		14,14		49064				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		11,62				40317		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2,52				8747		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,00		17361				
		Сметная стоимость				234377				
4	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 м3 грунт	3469	66,51 -	66,51 29,23	230721 -	230721 101396	72132 59,1	- 0,01	- 50
									:Кол.на Ед:	
4.1	3	Затраты труда машинистов чел-ч	49,61		2044			101396	0,0143	
4.2 31-010101-01#03	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч	49,6067		4651	(230721)			0,0143	
		Накладные расходы -		20,79		72132				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		17,27				59925		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		3,52				12207		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,98		24228				
		Сметная стоимость				327081				
5	Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 м2 сплан	8113,79	48,21 27,15	21,07 5,11	391187 220263	170924 41461	177605 59,1	0,03 -	226 20
									:Кол.на Ед:	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	226,37	973	(	220263)			0,0279	
5.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	20,28		2043,98			41461	0,0025	
5.3 31-010103-02#01	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч	11,683858		9890(	115553)			0,00144	
5.4 31-010101-01#03	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч	2,920964		4651(	13585)			0,00036	
5.5 31-010201-01#03	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч	5,679653		7357(	41785)			0,0007	
		Накладные расходы -		21,89		177605				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		19,06				154679		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2,83				22926		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,61		45503				
		Сметная стоимость				614296				
6	Е11-010201-0301 11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт и основание существующее. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3 уплот	3469	60,06 -	60,06 26,37	208336 -	208336 91471	65080 59,1	- 0,01	- 47
									:Кол.на Ед:	
6.1	3	Затраты труда машинистов чел-ч	46,83		1953,19			91471	0,0135	
6.2 31-010101-01#03	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч	39,8935		4651(	185545)			0,0115	
6.3 32-010101-05#01	619 С	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т маш.-ч	6,938		3285(	22791)			0,002	
		Накладные расходы -		18,76		65080				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		15,58				54059		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		3,18				11021		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,31		21873				
		Сметная стоимость				295289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е11-010201-0307 11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3 уплот	3469	26,28 - Кол.на Ед:	26,28 11,45	91165 -	91165 39713	28285 59,1	- 0,01	- 28
7.1	3	Затраты труда машинистов чел-ч	27,75		1431			39713	0,008	
7.2 32-010101-05#01	619 С	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т маш.-ч	27,752		3285	(91165)			0,008	
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		8,15 6,77 1,39 2,75		28285 9556 129006		23470 4815		
8	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой м3 уплот	3469	89,21 10,24 Кол.на Ед:	70,27 17,46	309462 35508	243774 60562	72160 59,1	0,01 0,01	42 42
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	42,32	839	(35508)				0,0122	
8.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	42,32		1430,99			60562	0,0122	
8.3 32-010211-02#01	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч	42,3218		5760	(243774)			0,0122	
8.4 21-130703-14#05	249132 С	Вода техническая м3	346,9	87	(30180)				0,1	
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		20,80 16,37 4,43 8,80		72160 30530 412151		56778 15382		
9	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, . Устройство м3 матер	850,5	Дорожное полотно 1208,33 152,64 Кол.на Ед:	1049,6 257,53	1027681 129820	892681 219033	262356 60,3	0,14 0,14	122 122
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	122,47	1060	(129820)				0,144	
9.2	3	Затраты труда машинистов	121,62		1800,94			219033	0,143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		чел-ч								
9.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99	13,18275		9890(	130377)			0,0155	
31-010103-02#01		кВт (135 л.с.)								
		маш.-ч								
9.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	40,4838		4592(	185902)			0,0476	
31-050501-01#01		маш.-ч								
9.5	626 С	Катки дорожные самоходные на	60,2154		8832(	531822)			0,0708	
32-010101-02#02		пневмоколесном ходу, 30 т								
		маш.-ч								
9.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	7,73955		5760(	44580)			0,0091	
32-010211-02#01		маш.-ч								
9.7	249132 С	Вода техническая	59,535	87	(	5180)			0,07	
21-130703-14#05		м3								
		Накладные расходы -		308,47		262356				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		247,34				210359		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		61,14				51998		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		121,34		103203				
		Сметная стоимость				1393240				
10	С121-010601--0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1037,61	1440	-	1494158	-	62755	-	-
	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	м3		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		60,48		62755				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		60,48				62755		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		120,04		124553				
		Сметная стоимость				1681466				
11	Е11-270602--0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	4,6288	130518,29	34,8	604143	161	25374	-	-
	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	т		-	-	-	-	60,3	-	-
									:Кол.на Ед:	
11.1	1240 С	Гудронаторы ручные	1,342352		120(	161)			0,29	
32-010202-03#01		маш.-ч								
11.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие	4,767664	126683	(	603982)			1,03	
21-130104-05#02		СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130								
		т								
		Накладные расходы -		5481,77		25374				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		5481,77				25374		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10880,00		50361				
		Сметная стоимость				679878				
12	Е11-270602--0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных	5670	1113,59	78,92	6314036	447496	541955	0,03	191
	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.		48,08	29,6	272623	167858	60,3	0,02	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство								
		м2 покры							:Кол.на Ед:	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	190,51	1431	(	272623)			0,0336	
		чел-ч								
12.2	3	Затраты труда машинистов	95,43		1759,04			167858	0,0168	
		чел-ч								
12.3	621 С	Катки дорожные самоходные	76,9419		3784	(291148)			0,01357	
32-010101-01#02		гладкие, 8 т								
		маш.-ч								
12.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,1701		4819	(820)			0,00003	
31-050102-01#02		маш.-ч								
12.5	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	2,2113		5760	(12737)			0,00039	
32-010211-02#01		маш.-ч								
12.6	1240 С	Гудронаторы ручные	7,938		120	(953)			0,0014	
32-010202-03#01		маш.-ч								
12.7	1955 С	Укладчики асфальтобетона	15,876		8894	(141201)			0,0028	
32-010209-01#01		маш.-ч								
12.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	0,2268		2808	(637)			0,00004	
33-010201-01#01		маш.-ч								
12.9	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие	547,722	10122	(	5544042)			0,0966	
21-020501-03#04		плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013								
		т								
12.10	127727 С	Поковки из квадратных заготовок	0,035154	218211	(	7671)			0,000006	
21-050302-01#01		ГОСТ 8479-70								
		т								
12.11	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород	0,8505	40502	(	34447)			0,00015	
21-070201-03#01		длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86								
		м3								
12.12	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие	0,061236	126683	(	7758)			0,000011	
21-130104-05#02		СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130								
		т								
		Накладные расходы -		95,58		541955				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		46,84				265610		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		48,74				276345		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		96,73		548479				
		Сметная стоимость				7404470				
13	Е11-270602--	Покрытия из горячих	5670	491,22	0,09	2785194	490	118813	-	2
	0401	асфальтобетонных смесей.		0,52	-	2921	-	60,3	-	-
	11-270602-	Устройство. добавлять на								
	0401 РСНБ	каждые 0,5 см изменения								
	РК 2015	толщины покрытия к нормам								
	К=4	1127-0602-0301								
		м2 покры							:Кол.на Ед:	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	2,04	1431,02	(	2921)			0,0004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		чел-ч								
13.2	1240 С	Гудронаторы ручные	4,0824		120(	490)			0,00072	
32-010202-03#01		маш.-ч								
13.3	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие	274,428	10122	(	2777760)			0,0484	
21-020501-03#04		плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013								
		т								
13.4	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие	0,031752	126683	(	4022)			0,000006	
21-130104-05#02		СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130								
		т								
		Накладные расходы -		20,95		118813				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		0,31				1761		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		20,64				117052		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		40,97		232321				
		Сметная стоимость				3136328				
14	Е11-270801-0111	--Обочины. Укрепление пгс толщиной 10 см	3402	179,19	Присыпные обочины 143,75	609615	489023	202304	0,03	108
	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	м2 покры		34,84	47,83	118520	162704	60,3	0,03	97
									:Кол.на Ед:	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	107,84	1099	(	118520)			0,0317	
		чел-ч								
14.2	3	Затраты труда машинистов	96,99		1677,52			162704	0,0285	
		чел-ч								
14.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99	13,33584		9890(	131891)			0,00392	
31-010103-02#01		кВт (135 л.с.)								
		маш.-ч								
14.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	27,82836		4592(	127788)			0,00818	
31-050501-01#01		маш.-ч								
14.5	621 С	Катки дорожные самоходные	49,6692		3784(	187948)			0,0146	
32-010101-01#02		гладкие, 8 т								
		маш.-ч								
14.6	625 С	Катки дорожные самоходные на	3,0618		7696(	23564)			0,0009	
32-010101-02#01		пневмоколесном ходу, 16 т								
		маш.-ч								
14.7	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	3,09582		5760(	17832)			0,00091	
32-010211-02#01		маш.-ч								
14.8	249132 С	Вода техническая	23,814	87	(	2072)			0,007	
21-130703-14#05		м3								
		Накладные расходы -		59,47		202304				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		49,85				169578		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		9,62				32726		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,09		64953				
		Сметная стоимость				876872				
15	С121-010601-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	415,044	1440	-	597663	-	25102	-	-
	21-010601-			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101 РСНБ РК 2015	м3								
		Накладные расходы -		60,48		25102				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		60,48				25102		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		120,04		49821				
		Сметная стоимость				672586				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			16859223	3603918			726
			----			---------	---------			---------
			Тенге			813858	1154712			640
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16859223	-	-		-
	Материалы -		Тенге			9017529	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1968570	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2091822	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			1332096	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1933799	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	1176307		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	757492		-
	Сметная прибыль -		Тенге			1503442	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20296463,21	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1365
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1968570	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			20296463,21	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1365
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1968570	-		-
	НДС-12%		тенге			2435575,59				
	ИТОГО		Тенге			22732038,80				

Сдал подрядчик ТОО «Акжол+К» _____ С.Оспан

Принял заказчик:ГУ «МРО ЖКХ ПТ и АД» _____ Б.Әбдіхалық

2,1 км. Доп

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства.
от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение ««Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Наименование стройки и его адрес:
«Средний ремонт внутримсельских автодороги с.Мангыстау ул.Курмангазы,Оразмагамбет,Кашаган,Саттигул, А.Тлеуулы, протяженностью 2,1 км, на доп. соглашение»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор,доп. соглашение номер	дата	Источник финансирования наименование	код	Организационно-правовая форма наименование	код
		Доп.согл.№2 к дог. №42	**08.11.2019г 05.08.2019г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за месяц) без НДС	Из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (всметн.баз.ценах)2001г	дополнительные затраты			
			Стоимость СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**78 063 398,80**	**20 296 463,21**	-	-	-	-	-	-	**2 435 575,59**	**22 732 038,80**
К оплате		**20 296 463,21**	-	-	-		-	-	**2 435 575,59**	**22 732 038,80**

Заказчик **Руководитель ГУ «МРО ЖКХ, ПТ и АД»** _____ Б.Әбдіхалық
(должность ф. и. о.подпись)

Подрядчик **Директор ТОО «Акжол+К»** _____ **С.Оспан**
(должность ф.и.о.подпись)