Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СТАРТ-СТРОЙ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Восстановление работоспособности ирригационных сетей г.Шымкент ,с последующим благоустройством территории Енбекшинского района г. Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект **Прокладка ирригационных лотков мкр 18 дом 14,15,16,17,20 Енбекшинского района г.Шымкент**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 50** от **17.04.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	**1**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы.Разработка вручную в тран шеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Дор аботка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой г рунта в котлованах и траншеях,разработанных механ изированным способом,применен коэффициент к затра там труда - 1,2**	**м3**	**111,205**	**3936,94**	**437808**
			Накладные расходы			***1447,30***	***160947***
			Сметная прибыль			***291,63***	***32430***
2	**2**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м3**	**111,205**	**1168,97**	**129995**
			Накладные расходы			***429,74***	***47789***
			Сметная прибыль			***86,59***	***9629***
3	**3**	**11-270201-0701 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж лотков 626м**	**м3 водосброса**	**78,250**	**27283,16**	**2134907**
			Накладные расходы			***8626,30***	***675008***
			Сметная прибыль			***2020,97***	***158141***
4	**4**	**11-270201-0701 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж дорожных ирригационных лотков**	**м3 водосброса**	**75,120**	**27283,16**	**2049511**
			Накладные расходы			***8626,30***	***648007***
			Сметная прибыль			***2020,97***	***151816***
			Раздел: Монтаж лотков Б-3-2,010Х0,4/0,74Х0,48м Н-471м				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3	42,390	1197,06	50744
			Накладные расходы			*194,61*	*8250*
			Сметная прибыль			*88,67*	*3759*
6	6	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	51,716	1156,99	59835
			Накладные расходы			*43,57*	*2254*
			Сметная прибыль			*85,70*	*4432*
7	7	11-270201-0701 РСНБ РК 2015	Устройство дорожных ирригационных лотков Б-3 (0,48.2,01.0,1+0,48.2,01.0,10.2=0,2893м3 за 2,01м,расход бетону за 1 м=0,1439.Устройство	м3 лотка	67,777	81920,81	5552338
			Накладные расходы			*13940,69*	*944857*
			Сметная прибыль			*6068,21*	*411284*
8	8	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки ирригационные Б-3	мз	67,777	45640,13	3093346
			Накладные расходы			*1718,92*	*116503*
			Сметная прибыль			*3380,75*	*229137*
9	9	11-070512-0101 РСНБ РК 2015	Установка плит над лотками ПП 100х80х10-20шт.Установка	шт	20,000	2493,40	49868
			Накладные расходы			*676,35*	*13527*
			Сметная прибыль			*184,70*	*3694*
10	10	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализац ии,резервуаров,колодцев и ирригационных систем и ч тяжелого бетона класса В22,5,плоские прямоуголь ные СТ РК 937-92	м3	1,600	39849,21	63759
			Накладные расходы			*1500,82*	*2401*
			Сметная прибыль			*2951,79*	*4723*
			Раздел: Монтаж лотков Б-2-1ХО,4/0,48Х0,24м Н-155м				
11	11	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3	13,950	1197,06	16699
			Накладные расходы			*194,61*	*2715*
			Сметная прибыль			*88,67*	*1237*
12	12	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	17,019	1156,99	19691
			Накладные расходы			*43,57*	*742*
			Сметная прибыль			*85,70*	*1459*
13	13	11-270201-0701 РСНБ РК 2015	Устройство дорожных ирригационных лотков Б-2(0,4.1.0,1+0,24.1.0,10.2=0,088 м3 за 1м).Устройст во	м3 лотка	13,640	81920,81	1117400
			Накладные расходы			*13940,69*	*190151*
			Сметная прибыль			*6068,21*	*82770*
14	14	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки ирригационные Б-2	мз	13,640	45640,13	622531
			Накладные расходы			*1718,92*	*23446*
			Сметная прибыль			*3380,75*	*46113*
			Раздел: Прокладка стальных труб диам.400х6мм-20м				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные,диаметр 450 мм.Укладка с гидравличес ким испытанием	км трубопровода	0,020	1991311,70	39826
			Накладные расходы			*567696,01*	*11354*
			Сметная прибыль			*147504,57*	*2950*
16	16	23-010201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 400 мм,толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 107 05-80	м	20,000	19480,43	389609
			Накладные расходы			*733,68*	*14674*
			Сметная прибыль			*1443,00*	*28860*
17	17	11-220601-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,020	3113880,46	62278
			Накладные расходы			*255217,13*	*5104*
			Сметная прибыль			*230657,81*	*4613*
18	18	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное.Устройство	м3 основания	0,800	3793,75	3035
			Накладные расходы			*625,54*	*500*
			Сметная прибыль			*281,02*	*225*
19	19	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство заливки в местах сопряжения лотков с трубой и на углах поворотов БМ В15.Устройство	м3	0,700	25810,87	18068
			Накладные расходы			*2839,52*	*1988*
			Сметная прибыль			*1911,92*	*1338*
			Раздел: Восстановление асфальтобетонной покрытии				
20	20	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	1,600	3183,39	5093
			Накладные расходы			*1005,41*	*1609*
			Сметная прибыль			*235,81*	*377*
21	21	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гр авийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала осн ования в плотном теле	0,800	1197,06	958
			Накладные расходы			*194,61*	*156*
			Сметная прибыль			*88,67*	*71*
22	22	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,976	1156,99	1129
			Накладные расходы			*43,57*	*43*
			Сметная прибыль			*85,70*	*84*
23	23	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см ТОЛЩ.8см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ В,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Уст ройство	м2 покрытия	8,000	1372,93	10983
			Накладные расходы			*80,03*	*640*
			Сметная прибыль			*101,70*	*814*
24	24	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	8,000	1232,49	9860
			Накладные расходы			*46,79*	*374*
			Сметная прибыль			*91,30*	*730*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Очистка труб д1м -6м				
25	**25**	**12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Труба.Очистка от мусора**	**т**	**0,012**	**2638,27**	**32**
			Накладные расходы			***969,88***	***12***
			Сметная прибыль			***195,43***	***2***
26	**26**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство заливки в местах сопряжения лотков с трубой и на углах поворотов БМ В15.Устройство**	**м3**	**0,210**	**25810,87**	**5420**
			Накладные расходы			***2839,52***	***596***
			Сметная прибыль			***1911,92***	***402***
			Раздел: Вывоз мусора				
27	**27**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный.Погрузка**	**т**	**180,000**	**139,71**	**25148**
			Накладные расходы			***56,36***	***10145***
			Сметная прибыль			***10,35***	***1863***
28	**28**	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015**	**Вывоз мусора.Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**180,000**	**629,45**	**113302**
			Накладные расходы			***23,71***	***4267***
			Сметная прибыль			***46,63***	***8393***
			ИТОГО:				**16083171**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2888057**
			Сметная прибыль				**1191346**
			Непредвиденные 2%				**321 663**
			Итого с непредвиденными				**16 404 834**
			Понижающий договорной коэффициент к=0,93				**15 256 483,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 830 777,96**	**17 087 260,96**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
_____Н.Жаманкоз

И.О. Руководителя отдела благоустройства ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
_____Ж.Оспанов

Вед.специалист отдела благоустройства ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
_____Ш. Кемелхан

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СТАРТ-СТРОЙ"
_____Хамитбеков Б.К.