Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство пристройки к КГУ "Средняя школа-лицей № 6" на 300 мест г. Кокшетау Акмолинской области

Справка № 3 от "27" ноября 2019 г

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2019 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		250	05.09.2019 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь без НДС	Строительно монтажные работы по смете	Из гр.1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**75 267 461,0**	**67 203 090**							**8 064 371,0**	
В том числе за отчетный период	**25 075 555,0**	**22 388 888**							**2 686 667,0**	**25075555,0**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заместитель руководителя — Оспанов Р.С.

М.п.

Технический надзор:
ТОО «Бестау-С»

М.п.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор — Сарсенбеков Н.Т.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"
Директор — Фотин А.Н.

М.п.

Приложение 3
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау», БИН 060 140 007 229, адрес: г.Кокшетау, ул. Ауельбекова 139 "А"

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК", БИН 121 040 008 190, адрес: г. Кокшетау, ул. М.Горького 3/7
Стройка - адрес : г.Кокшетау, Акмолинской области
Наименование объекта: Строительство пристройки к КГУ "Средняя школа-лицей № 6" на 300 мест г. Кокшетау Акмолинской области
Договор № 250 от 05.09.2019 г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 3 от "27" ноября 2019 г

за ноябрь 2019 г
Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ									
75	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**25**	**27305,96**	**2382,00**	**682649**	**59550**	**510961**	**736795**	**1532999**
					4485,52	**497,20**	**112138**	**12430**		**113556**	
79	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт**	**87,6**	**448,78**	**250,07**	**39313**	**21906**	**3392**	**22063**	**66286**
					159,99	**53,45**	**14015**	**4682**		**4910**	
80	**Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт**	**17,8**	**2194,60**	**1286,28**	**39064**	**22896**	**525**	**24099**	**68216**
					878,85	**268,49**	**15644**	**4779**		**5053**	
81	**С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**6**	**65296,00**	**--**	**391776**	**--**	**391776**	**--**	**423118**
					--	**--**	**--**	**--**		**31342**	

-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С121-040106-9902 2104-0106-9902 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	104	112438,00 --	-- --	11693552 --	-- --	11693552	-- 935484	12629036
85	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /КР-100/	т	0,0917	311442,82 62152,80	2184,02 671,22	28559 5699	200 62	22660	5358 2713	36630
86	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0917	216590,00 --	-- --	19861 --	-- --	19861	-- 1589	21450
88	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0713	247106,00 --	-- --	17619 --	-- --	17619	-- 1409	19028
91	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,9423	589402,00 --	-- --	555394 --	-- --	555394	-- 44431	599825
102	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,3899	589402,00 --	-- --	229808 --	-- --	229808	-- 18385	248192
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ									
150	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	693	7334,00 --	-- --	5082462 --	-- --	5082462	-- 406597	5489059
		Итого по акту ПЗ, НР и СП, тенге					21133839				
		Временные здания и сооружения (1,5%)					317008				
		Итого					**21450847**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772%)					594617				
		Итого					**22045464**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					440909				
		Итого в ценах 2019 г					**22486373**				
		Итого с учетом скидки					**22388888**				

-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%					2686667				
		Итого по акту с учетом НДС					**25075555**				

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор — Сарсенбеков Н.Т.
М.п.

Технический надзора:
ТОО "Бестау-С"
Эксперт — Кусаинов Б.К.
М.п.

Авторский надзор:
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"
Директор — Фотин А.Н.
М.п.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г. Кокшетау»
Заместитель руководителя — Оспанов Р.С.
М.п.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
Главный специалист сектора строительства
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" — Естаупова А.Т.

Пронумеровано, прошнуровано
на 5 листах
Директор ТОО «ДЕЛОФБК» _____
Сарсенбеков Н.Т.
«___» _____ 201 г

ДЕЛОФБК