Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«16» 04 20 18 года

Заказчик Государственным учреждением «Казселезащита» МВД РК Комитета по чрезвычайным ситуациям – заместитель руководителя Донаев Санат Журсинадилович, г.Алматы, ул.Калдаякова, 70 _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «13» 04 2018г. ТОО «Строительная компания «Базис» президент Нугыманов Женис Нурбосынович, г.Алматы, пр.Аль-Фараби 5/1, здание 3А_____

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «16» 04 2018г. Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» директор Жукенов Т.Т., Свидетельство №91446-1910-ТОО от 10.06.2010 г.

заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «16» 04 2018г. Институт ТОО «Казгидро» - директор Хожаназарова Е.К, г.Алматы, пр.Абылай хана 56

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство защитных сооружений на реке Хоргос в районе Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) и зданий таможни "Коргас"(Хоргос-1). 1-Этап. Берегоукрепительные сооружения (дамба) на участке г/у «Достык-селезадерживающая плотина Чукурбулак» _____

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

_____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20____года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Казселезащита МЧС РК», 3Т 15-1у-725, 13.12.2013г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

Институт ТОО «Казгидро», 161-2013

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ «Казселезащита МЧС РК» № от 2013 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2013 года;

месяц, год

окончание работ декабрь 2014 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства - 19 месяцев;

фактически, - 13 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность берегоукрепительных сооружений (дамба)	м	5138,19	5138,19	5138,19	5138,19

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед.изм.	По проекту	Фактически

соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Берегоукрепительные сооружения (дамба) расположены на территории Алматинской области, Панфиловский район, на реке Хоргос, выше г/у «Достык». Защитная дамба высотой от 3 до 6 метров, траншея под упорный брус (фартук) глубиной 3,5 метра от поверхности земли. Тело дамбы отсыпано из местных грунтов с отбором крупных валунов более 130 мм, которые впоследствии использованы для забивки траншеи перед напорным откосом дамбы на 2 метра, верхняя часть траншеи на 1,5 метра засыпана горной массой. Для монолитных конструкций применен гидротехнический бетон В20, морозостойкость F150, водопроницаемость W4. Бетонирование упорного бруса-стенки произведено блоками длиной не более 15 метров с устройством деформационных швов. По гребню дамбы, шириной 6 метров, проходит патрульная дорога IV категории. По всей длине участка на расстоянии 0,35 м от внешнего края напорного откоса (по гребню) установлены сигнальные столбики в соответствии с нормами СТ РК 1412-2010._____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 2 693 040,00 тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 2 562 620,00 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 2 693 040,00 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 2 562 620,00 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:
«Строительство защитных сооружений на реке Хоргос в районе Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) и зданий таможни "Коргас"(Хоргос-1). 1-Этап. Берегоукрепительные сооружения (дамба) на участке г/у «Достык-селезадерживающая плотина Чукурбулак».
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Донаев С.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя место печати (далее - М.П.)

Ахманов А.Н.
фамилия, имя, отчество

Технический надзор: Жукенов Т.Т..
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Хожаназаров Е.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик:) Нугыманов Ж. Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.