АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «____»_____2015г. г. Кызылорда
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением, (приказом, постановлением и др.) от «**5**» **октября 2015 г.** № 1311/Ө
распоряжением Акима г. Кызылорды
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе председателя комиссии – представителя заказчика

Шәменов А.Ө. (фамилия, имя, отчество)	**заместитель акима г. Кызылорды** (должность)

Заместителя председателя комиссии:

Тайманов Б.Д. (фамилия, имя, отчество)	**начальник отдела «Государственного архитектурно-строительной инспекции» Государственного Управления ГАСК Кызылординской области** (должность)

членов комиссии- представителей:

Әбдіқалықов Е.Қ. (фамилия, имя, отчество)	**начальник ГУ Управления энергетики и жилищной коммунального хозяйства Кызылординской области** (должность)
Бердібаев Е.Қ. (фамилия, имя, отчество)	**начальник КГУ Кызылординский городской отдел ЖКХ жилищной инспекции** (должность)
Молдабаев М.Р. (фамилия, имя, отчество)	**начальник ГУ «Городской отдел коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог»** (должность)
Толешев А. Д. (фамилия, имя, отчество)	**заместитель руководителя ГУ Департамента по ЧС по Кызылординской области комитета по ЧС МВД РК** (должность)
Өмірәлі Перизат (фамилия, имя, отчество)	**начальник Управления Кызылординский городской защита прав потребителей** (должность)
Шамұратов П.С. (фамилия, имя, отчество)	**начальник ГУ Городской отдел архитектуры и градостроителя** (должность)
Бекпаганбетов А.У. (фамилия, имя, отчество)	**директор ГКП «Кызылордатеплоэнергоцентр»** (должность)
Калдыбаева Б. (фамилия, имя, отчество)	**директор ТОО «СК Орда-Құрылыс»** (должность)
Пазылов Ж. (фамилия, имя, отчество)	**директор ТОО «ГЕМАКАСЕС»** (должность)

Ж парақта.
24.12.15
Шамұратов

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГКП « Кызылордатеплоэнергоцентр»**
(наименование организации)

предъявлены к приемке в эксплуатацию объекты:

1. **«Реконструкция магистральной тепловой сети города Кызылорды от ОН-61 до Пав.№6.**
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществляется на основании решения (постановления, распоряжения, приказа)
от "**14**" **июля** **2015 г.** № **385/НЖ** **Договор ГКП «Кызылордатеплоэнергоцентр»**
(наименование органа вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ
от "**21**" **июля** **2015 г.** № **184**

Управления Государственного архитектурно- строительного контроля Кызылординской области
(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «СК Орда-Құрылыс»
(наименование организации)

выполнившим **строительно – монтажные работы по тепловым сетям**
(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «СЫРЖОБА»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим **пояснительную записку, архитектурно- строительные решения, сметы**
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность, и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ……к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы
_____
(наименование научно- исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность , тематика исходных данных (при организаций свыше трех перечень их указывается в приложении …… к акту))

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____.
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно- сметная документация утверждена **ГУ «Управлением энергетики и ЖКХ Кызылординской области»**
(наименование органа, утвердившего (пере утвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

«___» _____ 2015 г. № ____

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __21.07.2015 г.___ окончание работ _____
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или ПОС _____, фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация **проектно-сметная документация, исполнительно – техническая документация, акты выполненных работ, акты скрытых работ, сертификаты качества примененных материалов, конструкций, паспорта изделий, протоколы испытания,**
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.: заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.«Реконструкция магистральной тепловой сети города Кызылорды от ОН-61 до Пав.№6». Ø 630х9 мм	п.м.	1040	1040	1040	1040

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных решений в начальный период_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию комплекс имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь территории	м2		
Общая площадь застройки	м2		

11. Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту, характеризуется следующими данными: **__по тепловым сетям применены трубы ППУ ОЦ; бетонные опоры.**
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалами и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом **выполнены**

(сведение о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Озеленение Подъездные дороги Тротуары	м2 м2 м2		

17.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации в текущих ценах: всего **160 339 880** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____-__тыс. тенге.

18.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего_____ тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____-__тыс. тенге.

19.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических **соответствует техническим условиям (ТУ)**

архитектурно- строительных (включая объемно- планировочные и по применению материалов и конструкций) **соответствует строительным нормам и правилам (СН РК)**

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленное к приемке законченное строительство за 2015г.:

1. **««Реконструкция магистральной тепловой сети города Кызылорда от ОН-61 до Пав. №6**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии

Шәменов А.Ө. _____ (подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

Тайманов Б. Д. _____ (подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Әбдіқалықов Е.К. _____ (подпись)

Бердібаев Е.К. _____ (подпись)

Молдабаев М.Р. _____ (подпись)

Төлешев А.Д. _____ (подпись)

Өмірәлі П. _____ (подпись)

Шамұратов П.С. _____ (подпись)

Бекпағанбетов А.Ұ. _____ (подпись)

Калдыбаева Б. _____ (подпись)

Пазылов Ж.С. _____ (подпись)

1. **«Реконструкция магистральной тепловой сети города Кызылорды от ОН-61 до Пав. №6**

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын
қорғау комитетінің Қызылорда облысы
тұтынушылардың құқықтарын қорғау
Департаментінің
Қызылорда қалалық тұтынушылардың
құқықтарын қорғау басқармасы Республикалық
мемлекеттік мекемесі
120008 Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі 154
тел: 8 (7242) 23-07-89, факс 8 (7242) 23-05-17
№ 2-6064
«16» 10 2015ж

Республиканское государственное учреждение
Кызылординское городское управление по защите
прав потребителей Департамента по защите
прав потребителей Кызылординской области
Комитета по защите прав потребителей
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
120008 г. Кызылорда, ул. Желтоксан 154
тел: 8 (7242) 23-07-89, факс 8(7242) 23-05-17
№ _____
«____» _____ 2015г.

Қызылорда жылу электр орталығы
МКК-ы жылу жүйелерінің басшысы
Ө.Ахметовке

Сіздің № 540 09.10.2015 ж.хатыңызға жауап.

Сіздің № 540 09.10.2015 жылғы хатыңызға Қызылорда қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы төмендегідей жауап береді:

ҚР «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»Кодексінің 7 бабының 1 тармағының 61 тармақшасын,21-1 бабын басшылыққа ала отырып ҚР ҰЭМ 30.03.2015ж № 414 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық бақылауға және қадағалауға жататын өнім мен эпидемиологиялық маңызы бар объектілердің тізбесінің 1 қосымшасына сәйкес жылу жүйелері эпидемиологиялық маңызы бар объектілер тізімінде кірмеуіне байланысты жылу жүйелерінің жоба құжаттарына санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру,құрылыстарын қабылдау мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау қызметінің құзырына кірмейтіндігін хабарлаймын.

ҚР 12.01.2007ж. «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы № 221 заңының 10 бабына сәйкес шешімге шағымдануыңызға болады.

Басқарма басшысының
міндетін атқарушы **А.Бисенов**

А.Аскаров.

15 10 407 10

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘКІМДІГІ

ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ

АКИМАТ
ГОРОДА КЫЗЫЛОРДЫ

ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ
АРХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Қызылорда қаласы,
М. Шокай көшесі, № 147
факс: 8 (7242) 24-65-33,

г. Кызылорда,
ул. М. Шокай, № 147
факс: 8 (7242) 24-65-33,

14.11.2015 № 3278

Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қызылордажылуэлектрорталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының директоры О.Ахметовке

Сіздің 2015 жылғы 23 қарашадағы № 141 санды хатыңызда көрсетілген «Қызылорда қаласындағы ОН-61-ден № 6 павилонға дейінгі магистралды жылу жүйесін қайта жаңғырту» құрылыс жұмыстарының аяқталуына байланысты мемлекеттік қабылдау комиссиясына қатыстыруды сұраған болатынсыз.

Сәулет және қала құрылысы саласында функцияларды жүзеге асыратын тиісті жергілікті атқарушы органының құрылымдық бөлімшелері тек жұмысшы комиссия құрамына қатысады. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 2 қарашадағы № 1277 қаулысына сәйкес, сәулет және қала құрылысы саласында функцияларды жүзеге асыратын тиісті жергілікті атқарушы органының құрылымдық бөлімшелері жұмысшы комиссия құрамында көрсетілген.

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 16 шілдедегі «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» № 242-Заңының 78-бабының 7, 9-тармақтарына сәйкес, сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелері мемлекеттік қабылдау комиссиясының құрамында көрсетілмегенін назарыңызға жеткіземіз.

Берілген жауапқа келіспеген жағдайда Қазақстан Республикасы 2007 жылғы 12 қаңтардағы № 221 Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы Заңының 12 бабына сәйкес жоғары тұрған лауазымды тұлға немесе басқа да уәкілетті органдарға шағым беруге құқығыңыз бар екендігін хабарлаймыз.

Бөлім басшысы **П. Шамұратов**

Орынд: Е.Бимухамедов
Тел.: 24-49-20

Заказчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование строительства: "Реконструкция магистральной тепловой сети города Кызылорда от ОН-61 до Пав.6"

АКТ№4

приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0124-4-14	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,14	1150722,76	226983,51	161101	31778	62679	1490,00	209
		км		281250,00	63141,93	39375	8840	130	271,10	38
		РАЗДЕЛ 1.локал смета 02-01-001 общестроительные работы								
		отделностоящие опоры Н=5,00L=2,4м-31шт								
2	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	235,6	21,55	4,52	5076	1064	3892	0,11	25
		м3		17,03	--	4012	--	97	--	--
3	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	31	302,09	197,24	9365	6114	7480	0,65	20
		шт		104,85	67,51	3250	2093	140	0,25	8
4	Е0107-5-1	Установка колонн прямоугольногосечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т	62	1861,60	581,49	115419	36052	79139	4,14	257
		шт		713,25	198,49	44222	12306	140	0,73	45
5	Е0107-9-11	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых, массой до 5 т, при массе колонн до 10 т,высота здания до 25 м	31	6699,33	1819,28	207679	56398	95124	9,29	288
		шт		1680,75	511,05	52103	15843	140	1,93	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент под задвижку дм600-1шт								
6	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы								
			4,16	218,93	--	911	--	1029	1,54	6
		м3		218,93	--	911	--	113	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			1,28	134,10	--	172	--	194	0,97	1
		м3		134,10	--	172	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			1,28	21,55	4,52	28	6	21	0,11	--
		м3		17,03	--	22	--	97	--	--
9	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование								
			4,8	8411,35	257,71	40374	1237	3660	4,05	19
		м3		634,50	91,69	3046	440	105	0,40	2
		опоры под задвижку ДМ-600мм-1шт								
10	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т								
			0,1606	17355,77	2191,29	2787	352	1829	73,60	12
		т		12555,00	101,25	2016	16	90	0,49	--
11	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			7,23	21,80	0,05	158	--	38	0,03	--
		м2		5,81	0,02	42	--	90	--	--
12	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			7,25	20,36	0,02	148	--	27	0,02	--
		м2		4,16	--	30	--	90	--	--
		Фундамент под задвижкуДМ-400мм-1шт								
13	Е0107-5-3	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, массой колонн до 3 т								
			1	2579,15	848,70	2579	849	1830	5,88	6
		шт		1014,75	292,12	1015	292	140	1,10	1
		опоры под задвижку ДМ-400мм-1шт								
14	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т								
			0,1738	17355,77	2191,29	3016	381	1980	73,60	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		12555,00	101,25	2182	18	90	0,49	--
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,09	21,80	0,05	176	--	42	0,03	--
		м2		5,81	0,02	47	--	90	--	--
16	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,09	20,36	0,02	165	--	30	0,02	--
		м2		4,16	--	34	--	90	--	--
		Монтаж работы по установке фундаментов								
17	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,93	172357,31	536,06	160292	499	46557	289,00	269
		1т		47475,00	202,50	44152	188	105	0,99	1
18	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	3,6	7784,00	98,32	28022	354	2768	4,41	16
		м3		695,25	37,15	2503	134	105	0,18	1
19	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0509	93997,62	304,24	4784	15	1774	198,00	10
		1т		33075,00	114,75	1684	6	105	0,56	--
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	26,02	245,44	3,82	6386	99	1191	0,21	6
		м2		37,35	1,44	972	37	118	0,01	--
21	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,6628	17355,77	2191,29	11503	1452	7550	73,60	49
		т		12555,00	101,25	8321	67	90	0,49	--
22	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,711	13864,97	4022,39	9858	2860	6503	56,50	40
		т		9090,00	1071,86	6463	762	90	3,81	3
23	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	0,7668	8108,11	5078,47	6217	3894	2620	16,29	12
		т		2956,64	839,11	2267	643	90	2,46	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0109-30-1	**Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали**	1,04	14359,66	5522,03	14934	5743	6924	35,90	37
		т		6075,00	1322,37	6318	1375	90	4,73	5
25	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	1,21	13711,47	5475,87	16591	6626	7180	28,90	35
		т		5040,00	1552,87	6098	1879	90	5,46	7
26	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	44,75	21,80	0,05	975	2	235	0,03	1
		м2		5,81	0,02	260	1	90	--	--
27	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	44,75	20,36	0,02	911	1	168	0,02	1
		м2		4,16	--	186	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			648529	123999			1125
			Тенге			192327	36101			134
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			583621				
		Материалы -	Тенге			237303				
		Всего заработная плата -	Тенге				190001			
		Местные материалы -	Тенге			84966				
		Накладные расходы -	Тенге			245200				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36780			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49729				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			878550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1167
		Сметная заработная плата -	Тенге				226781			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			64907				
		Материалы -	Тенге			9933				
		Всего заработная плата -	Тенге				38427			
		Накладные расходы -	Тенге			34584				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5188			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5970				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			105461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата -	Тенге				43615			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			984012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				270396			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**809630**	**155777**			**1334**
			Тенге			**231702**	**44941**			**172**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**744722**				
	Материалы -		Тенге			**326230**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**238216**			
	Местные материалы -		Тенге			**85988**				
		Накладные расходы -	Тенге			**307879**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**154**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**46182**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**63156**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1115758**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1445**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**284398**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**64907**				
	Материалы -		Тенге			**9933**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**38427**			
		Накладные расходы -	Тенге			**34584**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5188**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5970**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**105461**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**232**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43615**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1176585**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1677**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**328013**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 176 585**				
		В том числе : СМР	Тенге			1 176 585				
		Оборудование	Тенге							
		Глава-8. Временные здания и сооружений								
		ВЗиС –1,2%	Тенге			14 119				
		Всего по главе 8:				**14 119**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ СМР:				**1 190 704**				
		Глава 9. Прочие работы и затраты								
		Зимние удорожания 2,34%	Тенге			27 862				
		Выслуга лет 1%	Тенге			11 907				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			4 763				
		Всего по главе 9:				**44 532**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ базисная стоимость в ценах 2001г.				**1 235 236**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты в текущих ценах 2015г. с Кмрп=2,5574	Тенге			3 158 993				
		Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			63 180				
		Итого:	Тенге			3 222 173				
		Сумма скидки по договору:	Тенге			1 607				
		ИТОГО стоимость со скидкой:	Тенге			3 220 566				
		НДС 12%	Тенге			386 468				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 607 034**				

Заказчик:
Директор: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Калдыбаева Б.Т.

Подрядчик:
Директор: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Пазылов Ж.С.