Типовая межведомственная форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Оазис»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование стройки: Устройство системы отопления для производственного здания в г.Петропавловск

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 1/19	21.01.2019				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
				СМР в сметных ценах 2018 г.	Из них		стоимость прочих затрат на входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**
Всего по стройке	1 549 745	1 549 745	1 549 745	1 549 745	1 549 745					185 969
С НДС 12%	1 735 715	1 735 715	1 735 715							185 969

Заказчик _____ ***Подрядчик*** _____

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК **ТОО «Оазис»**

ПОДРЯДЧИК **ТОО «Қият Құрылыс Компаниясы»**

Наименование стройки : Устройство системы отопления для производственного здания в г.Петропавловск

Наименование объекта : Устройство системы отопления для производственного здания в г.Петропавловск

Акт выполненных работ № 1
за февраль 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внутренняя система отопления									
		Демонтажные работы									
1	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм(89 мм). Разборка**	м трубопроводов	102	726,23	6,56	74075	669	5860	48807	132713
		НР - 72%; СП - 8%			662,21	2,37	67546	242		9831	
2	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм(15 мм). Разборка**	м трубопроводов	20	332,31	2,73	6646	55	581	4340	11866
		НР - 72%; СП - 8%			300,50	0,91	6010	18		879	
3	1215-0102-0802 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 160 кг(80кг,240 кг). Демонтаж**	шт.	15	1302,41	71,59	19536	1074	--	13670	35862
		НР - 72%; СП - 8%			1230,82	34,88	18462	523		2656	
4	1118-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6прим	**Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 18. Демонтаж**	котел	1	30269,95	2216,70	30270	2217	--	28316	63273
		НР - 98%; СП - 8%			28053,24	840,46	28053	840		4687	
		Монтажные работы									
5	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	отверстие	60	508,82	219,00	30529	13140	--	19550	54086
		НР - 84%; СП - 8%			289,82	98,08	17389	5885		4006	
6	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	140	343,17	16,53	48043	2315	364	45250	100757
		НР - 98%; СП - 8%			324,03	5,78	45364	810		7463	
7	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	300	343,17	16,53	102950	4960	782	96964	215907
		НР - 98%; СП - 8%			324,03	5,78	97208	1735		15993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	441,82 405,85	30,30 11,24	2209 2029	151 56	29	2044 340	4593
9	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм(89 мм). Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	162	907,43 806,20	63,37 19,78	147003 130604	10266 3204	6133	131132 22251	300386
10	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	85,073	102,79 37,79	2,20 0,22	8744 3215	187 19	5342	2231 878	11853
11	1118-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы электрические . Установка (прим) *НР - 98%; СП - 8%*	котел	1	101473,49 93510,82	628,84 --	101473 93511	629 --	7333	91641 15449	208563
12	1118-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 3 - 5. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	80532,00 13035,27	1169,41 383,73	80532 13035	1169 384	66328	13151 7495	101177
13	1118-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1 м3. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	бак	1	12104,95 10956,11	1039,20 362,82	12105 10956	1039 363	110	11093 1856	25053
14	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	м труб нитки регистра	156,6	343,16 246,91	27,97 11,59	53738 38666	4380 1815	10692	39671 7473	100883
15	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	12	886,76 557,70	14,46 4,57	10641 6692	173 55	3776	6612 1380	18634
16	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	607	70,23 69,19	0,98 --	42628 41997	592 --	39	41157 6703	90488
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				771124 620739	43016 15949	107369 --	595629 109340	1476094
Стоимость общестроительных работ			Тенге				139531				
Материалы			Тенге				11784				
Всего заработная плата			Тенге					119309			
		Накладные расходы	Тенге				88599				
		Сметная прибыль	Тенге				18250				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				246379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					119309			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				631594				
Материалы			Тенге				95586				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					517378			
	Сдача и испытание		Тенге				5840				
		Накладные расходы	Тенге				507030				
		Сметная прибыль	Тенге				91090				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1229714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								520
		Сметная заработная плата	Тенге					517378			
	ИТОГО ПО АКТУ № 1		Тенге				1476094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								654
		Сметная заработная плата	Тенге								
	В том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %,		Тенге				1549745				
	НДС 12 %		Тенге				185969				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ С НДС		Тенге				1735715				

ЗАКАЗЧИК
ТОО «Оазис»

Сейфутдинов В.Р.

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Кият Курылыс Компаниясы»

Суворов А.А.