СПРАВКА №6

О стоимости выполненных работ и затрат
с 01 октября по 03 декабря м-ц 2019 года

Заказчик:	**КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик:	**ТОО "Титан-Север"**
Субподрядчик:	
Договор № 52	**от 04.07. 2019г.**
Наименование строительства и его адрес:	**Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения КТКS-7 «Знаменское-Метлишино-Бугровое»**

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку	
	тыс.тенге
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке	288005,19552
В том числе:	
Всего за ноябрь 2019 года	43648,61952
в т. ч. : НДС 12% с начала года	30857,69952
НДС 12% за ноябрь 2019 года	4676,63781
Резерв 5%	2182,43098
Итого к оплате	41466,18854

М.П. **Заказчик:**_____

М.П. **Подрядчик:**_____

Заказчик: **КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения KTKS-7 «Знаменское-Метлишино-Бугровое»**

Наименование объекта – **Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения KTKS-7 «Знаменское-Метлишино-Бугровое»**

АКТ № 6
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

Основание: **Договор № 52 от 04.07. 2019г.**

Составлен(а) в ценах 2019 г. по состоянию на 18.02.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1-2									
		Подготовительные работы									
		РАЗДЕЛ 4. Рекультивация земель (придорожная полоса)									
10.	1101-0104-0703 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	23796	1,43	1,43	34118	34118	--	5106	42362
					--	0,3	--	7091	--	3138	
11.	1101-0104-0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении	м3 грунта	3569,4	24,88	24,88	88808	88808	--	13290	110266
					--	5,17	--	18459	--	8168	

-0301 РСНБ РК 2015	Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м	грунта		--	5,17	--	18459	--	8168	
12.			23796	5,84	5,84	138952	138952	--	25229	177315
1101-0203 -0101 РСНБ РК 2015	-Площади. Разравнивание механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади		--	1,47	--	35040	--	13134	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	261877	261877	--	43625	329943
		Тенге		--	--	--	60590	--	24440	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				261877				
Всего заработная плата		Тенге					60590			
Накладные расходы		Тенге				43625				
Сметная прибыль		Тенге				24440				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				329943				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								35
Сметная заработная плата		Тенге					60590			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				329943				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								35
Сметная заработная плата		Тенге					60590			

Локальная смета 2-2

Устройство дорожной одежды

РАЗДЕЛ 3. Нижний слой покрытия

14.			282,699	106,53	53,66	30116	15169	28	19111	53163
1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"(толщиной 7 см). Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 покрытия		52,77	9,82	14918	2777	--	3938	
15.			282,699	11,44	10,81	3234	3055	--	636	4179
1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 27	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме	м2 покрытия		0,63	1,45	179	411	--	310	

	табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	1127-0602-1201. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2							
16.	2102-0501 -0502 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	45,8255079	17175 -- --	-- -- --	787052 -- --	-- -- --	787052 -- --	-- 62964	850017
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	820402 15097	18224 3188	787081 --	19747 67212	907360
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				820402				
	Материалы		Тенге				28				
	Всего заработная плата		Тенге					18284			
	Местные материалы		Тенге				787053				
	Накладные расходы		Тенге				19747				
	Сметная прибыль		Тенге				67212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				907361				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								14
	Сметная заработная плата		Тенге					18284			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				907361				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								14
	Сметная заработная плата		Тенге					18284			
		РАЗДЕЛ 4. Верхний слой покрытия									
21.	1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"(Всего 5 см). Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 покрытия	282,69	106,53 52,77	53,66 9,82	30114 14918	15169 2777	27 --	19110 3938	53162
22.	1127-0602 -1203	-Покрытие из горячих асфальтобетонных	м2 покрытия	282,69	3,81 0,21	3,6 0,48	1078 60	1018 137	-- --	212 103	1393

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2								
23.	2102-0501 -0304 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	34,148952	16653 -- --	-- -- --	568682 -- --	-- -- --	568682 -- --	-- 45495	614177
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- -- --	-- -- --	599875 14977	16187 2914	568709 --	19322 49536	668733
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				599875				
	Материалы		Тенге				28				
	Всего заработная плата		Тенге					17891			
	Местные материалы		Тенге				568682				
	Накладные расходы		Тенге				19322				
	Сметная прибыль		Тенге				49536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				668733				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								14
	Сметная заработная плата		Тенге					17891			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				668733				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								14
	Сметная заработная плата		Тенге					17891			
		РАЗДЕЛ 6. Укрепление обочин									
30.	1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 К=1,2	-Обочины. Укрепление ГПС-природной толщина 12 см	м2 покрытия обочин	9781,2	-207,56 -35,83	-171,73 -49,21	-2030203 -350496	-1679707 -481311	-- --	-898352 -234284	-3162840
31.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1520,0712	-2064 --	-- --	-3137427 --	-- --	-3137427 --	-- -250994	-3388421
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- -- --	-- -- --	-5167630 -350496	-1679707 -481311	-3137427 --	-898352 -485278	-6551261

Стоимость общестроительных работ	Тенге			-5167630				
Всего заработная плата	Тенге				-831808			
Местные материалы	Тенге			-3137427				
Накладные расходы	Тенге			-898352				
Сметная прибыль	Тенге			-485279				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			-6551261				-651
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-831808			
Сметная заработная плата	Тенге			-6551261				-651
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге							
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-831808			
Сметная заработная плата	Тенге							

Локальная смета 2-3

==========

Устройство искусственных сооружений

==========

РАЗДЕЛ 13. Устройство круглых железобетонных труб Д-1 м на ПК 175+57; ПК 196+59

==========

1.			803	162,22	156,92	130260	126004	--	16260	158242
1101-0101 -0326 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Разборка существующей насыпи)	м3 грунта		5,3	22,82	4256	18328	--	11722	
	Устройство тела трубы									
2.			21	162,22	156,92	3407	3295	--	425	4138
1101-0101 -0326 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (под тело трубы)	м3 грунта		5,3	22,82	111	479	--	307	
3.			1	2199,86	--	2200	--	--	1584	4086
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Проезжая часть улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта		2199,86	--	2200	--	--	303	
4.			4,04	2426,47	233,49	9803	943	--	7795	19006
1130-0101 -0102 РСНБ РК	-Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с	м3 подушки		2192,98	103,95	8860	420	--	1408	

	2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	песком. Устройство(Подготовка под тело трубы). Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2							
6.	1130-0102 -0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Фундаменты сборные. Устройство. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 сборных конструкций	6,02	9075,91	5893,18	54637	35477	--	23389	84268
					3182,74	1442,54	19160	8684	--	6242	
9.	1130-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 железобетона звеньев	9,6	25162,58	14035,98	241561	134745	4289	113644	383621
					10679,9	3412,85	102527	32763	--	28416	
12.	1130-0504 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 изолируемой поверхности	10,1	4217,32	238,75	42595	2411	27081	11636	58570
					1297,3	74,25	13103	750	--	4338	
13.	1130-0504 -0103	-Гидроизоляция обмазочная битумной	м2 изолируе	88,8	3990,6	160,29	354365	14234	266121	65895	453881
					833,45	49,96	74010	4436	--	33621	

	РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	мастикой, двухслойная. Устройство. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	мой поверхности						
14.	2113-0804 -1101 РСНБ РК 2015	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	10,5	575	--	6038	--	6038	--	6521
					--	--	--	--	--	483	
15.	2102-0401 -2805 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,02	21801	--	44038	--	44038	--	47561
					--	--	--	--	--	3523	
16.	1101-0104 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2(Всего 20 м)	м3 грунта	9	37,33	37,33	336	336	--	69	438
					--	10,69	--	96	--	32	
17.	1101-0104 -0508 РСНБ РК 2015 К=3	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	27	17,99	17,99	486	486	--	100	633
					--	5,15	--	139	--	47	
18.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5	797,04	--	399	--	--	287	740
					797,04	--	399	--	--	55	
19.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10	150,78	73,13	1508	731	--	791	2483
					77,65	32,21	777	322	--	184	
20.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	10	79,86	67,99	799	680	31	171	1047
					8,77	14,97	88	150	--	78	
		Устройство оголовков									
21.	1101-0101 -0326	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал	м3 грунта	146	162,22	156,92	23684	22910	--	2956	28771
					5,3	22,82	774	3332	--	2131	

	РСНБ РК 2015	экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Под оголовок)								
22.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Проезжая часть улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	4	2199,86	--	8799	--	--	6336	16346
					2199,86	--	8799	--	--	1211
23.	1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство(Подготовка под оголовок). Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 подушки	61,6	2426,47	233,49	149470	14383	--	118852	289788
					2192,98	103,95	135087	6403	--	21466
25.	1130-0102 -0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Фундаменты сборные. Устройство. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 сборных конструкций	1,52	9075,91	5893,18	13795	8958	--	5906	21277
					3182,74	1442,54	4838	2193	--	1576
27.	1130-0403 -0103	-Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие	м3 сборных	15,08	8207,75	4392,46	123773	66238	585	61432	200021
					3776,54	1073,11	56950	16183	--	14816

	РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	1-2 м. Сооружение. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	конструкций							
31.	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 изолируемой поверхности	2	4217,32	238,75	8435	477	5363	2304	11598
					1297,3	74,25	2595	148	--	859	
32.	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 изолируемой поверхности	98	3990,6	160,29	391079	15708	293693	72722	500905
					833,45	49,96	81678	4896	--	37104	
33.	2102-0101-0718 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,28	29929	--	68238	--	68238	--	73697
					--	--	--	--	--	5459	
34.	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,4	21801	--	8720	--	8720	--	9418
					--	--	--	--	--	698	
35.	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2(Всего 20 м)	м3 грунта	68	37,33	37,33	2538	2538	--	524	3307
					--	10,69	--	727	--	245	
36.	1101-0104-0508	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами	м3 грунта	204	17,99	17,99	3670	3670	--	757	4781
					--	5,15	--	1051	--	354	

	РСНБ РК 2015 К=3	мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2								
37.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	797,04	--	1594	--	--	1148	2961
					797,04	--	1594	--	--	219	
38.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	70	150,78	73,13	10555	5119	--	5537	17379
					77,65	32,21	5436	2255	--	1287	
39.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	70	79,86	67,99	5590	4759	217	1197	7330
					8,77	14,97	614	1048	--	543	
40.	1101-0101 -0326 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Восстановление существующей насыпи)	м3 грунта	803	162,22	156,92	130260	126004	--	16260	158242
					5,3	22,82	4256	18328	--	11722	
41.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Доуплотнение грунта, всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	803	66,56	66,56	53450	53450	--	13972	72815
					--	24,17	--	19405	--	5394	
42.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4015	6,51	6,51	26123	26123	--	5297	33934
					--	1,83	--	7357	--	2514	
43.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	803	79,86	67,99	64130	54596	2490	13726	84084
					8,77	14,97	7044	12020	--	6228	
		Укрепление русел и откосов насыпи Входной оголовок Русло									
45.	1101-0204 -0801 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	-Русло. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см. Укрепление горизонтальных	м2 укрепляемой поверхности	22,8	1844,3	338,45	42050	7717	4758	23251	70525
					1297,13	119,22	29575	2718	--	5224	

	табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9							
46.	1101-0204 -0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9 К=2	-Русло. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины (Всего 10 см). Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	45,6	51,56	0,83	2351	38	960	978	3596
					29,67	0,12	1353	6	--	266	
48.	1101-0204 -0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	-Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 8 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м упора	8	2637,83	899,68	21103	7197	--	11890	35632
					1738,14	326,06	13905	2608	--	2639	
		Откосы									
54.	1101-0204 -0801 РСНБ РК 2015	-Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см	м2 укрепляемой поверхности	23,8	1988,43	338,45	47325	8055	4968	26740	79990
					1441,26	119,22	34302	2837	--	5925	
55.	1101-0204 -0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13К=2	-Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	47,6	54,86	0,83	2611	39	1003	1134	4045
					32,97	0,12	1569	6	--	300	
		Выходной оголовок Русло									
61.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	10	6,77	6,77	68	68	--	12	87
					--	1,74	--	17	--	6	
63.	1101-0204 -0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	-Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	6	2637,83	899,68	15827	5398	--	8917	26724
					1738,14	326,06	10429	1956	--	1980	

	табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	толщиной до 8 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9								
65.	1101-0204 -0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	-Русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	10	4541,68	168,25	45417	1683	33753	7457	57104
					998,08	37,67	9981	377	--	4230	
66.	1101-0204 -0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9 К=2	-Русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	20	389,54	1,66	7791	33	6511	901	9387
					62,34	0,25	1247	5	--	695	
67.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0212	13989,68	1348,56	297	29	1	254	594
					12609,2	550,42	267	12	--	44	
		Откосы									
72.	1101-0204 -0801 РСНБ РК 2015	-Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см	м2 укрепляемой поверхности	17,6	1988,43	338,45	34996	5957	3673	19774	59152
					1441,26	119,22	25366	2098	--	4382	
73.	1101-0204 -0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13К=2	-Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	35,2	54,86	0,83	1931	29	741	839	2991
					32,97	0,12	1161	4	--	222	
		Устройство конца укрепления									
79.	1101-0101 -0326 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Под каменную наброску и укрепление)	м3 грунта	30	162,22	156,92	4867	4708	--	607	5912
					5,3	22,82	159	685	--	438	

80.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Проезжая часть улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	2	2199,86	--	4400	--	--	3168	8173
					2199,86	--	4400	--	--	605	
82.	1101-0204 -0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	-Конец укрепления. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (Всего 12 см)(Укрепление рисбермы). Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	40,32	4541,68	168,25	183120	6784	136093	30068	230244
					998,08	37,67	40243	1519	--	17055	
83.	1101-0204 -0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9 К=2	-Конец укрепления. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	80,64	389,54	1,66	31412	134	26251	3634	37850
					62,34	0,25	5027	20	--	2804	
84.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,08928	13989,68	1348,56	1249	120	3	1069	2504
					12609,2	550,42	1126	49	--	185	
88.	1101-0204 -0601 РСНБ РК 2015	-Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	5,4	7166,8	3,25	38701	18	23888	10657	53306
					2739,75	1,23	14795	7	--	3949	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	--	--	2542904	772327	1038356	724288	3528571
	Тенге	--	--	732224	176857	--	261377	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			2542904				
Материалы	Тенге			848880				
Всего заработная плата	Тенге				909081			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			6038				
Местные материалы	Тенге			183436				
Накладные расходы	Тенге			724290				
Сметная прибыль	Тенге			261376				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			3528569				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							824
Сметная заработная плата	Тенге				909081			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3528569				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							824
Сметная заработная плата	Тенге				909081			

РАЗДЕЛ 2. Устройство круглых железобетонных труб Д=0,5 м на на съездах

96.			6,3	19478,33	11811,88	122713	74415	1737	54379	191260
1130-0403 -0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м (портальная стенка). Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м3		7390,66	2885,09	46561	18176	--	14167	
98.			28,51	4217,32	238,75	120236	6807	76443	32846	165329
1130-0504 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 изолируемой поверхности		1297,3	74,25	36986	2117	--	12247	
99.			173,29	3990,6	160,29	691531	27777	519326	128592	885732
1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой,	м2 изолируемой поверхности		833,45	49,96	144428	8657	--	65610	

		применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2							
100.	2113-0804 -1101 РСНБ РК 2015	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	10,91	575	--	6273	--	6273	--	6775
					--	--	--	--	--	502	
101.	1101-0104 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2(Всеого 20 м)	м3 грунта	48	37,33	37,33	1792	1792	--	370	2334
					--	10,69	--	513	--	173	
102.	1101-0104 -0508 РСНБ РК 2015 К=3	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	144	17,99	17,99	2591	2591	--	534	3375
					--	5,15	--	742	--	250	
103.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	797,04	--	1594	--	--	1148	2961
					797,04	--	1594	--	--	219	
104.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	50	150,78	73,13	7539	3657	--	3955	12414
					77,65	32,21	3883	1610	--	920	
105.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	50	79,86	67,99	3993	3400	154	855	5236
					8,77	14,97	439	748	--	388	
106.	1101-0101 -0326 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Восстановление существующей насыпи)	м3 грунта	108	162,22	156,92	17519	16947	--	2187	21283
					5,3	22,82	572	2465	--	1577	
107.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	108	66,56	66,56	7189	7189	--	1879	9793
					--	24,17	--	2610	--	725	
108.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по	м3 уплотненного грунта	540	6,51	6,51	3513	3513	--	712	4564
					--	1,83	--	990	--	338	

	одному следу при толщине слоя 30 см									
109.			108	79,86	67,99	8625	7343	335	1846	11309
1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		8,77	14,97	947	1617	--	838	
110.			1,4421	5915	5915	8530	8530	--	--	9212
Т 27 т.ч.п.1.4	-Доставка битума на 30 км	м/ч		--	2932	--	4228	--	682	
111.			5,04495	6405	--	32313	--	--	--	34898
3201-0211 -0202 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 10000 л (Сб.27 т.ч. п.1.6, Сб.1 т.ч. п.1)	маш.-ч		--	--	--	--	--	2585	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1035951	163959	604268	229303	1366475
		Тенге		--	--	235410	44474	--	101221	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				1035951				
Материалы		Тенге				597996				
Всего заработная плата		Тенге					279884			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6273				
Транспортные расходы		Тенге				32313				
Накладные расходы		Тенге				229303				
Сметная прибыль		Тенге				101220				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1366475				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								235
Сметная заработная плата		Тенге					279884			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1366475				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								235
Сметная заработная плата		Тенге					279884			

Локальная смета 2-4

Устройство пересечений и примыканий

РАЗДЕЛ 1. Утройство земполотна

9.			3453	206,25	165,62	712179	571893	140286	93710	870360
1101-0204 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2		--	37,69	--	130153	--	64471	
10.			3453	108,87	95,86	375924	330989	5460	80891	493360
1101-0204 -0301 РСНБ РК 2015	-Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2		11,43	21,1	39475	72873	--	36545	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1088103	902882	145746	174601	1363720
		Тенге		--	--	39475	203026	--	101016	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				1088103				

Материалы		Тенге			145746				
Всего заработная плата		Тенге				242501			
Накладные расходы		Тенге			174601				
Сметная прибыль		Тенге			101016				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			1363720				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							189
Сметная заработная плата		Тенге				242501			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1363720				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							189
Сметная заработная плата		Тенге				242501			

РАЗДЕЛ 2. Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях

Нижний слой покрытия

19.			3207,34	106,53	53,66	341670	172100	318	216819	603168
1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"(толщиной 7 см). Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 покрытия		52,77	9,82	169252	31506	--	44679	
20.			3207,34	11,44	10,81	36683	34657	--	7220	47415
1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 покрытия		0,63	1,45	2026	4659	--	3512	
21.			519,909814	17175	--	8929451	--	8929451	--	9643807
2102-0501 -0502 РСНБ РК	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки	т		--	--	--	--	--	714356	

	2015	II СТ РК 1225-2013								
		Верхний слой покрытия								
23.	1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"(Всего 5 см). Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 покрытия	3207,34	106,53 52,77	53,66 9,82	341670 169252	172100 31506	318 --	216819 44679	603168
24.	1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 покрытия	3207,34	3,81 0,21	3,6 0,48	12228 675	11552 1553	-- --	2407 1171	15805
25.	2102-0501 -0304 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	387,446672	16653 --	-- --	6452149 --	-- --	6452149 --	-- 516172	6968321
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	16113852 341206	390409 69225	15382236 --	443265 1324569	17881684

Стоимость общестроительных работ	Тенге	16113852
Материалы	Тенге	636
Всего заработная плата	Тенге	410431
Местные материалы	Тенге	15381600
Накладные расходы	Тенге	443265

	Сметная прибыль	Тенге			1324569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			17881686				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							327
	Сметная заработная плата	Тенге				410431			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17881686				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							327
	Сметная заработная плата	Тенге				410431			

РАЗДЕЛ 6. Устройство дорожной одежды по типу тротуара

38.			0,0468	2058,42	2058,42	96	96	--	52	160
1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	-Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6 л/м2. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	т		--	1020,34	--	48	--	12	
40.			78	178,7	2,81	13939	220	600	14250	30444
1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство(Всего 5 см)	м2 покрытия		168,19	0,96	13119	75	--	2255	
41.			5,5692	16653	--	92744	--	92744	--	100163
2102-0501 -0304 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т		--	--	--	--	--	7420	
42.			312	27,1	--	8454	--	--	9131	18992
1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		27,1	--	8454	--	--	1407	
43.			3,7752	16653	--	62868	--	62868	--	67898
2102-0501 -0304 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т		--	--	--	--	--	5029	
	Установка бортового камня									
44.			26	774,73	30,55	20142	794	1055	20071	43430
1127-0201 -1002 РСНБ РК	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		703,58	11,18	18293	291	--	3217	

	2015 Изм. и доп. вып. 16									
46. 2102-0101 -0718 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,59	29929 --- --	-- --- --	17658 --- --	-- --- --	17658 --- --	-- --- 1413	19071
47. Т 27 т.ч.п.1.4	-Доставка эмульсии и битума на 30 км	м/ч	2,9946	5915 --- --	5915 --- 2932	17713 --- --	17713 --- 8780	-- --- --	-- --- 1417	19130
48. 3201-0211 -0202 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 10000 л (Сб.27 т.ч. п.1.6, Сб.1 т.ч. п.1)	маш.-ч	15,3828	6405 --- --	-- --- --	98527 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 7882	106409
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- --- --	-- --- --	332143 --- 39867	18823 --- 9194	174926 --- --	43504 --- 30052	405697

Стоимость общестроительных работ	Тенге	332143
Материалы	Тенге	1656
Всего заработная плата	Тенге	49061
Местные материалы	Тенге	173270
Транспортные расходы	Тенге	98527
Накладные расходы	Тенге	43503
Сметная прибыль	Тенге	30052
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	405697
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	40
Сметная заработная плата	Тенге	49061
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	405697
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	40
Сметная заработная плата	Тенге	49061

Локальная смета 2-5

Дорожные устройства и обстановка пути

РАЗДЕЛ 1. Устройство присыпных берм под дорожные знаки

1. 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Материал от разборки объездной дороги)	м3 уплотнен ного грунта	594	66,56 --- --	66,56 --- 24,17	39538 --- --	39538 --- 14354	-- --- --	10335 --- 3990	53863
2. 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при	м3 уплотнен ного грунта	2970	6,51 --- --	6,51 --- 1,83	19324 --- --	19324 --- 5443	-- --- --	3919 --- 1859	25102

	толщине слоя 30 см								
3.			594	79,86	67,99	47438	40386	1842	10154	62199
1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		8,77	14,97	5210	8892	--	4607	
4.			864	56,47	26,87	48793	23212	--	21766	76203
1101-0203 -0113 РСНБ РК 2015	-Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади		29,61	5,38	25580	4650	--	5645	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	155093	122460	1842	46174	217367
		Тенге		--	--	30791	33339	--	16101	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				155093				
Материалы		Тенге				1841				
Всего заработная плата		Тенге					64129			
Накладные расходы		Тенге				46173				
Сметная прибыль		Тенге				16101				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				217367				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								60
Сметная заработная плата		Тенге					64129			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				217367				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								60
Сметная заработная плата		Тенге					64129			

РАЗДЕЛ 2. Устройство дорожных знаков

5.			0,27	6054,63	1679,68	1635	454	965	372	2168
1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		800,7	681,7	216	184	--	161	
6.			2,7	32942,04	977,23	88944	2639	75582	10578	107483
1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ПРИМ.	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		3971,52	333,69	10723	901	--	7962	
7.			54	5370,12	952,73	289986	51448	25579	247081	580033
1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	шт.		3943,68	292,97	212959	15820	--	42965	
8.			10	954,75	--	9547	--	1043	9184	20230
1127-0902	-Щитки дополнительные.	шт.								

-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2			850,36	--	8504	--	--	1499
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	388025	54537	101085	267215
		Тенге		--	--	232402	16905	--	52420
Стоимость общестроительных работ		Тенге				388025			
Материалы		Тенге				101086			
Всего заработная плата		Тенге					249307		
Накладные расходы		Тенге				267215			
Сметная прибыль		Тенге				52419			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				709913			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							235
Сметная заработная плата		Тенге					249307		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				709913			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							235
Сметная заработная плата		Тенге					249307		
РАЗДЕЛ 3. Установка сигнальных столбиков									
22. 1127-0901 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	116	1479,73	834,61	171649	96815	--	122548	317732
				645,12	333,07	74834	38636	--	23536	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	171649	96815	--	122548	317732
		Тенге		--	--	74834	38636	--	23536	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				171649			
Всего заработная плата		Тенге					113470		
Накладные расходы		Тенге				122548			
Сметная прибыль		Тенге				23536			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				317732			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							96
Сметная заработная плата		Тенге					113470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				317732			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							96
Сметная заработная плата		Тенге					113470		
РАЗДЕЛ 4. Разметка проезжей части									
24. 1127-0903 -0101 РСНБ РК	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м,	км линии	1,127	32515,2	9258,47	36645	10434	23222	6319	46400
				2652,12	2539,23	2989	2862	--	3437	

	2015 Изм. и доп. вып. 4	сплошная(1,1)								
25.	1127-0903 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3(1,5)	км линии	1,93	17426,7 --- 2652,12	9258,47 --- 2539,23	33634 --- 5119	17869 --- 4901	10646 --- --	10821 --- 3556	48011
26.	1127-0903 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1(1,6)	км линии	1,037	27485,7 --- 2652,12	9258,47 --- 2539,23	28503 --- 2750	9601 --- 2633	16152 --- --	5814 --- 2745	37062
27.	1127-0903 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1(1,7)	км линии	0,312	22456,2 --- 2652,12	9258,47 --- 2539,23	7006 --- 827	2889 --- 792	3290 --- --	1749 --- 700	9456
28.	1127-0903 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1(1,8)	км линии	0,612	27485,7 --- 2652,12	9258,47 --- 2539,23	16821 --- 1623	5666 --- 1554	9532 --- --	3431 --- 1620	21873
29.	1127-0903 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная (2,7)	км линии	0,0195	12397,2 --- 2652,12	9258,47 --- 2539,23	242 --- 52	181 --- 50	9 --- --	109 --- 28	379
30.	2204-0901 -0104 РСНБ РК 2015	-Эмаль для дорожной разметки АК-505 черная производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	1,092	517 --- --	-- --- --	565 --- --	-- --- --	565 --- --	-- --- 45	610
31.	2204-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	2,184	479 --- --	-- --- --	1046 --- --	-- --- --	1046 --- --	-- --- 84	1130
32.	1127-0903 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная (67,51 м2)	км линии	0,169	92869,2 --- 2652,12	9258,47 --- 2539,23	15695 --- 448	1565 --- 429	13682 --- --	948 --- 1331	17974

4										
33.			2,67615	6405	--	17141	--	--	--	18512
3201-0211 -0202 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 10000 л (Сб.27 т.ч. п.1.6, Сб.1 т.ч. п.1)	маш.-ч		--	--	--	--	--	1371	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	157296	48204	78144	29191	201407
		Тенге		--	--	13808	13221	--	14917	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				157296				
Материалы		Тенге				76533				
Всего заработная плата		Тенге					27029			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1611				
Транспортные расходы		Тенге				17141				
Накладные расходы		Тенге				29191				
Сметная прибыль		Тенге				14919				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				201407				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								26
Сметная заработная плата		Тенге					27029			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25		Тенге				201407				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								26
Сметная заработная плата		Тенге					27029			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								38968999
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
Зарплата рабочих строителей		Тенге				2084239				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				10226562				
в том числе зарплата машинистов		Тенге					2327673			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге				20042260				
Перевозка грузов		Тенге				147981				
Накладные расходы		Тенге				3581365				
Сметная прибыль		Тенге				2886594				

Протокол замены

Локальная смета 2-2

РАЗДЕЛ 1. Укрепление обочин

1.			9781,2	207,56	171,73	2030203	1679707	--	898352	3162840
1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 К=1,2	-Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см(12 см)	м2 покрытия обочин		35,83	49,21	350496	481311	--	234284	
2.			1520,0712	2766,55	--	4205350	--	4205350	--	4541778
2101-0201 -0702 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	336428	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		--	--	6235553	1679707	4205350	898352	7704618
		Тенге		--	--	350496	481311	--	570712	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				6235553				

Всего заработная плата	Тенге			831808	
Местные материалы	Тенге		4205350		
Накладные расходы	Тенге		898352		
Сметная прибыль	Тенге		570712		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		7704618		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				651
Сметная заработная плата	Тенге			831808	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		7704618		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				651
Сметная заработная плата	Тенге			831808	
ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге				40124608
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге		2084239		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		10226562		
в том числе зарплата машинистов	Тенге			2327673	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге		21112270		
Перевозка грузов	Тенге		147981		
Накладные расходы	Тенге		3581365		
Сметная прибыль	Тенге		2972195		
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		40 124 608		
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.					
Коэффициент перехода 0,97127383669	**Тенге**		38 971 981,71		
НДС 12%		**Тенге**	4 676 637,81		
ИТОГО С НДС 12%		**Тенге**	43 648 619,52		

Заказчик:
КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Амирин К.У.

Технадзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Макишев К.К.

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Бернецян Г.С.