Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма № КС-3

Заказчик (Застройщик) ГУ "Отдел образования Майского района"
Подрядчик ТОО "BEK-TEMIR Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт системы отопления и мягкой кровли в ГУ "Малайсаринская средняя общеобразовательная школа" в с.Малайсары Майского района Павлодарской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2019 г.

Код	Код	Договор		Источник финан.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов	код	Наименование	код
		362	24.07.19г.				

тенге.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в строительно-монтажных работ по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт системы отопления и кровли в ГУ "Малайсаринская СОШ"	7 672 000	6 850 000							822 000	7 672 000
Итого:	7 672 000	6 850 000							822 000	7 672 000

МП

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Майского района"
БИН 060140009959

Руководитель: **Темирбулатова О. Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Подрядчик:
ТОО "BEK-TEMIR Курылыс"
БИН 051240019099

Директор: **Кусаинов А. Р.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Майского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "BEK-TEMIR Курылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Текущий ремонт системы отопления и мягкой кровли в ГУ "Малайсаринская средняя общеобразовательная школа" в с.Малайсары Майского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект: Текущий ремонт
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 362 от 24 июля 2019 года

Акт приемки выполненных работ №1
(по ресурсному методу)

за 23 августа 2019 год

на Текущий ремонт системы отопления и кровли в ГУ "Малайсаринская СОШ"

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Кровля										
	1.1 Демонтаж										
1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	2083	132,37	0,23	275724	472	–	198181	511817
					132,14	–	275252	–	–	37912	

2 1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	м2	820	362,08	39,42	296905	32326	–	196846	533251
				322,66	10,75	264579	8818	–	39500	
1.2 Монтаж										
3 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	820	611,84	96,13	501711	78823	271650	155003	709251
				184,44	21,03	151238	17244	–	52537	
4 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701К=5,000;	м2 стяжки	4100	19,19	1,42	78695	5833	70061	3803	89098
				0,68	0,33	2801	1333	–	6600	
5 1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	820	106,62	0,98	87429	807	52135	32056	129044
				42,06	0,43	34487	356	–	9559	
6 1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли	820	628,68	7,23	515515	5928	440707	64783	626722
				84	1,87	68880	1536	–	46424	
7 1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	2083	1142,5	13,17	2379819	27439	2050553	284150	2877087
				144,9	3,38	301827	7032	–	213118	
8 1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	примыканий	198	2171,46	25,59	429950	5067	342319	76978	547482
				416,99	5,6	82564	1108	–	40554	
9 1112-0101-1504	Гидроизоляция кровли битумом. Устройство в один слой	поверхности	2083	268,02	10,06	558294	20956	354661	170200	786774
				87,7	1,12	182677	2323	–	58280	

10	1208-0101-2403	Кровли из рулонных и штучных материалов. Смена мелких покрытий из листовой стали: карнизных свесов	м	232	2145,44	7,15	497742	1659	353226	103416	649251
					615,76	3,35	142857	777	–	48093	
11	1203-0101-1601	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	м3	4,2	57140,95	1295,95	239992	5443	115193	87504	353696
					28418,1	518,33	119356	2177	–	26200	
12	1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	39,6	2133,74	0,2	84496	8	19512	46783	141781
					1640,81	–	64976	–	–	10502	

Итого по разделу 1 **7 955 254**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 691 494
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 184 761
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 42 704
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 070 017

Накладные расходы, тенге 1 419 703

Сметная прибыль (8 %), тенге 589 279

Раздел 2 Отопление

2.1 Демонтаж

13	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 50 мм. Разборка	бопроводов	250	569,57	4,67	142392	1168	12743	92784	253990
					513,92	1,54	128481	385	–	18814	

2.2 Монтаж

14	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	убопровода	36	2372,67	30,31	85416	1091	69808	14623	108042
					403,25	11,17	14517	402	–	8003	

15 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	убопровода	45	1959,8	16,51	88191	743	72960	14454	110856
				321,96	5,76	14488	259	–	8211	
16 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	убопровода	40	1801,23	16,55	72049	662	58509	12846	91687
				321,95	5,75	12878	230	–	6792	
17 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	убопровода	30	1462,47	16,53	43874	496	33720	9634	57789
				321,93	5,77	9658	173	–	4281	
18 1215-0102-1102	Радиатор внутри здания весом до 160 кг. Прочистка и промывка	прибор	20	3780,35	–	75607	–	1681	53227	139141
				3696,3	–	73926	–	–	10307	
19 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	14	247,36	–	3463	–	1501	1923	5817
				140,14	–	1962	–	–	431	
20 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	1870,5	106	7482	424	1202	5824	14370
				1464	21,75	5856	87	–	1064	
21 2304-0501-0112	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	3162		12648		12648	–	13660
				–		–		–	1012	
22 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	убопровода	186	71,11	1,02	13227	190	252	12529	27816
				68,74	–	12785	–	–	2060	

	Итого по разделу 2					**823 168**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					274 551				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 774				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 536				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					265 024				
	Накладные расходы, тенге					217 844				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					60 975				
Раздел 3 Вывоз мусора										
23 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	180	77		13860		–	–	14969
				–		–		–	1109	
24 4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	180	230		41400		–	–	44712
				–		–		–	3312	
	Итого по разделу 3					**59 681**				
	в том числе									
	- перевозка грузов, тенге					55 260				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 421				
Добавить										
1 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	убопровода	40	1801,23	16,55	72049	662	58509	12846	91687
				321,95	5,75	12878	230	–	6792	
2 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	убопровода	30	1462,47	16,53	43874	496	33720	9634	57789
				321,93	5,77	9658	173	–	4281	
3 2113-0816-3516	Пробки радиаторные	шт.	101	79		7979		7979	–	8617
				–		–		–	638	

4	2302-0101-2302	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	77	75	5775	5775	–	6237
					–	–	–	462	
5	2302-0101-2301	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	20	61	1220	1220	–	1318
					–	–	–	98	
6	2302-0101-1502	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	61	99	6039	6039	–	6522
					–	–	–	483	
7	2302-0101-1402	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	16	145	2320	2320	–	2506
					–	–	–	186	
8	2302-0101-1302	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	16	95	1520	1520	–	1642
					–	–	–	122	
9	2304-0902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	16	1427	22832	22832	–	24659
					–	–	–	1827	

10	2304-0902-3127	Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 32, типа Genebre	шт.	2	3060	6120	6120	–	6610
					–	–	–	490	
11	2304-0902-3708	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40 °С до +200 °С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	17772	71088	71088	–	76775
					–	–	–	5687	
12	2302-0101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	601	1202	1202	–	1298
					–	–	–	96	
13	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	4	872	3488	3488	–	3767
					–	–	–	279	
14	2900-0000-0001(п	Заглушка ВР15	шт	20	145	2900	2900	–	3132
					–	–	–	232	
15	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,34	542	5604	5604	–	6052
					–	–	–	448	

Итого добавить	**298 611**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	22 536
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 158
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	403
- материалы, изделия и конструкции, тенге	230 316
Накладные расходы, тенге	22 480
Сметная прибыль (8 %), тенге	22 121
Итого по акту	**9 136 714**
в том числе	

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 988 581
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	190 693
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 643
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 565 357
- перевозка грузов, тенге	55 260
Накладные расходы, тенге	1 660 027
Сметная прибыль (8 %), тенге	676 796
Всего по акту	**9 136 714**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**182 734**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г.	**9 319 448**
Итого с учетом скидки	6 850 000
НДС (12 %)	822 000
Итого по акту	**7 672 000**

Сдал

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK-TEMIR Құрылыс"
г.Нур-Султан, Куйши Дина, 8, кв. 154

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 051240019099

Директор: Кусаинов А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

МП Эксперт(ы) технического надзора:

ИП "Третьяков" Третьяков А. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 560929350318

Принял

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования Майского района"
Павлодарская область, Майский район, с.Коктюбе, АБЫЛАЙХАН, 32/1

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 060140009959

Руководитель: Темирбулатова О. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП