НДС (12 %)	427307
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4000000**

И.О акима Улкен Нарынского сельского округа Ильясов Р.Б

Директор ТОО "Жарма Құрылыс -Газ" Исабаев В.С

	ворота		328,35	–	657	–	100	–	–
16 Т1-11-7	Стойка баскетбольная щитом и корзиной – строительные работы	2	30333,94	768,46	60668	1537	6155	17	34
	стойка		2739	191,76	5478	384	105	0,937	2
17 Т1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой – строительные работы	1	43444,34	1448,66	43444	1449	3463	18	18
	комплект		2937	360,96	2937	361	105	1,8	2
	Всего прямые затраты				**823927**	**42182**			**858**
					132832	**12918**			**47**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				648916				
	Накладные расходы, тенге				176305				
	- заработная плата, тенге				26446				
	- трудоемкость, чел-ч				88				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				60014				
	Всего				**1060246**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10602				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4241				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1075089**				
	Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Имрп = 3,258)				**3502640**				
	- материалы, тенге				2114168				
	- сметная заработная плата, тенге				609373				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				993				
	Налог (2 %)				70053				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3572693**				

5	Е1-134-2	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	80	38,15	17,88	3052	1430	2650	0,129	10
		м3 уплотненного грунта		20,27	13,88	1622	1110	97	–	–
6	Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	48	821,25	–	39420	–	44545	5,82	279
		яма		821,25	–	39420	–	113	–	–
7	Е7-25-11	Установка металлических стоек и столбов	30	11827,74	1078,71	354832	32361	40762	3,95	119
		шт		668,25	302,27	20048	9068	140	1,1275	34
8	Е6-1-1	Бетонирование стоек и столбов	3,36	4773,07	66,01	16038	222	779	1,35	5
		м3		195,75	24,93	658	84	105	0,1218	–
9	17-2-203	Светильники прожекторного типа светодиодные для спортивных сооружений	8	7755		62040				
		шт								
10	16-6-1938	Кабель подземный в трубе	0,2	51202		10240				
		км								
11	99-1-1(пл)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	1800		1800				
		шт								
12	99-1-2(пл)	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	1700		1700				
		шт								
13	Т1-49-8	Урна – строительные работы	2	1343,73	16,59	2687	33	365	1	2
		урна		168,3	5,64	337	11	105	0,028	–
14	Т1-10-3	Ворота футбольные с сеткой – строительные работы	2	17302,54	366,64	34605	733	7283	20	40
		ворота		3349,5	118,44	6699	237	105	0,578	1
15	Т1-10-7	Ворота хоккейные с сеткой – строительные работы	2	5301,15	–	10602	–	657	2	4

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Благоустройство сквера по ул. Абылайхана в с. Улкен Нарын Катон-Карагайского района ВКО

Акт
приемки выполненных работ
Благоустройство сквера по ул. Абылайхана в с. Улкен Нарын Катон-Карагайского района ВКО

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Спортивная площадка 3 в 1									
1	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	1125	0,2	0,2	225	225	77	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	79	97	0,00023	–
2	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	800	48,33	2,62	38664	2096	11316	0,0681	54
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	8408	792	123	0,0048	4
3	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	800	65,21	2,62	52168	2096	11316	0,0681	54
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	8408	792	123	0,0048	4
4	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	80	1146,77	–	91742	–	46937	2,99	239
		м3 подстилающего слоя		477	–	38160	–	123	–	–