УТВЕРЖДЕН:
Распоряжением Акима Жалагашского
района Кызылординской области,
от « » _____ 2010 года №____

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Кызылординскакя область,
Жалагашский район. 17 сентября 2010 года.

Государственная приёмочная комиссия, назначенная Распоряжением Акима Жалагашского района Кызылодинской области от 16 августа 2010 года №31, в составе:

Председатель Государственной приёмочной комиссии:
Б. Тасыбай - заместитель Акима Жалагашского района Кызылординской области.
Заместитель председателя комиссии:
Абенов А. - директор по капитальному строительству и проектам АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»;

Сарсенбайулы Р. - заместитель директора ТОО «КазНефтеГазКонсалтинг»;

Кожамжарова Э. – младший инженер механик ТОО «PM Lukas Kazakhstan».

Члены комиссии:

Байболов Б. - начальник отдела земельных отношений Жалагашского района;
Дарибаев А. – начальник отдела строительства Жалагашского района;

Еспенбетов Б. - начальник отдела дорожной полиции Жалагашского района;
Кадырханов Б. - начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области;
Бисенов А. - и. о. директора департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Кызылординской области;
Алжан А. - заместитель директора департамента по контролю и социальной защите по Кызылординской области, главный государственный инспектора труда;

Козбаков К. - заместитель начальника Арало-Сырдарьинского департамента экологии;

Турсунь А. -технический директор АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»;

Брюс Андерсон/
Жу Фуминь - директор по производству АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»;

Шаутай Т. - начальник отдела, капитальное строительство;

Бекенов А. - главный технический руководитель по охране труда, окружающей среды и здравоохранению АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»;

Дон ЛаПлас - главный механик (в промышленности), управление технического обслуживания АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»;

Жумахметов Серик/
Терри Аллен - менеджер, добыча нефти на месторождении КАМ/ начальник отдела (в промышленности), (производственные услуги на месторождении), КАМ.

От подрядной строительной организаций:

Жансакалов А. - директор ТОО «СК Данекер»;

Нурманов М. - директор ТОО «РМЗ Шапагат»;

Пан Р. - директор ТОО «Магистраль KZ»;

Абенов Б. - технический директор ТОО СПФ «Монтажспецстрой»;

Оспаналиев С. - заместитель генерального директора ТОО «Корпорация «Береке А».

Установила:

1.Заказчиком АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» совместно с подрядными организациями предъявлены к приемке в эксплуатацию построенные объекты:

1.1. **ТОО СПФ «Монтажспецстрой»**:

Промышленное обустройство месторождения Арыскум.

Система сбора нефти. на месторождении Арыскум. Выкидная линия от скважины АР-113 к спутнику С-1, АР-139, АР-140 к спутнику С-3, АР-141 к спутнику С-1, АР-142, АР-143 к спутнику С-5, АР-144, АР-145 к спутнику С-7.

1.2. **ТОО «Магистраль KZ»:**

Промышленное обустройство месторождения Арыскум:

Модернизация системы водонагнетания на месторождении Арыскум:
-нагнетательная линия от скважины АР-82 до скважины АР-89;
-нагнетательная линия от скважины АР-31 до скважины АР-93.

1.3. **ТОО «Корпорация «Береке-А»:**
Промышленное обустройство месторождения Арыскум:
-подъездная автодорога к скважинам 9 гор, 135, 136, 212, 213, 407, 408, 409 на месторождении Арыскум.

1.4. **ТОО «СК Данекер»:**
Промышленное обустройство месторождения Арыскум:
-техническая водяная скважина на 12 километре подъездной автодороги на месторождение Арыскум;
-техническая водяная скважина на 20 километре подъездной автодороги на месторождение Майбулак.

1.5. **ТОО «РМЗ Шапагат»:**
Промышленное обустройство месторождения Арыскум:
-установка дополнительного насоса на БКНС месторождения Арыскум, по адресу: Кызылординскакя область Жалагашский район, месторождение Арыскум.

2. Строительство осуществлено на основании разрешения на производство строительно-монтажных работ выданного управлением государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области:
- выкидные линии от скважины АР-113 к спутнику С-1, от скважины АР-139 к спутнику С-3 от скважины 140 к спутнику С-3 - № 11 от 19 января 2010 года, № 85 от 7 апреля 2010 года;

- выкидные линии от скважины АР-141 к спутнику С-1, АР-142, АР-143 к спутнику С-5, АР-144, АР-145 к спутнику С-7 - № 11 от 19 января 2010 года, № 83 от 7 апреля 2010 года;

-нагнетательная линия от скважины АР-82 до скважины АР-89, нагнетательная линия от скважины АР-31 до скважины АР-93 - № 623 от 21 декабря 2009 года;

-подъездная автодорога к скважинам 9 гор, 135, 136, 212, 213, 407, 408, 409 на месторождении Арыскум - № 616 от 15 декабря 2009 года;

-техническая водяная скважина на 12 километре подъездной автодороги на месторождение Арыскум и техническая водяная скважина на 20 километре подъездной автодороги на месторождение Майбулак - № 35 от 22 февраля 2010 года.

3. Строительство осуществлялось подрядными организациями:

3.1. ТОО СПФ «Монтажспецстрой», ТОО «Магистраль KZ» выполнившими общестроительные работы по установке трубных опор, устройству фундамента, площадки, монтажу трубопровода, дефектоскопии, испытании трубопровода, теплоизоляции, окраске, поверке и установке приборов КИПиА.

3.2. ТОО «Корпорация «Береке-А» выполнившего общестроительные работы по снятию почвенно-плодородного слоя, устройству дорожной насыпи и дорожного покрытия, уплотнению, пересечения, съездов, разворотных площадок, рекультивацию земель притрассовой полосы, установке дорожных знаков.

3.3. ТОО «СК Данекер» выполнившего общестроительные работы по устройству фундамента, площадки, установке опор, подъездного пути, монтажу трубопровода, дефектоскопии и тестирования.

3.4. ТОО «РМЗ Шапагат» выполнившего строительно-монтажные работы по монтажу трубных опор, трубопроводной обвязке, дренажной линии, дефектоскопии, гидроизоляции и гидроиспытанию, монтажу насосов, а также электромонтажные работы.

4. Проектная документация на строительство разработана:

4.1. ТОО «КазНефтеГазКонсалтинг»:

-техническая водяная скважина на 12 километре подъездной автодороги на месторождение Арыскум;

-техническая водяная скважина на 20 километре подъездной автодороги на месторождение Майбулак.

4.2. ТОО «PM Lukas Kazakhstan»;

-установка дополнительного насоса на БКНС месторождения Арыскум.

4.3. Проектная группа АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»:

-выкидная линия от скважины АР-113 к спутнику С-1, АР-139, АР-140 к спутнику С-3 АР-141 к спутнику С-1, АР-142, АР-143 к спутнику С-5, АР-144, АР-145 к спутнику С-7 на месторождении Арыскум;

-нагнетательная линия от скважины АР-82 до скважины АР-89, нагнетательная линия от скважины АР-31 до скважины АР-93 на месторождении Арыскум;

-подъездная автодорога к скважинам 9 гор, 135, 136, 212, 213, 407, 408, 409 на месторождении Арыскум.

5. Строительство осуществлялось по проектам:

-проект №921 «Система сбора нефти на месторождении Арыскум. Выкидная линия от скважины АР-113 к спутнику С-1, АР-139, АР-140 к спутнику С-3»;

-проект №939 «Система сбора нефти на месторождении Арыскум. Выкидная линия от скважины АР-141 к спутнику С-1, АР-142, АР-143 к спутнику С-5, АР-144, АР-145 к спутнику С-7»;
-проект №920 «Модернизация системы водонагнетания на месторождении Арыскум. Нагнетательная линия от скважины АР-82 до скважины АР-89 и нагнетательная линия от скважины АР-31 до скважины АР-93»;
-проект №923 «Подъездная автодорога к скважинам 9 гор, 135, 136, 212, 213, 407, 408, 409 на месторождении Арыскум»;
-проект №891 «Техническая водяная скважина на 12 километре подъездной автодороги на месторождение Арыскум и техническая водяная скважина на 20 километре подъездной автодороги на месторождение Майбулак».
-проект №951 «Установка дополнительного насоса на БКНС месторождения Арыскум».

6. Проектно- сметная документация утверждена: главным исполнительным директором АО «ПетроКазахстан Инк:
-выкидная линия от скважины АР-113 к спутнику С-1, АР-139, АР-140 к спутнику С-3, АР-141 к спутнику С-1, АР-142, АР-143 к спутнику С-5 - AFE №FD09022 от 17 июля 2009 года;
-выкидная линия от скважины АР-144, АР-145 к спутнику С-7 - AFE №FD08067 от 17 ноября 2008 года;
-нагнетательная линия от скважины АР-82 до скважины АР-89, нагнетательная линия от скважины АР-31 до скважины АР-93 - AFE №FD09034 от 18 сентября 2009 года;
-подъездная автодорога к скважинам 9 гор, 135, 136, 212, 213, 407, 408, 409 на месторождении Арыскум - AFE №FD09020 от 08 июня 2009 года;
-техническая водяная скважина на 12 километре подъездной автодороги на месторождение Арыскум и техническая водяная скважина на 20 километре подъездной автодороги на месторождение Майбулак - AFE FD08053 от 25 августа 2008;
-установка дополнительного насоса на БКНС месторождения Арыскум - AFE №FD08012 от 25 февраля 2008 года.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
7.1. Система сбора нефти. на месторождении Арыскум. Выкидная линия от скважины АР-113 к спутнику С-1, АР-139, АР-140 к спутнику С-3, АР-141 к спутнику С-1, АР-142, АР-143 к спутнику С-5, АР-144, АР-145 к спутнику С-7.
начало работ: январь 2010 года, окончание работ: июнь 2010 года.

7.2. Модернизация системы водонагнетания на месторождении Арыскум. Нагнетательная линия от скважины АР-82 до скважины АР-89 и нагнетательная линия от скважины АР-31 до скважины АР-93,
начало работ: декабрь 2009 года, окончание работ: апрель 2010 года.

7.3. Подъездная автодорога к скважинам 9 гор, 135, 136, 212, 213, 407, 408, 409 на месторождении Арыскум,
начало работ: апрель 2010 года, окончание работ: июнь 2010 года.

7.4. Техническая водяная скважина на 12 километре подъездной автодороги на месторождение Арыскум и техническая водяная скважина на 20 километре подъездной автодороги на месторождение Майбулак,
начало работ: февраль 2010 года, окончание работ: июнь 2010 года.

7.5. Установка дополнительного насоса на БКНС месторождения Арыскум,
начало работ: май 2010 года, окончание работ: июль 2010 года.

8. Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация:
- проектная документация;
- перечень исполнительной документации (приложение №1);
- перечень сертификатов на материалы и оборудования (приложение №2-3);
- заключение рабочей комиссии (приложение №4);
-замечания по рабочей комиссии (приложение №5);
-мероприятия по устранению замечаний рабочей комиссии (приложение №6);
-справка об устранений замечаний (приложение №7).

9. Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
9.1. Система сбора нефти на месторождении Арыскум;
Общая протяженность выкидных линий - 10263,0 метра, в том числе:
-протяженность выкидной линии от скважины АР-139 к спутнику С-3 - 764,0 метра.
-протяженность выкидной лини от скважины АР-140 к спутнику С-3 - 1180,0 метров.
-протяженность выкидной линии от скважины АР-113 к спутнику С-1 - 1108,0 метров;
-протяженность выкидной линии от скважины АР-141 к спутнику С-1 - 1705,0 метров;
-протяженность выкидной линии от скважины АР-142 к спутнику С-5 - 1640,0 метров;
-протяженность выкидной лини от скважины АР-143 к спутнику С-5 - 1305,0 метров.
-протяженность выкидной линии от скважины АР-144 к спутнику С-7 - 1623,0 метра
-протяженность выкидной лини от скважины АР-145 к спутнику С-7 - 938,0 метров.

9.2. Модернизация системы водонагнетания на месторождении Арыскум:
Общая протяженность нагнетательных линий - 1368,0 метров, в том числе:

-протяженность нагнетательной линии от скважины АР-82 до скважины АР-89 - 531, 0 метра;
протяженность нагнетательной линии от скважины АР-31 до скважины АР-93 - 837, 0 метра.
Мощность закачки воды - 500м3/сутки.

9.3. Подъездная автодорога к скважинам 9гор, 135, 136, 212, 213, 407, 408, 409 на месторождении Арыскум:
Общая протяженность автодорог составляет – 5154,5 метра, в том числе:
-подъездная автодорога к скважине АР-9гор - 510,5 метров;
-подъездная автодорога к скважине АР-135 - 597,0 метров;
-подъездная автодорога к скважине АР-136 - 455,0 метров;
-подъездная автодорога к скважине АР-212 - 225,0 метров;
-подъездная автодорога к скважине АР-213 - 211,0 метров;
-подъездная автодорога к скважине АР-407 - 1222,0 метра;
-подъездная автодорога к скважине АР-408 - 1008,0 метров;
-подъездная автодорога к скважине АР-409 - 926,0 метров.

9.4. Техническая водяная скважина на 12 километре подъездной автодороги на месторождение Арыскум и техническая водяная скважина на 20 километре подъездной автодороги на месторождение Майбулак:
9.4.1.Техническая водяная скважина на 12 км. подъездной автодороги на месторождение Арыскум:
- водяная скважина с павильоном;
- гусак;
- щит управления;
- площадка под ДЭС;
- площадка под автоцистерну.
- глубина скважины до забоя - 215,0 метров;
- дебит - 3-4 л/сек.
9.4.2.Техническая водяная скважина на 20 км. подъездной автодороги на месторождение Майбулак;
- водяная скважина с павильоном;
- насос ЭЦВ6-10-110;
- гусак;
- щит управления;
- площадка под ДЭС;
- площадка под автоцистерну.
- глубина скважины до забоя - 420,0 метров;
- дебит - 3-4 л/сек.

9.5. Установка дополнительного насоса на БКНС месторождения Арыскум:
-насос модель: **WOODGROUP/SPS, 22a, 4TJ9000;**
-тип: 32 ступенчатый, горизонтальный, центробежный;
-расход: 1500м3/день;

-расчетное давление - 12,25МПа;
-мощность - 335кВт;
-бустерный насос воды, модель: FLOWSERVE 2K3x1,5-13RV M3 ST;
-расход: 64 м3/ч;
-расчетное давление: 9,7бар;
-мощность двигателя: 45 кВ;
-сетчатый фильтр, модель: BARTON FIRTROP SDD/MQR/R150/STL;
-расч.давление/расч.темпер.- 2МПа/100^{0}с;
Общий объем закачки пластовой воды с учетом перспективы:
-увеличится на 1500м3/сут;
На БКНС АК увеличится на 4500 м3/сут:
-давление на выходе из насосов – 12,25МПа;
-давление закачки – 11,0 МПа;

10. Технологические решения по объектам характеризуются следующим:
10. 1. Система сбора нефти на месторождении Арыскум:
Технологические решения по объектам системы сбора нефти характеризуются герметизированной непрерывной транспортировкой нефти от скважин по подземному 4" трубопроводу до спутников С-1, С-3, С-5, С-7 и построены в соответствии с требованиями нормативных актов ASME, ANSI, API и ГОСТ. Трубопровод принят из стальных бесшовных труб диаметром 4 дюйма, западного производства по стандарту API 5LX A1066гBASTM, с внешней оболочкой изоляции из полиэтилена высокой плотности заводского изготовления и проложен подземно. Архитектурно-строительные и объёмно-планировочные решения приняты с учетом нужд технологического процесса и требований безопасности. Режим работы непрерывный.
По трассе трубопровода установлены указательные знаки.
Рабочее давление выкидной линии – 4,0 Мпа (40 кГ/см2).

10.2. Модернизация системы водонагнетания на месторождении Арыскум:
Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются прокладкой трубопровода для транспортирования пластовой воды по нагнетательной линии от скважины АР-82 до скважины АР-89 и по нагнетательной линии от скважины АР-31 до скважины АР-93 для последующей закачки в пласт.
Архитектурно-строительные решения приняты с учетом нужд технологического процесса и требований безопасности.
По трассе трубопровода установлены опознавательные знаки.

10.3. Подъездная автодорога к скважинам 9 гор, 135, 136, 212, 213, 407, 408, 409 на месторождении Арыскум:
Строительство автодорог обусловлено развитием инфраструктуры обустройства месторождения Арыскум. Технико-экономическая целесообразность данных автодорог не рассматривается, так как

необходимость их строительства продиктована отсутствием подъезда к скважинам.

Дорожные знаки установлены вдоль проезжей части в соответствии с транспортно-эксплуатационными характеристиками отдельных участков. Железобетонные сигнальные столбики установлены в зоне размещения примыкания и пересечений дорог.

Технические нормативы дорог:

- техническая категория дороги IV-в;
- ширина земляного полотна - 7,5 метров;
- ширина проезжей части - 4,5 метра;
- ширина обочины - 1,5 метра;
- число полос движения - 1;
- дорожно-климатическая зона -5.

10.4. Техническая водяная скважина на 12 километре подъездной автодороги на месторождение Арыскум и техническая водяная скважина на 20 километре подъездной автодороги на месторождение Майбулак:

Скважины предназначены для осуществления забора технической воды по наполнению автоцистерн для полива проезжей части автодороги с гравийным покрытием по предотвращению запылённости автодороги, создающей ограниченную видимость при движении автотранспорта.

Электроснабжение - передвижная ДЭС.

Архитектурно-строительные и объёмно-планировочные решения приняты с учетом нужд технологического процесса и требований безопасности.

10.5. Установка дополнительного насоса на БКНС месторождения Арыскум:

Необходимость установки дополнительного насоса вызвана неспособностью насосной станции справляться с увеличенными объемами пластовой воды при будущих нормах добычи.

Водонагнетательная система в целом – насосы, система трубопроводов, БКНС – будет существенно разгружена от дополнительных объемов, позволяя стабилизировать условия эксплуатации на месторождения Арыскум.

11. Оборудование, предусмотренное проектом, установлено, согласно приложения №2-3 к акту.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.

13. Внешние сети электроснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объектов и приняты эксплуатационной организацией месторождения Арыскум.

14. Выявленные недоделки по результатам рабочей комиссии устранены (приложение №6, 7 к акту).

15.Общая сметная стоимость строительства объектов:

№ п/п	Объект строительства	Сметная стоимость в тенге	В том числе:		
			СМР	Оборудование	прочие
	Всего:	589 324 996	347 954 973	190 002 377	51367646
	В том числе:				
1.	Выкидная линия от скважины АР-113 к спутнику С-1, АР-139, АР-140 к спутнику С-3.	136 877 360	70 589 620	59 241 688	7 046 052
2.	Выкидная линия от скважин АР-141 к спутнику С-1, АР-142, АР-143 к спутнику С-5.	193 089 573	110 969 239	59 949 744	22 170 590
	Выкидная линия от скважин АР-144, АР-145 к спутнику С-7.	89 469 299	41 263 649	46 326 613	1 879 037
3	Нагнетательная линия от скважины АР-82 до скважины АР-89 и нагнетательная линия от скважины АР-31 до скважины АР-93.	23 291 528	20 393 878	нет	2 897 650
4	Подъездная автодорога к скважинам 9гор, 135, 136, 212, 213, 407, 408, 409 на месторождении Арыскум	49 419 690	42 313 506	нет	7 106 184
5	Техническая водяная скважина на 12 километре подъездной автодороги на месторождение Арыскум.	17 389 559	14 306 210	нет	3 083 349
	Техническая водяная скважина на 20 километре подъездной автодороги на месторождение Майбулак.	23 540 167	19 124 723	230 900	4 184 544
6	Установка дополнительного насоса на БКНС месторождения Арыскум.	56 247 820	28 994 148	24 253 432	3 000 240

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решении:
-технологических - соответствует проектному решению и ТУ;
-архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкции) - соответствует требованиям СНиП.

Решение Государственной приёмочной комиссии:
Предъявленные к приемке объекты:
Промышленное обустройство месторождения Арыскум:
-выкидная линия от скважины АР-113 к спутнику С-1, АР-139, АР-140 к спутнику С-3, АР-141 к спутнику С-1, АР-142, АР-143 к спутнику С-5, АР-144, АР-145 к спутнику С-7;
-нагнетательная линия от скважины АР-82 до скважины АР-89;
-нагнетательная линия от скважины АР-31 до скважины АР-93;
-подъездная автодорога к скважинам 9гор, 135, 136, 212, 213, 407, 408, 409 на месторождении Арыскум;
-техническая водяная скважина на 12 километре подъездной автодороги на месторождение Арыскум;
-техническая водяная скважина на 20 километре подъездной автодороги на месторождение Майбулак;
-установка дополнительного насоса на БКНС месторождения Арыскум
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии: _____ Б. Тасыбай

Зам. председателя государственной приёмочной комиссии: _____ А. Абенов

_____ Р. Сарсенбайулы

_____ Э. Кожамжарова

Члены государственной приемочной комиссии: _____ Б. Байболов

_____ А. Дарибаев

_____ Б. Еспенбетов

_____ А. Бисенов

_____ Б. Кадырханов

_____ А. Алжан

_____ К. Козбаков

_____ А. Турсунь

_____ Брюс Андерсон/ Жу Фуминь

_____ А. Бекенов

_____ Т. Шаутай

Дон ЛаПлас

С. Жумахметов/
Терри Аллен

А. Жансакалов

М. Нурманов

С. Оспанали́ев

Б. Абенов

Р. Пан

к Акту государственной приёмочной комиссии о приёмке построенного объекта в эксплуатацию: Промышленное обустройство месторождения Арыскум. Выкидная линия от скважины АР-113 к спутнику С-1, АР-139, АР-140 к спутнику С-3, АР-141 к спутнику С-1, АР-142, АР-143 к спутнику С-5, АР-144, АР-145 к спутнику С-7. Нагнетательная линия от скважины АР-82 до скважины АР-89 и нагнетательная линия от скважины АР-31 до скважины АР-93. Подъездная автодорога к скважинам 9гор, 135, 136, 212, 213, 407, 408, 409 на месторождении Арыскум Техническая водяная скважина на 12 километре подъездной автодороги на месторождение Арыскум и техническая водяная скважина на 20 километре подъездной автодороги на месторождение Майбулак. Установка дополнительного насоса на БКНС месторождения Арыскум.

Счет-фактура № 00000000111 от 28 мая 2010г.

Поставщик: ТОО " Корпорация Береке А " (2)

РНН и его адрес: 582400032351, Адрес: Капал батыра 5км б/н, БИН 981040000510, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 58001 № 0004445 от 08.10.2009г. (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ9078019G0105182002 в Филиал ДО АО "БТА Банк"-АО "Темирбанк", г.Шымкент, БИК JSRBKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт № 0911060 ЗНУ № 615225 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, г.Кызылорда, ул.Казыбек би 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз" (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 331000009203, РК, г.Кызылорда, ул.Казыбек би 13 БИН 940540000210 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ56319K010000390890 в КФ АО "БТА Банк" БИК ABKZKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство подъездных автомобильных дорог к скважинам на м/р "Арыскум"	объем	1	16 987 805,00	16 987 805,00	12%	2 038 536,60	19 026 341,60		
Всего по счету:					**16 987 805,00**		**2 038 536,60**	**19 026 341,60**		

Руководитель организации Оспаналиева Р.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Джаксылыкова Б.К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

расчетный бухгалтер кассир

(должность)

Роза бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО «Корпорация «Береке А»	Основное подразделение

Акт выполненных работ Номер документа **00000000048** Дата составления **28.05.2010**

Заказчик: АО "ПетроКазахстан Кумколь Рессорсиз"
Основание: Контракт № 0911060

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство подъездных автомобильных дорог к скважинам на м/р «Арыскум»	объем	1	19 026 341,60	19 026 341,60

Всего работ на сумму: **19 026 341,60**
в т.ч. НДС **2 038 536,60**

Итого сумма: Девятнадцать миллионов двадцать шесть тысяч триста сорок одна тенге 60 тиын.

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО «Корпорация Береке А»

РНН: 582400032351,
Адрес; Капал батыра 5км б\н, БИН 981040000510
Расчетный счет: KZ9078019G0105182002 в Филиал ДО АО «БТА Банк»-АО «Темирбанк", г Шымкент, БИК JRSBKZKA

Заместитель Генерального Директора
(должность)
Оспаналиев С.Ж.
(Ф.И.О. подпись)

Заказчик: АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»

РНН: 331000009203,
Адрес: г.Кызылорда, ул. Казыбек би 13.
Расчетный счет:
KZ96319K010000390890
в КФ АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Начальник ОКС АО «ПККР»
(должность)
Т .Шаутай
(Ф.И.О. подпись)

ЗАКАЗЧИК: АО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КОРПОРАЦИЯ "БЕРЕКЕ А"

Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к скважинам на м/р Арыскум

Контракт №0911060

РЕЕСТР

	Наименование объекта	по контракту всего без НДС			выполнение с начала		Выполнение за отчетный период	
		ед.изм.	кол-во	стоимость всего	%	тенге	%	тенге
1	Участок к скважине 9Г	км	0,510	3 696 360	15,11	558 481	15,11	558 481
2	Участок к скважине 135	км	0,597	5 045 492	13,19	665 384	13,19	665 384
3	Участок к скважине 136	км	0,455	4 051 030	36,84	1 492 418	36,84	1 492 418
4	Участок к скважине 212	км	0,255	3 977 199	6,47	257 294	6,47	257 294
5	Участок к скважине 213	км	0,211	5 049 766	24,10	1 216 839	24,10	1 216 839
6	Участок к скважине 407	км	1,212	7 626 469	84,34	6 432 473	84,34	6 432 473
7	Участок к скважине 408	км	1,008	6 520 205	82,71	5 392 806	82,71	5 392 806
8	Участок к скважине 409	км	0,926	6 159 369	15,78	972 110	15,78	972 110
				42 125 890	40,32	16 987 805	40,32	16 987 805

ЗАКАЗЧИК:
АО " ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"
Начальник ОКС

Шаутай Т.

Исп.: Д. Кумашева т.3249

ПОДРЯДЧИК:
Зам.ген.директора
ТОО "Корпорация "Береке А"

Оспаналиев С.Ж.

ЗАКАЗЧИК: АО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КОРПОРАЦИЯ "БЕРЕКЕ А"

Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к скважинам № 409 на м/р Арыскум

Контракт №0911060

Стоимость работ по контракту на 2010 год без НДС **6 159 369**

АКТ
выполненных работ за Май месяц 2010 год.
Строительство подъездных дорог к скважинам № 409 на м/р Арыскум

	Содержание компонентов работ / Element description	По контракту всего без НДС%				Выполнение с начала		Выполнение за отчетный период	
		ед.изм	кол-во	цена за единицу	стоимость всего	%	тенге	%	тенге
1	**Подготовительные работы**								
	Разбивка трассы	км	0,926	303 474	281 017	100	281 017	100	281 017
	Снятие ППС	км							
2	**Земляные работа**								
	Устройство зем.полотна	км	0,926	746 320	691 093	100	691093	100	691093
3	**Дорожная одежда**								
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	0,926	4 400 626	4 074 980	0		0	
4	**Обстановка пути**								
	Установка дорожных знаков	шт	4	42 296	761 330	0		0	
	Установка сигнальных столбиков	шт	14						
5	**Рекультивация**								
	Рекультивация	км	0,926	378 994	350 949	0		0	
					6 159 369	15,78	972 110	15,78	972 110

ЗАКАЗЧИК:
АО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"
Начальник ОКС

_____Шаутай Т.

ПОДРЯДЧИК:
Зам.ген.директора
ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ Оспаналиев С.Ж.

ЗАКАЗЧИК: АО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КОРПОРАЦИЯ "БЕРЕКЕ А"

Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к скважинам № 408 на м/р Арыскум

Контракт №0911060

Стоимость работ по контракту на 2010 год без НДС **6 520 205**

АКТ
выполненных работ за Май месяц 2010 год.
Строительство подъездных дорог к скважинам № 408 на м/р Арыскум

	Содержание компонентов работ / Element description	По контракту всего без НДС%				Выполнение с начала		Выполнение за отчетный период	
		ед.изм	кол-во	цена за единицу	стоимость всего	%	тенге	%	тенге
1	**Подготовительные работы**								
	Разбивка трассы	км	1,008	301 226	303 636	100	303636	100	303636
	Снятие ППС	км							
2	**Земляные работа**								
	Устройство зем.полотна	км	1,008	680 642	686 088	100	686 088	100	686 088
3	**Дорожная одежда**								
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	1,008	4 368 136	4 403 082	100	4 403 082	100	4 403 082
4	**Обстановка пути**								
	Установка дорожных знаков	шт	4	42 296	761 330	0		0	
	Установка сигнальных столбиков	шт	14						
5	**Рекультивация**								
	Рекультивация	км	1,008	363 163	366 069	0		0	
					6 520 205	82,71	5 392 806	82,71	5 392 806

ЗАКАЗЧИК:
АО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"
Начальник ОКС
Шаутай Т.

ПОДРЯДЧИК:
Зам.ген.директора
ТОО "Корпорация "Береке А"
Оспаналиев С.Ж.

ЗАКАЗЧИК: АО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КОРПОРАЦИЯ "БЕРЕКЕ А"

Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к скважинам № 407 на м/р Арыскум

Контракт №0911060

Стоимость работ по контракту на 2010 год без НДС **7 626 469**

АКТ
выполненных работ за Май месяц 2010 год.
Строительство подъездных дорог к скважинам № 407 на м/р Арыскум

	Содержание компонентов работ / Element description	По контракту всего без НДС%				Выполнение с начала		Выполнение за отчетный период	
		ед.изм	кол-во	цена за единицу	стоимость всего	%	тенге	%	тенге
1	**Подготовительные работы**								
	Разбивка трассы	км	1,212	295 748	358 447	100	358447	100	358447
	Снятие ППС	км							
2	**Земляные работа**								
	Устройство зем.полотна	км	1,212	722 546	875 726	100	875 726	100	875 726
3	**Дорожная одежда**								
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	1,212	4 289 026	5 198 300	100	5 198 300	100	5 198 300
4	**Обстановка пути**								
	Установка дорожных знаков	шт	4	42 296	761 330	0		0	
	Установка сигнальных столбиков	шт	14						
5	**Рекультивация**								
	Рекультивация	км	1,212	356 985	432 666	0		0	
					7 626 469	84.34	6 432 473	84.34	6 432 473

ЗАКАЗЧИК:
АО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"
Начальник ОКС
Шаутай Т.

ПОДРЯДЧИК:
Зам.ген.директора
ТОО "Корпорация "Береке А"
Оспаналиев С.Ж.

ЗАКАЗЧИК: АО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КОРПОРАЦИЯ "БЕРЕКЕ А"

Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к скважинам № 213 на м/р Арыскум

Контракт №0911060

Стоимость работ по контракту на 2010 год без НДС **5 049 766**

АКТ
выполненных работ за Май месяц 2010 год.
Строительство подъездных дорог к скважинам № 213 на м/р Арыскум

	Содержание компонентов работ / Element description	По контракту всего без НДС%				Выполнение с начала		Выполнение за отчетный период	
		ед.изм	кол-во	цена за единицу	стоимость всего	%	тенге	%	тенге
1	**Подготовительные работы**								
	Разбивка трассы	км	0,211	324 364	68 441	100	68 441	100	68 441
	Снятие ППС	км							
2	**Земляные работа**								
	Устройство зем.полотна	км	0,211	5 442 644	1 148 398	100	1 148 398	100	1 148 398
3	**Дорожная одежда**								
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	0,211	15 432 312	3 256 218	0		0	
4	**Обстановка пути**								
	Установка дорожных знаков	шт	4	27 418	493 539	0		0	
	Установка сигнальных столбиков	шт	14						
5	**Рекультивация**								
	Рекультивация	км	0,211	394 170	83 170	0		0	
					5 049 766	24,10	1 216 839	24,10	1 216 839

ЗАКАЗЧИК:
АО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"
Начальник ОКС
Шаутай Т.

ПОДРЯДЧИК:
Зам.ген.директора
ТОО "Корпорация "Береке А"
Оспаналиев С.Ж.

ЗАКАЗЧИК: АО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КОРПОРАЦИЯ "БЕРЕКЕ А"

Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к скважинам № 212 на м/р Арыскум

Контракт №0911060

Стоимость работ по контракту на 2010 год без НДС **3 977 199**

АКТ
выполненных работ за Май месяц 2010 год.
Строительство подъездных дорог к скважинам № 212 на м/р Арыскум

	Содержание компонентов работ / Element description	По контракту всего без НДС%				Выполнение с начала		Выполнение за отчетный период	
		ед.изм	кол-во	цена за единицу	стоимость всего	%	тенге	%	тенге
1	**Подготовительные работы**								
	Разбивка трассы	км	0,225	360 893	81 201	100	81 201	100	81 201
	Снятие ППС	км							
2	**Земляные работа**								
	Устройство зем.полотна	км	0,225	782 635	176 093	100	176 093	100	176 093
3	**Дорожная одежда**								
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	0,225	14 098 462	3 172 154	0		0	
4	**Обстановка пути**								
	Установка дорожных знаков	шт	4	24 939	448 908	0		0	
	Установка сигнальных столбиков	шт	14						
5	**Рекультивация**								
	Рекультивация	км	0,225	439 302	98 843	0		0	
					3 977 199	6,47	257 294	6,47	257 294

ЗАКАЗЧИК:
АО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"
Начальник ОКС
Шаутай Т.

ПОДРЯДЧИК:
Зам.ген.директора
ТОО "Корпорация "Береке А"
Оспаналиев С.Ж.

ЗАКАЗЧИК: АО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КОРПОРАЦИЯ "БЕРЕКЕ А"

Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к скважинам № 136 на м/р Арыскум

Контракт №0911060

Стоимость работ по контракту на 2010 год без НДС **4 051 030**

АКТ
выполненных работ за Май месяц 2010 год.
Строительство подъездных дорог к скважинам № 136 на м/р Арыскум

	Содержание компонентов работ / Element description	По контракту всего без НДС%				Выполнение с начала		Выполнение за отчетный период	
		ед.изм	кол-во	цена за единицу	стоимость всего	%	тенге	%	тенге
1	**Подготовительные работы**								
	Разбивка трассы	км	0,455	312 316	142 104	100	142 104	100	142 104
	Снятие ППС	км							
2	**Земляные работа**								
	Устройство зем.полотна	км	0,455	2 967 723	1 350 314	100	1 350 314	100	1 350 314
3	**Дорожная одежда**								
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	0,455	4 529 153	2 060 765	0		0	
4	**Обстановка пути**								
	Установка дорожных знаков	шт	4	18 116	326 103	0		0	
	Установка сигнальных столбиков	шт	14						
5	**Рекультивация**								
	Рекультивация	км	0,455	377 459	171 744	0		0	
					4 051 030	36,84	1 492 418	36,84	1 492 418

ЗАКАЗЧИК:
АО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"
Начальник ОКС
Шаутай Т.

ПОДРЯДЧИК:
Зам.ген.директора
ТОО "Корпорация "Береке А"
Оспаналиев С.Ж.

ЗАКАЗЧИК: АО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КОРПОРАЦИЯ "БЕРЕКЕ А"

Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к скважинам № 135 на м/р Арыскум

Контракт №0911060

Стоимость работ по контракту на 2010 год без НДС **5 045 492**

АКТ
выполненных работ за Май месяц 2010 год.
Строительство подъездных дорог к скважинам № 135 на м/р Арыскум

	Содержание компонентов работ / Element description	По контракту всего без НДС%				Выполнение с начала		Выполнение за отчетный период	
		ед.изм	кол-во	цена за единицу	стоимость всего	%	тенге	%	тенге
1	**Подготовительные работы**								
	Разбивка трассы	км	0,597	308 467	184 155	100	184 155	100	184 155
	Снятие ППС	км							
2	**Земляные работа**								
	Устройство зем.полотна	км	0,597	806 078	481 229	100	481 229	100	481 229
3	**Дорожная одежда**								
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	0,597	6 148 644	3 670 741	0		0	
4	**Обстановка пути**								
	Установка дорожных знаков	шт	4	27 038	486 698	0		0	
	Установка сигнальных столбиков	шт	14						
5	**Рекультивация**								
	Рекультивация	км	0,597	372 979	222 669	0		0	
					5 045 492	13,19	665 384	13,19	665 384

ЗАКАЗЧИК:
АО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"
Начальник ОКС
Шаутай Т.

ПОДРЯДЧИК:
Зам.ген.директора
ТОО "Корпорация "Береке А"
Оспаналиев С.Ж.

ЗАКАЗЧИК: АО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КОРПОРАЦИЯ "БЕРЕКЕ А"

Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к скважинам № 9гор на м/р Арыскум

Контракт №0911060

Стоимость работ по контракту на 2010 год без НДС **3 696 360**

АКТ
выполненных работ за Май месяц 2010 год.
Строительство подъездных дорог к скважинам № 9гор на м/р Арыскум

	Содержание компонентов работ / Element description	По контракту всего без НДС%				Выполнение с начала		Выполнение за отчетный период	
		ед.изм	кол-во	цена за единицу	стоимость всего	%	тенге	%	тенге
1	**Подготовительные работы**								
	Разбивка трассы	км	0,510	315 164	161 244	100	161244	100	161244
	Снятие ППС	км							
2	**Земляные работа**								
	Устройство зем.полотна	км	0,510	778 896	397 237	100	397 237	100	397 237
3	**Дорожная одежда**								
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	0,510	4 585 221	2 338 463	0		0	
4	**Обстановка пути**								
	Установка дорожных знаков	шт	4	30 269	605 394	0		0	
	Установка сигнальных столбиков	шт	16						
5	**Рекультивация**								
	Рекультивация	км	0,510	380 435	194 022	0		0	
					3 696 360	15,11	558 481	15,11	558 481

ЗАКАЗЧИК:
АО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"
Начальник ОКС
Шаутай Т.

ПОДРЯДЧИК:
Зам.ген.директора
ТОО "Корпорация "Береке А"
Оспаналиев С.Ж.

ЗАКАЗЧИК: АО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРС З"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КОРПОРАЦИЯ "БЕРЕКЕ А"

Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к скважинам №№ 9гор,135,136,212,213,407,408,409 на м/р Арыскум
Контракт №0911060

Стоимость работ по контракту на 2010 год без НДС 3 696 360

АКТ
выполненных работ за Август месяц 2010 год.
Строительство подъездных дорог к скважинам №№ 9гор,135,136,212,213,407,408,409 на м/р Арыскум

№	Содержание компонентов работ / Element description	По контракту всего без НДС%				Выполнение с начала		Выполнение за отчетный период	
		ед.изм	кол-во	цена за единицу	стоимость всего	%	тенге	%	тенге
	Строительство подъездных дорог к скважине № 9 гор								
1	Подготовительные работы								
	Разбивка трассы	км	0,510	315 164	161 244	100	161244		
	Снятие ППС	км							
2	Земляные работа								
	Устройство зем.полотна	км	0,510	778 896	397 237	100	397 237		
3	Дорожная одежда								
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	0,510	4 585 221	2 338 463	100	2 338 463	100	2 338 463
4	Обстановка пути								
	Установка дорожных знаков	шт	4	151 349	605 394	100	605 394	100	605 394
5	Рекультивация								
	Рекультивация	км	0,510	380 435	194 022	100	194 022	100	194 022
					3 696 360	100	3 696 360	84,89	3 137 879
	Строительство подъездных дорог к скважине № 135								
1	Подготовительные работы								
	Разбивка трассы	км	0,597	308 467	184 155	100	184 155		
	Снятие ППС	км							
2	Земляные работа								
	Устройство зем.полотна	км	0,597	806 078	481 229	100	481 229		
3	Дорожная одежда								
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	0,597	6 148 644	3 670 741	100	3 670 741	100	3 670 741
4	Обстановка пути								
	Установка дорожных знаков	шт	4	27 038	486 698	100	486 698	100	486 698
	Установка сигнальных столбиков	шт	14						
5	Рекультивация								
	Рекультивация	км	0,597	372 979	222 669	100	222 669	100	222 669
					5 045 492	100	5 045 492	86,81	4 380 108

	Строительство подъездных дорог к скважине № 136								
1	**Подготовительные работы**								
	Разбивка трассы	км	0,455	312 316	142 104	100	142 104		
	Снятие ППС	км							
2	**Земляные работа**								
	Устройство зем.полотна	км	0,455	2 967 723	1 350 314	100	1 350 314		
3	**Дорожная одежда**								
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	0,455	4 529 153	2 060 765	100	2 060 765	100	2 060 765
4	**Обстановка пути**								
	Установка дорожных знаков	шт	4	18 116	326 103	100	326 103	100	326 103
	Установка сигнальных столбиков	шт	14						
5	**Рекультивация**								
	Рекультивация	км	0,455	377 459	171 744	100	171 744	100	171 744
					4 051 030	**100**	**4 051 030**	**63,16**	**2 558 612**
	Строительство подъездных дорог к скважине № 212								
1	**Подготовительные работы**								
	Разбивка трассы	км	0,225	360 893	81 201	100	81 201		
	Снятие ППС	км							
2	**Земляные работа**								
	Устройство зем.полотна	км	0,225	782 635	176 093	100	176 093		
3	**Дорожная одежда**								
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	0,225	14 098 462	3 172 154	100	3 172 154	100	3 172 154
4	**Обстановка пути**								
	Установка дорожных знаков	шт	4	24 939	448 908	100	448 908	100	448 908
	Установка сигнальных столбиков	шт	14						
5	**Рекультивация**								
	Рекультивация	км	0,225	439 302	98 843	100	98 843	100	98 843
					3 977 199	**100**	**3 977 199**	**93,53**	**3 719 905**
	Строительство подъездных дорог к скважине № 213								
1	**Подготовительные работы**								
	Разбивка трассы	км	0,211	324 364	68 441	100	68 441		
	Снятие ППС	км							
2	**Земляные работа**								
	Устройство зем.полотна	км	0,211	5 442 644	1 148 398	100	1 148 398		
3	**Дорожная одежда**								
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	0,211	15 432 312	3 256 218	100	3 256 218	100	3 256 218
4	**Обстановка пути**								
	Установка дорожных знаков	шт	4	27 418	493 539	100	493 539	100	493 539
	Установка сигнальных столбиков	шт	14						
5	**Рекультивация**								
	Рекультивация	км	0,211	394 170	83 170	100	83 170	100	83 170
					5 049 766	**100**	**5 049 766**	**75,90**	**3 832 927**

	Строительство подъездных дорог к скважине № 407								
1	**Подготовительные работы**								
	Разбивка трассы	км	1,212	295 748	358 447	100	358447		
	Снятие ППС	км							
2	**Земляные работа**								
	Устройство зем.полотна	км	1,212	722 546	875 726	100	875 726		
3	**Дорожная одежда**								
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	1,212	4 289 026	5 198 300	100	5 198 300		
4	**Обстановка пути**								
	Установка дорожных знаков	шт	4	42 296	761 330	100	761 330	100	761 330
	Установка сигнальных столбиков	шт	14						
5	**Рекультивация**								
	Рекультивация	км	1,212	356 985	432 666	100	432 666	100	432 666
					7 626 469	**100**	**7 626 469**	**16**	**1 193 996**
	Строительство подъездных дорог к скважине № 408								
1	**Подготовительные работы**								
	Разбивка трассы	км	1,008	301 226	303 636	100	303636		
	Снятие ППС	км							
2	**Земляные работа**								
	Устройство зем.полотна	км	1,008	680 642	686 088	100	686 088		
3	**Дорожная одежда**								
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	1,008	4 368 136	4 403 082	100	4 403 082		
4	**Обстановка пути**								
	Установка дорожных знаков	шт	4	42 296	761 330	100	761 330	100	761 330
	Установка сигнальных столбиков	шт	14						
5	**Рекультивация**								
	Рекультивация	км	1,008	363 163	366 069	100	366 069	100	366 069
					6 520 205	**100**	**6 520 205**	**17,29**	**1 127 399**
	Строительство подъездных дорог к скважине № 409								
1	**Подготовительные работы**								
	Разбивка трассы	км	0,926	303 474	281 017	100	281 017		
	Снятие ППС	км							
2	**Земляные работа**								
	Устройство зем.полотна	км	0,926	746 320	691 093	100	691093		
3	**Дорожная одежда**								
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	0,926	4 400 626	4 074 980	100	4 074 980	100	4 074 980
4	**Обстановка пути**								
	Установка дорожных знаков	шт	4	42 296	761 330	100	761 330	100	761 330
	Установка сигнальных столбиков	шт	14						
5	**Рекультивация**								
	Рекультивация	км	0,926	378 994	350 949	100	350 949	100	350 949
					6 159 369	**100**	**6 159 369**	**84,22**	**5 187 259**
	Итого						**42125890**	**60,00**	**25138085**

ЗАКАЗЧИК:
АО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"
Начальник ОКС

Шаутай Т.

ПОДРЯДЧИК:
Зам.ген.директора
ТОО "Корпорация "Береке А"

Оспаналиев С.Ж.

Объект: Строительство подъездных автомобильных дорог к скважинам на м/р "Арыскум"
Заказчик: АО "ПККР"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Береке А"
Проект: 923
Контракт: №0911060

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2010 года.
Строительство подъездных автомобильных дорог к скважинам на м/р Арыскум
Автодорога к скважине № 9 гор

№ п/п	Наименование	Объемы работ по проекту		Выполнение с начало строительство		В том числе за отчет месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Подготовительные работы**						
	Разбивка трассы	км	0,510	100	0,510		
	Снятие ППС	км	0,510	100	0,510		
2	**Земляные работы**						
	Устройство зем полотна	км	0,510	100	0,510		
3	**Дорожная одежда**						
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	0,510	100	0,510	100	0,510
4	**Обстановка пути**						
	Установка дорожных знаков	шт	4	100	4	100	4
5	**Рекультивация**						
	Рекультивация	км	0,510	100	0,510	100	0,510

Суперинтендант ОКС АО "ПККР" — **Кен МаккАмонд/ Род Смитт**

Главный специалист по надзору за строительство ОКС АО "ПККР" — **Бисенов К./ Байтасов Г.**

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" — **Даулетов А./ Джармаханов К.**

Нач. уч-ка ТОО "Корпорация "Береке А" — **Айткулов Т.**

Объект: Строительство подъездных автомобильных дорог к скважинам на м/р "Арыскум"
Заказчик: АО "ПККР"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Береке А"
Проект: 923
Контракт: №0911060

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2010 года.
Строительство подъездных автомобильных дорог к скважинам на м/р Арыскум
Автодорога к скважине № 135

№ п/п	Наименование	Объемы работ по проекту		Выполнение с начало строительство		В том числе за отчет месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Подготовительные работы**						
	Разбивка трассы	км	0,597	100	0,597		
	Снятие ППС	км	0,597	100	0,597		
2	**Земляные работы**						
	Устройство зем полотна	км	0,597	100	0,597		
3	**Дорожная одежда**						
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	0,597	100	0,597	100	0,597
4	**Обстановка пути**						
	Установка дорожных знаков	шт	4	100	4	100	4
	Установка сигнальных столбиков	шт	14	100	14	100	14
5	**Рекультивация**						
	Рекультивация	км	0,597	100	0,597	100	0,597

Суперинтендант ОКС АО "ПККР" — **Кен МаккАмонд/ Род Смитт**

Главный специалист по надзору за строительство ОКС АО "ПККР" — **Бисенов К./ Байтасов Г.**

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" — **Даулетов А./ Джармаханов К.**

Нач. уч-ка ТОО "Корпорация "Береке А" — **Айткулов Т.**

Объект: Строительство подъездных автомобильных дорог к скважинам на м/р "Арыскум"
Заказчик: АО "ПККР"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Береке А"
Проект: 923
Контракт: №0911060

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2010 года.
Строительство подъездных автомобильных дорог к скважинам на м/р Арыскум
Автодорога к скважине № 136

№ п/п	Наименование	Объемы работ по проекту		Выполнение с начало строительство		В том числе за отчет месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Подготовительные работы**						
	Разбивка трассы	км	0,455	100	0,455		
	Снятие ППС	км	0,455	100	0,455		
2	**Земляные работы**						
	Устройство зем полотна	км	0,455	100	0,455		
3	**Дорожная одежда**						
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	0,455	100	0,455	100	0,455
4	**Обстановка пути**						
	Установка дорожных знаков	шт	4	100	4	100	4
	Установка сигнальных столбиков	шт	14	100	14	100	14
5	**Рекультивация**						
	Рекультивация	км	0,455	100	0,455	100	0,455

Суперинтендант ОКС АО "ПККР" **Кен МаккАмонд/ Род Смитт**

Главный специалист по надзору за строительство ОКС АО "ПККР" **Бисенов К./ Байтасов Г.**

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" **Даулетов А./ Джармаханов К.**

Нач. уч-ка ТОО "Корпорация "Береке А" **Айткулов Т.**

Объект: Строительство подъездных автомобильных дорог к скважинам на м/р "Арыскум"
Заказчик: АО "ПККР"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Береке А"
Проект: 923
Контракт: №0911060

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2010 года.
Строительство подъездных автомобильных дорог к скважинам на м/р Арыскум
Автодорога к скважине № 212

№ п/п	Наименование	Объемы работ по проекту		Выполнение с начало строительство		В том числе за отчет месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Подготовительные работы**						
	Разбивка трассы	км	0,225	100	0,225		
	Снятие ППС	км	0,225	100	0,225		
2	**Земляные работы**						
	Устройство зем полотна	км	0,225	100	0,225		
3	**Дорожная одежда**						
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	0,225	100	0,225	100	0,225
4	**Обстановка пути**						
	Установка дорожных знаков	шт	4	100	4	100	4
	Установка сигнальных столбиков	шт	14	100	14	100	14
5	**Рекультивация**						
	Рекультивация	км	0,225	100	0,225	100	0,225

Суперинтендант ОКС АО "ПККР" **Кен МаккАмонд/ Род Смитт**

Главный специалист по надзору за строительство ОКС АО "ПККР" **Бисенов К./ Байтасов Г.**

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" **Даулетов А./ Джармаханов К.**

Нач. уч-ка ТОО "Корпорация "Береке А" **Айткулов Т.**

Объект: Строительство подъездных автомобильных дорог к скважинам на м/р "Арыскум"
Заказчик: АО "ПККР"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Береке А"
Проект: 923
Контракт: №0911060

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2010 года.
Строительство подъездных автомобильных дорог к скважинам на м/р Арыскум
Автодорога к скважине № 213

№ п/п	Наименование	Объемы работ по проекту		Выполнение с начало строительство		В том числе за отчет месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Подготовительные работы**						
	Разбивка трассы	км	0,211	100	0,211		
	Снятие ППС	км	0,211	100	0,211		
2	**Земляные работы**						
	Устройство зем полотна	км	0,211	100	0,211		
3	**Дорожная одежда**						
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	0,211	100	0,211	100	0,211
4	**Обстановка пути**						
	Установка дорожных знаков	шт	4	100	4	100	4
	Установка сигнальных столбиков	шт	14	100	14	100	14
5	**Рекультивация**						
	Рекультивация	км	0,211	100	0,211	100	0,211

Суперинтендант ОКС АО "ПККР" 6679 **Кен МаккАмонд/ Род Смитт**

Главный специалист по надзору за строительство ОКС АО "ПККР" № 1362 **Бисенов К./ Байтасов Г.**

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" № 7527 **Даулетов А./ Джармаханов К.**

Нач. уч-ка ТОО "Корпорация "Береке А" **Айткулов Т.**

Объект: Строительство подъездных автомобильных дорог к скважинам на м/р "Арыскум"
Заказчик: АО "ПККР"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Береке А"
Проект: 923
Контракт: №0911060

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2010 года.
Строительство подъездных автомобильных дорог к скважинам на м/р Арыскум
Автодорога к скважине № 407

№ п/п	Наименование	Объемы работ по проекту		Выполнение с начало строительство		В том числе за отчет месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Подготовительные работы**						
	Разбивка трассы	км	1,212	100	1,212		
	Снятие ППС	км	1,212	100	1,212		
2	**Земляные работы**						
	Устройство зем полотна	км	1,212	100	1,212		
3	**Дорожная одежда**						
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	1,212	100	1,212		
4	**Обстановка пути**						
	Установка дорожных знаков	шт	4	100	4	100	4
	Установка сигнальных столбиков	шт	14	100	14	100	14
5	**Рекультивация**						
	Рекультивация	км	1,212	100	1,212	100	1,212

Суперинтендант ОКС АО "ПККР" **Кен МаккАмонд/ Род Смитт**

Главный специалист по надзору за строительство ОКС АО "ПККР" #1362 **Бисенов К./ Байтасов Г.**

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" #7527 **Даулетов А./ Джармаханов К.**

Нач. уч-ка ТОО "Корпорация "Береке А" **Айткулов Т.**

Объект: Строительство подъездных автомобильных дорог к скважинам на м/р "Арыскум"
Заказчик: АО "ПККР"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Береке А"
Проект: 923
Контракт: №0911060

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2010 года.
Строительство подъездных автомобильных дорог к скважинам на м/р Арыскум
Автодорога к скважине № 408

№ п/п	Наименование	Объемы работ по проекту		Выполнение с начало строительство		В том числе за отчет месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Подготовительные работы**						
	Разбивка трассы	км	1,008	100	1,008		
	Снятие ППС	км	1,008	100	1,008		
2	**Земляные работы**						
	Устройство зем полотна	км	1,008	100	1,008		
3	**Дорожная одежда**						
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	1,008	100	1,008		
4	**Обстановка пути**						
	Установка дорожных знаков	шт	4	100	4	100	4
	Установка сигнальных столбиков	шт	14	100	14	100	14
5	**Рекультивация**						
	Рекультивация	км	1,008	100	1,008	100	1,008

Суперинтендант ОКС АО "ПККР" #6679 **Кен МаккАмонд/ Род Смитт**

Главный специалист по надзору за строительство ОКС АО "ПККР" #1362 **Бисенов К./ Байтасов Г.**

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" #7527 **Даулетов А./ Джармаханов К.**

Нач. уч-ка ТОО "Корпорация "Береке А" **Айткулов Т.**

Объект: Строительство подъездных автомобильных дорог к скважинам на м/р "Арыскум"
Заказчик: АО "ПККР"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Береке А"
Проект: 923
Контракт: №0911060

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2010 года.
Строительство подъездных автомобильных дорог к скважинам на м/р Арыскум
Автодорога к скважине № 409

№ п/п	Наименование	Объемы работ по проекту		Выполнение с начало строительство		В том числе за отчет месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Подготовительные работы**						
	Разбивка трассы	км	0,926	100	0,926		
	Снятие ППС	км	0,926	100	0,926		
2	**Земляные работы**						
	Устройство зем полотна	км	0,926	100	0,926		
3	**Дорожная одежда**						
	Устройство покрытия из гравелистого грунта,шириной 7,5м	км	0,926	100	0,926	100	0,926
4	**Обстановка пути**						
	Установка дорожных знаков	шт	4	100	4	100	4
	Установка сигнальных столбиков	шт	14	100	14	100	14
5	**Рекультивация**						
	Рекультивация	км	0,926	100	0,926	100	0,926

Суперинтендант ОКС АО "ПККР" — **Кен МаккАмонд/ Род Смитт**

Главный специалист по надзору за строительство ОКС АО "ПККР" — **Бисенов К./ Байтасов Г.**

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" — **Даулетов А./ Джармаханов К.**

Нач. уч-ка ТОО "Корпорация "Береке А" — **Айткулов Т.**