Заказчик КГУ "Сарытогайская средняя школа имени Карабая Калыбекова"
ГУ "Махамбетский районный отдел образования"

Подрядчик ТОО "ГАММА-С"

Наименование объекта Капитальный ремонт зданий летнего лагеря "Арай" в с.Сарытогай Махамбетского района Атырауской области

форма № 3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август **месяц** 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		50	12.07.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу борудовани		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Капитальный ремонт зданий летнего лагеря "Арай" в с.Сарытогай Махамбетского района Атырауской области	50 000 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00
итого к оплате	50 000 000,00	(Пятьдесят миллионов) тенге 00 тиын								

Заказчик

И.о.директора КГУ "Сарытогайская средняя школа имени Карабая Калыбекова"

_____ **Альдешева Р.**

Подрядчик

Директор ТОО "ГАММА-С"

_____ **Онайбаев А.А.**

Заказчик: **КГУ "Сарытогайская средняя школа имени Карабая Калыбекова"**
ГУ "Махамбетский районный отдел образования"

Подрядчик: **ТОО "ГАММА-С"**

Договор **№50 от 12.07. 2019 года**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт зданий летнего лагеря "Арай" в с.Сарытогай Махамбетского района Атырауской области**

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за август 2019 г.

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору 2019г (с учетом	План на 2019 году		Выполнено за месяц 2019г				процентное соотнош
					август				
1	Капитальный ремонт зданий летнего лагеря "Арай" в с.Сарытогай Махамбетского района Атырауской области	294 509 990,88	112 000 000		50 000 000				17
	Общежитие АС				24 123 796				
	склад				7 730 603				
	теплосеть				5 914 571				
	котельная АС				3 374 232				
	туалет на 2 очка				714 040				
	туалет на 20 очков				8 142 758				

Заказчик

И.о.директора КГУ "Сарытогайская средняя школа имени Карабая Калыбекова"

_____**Альдешева Р.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Бюро технического сопровождения строительства " БТСС

_____ **Имангалиев Н.**

Подрядчик

Директор ТОО "ГАММА-С"

_____**Онайбаев А.А.**

Заказчик **КГУ "Сарытогайская средняя школа имени Карабая Калыбекова"** **ГУ** Форма 2В

"Махамбетский районный отдел образования"

Подрядчик **ТОО "ГАММА-С"**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт зданий летнего лагеря "Арай" в с.Сарытогай Махамбетского района Атырауской области**

договор **№50 от 12.07. 2019 года**

А К Т

выполненных работ за август месяц 2019 года

на Общестроительные работы по общежитию

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Литер А					
		РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖ					
1	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	26,0000		1071,59	27861
		Итого оплата труда:				1051,27	27333
		Итого эксплуатация машин:				39,87	1037
2	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	71,7600		376,63	27027
		Итого оплата труда:				370,51	26588
		Итого эксплуатация машин:				13,91	998
3	12-060101-0303 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях деревянных. Снятие	м2	6,8850		617,59	4252
		Итого оплата труда:				617,59	4252
		Итого эксплуатация машин:				174,68	196083
4	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1122,5100		174,68	196083
		Итого оплата труда:				65,73	26330
		Итого эксплуатация машин:				63,83	25570
5	12-130103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	400,6000		3,79	1517

1	2	3	4	5	6	7	8
6	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	107,0552		1640,58	175632
		Итого оплата труда:				1640,58	175632
7	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	107,0552		476,00	50958
8	41-020103-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	107,0552		95,32	10205
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				518348
		Стоимость общестроительных работ - В том числе:	Тенге				518348
		Всего заработная плата -	Тенге				455458
		Транспортные расходы -	Тенге				61163
		Накладные расходы -	Тенге				280666
		Сметная прибыль -	Тенге				63921
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				862935
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				589
		Сметная заработная плата -	Тенге				455458
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч				862935
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				589
		Сметная заработная плата -	Тенге				455458
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ					
		ТИП 1					
9	11-110101-0204 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	22,8160		11503,42	262462
		Итого оплата труда:				3635,71	82952
		Итого эксплуатация машин:				1554,41	35465
		Итого материалов:				6962,77	158863
10	11-110101-0209 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	17,1120		35092,42	600502
		Итого оплата труда:				3373,35	57725

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				7,07	121
		Итого материалов:				31712,01	542656
11	11-110101-0401 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	285,2000		1075,07	306609
		Итого оплата труда:				539,94	153990
		Итого эксплуатация машин:				70,25	20035
		Итого материалов:				475,93	135735
12	11-110101-0402 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	285,2000		570,86	162810
		Итого оплата труда:				325,42	92809
		Итого эксплуатация машин:				34,79	9922
		Итого материалов:				216,96	61877
13	21-100402-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гидроизол	м2	638,8480		266,22	170074
14	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	285,2000		947,15	270128
		Итого оплата труда:				332,45	94814
		Итого эксплуатация машин:				25,07	7151
		Итого материалов:				602,92	171952
15	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	285,2000		316,25	90195
		Итого оплата труда:				12,28	3503
		Итого эксплуатация машин:				8,53	2434
		Итого материалов:				299,83	85512
		ТИП 2					

1	2	3	4	5	6	7	8
16	11-110101-0204 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,2560		11503,42	106476
		Итого оплата труда:				3635,71	33652
		Итого эксплуатация машин:				1554,41	14388
		Итого материалов:				6962,77	64447
17	11-110101-0209 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,9420		35092,42	243612
		Итого оплата труда:				3373,35	23418
		Итого эксплуатация машин:				7,07	49
		Итого материалов:				31712,01	220145
18	11-110101-0401 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	115,7000		1075,07	124385
		Итого оплата труда:				539,94	62471
		Итого эксплуатация машин:				70,25	8128
		Итого материалов:				475,93	55065
19	11-110101-0402 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	115,7000		570,86	66049
		Итого оплата труда:				325,42	37651
		Итого эксплуатация машин:				34,79	4025
		Итого материалов:				216,96	25102
20	21-100402-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гидроизол	м2	259,1680		266,22	68996
21	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	115,7000		947,15	109586
		Итого оплата труда:				332,45	38464
		Итого эксплуатация машин:				25,07	2901

1	2	3	4	5	6	7	8
		5					
		Итого материалов:				602,92	69757
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2581882
		Стоимость общестроительных работ - В том числе:					
		Материалы -	Тенге				2581882
		Всего заработная плата -	Тенге				864519
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				681448
		Местные материалы -	Тенге				239070
		Накладные расходы -	Тенге				726591
		Сметная прибыль -	Тенге				522890
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				248382
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3353153
		Сметная заработная плата -	Тенге				732
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				681448
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3353153
		Сметная заработная плата -	Тенге				732
							681448
		РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
22	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**376,2200**		**1984,81**	**746727**
		Итого оплата труда:				**1018,68**	**383249**
		Итого эксплуатация машин:				**12,38**	**4657**
		Итого материалов:				**958,45**	**360589**
23	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**24,6800**		**2116,04**	**52224**
		Итого оплата труда:				**1018,68**	**25141**
		Итого эксплуатация машин:				**12,38**	**306**
		Итого материалов:				**1089,67**	**26893**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=0,5	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	400,9000		537,53	215497
		Итого оплата труда:				259,52	104042
		Итого эксплуатация машин:				13,65	5471
		Итого материалов:				275,80	110568
25	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1120,3080		1486,89	1665772
		Итого оплата труда:				843,26	944706
		Итого эксплуатация машин:				73,93	82825
		Итого материалов:				627,65	703157
	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				2680219
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2680219
	Материалы -		Тенге				1201207
	Всего заработная плата -		Тенге				1457138
	Накладные расходы -		Тенге				944900
	Сметная прибыль -		Тенге				290010
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3915129
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1598
	Сметная заработная плата -		Тенге				1457138
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				3915129
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1598
	Сметная заработная плата -		Тенге				1457138
		РАЗДЕЛ 5. Литер Б					
	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				--
		В том числе:					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				--
		РАЗДЕЛ 6.ДЕМОНТАЖ					
26	1-030101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	4,9800		19302,09	96124

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				17506,55	87183
		Итого эксплуатация машин:				3297,21	16420
27	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	27,0000		1071,59	28933
		Итого оплата труда:				1051,27	28384
		Итого эксплуатация машин:				39,87	1076
28	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	63,6800		376,63	23984
		Итого оплата труда:				370,51	23594
		Итого эксплуатация машин:				13,91	886
29	12-060101-0303 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях деревянных. Снятие	м2	7,0200		617,59	4335
		Итого оплата труда:				617,59	4335
30	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1390,1100		174,68	242828
		Итого оплата труда:				174,68	242828
		Итого материалов:				--	--
31	12-130103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	459,0600		65,73	30172
		Итого оплата труда:				63,83	29301
		Итого эксплуатация машин:				3,79	1738
32	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	139,9081		1640,58	229530
		Итого оплата труда:				1640,58	229530
33	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	139,9081		476,00	66596
34	41-020103-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	139,9081		95,32	13336
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				735839
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				735839
Всего заработная плата -			Тенге				645155

1	2	3	4	5	6	7	8
	Транспортные расходы -		Тенге				79932
		Накладные расходы -	Тенге				400623
		Сметная прибыль -	Тенге				90917
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1227379
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				836
		Сметная заработная плата -	Тенге				645155
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1227379
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				836
		Сметная заработная плата -	Тенге				645155
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ					
		ТИП 1					
35	11-110101-0204 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	20,8320		11503,42	239639
		Итого оплата труда:				3635,71	75739
		Итого эксплуатация машин:				1554,41	32381
		Итого материалов:				6962,77	145048
36	11-110101-0209 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	15,6240		35092,42	548284
		Итого оплата труда:				3373,35	52705
		Итого эксплуатация машин:				7,07	110
		Итого материалов:				31712,01	495468
37	11-110101-0401 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	260,4000		1075,07	279947
		Итого оплата труда:				539,94	140599
		Итого эксплуатация машин:				70,25	18292
		Итого материалов:				475,93	123932
38	11-110101-0402 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	260,4000		570,86	148652
		Итого оплата труда:				325,42	84738
		Итого эксплуатация машин:				34,79	9059
		Итого материалов:				216,96	56496

1	2	3	4	5	6	7	8
39	21-100402-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гидроизол	м2	583,2960		266,22	155285
40	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	260,4000		947,15	246638
		Итого оплата труда:				332,45	86569
		Итого эксплуатация машин:				25,07	6529
		Итого материалов:				602,92	156999
41	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	260,4000		316,25	82352
		Итого оплата труда:				12,28	3198
		Итого эксплуатация машин:				8,53	2222
		Итого материалов:				299,83	78076
		ТИП 2					
42	11-110101-0204 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,3808		11503,42	153925
		Итого оплата труда:				3635,71	48649
		Итого эксплуатация машин:				1554,41	20799
		Итого материалов:				6962,77	93167
43	11-110101-0209 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,0356		35092,42	352174
		Итого оплата труда:				3373,35	33854
		Итого эксплуатация машин:				7,07	71
		Итого материалов:				31712,01	318249
44	11-110101-0401 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	167,2600		1075,07	179816
		Итого оплата труда:				539,94	90310

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				70,25	11750
		Итого материалов:				475,93	79604
45	11-110101-0402 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	167,2600		570,86	95482
		Итого оплата труда:				325,42	54429
		Итого эксплуатация машин:				34,79	5819
		Итого материалов:				216,96	36289
46	21-100402-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гидроизол	м2	374,6624		266,22	99743
47	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	167,2600		947,15	158421
		Итого оплата труда:				332,45	55605
		Итого эксплуатация машин:				25,07	4194
		Итого материалов:				602,92	100844
		ТИП 3					
48	11-110101-0204 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,6080		11503,42	18497
		Итого оплата труда:				3635,71	5846
		Итого эксплуатация машин:				1554,41	2499
		Итого материалов:				6962,77	11196
49	11-110101-0209 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,3400		35092,42	47024
		Итого оплата труда:				3373,35	4520
		Итого эксплуатация машин:				7,07	9
		Итого материалов:				31712,01	42494

1	2	3	4	5	6	7	8
50	11-110101-0401 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	26,8000		1075,07	28812
		Итого оплата труда:				539,94	14470
		Итого эксплуатация машин:				70,25	1883
		Итого материалов:				475,93	12755
51	11-110101-0402 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	26,8000		570,86	15299
		Итого оплата труда:				325,42	8721
		Итого эксплуатация машин:				34,79	932
		Итого материалов:				216,96	5815
52	21-100402-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гидроизол	м2	60,0320		266,22	15982
53	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	1,3400		9358,34	12540
		Итого оплата труда:				9031,86	12103
		Итого эксплуатация машин:				619,33	830
54	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	1,3668		17012,11	23252
55	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,8000		947,15	25384
		Итого оплата труда:				332,45	8910
		Итого эксплуатация машин:				25,07	672
		Итого материалов:				602,92	16158
56	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	26,8000		632,51	16951

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				24,56	658
		Итого эксплуатация машин:				**17,07**	**457**
		Итого материалов:				**599,66**	**16071**
57	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**26,8000**		**2666,63**	**71466**
		Итого оплата труда:				**1078,26**	**28897**
		Итого эксплуатация машин:				**65,39**	**1752**
		Итого материалов:				**1554,60**	**41663**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**3015565**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:					
Материалы -			Тенге				**3015565**
Всего заработная плата -			Тенге				**1014757**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**810522**
Местные материалы -			Тенге				**294262**
		Накладные расходы -	Тенге				**815568**
		Сметная прибыль -	Тенге				**619236**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**290784**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3925585**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**873**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**810522**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3925585**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**873**
							810522
		РАЗДЕЛ 8.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
58	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**407,5800**		**1984,81**	**808970**
		Итого оплата труда:				**1018,68**	**415194**
		Итого эксплуатация машин:				**12,38**	**5045**
		Итого материалов:				**958,45**	**390646**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	51,4800		2116,04	108934
		Итого оплата труда:				1018,68	52442
		Итого эксплуатация машин:				12,38	637
		Итого материалов:				1089,67	56096
60	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=0,5	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	459,0600		537,53	246760
		Итого оплата труда:				259,52	119136
		Итого эксплуатация машин:				13,65	6264
		Итого материалов:				275,80	126608
61	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1390,1100		1486,89	2066938
		Итого оплата труда:				843,26	1172218
		Итого эксплуатация машин:				73,93	102771
		Итого материалов:				627,65	872497
62	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	185,5200		4057,06	752665
		Итого оплата труда:				1593,45	295617
		Итого эксплуатация машин:				23,04	4275
		Итого материалов:				2457,93	455995
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				3984267
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3984267
Материалы -			Тенге				1901843

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				2054607
		Накладные расходы -	Тенге				1334115
		Сметная прибыль -	Тенге				425471
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5743852
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2257
		Сметная заработная плата -	Тенге				2054607
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5743852
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2257
		Сметная заработная плата -	Тенге				2054607
		РАЗДЕЛ 9. Литер В					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				--
		В том числе:					
		РАЗДЕЛ 10.ДЕМОНТАЖ					
63	12-030101-0201 **РСНБ РК 2015**	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	5,7500		19302,09	110987
		Итого оплата труда:				**17506,55**	**100663**
		Итого эксплуатация машин:				**3297,21**	**18959**
64	12-080101-0101 **РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	454,4000		134,45	61096
		Итого оплата труда:				**122,53**	**55678**
		Итого эксплуатация машин:				**16,27**	**7392**
65	12-080101-0102 **РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	454,4000		190,27	86458
		Итого оплата труда:				**182,75**	**83042**
		Итого эксплуатация машин:				**10,26**	**4660**
66	12-080101-0104 **РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	м2 кровли	454,4000		62,02	28180
		Итого оплата труда:				**55,02**	**25000**
		Итого эксплуатация машин:				**9,55**	**4339**
67	12-080101-0204 **РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	500,0000		221,45	110726
		Итого оплата труда:				**220,08**	**110038**
		Итого эксплуатация машин:				**1,38**	**688**
68	12-060101-0101 **РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	16,0000		1071,59	17145

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1051,27	16820
		Итого эксплуатация машин:				39,87	638
69	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	32,4600		376,63	12225
		Итого оплата труда:				370,51	12027
		Итого эксплуатация машин:				13,91	451
70	12-060101-0303 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях деревянных. Снятие	м2	3,6300		617,59	2242
		Итого оплата труда:				617,59	2242
71	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	12,0000		1622,57	19471
		Итого оплата труда:				1579,57	18955
		Итого эксплуатация машин:				80,50	966
72	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	21,4710		282,84	6073
		Итого оплата труда:				282,84	6073
73	12-070101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	314,1200		109,16	34289
		Итого оплата труда:				109,16	34289
74	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	314,1200		58,71	18443
		Итого оплата труда:				58,71	18443
75	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	314,1200		270,06	84831
		Итого оплата труда:				264,40	83052
		Итого эксплуатация машин:				12,86	4039
76	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	314,1200		89,13	27998
		Итого оплата труда:				88,28	27729
		Итого эксплуатация машин:				1,94	611
77	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	162,3600		28,86	4685
		Итого оплата труда:				28,86	4685

1	2	3	4	5	6	7	8
78	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	520,0500		174,68	90844
		Итого оплата труда:				174,68	90844
		Итого материалов:				--	--
79	12-130103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	135,8500		65,73	8929
		Итого оплата труда:				63,83	8671
		Итого эксплуатация машин:				3,79	514
80	12-130103-0402 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок армстронг. Разборка	м2 облицовки	182,0000		84,96	15463
		Итого оплата труда:				83,06	15117
		Итого эксплуатация машин:				3,79	689
81	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	75,5815		1640,58	123997
		Итого оплата труда:				1640,58	123997
82	41-210104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	75,5815		476,00	35977
83	41-020103-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	75,5815		95,32	7204
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				907262
Всего заработная плата -		В том числе:					
Транспортные расходы -			Тенге				907262
Накладные расходы -			Тенге				837365
Сметная прибыль -			Тенге				43181
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				537548
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				115585
Сметная заработная плата -			Тенге				1560395
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				1081
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				837365
Сметная заработная плата -			Тенге				1560395
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							1081
Итого прямые затраты:			Тенге				837365
							14423382

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**3977544**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**18400926**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**662433**
	ИТОГО:		Тенге				**19063359**
	Сметная прибыль		Тенге				**1525069**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**20588428**
	временные здания и сооружения 1,2%						247061
	итого						20835489
	зимнее удорожание 1,35%						281279
	итого						21116768
	непредвиденные работы и затраты 2%						422335
	итого						21539104
	итого в текущих ценах 1						21539103,57
	НДС 12%						2584692,43
	итого						24 123 796,00

Заказчик

И.о.директора КГУ "Сарытогайская средняя школа имени Карабая Калыбекова"

_____ **Альдешева Р.**

Подрядчик

Директор ТОО "ГАММА-С"

_____ **Онайбаев А.А.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Бюро технического сопровождения строительства " БТСС
Инженер технического надзора

_____ **Имангалиев Н.**

Заказчик КГУ "Сарытогайская средняя школа имени Карабая Калыбекова" ГУ "Махамбетский районный отдел образования"

Подрядчик ТОО "ГАММА-С"

Форма 2В

300

Наименование объекта - договор **Капитальный ремонт зданий летнего лагеря "Арай" в с.Сарытогай Махамбетского района Атырауской области №50 от 12.07. 2019 года**

А К Т

выполненных работ за август месяц 2019 года

на Общестроительные работы на туалет 20 очков

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	11-010101-0414 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3	м3 грунта	262,0300		373,89	97971
		Итого оплата труда:				143,69	37651
		Итого эксплуатация машин:				355,71	93206
2	11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,5900		1865,72	8564
		Итого оплата труда:				1865,72	8564
3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	87,8100		32,84	2884
		Итого оплата труда:				12,51	1099
		Итого эксплуатация машин:				32,84	2884
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,5900		726,90	3336
		Итого оплата труда:				726,90	3336
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	92,4000		129,75	11989
		Итого оплата труда:				100,99	9332

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**53,55**	**4948**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**124744**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**124744**
Всего заработная плата -			Тенге				**59981**
		Накладные расходы -	Тенге				**41216**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13277**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**179237**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59981**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**179237**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59981**
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ					
6	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**4,9500**		**30677,00**	**151851**
		Итого оплата труда:				**1204,67**	**5963**
		Итого эксплуатация машин:				**670,19**	**3317**
		Итого материалов:				**28973,42**	**143418**
7	**11-060101-0121 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	**м3**	**19,3000**		**33267,95**	**642071**
		Итого оплата труда:				**2518,89**	**48615**
		Итого эксплуатация машин:				**1166,46**	**22513**
		Итого материалов:				**29841,60**	**575943**
8	**11-060101-0121 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	**м3**	**32,2200**		**35116,70**	**1131460**
		Итого оплата труда:				**2518,89**	**81159**
		Итого эксплуатация машин:				**1166,46**	**37583**
		Итого материалов:				**31690,35**	**1021063**
9	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0060**		**15113,87**	**91**
		Итого оплата труда:				**14339,58**	**86**
		Итого эксплуатация машин:				**714,30**	**4**
		Итого материалов:				**275,40**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0369		154591,86	5697
11	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,2135		181230,25	38696
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1969866
		Стоимость общестроительных работ - В том числе:					
		Материалы -	Тенге				1969866
		Всего заработная плата -	Тенге				1185760
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				135822
		Местные материалы -	Тенге				44393
		Накладные расходы -	Тенге				554666
		Сметная прибыль -	Тенге				139161
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				168722
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2277749
		Сметная заработная плата -	Тенге				156
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				135822
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2277749
		Сметная заработная плата -	Тенге				156
							135822
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕМЫЧКИ					
12	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	36,0000		350,90	12632
		Итого оплата труда:				167,70	6037
		Итого эксплуатация машин:				154,95	5578
		Итого материалов:				68,88	2480
13	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,2240		66414,96	81292
14	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,0940		49789,90	4680
		Итого оплата труда:				11736,60	1103

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2778,15**	**261**
		Итого материалов:				**35911,86**	**3376**
15	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0060**		**15113,87**	**91**
		Итого оплата труда:				**14339,58**	**87**
		Итого эксплуатация машин:				**714,30**	**4**
		Итого материалов:				**275,40**	**2**
16	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0019**		**158234,72**	**302**
17	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0041**		**154591,86**	**639**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**99638**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге				**99638**
Материалы -			Тенге				**2982**
Всего заработная плата -			Тенге				**7227**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**942**
Местные материалы -			Тенге				**84167**
	Накладные расходы -		Тенге				**8069**
	Сметная прибыль -		Тенге				**8617**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч				**116323**
	Нормативная трудоемкость -		Тенге				**8**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**7227**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		чел.-ч				**116323**
	Нормативная трудоемкость -		Тенге				**8**
	Сметная заработная плата -						**7227**
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
18	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**42,7100**		**8166,77**	**348803**
		Итого оплата труда:				**3567,69**	**152376**
		Итого эксплуатация машин:				**1618,39**	**69122**
		Итого материалов:				**3396,34**	**145058**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	21-030302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные сплитерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	3066,0000		342,12	1048940
20	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0068		271971,65	1855
		Итого оплата труда:				49532,44	338
		Итого эксплуатация машин:				1432,84	10
		Итого материалов:				221516,50	1511
21	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0068		181230,25	1236
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1400834
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1400834
	Материалы -		Тенге				146569
	Всего заработная плата -		Тенге				152714
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1236
	Местные материалы -		Тенге				1048940
		Накладные расходы -	Тенге				130802
		Сметная прибыль -	Тенге				122531
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1654167
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				178
		Сметная заработная плата -	Тенге				152714
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1654167
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				178
		Сметная заработная плата -	Тенге				152714
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ					
22	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	4,0040		2629,81	10530
		Итого оплата труда:				1014,69	4063
		Итого эксплуатация машин:				122,23	489
		Итого материалов:				1552,72	6217

1	2	3	4	5	6	7	8
23	21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,0040		19459,28	77915
24	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	7,4400		776,63	5778
		Итого оплата труда:				179,06	1332
		Итого эксплуатация машин:				3,44	26
		Итого материалов:				595,89	4433
25	21-090205-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	7,4400		1502,71	11180
26	21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	16,0000		59,24	948
27	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	7,4400		1283,48	9549
		Итого оплата труда:				337,76	2513
		Итого эксплуатация машин:				4,13	31
		Итого материалов:				942,35	7011
28	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	3,3600		1253,32	4211
		Итого оплата труда:				861,73	2895
		Итого эксплуатация машин:				53,90	181
		Итого материалов:				362,02	1216
29	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,3600		10611,65	35655
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				155766
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				155766

1	2	3	4	5	6	7	8
35	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0686		147599,93	10122
36	11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0,3247		2709,61	880
		Итого оплата труда:				1114,41	362
		Итого эксплуатация машин:				332,44	108
		Итого материалов:				1356,66	440
37	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,3247		31532,74	10238
38	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Вытяжной короб	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4,2800		2219,91	9501
		Итого оплата труда:				312,87	1339
		Итого эксплуатация машин:				10,66	46
		Итого материалов:				1901,67	8139
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				283654
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				283654
Материалы -			Тенге				171785
Всего заработная плата -			Тенге				38922
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				68910
Накладные расходы -			Тенге				29967
Сметная прибыль -			Тенге				25090
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				338711
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				46
Сметная заработная плата -			Тенге				38922
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				338711
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				46
Сметная заработная плата -			Тенге				38922

РАЗДЕЛ 7.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8
39	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	100,7000		1369,67	137926
		Итого оплата труда:				729,23	73434
		Итого эксплуатация машин:				59,14	5956
		Итого материалов:				627,65	63204
40	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	106,5400		82,47	8786
		Итого оплата труда:				74,01	7885
		Итого эксплуатация машин:				0,53	56
		Итого материалов:				8,21	874
41	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	30,4000		757,46	23027
		Итого оплата труда:				583,88	17750
		Итого эксплуатация машин:				2,23	68
		Итого материалов:				172,48	5243
42	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	21,2000		148,34	3145
		Итого оплата труда:				98,62	2091
		Итого эксплуатация машин:				0,76	16
		Итого материалов:				49,33	1046
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				172884
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				172884
Материалы -			Тенге				70368
Всего заработная плата -			Тенге				101159
Накладные расходы -			Тенге				63787
Сметная прибыль -			Тенге				18934
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				255604
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				112
Сметная заработная плата -			Тенге				101159
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				255604
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				112
Сметная заработная плата -			Тенге				101159

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 8.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
43	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**304,0000**		**3015,94**	**916844**
		Итого оплата труда:				**1049,10**	**318926**
		Итого эксплуатация машин:				**24,35**	**7401**
		Итого материалов:				**1954,69**	**594226**
44	**11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**304,0000**		**150,33**	**45701**
		Итого оплата труда:				**80,75**	**24548**
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**309**
		Итого материалов:				**69,04**	**20987**
45	**11-080701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**304,0000**		**564,96**	**171747**
		Итого оплата труда:				**369,25**	**112251**
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**403**
		Итого материалов:				**195,05**	**59294**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1134292**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1134292**
Материалы -			Тенге				**674508**
Всего заработная плата -			Тенге				**455724**
		Накладные расходы -	Тенге				**294910**
		Сметная прибыль -	Тенге				**114336**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1543538**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**513**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**455724**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1543538**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**513**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**455724**
		РАЗДЕЛ 9.КРОВЛЯ					

1	2	3	4	5	6	7	8
46	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,2860		72745,49	93551
		Итого оплата труда:				18421,99	23691
		Итого эксплуатация машин:				948,05	1219
		Итого материалов:				53773,34	69153
47	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,2860		6083,82	7824
		Итого оплата труда:				678,58	873
		Итого эксплуатация машин:				39,17	50
		Итого материалов:				5383,74	6923
48	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	10,2000		2642,18	26950
		Итого оплата труда:				1205,04	12291
		Итого эксплуатация машин:				17,26	176
		Итого материалов:				1428,38	14570
49	11-100104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	41,6000		936,78	38970
		Итого оплата труда:				573,65	23864
		Итого эксплуатация машин:				10,33	430
		Итого материалов:				357,91	14889
50	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	9,0800		1142,92	10378
		Итого оплата труда:				242,58	2203
		Итого эксплуатация машин:				8,80	80
		Итого материалов:				893,53	8113

1	2	3	4	5	6	7	8
51	21-100105-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	3,6320		2376,41	8631
52	11-120101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	50,0000		1639,47	81974
		Итого оплата труда:				376,52	18826
		Итого эксплуатация машин:				50,26	2513
		Итого материалов:				1229,95	61498
53	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	50,0000		212,03	10601
		Итого оплата труда:				25,72	1286
		Итого эксплуатация машин:				1,82	91
		Итого материалов:				185,31	9266
54	11-120101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	50,0000		572,77	28639
		Итого оплата труда:				123,47	6173
		Итого эксплуатация машин:				16,12	806
		Итого материалов:				437,48	21874
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				307517
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				307517
Материалы -			Тенге				206285
Всего заработная плата -			Тенге				89207
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				8631
		Накладные расходы -	Тенге				65378
		Сметная прибыль -	Тенге				29832
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				402727
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				106
		Сметная заработная плата -	Тенге				89207
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				402727
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				106
		Сметная заработная плата -	Тенге				89207
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				5649196

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**561862**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**6211058**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**223598**
		ИТОГО:	Тенге				**6434656**
		Сметная прибыль	Тенге				**514772**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**6949428**
		временные здания и сооружения 1,2%					83393
		итого					7032821
		зимнее удорожание 1,35%					94943
		итого					7127764
		непредвиденные работы и затраты 2%					142555
		итого					7270320
		итого в текущих ценах 1					7270319,64
		НДС 12%					872438,36
		итого					8 142 758,00

Заказчик

И.о.директора КГУ "Сарытогайская средняя школа имени Карабая Калыбекова"

_____Альдешева Р.

Подрядчик

Директор ТОО "ГАММА-С"

_____Онайбаев А.А.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Бюро технического сопровождения строительства " БТСС
Инженер технического надзора"

_____ Имангалиев Н.

Форма 2В

Заказчик **КГУ "Сарытогайская средняя школа имени Карабая Калыбекова"**
ГУ "Махамбетский районный отдел образования"

Подрядчик **ТОО "ГАММА-С"**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт зданий летнего лагеря "Арай" в с.Сарытогай Махамбетского района Атырауской области**

договор **№50 от 12.07. 2019 года**

А К Т

выполненных работ за август месяц 2019 года

на Общестроительные работы туалет 2 очка

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-010101-0414 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3	м3 грунта	39,6200		465,55	18445
		Итого оплата труда:				177,79	7044
		Итого эксплуатация машин:				444,63	17616
2	11-010205-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,6900		2145,58	1480
		Итого оплата труда:				2145,58	1480
3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	19,6000		41,06	805
		Итого оплата труда:				15,64	307
		Итого эксплуатация машин:				41,06	805

1	2	3	4	5	6	7	8
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6900		835,94	577
		Итого оплата труда:				835,94	577
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,2900		154,57	3136
		Итого оплата труда:				118,62	2407
		Итого эксплуатация машин:				66,94	1358
6	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,0624		3613,63	18294
		Итого оплата труда:				576,84	2920
		Итого эксплуатация машин:				275,82	1396
		Итого материалов:				2848,73	14421
7	11-110101-0209 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5062		32782,79	16596
		Итого оплата труда:				3373,35	1708
		Итого эксплуатация машин:				7,07	4
		Итого материалов:				29402,37	14885
8	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,0624		947,15	4795
		Итого оплата труда:				332,45	1683
		Итого эксплуатация машин:				25,07	127
		Итого материалов:				602,92	3052
9	11-060401-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	3,3900		33844,84	114734
		Итого оплата труда:				3297,68	11179
		Итого эксплуатация машин:				1001,90	3396
		Итого материалов:				29821,49	101095

1	2	3	4	5	6	7	8
10	11-060801-0113 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25	Монолитные участки	м3	0,3000		39479,08	11844
		Итого оплата труда:				8434,01	2530
		Итого эксплуатация машин:				1905,22	572
		Итого материалов:				29642,10	8893
11	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0471		154591,86	7281
12	11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	5,7400		2189,52	12568
		Итого оплата труда:				201,68	1158
		Итого эксплуатация машин:				36,91	212
		Итого материалов:				1959,19	11246
13	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,8000		782,93	16285
		Итого оплата труда:				230,10	4786
		Итого эксплуатация машин:				16,37	340
		Итого материалов:				538,83	11208
14	11-110101-0204 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (ОТМОСТКА)	м3 подстилающего слоя	2,1480		11503,42	24709
		Итого оплата труда:				3635,71	7809
		Итого эксплуатация машин:				1554,41	3339
		Итого материалов:				6962,77	14956
15	11-110101-0209 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (ОТМОСТКА)	м3 подстилающего слоя	0,6444		32782,79	21125
		Итого оплата труда:				3373,35	2174
		Итого эксплуатация машин:				7,07	5
		Итого материалов:				29402,37	18947

1	2	3	4	5	6	7	8
16	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за	31,0000		4519,13	140093
		Итого оплата труда:				1212,86	37599
		Итого эксплуатация машин:				188,97	5858
		Итого материалов:				3165,84	98141
17	11-070503-0110 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	5,0000		408,70	2043
		Итого оплата труда:				196,91	985
		Итого эксплуатация машин:				193,69	968
		Итого материалов:				68,88	344
18	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,1760		66414,96	11689
19	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины	0,0500		75686,11	3784
		Итого оплата труда:				21225,08	1061
		Итого эксплуатация машин:				1185,06	59
		Итого материалов:				53773,34	2689
20	11-100115-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0500		6192,75	310
		Итого оплата труда:				782,14	39
		Итого эксплуатация машин:				48,96	2
		Итого материалов:				5383,74	269
21	11-120101-0701 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	7,7505		1705,92	13222
		Итого оплата труда:				434,72	3369
		Итого эксплуатация машин:				62,82	487
		Итого материалов:				1229,95	9533
22	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0,4900		2945,79	1443
		Итого оплата труда:				1290,96	633

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**415,55**	**204**
		Итого материалов:				**1356,66**	**665**
23	**21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**0,4900**		**31532,74**	**15451**
24	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**1,8620**		**2133,86**	**3973**
		Итого оплата труда:				**1056,23**	**1967**
		Итого эксплуатация машин:				**424,88**	**791**
		Итого материалов:				**776,81**	**1446**
25	**21-090102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92**	**м2**	**1,8620**		**14039,66**	**26142**
26	**21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**2,0000**		**787,44**	**1575**
27	**11-220101-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровода**	**0,0032**		**373131,65**	**1194**
		Итого оплата труда:				**329211,51**	**1053**
		Итого эксплуатация машин:				**8809,82**	**28**
		Итого материалов:				**38736,02**	**124**
28	**23-011201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**0,0032**		**1114,90**	**4**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**493597**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**51052**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**544649**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**19607**
ИТОГО:	Тенге	**564256**
Сметная прибыль	Тенге	**45140**
ИТОГО по смете:	Тенге	**609397**
временные здания и сооружения 1,2%		7313
итого		616709
зимнее удорожание 1,35%		8326

1	2	3	4	5	6	7	8
	итого						625035
	непредвиденные работы и затраты 2%						12501
	итого						637536
	итого в текущих ценах 1						637535,71
	НДС 12%						76504,29
	итого						714 040,00

Заказчик

И.о.директора КГУ "Сарытогайская средняя школа имени Карабая Калыбекова"

_____Альдешева Р.

Подрядчик

Директор ТОО "ГАММА-С"

_____Онайбаев А.А.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Бюро технического сопровождения строительства " БТСС
Инженер технического надзора"

_____ Имангалиев Н.

Форма 2В

Заказчик **КГУ "Сарытогайская средняя школа имени Карабая Калыбекова"**
ГУ "Махамбетский районный отдел образования"

Подрядчик **ТОО "ГАММА-С"**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт зданий летнего лагеря "Арай" в с.Сарытогай Махамбетского района Атырауской области**

договор **№50 от 12.07. 2019 года**

А К Т
выполненных работ за август месяц 2019 года

на Общестроительные работы по котельной

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланирова	19,8000		1,00	20
		Итого оплата труда:				0,38	8
		Итого эксплуатация машин:				1,00	20
2	11-010101-0414 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3	м3 грунта	6,3700		373,89	2382
		Итого оплата труда:				143,69	915
		Итого эксплуатация машин:				355,71	2266
3	11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,1590		1865,72	297
		Итого оплата труда:				1865,72	297
4	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1,6000		32,84	53
		Итого оплата труда:				12,51	20
		Итого эксплуатация машин:				32,84	53