Заказчик КГУ "Сарытогайская средняя школа имени Карабая Калыбекова"
ГУ "Махамбетский районный отдел образования"

Подрядчик ТОО "ГАММА-С"

форма № 3

Наименование объекта Капитальный ремонт зданий летнего лагеря "Арай" в с.Сарытогай Махамбетского района Атырауской области

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь **месяц** 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		50	12.07.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу борудовани		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Капитальный ремонт зданий летнего лагеря "Арай" в с.Сарытогай Махамбетского района Атырауской области	80 000 000,00	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00
итого к оплате	30 000 000,00	(Тридцать миллионов) тенге 00 тиын								

Заказчик

И.о.директора КГУ "Сарытогайская средняя школа имени Карабая Калыбекова"

_____ **Альдешева Р.**

Подрядчик

Директор ТОО "ГАММА-С"

_____ **Онайбаев А.А.**

Заказчик: **КГУ "Сарытогайская средняя школа имени Карабая Калыбекова"**
ГУ "Махамбетский районный отдел образования"

Подрядчик: **ТОО "ГАММА-С"**

Договор **№50 от 12.07. 2019 года**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт зданий летнего лагеря "Арай" в с.Сарытогай Махамбетского района Атырауской области**

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за октябрь 2019 г.

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору 2019г (с учетом	План на 2019 году	освоено	Выполнено за месяц 2019г				процентное соотнош
					август	октябрь			
1	Капитальный ремонт зданий летнего лагеря "Арай" в с.Сарытогай Махамбетского района Атырауской области	294 509 990,88	112 000 000	80 000 000,0	50 000 000	30 000 000			27
	Общежитие АС				24 123 796				
	склад				7 730 603				
	теплосеть				5 914 571				
	котельная АС				3 374 232				
	туалет на 2 очка				714 040				
	туалет на 20 очков				8 142 758				
	наружное водоснабжение					11 110 674			
	электроосвещение внутреннее					7 523 188			
	благоустройство					11 366 138			

Заказчик

И.о.директора КГУ "Сарытогайская средняя школа имени Карабая Калыбекова"

Альдешева Р.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Бюро технического сопровождения строительства " БТСС

Имангалиев Н.

Подрядчик

Директор ТОО "ГАММА-С"

Онайбаев А.А.

Заказчик **КГУ "Сарытогайская средняя школа имени Карабая Калыбекова"** **ГУ** Форма 2В

"Махамбетский районный отдел образования"

Подрядчик **ТОО "ГАММА-С"**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт зданий летнего лагеря "Арай" в с.Сарытогай Махамбетского района Атырауской области**

договор **№50 от 12.07. 2019 года**

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

на Благоустройство

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
1	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3	**ДеМонтаж металлических оград. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**3,7980**		**43615,63**	**165652**
		Итого оплата труда:				**39552,58**	**150221**
		Итого эксплуатация машин:				**4266,42**	**16204**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**165652**
		В том числе:					
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**165652**
Всего заработная плата -			Тенге				**150221**
		Накладные расходы -	Тенге				**100741**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21311**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**287705**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**169**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**150221**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**287705**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**169**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**150221**
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы					
		Земляные работы					
2	Е11-010203-0102 11-010203-0102	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланирова**	**18902,0000**		**4,66**	**88140**
		Итого оплата труда:				**1,25**	**23711**
		Итого эксплуатация машин:				**4,66**	**88140**
3	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного грунта t=0,15м/**	**м3 грунта**	**703,1500**		**32,84**	**23095**
		Итого оплата труда:				**12,51**	**8797**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				32,84	23095
4	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	703,1500		168,62	118566
		Итого оплата труда:				64,23	45163
		Итого эксплуатация машин:				168,62	118566
5	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4687,6700		14,09	66043
		Итого оплата труда:				4,81	22571
		Итого эксплуатация машин:				14,09	66043
6	Е11-010201-0501 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	5156,4300		129,75	669036
		Итого оплата труда:				100,99	520763
		Итого эксплуатация машин:				53,55	276142
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				964879
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				964879
Всего заработная плата -			Тенге				621005
		Накладные расходы -	Тенге				414962
		Сметная прибыль -	Тенге				110387
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1490229
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				744
		Сметная заработная плата -	Тенге				621005
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1490229
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				744
		Сметная заработная плата -	Тенге				621005
		РАЗДЕЛ 3. Покрытие из брусчатки-2160м2					
7	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	120,9400		8956,98	1083257
		Итого оплата труда:				276,19	33403
		Итого эксплуатация машин:				827,95	100133
		Итого материалов:				8015,74	969424
8	Е11-110101-2502 11-110101-2502 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	1195,0000		2018,24	2411800
		Итого оплата труда:				1073,75	1283137
		Итого эксплуатация машин:				137,33	164103
		Итого материалов:				842,78	1007119
9	С121-040509-0410 21-040509-0410 РСНБ РК	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1195,0000		2329,79	2784099
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				6279156
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6279156
Материалы -			Тенге				1976543
Всего заработная плата -			Тенге				1316540

1	2	3	4	5	6	7	8
	Местные материалы -		Тенге				**2784099**
		Накладные расходы -	Тенге				**1056478**
		Сметная прибыль -	Тенге				**586851**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7922485**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1490**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1316540**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**7922485**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1490**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1316540**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**7409687**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1260071**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**8669758**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**312111**
	ИТОГО:		Тенге				**8981869**
	Сметная прибыль		Тенге				**718550**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**9700418**
	временные здания и сооружения 1,2%						116405
	итого						9816823
	зимнее удорожание 1,35%						132527
	итого						9949350
	непредвиденные работы и затраты 2%						198987
	итого						10148338
	итого в текущих ценах 1						10148337,50
	НДС 12%						1217800,50
	итого						11 366 138,00

Заказчик

И.о.директора КГУ "Сарытогайская средняя школа имени Карабая Калыбекова"

Альдешева Р.

Подрядчик

Директор ТОО "ГАММА-С"

Онайбаев А.А.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Бюро технического сопровождения строительства " БТСС
Инженер технического надзора

Имангалиев Н.

Форма 2В

Заказчик **КГУ "Сарытогайская средняя школа имени Карабая Калыбекова" "Махамбетский районный отдел образования"** **ГУ**

Подрядчик **ТОО "ГАММА-С"**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт зданий летнего лагеря "Арай" в с.Сарытогай Махамбетского района Атырауской области**

договор **№50 от 12.07. 2019 года**

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

на Водоснабжение наружное

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	280,0000		115,59	32365
		Итого оплата труда:				49,21	13779
		Итого эксплуатация машин:				109,21	30580
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3 грунта	897,0000		1456,88	1306819
		Итого оплата труда:				1456,88	1306819
3	Е11-010205-0502 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	357,0000		835,94	298429
		Итого оплата труда:				835,94	298429
4	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	226,0000		28,77	6503
		Итого оплата труда:				10,96	2477
		Итого эксплуатация машин:				28,77	6503
5	Е11-010205-0302	Доработка грунта под колодцы	м3 грунта	26,0000		1456,88	37879
		Итого оплата труда:				1456,88	37879
6	Е11-010205-0502 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	314,2200		835,94	262668
		Итого оплата труда:				835,94	262668
7	Е11-010107-1806 11-010107-1806	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланирова	116,2000		62,55	7268
		Итого оплата труда:				62,55	7268

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1951930
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1951930
	Всего заработная плата -		Тенге				1929318
		Накладные расходы -	Тенге				1251545
		Сметная прибыль -	Тенге				256278
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3459753
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2409
		Сметная заработная плата -	Тенге				1929318
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3459753
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2409
		Сметная заработная плата -	Тенге				1929318
		РАЗДЕЛ 2. В1					
8	Е11-220501-0103 11-220501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопрово	0,1780		289551,65	51540
		Итого оплата труда:				231938,85	41285
		Итого эксплуатация машин:				80237,48	14282
		Итого материалов:				5795,66	1032
9	Е11-220501-0101 11-220501-0101	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопрово	0,1840		238949,38	43967
		Итого оплата труда:				201169,52	37015
		Итого эксплуатация машин:				55843,19	10275
		Итого материалов:				1618,04	298
10	С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	151,5000		1571,60	238097
11	С123-010501-1312 23-010501-	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	28,2800		1052,62	29768
12	С123-010501-1308 23-010501-	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	86,8600		341,12	29630
13	С123-010501-1306 23-010501-1306 РСНБ РК	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	50,5000		218,91	11055
14	С123-010501-1302 23-010501-1302 РСНБ РК	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	48,4800		101,61	4926
15	Ц13-100904-0101 13-100904-0101	**Прокладка опознавательного провода**	км кабеля	0,3260		18915,19	6166
		Итого оплата труда:				9210,20	3003
		Итого эксплуатация машин:				12692,56	4138
16	С123-060901-0103 23-060901-0103 РСНБ РК	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,3260		13408,51	4371

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3,0000		1782,12	5346
		Итого оплата труда:				1434,82	4304
		Итого эксплуатация машин:				70,99	213
		Итого материалов:				311,73	935
18	С123-040102-1105 23-040102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	3,0000		43000,76	129002
19	Е11-220901-0102 11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		1742,14	1742
		Итого оплата труда:				1394,84	1395
		Итого эксплуатация машин:				70,99	71
		Итого материалов:				311,73	312
20	С123-040102-1104 23-040102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах III	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000		38565,98	38566
21	Е11-220801-0101 11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0747		68215,78	5096
		Итого оплата труда:				41750,66	3119
		Итого эксплуатация машин:				2484,68	186
		Итого материалов:				25220,33	1884
22	С123-020802-0703 23-020802-	Крестовина стальная DN 100x100	шт.	1,0000		3038,09	3038
23	С123-020101-0621 23-020101-0621 РСНБ РК 2015 в ценах III	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,0000		2115,20	2115
24	С123-020101-1035 23-020101-1035 РСНБ РК 2015 в ценах III	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 76 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		483,38	483
25	Е11-220801-0203 11-220801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	11,0000		2197,97	24178
		Итого оплата труда:				1320,76	14528
		Итого эксплуатация машин:				1349,51	14845
		Итого материалов:				0,00	--
26	С123-020302-2410 23-020302-2410 РСНБ РК	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1462,42	1462
27	С123-020302-2409 23-020302-2409 РСНБ РК	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1851,96	1852

1	2	3	4	5	6	7	8
28	С123-020303-1005 23-020303-1005 РСНБ РК	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		821,88	1644
29	С123-020302-2405 23-020302-	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		731,50	2195
30	С123-020302-8010 23-020302-	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		911,51	2735
31	С123-020302-8009 23-020302-8009 РСНБ РК	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		683,83	684
32	С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3,0000		2107,44	6322
33	С123-020103-0309 23-020103-0309 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	1,0000		1687,72	1688
34	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопрово да	0,0010		909665,62	910
		Итого оплата труда:				584360,79	584
		Итого эксплуатация машин:				394074,33	394
		Итого материалов:				75991,83	76
35	С123-010201-0231 23-010201-0231 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000		5265,35	5265
36	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопрово да	0,0025		421427,22	1054
		Итого оплата труда:				351479,46	879
		Итого эксплуатация машин:				88371,38	221
		Итого материалов:				17386,02	43
37	С123-010103-0116 23-010103-	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,5000		2837,24	7093
38	Е11-220301-0101 11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопрово	0,0003		360662,57	108
		Итого оплата труда:				317441,47	95
		Итого эксплуатация машин:				55192,75	17
		Итого материалов:				9675,51	3
39	С123-010103-0107 23-010103-0107 РСНБ РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3000		1048,61	315
40	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,0000		1886,13	3772

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1518,15	3036
		Итого эксплуатация машин:				96,20	192
		Итого материалов:				283,59	567
41	С123-040909-0801 23-040909-0801 РСНБ РК	Краны шаровые стальные для газа для спуска воздуха стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		6253,24	12506
42	Е11-060101-0102 11-060101-0102	Упор бетонный. Устройство	м3	0,5600		35174,88	19698
		Итого оплата труда:				4588,06	2569
		Итого эксплуатация машин:				1333,62	747
		Итого материалов:				29597,73	16575
				Колодцы водопроводные Ду 2000мм-2шт			
43	Е11-221301-0101 11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобето	3,0380		31968,89	97121
		Итого оплата труда:				11931,74	36249
		Итого эксплуатация машин:				7739,80	23513
		Итого материалов:				15480,71	47030
44	С121-040302-0103 21-040302-	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	2,0000		35718,44	71437
45	С121-040301-0117 21-040301-	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	4,0000		31625,12	126500
46	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	2,0000		33490,91	66982
47	С121-040301-0201 21-040301-	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,0000		3232,79	6466
48	Е11-080201-0109 11-080201-0109	Кладка горловин	м3 кладки	0,0993		32900,13	3267
		Итого оплата труда:				6005,64	596
		Итого эксплуатация машин:				1655,18	164
		Итого материалов:				25664,41	2548
49	С123-030101-0303 23-030101-	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000		10022,83	20046
50	С121-060208-0501 21-060208	Стремянка	т	0,0322		299978,98	9659
51	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя на всю высоту	м2 поверхност и	31,4000		782,93	24584
		Итого оплата труда:				230,10	7225
		Итого эксплуатация машин:				16,37	514
		Итого материалов:				538,83	16919
52	Е11-060101-0101 11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,1000		31572,94	34730
		Итого оплата труда:				1402,50	1543
		Итого эксплуатация машин:				837,73	922

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**29546,80**	**32501**
53	**Е11-220601-0503 11-220601-0503 РСНБ РК 2015**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**2,5000**		**144041,77**	**360104**
		Итого оплата труда:				**72581,96**	**181455**
		Итого эксплуатация машин:				**30631,14**	**76578**
		Итого материалов:				**52837,48**	**132094**
54	**Е11-221101-0103 11-221101-0103 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**5904,58**	**5905**
		Итого оплата труда:				**3570,73**	**3571**
		Итого эксплуатация машин:				**3190,81**	**3191**
		Итого материалов:				**298,56**	**299**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1525191**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**10538**
Всего заработная плата -			Тенге				**3003**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4371**
Накладные расходы -			Тенге				**1711**
Сметная прибыль -			Тенге				**980**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**13228**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**5**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3003**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**950735**
Материалы -			Тенге				**252549**
Всего заработная плата -			Тенге				**336413**
Местные материалы -			Тенге				**271385**
Накладные расходы -			Тенге				**249165**
Сметная прибыль -			Тенге				**95992**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1295891**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**355**
Сметная заработная плата -			Тенге				**336413**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**9659**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9659**
Накладные расходы -			Тенге				**348**
Сметная прибыль -			Тенге				**801**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**10808**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**554260**
Материалы -			Тенге				**567**
Всего заработная плата -			Тенге				**3036**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**550487**
Накладные расходы -			Тенге				**21853**
Сметная прибыль -			Тенге				**46089**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**622202**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				3036
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1942129
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				363
		Сметная заработная плата -	Тенге				342452
		РАЗДЕЛ 3. В2					
55	Е11-220501-0103 11-220501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0240**		**289551,65**	**6949**
		Итого оплата труда:				**231938,85**	**5567**
		Итого эксплуатация машин:				**80237,48**	**1926**
		Итого материалов:				**5795,66**	**139**
56	С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**24,2400**		**1571,60**	**38096**
57	Е11-220501-0106 11-220501-0106	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0310**		**401514,14**	**12447**
		Итого оплата труда:				**300253,85**	**9308**
		Итого эксплуатация машин:				**119466,76**	**3703**
		Итого материалов:				**24175,48**	**749**
58	С123-010501-1318 23-010501-1318 РСНБ РК	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**31,0000**		**5156,28**	**159845**
59	Ц13-100904-0101 13-100904-0101	**Прокладка опознавательного провода**	**км кабеля**	**0,0490**		**18915,19**	**927**
		Итого оплата труда:				**9210,20**	**451**
		Итого эксплуатация машин:				**12692,56**	**622**
60	С123-060901-0103 23-060901-0103 РСНБ РК	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0490**		**13408,51**	**657**
61	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**4,0000**		**1782,12**	**7128**
		Итого оплата труда:				**1434,82**	**5739**
		Итого эксплуатация машин:				**70,99**	**284**
		Итого материалов:				**311,73**	**1247**
62	С123-040102-1105 23-040102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**43000,76**	**86002**
63	С123-041001-3604 23-041001-3604 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**194372,83**	**388746**
64	Е11-220801-0102 11-220801-0102	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**1,0000**		**56262,85**	**56263**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				30495,84	30496
		Итого эксплуатация машин:				8861,75	8862
		Итого материалов:				20039,70	20040
65	С123-020803-0116 23-020803-	Тройник фланцевый DN 200x200 ГОСТ 5525-88	шт.	1,0000		81954,76	81955
66	Е11-220901-0106 11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		4485,25	8970
		Итого оплата труда:				3161,71	6323
		Итого эксплуатация машин:				1199,83	2400
		Итого материалов:				544,40	1089
67	С123-040102-1306 23-040102-1306 РСНБ РК 2015 в ценах III	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 200, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000		146102,52	292205
68	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1,0000		910,20	910
		Итого оплата труда:				558,36	558
		Итого эксплуатация машин:				541,30	541
		Итого материалов:				0,00	--
69	С123-020302-2615 23-020302-2615 РСНБ РК	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		7608,03	7608
70	С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		911,51	1823
71	С123-020103-1710 23-020103-1710 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		14300,01	28600
72	Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0006		995591,50	597
		Итого оплата труда:				668518,02	401
		Итого эксплуатация машин:				421328,73	253
		Итого материалов:				61871,17	37
73	С123-010201-0245 23-010201-0245 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6000		13286,92	7972
74	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0006		889775,60	534
		Итого оплата труда:				584360,79	351

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				394074,33	236
		Итого материалов:				56101,81	34
75	С123-010201-0231 23-010201-0231 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6000		5265,35	3159
76	С123-020302-2610 23-020302-2610 РСНБ РК	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1463,06	1463
77	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,0000		1886,13	3772
		Итого оплата труда:				1518,15	3036
		Итого эксплуатация машин:				96,20	192
		Итого материалов:				283,59	567
78	С123-040909-0801 23-040909-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III	Краны шаровые стальные для газа для спуска воздуха стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		6253,24	12506
79	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,0000		1100,86	2202
		Итого оплата труда:				661,06	1322
		Итого эксплуатация машин:				676,62	1353
		Итого материалов:				0,00	--
80	С123-020304-3620 23-020304-3620 РСНБ РК	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		5099,90	10200
81	С123-020302-8215 23-020302-8215 РСНБ РК	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		4011,11	12033
82	С123-020103-0313 23-020103-0313 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	3,0000		5362,89	16089
83	Е11-060101-0102 11-060101-0102	Упор бетонный. Устройство	м3	0,2240		35174,88	7879
		Итого оплата труда:				4588,06	1028
		Итого эксплуатация машин:				1333,62	299
		Итого материалов:				29597,73	6630
				Колодцы водопроводные Ду 1500мм-2шт			
84	Е11-221301-0101 11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобето	1,4700		29279,84	43041
		Итого оплата труда:				10153,97	14926
		Итого эксплуатация машин:				6191,84	9102
		Итого материалов:				15480,71	22757
85	С121-040302-0102 21-040302-	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2,0000		22168,65	44337

1	2	3	4	5	6	7	8
86	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4,0000		19727,83	78911
87	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	1,0000		14780,74	14781
88	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2,0000		18250,16	36500
89	С121-040301-0201 21-040301-	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,0000		3232,79	6466
90	С121-040301-0101 21-040301-	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,0000		4634,83	4635
91	Е11-080201-0109 11-080201-0109	Кладка горловин	м3 кладки	0,0351		31841,19	1118
		Итого оплата труда:				5192,73	182
		Итого эксплуатация машин:				1324,14	46
		Итого материалов:				25664,41	901
92	С123-030101-0303 23-030101-	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000		10022,83	20046
93	С121-060208-0501 21-060208	Стремянка	т	0,0322		299978,98	9659
94	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя на всю высоту	м2 поверхности	28,3000		749,95	21224
		Итого оплата труда:				199,92	5658
		Итого эксплуатация машин:				13,09	371
		Итого материалов:				538,83	15249
95	Е11-060101-0101 11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,1000		31250,39	34375
		Итого оплата труда:				1204,67	1325
		Итого эксплуатация машин:				670,19	737
		Итого материалов:				29546,80	32501
96	Е11-220601-0503 11-220601-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выл.	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	2,5000		130014,70	325037
		Итого оплата труда:				62279,36	155698
		Итого эксплуатация машин:				24504,92	61262
		Итого материалов:				52837,48	132094
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1897667
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				1584
Всего заработная плата -			Тенге				451
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				657
		Накладные расходы -	Тенге				257
		Сметная прибыль -	Тенге				147

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				1988
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				451
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				714305
		Материалы -	Тенге				233466
		Всего заработная плата -	Тенге				238883
		Местные материалы -	Тенге				185630
		Накладные расходы -	Тенге				178386
		Сметная прибыль -	Тенге				71415
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				964107
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				251
		Сметная заработная плата -	Тенге				238883
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				9659
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				9659
		Накладные расходы -	Тенге				348
		Сметная прибыль -	Тенге				801
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				10808
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1172119
		Материалы -	Тенге				567
		Всего заработная плата -	Тенге				3036
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1168347
		Накладные расходы -	Тенге				44096
		Сметная прибыль -	Тенге				97297
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1313512
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				3036
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2290415
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				255
		Сметная заработная плата -	Тенге				242370
		РАЗДЕЛ 4. В10,К3.					
97	Е11-220501-0103 11-220501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопрово	0,0710		289551,65	20558
		Итого оплата труда:				231938,85	16468
		Итого эксплуатация машин:				80237,48	5697
		Итого материалов:				5795,66	411
98	С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	71,7100		1571,60	112699
99	Ц13-100904-0101	**Прокладка опознавательного провода**	км кабеля	0,0650		18915,19	1229
		Итого оплата труда:				9210,20	599
		Итого эксплуатация машин:				12692,56	825
100	С123-060901-0103 23-060901-	**Провод опозновательный**	км	0,0650		13408,51	872

1	2	3	4	5	6	7	8
101	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3,0000		1782,12	5346
		Итого оплата труда:				1434,82	4304
		Итого эксплуатация машин:				70,99	213
		Итого материалов:				311,73	935
102	С123-040102-1105 23-040102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	3,0000		43000,76	129002
103	Е11-220801-0101 11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0650		68215,78	4434
		Итого оплата труда:				41750,66	2714
		Итого эксплуатация машин:				2484,68	162
		Итого материалов:				25220,33	1639
104	С123-020101-0620 23-020101-0620 РСНБ РК	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,0000		2013,94	4028
105	С123-020103-1710 23-020103-	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,0000		14300,01	85800
106	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	11,0000		1100,86	12109
		Итого оплата труда:				661,06	7272
		Итого эксплуатация машин:				676,62	7443
		Итого материалов:				0,00	--
107	С123-020302-2610 23-020302-	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		1463,06	2926
108	С123-020302-3310 23-020302-	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		3498,69	6997
109	С123-020302-6124 23-020302-6124 РСНБ РК	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1662,29	1662
110	С123-020302-8210 23-020302-8210 РСНБ РК	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000		1102,48	6615
111	С123-020103-0110 23-020103-0110 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,0000		1493,27	8960
112	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0018		909665,62	1637
		Итого оплата труда:				584360,79	1052
		Итого эксплуатация машин:				394074,33	709

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				75991,83	137
113	С123-010201-0231 23-010201-0231 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8000		5265,35	9478
114	Е11-060101-0102 11-060101-0102	Упор бетонный. Устройство	м3	0,2240		35174,88	7879
		Итого оплата труда:				4588,06	1028
		Итого эксплуатация машин:				1333,62	299
		Итого материалов:				29597,73	6630
				Колодцы водопроводные Ду 1500мм-3шт			
115	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных	4,4100		31968,89	140983
		Итого оплата труда:				11931,74	52619
		Итого эксплуатация машин:				7739,80	34132
		Итого материалов:				15480,71	68270
116	С121-040302-0102 21-040302-	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3,0000		22168,65	66506
117	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	6,0000		19727,83	118367
118	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3,0000		18250,16	54750
119	С121-040301-0201 21-040301-	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3,0000		3232,79	9698
120	Е11-080201-0109 11-080201-0109	Кладка горловин	м3 кладки	0,0702		32900,13	2310
		Итого оплата труда:				6005,64	422
		Итого эксплуатация машин:				1655,18	116
		Итого материалов:				25664,41	1802
121	С123-030101-0303 23-030101-	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3,0000		10022,83	30068
122	С121-060208-0501 21-060208-	Стремянка	т	0,0483		299978,98	14489
123	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя на всю высоту	м2 поверхности	42,4500		782,93	33235
		Итого оплата труда:				230,10	9768
		Итого эксплуатация машин:				16,37	695
		Итого материалов:				538,83	22873
124	Е11-060101-0101 11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,6500		31572,94	52095
		Итого оплата труда:				1402,50	2314
		Итого эксплуатация машин:				837,73	1382

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				29546,80	48752
125	Е11-220601-0503 11-220601-0503 РСНБ РК 2015 и.	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	2,5000		144041,77	360104
		Итого оплата труда:				72581,96	181455
		Итого эксплуатация машин:				30631,14	76578
		Итого материалов:				52837,48	132094
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1304840
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				2101
		Всего заработная плата -	Тенге				599
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				872
		Накладные расходы -	Тенге				341
		Сметная прибыль -	Тенге				195
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				2638
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				599
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				890014
		Материалы -	Тенге				283543
		Всего заработная плата -	Тенге				279414
		Местные материалы -	Тенге				249322
		Накладные расходы -	Тенге				210140
		Сметная прибыль -	Тенге				88012
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1188166
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				291
		Сметная заработная плата -	Тенге				279414
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				14489
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				14489
		Накладные расходы -	Тенге				522
		Сметная прибыль -	Тенге				1201
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				16211
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				398236
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				398236
		Накладные расходы -	Тенге				14336
		Сметная прибыль -	Тенге				33006
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				445578
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1652593
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				292
		Сметная заработная плата -	Тенге				280013
		РАЗДЕЛ 5. В7					
126	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопрово-	0,1860		238949,38	44445

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				201169,52	37418
		Итого эксплуатация машин:				55843,19	10387
		Итого материалов:				1618,04	301
127	С123-010501-1308 23-010501-1308 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	51,5100		341,12	17571
128	С123-010501-1302 23-010501-1302 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	136,3500		101,61	13855
129	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,0000		1886,13	7545
		Итого оплата труда:				1518,15	6073
		Итого эксплуатация машин:				96,20	385
		Итого материалов:				283,59	1134
130	С123-040905-0206 23-040905-0206 РСНБ РК	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		628,67	629
131	С123-040905-2903 23-040905-	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,0000		1687,58	5063
132	Е11-221101-0102 11-221101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,0000		4938,86	4939
		Итого оплата труда:				3132,84	3133
		Итого эксплуатация машин:				2511,68	2512
		Итого материалов:				192,20	192

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	94045
В том числе:		
Материалы -	Тенге	49383
Всего заработная плата -	Тенге	493
Накладные расходы -	Тенге	40550
Сметная прибыль -	Тенге	27866
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6180
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	83430
Сметная заработная плата -	Тенге	44
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	40550
Материалы -	Тенге	44662
Всего заработная плата -	Тенге	1134
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6073
Накладные расходы -	Тенге	37117
Сметная прибыль -	Тенге	5408
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4006
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	54075
Сметная заработная плата -	Тенге	7
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	6073
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	137504
		51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46623**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**6773673**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**1701224**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**8474897**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**305096**
		ИТОГО:	Тенге				**8779993**
		Сметная прибыль	Тенге				**702399**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**9482393**
		временные здания и сооружения 1,2%					113789
		итого					9596182
		зимнее удорожание 1,35%					129548
		итого					9725730
		непредвиденные работы и затраты 2%					194515
		итого					9920245
		итого в текущих ценах 1					9920244,64
		НДС 12%					1190429,36
		итого					11 110 674,00

Заказчик

И.о.директора КГУ "Сарытогайская средняя школа имени Карабая Калыбекова"

_____ **Альдешева Р.**

Подрядчик

Директор ТОО "ГАММА-С"

_____ **Онайбаев А.А.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Бюро технического сопровождения строительства " БТСС
Инженер технического надзора

_____ **Имангалиев Н.**

Форма 2В

Заказчик **КГУ "Сарытогайская средняя школа имени Карабая Калыбекова" "Махамбетский районный отдел образования"** **ГУ**

Подрядчик **ТОО "ГАММА-С"**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт зданий летнего лагеря "Арай" в с.Сарытогай Махамбетского района Атырауской области**

договор **№50 от 12.07. 2019 года**

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

на Электроосвещение

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЛИТЕР А					
				ДЕМОНТАЖ			
1	Е12-170101-0401 12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	800,0000		19,44	15555
		Итого оплата труда:				19,44	15555
		Итого материалов:				--	--
2	Е12-170101-0701 12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	61,0000		44,70	2727
		Итого оплата труда:				44,70	2727
3	Е12-170101-0703 12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	35,0000		48,83	1709
		Итого оплата труда:				48,63	1702
		Итого эксплуатация машин:				0,45	16
				Монтажные работы			
4	Ц13-080305-0901 13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2,0000		2410,59	4821
		Итого оплата труда:				1969,34	3939
		Итого эксплуатация машин:				61,97	124
		Итого материалов:				401,40	803
5	С123-070201-0119 23-070201-0119 РСНБ РК	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		3871,71	3872

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	26,0000		1869,68	48612
		Итого оплата труда:				934,10	24287
		Итого эксплуатация машин:				21,98	572
		Итого материалов:				913,59	23753
7	С123-070204-0812 23-070204-0812 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16,0000		589,53	9432
8	С123-070204-0810 23-070204-0810 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10,0000		589,53	5895
9	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,0000		3151,31	6303
10	С123-070204-0846 23-070204-0846 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000		1959,24	3918
11	Ц13-100902-1212 13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	134,0000		225,59	30229
12	С123-061707-0202 23-061707-0202 РСНБ РК	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	84,0000		101,03	8487
13	С124-040207-3972 24-040207-	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50,0000		247,86	12393
				Кабельно-проводниковая продукция			
14	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3520,0000		74,86	263499
15	С123-060128-0503 23-060128-	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2200		507466,25	111643
16	С123-060144-0503 23-060144-0503 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,8000		133309,01	239956
17	С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,5000		214413,45	321620
18	Ц13-080206-2002 13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	400,0000		232,34	92934
19	Ц13-080206-2003 13-080206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	90,0000		235,89	21230
20	С123-010504-0105 23-010504-	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	400,0000		74,62	29848
21	С123-010504-0106 23-010504-	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм	м	90,0000		110,36	9932

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Ц13-080206-1707 13-080206-1707 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	80,0000		329,98	26398
23	С123-010101-0204 23-010101-0204 РСНБ РК	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	80,0000		654,98	52398
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1323412
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				1198850
Материалы -			Тенге				139468
Всего заработная плата -			Тенге				345454
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				704823
		Накладные расходы -	Тенге				196336
		Сметная прибыль -	Тенге				111615
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				1506801
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				375
		Сметная заработная плата -	Тенге				345454
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				32383
Всего заработная плата -			Тенге				19984
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				12393
		Накладные расходы -	Тенге				13401
		Сметная прибыль -	Тенге				3663
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				49447
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26
		Сметная заработная плата -	Тенге				19984
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				92179
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				92179
		Накладные расходы -	Тенге				3318
		Сметная прибыль -	Тенге				7640
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				103137
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1659385
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				401
		Сметная заработная плата -	Тенге				365438
		РАЗДЕЛ 2. Литер Б					
			ДЕМОНТАЖ				
24	Е12-170101-0401 12-170101-0401	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	1000,0000		19,44	19443
		Итого оплата труда:				19,44	19443
		Итого материалов:				--	--
25	Е12-170101-0701 12-170101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	68,0000		44,70	3040
		Итого оплата труда:				44,70	3040
26	Е12-170101-0703 12-170101-0703	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	38,0000		48,83	1855

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				48,63	1848
		Итого эксплуатация машин:				0,45	17
				Монтажные работы			
27	Ц13-080101-2601 13-080101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		37614,76	37615
		Итого оплата труда:				33138,96	33139
		Итого эксплуатация машин:				5701,41	5701
		Итого материалов:				738,91	739
28	51-080401-0402 51-080401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000		156059,00	156059
29	Ц13-080305-0901 13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	4,0000		2410,59	9642
		Итого оплата труда:				1969,34	7877
		Итого эксплуатация машин:				61,97	248
		Итого материалов:				401,40	1606
30	Прайс лист	Щиток распределительный навесной 380/220В с шинами 3L+N+PE,с выключателем-разъединителем на вводе ВН-32 3Р 160А и автоматическими выключателями	компл.	1,0000		33846,43	33846
31	С123-070201-0119 23-070201-0119 РСНБ РК	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		3871,71	3872
32	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	26,0000		1869,68	48612
		Итого оплата труда:				934,10	24287
		Итого эксплуатация машин:				21,98	572
		Итого материалов:				913,59	23753
33	С123-070204-0812 23-070204-	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14,0000		589,53	8253
34	С123-070204-0810 23-070204-	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,0000		589,53	7074
35	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,0000		3151,31	6303
		Итого оплата труда:				1890,32	3781
		Итого эксплуатация машин:				86,11	172
		Итого материалов:				1197,01	2394
36	С123-070204-0846 23-070204-	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000		1959,24	3918

1	2	3	4	5	6	7	8
37	Ц13-100902-1212 13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	150,0000		225,59	33839
		Итого оплата труда:				199,91	29987
		Итого материалов:				25,68	3852
38	С123-061707-0202 23-061707-	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	60,0000		101,03	6062
39	С124-040207-3972 24-040207-	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	90,0000		247,86	22307
				Кабельно-проводниковая продукция			
40	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3630,0000		74,86	271733
		Итого оплата труда:				55,81	202594
		Итого эксплуатация машин:				1,17	4260
		Итого материалов:				18,32	66485
41	С123-060128-	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1300		507466,25	65971
42	С123-060144-0503 23-060144-0503 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,9000		133309,01	253287
43	С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,6000		214413,45	343062
44	Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	500,0000		232,34	116168
		Итого оплата труда:				150,75	75373
		Итого эксплуатация машин:				8,36	4182
		Итого материалов:				76,32	38161
45	Ц13-080206-2003 13-080206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	90,0000		235,89	21230
		Итого оплата труда:				152,52	13726
		Итого эксплуатация машин:				13,10	1179
		Итого материалов:				75,15	6763
46	С123-010504-0105 23-010504-	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	500,0000		74,62	37310
47	С123-010504-0106 23-010504-0106 РСНБ РК	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм	м	90,0000		110,36	9932
48	Ц13-080206-1707 13-080206-1707 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	80,0000		329,98	26398
		Итого оплата труда:				202,26	16180

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				53,99	4319
		Итого материалов:				91,43	7314
49	**С123-010101-0204 23-010101-0204 РСНБ РК**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	80,0000		654,98	52398
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1599231
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				189905
	Накладные расходы -		Тенге				6837
	Сметная прибыль -		Тенге				15739
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				212481
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				1263039
	Материалы -		Тенге				151068
	Всего заработная плата -		Тенге				406944
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				691499
		Накладные расходы -	Тенге				225912
		Сметная прибыль -	Тенге				119116
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1608067
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				440
		Сметная заработная плата -	Тенге				406944
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				46646
	Всего заработная плата -		Тенге				24331
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				22307
		Накладные расходы -	Тенге				16577
		Сметная прибыль -	Тенге				5058
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				68280
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				32
		Сметная заработная плата -	Тенге				24331
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				99641
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				99641
		Накладные расходы -	Тенге				3587
		Сметная прибыль -	Тенге				8258
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				111486
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2000315
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				472
		Сметная заработная плата -	Тенге				431275
		РАЗДЕЛ 3. Литер В					
		ДЕМОНТАЖ					
50	**Е12-170101-0401 12-170101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	240,0000		19,44	4666
		Итого оплата труда:				19,44	4666
		Итого материалов:				--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
51	Е12-170101-0701 12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	22,0000		44,70	983
		Итого оплата труда:				44,70	983
52	Е12-170101-0703 12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	18,0000		48,83	879
		Итого оплата труда:				48,63	875
		Итого эксплуатация машин:				0,45	8
53	Ц13-080101-2601 13-080101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		37614,76	37615
		Итого оплата труда:				33138,96	33139
		Итого эксплуатация машин:				5701,41	5701
		Итого материалов:				738,91	739
54	51-080401-0401 51-080401-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000		192416,00	192416
55	Ц13-080305-0901 13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	4,0000		2410,59	9642
		Итого оплата труда:				1969,34	7877
		Итого эксплуатация машин:				61,97	248
		Итого материалов:				401,40	1606
56	С123-070201-0119 23-070201-	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		3871,71	3872
57	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	26,0000		1869,68	48612
		Итого оплата труда:				934,10	24287
		Итого эксплуатация машин:				21,98	572
		Итого материалов:				913,59	23753
58	С123-070204-0812 23-070204-0812 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,0000		589,53	3537
59	С123-070204-0810 23-070204-0810 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,0000		589,53	4716
60	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,0000		3151,31	6303

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1890,32	3781
		Итого эксплуатация машин:				86,11	172
		Итого материалов:				1197,01	2394
61	С123-070204-0846 23-070204-0846 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000		1959,24	3918
62	Ц13-100902-1212 13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	150,0000		225,59	33839
		Итого оплата труда:				199,91	29987
		Итого материалов:				25,68	3852
63	С123-061707-0202 23-061707-	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	60,0000		101,03	6062
64	С124-040207-3972 24-040207	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	90,0000		247,86	22307
				Кабельно-проводниковая продукция			
65	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3030,0000		74,86	226818
		Итого оплата труда:				55,81	169107
		Итого эксплуатация машин:				1,17	3556
		Итого материалов:				18,32	55496
66	С123-060128-0509 23-060128-	Кабели силовые ВВГ 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0200		5542402,03	110848
67	С123-060128-	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5100		507466,25	258808
68	С123-060144-0503 23-060144-	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,0000		133309,01	133309
69	С123-060144-0504 23-060144-	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,5000		214413,45	321620
70	Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,0000		87,75	4387
		Итого оплата труда:				65,48	3274
		Итого эксплуатация машин:				2,35	117
		Итого материалов:				20,81	1040
71	С123-060128-0506 23-060128-0506 РСНБ РК	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0500		1929143,91	96457
72	Ц13-080206-2205 13-080206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40,0000		156,32	6253
		Итого оплата труда:				123,06	4922
		Итого эксплуатация машин:				8,21	329

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				28,14	1125
73	С123-060128-0517 23-060128-	Кабели силовые ВВГ 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0400		6579462,29	263178
74	Ц13-080206-1707 13-080206-1707 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	70,0000		329,98	23099
		Итого оплата труда:				202,26	14158
		Итого эксплуатация машин:				53,99	3779
		Итого материалов:				91,43	6400
75	С123-010101-0105 23-010101-0105 РСНБ РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	70,0000		319,29	22350
76	Ц13-080206-2002 13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	530,0000		232,34	123138
		Итого оплата труда:				150,75	79895
		Итого эксплуатация машин:				8,36	4433
		Итого материалов:				76,32	40451
77	С123-010504-0102 23-010504-	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	60,0000		25,56	1534
78	С123-011305-	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	130,0000		52,10	6773
79	С123-011305-0103 23-011305-	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	100,0000		69,46	6946
80	С123-011305-0104 23-011305-	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	190,0000		111,31	21149
81	С123-011305-0105 23-011305-	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	50,0000		160,36	8018
		МОЛНИЕЗАЩИТА					
82	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	32,4000		1266,85	41046
		Итого оплата труда:				1266,85	41046
83	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	32,4000		661,84	21444
		Итого оплата труда:				661,84	21444
84	Е11-010201-0501 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	32,4000		129,75	4204
		Итого оплата труда:				100,99	3272
		Итого эксплуатация машин:				53,55	1735
85	Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования	м	160,0000		350,95	56153
		Итого оплата труда:				173,67	27787

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**16,76**	**2681**
		Итого материалов:				**164,40**	**26304**
86	**Ц13-080208-0201 13-080208-0201**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**80,0000**		**350,95**	**28076**
		Итого оплата труда:				**173,67**	**13893**
		Итого эксплуатация машин:				**16,76**	**1340**
		Итого материалов:				**164,40**	**13152**
87	**Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	**м**	**180,0000**		**398,49**	**71729**
		Итого оплата труда:				**153,17**	**27570**
		Итого эксплуатация машин:				**55,24**	**9943**
		Итого материалов:				**205,29**	**36952**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2236705**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**192416**
	Накладные расходы -		Тенге				**6927**
	Сметная прибыль -		Тенге				**15947**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**215290**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1881989**
	Материалы -		Тенге				**213266**
	Всего заработная плата -		Тенге				**439678**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1206326**
		Накладные расходы -	Тенге				**262708**
		Сметная прибыль -	Тенге				**171576**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**2316273**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**475**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**439678**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**95529**
	Всего заработная плата -		Тенге				**72287**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**22307**
		Накладные расходы -	Тенге				**47699**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11458**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**154686**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**91**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72287**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**66770**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**66770**
		Накладные расходы -	Тенге				**2404**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5534**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**74707**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2760957**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**566**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**511965**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		в том числе:					**5159348**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**382320**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**579120**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**5738468**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**206585**
		ИТОГО:	Тенге				**5945053**
		Сметная прибыль	Тенге				**475604**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**6420657**
		временные здания и сооружения 1,2%					77048
		итого					6497705
		зимнее удорожание 1,35%					87719
		итого					6585424
		непредвиденные работы и затраты 2%					131708
		итого					6717132
		итого в текущих ценах 1					6717132,14
		НДС 12%					806055,86
		итого					7 523 188,00

Заказчик

И.о.директора КГУ "Сарытогайская средняя школа имени Карабая Калыбекова"

Альденева Р.

Подрядчик

Директор ТОО "ГАММА-С"

Онайбаев А.А.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Бюро технического сопровождения строительства " БТСС

Инженер технического надзора

Имангалиев Н.