Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление культуры, развития языков и архивов города Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Археологическая экспертиза"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации "городища Шымкент" с проведением научно-исследовательских работ**

(наименование, адрес)

Объект **Цитадель "городища Шымкент", Жилые кварталы Шахристан**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 10 июля 2019 года**

Акт приемки выполненных работ от 27.11.2019 г.

Объект **Цитадель "городища Шымкент"**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Цитадель-пятно 1				
			Раздел: Устройство айванов				
1	**67**	**ССН-84-2-3**	**Устройство баз под колонны**	**м3**	**0,018**	**4557,47**	**82**
			Сметная прибыль			***337,59***	***6***
2	**68**	**1106-1501-0303 РСНБ РК 2015**	**Растворы тяжелые кладочные (прим). Приготовление**	**м3**	**0,007**	**13183,75**	**88**
			Накладные расходы			***1879,65***	***13***
			Сметная прибыль			***976,57***	***7***
3	**69**	**2103-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Камень плитняк (прим)**	**м3**	**0,018**	**11648,88**	**210**
			Сметная прибыль			***862,88***	***16***
4	**70**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,003**	**202117,68**	**635**
			Сметная прибыль			***14971,68***	***47***
5	**71**	**ССН-84-13-6в**	**Изготовление деревянных колонн**	**м2**	**18,513**	**25534,44**	**472719**
			Сметная прибыль			***1891,44***	***35016***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	72	2107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 1 сорта ГОСТ 9463-88	м3	1,487	28362,96	42176
			Сметная прибыль			*2100,96*	*3124*
7	73	ССН-84-5-13в	Установка деревянных колонн	шт	9,000	1106,56	9959
			Сметная прибыль			*81,97*	*738*
8	74	1115-0404-0101 РСНБ РК 2015	Колонны. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	37,026	1372,07	50802
			Накладные расходы			*426,46*	*15790*
			Сметная прибыль			*101,63*	*3763*
9	75	1110-0104-0110 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по нерубленым стенам с накатом из горбыля. Устройство	м2 перекрытия	101,600	4030,53	409502
			Накладные расходы			*894,63*	*90894*
			Сметная прибыль			*298,56*	*30333*
10	76	2107-0202-0102 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,292	54844,56	290237
			Сметная прибыль			*4062,56*	*21499*
11	77	2107-0201-0107 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,024	64949,04	66508
			Сметная прибыль			*4811,04*	*4927*
12	78	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	101,600	1521,22	154556
			Накладные расходы			*214,13*	*21755*
			Сметная прибыль			*112,68*	*11449*
13	79	2107-0509-0409 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм	м2	101,600	1119,96	113788
			Сметная прибыль			*82,96*	*8429*
14	80	ССН-84-3-19,п.4-7	Обмазка покрытия глиняным р-ром	м2	101,600	1124,40	114239
			Накладные расходы			*361,49*	*36727*
			Сметная прибыль			*83,29*	*8462*
15	81	1106-1501-0311 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые кладочные глиняные. Приготовление	м3	0,813	7442,08	6049
			Накладные расходы			*1699,59*	*1381*
			Сметная прибыль			*551,27*	*448*
16	82	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Отмостка. Копание вручную траншей глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,440	3927,04	76342

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1429,75*	*27794*
			Сметная прибыль			*290,89*	*5655*
17	83	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,500	3519,31	22876
			Накладные расходы			*305,69*	*1987*
			Сметная прибыль			*260,69*	*1694*
18	84	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	85,200	5629,65	479646
			Накладные расходы			*879,91*	*74968*
			Сметная прибыль			*417,01*	*35529*
19	85	1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство	м2 подзоров и отмосток	64,800	2115,26	137069
			Накладные расходы			*699,96*	*45357*
			Сметная прибыль			*156,69*	*10153*
20	86	ССН-84-1-3	Срезка археологического грунта-выравнивание поверхностей	м3	21,708	1226,10	26616
			Накладные расходы			*394,19*	*8557*
			Сметная прибыль			*90,82*	*1972*
21	87	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Уплотнение основанияпод ограждение. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,171	19317,51	41934
			Накладные расходы			*6425,79*	*13949*
			Сметная прибыль			*1430,93*	*3106*
22	88	ССН-84-3-5Б	Кладка стен сырцовых	м3	62,300	8755,82	545488
			Накладные расходы			*2814,96*	*175372*
			Сметная прибыль			*648,58*	*40407*
23	89	1106-1501-0311 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые кладочные глиняные (прим). Приготовление	м3	17,942	7442,08	133529
			Накладные расходы			*1699,59*	*30495*
			Сметная прибыль			*551,27*	*9891*
24	91	ССН-84-3-19,п.4-7	Обмазка стен глиняным р-ром с добавкой рисовой шелухи с двух сторон	м2	269,800	1124,40	303363
			Накладные расходы			*361,49*	*97530*
			Сметная прибыль			*83,29*	*22471*
25	92	1106-1501-0311 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые кладочные глиняные. Приготовление	м3	2,158	7442,08	16063
			Накладные расходы			*1699,59*	*3668*
			Сметная прибыль			*551,27*	*1190*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	**93**	**2113-0816-3413 РСНБ РК 2015**	**Добавки сухие (шелуха)**	**т**	**0,080**	**71534,88**	**5723**
			Сметная прибыль			***5298,88***	***424***
			Раздел: Прочие работы				
			ИТОГО:				**3520196**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**646239**
			Сметная прибыль				**260755**
			Итого с временными		**2,9 %**	**102086,00**	**3622282**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,04 %**	**110117,00**	**3732399**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**3918631**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**3993279**
			Всего по объекту:				**3993279**

обьект: **Жилые кварталы - Восточный Шахристан**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Консервационные работы пятно 1, 2 -восточный Шахристан				
1	**1**	**1101-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Археологические расчистки. Планировка ручным способом . Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**151,630**	**247,47**	**37524,00**
			Накладные расходы			**90,10**	**13661**
			Сметная прибыль			**18,33**	**2780**
2	**2**	**СН-84-1-3в**	**Срезка археологического грунта-выравнивание поверхностей**	**м3**	**15,200**	**1676,95**	**25490**
			Накладные расходы			**539,13**	**8195**
			Сметная прибыль			**124,22**	**1888**
3	**3**	**СН-84-1-11**	**Расчистка с выравниванием поверхности пола**	**м3**	**8,465**	**2610,87**	**22100**
			Накладные расходы			**839,39**	**7105**
			Сметная прибыль			**193,40**	**1637**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение основания под обкладки	м2площади уплотнения	7,100	281,38	1998
			Накладные расходы			71,94	511,00
			Сметная прибыль			20,84	148
5	5	ССН-84-3-5Б	Докладки стен сырцовых на высоту 1м	м3	30,200	8755,82	264426
			Накладные расходы			2814,96	85012
			Сметная прибыль			648,58	19587
6	6	2107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые кладочные глиняные(прим).Приготовление	м3	8,698	8383,71	72918
			Накладные расходы			2039,51	17739
			Сметная прибыль			621,02	5401
7	7	Прайс	Кирпич сырцовый 350х180х70мм	шт	6900,000	99,00	683100,00
			Раздел 2: Консервационные работы пятно 3 -восточный Шахристан				
8	11	СН-84-3-5Б	Кладка стен здания из сырцового кирпича	м3	138,150	8755,82	1209617
			Накладные расходы			2814,96	388887
			Сметная прибыль			648,58	89601
9	12	1106-1501-0311 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые кладочные глиняные (прим). Приготовление	м3	39,7872	8383,71	333564
			Накладные расходы			2039,51	81146
			Сметная прибыль			621,02	24709
10	13	Прайс	Кирпич сырцовый 350х180х70мм	шт	31350,000	99,00	3103650
			ИТОГО:				5754387
			В том числе :				
			Накладные расходы				615406
			Сметная прибыль				145603
			Итого с временными		2,9 %	166877	5921264
			Итого с зимними удорожаниями		3,04 %	180006	6101270
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				6405700
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				6533814
			Всего по объекту:				**6533814**

Итого по акту: 10 527 093,00 (десять миллионов пятьсот двадцать семь тысячи девяносто три) тенге

Заказчик Подрядчик

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

ГУ "Управление культуры, развития языков и архивов города Шымкент
(наименование организации)

Зам руководителя Умбет Е.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Архрест" Авторский надзор
(наименование организации)

Директор Агитаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Археологическая экспертиза"
(наименование организации)

Директор Захаров С.В.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Мир-Строй и Компания" Технадзор
(наименование организации)

Маханбетов С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)