Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02"

Заказчик: КГКП "Аксуский колледж имени Жаяу Мусы" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт мягкой кровли теплого перехода и мастерской КГКП "Аксуский колледж имени Жаяу Мусы" г.Аксу, ул.Астана,1, ул.Ауэзова,12 А (1)

СПРАВКА № 1 за август 2018 г

о стоимости выполненных работ и затрат

код	код	договор	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		Договор №135 от 18.07.18 г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Текущий ремонт мягкой кровли теплого перехода и мастерской КГКП "Аксуский колледж имени Жаяу Мусы" г.Аксу	7 172 375	-							-	
за месяц	7 172 375	-							-	
Предоплата 0%	0	-							-	
К оплате:	7 172 375	-							-	7 172 375

Заказчик:

Руководитель КГКП "Аксуский колледж имени Жаяу Мусы" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Хайргельдин А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"

Кусаинов А.Р.

Заказчик: КГКП "Аксуский колледж имени Жаяу Мусы" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"

Объект: Текущий ремонт мягкой кровли теплого перехода и мастерской КГКП "Аксуский колледж имени Жаяу Мусы" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ №135 от 18.07.2018 г.

АКТ выполненных работ №1 за август 2018 г

Текущий ремонт мягкой кровли теплого перехода и мастерской КГКП "Аксуский колледж имени Жаяу Мусы"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы. (Мастерская)								
1	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	700	116,69	0,29	81686	205	48155	0,1741	121,87
		м2 кровли		116,40	--	81481	--	59,1	--	--
2	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж ктрр1=0,8: ктрм1=0,8: кэкс1=0.8: кмат1=0	700	290,45	33,85	203312	23695	109540	0,3422	239,51
		м2		256,60	8,19	179617	5730	59,1	0,0099	6,94
3	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка карнизных свесов	94	60,88	0,04	5723	4	3380	0,0910	8,55
		м		60,84	--	5719	--	59,1	--	--
4	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (карниз)	4,4	17083,86	3104,77	75169	13661	39762	21,2410	93,46
		м3 кладки		13979,09	1311,59	61508	5771	59,1	1,5350	6,75
5	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	7,85	416,00	--	3266	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км								
			7,85	157,47	--	1236	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			370392				463
		в том числе								14
		зарплата рабочих-строителей	Тенге			328325				
		затраты на эксплуатацию машин	Тенге			37565				
		в т.ч. зарплата машинистов	Тенге			11501				
		перевозка грузов	Тенге			4502				
		Накладные расходы I уровня	Тенге			200837				
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			571229				
		Накладные расходы II уровня (3,6%)	Тенге			20564				
		Итого	Тенге			591793				
		Сметная прибыль (8%)	Тенге			47343				
		Итого по разделу на подряд	Тенге			639136				

РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы. (Мастерская)

7	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м								
			4,4	6693,18	--	29450	--	7229	4,54	19,976
		м3 кладки		3234,09	--	14230	--	50,8	0,40	1,760
8	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом (разуклонка)	52	8384,21	743,06	435979	38639	58463	2,71	140,920
		м3 утеплителя		1811,88	181,52	94218	9439	56,4	0,34	17,680
9	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство								
			700	473,68	45,87	331578	32108	68246	0,24	170,100
		м2 стяжки		162,47	10,40	113727	7277	56,4	0,02	13,580
10	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование								
			0,7	9724,29	887,14	6807	621	3112	11,60	8,120
		т		8807,14	358,57	6165	251	48,5	0,38	0,266
11	21-050301-9917 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012								
			0,7	185682,99	--	129978	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	12-080101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов								
			134	1055,99	2,65	141502	355	12199	0,21	28,475
		м		152,69	1,36	20460	182	59,1	0,00	0,241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	11-120101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной								
			700	48,06	0,71	33641	494	8421	0,03	19,600
		м2 кровли		21,00	0,33	14699	231	56,4	0,00	0,280
14	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя								
			700	1221,96	4,00	855370	2799	44425	0,14	96,600
		м2 кровли		111,23	1,30	77861	907	56,4	0,00	2,030
15	12-080101-1808 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам								
			81,5	933,78	1,48	76103	121	5152	0,15	12,046
		м		106,20	0,76	8655	62	59,1	0,00	0,082
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2040408				496
		в том числе								36
		зарплата рабочих-строителей	Тенге			350015				
		затраты на эксплуатацию машин	Тенге			75137				
		в т.ч. зарплата машинистов	Тенге			18349				
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			1615256				
		Накладные расходы I уровня	Тенге			207247				
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			2247655				
		Накладные расходы II уровня (3,6%)	Тенге			80916				
		Итого	Тенге			2328571				
		Сметная прибыль (8%)	Тенге			186286				
		Итого по разделу на подряд	Тенге			2514857				

РАЗДЕЛ 3.Демонтажные работы (Галерея)

16	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий								
			360	116,69	0,29	42010	105	24766	0,17	62,68
		м2 кровли		116,40	--	41905	--	59,1	--	--
17	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная Демонтаж ктрр1 =0,8; ктрм 1 =0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	360	290,45	33,85	104561	12186	56335	0,34	123,18
		м2		256,60	8,19	92375	2947	59,1	0,01	3,57
18	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка карнизных свесов								
			99,8	60,88	0,04	6076	4	3589	0,09	9,08
		м		60,84	--	6072	--	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			152647				195
		в том числе								4
		зарплата рабочих-строителей	Тенге			140352				
		затраты на эксплуатацию машин	Тенге			12295				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. зарплата машинистов	Тенге			2947				
		Накладные расходы I уровня	Тенге			84690				
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			237337				
		Накладные расходы II уровня (3,6%)	Тенге			8544				
		Итого	Тенге			245881				
		Сметная прибыль (8%)	Тенге			19670				
		Итого по разделу на подряд	Тенге			265551				

РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы (Галерея)

19	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	15,6	6693,27	--	104415	--	25629	4,54	70,82
		м3 кладки		3234,04	--	50451	--	50,8	0,40	6,24
20	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом (разуклонка)	20,2	8384,21	743,07	169361	15010	22711	2,71	54,74
		м3 утеплителя		1811,88	181,53	36600	3667	56,4	0,34	6,87
21	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	360	473,69	45,87	170527	16513	35098	0,24	87,48
		м2 стяжки		162,47	10,40	58488	3743	56,4	0,02	6,98
22	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 ктрр 1 = 15: ктрм1 = 15; кэкс1 = 15; кмат1 = 15;	360	223,28	10,13	80382	3648	2335	0,01	4,86
		м2 стяжки		9,03	2,48	3249	891	56,4	0,00	1,62
23	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,36	9725,00	888,89	3501	320	1600	11,60	4,18
		т		8805,56	358,33	3170	129	48,5	0,38	0,14
24	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,36	185682,99	--	66846	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	12-080101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов	99,8	1055,98	2,66	105387	265	9086	0,21	21,21
		м		152,69	1,36	15238	136	59,1	0,00	0,18
26	11-120101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	360	48,06	0,71	17300	254	4330	0,03	10,08
		м2 кровли		21,00	0,33	7559	119	56,4	0,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя								
			360	1221,96	4,00	439906	1440	22847	0,14	49,68
		м2 кровли		111,23	1,29	40043	466	56,4	0,00	1,04
28	11-120101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком								
			89,4	1591,63	22,55	142292	2016	16821	0,42	37,55
		м примыканий		330,76	2,84	29570	254	56,4	0,01	0,47
29	21-100403-1204 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97 К=1,890								
			168,966	500,47	--	84562	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1384479				341
		в том числе								24
		зарплата рабочих-строителей	Тенге			244368				
		затраты на эксплуатацию машин	Тенге			39466				
		в т.ч. зарплата машинистов	Тенге			9405				
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			1100645				
		Накладные расходы I уровня	Тенге			140457				
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			1524936				
		Накладные расходы II уровня (3,6%)	Тенге			54898				
		Итого	Тенге			1579834				
		Сметная прибыль (8%)	Тенге			126387				
		Итого по разделу на подряд	Тенге			1706221				
		РАЗДЕЛ 5.Демонтажные гараж								
30	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий								
			210	116,69	0,29	24505	61	14446	0,17	37
		м2 кровли		116,40	--	24444	--	59,1	--	--
31	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;								
			210	290,44	33,85	60993	7108	32862	0,34	72
		м2		256,60	8,19	53885	1719	59,1	0,01	2
32	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка карнизных свесов								
			24	60,88	0,04	1461	1	863	0,09	2
		м		60,83	--	1460	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			86959				111
		в том числе								2
		зарплата рабочих-строителей	Тенге			79789				
		затраты на эксплуатацию машин	Тенге			7170				
		в т.ч. зарплата машинистов	Тенге			1719				
		Накладные расходы I уровня	Тенге			48171				
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			135130				
		Накладные расходы II уровня (3,6%)	Тенге			4865				
		Итого	Тенге			139995				
		Сметная прибыль (8%)	Тенге			11200				
		Итого по разделу на подряд	Тенге			151195				
		РАЗДЕЛ 6.Монтажные гараж								
33	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	210	473,69	45,87	99474	9632	20474	0,24	51
		м2 стяжки		162,47	10,40	34118	2183	56,4	0,02	4
34	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,21	9723,81	890,48	2042	187	933	11,60	2
		т		8804,76	357,14	1849	75	48,5	0,38	0
35	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,21	185682,99	–	38993	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
36	12-080101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов	24	1056,00	2,67	25344	64	2185	0,21	5
		м		152,67	1,38	3664	33	59,1	0,00	0
37	11-120101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	210	48,06	0,70	10092	148	2526	0,03	6
		м2 кровли		21,00	0,33	4410	69	56,4	0,00	0
38	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	210	1221,97	4,00	256613	841	13327	0,14	29
		м2 кровли		111,23	1,30	23358	272	56,4	0,00	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			432558				93
		в том числе								5
		зарплата рабочих-строителей	Тенге			67399				
		затраты на эксплуатацию машин	Тенге			10872				
		в т.ч. зарплата машинистов	Тенге			2632				
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			354287				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы I уровня	Тенге			39445				
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			472003				
		Накладные расходы II уровня (3,6%)	Тенге			16992				
		Итого	Тенге			488995				
		Сметная прибыль (8%)	Тенге			39120				
		Итого по разделу на подряд	Тенге			528115				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4467443				1699
										84
		в том числе								
		зарплата рабочих-строителей	Тенге			1210248				
		затраты на эксплуатацию машин	Тенге			182505				
		в т.ч. зарплата машинистов	Тенге			46553				
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			3070188				
		перевозки грузов	Тенге			4502				
		Накладные расходы I уровня	Тенге			720847				
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			5188290				
		Накладные расходы II уровня (3,6%)	Тенге			186779				
		Итого	Тенге			5375069				
		Сметная прибыль (8%)	Тенге			430006				
		Итого по смете на подряд	Тенге			5805075				
		Временные здания и сооружения (1,5%)	Тенге			87076				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			5892151				
		Дополнительные затраты на строительство (2,42%)	Тенге			142590				
		Итого по сметному расчету	Тенге			6034741				
		Затраты на управление проектом и технический надзор	Тенге			81529				
		Проектные работы	Тенге			150000				
		Затраты на осуществление авторского надзора	Тенге			12069				
		Итого	Тенге			6278339				
		Непредвиденные затраты (2%)	Тенге			125567				
		Итого	Тенге			6403906				
		НДС 12%	Тенге			768469				
		Всего стоимость СМР	Тенге			7172375				

Принял (Заказчик):
Руководитель КГКП "Аксуский колледж имени Жаяу Мусы" управления образования Павлодарской области акимата Павлодарской области — Хайргельдин А.К.

Сдал (Подрядчик):
Директор ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс" — Кусаинов А.Р.