Типовая межведомственная форма КС - 3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области",

Подрядчик ТОО "Жолаушы-СКШ" компаниясы"

Договор № 114 от 27.11. 2019г.

Наименование работ: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов / Строительство по подведению инфраструктуры КХ Токтаева в сельском округе Кокбастау Жуалынского района/область, Жуалинский район, линия 10кВ

С П Р А В К А № 1

выполненных работ за ноябрь 2019 г.

Код заказчика	Код подряд.	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	Дата			наименованн	КОД	
		114	27.11.2019					

Единица измерения : тенге

Наименование работ	Стоимость выполненных работ									
	С начала строительства по отчетный период	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость 12 % в том числе	Итого к оплате
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
Воздушная линия 10 кВ	4 751 536,24	4242443,07							509093,17	4 751 536,24
Всего выполнено:	4 751 536,24	4242443,07							509093,17	4 751 536,24

Заказчик:
(БИН 050140008868)

Подрядчик ТОО "Жолаушы-СКШ" компаниясы
(БИН 040540006787)

Технадзор
ТОО «Фирма Инк-Ай» _____ Калиакбаров Ж.Т.
(БИН 121240008693)
Аттестат №KZ16VJE00043850, №KZ31VJE00043580, №KZ93VJE00043143

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области",

Подрядчик: ТОО "Жолаушы-СКШ" компаниясы"

Стройка: Подключение объектов вновь вводимого КХ Токтаева С.М.к электрическим сетям ТОО "ЖЭС", расположенного по адресу: Жамбылская область, Жуалинский район, линия 10кВ

(наименование, адрес)

Объект: Воздушная линия 10 кВ

Договор подряда (контракт) № 114 от 27.11. 2019г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за ноябрь 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	55	6266,99	2761,21	344684	151867	36635	179426	566039
		НР - 80%; СП - 8%			2839,68	1238,18	156182	68100		41929	
2	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	10	12597,54	6382,00	125975	63820	6661	67301	208739
		НР - 80%; СП - 8%			5549,44	2863,20	55494	28632		15462	
3	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	19291,13	10273,03	96456	51365	3331	51848	160168
		НР - 80%; СП - 8%			8352,00	4610,06	41760	23050		11864	

4	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	90	33817,00	--	3043530	--	3043530	--	3287012
		СП - 8%			--	--	--	--		243482	
5	1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,918	93162,04	48019,74	365009	188141	8651	181786	590539
		НР - 80%; СП - 8%			42934,50	15062,58	168217	59015		43744	
6	1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,142	125767,37	73425,69	17859	10426	392	8050	27982
		НР - 80%; СП - 8%			49584,00	21277,36	7041	3021		2073	
7	СТПЕРЕЧЕНЬ обор	Накладка ОГ5	шт	9	839,29	--	7554	--	7554	--	8158
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
8	СТПЕРЕЧЕНЬ обор	Накладка ОГ2	шт	18	1142,86	--	20571	--	20571	--	22217
		СП - 8%			--	--	--	--		1646	
9	СТПЕРЕЧЕНЬ обор	Траверса ТМ2	шт	1	4321,43	--	4321	--	4321	--	4667
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
10	СТПЕРЕЧЕНЬ обор	Траверса ТМ6	шт	9	9053,57	--	81482	--	81482	--	88001
		СП - 8%			--	--	--	--		6519	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4107442	465619	3213128	488411	4963522
							428695	181819	--	367669	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				113929				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				113929				
		Сметная прибыль	Тенге				9114				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				123043				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3993513				
	Материалы		Тенге				55669				
	Всего заработная плата		Тенге					610514			
	Местные материалы		Тенге				3043530				
		Накладные расходы	Тенге				488411				
		Сметная прибыль	Тенге				358554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4840478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								588

		Сметная заработная плата	Тенге					610514			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4963521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								588
		Сметная заработная плата	Тенге					610514			
		Временные здания и сооружения	2,40%							119125	5082647
		Зимнее удорожание	0,90%							45744	5128390
		Непредвиденные работы и затраты	2%							102568	5230958
		НДС	12%							627715	5858673
		Итого к оплате согласно доровора	0,811026							509093,17	4751536,24

Принял: Заказчик

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Сейтбеков Е.О.

Технадзор
ТОО «Фирма Инк-Ай» _____ Калиакбаров Ж.Т.
(БИН 121240008653)
Аттестат №KZ16VJE00043850, №KZ31VJE00043580, №KZ93VJE00043143

Сдал : Подрядчик

ТОО "Жолаушы-СКШ" компаниясы"

Руководитель _____ Сыбеков А.

Поступило в банк-получатель: "____" _____ 20___ г.
Время приёма: _____

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №124
29 ноября 2019 г.

Отправитель денег: **ТОО"Жолаушы-СКШ компаниясы"** БИН: 040540006787	**ИИК** **KZ7184913KZ001462561**	КОд 17	**337976-28**
Банк-отправителя: АО "Нурбанк" в г.Тараз	**БИК** **NURSKZKX**		
Бенефициар: **КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"** БИН: 050140008868	**ИИК** **KZ720705034586506001**	Кбе 12	
Банк бенефициара: РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	**БИК** **KKMFKZ2A**		
Банк посредник: БИН:	ИИК	БИК	
Сумма прописью: Триста тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят шесть тенге 28 тиын			
Дата получения товара (оказания услуг)		Код назначения	171
Назначение платежа:Обеспечение исполнения Договора №114 2019-11-27 в размере 3% от общей суммы,согласно Приложению 1 № электронной закупки: 3666722-1 , лот 27374886-ОК1 Работы по строительству/прокладке линий электропередач Без НДС		Код бюдж. классификац	
		Дата валютирования	

Руководитель (Тулебаев А.): _____

Главный бухгалтер (Не предусмотрен): _____

Проведено банком получателем
_____ _____ г.
_____
_____(подписи)

ТОО "Жолаушы-СКШ компаниясы" ЖШС

«Нурбанк» АҚ Тараз қ. филиалы
БСК/БИК NURSKZKX код 373
01 28 НОЯ 2019 05
АО «Нурбанк» филиал в г. Тараз
Қолы/подпись _____