Заказчик: ТОО "СЕВКАЗЭНЕРГОСБЫТ" СКО

ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПетроГраньСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙТЕЛЬСТВА- Устройство системы вентиляци здания пристройки ТОО "Севказэнергосбыт" по улице М.Жумабаева, 66 г.Петропавловск СКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство системы вентиляци здания пристройки ТОО "Севказэнергосбыт" по улице М.Жумабаева, 66 г.Петропавловск СКО

АКТ №1

Приемки выполненных работ
На устройство системы вентиляции

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	45	164,56	0,74	7405	33	4416	0,52	23		
				82,9	0,28	3730	12	118	-	-		
		Вентиляция В-1										
2	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т шт	1	1481,7	46,61	1482	47	1680	7,56	8		
				1295,6	17,01	1296	17	128	0,09	-		
3	ТОО "KRAFT int"	-Вентилятор канальный СА д.160, 640/840м3/ч ШТ	1	27192,73	-	27193	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
4	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	5,4	2224,65	16,58	12013	90	2198	1,94	10		
				311,85	6,21	1684	34	128	0,03	-		
5	Е0120-3-8	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	2,31104	2196,73	10,58	5077	24	563	1,16	3		
				186,27	3,97	430	9	128	0,02	-		
6	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером	4	677,56	20,35	2710	81	1190	1,35	5		
				223,97	8,51	896	34	128	0,04	-		

работы выполнены в полном объеме руководитель ГКО

	150x150 мм									
		шт								
7	Е0120-20-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм (160 мм)	1	1790,07	6,78	1790	7	102	0,45	-
				76,55	2,84	77	3	128	0,01	-
		шт								
8	Е0126-35-2 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	2	87,38	21,23	175	42	108	0,27	1
				48,62	5,46	97	11	100	0,03	-
		м								
9	С11031-346 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Самоклеящаяся рулонная изоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ENERGO AD, толщина 40 мм	1,1	3110	-	3421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
10	С11031-558 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Самоклеящаяся лента K-Flex, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 50 мм	1	472	-	472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		рулон								
11	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	18	560,37	-	10087	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
12	Е0120-3-1	-Установка переходов класса Н /нормальные/ 140x160/д.160 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,5512	2206,65	16,58	1216	9	224	1,94	1
				311,85	6,21	172	3	128	0,03	-
		м2								
		Вентиляция П-1								
13	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6	2224,65	16,58	13348	99	2443	1,94	12
				311,85	6,21	1871	37	128	0,03	-
		м2								
14	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150x150 мм	8	677,56	20,35	5421	163	2380	1,35	11
				223,97	8,51	1792	68	128	0,04	-
		шт								
15	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	560,37	-	8406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			100214	596			74
			Тенге			12045	229			1

работы выполнены в полном объеме
руководитель ГХО Естанов С.Т.

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11473	-	-	-
Материалы -	Тенге	3676	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3851	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3893	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	7	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4525	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	679	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	960	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16957	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4530	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	70249	-	-	-
Материалы -	Тенге	34319	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8422	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	27193	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	416	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	10781	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1617	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4862	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	85892	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	56
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10040	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	18492	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1110	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	19602	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	122451	-	-	-
ИТОГО В ЦЕНАХ 2001 ГОДА	Тенге	122451			
Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге	2200			
Затраты на производство работ в зимнее время, 2,42%	Тенге	3020			
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1250			
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	500			
ИТОГО В ЦЕНАХ 2001 ГОДА	Тенге	129421			
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕХ ЦЕНАХ 2014 ГОДА К=2,38968	Тенге	309260			
НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЯЖИ, 2%	Тенге	6190			
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**Тенге**	**315450**			
ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**	**315450**			

Заказчик:

Подрядчик:

работы выполнены в полном объеме
руководитель ГХО Сафронов С.Т.