Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска",Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Некрасова , 30/1, тел.: +8 (7112) 50-75-21** — **000340003074**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2** — **051040005224**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №122/д-ок от 18.07.2019г.

Номер документа	Дата составления
77	25.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция обводного канализационного коллектора Д 1000 мм от камеры № 6 до регулирующей емкости".Реконструкция напорного канализационного коллектора Д 1000 мм по Саратовской трассе " г.Уральск.			услуга	1	80 747 612,76	80 747 612,76	8 651 529,94
				Итого	1	x	80 747 612,76	8 651 529,94

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2019

М.П.

М.П.

Scanned by CamScanner

Утверждены форма КС-3
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства: "Реконструкция обводного канализационного коллектора Д 1000 мм от камеры №6 до регулирующей емкости" Реконструкция напорного канализационного коллектора Д 1000 мм по Саратовской трассе" г.Уральск"

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№122/д-ок	18.07.2019г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция обводного канализационного коллектора Д 1000 мм от камеры №6 до регулирующей емкости" Реконструкция напорного канализационного коллектора Д 1000 мм по Саратовской трассе" г.Уральск"	**251 884 091,20**	**72 096 082,82**							**8 651 529,94**	**80 747 612,76**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска"
_____Нуртазиев М.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____Джакипбеков А.Р.

Scanned by CamScanner

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки Реконструкция напорного канализационного коллектора д1000мм по Саратовской трассе; Реконструкция обводного канализационного коллектора д1000мм от камеры №6 до регулирующей емкости
Наименование объекта Реконструкция напорного канализационного коллектора д1000мм по Саратовской трассе; Реконструкция обводного канализационного коллектора д1000мм от камеры №6 до регулирующей емкости

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2019г.
2-1-1
на Наружные сети напорной и самотечной канализации

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	5400	93,39	85,45	504310	461419	142891	0,01	62
		м3 грунта		7,94	28,58	42891	154344	59,1	0,03	135
		Накладные расходы -		*26,46*		*142891*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,59*		*51776*				
		Сметная стоимость				*698977*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом , применен коэффициент к затратам труда - 1,2	200	1371,68	--	274336	--	180639	1,85	370
		м3 грунта		1371,68	--	274336	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*903,19*		*180639*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,99*		*36398*				
		Сметная стоимость				*491373*				
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	90	1314,52	--	118307	--	77900	1,77	159
		м3 грунта		1314,52	--	118307	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*865,56*		*77900*				

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,41*		*15697*				
		Сметная стоимость				*211904*				
4	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ЛИШНИЙ ГРУНТ/	1600	138,80	130,27	222075	208436	59946	0,01	21
		м3 грунта		8,28	42,99	13241	68780	59,1	0,04	60
		Накладные расходы -		*37,47*		*59946*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,10*		*22562*				
		Сметная стоимость				*304582*				
5	41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	3675	250,82	--	921764	--	39083	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,63*		*39083*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,92*		*76868*				
		Сметная стоимость				*1037714*				
6	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	1600	15,71	13,17	25141	21074	7462	--	5
		м3 грунта		2,29	4,20	3669	6713	59,1	--	6
		Накладные расходы -		*4,66*		*7462*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,63*		*2608*				
		Сметная стоимость				*35211*				
7	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1920,0625	1452,32	--	2788545	--	118234	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,58*		*118234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,11*		*232542*				
		Сметная стоимость				*3139322*				
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1920,0625	655,88	--	1259324	--	829212	0,97	1866
		м3 грунта		655,88	--	1259324	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*431,87*		*829212*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,02*		*167083*				
		Сметная стоимость				*2255619*				
9	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	10000	22,26	22,26	222595	222595	58179	--	--
		м3 грунта		--	7,91	--	79117	59,1	0,01	81
		Накладные расходы -		*5,82*		*58179*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,25*		*22462*				
		Сметная стоимость				*303236*				

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	10000	10,69	10,69	106879	106879	27934	–	–
		м3 грунта		–	3,80	–	37988	59,1	–	39
		Накладные расходы -		*2,79*		*27934*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,08*		*10785*				
		Сметная стоимость				*145598*				
11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	10000	120,07	51,32	1200722	513227	612289	0,11	1080
		м3 уплотненного грунта		68,75	22,37	687496	223747	59,1	0,03	263
		Накладные расходы -		*61,23*		*612289*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,50*		*145041*				
		Сметная стоимость				*1958052*				
		Подземные коммуникации								
12	11-221501-0102 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2	20	3902,52	721,21	78050	14424	19605	1,32	26
		м короба		996,57	262,14	19931	5243	62,1	0,27	5
		Накладные расходы -		*980,27*		*19605*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*390,62*		*7812*				
		Сметная стоимость				*105468*				
		РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы								
13	11-220301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,4	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Демонтаж	0,5	1241848,60	977666,20	620924	488833	204183	288,00	144
		км трубопровода		264182,40	285323,89	132091	142662	62,1	288,20	144
		Накладные расходы -		*408366,51*		*204183*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132017,21*		*66009*				
		Сметная стоимость				*891116*				
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы								
18	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	150	2454,94	119,78	368241	17966	90132	1,02	153
		м3 основания		737,61	29,83	110642	4475	62,1	0,04	5
		Накладные расходы -		*600,88*		*90132*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,47*		*36670*				
		Сметная стоимость				*495043*				
19	11-220501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм. Укладка	0,5	1557308,34	534626,46	778654	267313	339837	919,00	460
		км трубопровода		738866,81	209094,25	369433	104547	62,1	264,88	132
		Накладные расходы -		*679673,89*		*339837*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178958,58*		*89479*				

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1207970*				
20	11-221401-0312 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 800 мм.Протаскивание в футляр**	133,6	2295,49	24,00	306677	3207	104919	1,24	166
		м трубы, уложенной в футляре		1056,94	5,88	141207	786	62,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*785,32*		*104919*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*246,46*		*32928*				
		Сметная стоимость				*444524*				
21	23-010501-1429 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 800x58,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	505	89945,97	--	45422715	--	1925923	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3813,71*		*1925923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7500,77*		*3787891*				
		Сметная стоимость				*51136529*				
25	11-220701-0215 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 800 мм.для в Промывка без дезинфекции**	1,8	526470,03	--	947646	--	87332	53,60	96
		км трубопровода		40466,93	--	72840	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*48517,80*		*87332*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45999,03*		*82798*				
		Сметная стоимость				*1117776*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**56166906**	**2325373**			**4609**
			Тенге			**3245408**	**828402**			**871**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56166906				
	Материалы -		Тенге			1463100				
	Всего заработная плата -		Тенге				4073810			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48211260				
	Транспортные расходы -		Тенге			921764				
		Накладные расходы -	Тенге			4925702				
		Сметная прибыль -	Тенге			4887409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65980016				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5480
		Сметная заработная плата -	Тенге				4073810			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			65980016				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5480
		Сметная заработная плата -	Тенге				4073810			
	В т.ч. оборудование		Тенге			0				
	В т.ч. СМР		Тенге			65980016				
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге	1,04%		686 192				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			66 666 208				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,06%		Тенге	3,06%		2 039 986				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге			68 706 194				
	Итого в ценах 2019г. (100%)		Тенге	1,059938		72 824 326				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,99**		**72 096 082,82**				

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НДС, 12%		Тенге	12%		8 651 529,94				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**			**80 747 612,76**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел
_____ Нуртазиев М.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

Технический надзор:
_____ Аяпов А.Н.

Scanned by CamScanner