24 экз. ОКС

форма №КС-3

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2017 года

ЗАКАЗЧИК: Восточно-Казахстанская областная дирекция телекоммуникаций филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергостройсервис"

договор 1/752 АБ от 8.11.2017г.

СНПэл. I.16.ТDE.30.005/04-44

с.т. 600000083296

Наименование проекта: "Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г. Семей. 4 очередь."

№опер. 9600098020

Наименование объекта: "Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г. Семей. 4 очередь."

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге										
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2				Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
				СМР	Из них		стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту:	4 846 620	4 846 620	4 846 620	4 846 620	4 846 620	-	-	-	-	581 594	5 428 214
всего по МЦП:	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0
всего подрядчику :	4 846 620	4 846 620	4 846 620	4 846 620	4 846 620	-	-	-	-	581 594	5 428 214
в том числе за ноябрь		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 1	**4 846 620**	4 846 620	4 846 620	4 846 620	4 846 620	-	-	-	-	581 594	5 428 214
Всего по справке №1	**4 846 620**	**4 846 620**	**4 846 620**	**4 846 620**	**4 846 620**	-	-	-	-	**581 594**	**5 428 214**
материалы заказчика	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0
Всего подрядчику :	**4 846 620**	**4 846 620**	**4 846 620**	**4 846 620**	**4 846 620**	-	-	-	-	**581 594**	**5 428 214**
Резерв оплаты, 10%	542 821	542 821	542 821	542 821	542 821	-	-	-	-	-	542 821
К оплате подрядчику	**4 303 799**	**4 303 799**	**4 303 799**	**4 303 799**	**4 303 799**	-	-	-	-	**581 594**	**4 885 393**
Полученный аванс 15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**
К оплате подрядчику с учетом аванса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4 885 393**

Заказчик :

Генеральный директор

_____ **Е. Б. Куанышбеков**

Технический директор

_____ **А.Х.Скорпас**

И.о.главного бухгалтера

_____ **Г.Т.Аргымбаева**

Заместитель технического директора по РСТ

_____ **Г.Ж.Раимханов**

Начальник ОВК

_____ **Е.Е. Болат**

Начальник ОКРиС

_____ **С.Е. Жумаканов**

Подрядчик :

Директор ТОО "Энергостройсервис"

_____ **Киекбаев Х.**

ЗАКАЗЧИК: **ВК ОДТ филиал АО Казахтелеком**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Энергостройсервис"**

Приложение 2 к ГНОССС в РК

Наименование стройки: **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г. Семей. 4 очередь.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за ноябрь 2017 года
Строительство ВОЛС.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
					Станционные сооружения==========		
1	**Ц13-100105-0402 13-100105-0402 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1001 гр.13-100105 ВУ п.3 Кзтр=1,1, Кэм=1,1**	**Прокладка ОК по металлическим желобам**	**м кабеля**	**6,0000**		**44,68**	**268,06**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=822,72)	чел-ч	0,044	0,264	822,72	217,20
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00242	0,01452	928,86	13,49
		Итого оплата труда:				**38,45**	**230,69**
1. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00242	0,01452	3502,77	50,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00242	0,01452	928,86	13,49
		Итого эксплуатация машин:				**8,48**	**50,86**
		НР первого уровня	%	40,6		15,61	93,66
		НР второго уровня	%	3,8		2,29	13,75
		Накладные расходы	%	--		17,90	107,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,01	30,04
		Сметная стоимость:				**67,58**	**405,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Ц13-100904-0202 13-100904-0202 РСНБ РК 2015**	**Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода**	**м кабеля**	**5042,0000**		**280,40**	**1413753,38**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=999,61)	чел-ч	0,19	957,98	999,61	957606,39
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0327	164,873	928,86	153144,31
		Итого оплата труда:				**220,30**	**1110750,69**
2. 3	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0327	164,873	2766,65	456146,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0327	164,873	928,86	153143,93
		Итого эксплуатация машин:				**90,47**	**456146,99**
		НР первого уровня	%	42,8		94,29	475401,30
		НР второго уровня	%	3,8		14,24	71787,88
		Накладные расходы	%	--		108,53	547189,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,11	156875,40
		Сметная стоимость:				**420,04**	**2117818,00**
3	**Ц13-100904-0508 13-100904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 примен. к=0,042**	**Врезка в существующую муфту на 48 волокон 1 кабеля емкостью 8 волокон с учетом измерений рефлектометром и установкой сплайс-кассеты, фактически свариваемых волокон 2**	**муфта**	**1,0000**		**10419,18**	**10419,18**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1245,87)	чел-ч	1,608	1,608	1245,87	2003,06
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,492	2,492	928,86	2314,32
		Итого оплата труда:				**4317,38**	**4317,38**
3. 3	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,338	1,338	2766,65	3701,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,338	1,338	928,86	1242,81
3. 4	953 С (32-040203-0301)	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	1,154	1,154	4086,70	4714,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,154	1,154	928,86	1071,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**8416,12**	**8416,12**
		НР первого уровня	%	42,8		1847,84	1847,84
		НР второго уровня	%	3,8		466,15	466,15
		Накладные расходы	%	--		2313,98	2313,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1018,65	1018,65
		Сметная стоимость:				**13751,82**	**13751,82**
4	**Ц13-100904-0508 13-100904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 примен. к=0,042**	**Врезка в существующую муфту на 48 волокон 1 кабеля емкостью 8 волокон с учетом измерений рефлектометром и установкой сплайс-кассеты, фактически свариваемых волокон 2**	**муфта**	**1,0000**		**10419,18**	**10419,18**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1245,87)	чел-ч	1,608	1,608	1245,87	2003,06
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,492	2,492	928,86	2314,32
		Итого оплата труда:				**4317,38**	**4317,38**
4. 3	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,338	1,338	2766,65	3701,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,338	1,338	928,86	1242,81
4. 4	953 С (32-040203-0301)	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	1,154	1,154	4086,70	4714,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,154	1,154	928,86	1071,90
		Итого эксплуатация машин:				**8416,12**	**8416,12**
		НР первого уровня	%	42,8		1847,84	1847,84
		НР второго уровня	%	3,8		466,15	466,15
		Накладные расходы	%	--		2313,98	2313,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1018,65	1018,65
		Сметная стоимость:				**13751,82**	**13751,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Ц13-100904-0508 13-100904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 примен. к=0,042**	**Врезка в существующую муфту на 48 волокон 1 кабеля емкостью 8 волокон с учетом измерений рефлектометром и установкой сплайс-кассеты, фактически свариваемых волокон 2**	**муфта**	**1,0000**		**10419,18**	**10419,18**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1245,87)	чел-ч	1,608	1,608	1245,87	2003,06
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,492	2,492	928,86	2314,32
		Итого оплата труда:				**4317,38**	**4317,38**
5. 3	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,338	1,338	2766,65	3701,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,338	1,338	928,86	1242,81
5. 4	953 С (32-040203-0301)	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	1,154	1,154	4086,70	4714,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,154	1,154	928,86	1071,90
		Итого эксплуатация машин:				**8416,12**	**8416,12**
		НР первого уровня	%	42,8		1847,84	1847,84
		НР второго уровня	%	3,8		466,15	466,15
		Накладные расходы	%	--		2313,98	2313,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1018,65	1018,65
		Сметная стоимость:				**13751,82**	**13751,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Ц13-100904-0508 13-100904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 примен. к=0,042**	**Врезка в существующую муфту на 48 волокон 1 кабеля емкостью 4 волокон с учетом измерений рефлектометром и установкой сплайс-кассеты и сплиттера, фактически свариваемых волокон 2**	**муфта**	**1,0000**		**10419,18**	**10419,18**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1245,87)	чел-ч	1,608	1,608	1245,87	2003,06
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,492	2,492	928,86	2314,32
		Итого оплата труда:				**4317,38**	**4317,38**
6. 3	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,338	1,338	2766,65	3701,64
		в т.ч. затраты труда машинистов экипаж 1 чел.	чел-ч	1,338	1,338	928,86	1242,81
6. 4	953 С (32-040203-0301)	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	1,154	1,154	4086,70	4714,47
		в т.ч. затраты труда машинистов экипаж 1 чел.	чел-ч	1,154	1,154	928,86	1071,90
		Итого эксплуатация машин:				**8416,12**	**8416,12**
		НР первого уровня	%	42,8		1847,84	1847,84
		НР второго уровня	%	3,8		466,15	466,15
		Накладные расходы	%	--		2313,98	2313,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1018,65	1018,65
		Сметная стоимость:				**13751,82**	**13751,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Ц13-100904-0508 13-100904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 примен.**	**Врезка в существующую муфту на 192 волокна 1 кабеля емкостью 48 волокон с учетом измерений рефлектометром и установкой сплайс-кассеты, фактически свариваемых волокон 48**	**муфта**	**1,0000**		**248075,69**	**248075,69**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1245,87)	чел-ч	38,28	38,28	1245,87	47691,90
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	59,323	59,323	928,86	55102,76
		Итого оплата труда:				**102794,67**	**102794,67**
7. 3	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	31,856	31,856	2766,65	88134,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	31,856	31,856	928,86	29589,76
7. 4	953 С (32-040203-0301)	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	27,467	27,467	4086,70	112249,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,467	27,467	928,86	25513,00
		Итого эксплуатация машин:				**200383,79**	**200383,79**
		НР первого уровня	%	42,8		43996,12	43996,12
		НР второго уровня	%	3,8		11098,73	11098,73
		Накладные расходы	%	--		55094,85	55094,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24253,64	24253,64
		Сметная стоимость:				**327424,18**	**327424,18**
8	**Ц13-100904-0508 13-100904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 к=0,042**	**Монтаж разветвительных муфт емкостью 48 волокон на 8 пальцев с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС, число свариваемых волокон 2**	**муфта**	**1,0000**		**10419,18**	**10419,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1245,87)	чел-ч	1,608	1,608	1245,87	2003,06
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,492	2,492	928,86	2314,32
		Итого оплата труда:				**4317,38**	**4317,38**
8. 3	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,338	1,338	2766,65	3701,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,338	1,338	928,86	1242,81
8. 4	953 С (32-040203-0301)	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	1,154	1,154	4086,70	4714,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,154	1,154	928,86	1071,90
		Итого эксплуатация машин:				**8416,12**	**8416,12**
		НР первого уровня	%	42,8		1847,84	1847,84
		НР второго уровня	%	3,8		466,15	466,15
		Накладные расходы	%	--		2313,98	2313,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1018,65	1018,65
		Сметная стоимость:				**13751,82**	**13751,82**
9	**Ц13-100906-0603 13-100906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Монтаж оптического сплиттера 1:8 в кассете в оптич. кроссе**	**разъем**	**1,0000**		**174,42**	**174,42**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1245,87)	чел-ч	0,14	0,14	1245,87	174,42
		Итого оплата труда:				**174,42**	**174,42**
		НР первого уровня	%	42,8		74,65	74,65
		НР второго уровня	%	3,8		9,46	9,46
		Накладные расходы	%	--		84,12	84,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,68	20,68
		Сметная стоимость:				**279,22**	**279,22**
10	**Ц13-100904-0708 13-100904-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 48**	**кабель**	**1,0000**		**69464,42**	**69464,42**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1245,87)	чел-ч	20,1	20,1	1245,87	25041,99
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,87	10,87	928,86	10096,71
		Итого оплата труда:				**35138,70**	**35138,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 3	953 С (32-040203-0301)	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	10,87	10,87	4086,70	44422,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,87	10,87	928,86	10096,71
		Итого эксплуатация машин:				**44422,43**	**44422,43**
		НР первого уровня	%	42,8		15039,36	15039,36
		НР второго уровня	%	3,8		3211,14	3211,14
		Накладные расходы	%	--		18250,51	18250,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7017,19	7017,19
		Сметная стоимость:				**94732,11**	**94732,11**
11	**Ц13-100904-0702 13-100904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8**	**кабель**	**1,0000**		**13236,63**	**13236,63**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1245,87)	чел-ч	3,9	3,9	1245,87	4858,89
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,05	2,05	928,86	1904,16
		Итого оплата труда:				**6763,06**	**6763,06**
11. 3	953 С (32-040203-0301)	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	2,05	2,05	4086,70	8377,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,05	2,05	928,86	1904,16
		Итого эксплуатация машин:				**8377,74**	**8377,74**
		НР первого уровня	%	42,8		2894,59	2894,59
		НР второго уровня	%	3,8		612,99	612,99
		Накладные расходы	%	--		3507,57	3507,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,54	1339,54
		Сметная стоимость:				**18083,74**	**18083,74**
12	**Ц13-100904-0908 13-100904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,042**	**Измерение в одном направлении на смонтированном участке 48 волоконного ОК ГТС, число измеряемых волокон 2**	**участок**	**3,0000**		**2023,65**	**6070,95**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1245,87)	чел-ч	0,6048	1,814	1245,87	2260,51
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3108	0,9324	928,86	866,07
		Итого оплата труда:				**1042,19**	**3126,58**
12. 3	953 С (32-040203-0301)	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	0,3108	0,9324	4086,70	3810,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3108	0,9324	928,86	866,07
		Итого эксплуатация машин:				**1270,15**	**3810,44**
		НР первого уровня	%	42,8		446,06	1338,17
		НР второго уровня	%	3,8		93,85	281,55
		Накладные расходы	%	--		539,91	1619,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,08	615,25
		Сметная стоимость:				**2768,64**	**8305,92**
13	**Ц13-100904-0908 13-100904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 примен. к=0,042**	**Измерение в одном направлении на смонтированном участке 192 волоконного ОК ГТС, число измеряемых волокон 2**	**участок**	**1,0000**		**2023,65**	**2023,65**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1245,87)	чел-ч	0,6048	0,6048	1245,87	753,50
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3108	0,3108	928,86	288,69
		Итого оплата труда:				**1042,19**	**1042,19**
13. 3	953 С (32-040203-0301)	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	0,3108	0,3108	4086,70	1270,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3108	0,3108	928,86	288,69
		Итого эксплуатация машин:				**1270,15**	**1270,15**
		НР первого уровня	%	42,8		446,06	446,06
		НР второго уровня	%	3,8		93,85	93,85
		Накладные расходы	%	--		539,91	539,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,08	205,08
		Сметная стоимость:				**2768,64**	**2768,64**
14	**Ц13-100904-0908 13-100904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,021**	**Измерение в одном направлении на смонтированном участке 48 волоконного ОК ГТС, число измеряемых волокон 1**	**участок**	**1,0000**		**1011,82**	**1011,82**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1245,87)	чел-ч	0,3024	0,3024	1245,87	376,75
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1554	0,1554	928,86	144,34
		Итого оплата труда:				**521,10**	**521,10**
14. 3	953 С (32-040203-0301)	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	0,1554	0,1554	4086,70	635,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1554	0,1554	928,86	144,34
		Итого эксплуатация машин:				**635,07**	**635,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	42,8		223,03	223,03
		НР второго уровня	%	3,8		46,92	46,92
		Накладные расходы	%	--		269,95	269,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,54	102,54
		Сметная стоимость:				**1384,32**	**1384,32**
15	**Ц13-100902-0209 13-100902-0209 РСНБ РК 2015**	**Установка консоли двухместной**	**шт**	**32,0000**		**374,74**	**11991,82**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=788,04)	чел-ч	0,3	9,6	788,04	7565,18
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	1,6	928,86	1486,18
		Итого оплата труда:				**282,86**	**9051,36**
15. 3	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,05	1,6	2766,65	4426,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	1,6	928,86	1486,18
		Итого эксплуатация машин:				**138,33**	**4426,64**
		НР первого уровня	%	42,8		121,06	3873,98
		НР второго уровня	%	3,8		18,84	602,90
		Накладные расходы	%	--		139,90	4476,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,17	1317,50
		Сметная стоимость:				**555,82**	**17786,20**
				Прокладка кабеля по зданию==========			
16	**Ц13-100904-1102 13-100904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,25**	**Установка (настенный бокс), монтаж УССЛК с учетом измерений на 8 волоконном ОК ГТС, число волокон 2**	**УССЛК**	**4,0000**		**7963,64**	**31854,56**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,5=1157,77)	чел-ч	2,475	9,9	1157,77	11461,92
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,248	4,99	928,86	4635,01
		Итого оплата труда:				**4024,23**	**16096,93**
16. 3	953 С (32-040203-0301)	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	1,248	4,99	4086,70	20392,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,248	4,99	928,86	4635,01
		Итого эксплуатация машин:				**5098,16**	**20392,63**
		НР первого уровня	%	42,8		1722,37	6889,49
		НР второго уровня	%	3,8		368,07	1472,27
		Накладные расходы	%	--		2090,44	8361,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		804,33	3217,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**10858,41**	**43433,62**
17	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Прокладка ОК в трубке ПВХ по подвалу**	**м**	**90,0000**		**183,90**	**16551,39**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=928.86)	чел-ч	0,1	9	928,86	8359,74
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	3,402	877,33	2984,67
		Итого оплата труда:				**126,05**	**11344,41**
17. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,351	3467,41	1217,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,351	1245,87	437,30
17. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	2,7	2261,99	6107,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	2,7	822,72	2221,34
17. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	2,7	11,34	30,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,351	2383,47	836,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,351	928,86	326,03
		Итого эксплуатация машин:				**91,02**	**8191,65**
		НР первого уровня	%	42,8		53,95	4855,41
		НР второго уровня	%	3,8		9,04	813,46
		Накладные расходы	%	--		62,99	5668,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,75	1777,62
		Сметная стоимость:				**266,64**	**23997,88**
18	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Прокладка ОК в трубке ПВХ по фасаду**	**м**	**94,0000**		**183,90**	**17287,01**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=928,86)	чел-ч	0,1	9,4	928,86	8731,28
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	3,553	877,33	3117,33
		Итого оплата труда:				**126,05**	**11848,61**
18. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,3666	3467,41	1271,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,3666	1245,87	456,74

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	2,82	2261,99	6378,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	2,82	822,72	2320,07
18. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	2,82	11,34	31,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,3666	2383,47	873,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,3666	928,86	340,52
		Итого эксплуатация машин:				**91,02**	**8555,72**
		НР первого уровня	%	42,8		53,95	5071,21
		НР второго уровня	%	3,8		9,04	849,61
		Накладные расходы	%	--		62,99	5920,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,75	1856,63
		Сметная стоимость:				**266,64**	**25064,45**
19	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Протягивание ОК в стальную трубу**	**м**	**6,0000**		**183,90**	**1103,43**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=928,86)	чел-ч	0,1	0,6	928,86	557,32
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,2268	877,33	198,98
		Итого оплата труда:				**126,05**	**756,29**
19. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0234	3467,41	81,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0234	1245,87	29,15
19. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,18	2261,99	407,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,18	822,72	148,09
19. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,18	11,34	2,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,0234	2383,47	55,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0234	928,86	21,74
		Итого эксплуатация машин:				**91,02**	**546,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	42,8		53,95	323,69
		НР второго уровня	%	3,8		9,04	54,23
		Накладные расходы	%	--		62,99	377,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,75	118,51
		Сметная стоимость:				**266,64**	**1599,86**
20	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Прокладка ОК в пластканале**	**м**	**75,0000**		**183,90**	**13792,82**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=928,86)	чел-ч	0,1	7,5	928,86	6966,45
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	2,835	877,33	2487,23
		Итого оплата труда:				**126,05**	**9453,68**
20. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,2925	3467,41	1014,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,2925	1245,87	364,42
20. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	2,25	2261,99	5089,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	2,25	822,72	1851,12
20. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	2,25	11,34	25,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,2925	2383,47	697,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,2925	928,86	271,69
		Итого эксплуатация машин:				**91,02**	**6826,37**
		НР первого уровня	%	42,8		53,95	4046,17
		НР второго уровня	%	3,8		9,04	677,88
		Накладные расходы	%	--		62,99	4724,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,75	1481,35
		Сметная стоимость:				**266,64**	**19998,23**
21	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Прокладка ОК по закладным устройствам**	**м**	**9,0000**		**183,90**	**1655,14**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=928,86)	чел-ч	0,1	0,9	928,86	835,97
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,3402	877,33	298,47
		Итого оплата труда:				**126,05**	**1134,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0351	3467,41	121,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0351	1245,87	43,73
21. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,27	2261,99	610,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,27	822,72	222,13
21. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,27	11,34	3,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,0351	2383,47	83,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0351	928,86	32,60
		Итого эксплуатация машин:				**91,02**	**819,16**
		НР первого уровня	%	42,8		53,95	485,54
		НР второго уровня	%	3,8		9,04	81,35
		Накладные расходы	%	--		62,99	566,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,75	177,76
		Сметная стоимость:				**266,64**	**2399,79**
22	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабельного канала 40х25 по стене кирпичной**	**м**	**75,0000**		**151,66**	**11374,49**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=918,45)	чел-ч	0,1629	12,218	918,45	11221,16
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0075	822,72	6,17
		Итого оплата труда:				**149,70**	**11227,33**
22. 3	1208 С (31-050602-0505)	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,0075	1011,39	7,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0075	822,72	6,17
22. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	4,56	18,64	85,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	4,56	13,32	60,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,04**	**153,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	42,8		64,07	4805,30
		НР второго уровня	%	3,8		8,20	614,83
		Накладные расходы	%	--		72,27	5420,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,91	1343,57
		Сметная стоимость:				**241,84**	**18138,19**
23	**Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015 примен.**	**Устройство закладных из ПВХ-32**	**м**	**9,0000**		**286,94**	**2582,44**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=907,35)	чел-ч	0,29	2,61	907,35	2368,18
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,0594	1087,37	64,59
		Итого оплата труда:				**270,31**	**2432,77**
23. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,0297	3467,41	102,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0297	1245,87	37,00
23. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,243	132,27	32,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,0297	2383,47	70,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0297	928,86	27,59
23. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	0,6264	13,32	8,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,81**	**214,26**
		НР первого уровня	%	42,8		115,69	1041,23
		НР второго уровня	%	3,8		15,30	137,70
		Накладные расходы	%	--		130,99	1178,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,43	300,91
		Сметная стоимость:				**451,36**	**4062,28**
24	**Ц13-100902-1106 13-100902-1106 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметр 32 мм по стене кирпичной**	**м**	**6,0000**		**474,49**	**2846,91**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=844,23)	чел-ч	0,54	3,24	844,23	2735,31
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,015	928,86	13,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**458,21**	**2749,24**
24. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0007	0,0042	34,08	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0954	0,5724	132,27	75,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,015	2383,47	35,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,015	928,86	13,93
		Итого эксплуатация машин:				**18,60**	**111,61**
		НР первого уровня	%	42,8		196,11	1176,67
		НР второго уровня	%	3,8		25,48	152,90
		Накладные расходы	%	--		221,60	1329,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,69	334,12
		Сметная стоимость:				**751,77**	**4510,60**
25	**Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Трубка ПВХ-32 по фасаду**	**м**	**94,0000**		**286,94**	**26972,15**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=907,35)	чел-ч	0,29	27,26	907,35	24734,36
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,6204	1087,36	674,60
		Итого оплата труда:				**270,31**	**25408,96**
25. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,3102	3467,41	1075,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,3102	1245,87	386,47
25. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	2,538	132,27	335,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,3102	2383,47	739,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,3102	928,86	288,13
25. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	6,542	13,32	87,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**23,81**	**2237,79**
		НР первого уровня	%	42,8		115,69	10875,04
		НР второго уровня	%	3,8		15,30	1438,19
		Накладные расходы	%	--		130,99	12313,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,43	3142,83
		Сметная стоимость:				**451,36**	**42428,21**
26	**Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Трубка ПВХ-40 по подвалу**	**м**	**90,0000**		**286,94**	**25824,40**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=907,35)	чел-ч	0,29	26,1	907,35	23681,83
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,594	1087,36	645,89
		Итого оплата труда:				**270,31**	**24327,73**
26. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования. 10 т	маш.-ч	0,0033	0,297	3467,41	1029,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,297	1245,87	370,02
26. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	2,43	132,27	321,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,297	2383,47	707,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,297	928,86	275,87
26. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	6,264	13,32	83,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,81**	**2142,56**
		НР первого уровня	%	42,8		115,69	10412,27
		НР второго уровня	%	3,8		15,30	1376,99
		Накладные расходы	%	--		130,99	11789,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,43	3009,09
		Сметная стоимость:				**451,36**	**40622,75**
27	**Ц13-100904-1102 13-100904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,25**	**Установка (ОРКсп), монтаж УССЛК с учетом измерений на 8 волоконном ОК ГТС, число волокон 2**	**УССЛК**	**1,0000**		**7963,64**	**7963,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,5=1157,77)	чел-ч	2,475	2,475	1157,77	2865,48
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,248	1,248	928,86	1158,75
		Итого оплата труда:				**4024,23**	**4024,23**
27. 3	953 С (32-040203-0301)	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	1,248	1,248	4086,70	5098,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,248	1,248	928,86	1159,22
		Итого эксплуатация машин:				**5098,16**	**5098,16**
		НР первого уровня	%	42,8		1722,37	1722,37
		НР второго уровня	%	3,8		368,07	368,07
		Накладные расходы	%	--		2090,44	2090,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		804,33	804,33
		Сметная стоимость:				**10858,41**	**10858,41**
28	**Е11-460301-0103 11-460301-0103 РСНБ РК 2015**	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий (в перекрытиях) глубиной 200 мм диам.32 мм**	**отверст.**	**3,0000**		**576,79**	**1730,36**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=928,86)	чел-ч	0,354	1,062	928,86	986,45
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	0,57	928,86	529,45
		Итого оплата труда:				**505,30**	**1515,90**
28. 3	1732 С (34-030301-0301)	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,172	0,516	1244,93	642,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,172	0,516	928,86	479,29
28. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,054	1880,16	101,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,054	928,86	50,16
		Итого эксплуатация машин:				**247,97**	**743,91**
		НР первого уровня	%	50,8		256,69	770,08
		НР второго уровня	%	3,8		31,67	95,02
		Накладные расходы	%	--		288,36	865,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,21	207,64
		Сметная стоимость:				**934,36**	**2803,09**
29	**Е11-460303-0101 11-460303-0101 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях**	**м3**	**0,0006**		**43513,65**	**26,11**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=780,41)	чел-ч	55,16	0,033096	780,41	25,83
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,000144	929,17	0,13
		Итого оплата труда:				**43270,34**	**25,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,44	0,000264	34,08	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,000144	1880,16	0,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,000144	928,86	0,13
		Итого эксплуатация машин:				**466,23**	**0,28**
		НР первого уровня	%	50,8		21981,33	13,19
		НР второго уровня	%	3,8		2488,81	1.49
		Накладные расходы	%	--		24470,14	14,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5438,70	3,26
		Сметная стоимость:				**73422,50**	**44,05**
30	**Е11-460301-0204 11-460301-0204 РСНБ РК 2015**	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий (в подвале)глубиной 200 мм диам.40 мм**	**отверст.**	**3,0000**		**965,84**	**2897,53**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=928,86)	чел-ч	0,608	1.824	928,86	1694,24
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,313	0,939	928,86	872,20
		Итого оплата труда:				**855,48**	**2566,44**
30. 3	1732 С (34-030301-0301)	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,295	0,885	1244,93	1101,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,295	0,885	928,86	822,04
30. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,054	1880,16	101,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,054	928,86	50,16
		Итого эксплуатация машин:				**401,10**	**1203,29**
		НР первого уровня	%	50,8		434,58	1303,75
		НР второго уровня	%	3,8		53,22	159,65
		Накладные расходы	%	--		487,80	1463,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,29	348,87
		Сметная стоимость:				**1569,94**	**4709,81**
31	**Е11-460303-0103 11-460303-0103 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках**	**м3**	**0,0006**		**59799,70**	**35,88**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=780,41)	чел-ч	75,58	0,045348	780,41	35,39
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	0,000258	928,68	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**59382,80**	**35,63**
31. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,23	0,000138	34,08	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,000258	1880,16	0,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,000258	928,86	0,23
		Итого эксплуатация машин:				**816,31**	**0,49**
		НР первого уровня	%	50,8		30166,46	18,10
		НР второго уровня	%	3,8		3418,71	2,05
		Накладные расходы	%	--		33585,18	20,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7470,79	4,48
		Сметная стоимость:				**100855,66**	**60,51**
32	**Е12-190101-0201 I2-190101-0201 РСНБ РК 2015**	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм**	**отверст**	**8,0000**		**45,83**	**366,60**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=822,72)	чел-ч	0,0549	0,4392	822,72	361,34
		Итого оплата труда:				**45,17**	**361,34**
32. 2	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0494	0,3952	13,32	5,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,66**	**5,26**
		НР первого уровня	%	59,1		26,69	213,55
		НР второго уровня	%	3,8		2,76	22,05
		Накладные расходы	%	--		29,45	235,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,02	48,18
		Сметная стоимость:				**81,30**	**650,38**
33	**Е12-190101-0202 I2-190101-0202 РСНБ РК 2015 к=5**	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	**отверст**	**8,0000**		**220,36**	**1762,89**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=822,72)	чел-ч	0,264	2,112	822,72	1737,58
		Итого оплата труда:				**217,20**	**1737,58**
33. 2	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2375	1,9	13,32	25,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,16**	**25,31**
		НР первого уровня	%	59,1		128,36	1026,91
		НР второго уровня	%	3,8		13,25	106,01
		Накладные расходы	%	--		141,62	1132,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,96	231,67
		Сметная стоимость:				**390,94**	**3127,48**
34	**Е12-190101-0203 12-190101-0203 РСНБ РК 2015 к=1,2**	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм**	**отверст**	**8,0000**		**63,20**	**505,63**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=822,72)	чел-ч	0,07572	0,60576	822,72	498,37
		Итого оплата труда:				**62,30**	**498,37**
34. 2	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,06816	0.54528	13,32	7,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,91**	**7,26**
		НР первого уровня	%	59,1		36,82	294,54
		НР второго уровня	%	3,8		3,80	30,41
		Накладные расходы	%	--		40,62	324,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,31	66,45
		Сметная стоимость:				**112,13**	**897,02**
35	**Е12-190101-0401 12-190101-0401 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий в кирпичных стенах**	**отверст**	**8,0000**		**647,88**	**5183,03**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=822,72)	чел-ч	0,7866	6,293	822,72	5177,21
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,004	822,73	3,29
		Итого оплата труда:				**647,56**	**5180,50**
35. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,004	1454,27	5,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,004	822,72	3,29
		Итого эксплуатация машин:				**0,73**	**5,82**
		НР первого уровня	%	59,1		382,71	3061,68
		НР второго уровня	%	3,8		39,16	313,30
		Накладные расходы	%	--		421,87	3374,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,58	684,64
		Сметная стоимость:				**1155,33**	**9242,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015**	**Ящик протяжной или коробка, размером 200х150 мм (межэтажные)**	**шт**	**3,0000**		**828,17**	**2484,52**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=822,72)	чел-ч	1	3	822,72	2468,16
		Итого оплата труда:				**822,72**	**2468,16**
36. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,16	0,48	34,08	16,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,45**	**16,36**
		НР первого уровня	%	42,8		352,12	1056,37
		НР второго уровня	%	3,8		44,85	134,55
		Накладные расходы	%	--		396,98	1190,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,01	294,04
		Сметная стоимость:				**1323,16**	**3969,48**
37	**Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015**	**Ящик протяжной или коробка, размером 200х200 мм (в подвале)**	**шт**	**9,0000**		**828,17**	**7453,56**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=822,72)	чел-ч	1	9	822,72	7404,48
		Итого оплата труда:				**822,72**	**7404,48**
37. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,16	1,44	34,08	49,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,45**	**49,08**
		НР первого уровня	%	42,8		352,12	3169,12
		НР второго уровня	%	3,8		44,85	403,66
		Накладные расходы	%	--		396,98	3572,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,01	882,11
		Сметная стоимость:				**1323,16**	**11908,44**
38	**Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015**	**Ящик протяжной или коробка, размером 200х200 мм (на фасаде)**	**шт**	**5,0000**		**828,17**	**4140,86**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=822,72)	чел-ч	1	5	822,72	4113,60
		Итого оплата труда:				**822,72**	**4113,60**
38. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,16	0,8	34,08	27,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,45**	**27,26**
		НР первого уровня	%	42,8		352,12	1760,62
		НР второго уровня	%	3,8		44,85	224,26
		Накладные расходы	%	--		396,98	1984,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,01	490,06
		Сметная стоимость:				**1323,16**	**6615,80**
39	**Е11-150108-1701 11-150108-1701 РСНБ РК 2015 примен. к=0,8**	**Разборка облицовки фасада**	**м2**	**12,5000**		**2022,13**	**25276,57**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=928,86)	чел-ч	2,16	27	928,86	25079,22
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00856	0,107	883,23	94,51
		Итого оплата труда:				**2013,90**	**25173,73**
39. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0496	0,62	8,24	5,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00368	0,046	1454,27	66,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00368	0,046	822,72	37,85
39. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00488	0,061	1880,16	114,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00488	0,061	928,86	56,66
39. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,064	0,8	13,32	10,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15,79**	**197,35**
		НР первого уровня	%	54,8		1103,62	13795,20
		НР второго уровня	%	3,8		118,78	1484,73
		Накладные расходы	%	--		1222,39	15279,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,56	3244,52
		Сметная стоимость:				**3504,08**	**43801,02**
40	**Е11-150108-1701 11-150108-1701 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе**	**м2**	**12,5000**		**2527,66**	**31595,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=928,86)	чел-ч	2,7	33,75	928,86	31349,03
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	0,13375	883,23	118,13
		Итого оплата труда:				**2517,37**	**31467,16**
40. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,062	0,775	8,24	6,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,0575	1454,27	83,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,0575	822,72	47,31
40. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	0,07625	1880,16	143,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,07625	928,86	70,83
40. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08	1	13,32	13,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,74**	**246,69**
		НР первого уровня	%	54,8		1379,52	17244,00
		НР второго уровня	%	3,8		148,47	1855,91
		Накладные расходы	%	--		1527,99	19099,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		324,45	4055,65
		Сметная стоимость:				**4380,10**	**54751,27**
41	**Ц13-100902-0923 13-100902-0923 РСНБ РК 2015**	**Устройство для вывода кабеля на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену**	**шт**	**3,0000**		**4644,30**	**13932,90**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=928,86)	чел-ч	5	15	928,86	13932,90
		Итого оплата труда:				**4644,30**	**13932,90**
		НР первого уровня	%	42,8		1987,76	5963,28
		НР второго уровня	%	3,8		252,02	756,05
		Накладные расходы	%	--		2239,78	6719,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		550,73	1652,18
		Сметная стоимость:				**7434,80**	**22304,41**
				Устройство заземления==========			
42	**Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки полосовой стали**	**м3**	**9,8000**		**2005,95**	**19658,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=808,85)	чел-ч	2,48	24,304	808,85	19658,29
		Итого оплата труда:				**2005,95**	**19658,29**
		НР первого уровня	%	59,1		1185,52	11618,05
		НР второго уровня	%	3,8		121,28	1188,50
		Накладные расходы	%	--		1306,79	12806,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,02	2597,19
		Сметная стоимость:				**3577,76**	**35062,03**
43	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**9,8000**		**714,73**	**7004,36**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=735,32)	чел-ч	0,972	9,526	735,32	7004,36
		Итого оплата труда:				**714,73**	**7004,36**
		НР первого уровня	%	59,1		422,41	4139,58
		НР второго уровня	%	3,8		43,21	423,47
		Накладные расходы	%	--		465,62	4563,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,43	925,39
		Сметная стоимость:				**1274,78**	**12492,81**
44	**Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**750,65**	**3002,62**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=907,35)	чел-ч	0,7	2,8	907,35	2540,58
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,112	1087,37	121,78
		Итого оплата труда:				**665,59**	**2662,36**
44. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,056	3467,41	194,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,056	1245,87	69,77
44. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	1,016	132,27	134,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,056	2383,47	133,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,056	928,86	52,02
		Итого эксплуатация машин:				**115,51**	**462,04**
		НР первого уровня	%	42,8		284,87	1139,49
		НР второго уровня	%	3,8		39,35	157,40
		Накладные расходы	%	--		324,22	1296,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,99	343,96
		Сметная стоимость:				**1160,87**	**4643,47**
45	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**м**	**35,0000**		**144,04**	**5041,43**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=907,35)	чел-ч	0,14	4,9	907,35	4446,02
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,154	1087,36	167,45
		Итого оплата труда:				**131,81**	**4613,47**
45. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,077	3467,41	266,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,077	1245,87	95,93
45. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	1,095	132,27	144,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,077	2383,47	183,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,077	928,86	71,52
		Итого эксплуатация машин:				**17,01**	**595,42**
		НР первого уровня	%	42,8		56,42	1974,56
		НР второго уровня	%	3,8		7,62	266,61
		Накладные расходы	%	--		64,03	2241,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,65	582,61
		Сметная стоимость:				**224,72**	**7865,22**
46	**Е11-270302-0105 11-270302-0105 РСНБ РК 2015**	**Вскрытие бетонной отмостки**	**м3 конструкции**	**0,1500**		**820,17**	**123,03**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=752,66)	чел-ч	0,495	0,07425	752,66	55,89
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1073	0,016095	1245,87	20,05
		Итого оплата труда:				**506,25**	**75,94**
46. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0287	0,004305	3702,59	15,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0287	0,004305	1245,87	5,36

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0786	0,01179	4342.71	51,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0786	0,01179	1245.87	14.69
		Итого эксплуатация машин:				**447,60**	**67,14**
		НР первого уровня	%	60,3		305.27	45,79
		НР второго уровня	%	3,8		42,77	6,41
		Накладные расходы	%	--		348,03	52,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,46	14,02
		Сметная стоимость:				**1261,66**	**189,25**
47	**Е11-270601-0401 11-270601-0401 РСНБ РК 2015 к=0,5**	**Восстановление бетонной отмостки**	**м2 покрытия**	**1,5000**		**30,77**	**46,15**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=815,78)	чел-ч	0,0139	0,02085	815,78	17,01
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003795	0,005693	1077,36	6,13
		Итого оплата труда:				**15,43**	**23,14**
47. 3	224 С (32-010206-0101)	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00073	0,001095	18053,23	19,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00146	0,00219	1157,78	2,54
47. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,000695	0,001043	10,05	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000075	0,000113	3281,86	0,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000075	0,000113	1245,87	0,14
47. 6	1085 С (31-040103-0301)	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00073	0,001095	3613,45	3,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00073	0,001095	1069,68	1,17
47. 7	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00069	0,001035	368,11	0,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 8	2101 С (31-040103-0201)	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00073	0,001095	2765,98	3,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00073	0,001095	1069,68	1,17

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,000695	0,001043	1276,59	1,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000695	0,001043	928,86	0,97
47.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000105	0,000158	1880,16	0,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000105	0,000158	928,86	0,15
		Итого эксплуатация машин:				**19,43**	**29,14**
		НР первого уровня	%	60,3		9,30	13,95
		НР второго уровня	%	3,8		1,52	2,28
		Накладные расходы	%	--		10,83	16,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,33	4,99
		Сметная стоимость:				**44,92**	**67,38**
48	**Ц13-080208-0206 13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 (прокладка полосовой стали 40х4 по стене кирпичной)**	**м**	**12,0000**		**160,74**	**1928,84**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=907,35)	чел-ч	0,16	1,92	907,35	1742,11
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,0456	1087,36	49,58
		Итого оплата труда:				**149,31**	**1791,70**
48. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,0228	3467,41	79,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0228	1245,87	28,41
48. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,4032	132,27	53,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,0228	2383,47	54,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0228	928,86	21,18
		Итого эксплуатация машин:				**15,56**	**186,73**
		НР первого уровня	%	42,8		63,90	766,85
		НР второго уровня	%	3,8		8,54	102,44
		Накладные расходы	%	--		72,44	869,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,65	223,85
		Сметная стоимость:				**251,83**	**3021,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Монтаж коробки размером 200х200 для заземления**	**шт.**	**4,0000**		**196,56**	**786,26**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=854,63)	чел-ч	0,23	0,92	854,63	786,26
		Итого оплата труда:				**196,56**	**786,26**
		НР первого уровня	%	42,8		84,13	336,52
		НР второго уровня	%	3,8		10,67	42,67
		Накладные расходы	%	--		94,80	379,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,31	93,24
		Сметная стоимость:				**314,67**	**1258,68**
50	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубка ПВХ-25 по стене кирпичной**	**м**	**4,0000**		**210,27**	**841,08**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=907,35)	чел-ч	0,22	0,88	907,35	798,47
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0088	1087,36	9,57
		Итого оплата труда:				**202,01**	**808,04**
50. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0044	3467,41	15,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0044	1245,87	5,48
50. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,108	132,27	14,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0044	2383,47	10,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0044	928,86	4,09
50. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	0,1936	13,32	2,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10,65**	**42,61**
		НР первого уровня	%	42,8		86,46	345,84
		НР второго уровня	%	3,8		11,28	45,10
		Накладные расходы	%	--		97,74	390,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,64	98,56
		Сметная стоимость:				**332,64**	**1330,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов (ПВ3 6мм2) в проложенные трубы: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**6,0000**		**55,61**	**333,67**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=907,35)	чел-ч	0,06	0,36	907,35	326,65
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0024	1087,38	2,61
		Итого оплата труда:				**54,88**	**329,26**
51. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0012	3467,41	4,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0012	1245,87	1,50
51. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,0012	2383,47	2,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0012	928,86	1,11
		Итого эксплуатация машин:				**1,17**	**7,02**
		НР первого уровня	%	42,8		23,49	140,92
		НР второго уровня	%	3,8		3,01	18,03
		Накладные расходы	%	--		26,49	158,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,57	39,41
		Сметная стоимость:				**88,67**	**532,03**
52	**Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов (ПВ3 6мм2) в проложенные трубы: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**5,0000**		**55,61**	**278,06**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=907,35)	чел-ч	0,06	0,3	907,35	272,21
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,002	1087,35	2,17
		Итого оплата труда:				**54,88**	**274,38**
52. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,001	3467,41	3,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001	1245,87	1,25
52. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,001	2383,47	2,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001	928,86	0,93
		Итого эксплуатация машин:				**1,17**	**5,85**
		НР первого уровня	%	42,8		23,49	117,43
		НР второго уровня	%	3,8		3,01	15,03
		Накладные расходы	%	--		26,49	132,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,57	32,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				88,67	443,36
				Материалы подрядчика			
53	**С121-020102-1001 21-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012**	**м3**	**0,1530**		**18585,71**	**2843,61**
		НР второго уровня	%	3,8		706,26	108,06
		Накладные расходы	%	--		706,26	108,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1543,36	236,13
		Сметная стоимость:				20835,32	3187,80
54	**С121-020401-2801 21-020401-2801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0160**		**12920,94**	**206,74**
		НР второго уровня	%	3,8		491,00	7,86
		Накладные расходы	%	--		491,00	7,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1072,95	17,17
		Сметная стоимость:				14484,89	231,76
55	**С121-050307-0210 21-050307-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**3,5536**		**264,79**	**940,96**
		НР второго уровня	%	3,8		10,06	35,76
		Накладные расходы	%	--		10,06	35,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,99	78,14
		Сметная стоимость:				**296,84**	**1054,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	С121-050307-1009 21-050307-1009 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	кг	50,7840		79,56	4040,38
		НР второго уровня	%	3,8		3,02	153,53
		Накладные расходы	%	--		3,02	153,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,61	335,51
		Сметная стоимость:				89,19	4529,42
57	С121-130207-0405 21-130207-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм**	10 шт.	0,9000		50,14	45,13
		НР второго уровня	%	3,8		1,91	1,71
		Накладные расходы	%	--		1,91	1,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,16	3,75
		Сметная стоимость:				56,21	50,59
58	С121-130207-0429 21-130207-0429 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм**	10 шт.	1,0000		238,36	238,36
		НР второго уровня	%	3,8		9,06	9,06
		Накладные расходы	%	--		9,06	9,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,79	19,79
		Сметная стоимость:				267,21	267,21
59	С121-130207-1006 21-130207-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм**	шт.	128,0000		8,70	1113,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,8		0,33	42,32
		Накладные расходы	%	--		0,33	42,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,72	92,47
		Сметная стоимость:				**9,75**	**1248,39**
60	**С121-130207-1201 21-130207-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Дюбели для пристрелки стальные**	**10 шт.**	**23,0000**		**182,65**	**4200,95**
		НР второго уровня	%	3,8		6,94	159,64
		Накладные расходы	%	--		6,94	159,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,17	348,85
		Сметная стоимость:				**204,76**	**4709,43**
61	**С121-130211-0606 21-130211-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм**	**т**	**0,00064**		**230703,27**	**147,65**
		НР второго уровня	%	3,8		8766,72	5,61
		Накладные расходы	%	--		8766,72	5,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19157,60	12,26
		Сметная стоимость:				**258627,59**	**165,52**
62	**С121-130703-1003 21-130703-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87**	**т**	**0,0008**		**297425,88**	**237,94**
		НР второго уровня	%	3,8		11302,18	9,04
		Накладные расходы	%	--		11302,18	9,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24698,25	19,76
		Сметная стоимость:				**333426,31**	**266,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	С121-130809-0501 21-130809-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97**	**кг**	**0,5000**		**426,20**	**213,10**
		НР второго уровня	%	3,8		16,20	8,10
		Накладные расходы	%	--		16,20	8,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,39	17,70
		Сметная стоимость:				**477,79**	**238,89**
64	С121-130809-1201 21-130809-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86**	**кг**	**0,1500**		**3938,22**	**590,73**
		НР второго уровня	%	3,8		149,65	22,45
		Накладные расходы	%	--		149,65	22,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,03	49,05
		Сметная стоимость:				**4414,90**	**662,24**
65	С121-130812-0102 21-130812-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Патроны для пристрелки**	**10 шт.**	**23,0000**		**270,38**	**6218,74**
		НР второго уровня	%	3,8		10,27	236,31
		Накладные расходы	%	--		10,27	236,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,45	516,40
		Сметная стоимость:				**303,11**	**6971,46**
66	С121-130812-1036 21-130812-1036 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Электроды, d 4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0040**		**222237,60**	**888,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,8		8445,03	33,78
		Накладные расходы	%	--		8445,03	33,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18454,61	73,82
		Сметная стоимость:				**249137,24**	**996,55**
67	**С121-130812-1039 21-130812-1039 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Электроды, d 5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0010**		**195385,08**	**195,39**
		НР второго уровня	%	3,8		7424,63	7,42
		Накладные расходы	%	--		7424,63	7,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16224,78	16,22
		Сметная стоимость:				**219034,49**	**219,03**
68	**С121-130816-0202 21-130816-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бирки маркировочные**	**100 шт.**	**1,1000**		**2673,62**	**2940,98**
		НР второго уровня	%	3,8		101,60	111,76
		Накладные расходы	%	--		101,60	111,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,02	244,22
		Сметная стоимость:				**2997,23**	**3296,96**
69	**С121-130816-2102 21-130816-2102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76**	**т**	**0,0010**		**3979644,22**	**3979,64**
		НР второго уровня	%	3,8		151226,48	151,23
		Накладные расходы	%	--		151226,48	151,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330469,66	330,47
		Сметная стоимость:				**4461340,36**	**4461,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
70	С121-130816-2110 21-130816-2110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76**	кг	0,0300		1244,11	37,32
		НР второго уровня	%	3,8		47,28	1,42
		Накладные расходы	%	--		47,28	1,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,31	3,10
		Сметная стоимость:				1394,70	41,84
71	С122-040603-0107 22-040603-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	кг	0,6400		381,72	244,30
		НР второго уровня	%	3,8		14,51	9,28
		Накладные расходы	%	--		14,51	9,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,70	20,29
		Сметная стоимость:				427,92	273,87
72	С122-040704-0305 22-040704-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81**	т	0,00023		821157,53	188,87
		НР второго уровня	%	3,8		31203,99	7,18
		Накладные расходы	%	--		31203,99	7,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68188,92	15,68
		Сметная стоимость:				920550,44	211,73
73	С123-021104-1001 23-021104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Патрубки**	10 шт.	3,0000		1453,50	4360,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,8		55,23	165,70
		Накладные расходы	%	--		55,23	165,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,70	362,10
		Сметная стоимость:				**1629,43**	**4888,29**
74	**С124-040201-0646 24-040201-0646 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98**	**10 шт.**	**11,0000**		**216,24**	**2378,64**
		НР второго уровня	%	3,8		8,22	90,39
		Накладные расходы	%	--		8,22	90,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,96	197,52
		Сметная стоимость:				**242,41**	**2666,55**
75	**С124-040207-1008 24-040207-1008 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**31,0000**		**11,22**	**347,82**
		НР второго уровня	%	3,8		0,43	13,22
		Накладные расходы	%	--		0,43	13,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,93	28,88
		Сметная стоимость:				**12,58**	**389,92**
76	**С124-040207-2501 24-040207-2501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98**	**100 шт.**	**0,0300**		**4010,64**	**120,32**
		НР второго уровня	%	3,8		152,40	4,57
		Накладные расходы	%	--		152,40	4,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,04	9,99
		Сметная стоимость:				**4496,09**	**134,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
77	С122-040201-0702 22-040201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,3200**		**247,08**	**79,07**
		НР второго уровня	%	3,8		9,39	3,00
		Накладные расходы	%	--		9,39	3,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,52	6,57
		Сметная стоимость:				**276,99**	**88,64**
78	С122-040501-0801 22-040501-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003**	**кг**	**0,7200**		**268,56**	**193,36**
		НР второго уровня	%	3,8		10,21	7,35
		Накладные расходы	%	--		10,21	7,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,30	16,06
		Сметная стоимость:				**301,07**	**216,77**
79	С122-040501-0803 22-040501-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003**	**кг**	**7,1120**		**995,22**	**7078,00**
		НР второго уровня	%	3,8		37,82	268,96
		Накладные расходы	%	--		37,82	268,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,64	587,76
		Сметная стоимость:				**1115,68**	**7934,73**
80	С123-061702-0203 23-061702-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 5.5-6 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,1200**		**2152,09**	**258,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,8		81,78	9,81
		Накладные расходы	%	--		81,78	9,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,71	21,45
		Сметная стоимость:				**2412,58**	**289,51**
81	**С123-011305-0103 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**4,0000**		**69,46**	**277,84**
		НР второго уровня	%	3,8		2,64	10,56
		Накладные расходы	%	--		2,64	10,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,77	23,07
		Сметная стоимость:				77,87	**311,47**
82	**С123-011305-0104 23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**103,0000**		**111,31**	**11464,93**
		НР второго уровня	%	3,8		4,23	435,67
		Накладные расходы	%	--		4,23	435,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,24	952,05
		Сметная стоимость:				**124,78**	**12852,65**
83	**С123-011305-0105 23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**90,0000**		**160,36**	**14432,40**
		НР второго уровня	%	3,8		6,09	548,43
		Накладные расходы	%	--		6,09	548,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,32	1198,47
		Сметная стоимость:				**179,77**	**16179,30**
84	**Т счет на оплату**	**Омедненный заземляющий электрод 1,2 м**	**шт**	**4,0000**		**10028,57**	**40114,29**
		НР второго уровня	%	3,8		381,09	1524,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		381,09	1524,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		832,77	3331,09
		Сметная стоимость:				**11242,43**	**44969,72**
85	**Т данные Казахтелекома**	**Волоконно-оптический кабель 48-и волоконный бронированный**	**м**	**3257,0000**		**433,56**	**1412104,92**
		НР второго уровня	%	3,8		16,48	53659,99
		Накладные расходы	%	--		16,48	53659,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,00	117261,19
		Сметная стоимость:				**486,04**	**1583026,10**
86	**Т данные Казахтелекома**	**Волоконно-оптический кабель 8-и волоконный бронированный**	**м**	**2129,0000**		**184,75**	**393332,75**
		НР второго уровня	%	3,8		7,02	14946,64
		Накладные расходы	%	--		7,02	14946,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,34	32662,35
		Сметная стоимость:				**207,11**	**440941,75**
87	**Т данные Казахтелекома**	**Муфта оптическая укомплектованная на 48 волокон (развет. на 8 пальцев)**	**шт**	**1,0000**		**52057,50**	**52057,50**
		НР второго уровня	%	3,8		1978,19	1978,19
		Накладные расходы	%	--		1978,19	1978,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4322,85	4322,85
		Сметная стоимость:				**58358,54**	**58358,54**
88	**Т прайс-лист**	**Болт консольный**	**шт**	**32,0000**		**187,50**	**6000,00**
		НР второго уровня	%	3,8		7,13	228,00
		Накладные расходы	%	--		7,13	228,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,57	498,24
		Сметная стоимость:				**210,20**	**6726,24**
89	**Т прайс-лист**	**Муфта соединительная (для заземления)**	**шт**	**4,0000**		**3399,11**	**13596,43**
		НР второго уровня	%	3,8		129,17	516,66
		Накладные расходы	%	--		129,17	516,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,26	1129,05
		Сметная стоимость:				**3810,54**	**15242,14**
90	**Т прайс-лист**	**Проходные коробки 200х200 (на фасаде)**	**шт**	**5,0000**		**1058,04**	**5290,18**
		НР второго уровня	%	3,8		40,21	201,03
		Накладные расходы	%	--		40,21	201,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,86	439,30
		Сметная стоимость:				**1186,10**	**5930,50**
91	**Т прайс-лист**	**Проходные коробки 200х 150 (межэтажные)**	**шт**	**3,0000**		**937,50**	**2812,50**
		НР второго уровня	%	3,8		35,63	106,88
		Накладные расходы	%	--		35,63	106,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,85	233,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1050,98**	**3152,93**
92	**Т прайс-лист**	**Консоль чугунная ККЧ-2**	**шт**	**32,0000**		**1026,79**	**32857,14**
		НР второго уровня	%	3,8		39,02	1248,57
		Накладные расходы	%	--		39,02	1248,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,26	2728,46
		Сметная стоимость:				**1151,07**	**36834,17**
93	**Т прайс-лист**	**Сплайс-кассета 10мм, на 12 сварных соединений с возможностью установки сплиттера**	**шт**	**1,0000**		**1308,93**	**1308,93**
		НР второго уровня	%	3,8		49,74	49,74
		Накладные расходы	%	--		49,74	49,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,69	108,69
		Сметная стоимость:				**1467,36**	**1467,36**
94	**Т прайс-лист**	**Сплайс-кассета 5мм, на 12 сварных соединений**	**шт**	**3,0000**		**1154,46**	**3463,39**
		НР второго уровня	%	3,8		43,87	131,61
		Накладные расходы	%	--		43,87	131,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,87	287,60
		Сметная стоимость:				**1294,20**	**3882,60**
95	**С123-010101-0219 23-010101-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные обыкновенные диаметр 32 мм**	**м**	**10,5000**		**528,68**	**5551,14**
		НР второго уровня	%	3,8		20,09	210,94
		Накладные расходы	%	--		20,09	210,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,90	460,97
		Сметная стоимость:				**592,67**	**6223,05**
96	**С123-060902-0311 23-060902-0311 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 6 мм2**	**1000м**	**0,0110**		**133963,45**	**1473,60**
		НР второго уровня	%	3,8		5090,61	56,00
		Накладные расходы	%	--		5090,61	56,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11124,32	122,37
		Сметная стоимость:				**150178,39**	**1651,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
97	С123-061710-0108 23-061710-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Канал кабельный размерами 40х25 мм**	м	75,0000		135,84	10188,00
		НР второго уровня	%	3,8		5,16	387,14
		Накладные расходы	%	--		5,16	387,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,28	846,01
		Сметная стоимость:				152,28	11421,16
98	С123-070202-0108 23-070202-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Проходные коробки 200х200 (для заземления)**	шт.	4,0000		2059,46	8237,84
		НР второго уровня	%	3,8		78,26	313,04
		Накладные расходы	%	--		78,26	313,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,02	684,07
		Сметная стоимость:				2308,74	9234,95
99	С123-070202-0109 23-070202-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Проходные коробки 200х200 (в подвале)**	шт	9,0000		3569,06	32121,54
		НР второго уровня	%	3,8		135,62	1220,62
		Накладные расходы	%	--		135,62	1220,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,37	2667,37
		Сметная стоимость:				4001,06	36009,53
100	С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,05922		259320,46	15356,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,8		9854,18	583,56
		Накладные расходы	%	--		9854,18	583,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21533,97	1275,24
		Сметная стоимость:				**290708,61**	**17215,76**
				Оборудование Подрядчика			
101	**Т данные Казахтелекома**	**Сплиттер 1:4 в муфте**	**шт**	**1,0000**		**7610,07**	**7610,07**
		НР второго уровня	%	3,8		289,18	289,18
		Накладные расходы	%	--		289,18	289,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		631,94	631,94
		Сметная стоимость:				**8531,19**	**8531,19**
102	**Т данные Казахтелекома**	**Сплиттер 1:8 в ОРКсп**	**шт**	**1,0000**		**8520,00**	**8520,00**
		НР второго уровня	%	3,8		323,76	323,76
		Накладные расходы	%	--		323,76	323,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		707,50	707,50
		Сметная стоимость:				**9551,26**	**9551,26**
103	**Т прайс-лист**	**Коробка ОРКсп на 16 портов**	**шт**	**1,0000**		**23375,00**	**23375,00**
		НР второго уровня	%	3,8		888,25	888,25
		Накладные расходы	%	--		888,25	888,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1941,06	1941,06
		Сметная стоимость:				**26204,31**	**26204,31**
104	**Т прайс-лист**	**Бокс оптический настенный на 8 портов**	**шт**	**4,0000**		**8410,71**	**33642,86**
		НР второго уровня	%	3,8		319,61	1278,43
		Накладные расходы	%	--		319,61	1278,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		698,43	2793,70
		Сметная стоимость:				**9428,75**	**37714,99**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**4293930,55**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**1293592,68**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**820818,37**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**252901,23**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2106371,57**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0,00**
		- перевозка грузов	Тенге				**73147,93**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**674653,87**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**4968584,42**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**188806,21**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**5157390,63**
ИТОГО:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				**412591,25**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**5569981,88**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4 %)					131 924
		Всего с 2,4%					**5 701 906**
		Всего по акту, тенге					**5 701 906**
		Скидка ВДЦ, тенге					855 286
		Итого с учетом скидки, тенге					**4 846 620**
		НДС 12%					581 594
		Итого с НДС 12%, тенге					**5 428 214**

Заказчик: Генеральный директор ВК ОДТ филиал АО "Казахтелеком" — Е. Б. Куанышбеков

Технический директор ВК ОДТ — А.Х. Скорнас

И.о.главного бухгалтера ВК ОДТ — Г.Т.Аргымбаева

Заместитель технического директора по РСТ — Г.Ж.Раимханов

Начальник ОКРиС — С.Е. Жумаканов

Подрядчик: Директор ТОО "Энергостройсервис" — Х. Кизекпаев

Проверил инженер ОКС