Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский цементный завод",111500, Республика Казахстан, Костанайская область, Рудный г., Топоркова, дом № 35/1**	**080840007832**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ",Республика Казахстан, Костанай, Дощанова, дом № 157**	**080640006563**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №РЦЗ/47/2017 от 13.11.2017 г.

Номер документа	Дата составления
5	**22.05.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоизоляция технологического оборудования и трубопроводов соглсно акта №2 за май			усл	1	6 746 455,00	6 746 455,00
				Итого	1	x	6 746 455,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Кожухов Ф. _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.05.2019

М.П.

Заказчик:ТОО "Рудненский цементный завод"

Подрядчик: ТОО "СтройХоумКВ"

АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ

за май месяц 2019 г.

Договор № РЦЗ/47/2017г. от 13.11.2017.

Доп.соглашение № 2 от 13.11.2017г

Дополненеие №1 от 23.11.2017г.

Наименование объекта:

Цементный завод производительностью 1500тыс.тн в сутки в г.Рудном. Теплоизоляция технологического оборудования и трубопроводов.(4777-ТИ)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выкопировка ТИ арх.29803								
1	Е109-53-2	Монтаж металлоконструкций из уголка и швеллера	1,12	9850,48	1162,95	11033	1303	7525	46,60	52
		тн		7357,50	108,00	8240	121	90	0,53	1
2	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1т	1,288	154400,00	-	198867	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
9	Е126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2812,77	210,92	92,82	593269	261081	381637	0,59	1660
		м2		100,80	34,88	283527	98109	100	0,17	478
13	С11011-678	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 1,0 мм	62,55	49,00	--	3065	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой сталиобщего назначения, неоцинкованная, d 3 мм	303,75	31,00	--	9416	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
17	Комер.предл	Теплоизоляционный материал ROCKWOOL WIRED MAT 105 толщиной 50мм г.Алматы ТОО "ЕрБах"2013г	2123,44	693,24	-	1472054	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
18	Комер.предл	Теплоизоляционный материал ROCKWOOL WIRED MAT 105 толщиной 100мм г.Алматы ТОО "ЕрБах"2013г	220	1297,74	-	285503	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1242,3	37,08	0,99	46064	1230	17696	0,07	87
		м2		11,59	0,38	14398	472	119	--	-
20	Комер.предл.	Полотно холосто-прошивное из стекловолокна ПСХ-Т1,25 г.Екатеренбург ООО "Стекловолокно" 2013г.	1428,99	73,62	--	105202	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	Е126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	0,44	191,79	26,19	84	12	71	0,91	--
		м2		151,65	9,90	67	4	100	0,05	--
22	Е126-22-1 т.ч. п-1.13 К=1,15	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия на работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м	1637,5	214,54	26,19	351309	42886	301791	1,04	1703
		м2		174,40	9,90	285580	16211	100	0,05	82
23	Е126-22-1 т.ч. п-1.13 К=1,2	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия на работе с лесов и высоте свыше 15 м до 30 м	717,6	222,12	26,19	159393	18794	137693	1,09	782
		м2		181,98	9,90	130589	7104	100	0,05	36
28	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный толщиной 0,5мм	3849,2	1190,00	-	4580548	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
29	Е108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	198	111,52	0,62	22081	123	16194	0,44	119
		м2		69,08	0,23	13678	46	118	--	--
30	Е108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	99	17,87	--	1769	--	1225	0,07	7
		м2		10,49	--	1039	--	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7839658	325428			4410
			Тенге			737118	122068			597
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7629759				
	Материалы -		Тенге			120 967				
	Всего заработная плата -		Тенге				850824			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6 455 788				
		Накладные расходы -	Тенге			856307				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							428
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				128446			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			509164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8995229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4950
		Сметная заработная плата -	Тенге				979270			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			209900				
	Материалы -		Тенге			1490				
	Всего заработная плата -		Тенге				8361			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			198867				
		Накладные расходы -	Тенге			7525				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1129			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13045				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			230470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				9490			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9225700				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				988760			5438
		Стоимость материалов	Тенге			6 777 112				
		Накладные расходы	Тенге			863 832				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:	Тенге			522 209				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			9 225 700				
		Итого в ценах 2001г.без стоимости материалов	Тенге			2 448 588				
		С индексом перехода к ценам 2014г.	Тенге			5 968 344				
		(МРПтек./МРП2001=2,38967;1,02)								
		Налоги, сборы 2% на материалы в ценах 2014г.	Тенге			323 901				
		Итого	Тенге			6 292 246				
		Итого с понижающим коэф.=0,939951463	Тенге			5 914 405				

Ведомость ресурсов

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Стоимость (Всего)
				обоснование	
1	2	3	4	5	6
1	Настил профилированный оцинкованный толщиной 0,5мм	м2	3849,2	1190	4 580 548
2	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,003696	149300	552
3	Мастика битумная кровельная горячая	кг	621,15	49	30 436
4	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d=1,0 мм, неоцинкованная	кг	62,55	49	3 065
5	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d=3 мм, неоцинкованная	кг	303,75	31	9 416
6	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0,7313	49000	35 834
7	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	кг	8,43831	94	793
8	Электроды, д=4 мм, Э46	т	0,001568	81400	128
9	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	1,288	154400	198 867
10	Щиты настила	м2	7,326	1230	9 011
11	Полотно холосто-прошивное из стекловолокна ПСХ-Т1,25 г.Екатеренбург ООО "Стекловолокно" 2013г.	м2	1428,99	73,62	105 202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	Теплоизоляционный материал ROCKWOOL WIRED MAT 105 толщиной 50мм г.Алматы ТОО "ЕрБах" 2013г.	м2	2123,44	693,24	1 472 054				
	13	Теплоизоляционный материал ROCKWOOL WIRED MAT 105 толщиной 100мм г.Алматы ТОО "ЕрБах" 2013г.	м2	220	1297,74	285 503				
	14	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге			45703				
		Итого стоимость материалов в ценах 2001 года	Тенге			6 777 112				
		Итого стоимость материалов в ценах 2014 года	тенге			16 195 060				

Перечень материалов заказчика

номенклатурный номер	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц
1	2	3	4
00000002593	Лист оц.0,5*1250*2500(акт замены)	тн	5,216
00000004167	Лист оц.0,55*1250*2500(акт замены)	тн	2,533
	Маты прошивные WIRED MAT 105 2000*1000*100 (акт замены)	м2	220
00000005225	Теплоизоляция "URCA" M25 (акт замены)	м3	106,172

Перечень материалов подрядчика

№ п/п	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Стоимость (Всего)
				обоснование	
1	2	3	4	5	6
1	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ, в том чсиле:				109215
1	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,003696		
2	Мастика битумная кровельная горячая	кг	621,15		
3	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d=1,0 мм, неоцинкованная	кг	62,55		
4	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d=3 мм, неоцинкованная	кг	303,75		
5	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0,7313		
6	Электроды, д=4 мм, Э46	т	0,001568		
7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	1,288		
8	Лист оц.0,5*1250*2500	тн	7,591		
9	Щиты настила	м2	7,326		
10	Полотно холосто-прошивное из стекловолокна ПСХ-Т1,25	м2	1428,99		
	ИТОГО			109215	109215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого	тенге	6 023 621						
		НДС 12%	тенге	722 835						
		Итого с НДС	тенге	6 746 455						

Заказчик:
Директор
ТОО "Рудненский цементный завод" _____ Макласов А.А.

Начальник СОТ _____ Устьянцев С.В.

Главный технолог _____ Якименко В.В.

Зам.главного инженера _____ Волочай Н.В.

Инженер технадзора _____ Белецкий Ю.В.

Начальник ПТО _____ Скородумова Ю.А.

Начальник ТНЭЗиС _____ Дерябин Э.А.

Бухгалтер _____ Чеботарева И.В

Юрист _____ Сериков С.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СтройХоумКВ" _____ Кожухов Р.К.