Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ИП Шаталова Наталья Сергеевна,110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., Хакимжановой, дом № 27** — **810611401085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ",Республика Казахстан, Костанай, Дощанова, дом № 157** — **080640006563**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор генподряда №ГП-05-2018 от 23.05.2018 г.

Номер документа	Дата составления
2	02.04.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на объекте (Строительство магазина по улице Алтынсарина, уч. №325, г. Костанай)			усл	1	13 200 000,00	13 200 000,00
				Итого	1	x	13 200 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / / Карсакбаев Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / / Шаталова Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.04.2019

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ИП "Шаталова Наталья Сергеевна"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Хоум КВ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство магазина по улице Алтынсарина участок № 325**
(наименование, адрес)

Объект **г.Костанай**
(наименование)

Договор подряда **№ ГП-05-2018** от **23 мая 2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
02.04.2019	20.07.2018	02.04.2019

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	**1**	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**2131,000**	**16,87**	**35945**
			Накладные расходы			***6,54***	***13932***
			Сметная прибыль			***1,25***	***2663***
2	**2**	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**1867,400**	**15,22**	**28426**
			Накладные расходы			***5,90***	***11018***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,13*	*2106*
3	3	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,000	6670,78	80049
			Накладные расходы			*2585,57*	*31027*
			Сметная прибыль			*494,13*	*5930*
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,000	1206,68	14480
			Накладные расходы			*467,70*	*5612*
			Сметная прибыль			*89,38*	*1073*
5	5	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1867,400	0,00	0
6	6	1101-0104-0507 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1867,400	0,00	0
			Раздел: Фундаменты				
7	7	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	13,800	1370,58	18914
			Накладные расходы			*611,51*	*8439*
			Сметная прибыль			*101,52*	*1401*
8	8	1107-0101-0109 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м	шт. сборных конструкций	54,000	1889,94	102057
			Накладные расходы			*947,22*	*51150*
			Сметная прибыль			*140,00*	*7560*
9	9	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	211,000	2186,22	461292
			Накладные расходы			*1095,71*	*231195*
			Сметная прибыль			*161,94*	*34170*
10	10	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	7,900	12018,82	94949
			Накладные расходы			*5302,08*	*41886*
			Сметная прибыль			*890,28*	*7033*
11	11	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,024	245601,09	5894
			Накладные расходы			*108346,42*	*2600*
			Сметная прибыль			*18192,67*	*437*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**12**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**298,000**	**478,13**	**142482**
			Накладные расходы			***213,33***	***63571***
			Сметная прибыль			***35,42***	***10554***
13	**13**	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**62,000**	**385,03**	**23872**
			Накладные расходы			***171,79***	***10651***
			Сметная прибыль			***28,52***	***1768***
			Раздел: Каркас				
14	**14**	**1108-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	**м3 кладки**	**19,000**	**16256,49**	**308873**
			Накладные расходы			***7253,18***	***137810***
			Сметная прибыль			***1204,18***	***22879***
15	**15**	**1107-0503-0103 РСНБ РК 2015**	**(Прогоны)Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**31,000**	**2880,18**	**89286**
			Накладные расходы			***1443,52***	***44749***
			Сметная прибыль			***213,35***	***6614***
16	**16**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,030**	**412110,31**	**12165**
			Накладные расходы			***181801,62***	***5367***
			Сметная прибыль			***30526,69***	***901***
17	**17**	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**3,000**	**332,77**	**998**
			Накладные расходы			***166,78***	***500***
			Сметная прибыль			***24,65***	***74***
18	**18**	**1108-0301-0108 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа свыше 4 м**	**м3 кладки**	**460,200**	**7727,14**	**3556031**
			Накладные расходы			***3447,63***	***1586600***
			Сметная прибыль			***572,38***	***263410***
19	**19**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,250**	**114386,04**	**28597**
			Накладные расходы			***51035,80***	***12759***
			Сметная прибыль			***8473,04***	***2118***
20	**20**	**1108-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	**м3 кладки**	**128,300**	**7715,45**	**989892**
			Накладные расходы			***3442,41***	***441662***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*571,51*	*73325*
21	**21**	**1108-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**765,000**	**847,64**	**648443**
			Накладные расходы			*378,19*	*289317*
			Сметная прибыль			*62,79*	*48033*
22	**22**	**1107-0505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**163,000**	**6509,12**	**1060986**
			Накладные расходы			*3262,30*	*531755*
			Сметная прибыль			*482,16*	*78592*
23	**23**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,077**	**118930,40**	**9098**
			Накладные расходы			*59606,64*	*4560*
			Сметная прибыль			*8809,66*	*674*
			Раздел: Кровля				
24	**24**	**1110-0114-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**2,700**	**31092,72**	**83950**
			Накладные расходы			*13637,16*	*36820*
			Сметная прибыль			*2303,16*	*6219*
25	**25**	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**6,200**	**39589,85**	**245457**
			Накладные расходы			*17363,97*	*107657*
			Сметная прибыль			*2932,58*	*18182*
26	**26**	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**6,700**	**40998,96**	**274693**
			Накладные расходы			*17982,00*	*120479*
			Сметная прибыль			*3036,96*	*20348*
27	**27**	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**610,000**	**3322,47**	**2026705**
			Накладные расходы			*1474,09*	*899194*
			Сметная прибыль			*246,11*	*150126*
28	**28**	**1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**10,000**	**2875,59**	**28756**
			Накладные расходы			*1275,82*	*12758*
			Сметная прибыль			*213,01*	*2130*
29	**29**	**1112-0101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**76,000**	**2253,84**	**171292**
			Накладные расходы			*999,97*	*75997*
			Сметная прибыль			*166,95*	*12688*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	**30**	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**24,000**	**1499,72**	**35993**
			Накладные расходы			***657,77***	***15787***
			Сметная прибыль			***111,09***	***2666***
			Раздел: Разные работы				
31	**31**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**17,000**	**2141,50**	**36405**
			Накладные расходы			***944,72***	***16060***
			Сметная прибыль			***158,63***	***2697***
32	**32**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,185**	**23282,41**	**4307**
			Накладные расходы			***10270,99***	***1900***
			Сметная прибыль			***1724,62***	***319***
33	**33**	**1106-1501-0108 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый на щебне. Приготовление**	**м3**	**11,700**	**4235,40**	**49554**
			Накладные расходы			***1868,44***	***21861***
			Сметная прибыль			***313,73***	***3671***
34	**34**	**1106-1501-0316 РСНБ РК 2015**	**Растворы тяжелые кладочные цементные. Приготовление**	**м3**	**126,300**	**3188,45**	**402701**
			Накладные расходы			***1406,58***	***177651***
			Сметная прибыль			***236,18***	***29830***
35	**35**	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015**	**(Косоуры)Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,860**	**24577,23**	**21136**
			Накладные расходы			***9291,19***	***7990***
			Сметная прибыль			***1820,54***	***1566***
36	**36**	**1109-0304-0201 РСНБ РК 2015**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,670**	**67359,37**	**45131**
			Накладные расходы			***25464,59***	***17061***
			Сметная прибыль			***4989,58***	***3343***
			ИТОГО:				**11138810**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5037376**
			Сметная прибыль				**825097**
			Итого с временными		**1,5 %**	**167082,00**	**11305892**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**248730,00**	**11554622**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**11785714**
			Итого с НДС		**12 %**	**1414286,00**	**13200000**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик
ИП "Шаталова Н.С."
Шаталова Н.С.

Подрядчик
ТОО "Строй Хоум КВ"
Директор ***Карсакбаев Б.М.***

Прораб ***Мухин А.В.***