Форма КС-3

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» Акмолинская область, г.Кокшетау**

Инженер: **ТОО «Мерей Тайынша»**

Подрядчик: **ТОО "Нурай курылыс жолы"**

Наименование строительства: **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) Наружные сети газоснабжения**

Справка №2 от 4 декабря 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование			код	код	наименование	код
		113	**27.05.2019 г.**							

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость в отчетном	**Всего к оплате с НДС**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1								
			из них				стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	в отчетный период	Монтаж оборудования в текущем уровне цен	в отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) Наружные сети	**9 442 201,15**	**1 223 132,00**								**146 776,00**	**1 369 908,00**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»
Акмолинская область, г.Кокшетау

Зам.руководителя_____**Оспанов Р.С.**

Подрядчик:

ТОО "Нурай курылыс жолы"

Директор_____**Динасилов Ж.Б.**

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик ТОО "Нурай курылыс жолы"
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети газоснабжения)

Акт №2 от 4 декабря 2019 года

выполненных работ за декабрь 2019 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Подземный газопровод низкого давления									
1	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 / *м3 грунта*	158,38	11,39 / –	11,39 / 3,64	1804 / –	1804 / 577	341 / 59,1	–	–
2	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 / *м3*	174,215	1314,18		228950				
3	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство / *м3 основания*	13,18	2303,26 / 738,69	118,97 / 29,89	30357 / 9736	1568 / 394	6291 / 62,1	1,02 / 0,035	13,4436 / 0,4613
6	11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием / *км трубопровода*	0,17096	457110,16 / 308676,48	139414,72 / 59398,55	78146 / 52771	23833 / 10155	39077 / 62,1	336 / 67,82	57,44256 / 11,59451
7	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	170,96	979,15		167395				

		м							
11	11-220301-0104								
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,006	406284,16	79615,84	2438	478	1393	328	2
	км трубопровода		301327,04	30712,55	1808	184	62,1	32,85	
12	23-010201-0210								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	6	3145,62		18874				
	м								
13	11-220301-0106								
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,078	710101,61	307287,48	55388	23968	25073	376	29
	км трубопровода		345423,68	104649,8	26943	8163	62,1	107,34	8
14	23-010201-0229								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	78	4514,31		352116				
	м								
	Раздел 2 Резервуар подземный								
28	41-020102-1010								
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	86,95	250,47		21778				
	т								
37	11-060101-0102								
	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	2,25	24060,89	1044,35	54137	2350	6372	4,41	10
	м3		3334,45	249,06	7503	561	48,5	0,29	1
52	11-220801-0105								
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0108	942018,03	292843,89	10174	3163	3227	312,7	3
	т фасонных частей		307405,99	92407,07	3320	998	62,1	94,3	1
61	11-090601-0102								
	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,048	40716,24	2245,91	1954	108	1166	46,6	2
	т конструкций		35234,73	299,59	1691	14	60,9	0,31	

Итого прямые затраты по смете	**1023511**	**119**
		23
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	104 835	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 740	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 204	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	844 118	
- перевозка грузов, тенге	21 778	
Накладные расходы I уровня, тенге	82 940	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 106 451	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	46 914	
Итого, тенге	1 153 365	
Сметная прибыль (8 %), тенге	92 269	
Итого по смете на подряд, тенге в ценах 2017г	**1 245 634**	
Итого по смете на подряд, тенге в ценах 2018г	**1 320 295**	
Временные здания и сооружения 1%	13203	
Зимние удорожания 2,142%	28564	
Итого	1362062	
Итого с учетом скидки	1223132	
НДС 12%	146776	
Итого с учетом НДС	1369908	

Заказчик
Заместитель руководителя Гу"Отдел строительства г.кокшетау" Оспанов Р.С.

Подрядчик **Динасилов Ж.Б.**
Директор ТОО "Нурай курылыс жолы"

Главный специалист Таиып Ж.Ш.

Авторский надзор **Грот С.В.**
ТОО "Кокше Курылыс-Р"

Технический надзор
ТОО "Мерей Тайынша" Тонких Ю.Г.

4