Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

от "19" марта 2015г. №229

Заказчик - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения"Кызылординская областная станция скорой медицинской помощи" Управления здравоохранения Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "НьюКонстракшнГрупп"

Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт сущ.здания и прилегающей территории станции скорой помощи филиал №1 "Шанхай" по адресу: ул.Баласагун, №45 А в г.Кызылорда

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 122	12.11.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы №1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7		8	9
Всего по стройке:	4 171 764,35			-	-	-	-	-	446 974,75	
За отчетный период:	4 171 764,35	3 724 790		-	-	-	-	-	446 974,75	4 171 764,35

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения"Кызылординская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Кызылординской области"

_____ Курманкали А.Д.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

_____ Мусаханов Б. М.

ТОО "НьюКонстракшнГрупп"

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "ARCOM Eng"

Директор

_____ Нурмаханов А.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО"КЭЛМОСС"

Директор

_____ Алсиеуов Д.К.

Заказчик - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения"Кызылординская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Кызылординской области"

Форма-2

Подрядчик: ТОО "НьюКонстракшнГрупп"

Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт сущ.здания и прилегающей территории станции скорой помощи филиал №1 "Шанхай" по адресу: ул.Баласагун, №45 А в г.Кызылорда

Договор №122 от 12.11.2019г.

АКТ выполненных работ №1 за НОЯБРЬ месяц 2019 год

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Благоустройство										
1	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	**м3 конструкции**	**6**		**2704,04**	**1183,49**	**16224,26**	**7100,96**	**--**	**13007,07**	**31569,83**
						1520,55	**486,71**	**9123,30**	**2920,28**		**2338,51**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	1,55	9,3	981,00		9123,30				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	2,33							
1.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,0816		10119,00		825,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0816		1762,00		143,78			
1.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	2,25		2685,00		6041,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	2,25		1234,00		2776,50			

1.5	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	4,5		52,00		234,00			
2	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**9,6**		**92,00**	**--**	**883,20**	**--**		**--**	**953,86**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**70,66**	
3	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**9,6**		**227,00**	**--**	**2179,20**	**--**		**--**	**2353,54**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**174,34**	
4	**Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**м2 площади основания**	**1218,5**		**114,24**	**84,02**	**139206,17**	**102379,93**	**530,05**	**70422,54**	**226399,00**
		НР - 108%; СП - 8%				**29,79**	**23,73**	**36296,19**	**28909,86**		**16770,30**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,0309	37,65	964,00		36296,19				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0151	18,44							
4.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00248	3,02188		10119,00		30578,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00248	3,02188		1762,00		5324,55			
4.4	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	6,8236		3712,00		25329,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	6,8236		1474,00		10057,99			
4.5	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00409	4,983665		5594,00		27878,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00409	4,983665		1762,00		8781,22			
4.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00195	2,376075		5549,00		13184,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00195	2,376075		1234,00		2932,08			
4.7	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	1,230685		4395,00		5408,86			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00101	1,230685		1474,00		1814,03			
4.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,015	18,2775	29,00				530,05		
5	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**97,48**		**2874,41**	**1048,63**	**280197,60**	**102219,98**	**165147,69**	**37231,12**	**342823,02**
		НР - 108%; СП - 8%				**131,62**	**222,03**	**12829,93**	**21643,33**		**25394,30**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	14,04	914,00		12829,93				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	13,94							
5.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,51094		10119,00		15289,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,51094		1762,00		2662,28			
5.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	4,640048		4405,00		20439,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	4,640048		1234,00		5725,82			
5.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	6,901584		8921,00		61569,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	6,901584		1762,00		12160,59			
5.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,887068		5549,00		4922,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,887068		1234,00		1094,64			
5.7	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	118,9256	1387,00				164949,81		
5.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	6,8236	29,00				197,88		
6	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,60925**		**114901,82**	**1711,00**	**70003,93**	**1042,43**	**68961,51**	**562,53**	**76211,78**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**854,92**	**--**	**520,86**		**5645,32**	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,3534							
6.2	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,176682		5900,00		1042,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,353364		1474,00		520,86			
6.3	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	0,627528	109894,00				68961,51		

7	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**1218,5**		**1920,94**	**96,47**	**2340669,00**	**117550,34**	**2172596,77**	**91974,45**	**2627255,00**	
						41,46	**28,43**	**50521,93**	**34639,59**		**194611,48**		
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	40,94	1234,00		50521,93					
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	20,51								
7.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	4,228195		3712,00		15695,06				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	4,228195		1474,00		6232,36				
7.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	12,30685		5594,00		68844,52				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	12,30685		1762,00		21684,67				
7.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,036555		4788,00		175,03				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,036555		1762,00		64,41				
7.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,475215		5549,00		2636,97				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,475215		1234,00		586,42				
7.7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,7059		120,00		204,71				
7.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	3,4118		8754,00		29866,90				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,4118		1762,00		6011,59				
7.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,04874		2609,00		127,16				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,04874		1234,00		60,15				
7.10	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	117,7071	18392,00				2164869,00			
7.11	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,007555	216144,00				1632,90			
7.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,182775	25434,00				4648,70			
7.13	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,01316	109894,00				1446,18			

8	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**1218,5**		**891,32**	**0,09**	**1086072,00**	**105,28**	**1085425,43**	**584,61**	**1173589,15**
						0,44	**--**	**541,31**	**--**		**86932,53**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0004	0,4387	1234,00		541,31				
8.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	0,87732		120,00		105,28			
8.3	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0484	58,9754	18392,00				1084675,56		
8.4	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000006	0,006824	109894,00				749,87		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**4481155**				**4481155,15**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**109312,66**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**330398,92**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**88633,92**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**3492661,44**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**3062,40**				
		- Накладные расходы	Тенге								**213782,31**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**331937,42**	
		СМР						**4 481 155,15**				
		оборудование						**0,00**				
		прочие						**0,00**				
	НДЗ РК8.04-05-2015	**Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска**						**85 209,00**				
		Всего по главе						**4 566 364,15**				

	НДЗ РК8.04-06-2015	Непредвиденные работы и затраты-2%					89 623,10					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	тенге				4 655 987,25					
		Итого с понижающим коэф.=0,7999999137055	тенге				3 724 789,60					
		НДС 12%	тенге				446 974,75					
		Всего по акту выполненных работ :	тенге				4 171 764,35					

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения"Кызылординская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Кызылординской области"

_____ Құрманғали А.Д.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "НьюКонстракшнГруппКызылорда"

Директор

_____ Мусаханов Ә.М.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "ARCOM Eng"

Директор

_____ Нұрмаханов А.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО"КЭЛМОСС"

Директор

_____ Алсиеуов Д.К.