Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)

Справка № 21
от 27 ноября 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		Договор №27 Допсоглашение №27/4 Допсоглашение №27/5	от 02.03.2018 г. от 27.05.2019 г. от 20.09.2019 г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	193 981 574,19									
за текущий 2019 год	87 067 281,17									
в т.ч. за месяц	11 834 496,29								1 267 981,75	
К оплате	11 834 496,29									11 834 496,29

К оплате: Одиннадцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи четыреста девяносто шесть тенге 29 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

подряд

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)
Договор №27 от 02.03.2018 г. Дополнительное соглашение №27/4 от 27.05.2019г. Дополнительное соглашение №27/5 от 20.09.2019г

АКТ № 12
приемки выполненных работ от 27 ноября 2019 года
за ноябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0102**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**2740**	230,8	129,6	632392	355104	0	478503	1199767
					101,2	60,5	277288	165770	0	88872	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	274						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	137						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	355104					
				137	1210	165770					

2	**1291-0290-0401**	**Россыпь противогололедного материала автомашиной типа КАМАЗ-59367 (СДК-65111) на прямом участке (противогололедный материал из расчета: на прямых участках с рыхлым снегом 150-200 г/м2; при снежном накате 200-250 г/м2) НР = 108 %**	**1000 м2**	**1000**	310,63	310,63	310632	310632	0	73181	414518
					0	67,76	0	67760	0	30705	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,056	56						
	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л (3206-0102-0591->3201-0211-0201)	маш.-ч	0,056	5547	310632					
				56	1210	67760					
3	**1291-0339-0101**	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа (135 л.с.) НР = 108 %**	**100 м3 смеси**	**1,36986**	21310,94	21310,94	29193	29193	0	5369	37327
					0	3628,84	0	4971	0	2765	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1	2,87671						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,1	10148	29193					
				2,876706	1728	4971					
4	**2101-0401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**126,0274**	1097		138252		138252	0	149312
					0		0		0	11060	
5	**2900-0000-0001 (пл)**	**Соль техническая Счет фактура 13000 без НДС**	**м3**	**10,9589**	13000		142466		142466	0	153863
					0		0		0	11397	

6	**4102-0103-1157**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 157 км**	**т**	**189,0411**	2196		415134		0	0	448345
					0		0		0	33211	
7	**4102-0103-1140**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 140 км**	**т**	**10,9589**	1965		21534		0	0	23257
					0		0		0	1723	
8	**1291-0340-0101**	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходу НР = 108 %**	**100 м3 смеси**	**1,36986**	14289,05	14289,05	19574	19574	0	6011	27632
					0	4063,19	0	5566	0	2047	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	3,84931						
	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	2,81	5085	19574					
				3,8493066	1446	5566					
9	**1291-0248-0101**	**Установка металлических сигнальных столбиков в грунт I-II группы НР = 108 %**	**10 столбиков**	**1,4**	820	0	1148	0	0	1240	2579
					820	0	1148	0	0	191	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,81	1,134						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

10	**1291-0246-0102**	**Замена устаревших дорожных знаков новыми (предупреждающих, запрещающих и километровых): установка нового знака НР = 108 %**	**знак**	**12**	209,17	6,75	2510	81	0	2623	5544
					202,42	0	2429	0	0	411	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	3403-0302-0601	Гайковерт пневматический	маш.-ч	0,02	336	81					
				0,24	0	0					
	2401-0201-9101	Щиток дорожного знака	шт.	0	0	0					
				0							
	2113-0201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0	211	0					
				0							
11	**2401-0201-0146**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**6**	2491		14946		14946	0	16142
					0		0		0	1196	
12	**1291-0221-0101**	**Замена одной поврежденной металлической стойки одностороннего дорожного знака на новую (знак Скользкая дорога Знаки дорожные односторонние треугольные1.15 А=900 мм со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002, с сборе стойки для знаков СКМ 1.30 L-3m D-40mm НР = 108 %**	**стойка**	**6**	2564,67	299	15388	1794	0	14682	32476
					2265,67	0	13594	0	0	2406	

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,97	11,82					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–					
	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,03	163	29				
				0,18	0	0				
	3106-0201-0301	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,86	342	1765				
				5,16	0	0				
	2113-0816-9110	Диск	шт.	1	0	0				
				6						
	2113-0812-1007	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	119214	0				
				0						
13	**1291-0277-0101**	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**2190**	1928,12	1928,12	4222583	4222583	0	776543	5399056
					0	328,32	0	719021	0	399930	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	416,1					
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10148	4222583				
				416,1	1728	719021				
14	**1291-0278-0201**	**Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 %**	**км**	**1420**	1522,2	1522,2	2161524	2161524	0	397509	2763756
					0	259,2	0	368064	0	204723	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	213	
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10148	2161524
			213	1728	368064

Итого по смете	**10 673 574**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	294 459
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 100 485
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 331 152
- материалы, изделия и конструкции, тенге	295 664
- перевозка грузов, тенге	436 668
- накладные расходы, тенге	1 755 661
в т.ч. зарплата, тенге	158 009
- сметная прибыль (8 %), тенге	790 637
Итого по смете с К по конкурсу К=0,9900000022	**10 566 838,28**
НДС-12%	**1 268 020,59**
Итого с НДС-12%	**11 834 858,87**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор

_____ Аманжолов А.Т.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.