Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Справка №11
от 27 ноября 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		Договор №29 Допсоглашение №29/4	от 02.03.2018 г. от 27.05.2019 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	50 723 610,70									
за текущий 2019 год	25 393 705,49									
в т.ч. за месяц	4 129 636,91								442 461,10	
К оплате	4 129 636,91									4 129 636,91

К оплате: Четыре миллиона сто двадцать девять тысяч шестьсот тридцать шесть тенге 91 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

подряд

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)
Дополнительное соглашение №29/4 от 27.05.2019 к договору № 29 от 2.03.2018г

АКТ № 13
приемки выполненных работ от 27 ноября 2019 года
за ноябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0102**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**800**	230,8	129,6	184640	103680	0	139709	350297
					101,2	60,5	80960	48400	0	25948	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	80						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	40						
	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	103680					
				40	1210	48400					

2	**1291-0290-0401**	**Россыпь противогололедного материала автомашиной типа КАМАЗ-59367 (СДК-65111) на прямом участке (противогололедный материал из расчета: на прямых участках с рыхлым снегом 150-200 г/м2; при снежном накате 200-250 г/м2) НР = 108 %**	**1000 м2**	**500**	310,63	310,63	155316	155316	0	36590	207258
					0	67,76	0	33880	0	15352	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,056	28						
	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л (3206-0102-0591->3201-0211-0201)	маш.-ч	0,056	5547	155316					
				28	1210	33880					
3	**1291-0339-0101**	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа (135 л.с.) НР = 108 %**	**100 м3 смеси**	**0,68493**	21310,21	21310,21	14596	14596	0	2684	18662
					0	3628,11	0	2485	0	1382	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1	1,43835						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,1	10148	14596					
				1,438353	1728	2485					
4	**2101-0401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**63,0137**	1097		69126		69126	0	74656
					0		0		0	5530	
5	**2900-0000-0001 (пл)**	**Соль техническая Счет фактура 13000 без НДС**	**м3**	**5,47945**	13000		71233		71233	0	76932
					0		0		0	5699	

6	**4102-0103-1157**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 157 км**	**т**	**94,52055**	2196		207567		0	0	224172
					0		0		0	16605	
7	**4102-0103-1140**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 140 км**	**т**	**5,47945**	1965		10767		0	0	11628
					0		0		0	861	
8	**1291-0340-0101**	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходу НР = 108 %**	**100 м3 смеси**	**0,68493**	14289,05	14289,05	9787	9787	0	3006	13816
					0	4063,19	0	2783	0	1023	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	1,92465						
	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	2,81	5085	9787					
				1,924653	1446	2783					
9	**1291-0248-0101**	**Установка металлических сигнальных столбиков в грунт I-II группы НР = 108 %**	**10 столбиков**	**2,6**	819,62	0	2131	0	0	2301	4787
					819,62	0	2131	0	0	355	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,81	2,106						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

10	**1291-0246-0102**	**Замена устаревших дорожных знаков новыми (предупреждающих, запрещающих и километровых): установка нового знака НР = 108 %**	**знак**	**7**	209,14	6,71	1464	47	0	1530	3234
					202,43	0	1417	0	0	240	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	3403-0302-	Гайковерт пневматический	маш.-ч	0,02	336	47					
				0,14	0	0					
	2401-0201-	Щиток дорожного знака	шт.	0	0	0					
				0							
	2113-0201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0	211	0					
				0							
11	**2401-0201-0146**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3**	2491		7473		7473	0	8071
					0		0		0	598	
12	**1291-0221-0101**	**Замена одной поврежденной металлической стойки одностороннего дорожного знака на новую (знак Скользкая дорога Знаки дорожные односторонние треугольные1.15 А=900 мм со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002, с сборе стойки для знаков СКМ 1.30. L-3m. D-40mm НР = 108 %**	**стойка**	**4**	2564,5	299	10258	1196	0	9787	21649
					2265,5	0	9062	0	0	1604	

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,97	7,88					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–					
	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,03	163	20				
				0,12	0	0				
	3106-0201-0301	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,86	342	1176				
				3,44	0	0				
	2113-0816-	Диск	шт.	1	0	0				
				4						
	2113-0812-1007	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	119214	0				
				0						
13	**1291-0277-0101**	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**720**	1928,12	1928,12	1388246	1388246	0	255301	1775031
					0	328,32	0	236390	0	131484	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	136,8					
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10148	1388246				
				136,8	1728	236390				
14	**1291-0278-0201**	**Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 %**	**км**	**480**	1522,2	1522,2	730656	730656	0	134369	934227
					0	259,2	0	124416	0	69202	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	72	
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10148	730656
			72	1728	124416

Итого по смете	**3 724 420**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	93 570
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 403 524
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	448 354
- материалы, изделия и конструкции, тенге	147 832
- перевозка грузов, тенге	218 334
- накладные расходы, тенге	585 277
в т.ч. зарплата, тенге	52 675
- сметная прибыль (8 %), тенге	275 883
Итого по смете с К по конкурсу К=0,99000000286	**3 687 175,81**
НДС-12%	**442 461,10**
Итого с НДС-12%	**4 129 636,91**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор

_____ Аманжолов А.Т.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.