*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик: **РГУ "Костанайская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева"** — *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН: **960840000255**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ",Республика Казахстан, Костанай, Дощанова, дом № 157** — *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН: **080640006563**

Договор (контракт): Договор № 201 от 31.10.2019 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 12 | 04.12.2019 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Текущий ремонт кабинетов Центра обучения сотрудников УИС по организации теологической реабилитационной работы (согласно технической спецификации) | | | усл | 1 | 9 091 308,58 | 9 091 308,58 |
| | | | | Итого | 1 | x | 9 091 308,58 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Кожиров Р.К.
*должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Нач. ОТО / _____ / Ким В.Б.
*должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.12.2019

М.П.

Заказчик **РГУ "Костанайская академия МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Строй Хоум КВ»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Текущий ремонт кабинетов Центра обучения сотрудников УИС по организации теологической реабилитационной работы (согласно технической спецификации)**

(наименование, адрес)

Объект **РГУ "Костанайская академия МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 201 от 31.10.2019г**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 04.12.2019 | 01.12.2019 | 31.12.2019 |

## Акт приемки выполненных работ № 1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** | м2 | 60 | 724,55 | -- | 43473 | -- | -- | 31301 | 80756 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 724,55 | -- | 43473 | -- | | 5982 | |
| 2 | 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015 | **Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** | м2 | 164,25 | 98,87 | -- | 16239 | -- | -- | 11692 | 30165 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 98,87 | -- | 16239 | -- | | 2234 | |
| 3 | 1213-0102-0101 РСНБ РК 2015 | **Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие** | м2 оклеенной поверхности | 302,28 | 101,56 | -- | 30698 | -- | -- | 22103 | 57025 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 101,56 | -- | 30698 | -- | | 4224 | |
| 4 | 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015 | **Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи** | м2 перегородок | 6,18 | 1655,09 | 190,85 | 10228 | 1179 | -- | 6886 | 18483 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1464,24 | 83,26 | 9049 | 515 | | 1369 | |
| 5 | 1203-0101-0104 РСНБ РК 2015 | **Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев** | м2 стен | 190,55 | 479,96 | -- | 91457 | -- | -- | 65849 | 169891 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 479,96 | -- | 91457 | -- | | 12585 | |
| 6 | 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 прим | **Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Разборка** | м2 | 230,28 | 822,62 | 84,62 | 189432 | 19486 | -- | 143275 | 359324 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1215-0102-0801<br>РСНБ РК 2015 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | шт. | 11 | 1019,91 | 46,41 | 11219 | 511 | -- | 7894 | 20642 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 973,50 | 23,23 | 10709 | 256 | | 1529 | |
| 8 | 1215-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 48 | 374,05 | 0,86 | 17954 | 41 | 1526 | 11799 | 32133 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 341,40 | -- | 16387 | -- | | 2380 | |
| 9 | 1217-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж | шт. | 15 | 164,23 | -- | 2463 | -- | -- | 1774 | 4576 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 164,23 | -- | 2463 | -- | | 339 | |
| 10 | 1203-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Облицовка из гипсокартонных листов перегородок. Разборка | м2 стен | 16 | 396,83 | -- | 6349 | -- | -- | 4571 | 11794 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 396,83 | -- | 6349 | -- | | 874 | |
| 11 | 1146-0401-1103<br>РСНБ РК 2015 | Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка | м2 | 15,12 | 852,25 | -- | 12886 | -- | -- | 10824 | 25607 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | 852,25 | -- | 12886 | -- | | 1897 | |
| 12 | 1110-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 46 | 672,60 | 68,49 | 30940 | 3151 | -- | 26292 | 61810 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 604,11 | 30,96 | 27789 | 1424 | | 4579 | |
| 13 | 1110-0501-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж | м | 18 | 134,60 | 2,75 | 2423 | 50 | -- | 2157 | 4946 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 131,84 | 1,30 | 2373 | 23 | | 366 | |
| 14 | 1208-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Пояски, сандрики, желоба, с, свесы и тому подобное. Разборка /отливы/ | м | 18 | 79,02 | 0,03 | 1422 | 1 | -- | 1024 | 2642 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 78,99 | -- | 1422 | -- | | 196 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 467185 | 24418 | 1526 | 347441 | 879794 |
| | | | | | | | 441242 | 11365 | -- | 65171 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 467185 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1526 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 452607 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 347440 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 65170 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 879796 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 455 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 452607 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 879796 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 455 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 452607 | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1211-0101-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями<br>*НР - 72%; СП - 82%* | м2 | 481,12 | 2026,88<br>1071,91 | 20,11<br>18,67 | 975175<br>515716 | 9673<br>8981 | 449786 | 377782<br>108237 | 1461193 |
| 16 | 1211-0101-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное +2 слоя (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями<br>*НР - 72%; СП - 80%* | м2 | 367,1155341 | 2026,88<br>1071,91 | 20,11<br>18,67 | 744101<br>393514 | 7381<br>6853 | 343206 | 288264<br>82589 | 1114954 |
| 17 | 1211-0101-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное+1 слой (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями<br>*НР - 72%; СП - 82%* | м2 | 10,4244 | 2026,88<br>1071,91 | 20,11<br>18,67 | 21129<br>11174 | 210<br>195 | 9745 | 8185<br>2345 | 31660 |
| 18 | 1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 481,12 | 435,53<br>258,26 | 2,62<br>1,24 | 209542<br>124253 | 1262<br>596 | 84027 | 99879<br>24754 | 334175 |
| 19 | 1115-0108-2001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 | 230,28 | 498,99<br>491,48 | 7,51<br>-- | 114906<br>113178 | 1729<br>-- | -- | 90542<br>16436 | 221884 |
| 20 | ТПРАЙС | Потолки натяжные одноуровневые<br>*СП - 8%* | м2 | 230,28 | 2800,00<br>-- | --<br>-- | 644784<br>-- | --<br>-- | 644784 | --<br>51583 | 696367 |
| 21 | 1115-0406-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной свыше 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)<br>*НР - 80%; СП - 8%* | 1 м карниза (галтели) | 140 | 757,58<br>381,57 | 0,75<br>-- | 106061<br>53419 | 106<br>-- | 52536 | 42735<br>11904 | 160700 |
| 22 | 1110-0501-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 46 | 21489,20<br>551,61 | 82,96<br>38,76 | 988503<br>25374 | 3816<br>1783 | 959313 | 24441<br>81036 | 1093980 |
| 23 | 2109-0201-0605<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99<br>*СП - 8%* | м2 | 46 | 19845,00<br>-- | --<br>-- | 912870<br>-- | --<br>-- | 912870 | --<br>73030 | 985900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 18 | 957,10 | 2,38 | 17228 | 43 | 15207 | 1798 | 20548 |
| | | НР - 90%; СП - 80% | | | 109,87 | 1,14 | 1978 | 20 | | 1522 | |
| 25 | 2109-0205-0110 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99 | м | 18 | 2864,00 | -- | 51552 | -- | 51552 | -- | 55676 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4124 | |
| 26 | 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015 | Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 | шт | 16 | 111,00 | -- | 1776 | -- | 1776 | -- | 1918 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 142 | |
| 27 | 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 18 | 258,17 | 1,29 | 4647 | 23 | 816 | 3046 | 8309 |
| | | НР - 80%; СП - 80% | | | 211,56 | -- | 3808 | -- | | 615 | |
| 28 | 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 | Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием /ширина 400 мм/ | м | 64 | 1018,37 | 1,29 | 65176 | 82 | 51554 | 10832 | 82088 |
| | | НР - 80%; СП - 80% | | | 211,56 | -- | 13540 | -- | | 6081 | |
| 29 | 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Откосы оконных проемов /внутренние/. Облицовка по металлическому каркасу /пластик, ширина 500 мм/ | м откоса | 62 | 523,90 | 0,89 | 32482 | 55 | 21231 | 10099 | 45987 |
| | | НР - 90%; СП - 85% | | | 180,59 | 0,39 | 11196 | 24 | | 3406 | |
| 30 | | Панели откосов | м2 | 34,1 | 3800,00 | -- | 129580 | -- | 129580 | -- | 139946 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10366 | |
| 31 | 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Откосы оконные. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм | м2 поверхности | 31 | 1171,07 | 5,77 | 36303 | 179 | 23942 | 9322 | 49275 |
| | | НР - 76%; СП - 85% | | | 392,96 | 2,73 | 12182 | 84 | | 3650 | |
| 32 | 1109-0403-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10прим | Устройство Ролл-Штор, размером 2100х2600 мм /11 шт/ | м2 | 43,68 | 214,04 | 0,24 | 9349 | 11 | 1104 | 5681 | 16233 |
| | | НР - 69%; СП - 85% | | | 188,50 | -- | 8234 | -- | | 1202 | |
| 33 | ТПРАЙС | Ролл-Шторы | комплект | 8 | 17857,14 | -- | 142857 | -- | 142857 | -- | 154286 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 11429 | |
| 34 | 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 17,64 | 1782,63 | 75,84 | 31446 | 1338 | 8780 | 19719 | 55258 |
| | | НР - 90%; СП - 85% | | | 1209,08 | 32,99 | 21328 | 582 | | 4093 | |
| 35 | ТПРАЙС | Двери ДГ 1300х2100 мм | шт | 3 | 110000,00 | -- | 330000 | -- | 330000 | -- | 356400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8%; | | | -- | -- | -- | -- | | 26400 | |
| 36 | ТПРАЙС | Двери ДГ 900х2100 мм | шт | 5 | 60000,00 | -- | 300000 | -- | 300000 | -- | 324000 |
| | | СП - 8%; | | | -- | -- | -- | -- | | 24000 | |
| 37 | 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 | шт | 8 | 3086,00 | -- | 24688 | -- | 24688 | -- | 26663 |
| | | СП - 8%; | | | -- | -- | -- | -- | | 1975 | |
| 38 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | 54Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт | 32 | 1500,00 | -- | 48000 | -- | 48000 | -- | 51840 |
| | | СП - 8%; | | | -- | -- | -- | -- | | 3840 | |
| 39 | 1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здании. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 4,86 | 3459,91 | 28,48 | 16815 | 138 | 8049 | 6305 | 24969 |
| | | НР - 72%; СП - 8%; | | | 1775,26 | 26,44 | 8628 | 129 | | 1850 | |
| 40 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 4,86 | 435,53 | 2,62 | 2117 | 13 | 849 | 1009 | 3376 |
| | | НР - 80%; СП - 80%; | | | 258,26 | 1,24 | 1255 | 6 | | 250 | |
| 41 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 | 230,28 | 665,36 | 27,77 | 153219 | 6394 | 72961 | 72283 | 243542 |
| | | НР - 94%; СП - 80%; | | | 320,76 | 13,17 | 73864 | 3033 | | 18040 | |
| 42 | 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 | 164,25 | 2991,37 | 20,37 | 491332 | 3345 | 426185 | 59611 | 595019 |
| | | НР - 94%; СП - 8%; | | | 376,27 | 9,82 | 61802 | 1614 | | 44075 | |
| 43 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 | 60 | 4034,63 | 127,28 | 242078 | 7637 | 175254 | 58773 | 324918 |
| | | НР - 94%; СП - 8%; | | | 986,44 | 55,63 | 59187 | 3338 | | 24068 | |
| 44 | 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 140 | 212,02 | 0,51 | 29683 | 71 | 18423 | 10517 | 43417 |
| | | НР - 94%; СП - 8%; | | | 79,92 | -- | 11189 | -- | | 3216 | |
| 45 | ТПРАЙС | Угол внутренний плинтуса поливинилхлоридного /шириной 7 см./ | шт | 42 | 150,00 | -- | 6300 | -- | 6300 | -- | 6804 |
| | | СП - 8%; | | | -- | -- | -- | -- | | 504 | |
| 46 | ТПРАЙС | Угол наружный плинтуса поливинилхлоридного /шириной 7 см./ | шт | 32 | 150,00 | -- | 4800 | -- | 4800 | -- | 5184 |
| | | СП - 8%; | | | -- | -- | -- | -- | | 384 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | ТПРАЙС | Соединение плинтуса поливинилхлоридного /шириной 7 см./ | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт | 40 | 140,00 | -- | 5600 | -- | 5600 | -- | 6048 |
| 48 | 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Наличники дверные. Установка и крепление | | | -- | -- | -- | -- | | 448 | |
| | | НР - 90%; СП - 85% | м | 72 | 459,66 | 1,05 | 33095 | 76 | 27664 | 4851 | 40982 |
| | | | | | 74,37 | 0,50 | 5355 | 36 | | 3036 | |
| 49 | 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Наличники. Установка и крепление /арка/ | | | | | | | | | |
| | | НР - 90%; СП - 85% | м коробок | 11 | 459,66 | 1,05 | 5056 | 12 | 4226 | 741 | 6261 |
| | | | | | 74,37 | 0,50 | 818 | 5 | | 464 | |
| 50 | ТПРАЙС | Доборные планки дверные с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород /арка/ | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | м2 | 2,8 | 2000,00 | -- | 5600 | -- | 5600 | -- | 6048 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 448 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 6937850 | 43594 | 5363265 | 1206415 | 8795808 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1530991 | 27278 | -- | 651542 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5415872 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 2753754 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 1550035 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1095778 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1200736 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 529329 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 7145936 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1315 |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 1550035 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 82037 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 1105 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 8234 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 72688 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5681 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 7018 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 94736 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 7 |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 8234 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1439941 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1439941 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 115195 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1555136 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 8795809 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1322 |
| | | | | | | | | 1558269 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1118-0301-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые), 148 секций. Установка | кВт | 23,68 | 13204,46 | 8,51 | 312682 | 201 | 295243 | 16936 | 355987 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 727,95 | 1,85 | 17238 | 44 | | 26369 | |
| 52 | 1116-0501-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 108 | 1990,45 | 33,28 | 214968 | 3594 | 1861 | 205342 | 453935 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1939,93 | 0,19 | 209513 | 20 | | 33625 | |
| 53 | 2301-0602-0205<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 108 | 800,00 | -- | 86400 | -- | 86400 | -- | 93312 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6912 | |
| 54 | 2302-0401-0104<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 27 | 75,00 | -- | 2025 | -- | 2025 | -- | 2187 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 162 | |
| 55 | 2302-0401-0208<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 10 | 62,00 | -- | 620 | -- | 620 | -- | 670 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 50 | |
| 56 | 2302-0401-1204<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8 | 150,00 | -- | 1200 | -- | 1200 | -- | 1296 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96 | |
| 57 | 1116-0501-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 80 | 1645,47 | 23,99 | 131638 | 1920 | 1014 | 126136 | 278396 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1608,80 | 0,08 | 128704 | 6 | | 20622 | |
| 58 | 2301-0602-0203<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 80 | 370,00 | -- | 29600 | -- | 29600 | -- | 31968 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2368 | |
| 59 | 2302-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 20 | 17,00 | -- | 340 | -- | 340 | -- | 367 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27 | |
| 60 | 2302-0401-0403<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 174,00 | -- | 696 | -- | 696 | -- | 752 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 56 | |
| 61 | 2302-0401-0502<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 276,00 | -- | 1104 | -- | 1104 | -- | 1192 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 88 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 80 | 26,00 | -- | 2080 | -- | 2080 | -- | 2246 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 166 | |
| 63 | 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 16 | 35,00 | -- | 560 | -- | 560 | -- | 605 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 45 | |
| 64 | 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 40,00 | -- | 240 | -- | 240 | -- | 259 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 19 | |
| 65 | 2302-0401-2902 РСНБ РК 2015 | Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 16 | 107,00 | -- | 1712 | -- | 1712 | -- | 1849 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 137 | |
| 66 | 2302-0401-3202 РСНБ РК 2015 | Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 10 | 76,00 | -- | 760 | -- | 760 | -- | 821 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 61 | |
| 67 | 2302-0101-1302 РСНБ РК 2015 | Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) | шт. | 20 | 154,00 | -- | 3080 | -- | 3080 | -- | 3326 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 246 | |
| 68 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6прим | Краны шаровые муфтовые DN 20. Установка | шт. | 22 | 2065,64 | 93,43 | 45444 | 2055 | 6554 | 36366 | 88355 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1674,33 | 12,39 | 36835 | 273 | | 6545 | |
| 69 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 22 | 2065,64 | 93,43 | 45444 | 2055 | 6554 | 36366 | 88355 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1674,33 | 12,39 | 36835 | 273 | | 6545 | |
| 70 | 2304-0501-0203 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 22 | 1428,00 | -- | 31416 | -- | 31416 | -- | 33929 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2513 | |
| 71 | | Кран шаровый диам. 20 мм | шт | 22 | 758,93 | -- | 16696 | -- | 16696 | -- | 18032 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1336 | |
| 72 | | Кран шаровой 20 Ш | шт | 16 | 1350,00 | -- | 21600 | -- | 21600 | -- | 23328 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1728 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | 950305 | 9826 | 511355 | 421146 | 1481167 |
| Стоимость сантехнических работ | | | Тенге | | | | 429125 | 615 | -- | 109716 | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 950305 | | | | |
| | | | | | | | 311225 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 429740 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 200129 | | | | |
| | | Сдача и испытание | Тенге | | | | 508 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 421146 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 109716 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 1481167 | | | | 354 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 429740 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 1481167 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | | | | 354 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 429740 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Электромонтажные работы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 230 | 348,66 | 2,64 | 80192 | 607 | 35425 | 31945 | 121108 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 192,00 | 0,90 | 44160 | 208 | | 8971 | |
| 74 | 2306-0128-0205 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,23 | 172140,00 | -- | 39592 | -- | 39592 | -- | 42760 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3167 | |
| 75 | 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования | шт | 10 | 1012,63 | 19,47 | 10126 | 195 | 1179 | 6327 | 17770 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 875,16 | 3,61 | 8752 | 36 | | 1316 | |
| 76 | 2307-0220-0511 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт | 10 | 472,00 | -- | 4720 | -- | 4720 | -- | 5098 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 378 | |
| 77 | 2307-0202-0104 РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм | шт | 18 | 778,00 | -- | 14004 | -- | 14004 | -- | 15124 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1120 | |
| 78 | 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт | 6 | 389,69 | 3,52 | 2338 | 21 | 78 | 1618 | 4272 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 373,23 | 1,20 | 2239 | 7 | | 316 | |
| 79 | 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт | 6 | 324,00 | -- | 1944 | -- | 1944 | -- | 2100 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 156 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды** | **шт.** | **22** | **515,30** | **1,31** | **11337** | **29** | **1458** | **7102** | **19913** |
| | | *НР - 72%; СП - 82%* | | | **447,72** | **0,62** | **9850** | **14** | | **1475** | |
| 81 | | **Светильник светодиодный 600х600 мм** | **шт** | **22** | **8750,00** | **--** | **192500** | **--** | **192500** | **--** | **207900** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **15400** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **356754** | **852** | **290900** | **46992** | **436045** |
| | | | | | | | **65001** | **265** | **--** | **32299** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 152917 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 36683 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 55402 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 60260 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 39889 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 15425 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 208231 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 46 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 55402 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11337 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1458 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 9864 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7102 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1475 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 19913 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9864 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 192500 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 192500 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 15400 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 207900 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 436044 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 54 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 65265 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **11592816** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2466358 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 78689 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 39523 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 6167046 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2021994 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 858730 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО:** | | Тенге | | 11 592 816 | | | | | |
| | | **НДС** | 12% | Тенге | | 1 391 138 | | | | | |
| | | **ИТОГО с НДС к оплате:** | | Тенге | | 12 983 954 | | | | | |
| | | **ИТОГО с понижающим К=0,700195687** | 0,700195687 | Тенге | | 9 091 309 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Заказчик

РГУ "Костанайская академиия МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева"

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО «Строй Хоум КВ»

(наименование организации)

Директор Кожухов Р.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Работу приняя Нач ОТО ВБ.Ким

04.12.2019,-