форма №КС-3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2017 года

ЗАКАЗЧИК: Восточно-Казахстанская областная дирекция телекоммуникаций филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергостройсервис"

договор №№1/761АБ от 09.11.2017

СНПл. 1.16.TDE.30.005/04-29

с.т. 600000083281

контракт 9600098026

Наименование проекта: "Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО"
Наименование объекта: "Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г. Аягоз. 2 очередь."

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге										
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2				Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
				СМР	Из них в отчётном месяце	Из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту:	672 455	672 455	672 455	672 455	672 455	-	-	-	-	80 695	753 150
всего по МЦП:	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0
всего подрядчику :	672 455	672 455	672 455	672 455	672 455	-	-	-	-	80 695	753 150
в том числе за декабрь		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 1	**315 734**	315 734	315 734	315 734	315 734	-	-	-	-	37 888	353 622
Акт№ 2	**356 721**	356 721	356 721	356 721	356 721	-	-	-	-	42 807	399 528
Всего по справке №1	**672 455**	**672 455**	**672 455**	**672 455**	**672 455**					**80 695**	**753 150**
материалы заказчика											
Всего подрядчику :	**672 455**	**672 455**	**672 455**	**672 455**	**672 455**					**80 695**	**753 150**
Резерв оплаты, 10%	75 315	75 315	75 315	75 315	75 315	-	-	-	-	-	75 315
К оплате подрядчику	**597 140**	**597 140**	**597 140**	**597 140**	**597 140**	-	-	-	-	**80 695**	**677 835**

Заказчик :

Генеральный директор

_____ **Е. Б. Куанышбеков**

И.о. Технического директора

_____ **Г.Ж. Раимханов**

И.о. главного бухгалтера

_____ **Г.Т. Аргымбаева**

Начальник ОВК

_____ **Е.Е. Болат**

Начальник ОКРиС

_____ **С.Е. Жумаканов**

Подрядчик :

Директор ТОО "Энергостройсервис" :

_____ **Кизекпаев Х.**

Наименование стройки - Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г. Аягоз. 2 очередь.

Наименование объекта - Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г. Аягоз. 2 очередь.

Объект номер - 1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 1-1

на Строительство канализации.

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	362,746
Сметная заработная плата, тыс. тенге	93,459
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,116

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки трубопровода**	**м3**	**20,2072**		**2005,95**	**40534,59**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=808,85)	чел-ч	2,48	50,114	808,85	40534,59
		Итого оплата труда:				**2005,95**	**40534,59**
		НР первого уровня	%	59,1		1185,52	23955,94
		НР второго уровня	%	3,8		121,28	2450,64
		Накладные расходы	%	--		1306,79	26406,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,02	5355,29
		Сметная стоимость:				**3577,76**	**72296,47**
2	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**19,1516**		**714,73**	**13688,24**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=735,32)	чел-ч	0,972	18,615	735,32	13688,24
		Итого оплата труда:				**714,73**	**13688,24**
		НР первого уровня	%	59,1		422,41	8089,75
		НР второго уровня	%	3,8		43,21	827,56
		Накладные расходы	%	--		465,62	8917,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,43	1808,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1274,78**	**24414,00**
3	**Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,0754**		**108498,74**	**8180,81**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=815,78)	чел-ч	133	10,028	815,78	8180,81
		Итого оплата труда:				**108498,74**	**8180,81**
		НР первого уровня	%	62,1		67377,72	5080,28
		НР второго уровня	%	3,8		6683,31	503,92
		Накладные расходы	%	--		74061,02	5584,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14604,78	1101,20
		Сметная стоимость:				**197164,54**	**14866,21**
4	**Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для установки ККС**	**м3**	**6,5000**		**2005,95**	**13038,66**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=808,85)	чел-ч	2,48	16,12	808,85	13038,66
		Итого оплата труда:				**2005,95**	**13038,66**
		НР первого уровня	%	59,1		1185,52	7705,85
		НР второго уровня	%	3,8		121,28	788,29
		Накладные расходы	%	--		1306,79	8494,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,02	1722,62
		Сметная стоимость:				**3577,76**	**23255,43**
5	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**4,2000**		**714,73**	**3001,87**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=735,32)	чел-ч	0,972	4,082	735,32	3001,87
		Итого оплата труда:				**714,73**	**3001,87**
		НР первого уровня	%	59,1		422,41	1774,11
		НР второго уровня	%	3,8		43,21	181,49
		Накладные расходы	%	--		465,62	1955,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,43	396,60
		Сметная стоимость:				**1274,78**	**5354,06**
6	**Е11-340201-0508 11-340201-0508 РСНБ РК 2015**	**Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-2**	**колодец**	**1,0000**		**8062,29**	**8062,29**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=886,54)	чел-ч	6,91	6,91	886,54	6125,99
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,59	0,59	1245,87	735,06
		Итого оплата труда:				**6861,05**	**6861,05**
6. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,59	0,59	3281,86	1936,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,59	0,59	1245,87	735,06
		Итого эксплуатация машин:				**1936,30**	**1936,30**
		НР первого уровня	%	62,1		4260,71	4260,71
		НР второго уровня	%	3,8		468,27	468,27
		Накладные расходы	%	--		4728,99	4728,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1023,30	1023,30
		Сметная стоимость:				**13814,58**	**13814,58**
7	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция колодцев боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2**	**8,4400**		**205,65**	**1735,68**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=918,45)	чел-ч	0,212	1,789	918,45	1643,36
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01688	928,86	15,68
		Итого оплата труда:				**196,57**	**1659,04**
7. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,16458	368,11	60,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01688	1880,16	31,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01688	928,86	15,68
		Итого эксплуатация машин:				**10,94**	**92,32**
		НР первого уровня	%	50,8		99,86	842,79
		НР второго уровня	%	3,8		11,61	97,98
		Накладные расходы	%	--		111,47	940,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,37	214,12
		Сметная стоимость:				**342,49**	**2890,58**
8	**Е11-460302-0402 11-460302-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1**	**Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2 /в ж/бетонных конструкциях/ (в колодцах)**	**отверстие**	**3,0000**		**472,05**	**1416,14**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=918,45)	чел-ч	0,29656	0,88968	918,45	817,13
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09889	0,29667	928,86	275,56
		Итого оплата труда:				**364,23**	**1092,69**
8. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,09889	0,29667	1985,52	589,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09889	0,29667	928,86	275,56
8. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,19778	0,59334	16,80	9,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**199,67**	**599,01**
		НР первого уровня	%	50,8		185,03	555,09
		НР второго уровня	%	3,8		24,97	74,91
		Накладные расходы	%	--		210,00	629,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,56	163,69
		Сметная стоимость:				**736,61**	**2209,82**
9	**Е11-340201-1201 11-340201-1201 РСНБ РК 2015**	**Устройство ввода труб в колодцы**	**канал**	**4,0000**		**686,01**	**2744,04**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=876,13)	чел-ч	0,783	3,132	876,13	2744,04
		Итого оплата труда:				**686,01**	**2744,04**
		НР первого уровня	%	62,1		426,01	1704,05
		НР второго уровня	%	3,8		42,26	169,03
		Накладные расходы	%	--		468,27	1873,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,34	369,37
		Сметная стоимость:				**1246,62**	**4986,48**
10	**Ц13-100902-0927 13-100902-0927 РСНБ РК 2015**	**Герметизация вводов**	**канал**	**4,0000**		**92,89**	**371,54**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=928,86)	чел-ч	0,1	0,4	928,86	371,54
		Итого оплата труда:				**92,89**	**371,54**
		НР первого уровня	%	42,8		39,76	159,02
		НР второго уровня	%	3,8		5,04	20,16
		Накладные расходы	%	--		44,80	179,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,01	44,06
		Сметная стоимость:				**148,70**	**594,78**
11	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых камней на бетонном основании**	**м**	**2,0000**		**590,19**	**1180,37**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=815,78)	чел-ч	0,698	1,396	815,78	1138,83
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,013	1226,36	15,94
		Итого оплата труда:				**577,39**	**1154,77**
11. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,0122	3281,86	40,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,0122	1245,87	15,20
11. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0008	1880,16	1,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0008	928,86	0,74
		Итого эксплуатация машин:				**20,77**	**41,54**
		НР первого уровня	%	60,3		348,16	696,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,8		35,66	71,31
		Накладные расходы	%	--		383,82	767,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,92	155,84
		Сметная стоимость:				**1051,93**	**2103,85**
12	**Ц13-100902-0209 13-100902-0209 РСНБ РК 2015**	**Установка консоли двухместной**	**шт**	**4,0000**		**374,74**	**1498,98**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=788,04)	чел-ч	0,3	1,2	788,04	945,65
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,2	928,86	185,77
		Итого оплата труда:				**282,86**	**1131,42**
12. 3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля	маш.-ч	0,05	0,2	2766,65	553,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,2	928,86	185,77
		Итого эксплуатация машин:				**138,33**	**553,33**
		НР первого уровня	%	42,8		121,06	484,25
		НР второго уровня	%	3,8		18,84	75,36
		Накладные расходы	%	--		139,90	559,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,17	164,69
		Сметная стоимость:				**555,82**	**2223,28**
13	**С341-310104-0101**	**Погрузка лишнего грунта**	**т**	**1,6890**		**205,00**	**346,24**
		НР второго уровня	%	3,8		7,79	13,16
		Накладные расходы	%	--		7,79	13,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,02	28,75
		Сметная стоимость:				**229,81**	**388,15**
14	**С341-020101-1002 41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км.**	**Т**	**1,6890**		**123,10**	**207,91**
		НР второго уровня	%	3,8		4,68	7,90
		Накладные расходы	%	--		4,68	7,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,22	17,26
		Сметная стоимость:				**138,00**	**233,08**
15	**С123-010501-1207 23-010501-1207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая, d 110 мм**	**м**	**75,4000**		**1428,50**	**107708,90**
		НР второго уровня	%	3,8		54,28	4092,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		54,28	4092,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,62	8944,15
		Сметная стоимость:				**1601,41**	**120745,99**
16	**С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Погрузка лишнего грунта**	**т**	**3,5200**		**205,00**	**721,60**
		НР второго уровня	%	3,8		7,79	27,42
		Накладные расходы	%	--		7,79	27,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,02	59,92
		Сметная стоимость:				**229,81**	**808,94**
17	**С341-020101-1002 41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км.**	**Т**	**3,5200**		**123,10**	**433,31**
		НР второго уровня	%	3,8		4,68	16,47
		Накладные расходы	%	--		4,68	16,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,22	35,98
		Сметная стоимость:				**138,00**	**485,76**
18	**Т прайс-лист**	**Колодец ККС-2**	**шт**	**1,0000**		**39285,71**	**39285,71**
		НР второго уровня	%	3,8		1492,86	1492,86
		Накладные расходы	%	--		1492,86	1492,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3262,29	3262,29
		Сметная стоимость:				**44040,86**	**44040,86**
19	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев**	**шт.**	**2,0000**		**3084,77**	**6169,54**
		НР второго уровня	%	3,8		117,22	234,44
		Накладные расходы	%	--		117,22	234,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,16	512,32
		Сметная стоимость:				**3458,15**	**6916,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	С124-040207-2303 24-040207-2303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600**	**шт.**	**4,0000**		**970,02**	**3880,08**
		НР второго уровня	%	3,8		36,86	147,44
		Накладные расходы	%	--		36,86	147,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,55	322,20
		Сметная стоимость:				**1087,43**	**4349,72**
21	Т прайс-лист	**Бикрост**	**м2**	**11,0000**		**446,43**	**4910,71**
		НР второго уровня	%	3,8		16,96	186,61
		Накладные расходы	%	--		16,96	186,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,07	407,79
		Сметная стоимость:				**500,46**	**5505,11**
22	Т прайс-лист	**Консоль чугунная ККЧ-2**	**шт**	**4,0000**		**1026,79**	**4107,14**
		НР второго уровня	%	3,8		39,02	156,07
		Накладные расходы	%	--		39,02	156,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,26	341,06
		Сметная стоимость:				**1151,07**	**4604,27**
23	Т прайс-лист	**Болт консольный**	**шт**	**4,0000**		**187,50**	**750,00**
		НР второго уровня	%	3,8		7,13	28,50
		Накладные расходы	%	--		7,13	28,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,57	62,28
		Сметная стоимость:				**210,20**	**840,78**
24	С121-100501-1404 21-100501-1404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**20,2560**		**212,16**	**4297,51**
		НР второго уровня	%	3,8		8,06	163,31
		Накладные расходы	%	--		8,06	163,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,62	356,87
		Сметная стоимость:				**237,84**	**4817,68**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**268271,88**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**92230,72**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3222,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1228,02
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				171109,60
		- перевозка грузов	Тенге				1709,06
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				55308,17
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				323580,05
	Накладные расходы II уровня		Тенге				12296,04
	ИТОГО:		Тенге				335876,10
	Сметная прибыль		Тенге				26870,09
	ИТОГО по смете:		Тенге				362746,18
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4 %)				8 706	
		Всего с 2,4%				**371 452**	
		Командировочные расходы				0	
		Всего по акту, тенге				**371 452**	
		Скидка ВДЦ, тенге				55 718	
		Итого с учетом скидки, тенге				**315 734**	
		НДС 12%				37 888	
		Итого с НДС 12%, тенге				**353 622**	

Заказчик: Генеральный директор ВК ОДТ филиал АО "Казахтелеком" Е.Б. Куанышбеков

И.о.Технического директора ВК ОДТ Г.Ж.Раимханов

И.о.главного бухгалтера ВК ОДТ Г.Т.Аргымбаева

Начальник ОКРиС С.Е. Жумаканов

Подрядчик: Директор ТОО "Энергостройсервис" Х. Кизекпаев

Проверил инженер ОКС

Наименование стройки - Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г. Аягоз. 2 очередь.

Наименование объекта - Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. ВКО, г. Аягоз. 2 очередь.

Объект номер - 1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 1-1

Сметная стоимость, тыс. тенге	410,67
Сметная заработная плата, тыс. тенге	149,556
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,161

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Станционные сооружения==========			
1	**Ц13-100904-0202 13-100904-0202 РСНБ РК 2015**	**Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода**	**м кабеля**	**122,0000**		**280,40**	**34208,23**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=999,61)	чел-ч	0,19	23,18	999,61	23170,96
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0327	3,989	928,86	3705,59
		Итого оплата труда:				**220,30**	**26876,55**
1. 3	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0327	3,989	2766,65	11037,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0327	3,989	928,86	3705,22
		Итого эксплуатация машин:				**90,47**	**11037,27**
		НР первого уровня	%	42,8		94,29	11503,17
		НР второго уровня	%	3,8		14,24	1737,03
		Накладные расходы	%	--		108,53	13240,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,11	3795,87
		Сметная стоимость:				**420,04**	**51244,31**
2	**Ц13-100904-0201 13-100904-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода**	**м кабеля**	**135,0000**		**206,62**	**27893,92**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=999,61)	чел-ч	0,14	18,9	999,61	18892,63
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0241	3,254	928,86	3022,05
		Итого оплата труда:				**162,33**	**21914,68**
2. 3	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0241	3,254	2766,65	9001,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0241	3,254	928,86	3022,51

		Итого эксплуатация машин:				**66,68**	**9001,30**
		НР первого уровня	%	42,8		69,48	9379,48
		НР второго уровня	%	3,8		10,49	1416,39
		Накладные расходы	%	--		79,97	10795,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,93	3095,18
		Сметная стоимость:				**309,52**	**41784,98**
3	**Ц13-100904-0906 13-100904-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,083**	**Измерение в одном направлении на смонтированном участке 24 волоконного ОК ГТС, число измеряемых волокон 2**	**участок**	**2,0000**		**2036,87**	**4073,74**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1245,87)	чел-ч	0,5976	1,195	1245,87	1489,06
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31623	0,63246	928,86	587,47
		Итого оплата труда:				**1038,27**	**2076,53**
3. 3	953 С (32-040203-0301)	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	0,31623	0,63246	4086,70	2584,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31623	0,63246	928,86	587,47
		Итого эксплуатация машин:				**1292,34**	**2584,67**
		НР первого уровня	%	42,8		444,38	888,76
		НР второго уровня	%	3,8		94,29	188,57
		Накладные расходы	%	--		538,66	1077,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,04	412,09
		Сметная стоимость:				**2781,58**	**5563,15**
4	**Ц13-100904-0702 13-100904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8**	**кабель**	**1,0000**		**13236,63**	**13236,63**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1245,87)	чел-ч	3,9	3,9	1245,87	4858,89
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,05	2,05	928,86	1904,16
		Итого оплата труда:				**6763,06**	**6763,06**
4. 3	953 С (32-040203-0301)	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	2,05	2,05	4086,70	8377,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,05	2,05	928,86	1904,16
		Итого эксплуатация машин:				**8377,74**	**8377,74**
		НР первого уровня	%	42,8		2894,59	2894,59
		НР второго уровня	%	3,8		612,99	612,99
		Накладные расходы	%	--		3507,57	3507,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,54	1339,54
		Сметная стоимость:				**18083,74**	**18083,74**
				Прокладка кабеля по зданию==========			
5	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Прокладка ОК в трубке ПВХ по фасаду**	**м**	**23,0000**		**183,90**	**4229,80**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=928,86)	чел-ч	0,1	2,3	928,86	2136,38

5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,8694	877,33	762,75
		Итого оплата труда:				**126,05**	**2899,13**
5. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0897	3467,41	311,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0897	1245,87	111,75
5. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,69	2261,99	1560,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,69	822,72	567,68
5. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,69	11,34	7,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,0897	2383,47	213,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0897	928,86	83,32
		Итого эксплуатация машин:				**91,02**	**2093,42**
		НР первого уровня	%	42,8		53,95	1240,83
		НР второго уровня	%	3,8		9,04	207,88
		Накладные расходы	%	--		62,99	1448,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,75	454,28
		Сметная стоимость:				**266,64**	**6132,79**
6	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Прокладка ОК в пластканале**	**м**	**10,0000**		**183,90**	**1839,04**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=928,86)	чел-ч	0,1	1	928,86	928,86
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,378	877,33	331,63
		Итого оплата труда:				**126,05**	**1260,49**
6. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,039	3467,41	135,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,039	1245,87	48,59
6. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,3	2261,99	678,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,3	822,72	246,82
6. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,3	11,34	3,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,039	2383,47	92,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,039	928,86	36,23
		Итого эксплуатация машин:				**91,02**	**910,18**
		НР первого уровня	%	42,8		53,95	539,49
		НР второго уровня	%	3,8		9,04	90,38
		Накладные расходы	%	--		62,99	629,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,75	197,51

		Сметная стоимость:				**266,64**	**2666,43**
7	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Протягивание ОК в стальную трубу**	**м**	**9,0000**		**183,90**	**1655,14**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=928,86)	чел-ч	0,1	0,9	928,86	835,97
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,3402	877,33	298,47
		Итого оплата труда:				**126,05**	**1134,44**
7. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0351	3467,41	121,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0351	1245,87	43,73
7. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,27	2261,99	610,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,27	822,72	222,13
7. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,27	11,34	3,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,0351	2383,47	83,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0351	928,86	32,60
		Итого эксплуатация машин:				**91,02**	**819,16**
		НР первого уровня	%	42,8		53,95	485,54
		НР второго уровня	%	3,8		9,04	81,35
		Накладные расходы	%	--		62,99	566,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,75	177,76
		Сметная стоимость:				**266,64**	**2399,79**
8	**Ц13-100904-1102 13-100904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,5**	**Установка (оптич. бокс), монтаж УССЛК с учетом измерений на 8 волоконном ОК ГТС, число волокон 4**	**УССЛК**	**2,0000**		**15927,28**	**31854,56**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,5=1157,77)	чел-ч	4,95	9,9	1157,77	11461,92
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,495	4,99	928,86	4635,01
		Итого оплата труда:				**8048,47**	**16096,93**
8. 3	953 С (32-040203-0301)	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	2,495	4,99	4086,70	20392,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,495	4,99	928,86	4635,01
		Итого эксплуатация машин:				**10196,32**	**20392,63**
		НР первого уровня	%	42,8		3444,74	6889,49
		НР второго уровня	%	3,8		736,14	1472,27
		Накладные расходы	%	--		4180,88	8361,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1608,65	3217,31
		Сметная стоимость:				**21716,81**	**43433,62**

9	**Е12-190101-0201 12-190101-0201 РСНБ РК 2015**	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм**	**отверст**	**2,0000**		**45,83**	**91,65**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=822,72)	чел-ч	0,0549	0,1098	822,72	90,33
		Итого оплата труда:				**45,17**	**90,33**
9. 2	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0494	0,0988	13,32	1,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,66**	**1,32**
		НР первого уровня	%	59,1		26,69	53,39
		НР второго уровня	%	3,8		2,76	5,51
		Накладные расходы	%	--		29,45	58,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,02	12,04
		Сметная стоимость:				**81,30**	**162,59**
10	**Е12-190101-0202 12-190101-0202 РСНБ РК 2015 к=5**	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	**отверст**	**2,0000**		**220,36**	**440,72**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=822,72)	чел-ч	0,264	0,528	822,72	434,40
		Итого оплата труда:				**217,20**	**434,40**
10. 2	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2375	0,475	13,32	6,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,16**	**6,33**
		НР первого уровня	%	59,1		128,36	256,73
		НР второго уровня	%	3,8		13,25	26,50
		Накладные расходы	%	--		141,62	283,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,96	57,92
		Сметная стоимость:				**390,94**	**781,87**
11	**Е12-190101-0203 12-190101-0203 РСНБ РК 2015 к=1,2**	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм**	**отверст**	**2,0000**		**63,20**	**126,41**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=822,72)	чел-ч	0,07572	0,15144	822,72	124,59
		Итого оплата труда:				**62,30**	**124,59**
11. 2	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,06816	0,13632	13,32	1,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,91**	**1,82**
		НР первого уровня	%	59,1		36,82	73,63
		НР второго уровня	%	3,8		3,80	7,60
		Накладные расходы	%	--		40,62	81,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,31	16,61

		Сметная стоимость:				**112,13**	**224,26**
12	**Е12-190101-0401 12-190101-0401 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий в кирпичных стенах**	**отверст**	**2,0000**		**647,88**	**1295,76**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=822,72)	чел-ч	0,7866	1,573	822,72	1294,30
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,001	822,70	0,82
		Итого оплата труда:				**647,56**	**1295,13**
12. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,001	1454,27	1,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,001	822,72	0,82
		Итого эксплуатация машин:				**0,73**	**1,45**
		НР первого уровня	%	59,1		382,71	765,42
		НР второго уровня	%	3,8		39,16	78,32
		Накладные расходы	%	--		421,87	843,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,58	171,16
		Сметная стоимость:				**1155,33**	**2310,66**
13	**Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015**	**Ящик протяжной или коробка, размером 200х150 мм (межэтажные)**	**шт**	**4,0000**		**828,17**	**3312,69**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=822,72)	чел-ч	1	4	822,72	3290,88
		Итого оплата труда:				**822,72**	**3290,88**
13. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,16	0,64	34,08	21,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,45**	**21,81**
		НР первого уровня	%	42,8		352,12	1408,50
		НР второго уровня	%	3,8		44,85	179,41
		Накладные расходы	%	--		396,98	1587,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,01	392,05
		Сметная стоимость:				**1323,16**	**5292,64**
14	**Т прайс-лист**	**Проходные коробки 200х150 (межэтажные)**	**шт**	**4,0000**		**937,50**	**3750,00**
		НР второго уровня	%	3,8		35,63	142,50
		Накладные расходы	%	--		35,63	142,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,85	311,40
		Сметная стоимость:				**1050,98**	**4203,90**
15	**Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015**	**Ящик протяжной или коробка, размером 200х200 мм (на фасаде)**	**шт**	**10,0000**		**828,17**	**8281,73**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=822,72)	чел-ч	1	10	822,72	8227,20
		Итого оплата труда:				**822,72**	**8227,20**
15. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,16	1,6	34,08	54,53

19	**Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Трубка ПВХ-32 по фасаду**	**м**	**23,0000**		**286,94**	**6599,57**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=907,35)	чел-ч	0,29	6,67	907,35	6052,02
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,1518	1087,36	165,06
		Итого оплата труда:				**270,31**	**6217,09**
19. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,0759	3467,41	263,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0759	1245,87	94,56
19. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,621	132,27	82,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,0759	2383,47	180,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0759	928,86	70,50
19. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	1,601	13,32	21,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,81**	**547,54**
		НР первого уровня	%	42,8		115,69	2660,91
		НР второго уровня	%	3,8		15,30	351,90
		Накладные расходы	%	--		130,99	3012,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,43	768,99
		Сметная стоимость:				**451,36**	**10381,37**
20	**С123-011305-0104 23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**23,0000**		**111,31**	**2560,13**
		НР второго уровня	%	3,8		4,23	97,28
		Накладные расходы	%	--		4,23	97,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,24	212,59
		Сметная стоимость:				**124,78**	**2870,01**
21	**Ц13-100902-1106 13-100902-1106 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметр 32 мм по стене кирпичной**	**м**	**9,0000**		**474,49**	**4270,37**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=844,23)	чел-ч	0,54	4,86	844,23	4102,96
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0225	928,86	20,90
		Итого оплата труда:				**458,21**	**4123,86**
21. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0007	0,0063	34,08	0,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

21. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0954	0,8586	132,27	113,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,0225	2383,47	53,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0225	928,86	20,90
		Итого эксплуатация машин:				**18,60**	**167,41**
		НР первого уровня	%	42,8		196,11	1765,01
		НР второго уровня	%	3,8		25,48	229,34
		Накладные расходы	%	--		221,60	1994,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,69	501,18
		Сметная стоимость:				**751,77**	**6765,90**
22	**С123-010101-0219 23-010101-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные обыкновенные диаметр 32 мм**	**м**	**9,0000**		**583,90**	**5255,10**
		НР второго уровня	%	3,8		22,19	199,69
		Накладные расходы	%	--		22,19	199,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,49	436,38
		Сметная стоимость:				**654,58**	**5891,18**
23	**Ц13-100902-0923 13-100902-0923 РСНБ РК 2015**	**Устройство для вывода кабеля на стену**	**шт**	**2,0000**		**4644,30**	**9288,60**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=928,86)	чел-ч	5	10	928,86	9288,60
		Итого оплата труда:				**4644,30**	**9288,60**
		НР первого уровня	%	42,8		1987,76	3975,52
		НР второго уровня	%	3,8		252,02	504,04
		Накладные расходы	%	--		2239,78	4479,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		550,73	1101,45
		Сметная стоимость:				**7434,80**	**14869,61**
24	**С123-010101-0205 23-010101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные обыкновенные диаметр 40 мм**	**м**	**3,0000**		**922,26**	**2766,78**
		НР второго уровня	%	3,8		35,05	105,14
		Накладные расходы	%	--		35,05	105,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,58	229,75
		Сметная стоимость:				**1033,89**	**3101,67**
				Устройство заземления==========			
25	**Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки полосовой стали**	**м3**	**7,8400**		**2005,95**	**15726,63**

25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=808,85)	чел-ч	2,48	19,443	808,85	15726,63
		Итого оплата труда:				**2005,95**	**15726,63**
		НР первого уровня	%	59,1		1185,52	9294,44
		НР второго уровня	%	3,8		121,28	950,80
		Накладные расходы	%	--		1306,79	10245,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,02	2077,75
		Сметная стоимость:				**3577,76**	**28049,62**
26	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**7,8400**		**714,73**	**5603,49**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=735,32)	чел-ч	0,972	7,62	735,32	5603,49
		Итого оплата труда:				**714,73**	**5603,49**
		НР первого уровня	%	59,1		422,41	3311,66
		НР второго уровня	%	3,8		43,21	338,78
		Накладные расходы	%	--		465,62	3650,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,43	740,31
		Сметная стоимость:				**1274,78**	**9994,25**
27	**Ц13-080208-0102 13-080208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х5 мм**	**шт**	**8,0000**		**1106,02**	**8848,19**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=907,35)	чел-ч	1	8	907,35	7258,80
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,48	1087,36	521,94
		Итого оплата труда:				**972,59**	**7780,74**
27. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,24	3467,41	832,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,03	0,24	1245,87	299,01
27. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	1,4	132,27	185,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,24	2383,47	572,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,03	0,24	928,86	222,93
		Итого эксплуатация машин:				**198,67**	**1589,39**
		НР первого уровня	%	42,8		416,27	3330,15
		НР второго уровня	%	3,8		57,85	462,78
		Накладные расходы	%	--		474,12	3792,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,41	1011,29
		Сметная стоимость:				**1706,55**	**13652,41**
28	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**м**	**28,0000**		**144,04**	**4033,15**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=907,35)	чел-ч	0,14	3,92	907,35	3556,81

28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,1232	1087,37	133,96
		Итого оплата труда:				**131,81**	**3690,78**
28. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0616	3467,41	213,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0616	1245,87	76,75
28. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,8764	132,27	115,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0616	2383,47	146,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0616	928,86	57,22
		Итого эксплуатация машин:				**17,01**	**476,34**
		НР первого уровня	%	42,8		56,42	1579,65
		НР второго уровня	%	3,8		7,62	213,29
		Накладные расходы	%	--		64,03	1792,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,65	466,09
		Сметная стоимость:				**224,72**	**6292,17**
29	**Ц13-080208-0206 13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 (прокладка полосовой стали 40х4 по стене кирпичной)**	**м**	**2,0000**		**160,74**	**321,47**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=907,35)	чел-ч	0,16	0,32	907,35	290,35
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,0076	1087,37	8,26
		Итого оплата труда:				**149,31**	**298,62**
29. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,0038	3467,41	13,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0038	1245,87	4,73
29. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,0672	132,27	8,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,0038	2383,47	9,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0038	928,86	3,53
		Итого эксплуатация машин:				**15,56**	**31,12**
		НР первого уровня	%	42,8		63,90	127,81
		НР второго уровня	%	3,8		8,54	17,07
		Накладные расходы	%	--		72,44	144,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,65	37,31
		Сметная стоимость:				**251,83**	**503,66**
30	**Е12-190101-0201 12-190101-0201 РСНБ РК 2015**	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия 16 мм**	**отверст**	**2,0000**		**45,83**	**91,65**

30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=822,72)	чел-ч	0,0549	0,1098	822,72	90,33
		Итого оплата труда:				**45,17**	**90,33**
30. 2	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0494	0,0988	13,32	1,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,66**	**1,32**
		НР первого уровня	%	59,1		26,69	53,39
		НР второго уровня	%	3,8		2,76	5,51
		Накладные расходы	%	--		29,45	58,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,02	12,04
		Сметная стоимость:				**81,30**	**162,59**
31	**Е12-190101-0202 12-190101-0202 РСНБ РК 2015 к=5**	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	**отверст**	**2,0000**		**220,36**	**440,72**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=822,72)	чел-ч	0,264	0,528	822,72	434,40
		Итого оплата труда:				**217,20**	**434,40**
31. 2	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2375	0,475	13,32	6,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,16**	**6,33**
		НР первого уровня	%	59,1		128,36	256,73
		НР второго уровня	%	3,8		13,25	26,50
		Накладные расходы	%	--		141,62	283,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,96	57,92
		Сметная стоимость:				**390,94**	**781,87**
32	**Е12-190101-0401 12-190101-0401 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий в кирпичных стенах**	**отверст**	**2,0000**		**647,88**	**1295,76**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=822,72)	чел-ч	0,7866	1,573	822,72	1294,30
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,001	822,70	0,82
		Итого оплата труда:				**647,56**	**1295,13**
32. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,001	1454,27	1,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,001	822,72	0,82
		Итого эксплуатация машин:				**0,73**	**1,45**
		НР первого уровня	%	59,1		382,71	765,42
		НР второго уровня	%	3,8		39,16	78,32
		Накладные расходы	%	--		421,87	843,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,58	171,16
		Сметная стоимость:				**1155,33**	**2310,66**

33	**Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов (ПВ3 6мм2) в проложенные трубы: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**8,0000**		**55,61**	**444,89**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=907,35)	чел-ч	0,06	0,48	907,35	435,53
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0032	1087,38	3,48
		Итого оплата труда:				**54,88**	**439,01**
33. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0016	3467,41	5,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0002	0,0016	1245,87	1,99
33. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,0016	2383,47	3,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0002	0,0016	928,86	1,49
		Итого эксплуатация машин:				**1,17**	**9,36**
		НР первого уровня	%	42,8		23,49	187,90
		НР второго уровня	%	3,8		3,01	24,05
		Накладные расходы	%	--		26,49	211,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,57	52,55
		Сметная стоимость:				**88,67**	**709,38**
34	**С123-060902-0311 23-060902-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 6 мм2**	**1000м**	**0,0080**		**133963,45**	**1071,71**
		НР второго уровня	%	3,8		5090,61	40,72
		Накладные расходы	%	--		5090,61	40,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11124,32	88,99
		Сметная стоимость:				**150178,39**	**1201,43**
35	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Монтаж коробки размером 200х200 для заземления**	**шт.**	**2,0000**		**196,56**	**393,13**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=854,63)	чел-ч	0,23	0,46	854,63	393,13
		Итого оплата труда:				**196,56**	**393,13**
		НР первого уровня	%	42,8		84,13	168,26
		НР второго уровня	%	3,8		10,67	21,33
		Накладные расходы	%	--		94,80	189,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,31	46,62
		Сметная стоимость:				**314,67**	**629,34**
36	**С123-070202-0108 23-070202-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проходные коробки 200х200 (для заземления)**	**шт.**	**2,0000**		**2059,46**	**4118,92**
		НР второго уровня	%	3,8		78,26	156,52

		Накладные расходы	%	--	78,26	156,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	171,02	342,04
		Сметная стоимость:			**2308,74**	**4617,47**
37	**С123-061702-0203 23-061702-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 5.5-6 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,0400**	**2152,09**	**86,08**
		НР второго уровня	%	3,8	81,78	3,27
		Накладные расходы	%	--	81,78	3,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	178,71	7,15
		Сметная стоимость:			**2412,58**	**96,50**
38	**Т данные Казахтелекома**	**Волоконно-оптический кабель 8-и волоконный бронированный**	**м**	**309,0000**	**184,75**	**57087,75**
		НР второго уровня	%	3,8	7,02	2169,33
		Накладные расходы	%	--	7,02	2169,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,34	4740,57
		Сметная стоимость:			**207,11**	**63997,65**
39	**Т прайс-лист**	**Бокс оптический настенный на 8 портов**	**шт**	**2,0000**	**8410,71**	**16821,43**
		НР второго уровня	%	3,8	319,61	639,21
		Накладные расходы	%	--	319,61	639,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	698,43	1396,85
		Сметная стоимость:			**9428,75**	**18857,49**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:		Тенге			**298229,13**
	в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**133452,78**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**58156,89**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**16103,20**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**89798,03**
		- перевозка грузов	Тенге			**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**16821,43**
	Накладные расходы I уровня		Тенге			**68100,35**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге			**366329,48**
	Накладные расходы II уровня		Тенге			**13920,52**
	ИТОГО:		Тенге			**380250,00**
	Сметная прибыль		Тенге			**30420,00**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**410670,00**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4 %)			9 856	
		Всего с 2,4%			**420 526**	
		Командировочные расходы			0	
		Всего по акту, тенге			**420 526**	
		Скидка ВДЦ, тенге			63 079	

		Итого с учетом скидки, тенге				**357 446**	
		НДС 12%				42 894	
		Итого с НДС 12%, тенге				**400 340**	

Заказчик:

Генеральный директор ВК ОДТ филиал АО "Казахтелеком" — Е.Б. Куанышбеков

И.о.Технического директора ВК ОДТ — Г.Ж.Раимханов

И.о.главного бухгалтера ВК ОДТ — Г.Т.Аргымбаева

Начальник ОКРиС — С.Е. Жумаканов

Подрядчик:

Директор ТОО "Энергостройсервис" — Х. Кизекпаев

Проверил инженер ОКС