Заказчик: ТОО "Дошкольный учебно-воспитательный центр "Искорка"

Подрядчик: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Наименование объекта: Устройство входной группы (изготовление и монтаж двух дверей с фрамугами, устройство откосов) по адресу: Республика Казахстан,СКО, 150000, г. Петропавловск,ул.Алтынсарина, 169

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
ЗА октябрь 2014 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	371,99	37,69	744	75	657	2,25	5
				334,31	3,63	669	7	97,2	0,23	-
		шт								
2	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен и фрамуг	4,61	69,52	8,19	320	38	281	0,42	2
				61,33	1,3	283	6	97,2	0,01	-
		м2								
3	Е0156-13-1	-Снятие наличников	11,52	7,47	0,38	86	4	80	0,05	1
				7,1	0,06	82	1	97,2	-	-
		м								
4	Е0158-2-2	-Разборка покрытий кровли из листовой стали	8	19,97	2,53	160	20	136	0,12	1
				17,45	0,2	140	2	96,39	-	-
		м2								
5	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	8	137,88	10,38	1103	83	940	0,65	5
				108,31	1,46	866	12	107,1	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Прайс-лист	-Профлист оцинкованный м2	8	453,27	-	3626	-	-	-	-
7	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах м2	4,61	- 148,29 131,86	- 2,13 0,34	- 684 608	- 10 2	- 592 97,2	- 0,84 -	- 4 -
8	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	-Установка наличников м2	11,52	20,12 13,77	0,51 0,09	232 159	6 1	155 97,2	0,09 -	1 -
9	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных м	2	89,37 87,93	- -	179 176	- -	171 97,2	0,45 -	1 -
10	Е0156-27-2	-Установка дверных /оконных/ приборов накладных шт	4	27,31 26,83	- -	109 107	- -	104 97,2	0,17 -	1 -
11	Е0156-20-3	-Заполнение пенкой монтажной шт	2	227,97 209,38	1,24 0,2	456 419	2 -	407 97,2	1,33 -	3 -
12	С12062-3	-Дверь деревянная с коробкой м2	4,61	13093 -	- -	60359 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Шпатлевка откосов дверных м2	6,54	1221,4 268,64	7,65 2,9	7988 1757	50 19	1678 94,5	0,81 0,01	5 -
14	Е0115-176-4	-Проолифка откосов дверных м2	6,54	37,32 12,48	- -	244 82	- -	77 94,5	0,07 -	- -
15	Е0115-168-5	-Масляная окраска откосов дверных м2	6,54	212,96 151,37	2,63 0,99	1393 990	17 6	942 94,5	0,84 -	5 -
		Разные работы								
16	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ м2	5	6,99 6,99	- -	35 35	- -	28 81	0,05 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			77717	306			34
			----			---	---			---
			Тенге			6371	56			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74091	-	-		-
		Материалы -	Тенге			876	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6427	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60359	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6180	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	937	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4820	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7364	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3626	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3626	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			218	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3844	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			89005	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7364	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат			77717,246
Накладные расходы			6249,72
Ненормируемые и непредвиденные затраты			5038,02
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			89004,99
Итого с затратами на выслугу лет	89004,986 X 1 %	890,05	89895,04
Итого с затратами на доп. отпуска	89004,986 X 0,4 %	356,02	90251,06
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	90251,056 X 2,39		215700,02
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	215700,024 X 2 %	4314	220000,00
Итого:			220000,00

Заказчик:

Подрядчик: