АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Тупкараганский район «16» сентября 2009 г.

Государственная комиссия, назначенная *Акимом Тупкараганского района*
(наименование организации-заказчика, назначившей приемочную комиссию)

Распоряжением «03» апреля 2009 г. № 31 в составе:

членов комиссии-представителей:

Председатель комиссии:

Ерсайынулы Б. — *Заместитель акима Тупкараганского района*
(фамилия, имя, отчество) — *(должность)*

Генеральный проектировщик

Баймуханов Б.З. — *Зам председателя комиссии, Директор ТОО «Актау Инжиниринг»*
(фамилия, имя, отчество) — *(должность)*

Представители органов Госнадзора (по согласию):

Департамент Госархстройконтроля и лицензирования по Мангистауской области

Мукашев А. А — *Заместитель директора Департамента Госархстройконтроля и лицензирования по Мангистауско области*
(фамилия, имя, отчество)
(должность)

Департамент ЧС по Мангистауской области

Султангалиев А.М.. — *Руководитель Департамента по Чрезвычайным Ситуациям Мангистауской области*
(фамилия, имя, отчество) — *(должность)*

Департамент по защите прав потребителей Мангистауской области Агентства РК по защите прав потребителей:

Кадыр М.Ж. — *И.о. руководителя Департамента по защите прав потребителей Мангистауской области Агентства РК по защите прав потребителей*
(фамилия, имя, отчество) — *(должность)*

Департамент экологии по Мангистауской области

Умаров Е.К. — *Руководитель департамента экологии по Мангистауской области*
(фамилия, имя, отчество) — *(должность)*

Акимат Тупкараганского района:

Акыбаев К.С. — *Руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства Тупкаранского района*
(фамилия, имя, отчество) — *(должность)*

Представители Заказчика:

Шубай А.Т. — *Генеральный директор ТОО Фирма «Физтех»*
(фамилия, имя, отчество) — *(должность)*

Нагашыбаев А.А. — *И.о. Зам директора по производству ТОО Фирма «Физтех»*
(фамилия, имя, отчество) — *(должность)*

Жарасов Н./Жугинисов А. — *Зам начальника УДНГ ТОО Фирма «Физтех»*
(фамилия, имя, отчество) — *(должность)*

Каратаев А.Г. — *Менеджер по строительству ТОО Фирма «Физтех»*
(фамилия, имя, отчество) — *(должность)*

Представители Подрядчика:

Жолдыбаев А.Т. — *Директор ТОО «Ак жол курылыс»*
(фамилия, имя, отчество) — *(должность)*

Жадигеров А.А. — *Зам директора по производству ТОО «Айком ЛТД»*
(фамилия, имя, отчество) — *(должность)*

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Кочетов О.Н. — *Директор ТОО «Актау-Стройинжиниринг»*
(фамилия, имя, отчество) — *технологическое сопровождение процесса строительства*
(должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиками:
1. *ТОО «Айком ЛТД», государственная лицензия МНС №0001144*

Предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного ***Тупкараганский район. месторождение "Каражанбас Северный", «Строительство водопроводных сетей на месторождений «Каражанбас Северный»***

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось подрядчиком, выполнившим:
ТОО «Айком ЛТД» *- строительно-монтажные работы*

3. Проектно - сметная документация на строительство разработана
ТОО "Актау Инжиниринг"
(наименование проектных организаций)

4. Строительство осуществляется по проекту
«Строительство водопроводных сетей на месторождений «Каражанбас Северный»
[номер проекта, номер серии (по типовым проектам)]

5. Проектно-сметная документация утверждена
ТОО ФИРМА «ФИЗТЕХ»" в г. Актау
(наименование организации, утвердившей проектно–сметную документацию на объект в целом)
« *17* » *07* *2008г.* № *61/09*

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начал работ 08.2008г. *(месяц и год)* окончание работ 09.2009г. *(месяц и год)*
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС 7 месяцев; фактически 13 месяцев

7. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

- *Проект «Строительство канализационных сетей на месторождений «Каражанбас Северный»*
- *Приказ о созданий рабочей комиссии №45а от 15 марта 2009г.*
- *Разрешение №281на производство СМР и.о Главного Госстройинспектора Мангистауской области*
- *Акт приемки-сдачи результатов геодезических работ*
- *Акты скрытых работ*
- *Сертификаты соответствия примененных материалов*
- *Протоколы испытаний плотности грунта*
- *Исполнительные схемы площадок, автодорог и примыканий*

(перечень документов или номер приложения к акту)

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Вахтовый поселок выполнен из модульных жилых блоков заводского изготовления, со сборкой на месте, в одноэтажном исполнений; очистные канализационные сооружения и насосная станция также выполнены в блочном исполнений; на территории вахтового поселка построена столовая по отдельному проекту; выполнено благоустройство территории и озеленение.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования в количестве:

по проекту

фактически

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

Выполнены согласно проектных решений

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в *Пояснительной записке проекта.*

12. Недоделки и дефекты устранены.

13. Сметная стоимость:

Всего **55 739, 848** тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **55 739, 848** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тыс. тенге

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленные к приемке объекты ***«Строительство канализационных сетей на месторождении «Каражанбас Северный»***

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии:

Ерсайынұлы Б. _____ *(подпись)*

Заместитель председателя гос .комиссии:

Баймуханов Б.З _____ *(подпись)*

Члены гос. комиссии:

Мукашев А.А. _____ *(подпись)*

Султангалиев А.М. _____ *(подпись)*

Кадыр М.Ж. _____ *(подпись)*

Умаров А.К. _____ *(подпись)*

Акыбаев К.С. _____ *(подпись)*

Шубай А.Т. _____ *(подпись)*

Нагашыбаев А.А. _____ *(подпись)*

Жарасов Н./ЖугинисовА. _____ *(подпись)*

Каратаев А.Г. _____ *(подпись)*

Жолдыбаев А.Т. _____ *(подпись)*

Жадигеров А.А. _____ *(подпись)*

Кочетов О.Н. _____ *(подпись)*

Заказчик: ***ТОО Фирма "Физтех"***

Подрядчик: ***ТОО "Айком Ltd"***

Наименование стройки - ***Строительство водопроводных сетей на месторождении Каражанбас Северный***

А К Т № 3

сдачи-приемки выполненных работ за август месяц 2009 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Земляные работы						
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	162	39,85	37,81	6 455	6 126	2 022	0,01	2
				1,87	11,00	303	1 782	97	0,04	6
		м3								
2	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3	219,00	--	657	--	742	1,54	5
				219,00	--	657	--	113	--	--
		м3								
3	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	5,4	3 361,11	97,04	18 150	524	946	0,78	4
				112,59	35,93	608	194	118	0,18	1
		м3								
4	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	31	6,00	6,00	186	186	63	--	--
				--	2,10	--	65	97	0,01	--
		м3								
5	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	31	4,74	4,74	147	147	49	--	--
				--	1,65	--	51	97	0,01	--
		м3								
6	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	117	2,80	2,80	328	328	111	--	--
				--	0,97	--	114	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	17	134,12	--	2 280	--	2 576	0,97	17
		грунтах 2 группы		134,12	--	2 280	--	113	--	--
		м3								
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	117	21,55	4,51	2 521	528	1 933	0,11	13
		трамбовками		17,03	--	1 993	--	97	--	--
		м3								
		Пригруз подземной емкости - 4 шт								
9	Е0109-53-3	Монтаж м/к	0,16	16 368,75	681,25	2 619	109	2 131	95,00	15
				14 668,75	131,25	2 347	21	90	0,65	--
		т								
10	С12021-250	Стоимость м/к	0,16	154 200,00	--	24 672	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
11	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных	2,88	830,21	272,92	2 391	786	1137	1,28	4
		железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2		221,18	75,69	637	218	133	0,28	1
		м3								
12	Прайс УПП	Плиты покрытия (ГОСТ 21924.0-84) прямоугольные	4	15 821,75	--	63 287	--	--	--	--
		1П30.15		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2	2,88	245,49	3,82	707	11	132	0,21	1
		слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,50	1,39	108	4	118	0,01	--
		м2								
		Стойка технологическая								
14	Е0109-34-1	Монтаж конструкций стойки технологической СТ	0,052	17 346,15	2 192,31	902	114	592	73,60	4
				12 557,69	96,15	653	5	90	0,49	--
		т								
15	С12021-237	Стоимость м/к СТ	0,052	154 403,85	--	8 029	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей	6,36	21,86	--	139	--	33	0,03	--
		грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,82	--	37	--	90	--	--
		м2								
17	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных	6,36	69,50	--	442	--	48	0,04	--
		поверхностей эмалью ПФ-115		8,33	--	53	--	90	--	--
		м2								
		ОП2-2шт								
18	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего	0,1	17 280,00	110,00	1 728	11	111	6,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		назначения объемом до 3 м3 под колонны		1 020,00	40,00	102	4	105	0,21	--
		м3								
19	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1002	518,96	--	52	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,0984	182,93	--	18	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
21	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0192	70 416,67	312,50	1 352	6	197	58,00	1
				9 687,50	104,17	186	2	105	0,56	--
		1т								
		ОП1-1шт								
22	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,06	17 283,33	116,67	1 037	7	67	6,34	--
				1 016,67	50,00	61	3	105	0,21	--
		м3								
23	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,06	516,67	--	31	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,0601	183,03	--	11	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
25	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0096	70 416,67	312,50	676	3	99	58,00	1
				9 687,50	104,17	93	1	105	0,56	--
		1т								
26	С12041-71 Изм.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0075	68 533,33	--	514	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,08	245,37	3,70	265	4	50	0,21	--
				37,04	1,85	40	2	118	0,01	--
		м2								
28	Е0109-53-3	Монтаж опор	0,012	16 333,33	666,67	196	8	160	95,00	1
				14 666,67	166,67	176	2	90	0,65	--
		т								
29	С12021-245	М/к опор	0,012	172 833,33	--	2 074	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
30	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,36	22,22	--	8	--	2	0,03	--
				5,56	--	2	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
31	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных	0,36	69,44	--	25	--	3	0,04	--
		поверхностей эмалью ПФ-115		8,33	--	3	--	90	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**141 899**	**8 898**	**13 207**		**69**
			Тенге			**10 339**	**2 468**			**8**
	Стоимость работ по смете -		Тенге			**141 899**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13 207**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9 306**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**164 412**				
		Временные здания и сооружения 4,1%				6 741				
		Итого:				171 153				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,34%				2 293				
		Затраты на выслугу лет, 1%				1 712				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				685				
		Итого:				175 842				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				175 842				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.				**335 348**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				6 707				
		Итого:				342 055				
		НДС (12%)				41 047				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				**383 102**				

Сдал :
Подрядчик ТОО "Айком Лтд"

Гл. инженер _____ Жадигеров А.

Принял :
Заказчик ТОО Фирма "Физтех"

Менеджер по строительству _____ Едильханов К.