Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Катон-Карагайского района ВКО"**
ВКО, Катон-Карагайский район, с. Улкен Нарын, Абылай хана, 87 БИН 060140010764, ИИК KZ94070103KSN1802000
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "ТЕРЕЗЕ"**
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Кабанбай батыра, 97/2, БИН 010740001450, ИИК KZ10821HVAYZ10000001 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA

Наименование объекта: **Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к селу Балгын"**
Договор №31 от 2019-06-25

Акт от 10 октября 2019 года
выполненных работ за октябрь 2019 г.

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол.	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0301-0104	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 площади основания	8000	131,47	96,4	1051795	771174	0	544633	1724142
					35,08	27,96	280621	223669	0	127714	

2	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 основания или покрытия	8000	342,04	145,81	2736352	1166491	1178888	795304	3814188
					48,87	43,18	390973	345420	0	282532	
3	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	4,08	122955,64	2039,71	501659	8322	493337	4441	546588
					0	1007,84	0	4112	0	40488	
4	1127-0602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	6000	1111,96	34,69	6671776	208129	6194400	350781	7584362
					44,87	9,26	269247	55550	0	561805	
5	1127-0602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 НР = 108 % К=6,000;	м2 покрытия	36000	173,9	0	6260515	0	6211800	52612	6818177
					1,35	0	48715	0	0	505050	
6	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 6 см НР = 108 %	м2 покрытия обочин	2000	321,89	136,17	643773	272331	312480	151132	858497
					29,48	40,49	58962	80975	0	63592	
		Итого по смете					**21 345 954**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 048 518				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 426 447
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	709 726
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 390 905
Накладные расходы, тенге	1 898 903
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 581 181
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**426 919**
Итого по акту в текущих ценах	**21 772 873**
Итого с учетом понижающего коэффициента	**21 572 873,00**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**2 588 744,76**
Всего по акту	**24 161 617,76**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Казанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер - эксперт ТОО "Топ геодезия"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Муханов Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Гаврилов С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл. специалист ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"

Мухамедов Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)