Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 20 " ноябрь 2019 года

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области», ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 59/1 в лице руководителя Жумадилова Нуржана Сайлаубековича.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 18.11.2019 года ТОО «Терезе» РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай батыра, 97/2 в лице директора Казанова Ж.Б.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 19.11.2019 года ТОО «Казахстанский центр управления проектами», в лице эксперта Новохатского Дениса Алексанровича №KZ92VJE00019687, действующего на основании договора №133 от 13.12.2018г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 18 ноября 2019 года авторский надзор ТОО «КАЗДОПРОЕКТ», в лице директора Сабецкий Александра Владимировича действующего на основании договора Авторского надзора №134 от 13 декабря 2018 года.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт моста через р.Крестовка на автомобильной дороге "Алтайка-Чапаево", км 34+200 в Зыряновском районе ВКО**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года № _____**нет**_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ВКО от 14.12.2018 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **сметная документация**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО» № 153 от 15.08.2018 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2018 г.;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2019 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **4 месяца**

по норме или по проекту организации строительства, месяц:

фактически, месяц: **15 месяца;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сооружение береговых опор					
Конструкции бездонного ящика. Сборка с помощью крана	т конструкций	11,84		11,84	
Тампонажный слой из бетона В20 F100 W4. Устройство при подводном бетонировании	м3 бетона	81,6		81,6	
Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	97		97	
Опоры мостов сборные железобетонные стоечные под	м3 сборных конструкций	8,16		8,16	

автомобильные дороги. Сооружение					
Железобетонная стойка С310-3, габаритные размеры 57,5х80х366 см (КСМ, п.7)	шт	3		3	
Железобетонная стойка С370-3, габаритные размеры 57,5х80х426 см (КСМ, п.8)	шт	3		3	
Омоноличивание стоек в гнездах фундаментов, бетон В30 F300 W6. Устройство	м3	1,86		1,86	
Ригели из монолитного железобетона. Устройство на суше (бетон В27.5 F300 W6)	м3 железобетона в деле	18,2		18,2	
Крылья устоев из монолитного железобетона. Устройство (шкафные стенки, бетон В27.5 F300 W6)	м3 железобетона в деле	8,2		8,2	
Открылки из монолитного железобетона. Устройство (бетон В27.5 F300 W6)	м3 железобетона в деле	5,12		5,12	
Объединение элементов оголовка из монолитного железобетона (бетон В27.5 F300 W6)	м3 железобетона в деле	0,08		0,08	
Устройство подферменников из монолитного	м3 железобетон	1,0		1,0	

железобетона В30 F300 W6. Устройство на суше	а в деле				
Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	10		10	
Резинометаллические опорные АБ-ДШР-РОЧ 30х40х8,2 см (КСМ, п.9)	шт	10		10	
Сооружение пролетного строения					
Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 24 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	балка пролетного строения	5		5	
Балка мостовая железобетонная ТБН 24 СТ РК 937-92 (КСМ, п.3)	шт	5		5	
Блоки несъемной опалубки ОП-220. Установка	м3 сборных конструкций	8,96		8,96	
Блок несъемной опалубки ОП-220, размер 14.5х149х192 см (КСМ, п.6)	шт	64		64	
Подливка из цементного раствора	м3	0,29		0,29	
Устройство накладной плиты из монолитного железобетона В35	м2 покрытия	264,0		264,0	

F300 W8					
Тумбочки под перильное ограждение, бетон B35 F300 W8. Устройство	м3	0,1		0,1	
Бордюр под барьерное ограждение, высотой до 2 м, толщиной до 1000мм. Устройство	м3	3,7		3,7	
Устройство проезжей части					
Гидроизоляция проезжей части моста двухслойная из наплавляемых битумно-полимерных материалов (применительно)	м2 кровли	226,6		226,6	
Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,03826		0,03826	
Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (тип Б, Марка 2)	м2 покрытия	191,3		191,3	
Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (тип Б, марка 2)	м2 покрытия	191,3		191,3	

Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	35,6		35,6	
Заливка шва между брусом барьерного ограждения и асфальтобетонным покрытием тиоколовой мастикой	м шва	47,38		47,38	
Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением. Устройство	м шва	22,3		22,3	
Установка металлического перильного ограждения					
Перильное ограждение. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,634		2,634	
Перила сварные стальные. Установка	т перил	2,634		2,634	
Установку металлического барьерного по типу 15-МО (4 мм)					
Установка металлического барьерного ограждения по типу	т конструкций	1,96		1,96	

15-МО (применительно)					
Секция балки СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт	8		8	
Секция балки угловая СБ-В толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт	4		4	
Стойки мостовые СМ-6 из двутавра N 16, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012	шт	40		40	
Укрепление откосов посевом трав	м2	3866,0		3866,0	
Рекультивация земель	м2	5758,0		5758,0	
Устройство дорожной одежды					
Устройство основания из песчано-гравийной смеси с добавлением фрезерованного материала, однослойное толщиной 15 см.	м2 основания или покрытия	2460,76		2460,76	
Розлив вяжущих материалов (битум жидкий МГО 70/130)	т	1,35978		1,35978	
Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 5 см.	м2 покрытия	2266,3		2266,3	

Устройство					
Устройство присыпных обочин					
Присыпные обочины. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	1000		1000	
Сброс воды с проезжей части открытыми лотками					
Лоток на обочине из монолитного бетона. Устройство (бетон В20 F300 W6)	м3	0,72		0,72	
Отстойник из блоков №13 (звенья круглых труб, отв.1 м). Установка	шт. сборных конструкций	2		2	
Установка металлического барьерного ограждения 11ДО (У2)					
Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м	м	40		40	
Ограждения металлические барьерные типа	м	48		48	

11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м					
Установка дорожных знаков					
Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	10		10	
Устройство дорожной разметки					
Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м	км линии	0,731		0,731	
Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3	км линии	0,1155		0,1155	
Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 3:1	км линии	0,1		0,1	
Сопряжение путепровода с насыпью подходов					
Основание щебеночное под переходные плиты. Устройство	м3 подушки	3,0		3,0	
Плиты переходные	м3	13,6		13,6	

сборные длиной до 5 м. Укладка	железобетонных конструкций				
Плита переходная железобетонная П400.98.25 СТ РК 937-92 (КСМ, п.2)	шт	16		16	
Устройство распределительной плиты из монолитного железобетона В30 F300 W8 hср=18,4см	м2	67,3		67,3	
Розлив вяжущих материалов (битум жидкий МГО 70/130)	т	0,0576		0,0576	
Устройство основания из черного щебня толщиной hср=13см	М2	48,0		48,0	
Устройство верхнего слоя основания из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ МII толщиной 4 см.	м2	48,0		48,0	
Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ МII толщиной 5 см.	м2	48,0		48,0	
Плиты железобетонные плоские. Устройство (переходная тротуарная плита)	м3	2,05		2,05	
Устройство дорожной разметки на мосту					

Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м	км линии	0,0735		0,0735	
Регуляционные сооружения и укрепительные работы					
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м, снятие псп	м3 грунта	132		132	
Основание под лоток из песчано-гравийной смеси. Устройство.	м3 основания	85		85	
Лотки при толщине стен более 100 мм. Устройство (сеч. 0,5х3,0 м, бетон В20 F300 W6)	м3	18		18	
Обшивка дна и стенок лотка досками	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	96		96	
Габионные ящики (каркас пространственный, обтянутый сеткой). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром 6 мм, сетки крученой №100 с шестиугольными ячейками и вязальной проволоки диаметром 2,5мм (8,444+1,8724+0,0828 1)т	т	10,4		10,4	
Заполнение габионов	м3 камня (в	328		328	

камнем	деле)				
Установка габионов весом до 1,5 т (на щитах, применительно).	шт. сборных конструкций	171		171	
Установка габионов весом до 3 т (на щитах, применительно)	шт. сборных конструкций	200		200	
Укрепление каменной наброской откосов и подошвы насыпи	м3 камня (в деле)	82		82	
Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	31		31	
Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	73		73	
Габионы цилиндрические (каркас пространственный). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром 6 мм, сетки крученой №100 с шестиугольными ячейками и вязальной проволоки диаметром 2,5мм (1,903+0,458+0,0271) т	т	2,388		2,388	
Заполнение габионов камнем	м3 камня (в деле)	85		85	

Укладка цилиндрических габионов, масса конструкций до 1,5 т (применительно)	шт. сборных конструкций	110		110	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период -нет;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели: - **нет**

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования – **нет**.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями **-нет**.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего подрядных работ **154 081,232** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **132 064,247** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - **нет.**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **154 081,232** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **132 064,247** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря – **нет**.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Капитальный ремонт моста через р.Крестовка на автомобильной дороге "Алтайка-Чапаево", км 34+200 в Зыряновском районе ВКО принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Жумадилов Н.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя место печати (далее – М.П.)

Мамиев А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Технический надзор:

Новохатский Д.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор:

Сабецкий А.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Казанов Ж.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.