Форма 2-В

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары"
Генподрядчик: ТОО"Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - СБОРОЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ В Г. АСТАНЕ
Наименование объекта - СБОРОЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ(СБИК КА) Корректировка

Акт приёмки выполненных работ № 694

за апрель месяц 2018 г.

на Водопровод и горячее водоснабжение

Основание: Смета 2-1-12

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Горячие водоснабжение /Т3, Т4/								
		Ниже отм. 0,000								
1	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	222,1	72,96	16,85	16205	3742	9533	0,21	47
		м		38,59	4,33	8571	962	100	0,03	6
2	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77**	33,315	357,00	--	11893	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			28099	3742			47
			Тенге			8571	962			6
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10962			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			39889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10962			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая напорная К1Н								
3	Ц0107-218-2 прим.	**Установка канализационной установки Grundfos Sololift2 C-3 фирмы GRUNDFOS**	2	6282,00	508,00	12564	1016	8691	28,00	56
		шт		4770,00	58,50	9540	117	90	0,34	1
4	Прлист GRUNDFOS	**Канализационная установка Grundfos Sololift2 C-3**	2	39279,88	--	78560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			91124	1016			56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			9540	117			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			78560				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			78560				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			22531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				10961			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			101090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				10961			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация производственная напорная К3Н								
5	Ц0107-218-2 прим.	**Установка пружинного дренажного насоса Grundfos DW.65.27.3 фирмы GRUNDFOS**	2	6282,00	508,00	12564	1016	8691	28,00	56
		шт		4770,00	58,50	9540	117	90	0,34	1
6	Прлист GRUNDFOS	**Канализационная установка Grundfos DW.65.27.3**	2	311838,55	--	623677	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0107-218-2 прим.	**Установка пружинного дренажного насоса Grundfos Unilift CC7-A1 фирмы GRUNDFOS**	4	6282,00	508,00	25128	2032	17383	28,00	112
		шт		4770,00	58,50	19080	234	90	0,34	1
8	Прлист GRUNDFOS	**Канализационная установка Grundfos Unilift CC7-A1**	4	22040,40	--	88162	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			749531	3048			168
			Тенге			28620	351			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			711839				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			711839				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			67592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				32882			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			779431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				32882			
		РАЗДЕЛ 4.Канализация дренажная напорная К11Н								
9	Ц0107-218-2 прим.	**Установка пружинного дренажного насоса Grundfos Unilift CC7-A1 фирмы GRUNDFOS**	1	6282,00	508,00	6282	508	4346	28,00	28
		шт		4770,00	58,50	4770	59	90	0,34	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6282	508			28
			Тенге			4770	59			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			11265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5480			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5480			
		РАЗДЕЛ 5.Водопровод В1 х.м.								
10	**Ц0107-218-2 прим.**	**Установка многонасосная установка повышенного давления Grundfos Hydro Multi-S/G 2 CM 5-4**	**1**	**6282,00**	**508,00**	**6282**	**508**	**4346**	**28,00**	**28**
		шт		**4770,00**	**58,50**	**4770**	**59**	**90**	**0,34**	**--**
11	**Прлист GRUNDFOS**	**Многонасосная установка повышенного давления Grundfos Hydro Multi-S/G 2 CM 5-4**	**2**	**340778,21**	**--**	**681556**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**687838**	**508**			**28**
			Тенге			**4770**	**59**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			681556				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			681556				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			11265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5480			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			692822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5480			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1562874**	**8822**			**327**
			Тенге			**56271**	**1547**			**9**
	Стоимость оборудования -		Тенге			1471955				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1471955				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			62820				
	Материалы -		Тенге			10040				
	Всего заработная плата -		Тенге				48285			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			112653				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28099				
	Материалы -		Тенге			3892				
	Всего заработная плата -		Тенге				9533			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10962			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1624497				
		Оборудование	Тенге			1471955				
		СМР	Тенге			152542				
		Временные здания и сооружения 2,9%				4 424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				1 628 921				
		Затраты на зимнее время 3,1% с к=1,05				5 109				
		Единовремнное вознаграждение за выслугу лет 1%				1 570				
		Дополнительные отпуска 0,4%				628				
		Итого в ценах 2001 года:				1 636 227				
		Пересчет в текущие цены 2015 года к=2,5574194				4 184 520				
		Налоги, сборы, обязатльные платежи 2%				83 690				
		Итого				4 268 210				
		НДС 12%				512 185				
		Всего с НДС 12%				**4 780 396**				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%				1 939				
		ИТОГО				**4 778 457**				

Заказчик:

Вице-президент по строительству и эксплуатации АО
"Национальная компания
"Казакстан Темір Жолы Сапары"

_____ **Абдразаков Р.А.**

Генподрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

_____ **Жыргабаев Б.О.**

Технический надзор _____

Сметчик _____ Смет рассмотрен проверен

Форма 2-В

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары"
Генподрядчик: ТОО"Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - СБОРОЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ В Г.АСТАНА.I ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
Наименование объекта - ТП 10/0,4КВ (HVAC)(10.ES)

Акт приёмки выполненных работ № 698

за апрель месяц 2018 г.

на СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ,ОСВЕЩЕНИЕ,ОТОПЛЕНИЕ ТП 10/0,4КВ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Основание: Смета 2-1-16

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кабельные муфты и наконечники								
1	Ц0108-165-4	**Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2**	26	3905,10	2517,00	101533	65442	47251	8,00	208
		шт		1355,00	557,99	35230	14508	95	3,24	84
2	Ц0108-165-3	**Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2**	64	2815,00	1781,00	180160	113984	85241	6,00	384
		шт		1008,00	393,99	64512	25216	95	2,29	146
3	С151803-203	**Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 95-10-16-М УХЛЗ**	24	134,00	--	3216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С151803-201	**Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ /35-8-10-М-УХЛЗ/**	24	84,00	--	2016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электромонтажные изделия и материалы								
5	Ц0108-152-7	**Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг**	96	3,80	0,40	365	38	310	0,02	2
		шт		3,20	0,20	307	19	95	--	--
6	С151803-82	**Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 287х46х60 мм, тип К1161Ц УТ1,5**	0,096	57200,00	--	5491	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-152-4	**Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг**	24	71,50	5,70	1716	137	1019	0,24	6
		шт		43,70	1,00	1049	24	95	0,01	--
8	С151803-92	**Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные оцинкованные, габаритные размеры 800х60х26 мм, тип К1152Ц Т1,5**	0,024	175100,00	--	4202	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-395-1	**Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм**	0,13338	18664,00	7302,00	2489	974	1466	57,00	8
		т		9720,00	1850,03	1296	247	95	10,73	1
10	С151803-62	**Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм**	26	509,00	--	13234	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С151801-131	**Коробка пластмассовая, тип У409**	2	509,00	--	1018	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление								
12	Ц0108-472-10	**Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям**	3,2	78,30	2,10	251	7	197	0,39	1
		м		64,60	0,30	207	1	95	--	--
13	С151607-50	**Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 35 мм2**	0,0010304	466000,00	--	480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			316171	180582			609
			Тенге			102601	40014			232
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			316171				
	Материалы -		Тенге			3330				
	Всего заработная плата -		Тенге				142615			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29658				
		Накладные расходы -	Тенге			135485				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20323			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27099				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			478755				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							908
		Сметная заработная плата -	Тенге				162938			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			478755				
		Оборудование	Тенге			--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМР	Тенге			**478755**				
		Временные здания и сооружения 2,9%				13 884				
		Итого				492 639				
		Затраты на зимнее время 3,1% с к=1,05				16 035				
		Единовремнное вознаграждение за выслугу лет 1%				4 926				
		Дополнительные отпуска 0,4%				1 971				
		Итого в ценах 2001 года:				515 571				
		Пересчет в текущие цены 2015 года к=2,5574194				1 318 532				
		Налоги, сборы, обязатльные платежи 2%				26 371				
		Итого				1 344 903				
		НДС 12%				161 388				
		Всего с НДС 12%				**1 506 291**				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%				6 084				
		ИТОГО				**1 500 206**				

Заказчик:
Вице-президент по строительству и эксплуатации АО
"Национальная компания
"Казакстан Гарыш Сапары"

Абрязаков Р.А.

Технический надзор _____

Сметчик _____

Генподрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

Жыргабаев Б.О.

Форма 2-В

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары"
Генподрядчик: ТОО"Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - СБОРОЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ В Г. АСТАНЕ
Наименование объекта - СБОРОЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ(СБИК КА)

Акт приёмки выполненных работ № 699

за апрель месяц 2018 г.

на ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НАЛАДОЧНАЯ СВЯЗЬ (СС. ТФ. ЛВС)

Основание: Смета 2-1-19

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.2СКС								
		Шкаф ASC5								
1	С Прайс "LEgrAnd"	**Монтажный шнур 50/125, LC, 1м (пигтейл)**	12	1021,86	--	12262	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С Прайс "LEgrAnd"	**Коммутационный шнур, LC/LC, 2м, тип 33061**	12	7318,69	--	87824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Шкаф ASC7								
3	С Прайс "LEgrAnd"	**Полка оптическая неукомплектованная 1U, 19", тип 33122**	1	13057,26	--	13057	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С Прайс "LEgrAnd"	**Вставка с адаптерами Lcна 6 волокон, тип 32784**	2	6135,84	--	12272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С Прайс "LEgrAnd"	**Сплайс-кассета для пигтейлов, тип 32907**	1	2465,38	--	2465	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С Прайс "LEgrAnd"	**Монтажный шнур 50/125, LC, 1м (пигтейл), тип 32623**	12	1021,86	--	12262	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С Прайс "LEgrAnd"	**Коммутационный шнур, LC/LC, 2м, тип 33061**	12	7318,69	--	87824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С Прайс "KANET"	**Модуль приемопередатчика, марка Cisco SF10GLR**	1	37299,43	--	37299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Шкаф ASC8								
9	С Прайс "LEgrAnd"	**Полка оптическая неукомплектованная 1U, 19", тип 33122**	1	13057,26	--	13057	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С Прайс "LEgrAnd"	**Вставка с адаптерами Lcна 6 волокон, тип 32784**	2	6135,84		12272	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С Прайс "LEgrAnd"	**Сплайс-кассета для пигтейлов, тип 32907**	1	2465,38	--	2465	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С Прайс "LEgrAnd"	**Монтажный шнур 50/125, LC, 1м (пигтейл), тип 32623**	12	1021,86	--	12262	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**305324**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**92888**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**92888**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**225182**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**318070**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**305324**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**92888**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**92888**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**212436**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**212436**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12746**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**225182**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**318070**				
		Оборудование	Тенге			**92888**				
		СМР	Тенге			**225182**				

Временные здания и сооружения 2,9%	6 530
Итого	324 600
Затраты на зимнее время 3,1% с к=1,05	7 542
Единовремнное вознаграждение за выслугу лет 1%	2 317
Дополнительные отпуска 0,4%	927
Итого в ценах 2001 года:	335 386
Пересчет в текущие цены 2015 года к=2,5574194	857 724
Налоги, сборы, обязатльные платежи 2%	17 154
Итого	874 878
НДС 12%	104 985
Всего с НДС 12%	**979 864**
Возврат от временных зданий и сооружений 15%	2 862
ИТОГО	**977 002**

Заказчик:
Вице-президент по строительству и эксплуатации АО
"Национальная компания
"Казакстан Гарыш Сапары"

Абдразаков Р.А.

Генподрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

Жыргабаев Б.О.

Технический надзор

Сметчик

Форма 2-В

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары"
Генподрядчик: ТОО"Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - СБОРОЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ В Г. АСТАНЕ
Наименование объекта - СБОРОЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ(СБИК КА)

Акт приёмки выполненных работ № 700

за апрель месяц 2018 г.

на АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЫМОУДАЛЕНИЯ (АДУ)

Основание: Смета 2-1-23

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АППАРАТУРА, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ В ШКАФУ ШУПП1								
1	Ц0108-141-1	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	5	26,40	3,10	132	16	93	0,11	1
		м		19,10	0,50	96	2	95	--	--
2	С151607-115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79**	3	6846,00	--	20538	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
3	С151607-134 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79**	2	6822,00	--	13644	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			34314	16			1
			Тенге			96	2			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			34314				
	Материалы -		Тенге			21				
	Всего заработная плата -		Тенге				98			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34182				
		Накладные расходы -	Тенге			93				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2064				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			36472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				112			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			36472				
		Оборудование	Тенге			--				
		СМР	Тенге			36472				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 2,9%				1 058				
		Итого				37 530				
		Затраты на зимнее время 3,1% с к=1,05				1 222				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				375				
		Дополнительные отпуска 0,4%				150				
		Итого в ценах 2001 года:				39 277				
		Пересчет в текущие цены 2015 года к=2,5574194				100 447				
		Налоги, сборы, обязатльные платежи 2%				2 009				
		Итого				102 456				
		НДС 12%				12 295				
		Всего с НДС 12%				**114 751**				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%				464				
		ИТОГО				**114 287**				

Заказчик:

Вице-президент по строительству и эксплуатации АО "Национальная компания "Казакстан Гарыш Сапары"

_____ **Абдразаков Р.А.**

Технический надзор _____

Сметчик _____ Нет расценки проверены

Генподрядчик:

Генеральный директор ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

_____ **Жыргабаев Б.О.**

Форма 2-В

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары"
Генподрядчик: ТОО"Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - СБОРОЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ В Г. АСТАНЕ
Наименование объекта - СБОРОЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ(СБИК КА)

Акт приёмки выполненных работ № 701

за апрель месяц 2018 г.

на ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ(ОС. ВДН. СКД)

Основание: Смета 2-1-21

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ								
1	Ц0110-350-22	**Видеокамера**	12	4209,80	27,80	50518	334	47013	19,00	228
		шт		3870,00	9,00	46440	108	101	0,05	1
2	Ц0110-350-23	**Объектив для видеокамеры**	12	438,90	9,20	5267	110	5206	2,00	24
		шт		425,00	4,50	5100	54	101	0,03	--
3	Ц0111-1-9	**Конструкции для исполнительных механизмов, устанавливаемых на стене, массой до 20 кг**	12	1303,96	86,09	15648	1033	3086	2,00	24
		шт		283,50	2,25	3402	27	90	0,01	--
4	Ц0110-350-22	**Видеокамера**	46	4209,80	27,80	193651	1279	180218	19,00	874
		шт		3870,00	9,00	178020	414	101	0,05	2
5	Ц0111-1-9	**Конструкции для исполнительных механизмов, устанавливаемых на стене, массой до 20 кг**	31	1303,96	86,09	40423	2669	7972	2,00	62
		шт		283,50	2,25	8789	70	90	0,01	--
6	Ц0110-99-6	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый**	15	1526,20	--	22893	--	19440	9,00	135
		шт		1440,00	--	21600	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			328398	5425			1347
			Тенге			263351	673			4
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			626814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1482
		Сметная заработная плата -	Тенге				303464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			626814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1482
		Сметная заработная плата -	Тенге				303464			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			328398	5425			1347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**263351**	**673**			**4**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**328398**				
	Материалы -		Тенге			**59623**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**264023**			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**626814**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1482**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**303464**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**626814**				
		Оборудование	Тенге			--				
		СМР	Тенге			**626814**				

Временные здания и сооружения 2,9%	18 178
Итого	644 992
Затраты на зимнее время 3,1% с к=1,05	20 994
Единовремнное вознограждение за выслугу лет 1%	6 450
Дополнительные отпуска 0,4%	2 580
Итого в ценах 2001 года:	675 016
Пересчет в текущие цены 2015 года к=2,5574194	1 726 299
Налоги, сборы, обязатльные платежи 2%	34 526
Итого	1 760 825
НДС 12%	211 299
Всего с НДС 12%	**1 972 124**
Возврат от временных зданий и сооружений 15%	7 966
ИТОГО	**1 964 158**

Заказчик:
Вице-президент по строительству и эксплуатации АО
"Национальная компания
"Казакстан Гарыш Сапары"

_____ **Абдразаков Р.А.**

Технический надзор _____

Сметчик _____

Генподрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

_____ **Жыргабаев Б.О.**

Форма 2-В

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары"
Генподрядчик: ТОО"Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - СБОРОЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ В Г. АСТАНЕ
Наименование объекта - СБОРОЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ(СБИК КА)

Акт приёмки выполненных работ № 702

за апрель месяц 2018 г.

на ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЕ, ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ

Основание: Смета 2-1-18

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Сжатый воздух								
1	Ц0112-121-1	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм**	3780	185,10	4,70	699678	17766	605556	1,00	3780
		м		178,00	--	672840	--	90	--	--
2	Ц0112-811-1	**Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муФтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм**	17	492,70	--	8376	--	7466	3,00	51
		шт		488,00	--	8296	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			708054	17766			3831
			Тенге			681136	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			708054				
	Материалы -		Тенге			9152				
	Всего заработная плата -		Тенге				681136			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1400341				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4138
		Сметная заработная плата -	Тенге				773089			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1400341				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4138
		Сметная заработная плата -	Тенге				773089			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			708054	17766			3831
			Тенге			681136	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			708054				
	Материалы -		Тенге			9152				
	Всего заработная плата -		Тенге				681136			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1400341				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4138
		Сметная заработная плата -	Тенге				773089			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1400341				
		Оборудование	Тенге			--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМР	Тенге			**1400341**				
		Временные здания и сооружения 2,9%				40 610				
		Итого				1 440 951				
		Затраты на зимнее время 3,1% с к=1,05				46 903				
		Единовремнное вознаграждение за выслугу лет 1%				14 410				
		Дополнительные отпуска 0,4%				5 764				
		Итого в ценах 2001 года:				1 508 027				
		Пересчет в текущие цены 2015 года к=2,5574194				3 856 658				
		Налоги, сборы, обязатльные платежи 2%				77 133				
		Итого				3 933 791				
		НДС 12%				472 055				
		Всего с НДС 12%				**4 405 846**				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%				17 797				
		ИТОГО				**4 388 049**				

Заказчик:

Вице-президент по строительству и эксплуатации АО "Национальная компания "Казакстан Темір Жолы"

_____ **Абдразаков Р.А.**

Технический надзор _____

Сметчик _____ Не рассмотрен проверен

Генподрядчик:

Генеральный директор ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

_____ **Жыргабаев Б.О.**

Форма 2-В

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары"

Генподрядчик: ТОО"Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - СБОРОЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ В Г. АСТАНЕ

Наименование объекта - СБОРОЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ(СБИК КА)

Акт приёмки выполненных работ № 703

за апрель месяц 2018 г.

на ВЕНТИЛЯЦИЮ.КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.ОТОПЛЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ

Основание: Смета 2-1-11

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПВ1а ПВ1в Приточно- вытяжная установка внутреннего исполнения (гигиеническое исполнение)								
1	Е0120-42-14	**Монтаж кондиционеров с устройством обвязки**	2	60739,04	9099,29	121478	18199	125448	277,20	554
		шт		45596,25	3406,73	91193	6813	128	16,64	33
		ПВ1с Приточно- вытяжная установка внутреннего исполнения								
2	Е0120-42-11	**Монтаж кондиционеров с устройством обвязки**	1	24777,35	3072,72	24777	3073	24818	106,05	106
		шт		18238,50	1150,54	18239	1151	128	5,62	6
		ПВ1е Приточно- вытяжная установка внутреннего исполнения (гигиеническое исполнение)								
3	Е0120-42-11	**Монтаж кондиционеров с устройством обвязки**	1	24777,35	3072,72	24777	3073	24818	106,05	106
		шт		18238,50	1150,54	18239	1151	128	5,62	6
		ПВ2а-ПВ2d Приточно- вытяжная установка внутреннего исполнения (гигиеническое исполнение)								
4	Е0120-42-13	**Монтаж кондиционеров с устройством обвязки**	4	52993,94	6198,44	211976	24794	226062	250,95	1004
		шт		41580,00	2572,76	166320	10291	128	12,56	50
		ПВ3 Приточно- вытяжная установка внутреннего исполнения (гигиеническое исполнение)								
5	Е0120-42-10	**Монтаж кондиционеров с устройством обвязки**	1	18449,22	2629,46	18449	2629	17560	75,81	76
		шт		12733,88	985,16	12734	985	128	4,81	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПВ4 Приточно- вытяжная установка внутреннего исполнения (гигиеническое исполнение)								
6	E0120-42-10	**Монтаж кондиционеров с устройством обвязки**	1	18449,22	2629,46	18449	2629	17560	75,81	76
		шт		12733,88	985,16	12734	985	128	4,81	5
		ПВ5 Приточно- вытяжная установка внутреннего исполнения (гигиеническое исполнение)								
7	E0120-42-9	**Монтаж кондиционеров с устройством обвязки**	1	13091,47	1462,34	13091	1462	12858	55,76	56
		шт		9497,25	548,10	9497	548	128	2,68	3
		ПВ8 Приточно-вытяжная установка инутреннего исполнения								
8	E0120-42-11	**Монтаж кондиционеров с устройством обвязки**	1	24777,35	3072,72	24777	3073	24818	106,05	106
		шт		18238,50	1150,54	18239	1151	128	5,62	6
		ПВ9а Приточно- вытяжная установка внутреннего исполнения (гигиеническое исполнение)								
9	E0120-42-10	**Монтаж кондиционеров с устройством обвязки**	1	18449,22	2629,46	18449	2629	17560	75,81	76
		шт		12733,88	985,16	12734	985	128	4,81	5
		ПВ9b Приточно- вытяжная установка внутреннего исполнения								
10	E0120-42-10	**Монтаж кондиционеров с устройством обвязки**	1	18449,22	2629,46	18449	2629	17560	75,81	76
		шт		12733,88	985,16	12734	985	128	4,81	5
		ПВ10 Приточно- вытяжная установка внутреннего исполнения								
11	E0120-42-9	**Монтаж кондиционеров с устройством обвязки**	1	13091,47	1462,34	13091	1462	12858	55,76	56
		шт		9497,25	548,10	9497	548	128	2,68	3
		ПВ11 Приточно- вытяжная установка внутреннего исполнения								
12	E0120-42-9	**Монтаж кондиционеров с устройством обвязки**	1	13091,47	1462,34	13091	1462	12858	55,76	56
		шт		9497,25	548,10	9497	548	128	2,68	3
		ПВ12 Приточно- вытяжная установка внутреннего исполнения								
13	E0120-42-11	**Монтаж кондиционеров с устройством обвязки**	1	24777,35	3072,72	24777	3073	24818	106,05	106
		шт		18238,50	1150,54	18239	1151	128	5,62	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПВ13а;ПВ13b Приточно- вытяжная установка внутреннего исполнения								
14	E0120-42-11	**Монтаж кондиционеров с устройством обвязки**	2	24777,35	3072,72	49555	6145	49636	106,05	212
		шт		18238,50	1150,54	36477	2301	128	5,62	11
		ПВ14 Приточно- вытяжная установка внутреннего исполнения								
15	E0120-42-9	**Монтаж кондиционеров с устройством обвязки**	1	13091,47	1462,34	13091	1462	12858	55,76	56
		шт		9497,25	548,10	9497	548	128	2,68	3
		Вентиляторы канальные								
16	ПРАЙС ТОО "VICTORIA BUILDING"	**Осушитель для установки ПВ7, МОС 250 "DT Group"**	1	1924891,08	--	1924891	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ВОЗДУХОВОДЫ								
17	E0120-3-19	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 1250 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм**	120	1306,20	9,10	156744	1092	18304	0,72	86
		м2		115,76	3,40	13892	408	128	0,02	2
18	E0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	33	1169,91	13,82	38607	456	11196	1,62	53
		м2		259,88	5,18	8576	171	128	0,03	1
19	E0120-3-10	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	18	1174,73	9,61	21145	173	4846	1,28	23
		м2		206,72	3,59	3721	65	128	0,02	--
20	E0120-3-16	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм**	81	1126,12	9,15	91216	741	10300	0,59	48
		м2		95,92	3,42	7769	277	128	0,02	1
21	E0120-3-21	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм**	90	2573,60	10,09	231624	908	10669	0,55	50
		м2		88,83	3,78	7995	340	128	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3072508**	**81166**			**2981**
			Тенге			**497820**	**31402**			**153**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1924891**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1924891**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1147617**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			**568630**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**529222**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**27571**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1934522**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3473**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**630833**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3859413**				
		Оборудование	Тенге			**1924891**				
		СМР	Тенге			**1934522**				

Временные здания и сооружения 2,9%	56 101
Итого	3 915 514
Затраты на зимнее время 3,1% с к=1,05	64 795
Единовремнное вознаграждение за выслугу лет 1%	19 906
Дополнительные отпуска 0,4%	7 962
Итого в ценах 2001 года:	4 008 178
Пересчет в текущие цены 2015 года к=2,5574194	10 250 591
Налоги, сборы, обязатльные платежи 2%	205 012
Итого	10 455 603
НДС 12%	1 254 672
Всего с НДС 12%	**11 710 275**
Возврат от временных зданий и сооружений 15%	24 586
ИТОГО	**11 685 690**

Заказчик:
Вице-президент по строительству и эксплуатации АО
"Национальная компания
"Казакстан Гарыш Сапары"

Абдразаков Р.А.

Технический надзор _____

Сметчик Сеф проверил

Генподрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

Жыргабаев Б.О.

Форма 2-В

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары"
Генподрядчик: ТОО"Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - СБОРОЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ В Г. АСТАНЕ
Наименование объекта - СБОРОЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ(СБИК КА)

Акт приёмки выполненных работ № 704

за апрель месяц 2018 г.

на ВЕНТИЛЯЦИЮ.КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.ОТОПЛЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ

Основание: Протокол замены стоимости материалов и оборудования чистых помещений

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция								
		Воздуховоды								
1	ПРАЙС	**Фильтр канальный (H11) AMC 998.00.000**	104	130803,75	--	13603591	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	ПРАЙС	**Диффузор вихревой SWR 630**	75	70365,08	--	5277381	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	ПРАЙС	**Автоматизация засороенности фильтров оконечных устройств вентиляции и кондиционирования чистых помещений (Распределителей воздуха и канальных фильтров) (-часть АОВ1) в комплекте**	1	3450065,40	--	3450065	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			22331037	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			3450065				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3450065				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18880972				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18880972				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1132858				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20013830				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23463895				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			22331037	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			3450065				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3450065				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18880972				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18880972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1132858**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**20013830**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**23463895**				
		Оборудование	Тенге			**3450065**				
		СМР	Тенге			**20013830**				

Временные здания и сооружения 2,9%	580 401
Итого	24 044 296
Затраты на зимнее время 3,1% с к=1,05	670 342
Единовремнное вознаграждение за выслугу лет 1%	205 942
Дополнительные отпуска 0,4%	82 377
Итого в ценах 2001 года:	25 002 958
Пересчет в текущие цены 2015 года к=2,5574194	63 943 049
Налоги, сборы, обязатльные платежи 2%	1 278 861
Итого	65 221 910
НДС 12%	7 826 629
Всего с НДС 12%	**73 048 539**
Возврат от временных зданий и сооружений 15%	254 355
ИТОГО	**72 794 184**

Заказчик:

Вице-президент по строительству и эксплуатации АО "Национальная компания "Казакстан Темір Жолы"

_____ **Абдразаков Р.А.**

Генподрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

_____ **Жыргабаев Б.О.**

Технический надзор _____

Сметчик Смету расценки проверена

Форма 2-В

Заказчик: АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары"
Генподрядчик: ТОО"Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - СБОРОЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ В Г. АСТАНЕ
Наименование объекта - СБОРОЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ(СБИК КА)

Акт приёмки выполненных работ № 705

за апрель месяц 2018 г.

на ВЕНТИЛЯЦИЮ.КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.ОТОПЛЕНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ

Основание: Смета 2-1-11

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция								
1	ПРАЙС ТОО "МЗМО-К"	**Кондиционер (БЗ№673 / 674) КЦМ-АМС-65/50г + Пароувлажнитель SteAMS-R-80 АМС 927.80.00.000 (по 2шт) с обвязками, дренажом +Комплект автоматики 3.034-3-АОВ2.СО1 (часть - для Кондиц. ПВ1а,ПВ1b) +Обвязка по холодоснабжению кондиционера ПВ1а / ПВ1b (DN65) +Обвязка теплообменника нагрева системы ПВ 1а / ПВ1b Ду50 + силовая кабельная продукция, щит силовой**	2	14602377,03	--	29204754	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
2	ПРАЙС ТОО "МЗМО-К"	**Кондиционер центральный медицинский (БЗ№676) КЦМ-АМС-04г +Комплект автоматики 3.034-3-АОВ2.СО1 (часть - для Кондиц. ПВ1d) +Комплект водяного холодоснабжения Dy40 М-АМС-КЦ-Х-040_К:6,3-Д:10-У:12-КШ:2-КБ:Балр +Обвязка теплообменника нагрева системы ПВ 1d Ду25 силовая кабельная продукция, щит силовой**	1	3063094,83	--	3063095	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
3	ПРАЙС ТОО "МЗМО-К"	**Кондиционер центральный медицинский (БЗ№677) КЦМ-АМС-25 +Пароувлажнитель SteAMS-R-80 АМС 927.80.00.000 с обвязкой, дренажом +Комплект автоматики 3.034-3-АОВ2.СО1 (часть - для Кондиц. ПВ1е) + Комплект водяного холодоснабжения Dy65 М-АМС-КЦ-Х-065_К:25-Д:12-У:12-КШ:2-КБ:Балр +Обвязка теплообменника нагрева системы ПВ 1е Ду25 + силовая кабельная продукция, щит силовой**	1	8212281,79	--	8212282	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ПРАЙС ТОО "МЗМО-К"	Кондиционер центральный медицинский (БЗ№678/ 679 / 680 / 681) КЦМ-АМС-50 +Пароувлажнитель SteAMS-R-80 АМС 927.80.00.000 +Комплект автоматики 3.034-3-АОВ2.СО2 +Обвязка по холодоснабжению кондиционеров ПВ2а-ПВ2d (3D 50-41 BSP 2") +Обвязка теплообменника нагрева системы ПВ2а-ПВ2d Ду40 + силовая кабельная продукция, щит силовой	4	10242753,02	--	40971012	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
5	ПРАЙС ТОО "МЗМО-К"	Кондиционер центральный медицинский (БЗ№682) КЦМ-АМС-13 + Пароувлажнитель SteAMS-R-40 АМС 927.40.00.000 с обвязкой, дренажом + Комплект автоматики 3.034-3-АОВ2.СО3 + Комплект водяного холодоснабжения Dy65 М-АМС-КЦ-Х-065_К:16-Д:10-У:10-КШ:2-КБ:Балр +Обвязка теплообменника нагрева системы ПВ 3 Ду25 + силовая кабельная продукция, щит силовой	1	5921407,99	--	5921408	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
6	ПРАЙС ТОО "МЗМО-К"	Кондиционер центральный медицинский (БЗ№683) КЦМ-АМС-17 + Пароувлажнитель SteAMS-R-40 АМС 927.40.00.000, дренажом +Комплект автоматики 3.034-3-АОВ2.СО4 +Комплект водяного холодоснабжения Dy65 М-АМС-КЦ-Х-065_К:16-Д:10-У:10-КШ:2-КБ:Балр +Обвязка теплообменника нагрева системы ПВ 4 Ду25 + силовая кабельная продукция, щит силовой	1	6227546,98	--	6227547	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
7	ПРАЙС ТОО "МЗМО-К"	Кондиционер (БЗ№684) КЦМ-АМС-02г + Комплект автоматики 3.034-3-АОВ2.СО5 +Комплект водяного холодоснабжения Dy25 М-АМС-КЦ-Х-025_К:2,5-Д:12-У:10-КШ:2-КБ:Балр +Обвязка теплообменника нагрева системы ПВ 5 Ду25 + силовая кабельная продукция, щит силовой	1	2050869,05	--	2050869	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
8	ПРАЙС ТОО "МЗМО-К"	Кондиционер центральный медицинский (БЗ№685) КЦМ-АМС-37 +Пароувлажнитель SteAMS-R-40 АМС 927.40.00.000 с обвязкой, дренажом +Пароувлажнитель SteAMS-R-60 АМС 927.60.00.000 с обвязкой, дренажом + Комплект автоматики 3.034-3-АОВ2.СО6 + Обвязка по холодоснабжению кондиционера ПВ 6 (3D 40-31 BSP11/4") Ду80 + Обвязка теплообменника нагрева системы ПВ 6 Ду40+ силовая кабельная продукция, щит силовой	1	10149572,75	--	10149573	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ПРАЙС ТОО "МЗМО-К"	Кондиционер центральный медицинский (БЗ№686) КЦМ-АМС-04г + Комплект автоматики 3.034-3-АОВ2.СО7 + Комплект дренажа М-АМС-КЦ-Д-001_С:0-П:2-Д:7 (23 шт - для всех систем, кр. ПВ 7)+ силовая кабельная продукция, щит силовой	1	2302554,94	--	2302555	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
10	ПРАЙС ТОО "МЗМО-К"	Кондиционер центральный медицинский (БЗ№688) КЦМ-АМС-17+Пароувлажнитель SteAMS-R-60 АМС 927.60.00.000 с обвязкой, дренажом +Комплект автоматики 3.034-3-АОВ2.СО9 (часть для Кондиц. 9а) +Комплект водяного холодоснабжения Dy65 М-АМС-КЦ-Х-065_К:16-Д:10-У:10-КШ:2-КБ:Балр + Обвязка теплообменника нагрева системы ПВ 9а Ду25 + силовая кабельная продукция, щит силовой	1	6286042,72	--	6286043	--	--	--	--
		комп		--	--	--	--	--	--	--
		Воздуховоды								
11	ПРАЙС	Диффузор приточный VS-100, Диффузор вытяжной VE-200, Диффузор вытяжной VE-250	8	1041,51	--	8332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ПРАЙС	Диффузор вихревой SWR-500	12	12409,43	--	148913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ПРАЙС	Распределитель воздуха РВ-АМС (БУ-Н11-Ж4) АМС 933.00.000-11	1	28087,74	--	28088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	ПРАЙС	Модуль забора воздуха потолочный (595x595x170) АМС 383.00.000-400	9	10089,62	--	90807	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	ПРАЙС	Распределитель воздуха РВ-АМС (БУ-Н11-Ж4) АМС 933.00.000-11	9	72032,08	--	648289	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	ПРАЙС	Решетка с фильтром G4(H300, B600, RAL9016, ОЦ) АМС 737.00.000-11_HxB-м-RAL	1	4016,98	--	4017	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	ПРАЙС	Решетка с фильтром G4(H250, B400, RAL9016, ОЦ) АМС 737.00.000-11_HxB-м-RAL	4	3675,47	--	14702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	ПРАЙС	Панель с жалюзи металлическая для ограждающих конструкций (1000-600-ОЦ-9016-п10) АМС 305.11.3460-L-B-м-RAL	6	7247,17	--	43483	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	ПРАЙС	Панель с жалюзи металлическая для ограждающих конструкций (800-1400-ОЦ-9016-п8) АМС 305.11.3460-L-B-м-RAL	3	7978,30	--	23935	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	ПРАЙС	Панель с жалюзи металлическая для ограждающих конструкций (1000-1400-ОЦ-9016-п10) АМС 305.11.3460-L-B-м-RAL	9	18521,70	--	166695	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	ПРАЙС	Распределитель воздуха РВ-АМС (БУ-Н11-Ж4) АМС 933.00.000-11	9	15428,30	--	138855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	ПРАЙС	Диффузор приточный VS-315	2	1560,38	--	3121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	ПРАЙС	Модуль забора воздуха потолочный АМС 920.00.000-200	6	20466,98	--	122802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	ПРАЙС	Диффузор приточный VS-100 сталь	1	664,15	--	664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	ПРАЙС	Диффузор приточный VS-250 сталь	6	2702,83	--	16217	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	ПРАЙС	Диффузор приточный VS-200 сталь	1	1971,70	--	1972	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**115850028**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			114389137				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			114389137				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1460891				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1460891				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87653				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1548544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			115937681				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**115850028**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			114389137				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			114389137				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1460891				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1460891				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87653				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1548544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**115937681**				
		Пересчет в текущие цены 2015 года к=2,5574194				296 501 275				
		Налоги, сборы, обязатльные платежи 2%				5 930 025				
		Итого				302 431 300				
		НДС 12%				36 291 756				
		Всего с НДС 12%				**338 723 056**				

Заказчик:

Вице-президент по строительству и эксплуатации АО "Национальная компания "Казакстан Гарыш Сапары"

_____ **Абдразаков Р.А.**

Генподрядчик:

Генеральный директор ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

_____ **Жыргабаев Б.О.**

Технический надзор _____

Сметчик _____ расчеты проверены