Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 15 » июля 2016 г.

Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанская область»,070004, Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии от 15.07.2016 года ТОО «Фирма Азия», директор Дускужанова С.Ж., ВКО город Семей ул.Северная ,4А,

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 14.07.2016 года ТОО «YERIKON & K», Кондратюк А. М. №02413, №02414, №02415 от 8.06.2012 года

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 14.07.2016 года ТОО «Востокагропромпроект» директор Урунтаев М.Ж., эксперт Чапля Р.А.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство школы на 320 учащихся в селе Таврическое Уланского района Восточно-Казахстанской области»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Восточно-Казахстанская область, Уланский район с.Тавричекое,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) распоряжение (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «15» 01 2014 г. №98 Акима Таврического сельского округа Уланского района

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _№117 от 29.06.2015 года ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области»_____
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Востокагропромпроект», №06-0062/14 от 18.02.2014 года
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й)_приказом руководителя ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района ВКО» _«14» _03 2014 г. №24;
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _июнь 2015 года;
месяц, год
окончание работ июль 2016 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 6
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц: 13;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Пропускная способность	Учащихся	320	320	320	320

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: здание школы двухэтажное, с подвалом, с чердаком, сложной формы в плане, состоящее из пяти блоков с размерами в осях: Б-Ж 1-8 – 16,74х49,0 м; А-Е 8-12 – 16,80х46,23 м; Ж-Л 6-8 – 24,92х10,97 м; И-Л 8-11 – 12,06х24,25 м; К-Н 2-6 – 20,04х 17,89 м; Высота этажей от пола до низа ограждающих конструкций принята: подвал-2,50 м; учебные юлоки-3,0 м; спортивный зал-7,00 м; актовый зал-3,60 м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 902,548 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 618,153 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 127,515 млн тенге, прочие 156,880 млн. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 883 156 420 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 775 321 894 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 96 231 967 тенге, прочие 11 602 559 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных

документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство школы на 320 учащихся в селе Таврическое Уланского района Восточно-Казахстанской области» принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса))

Заказчик Дырынбаев К.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Кондратюк А. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Урунтаев М. Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Дускужанова С. Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор Чапля Р. А..

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО" г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
БИН 060 140 003 830 ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия" 511 700 015 190 РК ВКО 071401 г. Семей, ул. Северная, 4а,
БИН 940 240 000 011
ИИК: KZ74 4322 2033 98J 0 0117 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) БИК VTBAKZKZ

Договор о государственных закупках №59 от 23 июня 2015 года

Наименование строительства: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль 2015 года

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
		Всего	СМР - в ценах 2001 г.	Оборудование в ценах 2001 г.	Всего	СМР - в ценах 2001 г.	Оборудование в ценах 2001 г.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Акт № 1. Общестроительные работы (2-1-1)	112 143 156	44 751 149	-	112 143 156	44 751 149	-
2	Акт № 2. Комплектная трансформаторная подстанция КТП 2х1000-10/0,4кВ-У1. Технологическое оборудование (4-1-2)	24 949 964	-	10 234 623	24 949 964	-	10 234 623
3	Итого	137 093 120	44 751 149	10 234 623	137 093 120	44 751 149	10 234 623
4	НДС 12%	16 451 174			16 451 174		
5	ВСЕГО	153 544 294			153 544 294		
6	Удержание аванса 5%	7 677 215			7 677 215		
7	**Всего к оплате**	**145 867 079**			**145 867 079**		

ЗАКАЗЧИК:
И.о. заместителя руководителя
ГУ "Управление строительства,
архитектуры и градостроительства
ВКО"
_____ Мукан К.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"
_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"
_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2015 года
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5500	18,51	17,5	101 805	96 250	28 916	0,00703	39
		м3 грунта		1,01	4,41	5 555	24 255	97	0,0153	84
2	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Доработка грунта	96,4	7,91	7,91	763	763	241	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	248	97	0,00984	1
3	Е1-138-1	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу	1040	79,58	52,6	82 763	54 704	25 250	0,0514	53
		м2 уплотненной поверхности основания		7,11	17,92	7 394	18 637	97	0,06538	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. . Перемещение в резерв ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	5596,4	6,72	6,72	37 608	37 608	11834	–	–
		м3 грунта		–	2,18	–	12 200	97	0,00836	47
5	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	5596,4	6,23	6,23	34866	34866	10966	–	–
		м3 грунта		–	2,02	–	11305	97	0,00774	43
6	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Возврат грунта для обратной засыпки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	2869	6,72	6,72	19280	19280	6066	–	–
		м3 грунта		–	2,18	–	6254	97	0,00836	24
7	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	2869	6,23	6,23	17874	17874	5621	–	–
		м3 грунта		–	2,02	–	5795	97	0,00774	22
	Раздел 2 Фундаменты									
11	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	311	8419,57	66,01	2618486	20529	72063	1,35	420
		м3		195,75	24,93	60878	7753	105	0,1218	38
12	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1841	9320,01	196,62	17158138	361977	669840	1,79	3295
		м3		272,25	74,27	501212	136731	105	0,3628	668
13	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01485	47400		704				
		т								
14	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	12,5283	45800		573796				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	32,9608	52400		1727146				
		т								
16	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	58,5589	50900		2980648				
		т								
17	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	309	378,96	172,69	117099	53361	59046	0,476	147
		шт сборных конструкций								
				76,28	60,21	23571	18605	140	0,2371	73
18	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	356	541,16	243,37	192653	86640	95672	0,668	238
		шт сборных конструкций								
				106,88	85,08	38049	30288	140	0,3375	120
19	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	421	817,79	389,08	344290	163803	171409	0,937	394
		шт сборных конструкций								
				153,9	136,92	64792	57643	140	0,5542	233
20	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	494	1186,18	598,4	585973	295610	283342	1,18	583
		шт сборных конструкций								
				195,53	214,16	96592	105795	140	0,911	450
21	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	164,563	12000		1974756				
		м3								
22	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	631,213	11200		7069586				
		м3								
23	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных. Монолитные заделки	42	9488,65	311,32	398523	13075	24635	2,82	118
		м3								
				441	117,61	18522	4940	105	0,5744	24
24	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,27001	93997,62	304,24	25380	82	9410	198	53
		т								
				33075	114,75	8931	31	105	0,56	–
25	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	54,7	11771,87	316,01	643921	17286	85429	8,25	451
		м3								
				1368	119,39	74830	6531	105	0,583	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,8476	53000		97923				
		т								
27	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,77912	50600		39423				
		т								
28	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	370,5	282,96	4,19	104837	1552	26070	0,382	142
		м2 поверхности		58,05	1,58	21508	585	118	0,0076	3
29	Е6-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	76	14009,02	1588,34	1 064 686	120 714	217 836	13,2	1 003
		м3		2187	542,77	166 212	41 251	105	2,0007	152
30	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	2,46428	29400		72 450				
		т								
33	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	5	110,26	66,43	551	332	334	0,148	1
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	119	119	140	0,1051	1
34	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,085	25100		2 134				
		м3								
		Всего прямые затраты				**38 088 061**	**1 396 305**			**6 937**
						1 088 166	**488 965**			**2 082**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				35 603 590				
		Накладные расходы, тенге				1 803 980				
		- заработная плата, тенге				270 597				
		- трудоемкость, чел-ч				902				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 393 522				
		Всего				**42 285 563**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				1 437 709				
		- сметная заработная плата, тенге				202 717				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 150				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				961 912				
		- сметная заработная плата, тенге				442 480				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2 693				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				437 233				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				174 893				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				65 965				
		Командировочные расходы				638 512				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**46 001 787**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**109 944 271**				
		- материалы, тенге				85 092 579				
		- сметная заработная плата, тенге				7 421 070				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				13 765				
		Налог (2 %)				2 198 885				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**112 143 156**				
		НДС (12 %)				13 457 179				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**125 600 335**				

ЗАКАЗЧИК:
И.о. заместителя руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Мукан К.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Комплектная трансформаторная подстанция КТП 2х1000-10/0,4кВ-У1.

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2015 года
Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	80-100-100(пл)АО "Кэмонт"	Комплектная трансформаторная подстанция КТПБ-2х1000кВА в блочно-модульном исполнении *комплект*	1	10234623		10 234 623				
		Всего прямые затраты				**10 234 623**	-			-
						-	-			-
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-				
		оборудования, тенге				10 234 623				
		Всего				**10 234 623**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**10 234 623**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**24 460 749**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- оборудование, тенге				24 460 749				
		Налог (2 %)				489 215				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**24 949 964**				
		НДС (12 %)				2 993 996				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**27 943 960**				

ЗАКАЗЧИК:
И.о. заместителя руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Мукан К.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

С актом выполненных работ ознакомлен
Руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района

А. Аханов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО" г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
БИН 060 140 003 830 ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия" 511 700 015 190 РК ВКО 071401 г. Семей, ул. Северная, 4а,
БИН 940 240 000 011
ИИК: KZ74 4322 2033 98J 0 0117 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) БИК VTBAKZKZ

Договор о государственных закупках №59 от 23 июня 2015 года

Наименование строительства: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август 2015 года

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
		Всего	СМР - в ценах 2001 г.	Оборудование в ценах 2001 г.	Всего	СМР - в ценах 2001 г.	Оборудование в ценах 2001 г.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Акт №1-2	137 093 120	44 751 149	10 234 623			
2	Акт № 3. Общестроительные работы (2-1-1)	147 376 742	58 811 244	-	147 376 742	58 811 244	-
3	Итого	284 469 862	103 562 393	10 234 623	147 376 742	58 811 244	-
4	НДС 12%	34 136 383			17 685 209		
5	ВСЕГО	318 606 245			165 061 951		
6	Удержание аванса 5%	15 930 312			8 253 098		
7	**Всего к оплате**	**302 675 933**			**156 808 853**		

ЗАКАЗЧИК:
И.о. заместителя руководителя
ГУ "Управление строительства,
архитектуры и градостроительства
ВКО"
_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"
_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"
_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт №3
приемки выполненных работ за август 2015 года
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
8	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	287	122,18	–	35066	–	39625	0,885	254
		м3 грунта		122,18	–	35066	–	113	–	–
9	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2582	5,55	5,55	14330	14330	4509	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	4648	97	0,00691	18
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2582	21,55	4,52	55642	11671	42652	0,108	279
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	43971	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты									
31	Е6-39-2	Загрузка лотка гравием	118,8	1079,98	161,51	128302	19187	35931	1,687	200
		м3 загрузки								
				227,03	61,02	26971	7249	105	0,298	35
32	Е35-367-1	Перекрытие кабельных каналов листовым рифленым железом	0,4442	45835,84	35,84	20360	16	1139	6,16	3
		т стальных конструкций								
				2700	–	1199	–	95	–	–
35	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,0384	221781,38	–	8516	–	1159	175	7
		канало-километр трубопровода								
				27450	–	1054	–	110	–	–
	Раздел 3 Каркас									
	3.1 РМ1									
36	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	2,8	13343,6	990,15	37 362	2 772	5 935	10,4	29
		м3								
				1644,75	374,04	4 605	1 047	105	1,8268	5
37	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	2,3333	15736,04	407,3	36 717	950	6 220	14,4	34
		м3								
				2385	153,86	5 565	359	105	0,7515	2
38	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,16473	47400		7 808				
		т								
39	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,09252	52400		4 848				
		т								
40	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,1621	50900		8 253				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0048	134097,87	304,24	644	1	49	58	–
		т		9675	114,75	46	1	105	0,56	–
	3.2 РМ2									
42	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	2,133	13343,6	990,15	28 466	2 112	4 522	10,4	22
		м3		1644,75	374,04	3 509	798	105	1,8268	4
43	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	3,7333	15736,04	407,3	58 748	1 521	9 952	14,4	54
		м3		2385	153,86	8 904	574	105	0,7515	3
44	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,1874	47400		8 883				
		т								
45	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,1206	50900		6 140				
		т								
46	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,2539	48300		12 263				
		т								
47	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0032	134097,87	304,24	429	1	33	58	–
		т		9675	114,75	31	0	105	0,56	–
	Раздел 4 Стены									
	4.1 Стены									
48	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	352	110,26	66,43	38 812	23 383	23 507	0,148	52
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	8 395	8 395	140	0,1051	37
49	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	70,5	398,04	250,96	28 062	17 693	21 610	0,813	57
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	9 216	6 220	140	0,3715	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	56,0022	25100		1 405 655				
		м3								
51	Е6-18-9	Устройство перемычек ПМ1	2,1	15846,12	367,51	33 277	772	5 163	13,1	28
		м3								
				2202,75	138,83	4 626	292	105	0,678	1
52	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,12873	50900		6 552				
		т								
53	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,31374	45800		14 369				
		т								
54	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,1621	47400		7 681				
		т								
56	30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	2,4	20500		49 200				
		м3								
57	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,4	119		286				
		м3								
59	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	3,57	20200		72 114				
		м3								
60	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-3,57	119		-425				
		м3								
61	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-3,57	221		-789				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	2,25	20200		45 450				
		м3								
63	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-2,25	119		-268				
		м3								
64	Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	4,5628	172169,94	1216,94	785 577	5 553	40 876	31,4	143
		т стальных элементов								
				5940	459	27 103	2 094	140	2,25	10
65	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. ТД6,ТД12,ТД17,	0,0359	68979,65	422,15	2 479	15	357	56,4	2
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	297	6	118	0,77	–
66	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Рядовые перемычки из арматуры над нишами ОВ, ВК	0,0503	8679,65	422,15	436	21	499	56,4	3
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	415	8	118	0,77	–
67	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0891	45800		4 081				
		т								
68	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0114	50600		577				
		т								
78	Е8-15-3	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	523,5	10219,99	282,71	5 350 165	147 999	622 672	5,53	2 895
		м3 кладки								
				902,25	105,75	472 328	55 360	118	0,52	272
79	Е8-15-4	Кладка наружных стен высотой свыше 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	101,150	10135,64	211,86	1 025 220	21 430	115 478	5,5	556
		м3 кладки								
				888,75	78,75	89 897	7 966	118	0,39	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	396	9845,86	337,41	3 898 961	133 614	372 189	4,38	1 734
		м3 кладки		670,5	126	265 518	49 896	118	0,62	246
81	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	1450,0	125,15	0,62	181 468	899	118 196	0,434	629
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	99 833	334	118	0,0011	2
82	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Сетка С-1. АС28	3,020	81679,65	422,15	246 682	1 275	29 989	56,4	170
		т металлических изделий		8257,5	157,5	24 939	476	118	0,77	2
83	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Хомут	0,041	73310,1	1826,1	2 991	75	502	42,7	2
		т стальных элементов		8100	690,75	330	28	140	3,37	–
84	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	1522,00	1630,24	1,02	2 481 225	1 552	60 808	0,2357	359
		м2		37,89	0,16	57 669	244	105	0,00054	1
85	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	159,44	245,44	3,82	39 133	609	7 298	0,212	34
		м2 поверхности		37,35	1,44	5 955	230	118	0,007	1
86	Е12-6-1	Устройство деформационных швов	11,22	1135,95	5,72	12 745	64	1 702	0,724	8
		м деформационных швов		125,33	2,14	1 406	24	119	0,0105	–
87	Е7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в кирпичных и крупноблочных зданиях	14,22	2168,91	0,9	30 842	13	1 745	0,538	8
		м шва		87,3	0,34	1 241	5	140	0,0016	–
88	Е15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	4,0527	48,01	0,23	195	1	34	0,056	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности		7,88	0,09	32	0	105	0,0004	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Покрытие-перекрытие									
	5.1 Перекрытие выше 0,000									
128	Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру	261	2497,87	410,76	651 944	107 208	288 312	3,69	963
		шт сборных конструкций		641,25	147,78	167 366	38 571	140	0,6553	171
130	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 13,0 см	51,06416	2890		147 575				
		м2								
131	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 13,1 см	4029,9718	2890		11 646 619				
		м2								
132	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 20 см	275,7796	3205		883 874				
		м2								
133	30-17-244	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	14,2324	306		4 355				
		м2								
134	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	1337,81584	349		466 898				
		м2								
135	30-17-265	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 1060-1150 кг/м2	157,57776	389		61 298				
		м2								
136	30-17-324	Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	1584,13776	488		773 059				
		м2								
137	30-17-325	Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 1060-1150 кг/м2	291,75212	545		159 005				
		м2								
138	30-17-484	Надбавка за пролет 11,86-12,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	275,7796	1532		422 494				
		м2								
148	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. Монолитный участок Ум4	12,6	15684,21	379,21	197 621	4 778	29 907	13	164
		м3		2117,25	143,26	26 677	1 805	105	0,6996	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,9135	53000		48 416				
		т								
150	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,32634	50600		16 513				
		т								
151	Е6-1-1	Заполнение корытообразных выемок монолитных участков керамзитобетоном	1,4	14162,17	66,01	19 827	92	324	1,35	2
		м3		195,75	24,93	274	35	105	0,1218	–
152	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. Монолитный участок Ум5	0,62	15684,21	379,21	9 672	234	1 464	13	8
		м3		2117,25	143,26	1 306	88	105	0,6996	0,4
153	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,08603	53000		4 560				
		т								
154	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02875	50600		1 455				
		т								
155	Е6-1-1	Заполнение корытообразных выемок монолитных участков керамзитобетоном	0,185	14162,17	66,01	2 620	12	43	1,35	0,2
		м3		195,75	24,93	36	5	105	0,1218	–
156	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. Монолитный участок Ум6	0,585	15684,21	379,21	9 175	222	1 389	13	8
		м3		2117,25	143,26	1 239	84	105	0,6996	0,4
157	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,05616	53000		2 976				
		т								
158	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01818	50600		920				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е6-1-1	Заполнение корытообразных выемок монолитных участков керамзитобетоном	0,234	14162,17	66,01	3 314	15	54	1,35	0,3
		м3		195,75	24,93	46	6	105	0,1218	–
160	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ7	1,35	13733,14	241,1	18 540	325	1 947	8,06	11
		м3		1282,5	91,08	1 731	123	105	0,4448	1
161	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,11205	53000		5 939				
		т								
162	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03596	50600		1 820				
		т								
163	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ8	2,51	13733,14	241,1	34 417	604	3 615	8,06	20
		м3		1282,5	91,08	3 214	228	105	0,4448	1
164	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,14661	53000		7 770				
		т								
165	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04822	50600		2 440				
		т								
166	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. Монолитный участок Ум9	0,708	15684,21	379,21	11 104	268	1 680	13	9
		м3		2117,25	143,26	1 499	101	105	0,6996	–
167	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,03717	53000		1 970				
		т								
168	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01048	50600		530				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,00765	29400		225				
		т								
170	Е6-1-1	Заполнение корытообразных выемок монолитных участков керамзитобетоном	0,354	14162,17	66,01	5 013	23	82	1,35	–
		м3		195,75	24,93	69	9	105	0,1218	–
171	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. Монолитный участок Ум10	0,469	15684,21	379,21	7 356	178	1 113	13	6
		м3		2117,25	143,26	993	67	105	0,6996	–
172	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02312	53000		1 225				
		т								
173	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00744	50600		376				
		т								
174	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,00589	29400		173				
		т								
175	Е6-1-1	Заполнение корытообразных выемок монолитных участков керамзитобетоном	0,268	14162,17	66,01	3 795	18	62	1,35	–
		м3		195,75	24,93	52	7	105	0,1218	–
176	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. Монолитный участок Ум11	0,48	15684,21	379,21	7 528	182	1 139	13	6
		м3		2117,25	143,26	1 016	69	105	0,6996	0,3
177	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,04032	53000		2 137				
		т								
178	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01279	50600		647				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	Е6-1-1	Заполнение корытообразных выемок монолитных участков керамзитобетоном	0,192	14162,17	66,01	2 719	13	44	1,35	–
		м3		195,75	24,93	38	5	105	0,1218	–
180	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. Монолитный участок Ум12	0,315	15684,21	379,21	4 941	119	748	13	4
		м3		2117,25	143,26	667	45	105	0,6996	–
181	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,03465	53000		1 836				
		т								
182	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01119	50600		566				
		т								
183	Е6-1-1	Заполнение корытообразных выемок монолитных участков керамзитобетоном	0,063	14162,17	66,01	892	4	15	1,35	–
		м3		195,75	24,93	12	2	105	0,1218	–
184	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ13	0,81	13733,14	241,1	11 124	195	1 168	8,06	7
		м3		1282,5	91,08	1 039	74	105	0,4448	0,4
185	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,06885	53000		3 649				
		т								
186	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01798	50600		910				
		т								
192	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ15	0,441	13733,14	241,1	6 056	106	636	8,06	4
		м3		1282,5	91,08	566	40	105	0,4448	–
193	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,04914	53000		2 604				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01678	50600		849				
		т								
196	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	3,42	12900		44 118				
		м3								
202	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,06912	53000		3 663				
		т								
203	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	1,1976	53600		64 191				
		т								
204	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,21408	32300		6 915				
		т								
205	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0114	45800		522				
		т								
206	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,2052	50600		10 383				
		т								
207	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. МН1	0,06981	93997,62	304,24	6 562	21	2 433	198	14
		т								
				33075	114,75	2 309	8	105	0,56	–
208	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	57	11771,87	316,01	670 997	18 013	89 020	8,25	470
		м3								
				1368	119,39	77 976	6 805	105	0,583	33
209	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	6,0026	52400		314 536				
		т								
210	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	1,4202	50600		71 862				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5.2 Перекрытие на отм. -0,300, -0,600, -1,200									
211	Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру	277	2497,87	410,76	691 910	113 781	305 986	3,69	1 022
		шт сборных конструкций		641,25	147,78	177 626	40 935	140	0,6553	182
212	Е7-46-2	Укладка панелей перекрытий площадью до 20 м2 с опиранием по контуру	9	2853,75	534,95	25 684	4 815	11 698	4,24	38
		шт сборных конструкций		735,75	192,69	6 622	1 734	140	0,8565	8
213	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 13,0 см	19,14906	2890		55 341				
		м2								
214	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 13,1 см	2056,14588	2890		5 942 262				
		м2								
215	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 20 см	261,09212	3205		836 800				
		м2								
216	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	443,06656	349		154 630				
		м2								
217	30-17-265	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 1060-1150 кг/м2	303,83896	389		118 193				
		м2								
218	30-17-324	Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	787,81832	488		384 455				
		м2								
219	30-17-325	Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 1060-1150 кг/м2	147,95108	545		80 633				
		м2								
220	30-17-484	Надбавка за пролет 11,86-12,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	261,09212	1532		399 993				
		м2								
221	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. Монолитный участок Ум4	10,962	15684,21	379,21	171 930	4 157	26 019	13	143
		м3		2117,25	143,26	23 209	1 570	105	0,6996	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,52983	53000		28 081				
		т								
223	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,18928	50600		9 578				
		т								
224	Е6-1-1	Заполнение корытообразных выемок монолитных участков керамзитобетоном	1,218	14162,17	66,01	17250	80	281	1,35	2
		м3		195,75	24,93	238	30	105	0,1218	–
225	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ7	1,35	13733,14	241,1	18540	325	1947	8,06	11
		м3		1282,5	91,08	1731	123	105	0,4448	1
226	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,05603	53000		2970				
		т								
227	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01798	50600		910				
		т								
228	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ8	0,576	13733,14	241,1	7910	139	831	8,06	5
		м3		1282,5	91,08	739	52	105	0,4448	–
229	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02592	53000		1374				
		т								
230	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00852	50600		431				
		т								
231	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. Монолитный участок Ум9	0,588	15684,21	379,21	9222	223	1395	13	8
		м3		2117,25	143,26	1245	84	105	0,6996	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,03087	53000		1636				
		т								
233	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0087	50600		440				
		т								
234	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,00635	29400		187				
		т								
235	Е6-1-1	Заполнение корытообразных выемок монолитных участков керамзитобетоном	0,294	14162,17	66,01	4164	19	68	1,35	–
		м3		195,75	24,93	58	7	105	0,1218	–
236	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. Монолитный участок Ум11	0,36	15684,21	379,21	5646	137	855	13	5
		м3		2117,25	143,26	762	52	105	0,6996	–
237	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02016	53000		1068				
		т								
238	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00639	50600		323				
		т								
239	Е6-1-1	Заполнение корытообразных выемок монолитных участков керамзитобетоном	0,144	14162,17	66,01	2039	10	34	1,35	–
		м3		195,75	24,93	28	4	105	0,1218	–
240	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. Монолитный участок Ум12	0,315	15684,21	379,21	4941	119	748	13	4
		м3		2117,25	143,26	667	45	105	0,6996	–
241	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02772	53000		1469				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00559	50600		283				
		т								
243	Е6-1-1	Заполнение корытообразных выемок монолитных участков керамзитобетоном	0,063	14162,17	66,01	892	4	15	1,35	–
		м3		195,75	24,93	12	2	105	0,1218	–
244	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ13	0,675	13733,14	241,1	9270	163	973	8,06	5
		м3		1282,5	91,08	866	61	105	0,4448	–
245	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,03443	53000		1825				
		т								
246	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00899	50600		455				
		т								
247	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ16	0,504	13733,14	241,1	6922	122	727	8,06	4
		м3		1282,5	91,08	646	46	105	0,4448	–
248	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02268	53000		1202				
		т								
249	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0048	50600		243				
		т								
250	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. Монолитный участок Ум17	2,4	15684,21	379,21	37642	910	5696	13	31
		м3		2117,25	143,26	5081	344	105	0,6996	2
251	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0936	53000		4961				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0373	50600		1887				
		т								
253	Е6-1-1	Заполнение корытообразных выемок монолитных участков керамзитобетоном	0,48	14162,17	66,01	6798	32	111	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	94	12	105	0,1218	–
254	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок. Каркасы КР-1 - КР-3	0,76048	5239,08	327,33	3984	249	1608	11,6	9
		т								
				1890	123,75	1437	94	105	0,6	–
255	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,05184	53000		2748				
		т								
256	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,59718	53600		32009				
		т								
257	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,11105	32300		3587				
		т								
258	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Монолитная обвязка	45,9	11771,87	316,01	540329	14505	71685	8,25	379
		м3								
				1368	119,39	62791	5480	105	0,583	27
259	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	3,2066	52400		168026				
		т								
260	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,6537	50600		33077				
		т								
261	Е6-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм. БМ	4,2	15185,04	367,51	63777	1544	9692	12	50
		м3								
				2058,75	138,83	8647	583	105	0,678	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,5078	45800		23257				
		т								
263	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0426	52400		2232				
		т								
264	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0148	53000		784				
		т								
265	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,2388	45800		10937				
		т								
266	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0022	50600		111				
		т								
	Раздел 7 Двери									
298	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	162,96798	4010		653 502				
		м2								
299	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	41,6271	4250		176 915				
		м2								
300	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-13П внутренние	6,03182	3760		22 680				
		м2								
301	6-2-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-13П внутренние	6,03182	3500		21 111				
		м2								
302	6-2-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	17,45056	3500		61 077				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	6-3-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	6,14658	5630		34 605				
		м2								
304	6-2-16	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-19П внутренние	27,99321	3070		85 939				
		м2								
305	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	117	1380		161 460				
		комплект								
306	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	18	1500		27 000				
		комплект								
307	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни.	151	844		127 444				
		шт								
308	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе.	10	5500		55 000				
		шт								
309	Е15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	28,6	766,66	3,04	21 926	87	4 068	0,837	24
		м2 площади остекления								
				134,33	1,15	3 842	33	105	0,0056	–
311	2-2-2	Двери ДП3.07.00.00.00М4 стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	5	17578		87 890				
		шт								
313	3-1-43	Витраж ВН-1	1	153468		153 468				
		шт								
314	3-1-35	Витраж ВН-2	1	32336		32 336				
		шт								
315	3-1-35	Витраж ВН-3	1	46624		46 624				
		шт								
316	3-1-35	Витраж ВН-4	1	47376		47 376				
		шт								
317	3-1-35	Витраж ВН-5	1	71440		71 440				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	3-1-27	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-13П *шт*	13	17700		230 100				
328	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10Т *м2*	2,52888	12300		31 105				
	Раздел 8 Окна									
332	6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99. ОК1, ОК2, ОК9, ОК10,ОК11 *м2*	520,6624	5618		2 925 081				
333	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99. ОК3, ОК4, ОК5, ОК8 *м2*	32,1017	5618		180 347				
334	6-1-716	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99. ОК6,ОК7 *м2*	58,3922	5781		337 565				
335	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные. Фрамуга *м2*	2,0292	5206		10 564				
336	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)К=-1,000; *м2*	-2,0292	2320		-4 708				
337	1-1-920	Стекло листовое, толщина 4 мм *м2*	2,0292	574		1 165				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 9 Перегородки									
	9.1 Кирпичные перегородки									
342	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Подготовка	25,33	9127,16	196,62	231 221	4 981	9 217	1,79	45
		м3		272,25	74,27	6 897	1 882	105	0,3628	9
343	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,47	53000		24 853				
		т								
344	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,15	50600		7 835				
		т								
345	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	623	1220,2	34,37	760 185	21 413	148 403	1,21	754
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	117 747	8 018	118	0,0629	39
	Раздел 13 Разные работы									
	13.2 Крыльцо главного входа									
459	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,82 см	14,2324	2845		40 491				
		м2								
460	30-17-244	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	14,2324	306		4 355				
		м2								
	13.9 Крыльцо КР7									
542	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,9 см	5,6644	2890		16 370				
		м2								
544	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,065	25100		1 632				
		м3								
	13.17 Световые приямки									
604	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	3,508	25100		88 051				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**49 823 878**	**707 976**			**11 798**
						1 909 232	**255 619**			**1 199**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				47 206 670				
		Накладные расходы, тенге				2 601 603				
		- заработная плата, тенге				390 240				
		- трудоемкость, чел-ч				1 301				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 145 529				
		Всего				**55 571 010**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				1 889 414				
		- сметная заработная плата, тенге				266 407				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 512				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				1 264 129				
		- сметная заработная плата, тенге				581 499				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3 540				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				574 604				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				229 842				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				86 691				
		Командировочные расходы				839 122				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**60 454 812**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**144 487 002**				
		- материалы, тенге				112 823 942				
		- сметная заработная плата, тенге				10 055 793				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				19 349				
		Налог (2 %)				2 889 740				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**147 376 742**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12 %)				17 685 209				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**165 061 951**				

ЗАКАЗЧИК:
И.о. заместителя руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО" г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
БИН 060 140 003 830 ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия" 511 700 015 190 РК ВКО 071401 г. Семей, ул. Северная, 4а,
БИН 940 240 000 011
ИИК: KZ74 4322 2033 98J 0 0117 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) БИК VTBAKZKZ

Договор о государственных закупках №59 от 23 июня 2015 года

Наименование строительства: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за период с 20 по 28 сентября 2015 года

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
		Всего	СМР - в ценах 2001 г.	Оборудование в ценах 2001 г.	Всего	СМР - в ценах 2001 г.	Оборудование в ценах 2001 г.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Акт №1-3	284 469 862	103 562 393	10 234 623			
2	Акт № 4. Общестроительные работы (2-1-1)	59 989 998	23 939 235	-	59 989 998	23 939 235	-
3	Акт № 5. Электроосвещение (2-1-9)	1 020 170	406 501	-	1 020 170	406 501	-
4	Акт № 6. Электросиловое оборудование (2-1-10)	4 629 300	1 844 616	-	4 629 300	1 844 616	-
5	Акт № 7. Наружные сети телефонизации (5-1-1)	834 789	332 635	-	834 789	332 635	-
6	Итого	350 944 119	130 085 380	10 234 623	66 474 257	26 522 987	-
7	НДС 12%	42 113 294			7 976 911		
8	ВСЕГО	393 057 413			74 451 168		
9	Удержание аванса 5%	19 652 871			3 722 558		
10	**Всего к оплате**	**373 404 542**			**70 728 610**		

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства ВКО"
_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"
_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"
_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт №4

приемки выполненных работ за период с 20 по 28 сентября 2015 года

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Каркас									
	3.1 РМ1									
36	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	1,4	13343,6	990,15	18 681	1 386	2 968	10,4	15
		м3		1644,75	374,04	2 303	524	105	1,8268	3
37	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	1,1667	15736,04	407,3	18 359	475	3 110	14,4	17
		м3		2385	153,86	2 783	180	105	0,7515	1
41	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0024	134097,87	304,24	322	1	25	58	–
		т		9675	114,75	23	0,3	105	0,56	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.2 РМ2									
42	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	1,067	13343,6	990,15	14 238	1 056	2 262	10,4	11
		м3		1644,75	374,04	1 755	399	105	1,8268	2
43	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	1,8667	15736,04	407,3	29 374	760	4 976	14,4	27
		м3		2385	153,86	4 452	287	105	0,7515	1
47	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0016	134097,87	304,24	215	0,5	16	58	–
		т		9675	114,75	15	0,2	105	0,56	–
	Раздел 4 Стены									
	4.1 Стены									
48	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	352	110,26	66,43	38 812	23 383	23 507	0,148	52
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	8 395	8 395	140	0,1051	37
49	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	70,5	398,04	250,96	28 062	17 693	21 610	0,813	57
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	9 216	6 220	140	0,3715	26
51	Е6-18-9	Устройство перемычек ПМ1	2,1	15846,12	367,51	33 277	772	5 163	13,1	28
		м3		2202,75	138,83	4 626	292	105	0,678	1
55	Е7-44-4	Укладка балок перекрытий массой до 3 т. ПРГ 60.2.5-4Т	4	691,99	340,68	2 768	1 363	2 470	1,89	8
		шт сборных конструкций		321,75	119,29	1 287	477	140	0,498	2
58	Е7-44-3	Укладка балок перекрытий массой до 1 т. ПРГ 36.1.4-4Т, ПРГ 32.1.4-4Т	36	471,1	242,86	16 960	8 743	14 350	1,19	43
		шт сборных конструкций		198,68	86,05	7 152	3 098	140	0,3688	13
64	Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	4,5628	172169,94	1216,94	785 577	5 553	40 876	31,4	143
		т стальных элементов		5940	459	27 103	2 094	140	2,25	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. ТД6,ТД12,ТД17,	0,0360	68979,65	422,15	2 481	15	357	56,4	2
		т металлических изделий		8257,5	157,5	297	6	118	0,77	–
66	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Рядовые перемычки из арматуры над нишами ОВ, ВК	0,0502	8679,65	422,15	436	21	498	56,4	3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	415	8	118	0,77	–
69	Е6-1-16	Устройство опорных плит железобетонных плоских. ОП1. АС56	0,32	9320,01	196,62	2 982	63	116	1,79	1
		м3		272,25	74,27	87	24	105	0,3628	–
70	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,01664	58600		975				
		т								
71	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0032	50600		162				
		т								
72	Е7-44-10	Укладка опорных плит массой до 0,3 т. ОП 6.4-Т, ОП 4.4-Т	19	110,26	66,43	2 095	1 262	1 269	0,148	3
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	453	453	140	0,1051	2
73	30-15-64	Опорные плиты из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84).	0,41	25100		10 291				
		м3								
74	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Кронштейны КР1-КР3	0,01656	55879,65	422,15	925	7	164	56,4	1
		т металлических изделий		8257,5	157,5	137	3	118	0,77	–
75	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,44712	21,8	0,05	10	–	2	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	3	–	90	0,0001	–
76	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	0,89424	20,35	0,02	18	–	3	0,0213	–
		м2		4,16	–	4	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Анкер А-1. АС50	0,0075	51179,65	422,15	384	3	74	56,4	–
		т металлических изделий		8257,5	157,5	62	1	118	0,77	–
78	Е8-15-3	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	523,5	10219,99	282,71	5 350 165	147 999	622 672	5,53	2 895
		м3 кладки		902,25	105,75	472 328	55 360	118	0,52	272
79	Е8-15-4	Кладка наружных стен высотой свыше 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	101,150	10135,64	211,86	1 025 220	21 430	115 478	5,5	556
		м3 кладки		888,75	78,75	89 897	7 966	118	0,39	39
80	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	396	9845,86	337,41	3 898 961	133 614	372 189	4,38	1 734
		м3 кладки		670,5	126	265 518	49 896	118	0,62	246
81	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	1450,0	125,15	0,62	181 468	899	118 196	0,434	629
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	99 833	334	118	0,0011	2
82	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Сетка С-1. АС28	3,020	81679,65	422,15	246 682	1 275	29 989	56,4	170
		т металлических изделий		8257,5	157,5	24 939	476	118	0,77	2
83	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Хомут	0,041	73310,1	1826,1	2 991	75	502	42,7	2
		т стальных элементов		8100	690,75	330	28	140	3,37	–
84	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	1522,00	1630,24	1,02	2 481 225	1 552	60 808	0,2357	359
		м2		37,89	0,16	57 669	244	105	0,00054	1
86	Е12-6-1	Устройство деформационных швов	11,22	1135,95	5,72	12 745	64	1 702	0,724	8
		м деформационных швов		125,33	2,14	1 406	24	119	0,0105	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в кирпичных и крупноблочных зданиях	14,22	2168,91	0,9	30 842	13	1 745	0,538	8
		м шва		87,3	0,34	1 241	5	140	0,0016	–
88	Е15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	4,0527	48,01	0,23	195	1	34	0,056	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности		7,88	0,09	32	0,4	105	0,0004	–
	4.2 Фронтоны									
89	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	18	110,26	66,43	1985	1196	1201	0,148	3
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	429	429	140	0,1051	2
90	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	43	398,04	250,96	17116	10791	13180	0,813	35
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	5621	3793	140	0,3715	16
91	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	6,221	25100		156147				
		м3								
92	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	68,6	9887,04	335,84	678251	23039	66843	4,54	311
		м3 кладки		699,75	126	48003	8644	118	0,61	42
	4.3 Венткамера в осях Б-Ж, 1-8									
98	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. АС50	17,90415	1223,19	34,37	21 900	615	4 265	1,21	22
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	3 384	230	118	0,0629	1
99	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	22,70415	245,44	3,82	5 573	87	1 039	0,212	5
		м2 поверхности		37,35	1,44	848	33	118	0,007	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	1,43233	11643,07	378,22	16 677	542	5 311	20,04	29
		м3 изоляции		3566,25	141,75	5 108	203	100	0,69	1
101	Е26-30-3	Теплоизоляция покрытий и перекрытий снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	0,384	14090,56	401,31	5 411	154	1 783	25,84	10
		м3 изоляции		4493,25	150,75	1 725	58	100	0,74	–
105	1-1-57	Болты строительные самоанкерующиеся и М10х100	0,00072	119700		86				
		т								
		4.4 Венткамера в осях А-Е, 8-12								
106	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	12,66967	1223,19	34,37	15 497	435	3 018	1,21	15
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	2 395	163	118	0,0629	1
107	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	16,98967	245,44	3,82	4 170	65	778	0,212	4
		м2 поверхности		37,35	1,44	635	24	118	0,007	–
108	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	0,48255	11643,07	378,22	5 618	183	1 789	20,04	10
		м3 изоляции		3566,25	141,75	1 721	68	100	0,69	–
109	Е26-30-3	Теплоизоляция покрытий и перекрытий снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	0,3456	14090,56	401,31	4 870	139	1 605	25,84	9
		м3 изоляции		4493,25	150,75	1 553	52	100	0,74	–
113	1-1-57	Болты строительные самоанкерующиеся и М10х100	0,00054	119700		65				
		т								
		4.5 Венткамера в осях Ж-Л, 6-11								
114	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	16,5921	1223,19	34,37	20 295	570	3 952	1,21	20
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	3 136	214	118	0,0629	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	22,5081	245,44	3,82	5 524	86	1 030	0,212	5
		м2 поверхности		37,35	1,44	841	32	118	0,007	–
116	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	1,32737	11643,07	378,22	15 455	502	4 922	20,04	27
		м3 изоляции		3566,25	141,75	4 734	188	100	0,69	1
117	Е26-30-3	Теплоизоляция покрытий и перекрытий снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	0,47328	14090,56	401,31	6 669	190	2 198	25,84	12
		м3 изоляции		4493,25	150,75	2 127	71	100	0,74	–
121	1-1-57	Болты строительные самоанкерующиеся и М10х100	0,00072	119700		86				
		т								
	4.6 Утепление перепадов. АС71									
122	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	2,8116	23731,18	378,22	66 723	1 063	10 425	20,04	56
		м3 изоляции		3566,25	141,75	10 027	399	100	0,69	2
123	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	15,62	1101,9	4,92	17 212	77	3 197	1,15	18
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	3 015	29	105	0,0091	–
124	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	15,62	133,23	1,19	2 081	19	627	0,223	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		37,8	0,45	590	7	105	0,0022	–
	4.7 Рамки									
125	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,1275	175710,1	1826,1	22403	233	1569	42,7	5
		т стальных элементов		8100	690,75	1033	88	140	3,37	–
126	Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,14904	172169,94	1216,94	25660	181	1334	31,4	5
		т стальных элементов		5940	459	885	68	140	2,25	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,46658	20,35	0,02	152	–	28	0,0213	–
		м2		4,16	–	31	–	90	–	–
		Раздел 5 Покрытие-перекрытие								
		5.1 Перекрытие выше 0,000								
128	Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру	261	2497,87	410,76	651 944	107 208	288 312	3,69	963
		шт сборных конструкций		641,25	147,78	167 366	38 571	140	0,6553	171
129	Е7-46-2	Укладка панелей перекрытий площадью до 20 м2 с опиранием по контуру	14	2853,75	534,95	39 953	7 489	18 197	4,24	59
		шт сборных конструкций		735,75	192,69	10 301	2 698	140	0,8565	12
139	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. Монолитные участки Ум1-Ум3	4,8	15684,21	379,21	75 284	1 820	11 393	13	62
		м3		2117,25	143,26	10 163	688	105	0,6996	3
140	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01116	53000		591				
		т								
141	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,45912	48300		22 175				
		т								
142	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,42432	45800		19 434				
		т								
143	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,003	50600		152				
		т								
144	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,06468	47400		3 066				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,06068	45800		2 779				
		т								
146	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,12308	41200		5 071				
		т								
147	Е6-1-1	Заполнение корытообразных выемок монолитных участков керамзитобетоном	2,6	14162,17	66,01	36 822	172	602	1,35	4
		м3		195,75	24,93	509	65	105	0,1218	–
148	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. Монолитный участок Ум4	6,3	15684,21	379,21	98 811	2 389	14 953	13	82
		м3		2117,25	143,26	13 339	903	105	0,6996	4
151	Е6-1-1	Заполнение корытообразных выемок монолитных участков керамзитобетоном	0,7	14162,17	66,01	9 914	46	162	1,35	1
		м3		195,75	24,93	137	17	105	0,1218	–
152	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. Монолитный участок Ум5	1,23	15684,21	379,21	19 292	466	2 919	13	16
		м3		2117,25	143,26	2 604	176	105	0,6996	0,9
155	Е6-1-1	Заполнение корытообразных выемок монолитных участков керамзитобетоном	0,37	14162,17	66,01	5 240	24	86	1,35	0,5
		м3		195,75	24,93	72	9	105	0,1218	–
156	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. Монолитный участок Ум6	0,585	15684,21	379,21	9 175	222	1 389	13	8
		м3		2117,25	143,26	1 239	84	105	0,6996	0,4
159	Е6-1-1	Заполнение корытообразных выемок монолитных участков керамзитобетоном	0,234	14162,17	66,01	3 314	15	54	1,35	0,3
		м3		195,75	24,93	46	6	105	0,1218	–
160	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ7	1,35	13733,14	241,1	18 540	325	1 947	8,06	11
		м3		1282,5	91,08	1 731	123	105	0,4448	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ8	0,75	13733,14	241,1	10 272	180	1 079	8,06	6
		м3		1282,5	91,08	959	68	105	0,4448	0,3
176	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. Монолитный участок Ум11	0,24	15684,21	379,21	3 764	91	570	13	3
		м3		2117,25	143,26	508	34	105	0,6996	0,2
179	Е6-1-1	Заполнение корытообразных выемок монолитных участков керамзитобетоном	0,096	14162,17	66,01	1 360	6	22	1,35	–
		м3		195,75	24,93	19	2	105	0,1218	–
180	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. Монолитный участок Ум12	0,315	15684,21	379,21	4 941	119	748	13	4
		м3		2117,25	143,26	667	45	105	0,6996	–
183	Е6-1-1	Заполнение корытообразных выемок монолитных участков керамзитобетоном	0,063	14162,17	66,01	892	4	15	1,35	–
		м3		195,75	24,93	12	2	105	0,1218	–
184	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ13	0,54	13733,14	241,1	7 416	130	779	8,06	4
		м3		1282,5	91,08	693	49	105	0,4448	0,2
187	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. Монолитный участок Ум14	1,166	15684,21	379,21	18 288	442	2 768	13	15
		м3		2117,25	143,26	2 469	167	105	0,6996	1
188	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,04611	53000		2 444				
		т								
189	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01177	50600		596				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,00992	29400		292				
		т								
191	Е6-1-1	Заполнение корытообразных выемок монолитных участков керамзитобетоном	1,166	14162,17	66,01	16 513	77	270	1,35	2
		м3								
				195,75	24,93	228	29	105	0,1218	–
192	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ15	0,441	13733,14	241,1	6 056	106	636	8,06	4
		м3								
				1282,5	91,08	566	40	105	0,4448	–
195	Е7-53-6	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных	11	1923,92	924,97	21 163	10 175	17 317	4,83	53
		шт сборных конструкций								
				807,75	316,76	8 885	3 484	140	1,2531	14
197	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Детали крепления козырьков	0,09349	175710,1	1826,1	16 427	171	1 151	42,7	4
		т стальных элементов								
				8100	690,75	757	65	140	3,37	–
198	Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг. Детали крепления козырьков	0,1167	172169,94	1216,94	20 092	142	1 045	31,4	4
		т стальных элементов								
				5940	459	693	54	140	2,25	–
207	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. МН1	0,06981	93997,62	304,24	6 562	21	2 433	198	14
		т								
				33075	114,75	2 309	8	105	0,56	–
208	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	28,5	11771,87	316,01	335 498	9 006	44 510	8,25	235
		м3								
				1368	119,39	38 988	3 403	105	0,583	17

Раздел 9 Перегородки

9.1 Кирпичные перегородки

342	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Подготовка	50,67	9127,16	196,62	462 473	9 963	18 436	1,79	91
		м3								
				272,25	74,27	13 795	3 763	105	0,3628	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,94	53000		49 650				
		т								
344	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,31	50600		15 914				
		т								
345	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1246	1220,2	34,37	1 520 369	42 825	296 805	1,21	1 508
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	235 494	16 036	118	0,0629	78
	Раздел 11 Внутренняя отделка									
431	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	278,24	352,84	4,07	98 175	1 132	39 923	0,74	206
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	37 752	270	105	0,0517	14
		Всего прямые затраты				**18 994 148**	**604 416**			**10 732**
						1 733 901	**222 444**			**1 064**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				16 655 831				
		Накладные расходы, тенге				2 345 749				
		- заработная плата, тенге				351 862				
		- трудоемкость, чел-ч				1 173				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 280 394				
		Всего				**22 620 291**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				769 090				
		- сметная заработная плата, тенге				108 442				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				615				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				514 566				
		- сметная заработная плата, тенге				236 701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 441				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				233 894				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				93 558				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				35 288				
		Командировочные расходы				341 566				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**24 608 253**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**58 813 724**				
		- материалы, тенге				39 807 437				
		- сметная заработная плата, тенге				7 124 114				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				15 025				
		Налог (2 %)				1 176 274				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**59 989 998**				
		НДС (12 %)				7 198 800				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**67 188 798**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Форма 2В

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт №5
приемки выполненных работ за период с 20 по 28 сентября 2015 года
Электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1898	26,92	–	51 094	–	50 734	0,152	288
		м провода		24,75	–	46 976	–	108	–	–
84	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *1000м*	0,405	27789		11255				
85	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *1000м*	3,23	39710		128263				
86	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *1000м*	0,918	62459		57337				
87	16-1-1243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *1000м*	0,905	53775		48666				
88	16-1-1271	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *1000м*	0,235	66166		15549				
		Всего прямые затраты				**312 164**	–			**288**
						46 976	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				265 189				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				50 734				
		- заработная плата, тенге				7 610				
		- трудоемкость, чел-ч				25				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21 774				
		Всего				**384 672**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				13 079				
		- сметная заработная плата, тенге				1 844				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				8 751				
		- сметная заработная плата, тенге				4 025				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 978				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 591				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				600				
		Командировочные расходы				5 809				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**418 480**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**1 000 167**				
		- материалы, тенге				121 253				
		- сметная заработная плата, тенге				79 376				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				35				
		Налог (2 %)				20 003				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 020 170**				
		НДС (12 %)				122 420				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 142 590**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт №6
приемки выполненных работ за период с 20 по 28 сентября 2015 года
Электросиловое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2 *м провода*	1662	26,92 / 24,75	– / –	44 741 / 41 135	– / –	44 425 / 108	0,152 / –	253 / –
79	16-7-117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,39	10001		3900				
80	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,09	16322		1469				
81	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,505	25484		12869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	1,015	37410		37971				
83	16-7-125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	1,83	61302		112183				
84	16-7-126	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,835	103179		86154				
85	16-7-130	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,32	433884		138843				
86	Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2 *м провода*	70	26,92 24,75	– –	1 884 1 733	– –	1 871 108	0,152 –	11 –
87	16-7-140	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,14	27900		3906				
88	Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2 *м провода*	220	26,92 24,75	– –	5 922 5 445	– –	5 881 108	0,152 –	33 –
89	16-3-509	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78 *1000м*	0,14	39868		5582				
90	16-3-524	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78 *1000м*	0,3	90350		27105				
92	16-2-46	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГн, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м*	0,002	42400		85				
93	99-3-404(пл)	Кабель КГн 5х1,5 *м*	7	95		665				
94	16-2-47	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГн, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,005	60900		305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	16-2-48	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГн, число жил и сечение 3х4 мм2	0,007	83200		582				
		1000м								
96	Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	525	26,92	–	14 133	–	14 033	0,152	80
		м провода		24,75	–	12 994	–	108	–	–
97	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,061	27789		1695				
		км								
98	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,76	39710		30180				
		км								
99	16-1-1271	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,21	66166		13895				
		км								
100	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,175	62459		10930				
		км								
101	16-1-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	98287		3931				
		км								
102	16-1-1272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	102190		6131				
		км								
103	16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	158694		7935				
		км								
104	16-1-1274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	228701		3431				
		км								
105	16-1-1276	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	621362		3107				
		км								
106	99-3-404(пл)*	Кабель ВВГнг 5х50	20	1918		38360				
		м								
107	99-3-405(пл)*	Кабель ВВГнг 5х70	105	3155		331275				
		м								
108	99-3-406(пл)*	Кабель ВВГнг 5х95	65	4306		279890				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	99-3-407(пл)*	Кабель ВВГнг 5х120 *м*	10	5743		57430				
110	Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2 *м провода*	545	26,92	–	14 671	–	14 568	0,152	83
				24,75	–	13 489	–	108	–	–
111	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГЭнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м*	1,24	52100		64604				
112	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГЭнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,12	60500		7260				
113	16-1-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГЭнг, число жил и сечение 5х1,5 мм2 *1000м*	0,06	99700		5982				
114	16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГЭнг, число жил и сечение 5х4 мм2 *1000м*	0,006	248700		1492				
115	16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГЭнг, число жил и сечение 5х6 мм2 *1000м*	0,09	360600		32454				
116	16-1-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГЭнг, число жил и сечение 5х10 мм2 *1000м*	0,02	593100		11862				
117	16-1-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГЭнг, число жил и сечение 5х16 мм2 *1000м*	0,011	921900		10141				
118	99-3-415(пл)*	Кабель ВВГЭнг 5х25 *м*	70	1010		70700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	99-3-416(пл)	КабельВВГнг 5х50	15	1918		28770				
		м								
120	99-3-417(пл)	Кабель ВВГЭнг 5х70	10	3155		31550				
		м								
		Всего прямые затраты				**1 565 976**	–			**459**
						74 795	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				1 491 182				
		Накладные расходы, тенге				80 778				
		- заработная плата, тенге				12 117				
		- трудоемкость, чел-ч				40				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				98 805				
		Всего				**1 745 559**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				59 349				
		- сметная заработная плата, тенге				8 368				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				47				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				39 708				
		- сметная заработная плата, тенге				18 266				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				111				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				18 049				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7 220				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				2 723				
		Командировочные расходы				26 358				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 898 966**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**4 538 529**				
		- материалы, тенге				193 060				
		- сметная заработная плата, тенге				360 192				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				159				
		Налог (2 %)				90 771				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4 629 300**				
		НДС (12 %)				555 516				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**5 184 816**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт №7
приемки выполненных работ за период с 20 по 28 сентября 2015 года
Наружные сети телефонизации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е34-115-1 (Д	Демонтаж опор одинарных деревянных высотой до 6,5 м средствами малой механизации СН РК 8.02-05-2002 п.2.8 г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кзкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	4	376,73	54,08	1507	216	1509	2,016	8
		опора		322,65	20,25	1291	81	110	0,102	–
2	Е1-13-4	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	52	26,17	24,95	1361	1297	544	0,00845	–
		м3 грунта		1,22	9,58	63	498	97	0,0387	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2	200,88	–	402	–	454	1,416	3
		м3 грунта		200,88	–	402	–	113	–	–
4	Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	46,6	6,01	6,01	280	280	74	–	–
		м3 грунта		–	1,64	–	76	97	0,00537	–
5	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	5,2	122,18	–	635	–	718	0,885	5
		м3 грунта		122,18	–	635	–	113	–	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	46,6	21,55	4,52	1004	211	770	0,108	5
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	794	–	97	–	–
7	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Разравивание лишнего грунта на месте ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кзпм1=0,85;	2,2	7,91	7,91	17	17	6	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	6	97	0,00836	–
8	Е33-101-11	Установка из пропитанных деталей деревянных одинарных А-образных концевых, анкерных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов	4	11774,31	2152,8	47097	8611	14661	17,6	70
		опора		2880	610,65	11520	2443	105	2,58	10
9	30-19-56	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3 м, марка ПТ-30	10	3510		35100				
		шт								
	Раздел 2 Монтажные работы									
10	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,186	230805,38	–	42930	–	5617	175	33
		канало-километр трубопровода		27450	–	5106	–	110	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,055	21603,38	–	1188	–	1257	133	7
		канало-километр трубопровода		20790	–	1143	–	110	–	–
12	8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	5,5	999		5495				
		10м								
13	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	239	38,1	3,2	9106	765	6698	0,15	36
		м кабеля		28,8	0,7	6883	167	95	0,004	1
14	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	31	73,1	20,8	2266	645	818	0,14	4
		м кабеля		23,4	4,4	725	136	95	0,026	1
15	Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	150	196,8	46,3	29520	6945	4688	0,14	21
		м кабеля		22,5	10,4	3375	1560	95	0,061	9
16	99-5-21(пл)Т	Кабель телефонный с медными жилами в пластмассовой оболочке с несущим изолированным тросом МКППэпТ 5х2х0,4	0,157	19385		3043				
		км								
17	99-5-22(пл)Т	Кабель телефонный с медными жилами в пластмассовой оболочке без несущего троса МКППЦ 5х2х0,4	0,075	19385		1454				
		км								
18	16-4-169	Кабели связи низкочастотные, марка ТППБ, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 50	0,208	251900		52395				
		1000м								
19	Ц10-569-8	Муфта соединительная, монтируемая методом сварки, прямая на кабеле, емкость до 7х4	1	3995	–	3995	–	3198	16	16
		муфта		3263	–	3263	–	98	–	–
20	99-5-23(пл)Т	Муфта соединительная прямая для кабеля марки ММКС 5-1-эп	1	692		692				
		шт								
21	Ц10-893-20	Муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкость 50х2	2	2649	830	5298	1660	4079	9	18
		шт		1658	196	3316	392	110	1,144	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	99-5-24(пл)Т	Муфта компрессионная соединительная прямая для кабеля марки ССК 50 (арм)-1-эп	2	692		1384				
		шт								
	Раздел 4 Трубы									
23	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 4 мм	15	84,6	2,8	1269	42	465	0,17	3
		м								
				32,4	0,2	486	3	95	0,001	–
24	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Крепление кабеля на опоре	0,02088	175710,1	1826,1	3669	38	256	42,7	1
		т стальных элементов								
				8100	690,75	169	14	140	3,37	–
		Всего прямые затраты				**251 107**	**20 727**			**230**
						39 171	**5 376**			**25**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				191 209				
		Накладные расходы, тенге				45 812				
		- заработная плата, тенге				6 872				
		- трудоемкость, чел-ч				23				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17 853				
		Всего				**314 772**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				10 702				
		- сметная заработная плата, тенге				1 509				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				7 160				
		- сметная заработная плата, тенге				3 294				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 255				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 302				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				491				
		Командировочные расходы				4 753				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**342 435**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**818 421**				
		- материалы, тенге				456 990				
		- сметная заработная плата, тенге				145 260				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				307				
		Налог (2 %)				16 368				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**834 789**				
		НДС (12 %)				100 175				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**934 964**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Сети бытовой канализации К1

Договор №59 от 23 июня 2015 года
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2015 года

Акт №23
приемки выполненных работ за период с 01 по 15 декабря 2015 года
Сети канализации К1 (6-3-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	578,8	18,51	17,5	10714	10129	3044	0,00703	4
		м3 грунта		1,01	4,41	585	2553	97	0,0153	9
2	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; kзпр1=1,2;	18	200,88	–	3616	–	4086	1,416	25
		м3 грунта		200,88	–	3616	–	113	–	–
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. В основании трубопроводов (просадочный грунт)	22,6	21,55	4,52	487	102	373	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	385	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. В основании колодцев (просадочный грунт)	2,41388	27,88	27,88	67	67	12	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,94	–	12	97	0,01982	–
5	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	77,6	122,18	–	9481	–	10714	0,885	69
		м3 грунта		122,18	–	9481	–	113	–	–
6	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	353,4	5,55	5,55	1961	1961	617	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	636	97	0,00691	2
7	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м.Перемещение недостающего грунта из зоны вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	25	6,72	6,72	168	168	53	–	–
		м3 грунта		–	2,18	–	55	97	0,00836	–
8	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	50	6,23	6,23	312	312	98	–	–
		м3 грунта		–	2,02	–	101	97	0,00774	–
9	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	8,26	21277,9	2308,84	175755	19071	33831	13,869	115
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	18882	7142	130	4,223	35
10	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах. Колодец канализационный по типу водопроводного d=1500мм	7,86	27292,12	1879,87	214516	14776	20170	8,86	70
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	11283	4232	130	2,061	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического. Наращивание горловины колодца	0,08229	9437,25	296,6	777	24	99	5,95	–
		м3 кладки		915,75	110,25	75	9	118	0,54	–
12	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	13	8060		104780				
		комплект								
13	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей. Стремянки	0,22442	151200		33932				
		т								
14	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками. Отмостка	7,41	1291,08	–	9567	–	4327	3,1	23
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	3518	–	123	–	–
15	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Отмостка	74,1	420,23	–	31139	–	2439	0,144	11
		м2 покрытия		24,75	–	1834	–	133	–	–
16	Е22-2-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диаметром 150 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,189	718421,65	2029,45	135782	384	13346	314	59
		км трубопровода		53550	767,25	10121	145	130	3,75	1
17	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм. Поддон	0,008	3685738,86	103471,23	29486	828	774	306	2
		км трубопровода		51300	23175,85	410	185	130	98,72	1
18	Е22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 350 мм. Поддон	0,095	4669489,36	127554,83	443601	12118	12215	413	39
		км трубопровода		70416,5	28479,01	6690	2706	130	121,05	12
19	Е6-39-1	Загрузка поддонов песком	11,91	1784,75	160,59	21256	1913	3385	1,566	19
		м3 загрузки		210,06	60,66	2502	722	105	0,2963	4
20	Е6-39-2	Загрузка поддонов гравием	18,18	1079,98	161,51	19634	2936	5498	1,687	31
		м3 загрузки		227,03	61,02	4127	1109	105	0,298	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции. Утепление труб	31,5	6657,36	261,86	209707	8249	23189	3,44	108
		м3 изоляции		499,5	99	15734	3119	123	0,48	15
22	Е8-5-1	Устройство глиняного замка над трубопроводом	5,4	2119,57	274,19	11446	1481	6996	6,93	37
		м3 изолирующего слоя		994,5	103,5	5370	559	118	0,5	3
		Всего прямые затраты				**1 468 184**	**74519**			**614**
						94 613	**23285**			**103**
		Стоимость: материалов, тенге				1 299 052				
		Накладные расходы, тенге				145 266				
		- заработная плата, тенге				21 790				
		- трудоемкость, чел-ч				73				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				96 807				
		Всего				**1 710 257**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				58 149				
		- сметная заработная плата, тенге				8 199				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				47				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				38 905				
		- сметная заработная плата, тенге				17 896				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				109				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				17 684				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7 074				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				2 668				
		Командировочные расходы				25 825				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 860 562**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**4 446 742**				
		- материалы, тенге				347 186				
		- сметная заработная плата, тенге				352 907				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог (2 %)				88 935				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4 535 677**				
		НДС (12 %)				544 281				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**5 079 958**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Вертикальная планировка

Договор №59 от 23 июня 2015 года
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2015 года

Акт №24
приемки выполненных работ за период с 01 по 15 декабря 2015 года
Вертикальная планировка (7-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-1	Срезка плодородного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м в бурт	954	7,91	7,91	7 546	7 546	2 378	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	2 452	97	0,00984	9
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	954	7,32	7,32	6 983	6 983	2 202	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	2 271	97	0,00911	9
3	Е1-24-1	Срезка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. для вывоза	8569	7,91	7,91	67 781	67 781	21 362	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	22 022	97	0,00984	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	8569	7,32	7,32	62 725	62 725	19 782	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	20 394	97	0,00911	78
5	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4284,5	32,57	30,98	139 546	132 734	43 804	0,0106	45
		м3 грунта		1,53	9,01	6 555	38 603	97	0,0308	132
6	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	5141,4	45	45	231 363	231 363	46 273	–	–
		т		–	9	–	46 273	100	0,0189	97
7	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	4284,5	3,09	2,66	13 239	11 397	5 486	0,00272	12
		м3 грунта		0,39	0,93	1 671	3 985	97	0,00305	13
8	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м в насыпь	1238,5	7,91	7,91	9 797	9 797	3 087	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	3 183	97	0,00984	12
9	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	1238,5	7,32	7,32	9 066	9 066	2 859	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	2 948	97	0,00911	11
10	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Привозной грунт	3861	39,77	37,82	153 552	146 023	48 200	0,013	50
		м3 грунта		1,87	11	7 220	42 471	97	0,0376	145
11	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	7142,85	45	45	321 428	321 428	64 286	–	–
		т		–	9	–	64 286	100	0,0189	135
12	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Устройство насыпи из привозного грунта	3861	9,24	9,24	35 676	35 676	11 236	–	–
		м3 грунта		–	3	–	11 583	97	0,0115	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=3,000;	11583	7,32	7,32	84 788	84 788	26 741	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	27 568	97	0,00911	106
		Всего прямые затраты				**1 143 489**	**1 127 306**			**107**
						15 446	**288 037**			**876**
		Стоимость: материалов, тенге				737				
		Накладные расходы, тенге				297 696				
		- заработная плата, тенге				44 654				
		- трудоемкость, чел-ч				149				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				86 471				
		Всего				**1 527 656**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				51 940				
		- сметная заработная плата, тенге				7 324				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				42				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				34 751				
		- сметная заработная плата, тенге				15 986				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				97				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				15 796				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6 318				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				2 383				
		Командировочные расходы				23 068				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 661 912**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**3 971 971**				
		- материалы, тенге				711 493				
		- сметная заработная плата, тенге				315 228				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				139				
		Налог (2 %)				79 439				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4 051 410**				
		НДС (12 %)				486 169				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4 537 579**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Вертикальная планировка

Договор №59 от 23 июня 2015 года
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2015 года

Акт №25
приемки выполненных работ за период с 01 по 15 декабря 2015 года
Проезды, дорожки (7-2-4)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проезды тип 1								
7	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400 *м3*	31,777	24600		781714				
		Раздел 3 Дорожки тип2								
12	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3*	2,24	24600		55104				
		Раздел 4 Дорожки тип3								
16	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3*	7,648	24600		188141				
		Всего прямые затраты				**1 024 959**	–			–
						–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				1 024 959				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61 498				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего	**1 086 457**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	36 940
- сметная заработная плата, тенге	5 208
- нормативная трудоемкость, чел-ч	30
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	24 715
- сметная заработная плата, тенге	11 369
- нормативная трудоемкость, чел-ч	69
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11 234
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4 494
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	1 695
Командировочные расходы	16 405
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 181 940**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**2 824 835**
- материалы, тенге	2 449 652
- сметная заработная плата, тенге	77 208
- нормативная трудоемкость, чел-ч	99
Налог (2 %)	56 497
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2 881 332**
НДС (12 %)	345 760
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 227 092**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
235	80-32-36СН I	Анатомия. физиология и гигиена человека	*комплект*	1	729018		729018				
236	80-32-37СН I	Георафия	*комплект*	1	289210		289210				
237	80-32-38СН I	Черчение	*комплект*	1	97338		97338				
238	80-32-39СН I	Трудовое обучение	*комплект*	1	821076		821076				
	3.3 Для 9-10 классов										
244	80-32-45СН I	Физика	*комплект*	1	600104		600104				
245	80-32-46СН I	Астрономия	*комплект*	1	687073		687073				
	Раздел 4 Физическая культура 1-10 классы										
248	76-39-16	Канат для лазания	*шт*	4	9700		38800				
249	76-38-8	Мат гимнастический	*шт*	16	7327		117232				
250	76-39-23	Стойка для прыжков в высоту	*пара*	2	14000		28000				
251	76-39-47	Мяч баскетбольный	*шт*	20	1360		27200				
252	76-39-48	Мяч волейбольный	*шт*	10	1360		13600				
253	76-39-50	Мяч для игры в ручной мяч	*шт*	10	1360		13600				
254	80-32-50СН I	Ботинки лыжные	*пара*	40	3000		120000				
255	74-2-289(об)	Лыжные палки	*пара*	40	440		17600				
256	76-39-60	Секундомер		3	2600		7800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
257	76-39-65	Электромегафон	2	9600		19200				
		шт								
		Всего прямые затраты				**35 132 242**	–			**0**
						–	–			–
		Стоимость: оборудование, тенге				35 132 242				
		Всего				**35 132 242**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**35 132 242**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**83 966 058**				
		- оборудование, тенге				83 966 058				
		Налог (2 %)				1 679 321				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**85 645 379**				
		НДС (12 %)				10 277 446				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**95 922 825**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2015 года

Акт №14
приемки выполненных работ за период с 01 по 15 декабря 2015 года
Электроосвещение (2-1-9)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	80-3-1(пл)АО "КЭМОНТ"	Щиток ЩО1 типа ЩРВ -П-18 *шт*	1	13127		13127				
3	80-3-2(пл)АО "КЭМОНТ"	Щиток ЩО2 ; ЩО6 типа ЩРВ -П-24 *шт*	2	12060		24120				
4	80-3-3(пл)АО "КЭМОНТ"	Щиток ЩО5 типа ЩРВ -П-24 *шт*	1	12060		12060				
5	80-3-4(пл)АО "КЭМОНТ"	Щиток ЩО4; ЩАО1; ЩАО2 типа ЩРВ -П-12 для установки на Din рейку *шт*	3	4799		14397				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	80-3-5(пл)АО "КЭМОНТ"	Щиток ЩО7 типа ЩРВ -П-12 для установки на Din рейку *шт*	1	5702		5702				
7	80-3-6(пл)АО "КЭМОНТ"	Щиток ЩО3; ЩО8, ЩО9 типа ЩРВ -П-6 для установки на Din рейку *шт*	3	4225		12675				
9	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 *шт*	3	4720		14160				
11	99-3-3(пл)ТОО "Казахский свет"	Светильник AOT OPL 236 *шт*	115	2222		255530				
13	99-3-4(пл)ТОО "Казахский свет"	Светильник AOT PRS 236 *шт*	355	2557		907735				
15	99-3-5(пл)ТОО "Казахский свет"	Светильник AOT PRS 418 *шт*	22	3089		67958				
17	99-3-6(пл)ТОО "Бакоэлектр оснаб"	Светильник AOT PRS 258 *шт*	28	494		13832				
19	99-3-7(пл)ТОО "Казахский свет"	Светильник ALS OPL 118 *шт*	12	4218		50616				
21	99-3-8(пл)ТОО "Казахский свет"	Светильник ALS OPL 136 *шт*	14	4695		65730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	99-3-9(пл)ТОО "Казахский свет"	Светильник ALS OPL 236	42	3592		150864				
		шт								
25	99-3-10(пл)ООО "ТК "Световые технологии"	Светильник ALS OPL 418	15	9339		140085				
		шт								
27	99-3-11(пл)ООО "ТК "Световые технологии"	Светильник ALS OPL 258	48	8473		406704				
		шт								
29	99-3-12(пл)ООО "ТК "Световые технологии"	Светильник ARCTIC SMC/SAN 236	4	1895		7580				
		шт								
31	99-3-13(пл)ТОО "БакоЭлектроСнаб"	Светильник OPL /S 258 SPORT (свет.+ диффузор)	30	4680		140400				
		шт								
33	99-3-14(пл)ТОО "Казахский свет"	Светильник CD 218	56	3901		218456				
		шт								
35	99-3-15(пл)ТОО "Казахский свет"	Светильник OWP/S 418	14	6026		84364				
		шт								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
37	99-3-16(пл)ТОО "БакоЭлектроСнаб"	Светильник ЛПО3020 118	шт	2	346		692				
39	99-3-1(пл)ТОО "Казахский свет"	Светильник АОТ OPL 418	шт	51	3904		199104				
41	99-3-2(пл)ТОО "Казахский свет"	Светильник АОТ OPL 218	шт	2	1700		3400				
43	99-3-17(пл)ТОО "Казахский свет"	Светильник ASM/S 136	шт	56	1881		105336				
44	18-3-7	Кронштейн настенный	шт	224	175		39200				
46	99-1-18(пл)ТОО "ЭлектроКлассKZ"	Светильник с галогенной лампой типа ДРИ NBT22H70	шт	8	7774		62192				
48	99-3-19(пл)ТОО "Казахский свет"	Светильник EFS130	шт	18	4364		78552				
50	99-3-192(пл)ТОО "Казахский свет"	Светильник НБП 02-60	шт	6	166		996				
52	17-3-5	Светильники, тип РКУ03-250-001-У1	шт	7	6550		45850				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	99-15-1(пл)ТОО "Казахский свет"	Кронштейн для светильник РКУ К1К-1,5-1,0-0,18 *шт*	7	5528		38696				
55	17-4-3	Указатель световой СУП-М-У2 *шт*	1	441		441				
57	99-3-193(пл)ТОО "Казахский свет"	Светильник с люминисцентной лампой STAR NBT 11 F115 *шт*	74	1209		89466				
58	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м *шт*	1	561		561				
60	99-5-123(пл)ТОО "Казахский свет"	VS1U-125-BI ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ «РОНДО» С/У 1 КЛ.С ИНДИК. (250В, 10А-6АХ) БЕЛЫЙ *шт*	173	106		18338				
62	99-5-124(пл)ТОО "Казахский свет"	S56-052-BI ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ «РОНДО» С/У 2КЛ. (250В,6А) БЕЛЫЙ *шт*	70	114		7980				
64	99-5-125(пл)ТОО "Казахский свет"	VA66-123B-BI ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «РОНДО IP44» О/У 1КЛ. С ИНДИК. (250В,6А) БЕЛЫЙ *шт*	32	101		3232				
66	99-5-126(пл)ТОО "Казахский свет"	RS16-121-BI РОЗЕТКА «РОНДО» С/У С ЗК (250В, 16А, ЗАЩИТН. ШТОРКИ) БЕЛЫЙ *шт*	97	81		7857				
68	99-5-127(пл)ТОО "Казахский свет"	RS16-121-BI РОЗЕТКА «РОНДО» С/У С ЗК (250В, 16А, ЗАЩИТН. ШТОРКИ) БЕЛЫЙ *шт*	6	99		594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4 *шт*	2	46		92				
71	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ18, ЛД18, ЛДЦ18, ЛТБ18, ЛХБ18 *шт*	428	82		35096				
72	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 *шт*	1102	99		109098				
73	17-6-81	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ58, ЛД58, ЛДЦ58, ЛТБ58, ЛХБ58 *шт*	212	131		27772				
74	99-3-22(пл)ТОО "Казахский свет"	Лампы DULUX 15,18 W *шт*	193	294		56742				
75	17-6-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО12-60 *шт*	1	19		19				
76	99-3-23(пл)ТОО "Казахский свет"	Лампы металлгалогенные 70вт *шт*	8	925		7400				
77	17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(4) *шт*	7	537		3759				
78	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127 *шт*	1928	17		32776				
80	18-3-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3 *1000шт*	0,511	60400		30864				
81	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт*	0,348	16300		5672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	18-2-21	Коробка универсальная	68	59		4012				
		шт								
83	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	3795	26,92	–	102 161	–	101 440	0,152	577
		м провода								
				24,75	–	93 926	–	108	–	–
		Всего прямые затраты				**3 724 045**	–			**577**
						93 926	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				3 548 038				
		оборудование, тенге				82 081				
		Накладные расходы, тенге				101 440				
		- заработная плата, тенге				15 216				
		- трудоемкость, чел-ч				51				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				224 604				
		Всего				**4 050 089**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				134 912				
		- сметная заработная плата, тенге				19 023				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				108				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				90 264				
		- сметная заработная плата, тенге				41 522				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				253				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				41 029				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				16 412				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				6 190				
		Командировочные расходы				59 917				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4 398 813**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**10 513 164**				
		- материалы, тенге				8 479 811				
		-оборудование, тенге				196 174				
		- сметная заработная плата, тенге				542 834				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				988				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог (2 %)				210 263				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**10 723 427**				
		НДС (12 %)				1 286 811				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**12 010 238**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2015 года

Акт №15
приемки выполненных работ за период с 01 по 15 декабря 2015 года
Оборудование электроотопления (2-1-11)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	80-3-20(пл)АО "КЭМОНТ"	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13УХЛ4; (ВРУ№2) *компл.*	1	93547		93547				
4	80-3-21(пл)АО "КЭМОНТ"	Шкаф распределительный ПР8501-1119-1-У3; (РП9/1) *компл.*	1	61633		61633				
5	80-3-201(пл)АО "КЭМОНТ"	Шкаф распределительный ПР8501-1119-1-У3; (РП9) *компл.*	1	48179		48179				
7	80-3-10(пл)ТОО "Атомэнерго комплект"	Щит распределительный встраиваемый на 36 модулей РП1 *шт*	1	27012		27012				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	80-3-11(пл)ТОО "Атомэнерго комплект"	Щит распределительный встраиваемый на 36 модулей РП2	шт	1	24100	24100				
9	80-3-12(пл)ТОО "Атомэнерго комплект"	Щит распределительный встраиваемый1 на 18 модулей РП3	шт	1	15440	15440				
10	80-3-13(пл)ТОО "Атомэнерго комплект"	Щит распределительный встраиваемый1 на 18 модулей РП4	шт	1	14304	14304				
11	80-3-14(пл)ТОО "Атомэнерго комплект"	Щит распределительный встраиваемый1 на 48 модулей РП5	шт	1	22410	22410				
12	80-3-15(пл)ТОО "Атомэнерго комплект"	Щит распределительный встраиваемый на 36 модулей РП6	шт	1	22889	22889				
13	80-3-16(пл)ТОО "Атомэнерго комплект"	Щит распределительный встраиваемый на 18 модулей РП7	шт	1	13598	13598				
14	80-3-17(пл)ТОО "Атомэнерго комплект"	Щит распределительный встраиваемый на 18 модулей РП8	шт	1	14890	14890				
16	99-3-40(пл)ТОО "Инфракрасноv тепло"	Терморегулятор 16 А	шт	96	1555	149280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	99-3-41(пл)ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Пускатель магнитный ПМ-12-010-110 10А, 16А *шт*	41	974		39934				
20	18-3-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой *1000шт*	0,125	60400		7550				
21	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2 *шт*	6	244		1464				
23	16-3-510	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78 *км*	0,263	55166		14509				
24	16-1-1181	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	1,4255	42493		60574				
25	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,0715	62459		4466				
26	16-1-1244	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,77	83028		63932				
27	16-1-1272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,661	102190		67548				
28	16-1-1245	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,053	128122		6790				
29	16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,05	158694		7935				
30	99-3-450(пл)ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Кабель ВВГнг 5х35 *м*	37	1493		55241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	99-3-451(пл)ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Кабель ВВГнг 5х95 нг *м*	14	3783		52962				
32	99-3-452(пл)ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Кабель ВВГнг 5х185 нг *м*	7	7194		50358				
34	16-7-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 10 мм2 *1000м*	0,077	61302		4720				
35	16-7-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 25 мм2 *1000м*	0,062	162386		10068				
36	16-7-128	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 35 мм2 *1000м*	1,198	223406		267640				
38	8-6-31	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 20х2,5 мм *м*	560	131		73360				
40	8-6-33	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 32х2,8 мм *м*	15	230		3450				
42	8-6-35	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 50х3 мм *м*	272	354		96288				
45	99-3-42(пл)ТОО "ЕрЖас Промкомпа	Труба гофрированная д=20 мм *м*	2564	9		23076				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2 *шт*	340	244		82960				
49	99-3-429(пл)ТОО "ЕрЖас Промкомпаниб"	Наконечник кабельный DT-10 *м*	10	35		350				
50	99-3-431(пл)ТОО "ЕрЖас Промкомпаниб"	Наконечник кабельный DT-25 *м*	10	64		640				
51	99-3-456(пл)ТОО "ЕрЖас Промкомпаниб"	Наконечник кабельный DT-35 *м*	60	77		4620				
52	99-3-434(пл)ТОО "ЕрЖас Промкомпаниб"	Наконечник кабельный DT-95 *м*	20	211		4220				
53	99-3-457(пл)ТОО "ЕрЖас Промкомпаниб"	Наконечник кабельный DT-185 *м*	10	425		4250				
		Всего прямые затраты				**1 516 187**	–			–
						–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				1 158 185				
		оборудование, тенге				358 002				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				69 491				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего				**1 585 678**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				41 741				
		- сметная заработная плата, тенге				5 885				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				33				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				27 927				
		- сметная заработная плата, тенге				12 847				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				78				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12 694				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5 078				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				1 915				
		Командировочные расходы				18 538				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 693 571**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**4 047 635**				
		- материалы, тенге				2 768 062				
		-оборудование, тенге				855 625				
		- сметная заработная плата, тенге				872 604				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				112				
		Налог (2 %)				80 953				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4 128 588**				
		НДС (12 %)				495 431				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4 624 019**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Комплектная трансформаторная подстанция КТП 2х1000-10/0,4кВ-У1.

Договор №59 от 23 июня 2015 года
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2015 года

Акт №16
приемки выполненных работ за период с 01 по 15 декабря 2015 года
Общестроительные работы (4-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	139,1	18,51	17,5	2575	2434	730	0,00703	1
		м3 грунта		1,01	4,41	140	613	97	0,0153	2
2	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,5	200,88	–	502	–	567	1,416	4
		м3 грунта		200,88	–	502	–	113	–	–
3	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	8	122,18	–	977	–	1104	0,885	7
		м3 грунта		122,18	–	977	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	68	5,55	5,55	377	377	118	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	122	97	0,00691	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	68	21,55	4,52	1465	307	1123	0,108	7
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1158	–	97	–	–
6	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	66,3	6,72	6,72	446	446	141	–	–
		м3 грунта		–	2,18	–	145	97	0,00836	1
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,71	8419,57	66,01	39656	311	1091	1,35	6
		м3		195,75	24,93	922	117	105	0,1218	1
8	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	14,13	10273,92	353,46	145170	4994	10661	3,6	51
		м3		585	133,52	8266	1887	105	0,6521	9
9	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,13757	50600		6961				
		т								
10	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,47373	52400		24823				
		т								
11	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	33	378,96	172,69	12506	5699	6306	0,476	16
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	2517	1987	140	0,2371	8
12	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	34	817,79	389,08	27805	13229	13843	0,937	32
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	5233	4655	140	0,5542	19
13	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	6,435	12000		77220				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	18,462	11200		206774				
		м3								
15	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки. Пол приямков	3,04	8552,17	66,01	25999	201	705	1,35	4
		м3								
				195,75	24,93	595	76	105	0,1218	–
16	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских. Монолитные заделки	7,3	8500,22	100,65	62052	735	1413	0,97	7
		м3								
				146,25	38,03	1068	278	105	0,1857	1
17	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Армированный слой бетона	0,34	11254,22	316,01	3826	107	531	8,25	3
		м3								
				1368	119,39	465	41	105	0,583	–
18	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00304	50600		154				
		т								
19	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01808	53000		958				
		т								
20	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	39,2	282,96	4,19	11092	164	2759	0,382	15
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	2276	62	118	0,0076	–
21	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	77,7	245,44	3,82	19071	297	3557	0,212	16
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	2902	112	118	0,007	1
22	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,0234	219648,38	–	5140	–	706	175	4
		канало-километр трубопровода								
				27450	–	642	–	110	–	–
23	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. МН418-2	0,19968	70437,87	304,24	14065	61	2053	58	12
		т								
				9675	114,75	1932	23	105	0,56	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,4365	5257,75	2020,02	2295	882	1179	15,51	7
		т конструкций		2499,75	502,43	1091	219	90	1,79	1
25	1-1-847	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-18	0,4365	82900		36186				
		т								
26	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,4365	542,84	144,52	237	63	115	1,34	1
		т		292,5	–	128	–	90	–	–
27	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. Над приямками	6	13489,54	241,1	80937	1447	8653	8,06	48
		м3		1282,5	91,08	7695	546	105	0,4448	3
28	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,27625	41200		11382				
		т								
29	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по монолитному перекрытию	52	294,93	9,95	15336	517	3577	0,356	19
		м2 стяжки		52,2	3,74	2714	194	123	0,0182	1
30	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0115	93997,62	304,24	1081	3	400	198	2
		т		33075	114,75	380	1	105	0,56	–
31	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,175	9202,88	–	20016	–	1517	3,66	8
		м3 подстилающего слоя		567	–	1233	–	123	–	–
32	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,5	294,93	9,95	4276	144	998	0,356	5
		м2 стяжки		52,2	3,74	757	54	123	0,0182	–
33	Е35-367-1	Перекрытие кабельных каналов листовым рифленым железом. Л-1	0,38736	45835,84	35,84	17755	14	994	6,16	2
		т стальных конструкций		2700	–	1046	–	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Обрамление отверстий люков	0,1741	60210,1	1826,1	10483	318	2142	42,7	7
		т стальных элементов		8100	690,75	1410	120	140	3,37	1
35	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. ЛВ-6.18	0,07224	138511,46	5475,86	10006	396	428	28,9	2
		т конструкций		5040	1552,87	364	112	90	5,46	–
36	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз. Балки, стремянки, люкиК=2,000;	54,90832	21,8	0,05	1197	3	288	0,0295	2
		м2		5,81	0,02	319	1	90	0,0001	–
37	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	27,45416	20,35	0,02	559	1	103	0,0213	1
		м2		4,16	–	114	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**901 360**	**33 150**			**289**
						46 846	**11 365**			**48**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				821 364				
		Накладные расходы, тенге				67 802				
		- заработная плата, тенге				10 170				
		- трудоемкость, чел-ч				34				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58 150				
		Всего				**1 027 312**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				34 929				
		- сметная заработная плата, тенге				4 925				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				28				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				23 369				
		- сметная заработная плата, тенге				10 750				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				65				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10 622				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4 249				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				1 603				
		Командировочные расходы				15 512				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 117 596**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**2 671 053**				
		- материалы, тенге				1 963 060				
		- сметная заработная плата, тенге				236 437				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				464				
		Налог (2 %)				53 421				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2 724 474**				
		НДС (12 %)				326 937				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**3 051 411**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Комплектная трансформаторная подстанция КТП 2х1000-10/0,4кВ-У1.

Договор №59 от 23 июня 2015 года
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2015 года

Акт №17
приемки выполненных работ за период с 01 по 15 декабря 2015 года
Технологическое оборудование (4-1-2)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 1000 кВА	1	25144	16980	25144	16980	9470	37	37
		подстанция		6345	3623	6345	3623	95	21,172	21
		Всего прямые затраты				**25 144**	**16 980**			**37**
						6 345	**3 623**			**21**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1 819				
		Накладные расходы, тенге				9 470				
		- заработная плата, тенге				1 421				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 077				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего				**36 691**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				1 247				
		- сметная заработная плата, тенге				176				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				835				
		- сметная заработная плата, тенге				384				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				379				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				152				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				57				
		Командировочные расходы				554				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**39 915**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**95 398**				
		- материалы, тенге				4 347				
		- сметная заработная плата, тенге				29 826				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				66				
		Налог (2 %)				1 908				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**97 306**				
		НДС (12 %)				11 677				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**108 983**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ

Договор №59 от 23 июня 2015 года
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2015 года

Акт №18

приемки выполненных работ за период с 01 по 15 декабря 2015 года

Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ (4-2-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-13-4	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3К=0,970;	150,8544	26,17	24,95	3948	3764	1580	0,00845	1
		м3 грунта		1,22	9,58	184	1445	97	0,0387	6
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4,6656	269,2	6,48	1256	30	1397	1,848	9
		м3 грунта		262,72	2,1	1226	10	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,900;	99,63	289,15	289,15	28808	28808	18035	–	–
		м3 грунта		–	186,62	–	18593	97	0,00806	1
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,100;	11,07	1771,62	152,52	19612	1688	2392	0,972	11
		м3 грунта		134,1	57,15	1484	633	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,900;	99,63	21,55	4,52	2147	450	1646	0,108	11
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1697	–	97	–	–
6	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	166	36,7	27,8	6092	4615	2476	0,06	10
		м кабеля		8,8	6,9	1461	1145	95	0,04	7
7	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1К=5,000;	830	11,2	7,9	9296	6557	4179	0,02	17
		м кабеля		3,3	2	2739	1660	95	0,011	9
8	30-8-92	Песок природный	44,82	1350		60507				
		м3								
9	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	840	26,4	3,1	22176	2604	15641	0,11	92
		м кабеля		19,1	0,5	16044	420	95	0,003	3
10	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	312	27,7	2,1	8642	655	5987	0,1	31
		м кабеля		19,7	0,5	6146	156	95	0,003	1
11	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг (в КТП)	126	23,2	2,1	2923	265	2011	0,1	13
		м кабеля		16,5	0,3	2079	38	95	0,002	–
12	Ц8-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг (в здании)	60	18,5	2,6	1110	156	604	0,06	4
		м кабеля		10,1	0,5	606	30	95	0,003	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	16-1-685	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВКбШв, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2	1,338	4325600		5787653	15 492 390			
		1000м								
14	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	166	32,4	23,7	5378	3934	2287	0,06	10
		м кабеля		8,6	5,9	1428	979	95	0,034	6
15	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1К=5,000;	830	18,8	14,2	15604	11786	6308	0,03	25
		м кабеля		4,5	3,5	3735	2905	95	0,021	17
16	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100	2,12	15700		33284				
		1000шт								
17	Ц8-165-1	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	24	2021,1	1245	48506	29880	23507	4	96
		шт		756	275	18144	6600	95	1,604	38
18	99-3-500(пл)	Муфта rek -1КнТ-4-50/150-ВЛ-М	24	7513		180312				
		шт								
19	Ц8-167-6	Муфта соединительная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	12	1743,1	10,1	20917	121	14060	6	72
		шт		1231	2,3	14772	28	95	0,013	–
20	99-3-501(пл)	Муфта eks -1СТ-4-50/150-ВЛ-М	12	5353		64236				
		шт								
21	Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,2124	214698,38	–	45602	–	5257	144	31
		канало-километр трубопровода		22500	–	4779	–	110	–	–
22	8-2-46	Муфты асбестоцементные к трубам, Dy труб 100 мм, Dн муфт 179 мм	36	163		5868				
		шт								
23	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	75	61,9	3,3	4643	248	1667	0,14	11
		м		23	0,4	1725	30	95	0,002	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	11	431,6	21,6	4748	238	1587	0,9	10
		шт		149	2,9	1639	32	95	0,017	–
		Всего прямые затраты				**6 383 268**	**95 799**			**454**
						79 888	**34 704**			**88**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6 207 581				
		Накладные расходы, тенге				110 621				
		- заработная плата, тенге				16 593				
		- трудоемкость, чел-ч				55				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				389 633				
		Всего				**6 883 522**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				234 040				
		- сметная заработная плата, тенге				33 000				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				187				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				156 586				
		- сметная заработная плата, тенге				72 030				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				438				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				71 176				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				28 470				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				10 738				
		Командировочные расходы				103 941				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7 488 473**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**17 897 451**				
		- материалы, тенге				14 836 119				
		- сметная заработная плата, тенге				802 706				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 223				
		Налог (2 %)				357 949				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**18 255 400**				
		НДС (12 %)				2 190 648				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**20 446 048**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Внеплощадочные сети электроснабжения10 кВ

Договор №59 от 23 июня 2015 года
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2015 года

Акт №19
приемки выполненных работ за период с 01 по 15 декабря 2015 года
Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ (4-3-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	99-3-590(пл)ИП "Электротехника и оборудование"	Ограничитель перенапряжений ОПН-РС-10/12,7 УХЛ1 *компл.*	8	3452		27 616				
4	99-3-591(пл)ТОО "Казцензлектрорпровод"	Муфта rek -10КнТ-3-70/120-СЛ-М *шт*	2	3533		7 066				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	99-3-592(пл)ТОО "Казцензлектрорпровод"									
		Муфта rek -10КвТ-3-70/120-СЛ-М *шт*	2	4995		9 990				
13	30-8-92	Песок природный *м3*	1,7	1350		2 295				
18	16-1-87	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х95 мм2 *1000м*	0,2	1016600		203 320				
20	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100 *1000шт*	0,115	15700		1 806				
24	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 *шт*	24	19700		472 800				
25	30-19-96	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12 *шт*	131	63000		8 253 000				
28	16-7-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 70/11 мм2 *т*	8,91	164741		1 467 842				
30	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15 *м3*	2,9	18100		52 490				
31	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 *м3*	2,9	221		641				
32	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 *м3*	2,9	119		345				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
33	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	*м3*	2,9	119		345				
35	30-14-3	Анкер АЦ-1 из тяжелого бетона класса В15	*м3*	8,88	18100		160 728				
36	1-1-623	Поковки из квадратных заготовок	*т*	20,9438	80500		1 685 976				
37	1-5-203	Изоляторы	*шт*	1950	556		1 084 200				
38	99-3-600(пл)ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Зажим петлевой болтовой ПА-2-1	*шт*	144	139		20 016				
39	99-3-601(пл)ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А	*шт*	486	139		67 554				
40	1-7-6	Зажим плашечный	*100шт*	0,4	7100		2 840				
41	99-3-602(пл)ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Ушко однолапчатое У1-7-16	*шт*	360	306		110 160				
42	99-3-603(пл)ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Колпачек К6,К9	*шт*	96	14		1 344				
43	1-1-670	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d=4 мм	*кг*	10,75	36		387				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	99-3-75(пл)ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7	шт	462	270	124 740				
45	99-3-605(пл)ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Скоба С-7-1А	шт	104	187	19 448				
46	99-3-606(пл)ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Серьга СРС-7-17	шт	104	155	16 120				
47	99-3-609(пл)ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Зажим аппаратный А1А	шт	6	149	894				
48	99-3-608(пл)ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Наконечник 7-8	шт	4	14	56				
49	99-3-611(пл)ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Скоба двойная трехлапчатая СКТ-12-1	шт	24	187	4 488				
50	99-3-612(пл)ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Ушко двухлапчатое		48	306	14 688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
51	99-3-615(пл)ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Зажим поддерживающий ПГН, ПГУ	426	394		167 844				
		шт								
53	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00022	149300		33				
		т								
55	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	0,00029	493900		143				
		т								
59	18-3-86	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 600х60х26 мм, тип К1151 У3	0,09	96400		8 676				
		1000шт								
60	18-3-78	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265х46х60 мм, тип К1161 У3	0,27	43600		11 772				
		1000шт								
63	1-1-367	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, непрессованные, толщина 10 мм	19,008	476		9 048				
		м2								
64	18-3-70	Подвеска К1165	72	97		6 984				
		шт								
65	18-3-69	Соединитель К168	144	79		11 376				
		шт								
		Всего прямые затраты				**14 029 071**	-			-
						-	-			-
		В том числе стоимость: материалов, тенге				14 029 071				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				841 744				
		Всего				**14 870 815**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				505 608				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- сметная заработная плата, тенге				71 291				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				404				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				338 281				
		- сметная заработная плата, тенге				155 609				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				947				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				153 764				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				61 506				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				23 198				
		Командировочные расходы				224 549				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**16 177 721**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**38 664 754**				
		- материалы, тенге				33 529 480				
		- сметная заработная плата, тенге				1 056 786				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 352				
		Налог (2 %)				773 295				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**39 438 049**				
		НДС (12 %)				4 732 566				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**44 170 615**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Внеплощадочные сети электроснабжения10 кВ

Договор №59 от 23 июня 2015 года
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2015 года

Акт №20
приемки выполненных работ за период с 01 по 15 декабря 2015 года
Релейная защита ВЛ-10кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	80-200-	КРУН КРН-IV *шт*	2	1166782		2333564				
4	80-200-201(пл)ТОО "Айрон-Техник"	Шкаф телемеханики ЩМП6 *шт*	1	262238		262238				
6	16-3-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2 *1000м*	0,01	83100		831				
7	99-15-20(пл)	Кабель КИПвЭП 2х2х0,78 *м*	10	166		1660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	80-30-1(пл)ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Выключатель автоматический ВА47-29 1р А *шт*	1	110		110				
11	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,05	39710		1986				
12	16-7-136	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ3, сечение 1,5 мм2 *1000м*	0,15	10269		1540				
13	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2 *т*	0,00147	493900		726				
14	99-10-30(пл)ТОО "ПКФ БакоЭлектроСнаб"	Площадка самоклеящаяся найлоновая 25х25мм *шт*	100	2		200				
15	99-10-31(пл)ТОО "ПКФ БакоЭлектроСнаб"	Хомут 2,5*100 мм нейлон (100шт) *шт*	200	1		200				
16	99-10-32(пл)ТОО "ПКФ БакоЭлектроСнаб"	Наконечник-гильза Е 1508 1,5мм2 *шт*	100	1		100				
17	99-10-33(пл)ТОО "ПКФ БакоЭлектроСнаб"	Анкер стальной забивной М12 *шт*	2	41		82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	99-10-34(пл)ТОО "ПКФ БакоЭлектроСнаб"	Болт шестигранный М12х50 *шт*	2	19		38				
19	99-10-35(пл)ТОО "ПКФ БакоЭлектроСнаб"	Заземление переносное для распределительного устройства ЗПП-15 *шт*	2	7377		14754				
		Всего прямые затраты				**2 618 029**	–			–
						–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				22 117				
		оборудование, тенге				2 595 912				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 327				
		Всего				**2 619 356**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				797				
		- сметная заработная плата, тенге				112				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				533				
		- сметная заработная плата, тенге				245				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				242				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				97				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				37				
		Командировочные расходы				354				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2 621 416**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**6 265 185**				
		- материалы, тенге				52 860				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-оборудование, тенге				6 204 230				
		- сметная заработная плата, тенге				1 666				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Налог (2 %)				125 304				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**6 390 489**				
		НДС (12 %)				766 859				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**7 157 348**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Жироуловитель. Поз.2

Договор №59 от 23 июня 2015 года
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2015 года

Акт №21
приемки выполненных работ за период с 01 по 15 декабря 2015 года
Общестроительные работы (6-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	39,3	18,51	17,5	727	688	207	0,00703	–
		м3 грунта		1,01	4,41	40	173	97	0,0153	1
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,7	262,72	–	184	–	208	1,848	1
		м3 грунта		262,72	–	184	–	113	–	–
3	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	36	5,55	5,55	200	200	63	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	65	97	0,00691	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	4	122,18	–	489	–	553	0,885	4
		м3 грунта		122,18	–	489	–	113	–	–
5	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 15 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	3,225	27,88	27,88	90	90	16	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,94	–	16	97	0,01982	–
6	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,26	8419,57	66,01	2189	17	60	1,35	–
		м3		195,75	24,93	51	6	105	0,1218	–
7	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	2,7	11951,38	954,98	32269	2578	3986	6,51	18
		м3		1075,5	330,44	2904	892	105	1,337	4
8	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,002	65000		130				
		т								
9	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,1382	68200		9425				
		т								
10	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки. Днище по уклону	0,19	8419,57	66,01	1600	13	44	1,35	–
		м3		195,75	24,93	37	5	105	0,1218	–
11	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	10,136	283,65	3,39	2875	34	1253	0,65	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	1186	7	105	0,0505	1
12	Е6-36-4	Железнение поверхности	10,136	55,56	0,23	563	2	547	0,289	3
		м2 поверхности		51,3	0,09	520	1	105	0,0004	–
13	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	14,174	245,44	3,82	3479	54	648	0,212	3
		м2 поверхности		37,35	1,44	529	20	118	0,007	–
14	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т. П10д-5	2	2228,84	310,26	4458	621	983	1,53	3
		шт сборных конструкций		256,5	94,27	513	189	140	0,3863	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,16	20300		3248				
		м3								
16	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,16	119		19				
		м3								
17	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,03238	72210,1	1826,1	2338	59	398	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	262	22	140	3,37	–
18	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00168	93997,62	304,24	158	1	59	198	–
		т		33075	114,75	56	–	105	0,56	–
19	Е45-66-2	Установка ходовых скоб	0,0126	34695,88	7958	437	100	403	138	2
		т деталей		24750	2981,25	312	38	115	14,55	–
20	1-1-773	Скобы ходовые	6	221		1326				
		шт								
21	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. Сальник d=50мм	0,0056	148337,87	304,24	831	2	58	58	–
		т		9675	114,75	54	1	105	0,56	–
22	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг. Сальник d=150мм	0,0203	141992,87	304,24	2882	6	74	20	–
		т		3330	114,75	68	2	105	0,56	–
23	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	1	770,63	–	771	–	387	1,8	2
		сальник		301,5	–	302	–	128	–	–
24	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		сальник		393,75	–	394	–	128	–	–
25	Е10-55-1	Установка щитов	1,6	1292,59	29,74	2068	48	85	0,233	–
		м2		32,85	11,23	53	18	120	0,0549	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е10-53-1	Антисептирование водными растворами стен. Антисептирование пилоиатериала	3,2	186,45	0,8	597	3	37	0,0574	–
		м2 стен (за вычетом проемов)		9,25	0,32	30	1	120	0,0015	–
27	Е10-28-11	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	3,2	915,15	2,26	2928	7	708	1,22	4
		м2 проемов		183,38	0,86	587	3	120	0,0042	–
28	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием под отмостку	27,6	42,26	2,62	1166	72	390	0,0681	2
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	290	27	123	0,0048	–
29	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки. Отмостка.	4,14	8552,17	66,01	35406	273	959	1,35	6
		м3		195,75	24,93	810	103	105	0,1218	1
30	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	4,14	170		704				
		м3								
		Всего прямые затраты				**115 575**	**4870**			**58**
						9 671	**1589**			**8**
		Стоимость: материалов, тенге				101 034				
		Накладные расходы, тенге				12 630				
		- заработная плата, тенге				1 895				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7 692				
		Всего				**135 897**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				4 621				
		- сметная заработная плата, тенге				651				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				3 091				
		- сметная заработная плата, тенге				1 422				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 405				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				562				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				212				
		Командировочные расходы				2 052				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**147 840**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**353 340**				
		- материалы, тенге				30 186				
		- сметная заработная плата, тенге				28 042				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
		Налог (2 %)				7 067				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**360 407**				
		НДС (12 %)				43 248				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**403 655**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Сети водопровода хозяйственно-питьевого В1

Договор №59 от 23 июня 2015 года
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2015 года

Акт №22
приемки выполненных работ за период с 01 по 15 декабря 2015 года
Сети водопровода В1 (6-2-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	199,6	18,51	17,5	3695	3493	1050	0,00703	1
		м3 грунта		1,01	4,41	202	880	97	0,0153	3
2	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	6,2	200,88	–	1245	–	1407	1,416	9
		м3 грунта		200,88	–	1245	–	113	–	–
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. В основании трубопроводов (просадочный грунт)	6,2	21,55	4,52	134	28	103	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	106	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. В основании колодцев (просадочный грунт)	1,47188	27,88	27,88	41	41	7	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,94	–	7	97	0,01982	–
5	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	19,6	122,18	–	2395	–	2706	0,885	17
		м3 грунта		122,18	–	2395	–	113	–	–
6	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	188,1	5,55	5,55	1044	1044	329	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	339	97	0,00691	1
7	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	14	6,72	6,72	94	94	30	–	–
		м3 грунта		–	2,18	–	31	97	0,00836	–
8	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	28	6,23	6,23	174	174	55	–	–
		м3 грунта		–	2,02	–	57	97	0,00774	–
9	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,3	1791,2	152,52	5911	503	905	1,02	3
		м3 основания		153,68	57,15	507	189	130	0,279	1
10	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,052	495201,69	25695,31	25750	1336	2696	194	10
		км трубопровода		33075	6813,45	1720	354	130	26,38	1
11	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции. Утепление труб	3,6	6657,36	261,86	23966	943	2649	3,44	12
		м3 изоляции		499,5	99	1798	356	123	0,48	2
12	Е8-5-1	Устройство глиняного замка над трубопроводом	0,6	2119,57	274,19	1272	165	778	6,93	4
		м3 изолирующего слоя		994,5	103,5	597	62	118	0,5	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		задвижка или клапан		144	2,25	144	2	130	0,01	–
14	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
		задвижка или клапан		231,75	6,75	695	20	130	0,03	–
15	99-68-1(пл)	Затвор дисковый поворотный FAF3500 d=50мм	1	2457		2457				
		шт								
16	99-68-2(пл)	Затвор дисковый поворотный FAF3500 d=100мм	3	4240		12720				
		шт								
17	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Тройник d=100х50мм по месту	0,0022	247994,13	49389,75	546	109	233	312,7	1
		т фасонных частей		62775	18657	138	41	130	91,12	–
18	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм.Тройник ППТФ d 100х100	0,042	14686,81	398,18	617	17	377	42,1	2
		т фасонных частей		6750	150,75	284	6	130	0,74	–
19	99-68-3(пл)Т	Тройник ППТФ d=100х100 мм	1	18123		18123				
		шт								
20	Е22-36-2	Установка компенсатора антивибрационного фланцевого диаметром 100 мм	5	497,61	28,48	2488	142	2296	2,03	10
		задвижка или клапан		342	11,25	1710	56	130	0,05	–
21	9-5-29	Компенсатор (вибрационный), стальной, Т от -20 °С до +130 °С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 27036-86	5	5387		26935				
		шт								
22	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	–
		фланец		63	–	63	–	130	–	–
23	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	330		330				
		шт								
24	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	7	156,43	21,43	1095	150	1147	0,6	4
		фланец		126	–	882	–	130	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	7	572		4004				
		шт								
26	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов. Отбортовка.	3	300,56	225,63	902	677	502	0,414	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,226	1
27	99-68-5(пл)Т	Фланцевое соединение (отбортовка) SDR 17, 6 L=500м d=110 мм	3	242		726				
		шт								
28	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	–
29	Е22-8-8	Укладка стальных гильз диаметром 300 мм	0,0006	4424478,79	85907,16	2655	52	100	504	–
		км трубопровода		95850	32451,75	58	19	130	158,5	–
30	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм. Поддон	0,026	3685738,86	103471,23	95829	2690	2518	306	8
		км трубопровода		51300	23175,85	1334	603	130	98,72	3
31	Е6-39-1	Загрузка поддона песком	2,99	1784,75	160,59	5336	480	849	1,566	5
		м3 загрузки		210,06	60,66	628	181	105	0,2963	1
32	Е6-39-2	Загрузка поддона гравием	4,6	1079,98	161,51	4968	743	1391	1,687	8
		м3 загрузки		227,03	61,02	1044	281	105	0,298	1
33	Е14-13-1	Установка крышки КД-1	0,192325	1446,25	15,01	278	3	13	0,404	–
		м2 щитов		58,5	5,63	11	1	106	0,0274	–
34	Е10-3-8	Обивка крышки оцинкованной кровельной сталью по войлоку	0,192325	632,95	1,72	122	–	12	0,334	–
		м2 стен (за вычетом проемов)		50,85	0,65	10	–	120	0,0032	–
37	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах d=1500мм	0,8925	27292,12	1879,87	24 358	1 678	2 290	8,86	16
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	1 281	481	130	2,061	4
38	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах d=2000мм	1,13	29183,32	1879,87	32 977	2 124	2 900	8,86	20
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	1 622	608	130	2,061	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического. Наращивание горловины кирпичом	0,04115	9437,25	296,6	388	12	51	5,95	–
		м3 кладки		915,75	110,25	38	5	118	0,54	–
40	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
		комплект								
41	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей. Стремянки	0,04382	151200		6626				
		т								
42	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками. Отмостка	1,14	1291,08	–	1472	–	665	3,1	4
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	541	–	123	–	–
43	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Отмостка	11,4	420,23	–	4791	–	375	0,144	2
		м2 покрытия		24,75	–	282	–	133	–	–
44	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
		врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	–
		Всего прямые затраты				**353 127**	**16 985**			**147**
						20 228	**4 838**			**23**
		Стоимость: материалов, тенге				315 914				
		Накладные расходы, тенге				30 632				
		- заработная плата, тенге				4 595				
		- трудоемкость, чел-ч				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23 026				
		Всего				**406 785**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				13 831				
		- сметная заработная плата, тенге				1 950				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				9 254				
		- сметная заработная плата, тенге				4 257				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				26				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 206				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 682				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				635				
		Командировочные расходы				6 142				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**442 535**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**1 057 658**				
		- материалы, тенге				73 210				
		- сметная заработная плата, тенге				83 939				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				37				
		Налог (2 %)				21 153				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 078 811**				
		НДС (12 %)				129 457				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 208 268**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО" г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
БИН 060 140 003 830 ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия" 511 700 015 190 РК ВКО 071401 г. Семей, ул. Северная, 4а,
БИН 940 240 000 011
ИИК: KZ74 4322 2033 98J 0 0117 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) БИК VTBAKZKZ

Договор о государственных закупках №59 от 23 июня 2015 года
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2015 года

Наименование строительства: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за период с 01 по 15 декабря 2015 года

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
		Всего	СМР - в ценах 2001 г.	Оборудование в ценах 2001 г.	Всего	СМР - в ценах 2001 г.	Оборудование в ценах 2001 г.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Акт №1-7	350 944 119	130 085 380	10 234 623			
2	Акт № 8. Общестроительные работы (2-1-1)	71 782 338	28 602 788	-	71 782 338	28 602 788	-
3	Акт № 9. Водопровод хозяйственно-питьевой В1 (2-1-2)	1 148 665	457 703	-	1 148 665	457 703	-
4	Акт № 10. Водопровод горячей воды Т3 (2-1-3)	1 964 603	789 346	227 791	1 964 603	789 346	227 791
5	Акт № 11. Отопление (2-1-6)	4 890 335	1 948 629		4 890 335	1 948 629	-
6	Акт № 12. Вентиляция (2-1-7)	7 760 453	400 204	2 771 389	7 760 453	400 204	2 771 389
7	Акт № 13. Технологическое оборудование (2-1-8)	85 645 379	-	35 132 242	85 645 379	-	35 132 242
8	Акт № 14. Электроосвещение (2-1-9)	10 723 427	4 193 185	82 081	10 723 427	4 193 185	82 081
10	Акт № 15 Оборудование электроотопления (2-1-11)	4 128 588	1 297 344	358 002	4 128 588	1 297 344	358 002
	Акт № 16 КТПН. Общестроительные работы (4-1-1)	2 724 474	1 085 610	-	2 724 474	1 085 610	-
	Акт № 17 КТПН. Технологическое оборудование (4-1-2)	97 306	38 773	-	97 306	38 773	-

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
		Всего	СМР - в ценах 2001 г.	Оборудование в ценах 2001 г.	Всего	СМР - в ценах 2001 г.	Оборудование в ценах 2001 г.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
12	Акт № 18 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ (4-2-1)	18 255 400	7 274 148	-	18 255 400	7 274 148	-
13	Акт № 19 Внеплощадочные сети электроснабжения10 кВ (4-3-1)	39 438 049	15 714 704	-	39 438 049	15 714 704	-
14	Акт № 20 Релейная защита ВЛ-10кВ (4-4-1)	6 390 489	24 774	2 595 912	6 390 489	24 774	2 595 912
15	Акт № 21 Жироуловитель. Общестроительные работы (6-1-1)	360 407	143 609	-	360 407	143 609	-
16	Акт № 22 Сети водопровода В1 (6-2-1)	1 078 811	429 869	-	1 078 811	429 869	-
17	Акт №23 Сети канализации К1 (6-3-1)	4 535 677	1 807 311	-	4 535 677	1 807 311	-
18	Акт № 24 Вертикальная планировка (7-1-1)	4 051 410	1 614 348	-	4 051 410	1 614 348	-
19	Акт № 25 Проезды, дорожки (7-2-4)	2 881 332	1 148 111	-	2 881 332	1 148 111	-
20	Итого	618 801 262	197 055 836	51 402 040	267 857 143	66 970 456	41 167 417
21	НДС 12%	74 256 151			32 142 857		
22	**Всего к оплате**	**693 057 413**			**300 000 000**		

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2015 года

Акт №8
приемки выполненных работ за период с 01 по 15 декабря 2015 года
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Покрытие-перекрытие								
		5.1 Перекрытие выше 0,000								
199	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	32,568	207,96	1,19	6773	39	1064	0,155	5
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	879	15	119	0,0022	–
200	Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	17,7	604,36	3,73	10697	66	854	0,231	4
		м примыканий		39,15	1,4	693	25	119	0,0068	–
201	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок. Каркасы КР-1 - КР-3, анкера АС-1,АС-2. АС-44,47	1,6982	5239,08	327,33	8897	556	3591	11,6	20
		т		1890	123,75	3210	210	105	0,6	1
		Раздел 6 Кровля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	Е10-14-1	Установка стропил	32,638	21304,82	334,28	695347	10910	138000	22,1	721
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	110888	4112	120	0,62	20
268	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	68,0346	22541,72	316,57	1533617	21538	294461	22,5	1531
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	237271	8113	120	0,58	39
269	Е10-12-1	Подшивка	180	700,7	5,48	126126	986	18624	0,526	95
		м2 потолков		84,15	2,07	15147	373	120	0,0101	2
270	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	508	24,75	0,9	12573	457	3511	0,0349	18
		м ходов		5,42	0,34	2753	173	120	0,0016	1
271	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0378	22541,72	316,57	852	12	164	22,5	1
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	132	5	120	0,58	–
272	Е14-34-1	Покрытие пленкой стен и кровель	3398	72,38	0,07	245947	238	66923	0,123	418
		м2 покрытия		18,56	0,02	63067	68	106	0,0001	–
273	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	3398	910,92	8,2	3095306	27864	1116161	1,71	5811
		м2 кровли		272,95	3,08	927484	10466	119	0,015	51
274	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	105,4004	573,75	28,11	60473	2963	16990	0,78	82
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	13043	1115	120	0,052	5
275	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	3379,0944	20,49	0,91	69238	3075	20356	0,029	98
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	15814	1149	120	0,00168	6
282	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	93	545,62	2,49	50 743	232	91 659	0,059	9
		м ограждения		9,68	0,92	900	86	119	0,0045	1
283	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	17,13636	20,35	0,02	349	–	64	0,0213	–
		м2		4,16	–	71	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,18596	133700		24863				
		т								
286	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,15728	21,8	0,05	483	1	116	0,0295	1
		м2								
				5,81	0,02	129	–	90	0,0001	–
287	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	44,31456	20,35	0,02	902	1	166	0,0213	1
		м2								
				4,16	–	184	–	90	–	–
288	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	2511,9972	207,96	1,19	522395	2989	82055	0,155	389
		м2 изолируемой поверхности								
				27	0,45	67824	1130	119	0,0022	6
289	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	474,39947	15300,52	330,46	7258559	156770	916896	10,58	5019
		м3 изоляции								
				1809	123,75	858189	58707	100	0,6	285
290	Е14-34-1	Покрытие пленкой стен и кровель. Гидро-,ветрозащитная двухслойная мембрана "Изоспан АМ"	2511,9972	34,38	0,07	86362	176	49473	0,123	309
		м2 покрытия								
				18,56	0,02	46623	50	106	0,0001	–
291	99-16-1(пл)Т	Гидро-, ветрозащитная двухслойная мембрана "Изоспан АМ"	2511,9972	48		120576				
		м2								
292	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	398,6	103,08	0,99	41088	395	5677	0,0694	28
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	4620	151	119	0,0018	1
293	Е12-8-1	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.), включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб	2900	72,14	0,16	209206	464	77889	0,134	389
		м2 фасадов (без вычета проемов)								
				22,5	0,07	65250	203	119	0,0003	1

Раздел 7 Двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	9,91182	330,85	32,08	3279	318	3382	1,49	15
		м2 проемов		272,25	12,13	2698	120	120	0,0592	1
312	Е9-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке. Витражи ВН1-ВН5	45,8	965,99	28,84	44242	1321	38630	4,98	228
		м2		927	10,15	42457	465	90	0,041	2
318	Е15-202-4	Остекление витрин с металлическими переплетами на эластичных прокладках витринным стеклом в жилых и общественных зданиях. ВН2-ВН5	35,6	1079,14	4,69	38417	167	6484	0,985	35
		м2 площади остекления		171,68	1,78	6112	63	105	0,0086	–
319	Е15-202-4	Остекление витрин с металлическими переплетами на эластичных прокладках витринным стеклом в жилых и общественных зданиях. ВН-1	10,2	226,42	4,69	2309	48	1857	0,985	10
		м2 площади остекления		171,68	1,78	1751	18	105	0,0086	–
320	1-1-1360	Стеклопакет СПД 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99). прим. ВН-1	10,2	2320		23664				
		м2								
	Раздел 8 Окна									
329	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2. ОК5, ОК8, ФР-1	5,2237	472,81	19	2470	99	1403	1,303	7
		м2 проемов		217,73	6,18	1137	32	120	0,0302	–
330	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2. ОК 9, ОК10, ОК11	21,942	427,5	19,32	9380	424	5060	1,1121	24
		м2 проемов		185,83	6,39	4077	140	120	0,0312	1
331	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	586,0198	348,94	18,88	204486	11064	124878	1,0234	600
		м2 проемов		171,01	6,57	100215	3850	120	0,0321	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339	Е10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	529,2474	2226,72	5,58	1178486	2953	61078	0,586	310
		м2 проемов		94,05	2,12	49776	1122	120	0,0103	5
	Раздел 10 Полы									
	10.1 ТД 763									
356	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	812	279,63	9,95	227060	8079	55870	0,356	289
		м2 стяжки		52,2	3,74	42386	3037	123	0,0182	15
357	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	3248	45,11	0,67	146517	2176	3515	0,0044	14
		м2 стяжки		0,63	0,25	2046	812	123	0,0012	4
	10.2 ТД 451									
363	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	223,62	279,63	9,95	62531	2225	15386	0,356	80
		м2 стяжки		52,2	3,74	11673	836	123	0,0182	4
364	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	894,48	45,11	0,67	40350	599	969	0,0044	4
		м2 стяжки		0,63	0,25	564	224	123	0,0012	1
	10.3 ТД 733									
370	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	138,45	279,63	9,95	38715	1378	9526	0,356	49
		м2 стяжки		52,2	3,74	7227	518	123	0,0182	3
371	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	553,8	45,11	0,67	24982	371	599	0,0044	2
		м2 стяжки		0,63	0,25	349	138	123	0,0012	1
	10.5 ТД 657									
381	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	79,33	279,63	9,95	22183	789	5459	0,356	28
		м2 стяжки		52,2	3,74	4141	297	123	0,0182	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
382	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	317,32	45,11	0,67	14314	213	343	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	200	79	123	0,0012	–
	10.6 ТД (инд.)									
385	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	281,76	119,27	2,62	33606	738	3985	0,0681	19
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	2961	279	123	0,0048	1
386	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	281,76	278,05	13,43	78343	3784	19994	0,366	103
		м2 стяжки		52,65	5,04	14835	1420	123	0,0246	7
387	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=6,000;	1690,56	43,73	0,67	73928	1133	1830	0,0044	7
		м2 стяжки		0,63	0,25	1065	423	123	0,0012	2
	10.7 ТД 71									
394	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1130	279,63	9,95	315982	11244	77751	0,356	402
		м2 стяжки		52,2	3,74	58986	4226	123	0,0182	21
	10.8 ТД 735									
398	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	611,1	279,63	9,95	170882	6080	42048	0,356	218
		м2 стяжки		52,2	3,74	31899	2286	123	0,0182	11
399	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	2444,4	45,11	0,67	110267	1638	2646	0,0044	11
		м2 стяжки		0,63	0,25	1540	611	123	0,0012	3
	10.9 ТД 364									
403	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	56,65	279,63	9,95	15841	564	3898	0,356	20
		м2 стяжки		52,2	3,74	2957	212	123	0,0182	1
	10.10 ТД 497									
415	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	185,25	422,15	13,43	78203	2488	16325	0,45	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стяжки								
				66,6	5,04	12338	934	123	0,0246	5
	Раздел 11 Внутренняя отделка									
430	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	360,02	283,65	3,39	102120	1220	44500	0,65	234
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117	0,72	42122	259	105	0,0505	18
431	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	7496,47	352,84	4,07	2 645 054	30 511	1 075 612	0,74	5 547
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				135,68	0,97	1 017 121	7 272	105	0,0517	388
	Раздел 13 Разные работы									
	13.3 Крыльцо КР1									
467	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Устройство крыльца	0,35	8802,36	196,62	3081	69	127	1,79	1
		м3								
				272,25	74,27	95	26	105	0,3628	–
468	30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,35	510		179				
		м3								
469	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00744	41200		307				
		т								
470	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. М1	0,01327	172837,87	304,24	2294	4	137	58	1
		т								
				9675	114,75	128	2	105	0,56	–
471	Е6-1-1	Устройство бетонного слоя по верху	0,05	9847,57	66,01	492	3	12	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	10	1	105	0,1218	–
472	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	0,3	122,18	–	37	–	42	0,885	–
		м3 грунта								
				122,18	–	37	–	113	–	–
473	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы. Под крыльцо	0,2	122,18	–	24	–	27	0,885	–
		м3 грунта								
				122,18	–	24	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
474	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Под крыльцом	0,2	21,55	4,52	4	1	3	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	3	–	97	–	–
475	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Разравнивание лишнего грунта ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	0,14	6,72	6,72	1	1	–	–	–
		м3 грунта		–	2,18	–	–	97	0,00836	–
	13.4 Крыльцо КР2									
476	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Устройство крыльца	2,41	8802,36	196,62	21214	474	877	1,79	4
		м3		272,25	74,27	656	179	105	0,3628	1
477	30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	2,41	510		1229				
		м3								
480	Е6-1-1	Устройство бетонного слоя по верху	0,1	9847,57	66,01	985	7	23	1,35	–
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–
484	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	1,7	167,4	–	285	–	322	1,18	2
		м3 грунта		167,4	–	285	–	113	–	–
485	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы.	1,1	122,18	–	134	–	151	0,885	1
		м3 грунта		122,18	–	134	–	113	–	–
486	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы. Под крыльцом	0,6	122,18	–	73	–	82	0,885	1
		м3 грунта		122,18	–	73	–	113	–	–
487	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Под крыльцом	0,6	21,55	4,52	13	3	10	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	10	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
488	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	0,6	6,72	6,72	4	4	1	–	–
		м3 грунта		–	2,18	–	1	97	0,00836	–
	13.5 Крыльцо КР3									
489	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Устройство крыльца	1,75	8802,36	196,62	15404	344	636	1,79	3
		м3		272,25	74,27	476	130	105	0,3628	1
490	30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,75	510		893				
		м3								
491	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01336	41200		550				
		т								
492	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. М1	0,0398	70437,87	304,24	2803	12	410	58	2
		т		9675	114,75	385	5	105	0,56	–
493	Е6-1-1	Устройство бетонного слоя по верху	0,11	9847,57	66,01	1083	7	26	1,35	–
		м3		195,75	24,93	22	3	105	0,1218	–
496	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	1,7	167,4	–	285	–	322	1,18	2
		м3 грунта		167,4	–	285	–	113	–	–
497	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	1,2	122,18	–	147	–	166	0,885	1
		м3 грунта		122,18	–	147	–	113	–	–
498	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы. Под крыльцом	0,3	122,18	–	37	–	42	0,885	–
		м3 грунта		122,18	–	37	–	113	–	–
499	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Под крыльцом	0,3	21,55	4,52	6	1	5	0,108	–
		м3 уплотненного грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				17,03	–	5	–	97	–	–
500	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	0,7	6,72	6,72	5	5	2	–	–
		м3 грунта								
				–	2,18	–	2	97	0,00836	–
	13.6 Крыльцо КР4									
501	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Устройство крыльца	2,17	8802,36	196,62	19101	427	790	1,79	4
		м3								
				272,25	74,27	591	161	105	0,3628	1
502	30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	2,17	510		1107				
		м3								
503	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0155	41200		639				
		т								
504	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. М1	0,05306	70437,87	304,24	3737	16	545	58	3
		т								
				9675	114,75	513	6	105	0,56	–
505	Е6-1-1	Устройство бетонного слоя по верху	0,13	9847,57	66,01	1280	9	29	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	25	3	105	0,1218	–
509	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	1,9	167,4	–	318	–	359	1,18	2
		м3 грунта								
				167,4	–	318	–	113	–	–
510	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	1,4	122,18	–	171	–	193	0,885	1
		м3 грунта								
				122,18	–	171	–	113	–	–
511	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы. Под крыльцом	0,5	122,18	–	61	–	69	0,885	–
		м3 грунта								
				122,18	–	61	–	113	–	–
512	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Под крыльцом	0,5	21,55	4,52	11	2	9	0,108	–
		м3 уплотненного грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				17,03	–	9	–	97	–	–
513	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	0,5	6,72	6,72	3	3	1	–	–
		м3 грунта								
				–	2,18	–	1	97	0,00836	–
13.7 Крыльцо КР5										
514	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Устройство крыльца	2,41	8802,36	196,62	21214	474	877	1,79	4
		м3								
				272,25	74,27	656	179	105	0,3628	1
515	30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	2,41	510		1229				
		м3								
516	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01271	41200		524				
		т								
518	Е6-1-1	Устройство бетонного слоя по верху	0,1	9847,57	66,01	985	7	23	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–
522	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	1,7	167,4	–	285	–	322	1,18	2
		м3 грунта								
				167,4	–	285	–	113	–	–
523	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	1,2	122,18	–	147	–	166	0,885	1
		м3 грунта								
				122,18	–	147	–	113	–	–
524	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы. Под крыльцом	0,6	122,18	–	73	–	82	0,885	1
		м3 грунта								
				122,18	–	73	–	113	–	–
525	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Под крыльцом	0,6	21,55	4,52	13	3	10	0,108	–
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	10	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
526	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	0,5	6,72	6,72	3	3	1	–	–
		м3 грунта		–	2,18	–	1	97	0,00836	–
13.8 Крыльцо КР6										
527	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Устройство крыльца	3,31	8802,36	196,62	29136	651	1204	1,79	6
		м3		272,25	74,27	901	246	105	0,3628	1
528	30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	3,31	510		1688				
		м3								
529	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01521	41200		627				
		т								
530	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. М1	0,05544	70437,87	304,24	3905	17	569	58	3
		т		9675	114,75	536	6	105	0,56	–
531	Е6-1-1	Устройство бетонного слоя по верху	0,12	9847,57	66,01	1182	8	27	1,35	–
		м3		195,75	24,93	23	3	105	0,1218	–
534	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	2	167,4	–	335	–	379	1,18	2
		м3 грунта		167,4	–	335	–	113	–	–
535	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	1,4	122,18	–	171	–	193	0,885	1
		м3 грунта		122,18	–	171	–	113	–	–
536	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы. Под крыльцом	1	122,18	–	122	–	138	0,885	1
		м3 грунта		122,18	–	122	–	113	–	–
537	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Под крыльцом	1	21,55	4,52	22	5	16	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	17	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13.9 Крыльцо КР7									
538	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Устройство крыльца	1,47	8802,36	196,62	12939	289	534	1,79	3
		м3								
				272,25	74,27	400	109	105	0,3628	1
539	30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,47	510		750				
		м3								
540	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0156	41200		643				
		т								
541	Е7-45-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием по контуру	2	757,3	198,43	1515	397	1092	1,89	4
		шт сборных конструкций								
				319,5	70,25	639	141	140	0,3008	1
543	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	1	110,26	66,43	110	66	67	0,148	–
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	24	24	140	0,1051	–
545	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. М1	0,08283	70437,87	304,24	5834	25	852	58	5
		т								
				9675	114,75	801	10	105	0,56	–
546	Е6-1-1	Устройство бетонного слоя по верху	0,32	9847,57	66,01	3151	21	75	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	63	8	105	0,1218	–
550	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	10,3	7,91	7,91	81	81	25	–	–
		м3 грунта								
				–	2,57	–	26	97	0,00984	–
551	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,2	200,88	–	40	–	45	1,416	–
		м3 грунта								
				200,88	–	40	–	113	–	–
552	Е1-138-7	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну менее 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 10-14 ударами по одному следу	13,3	117,92	82,41	1568	1096	562	0,113	2
		м2 уплотненной поверхности основания								
				15,64	27,89	208	371	97	0,09948	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
553	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	8	5,55	5,55	44	44	14	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	14	97	0,00691	–
554	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	1	122,18	–	122	–	138	0,885	1
		м3 грунта		122,18	–	122	–	113	–	–
555	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы. Под крыльцом	0,3	122,18	–	37	–	42	0,885	–
		м3 грунта		122,18	–	37	–	113	–	–
556	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Под крыльцом	0,3	21,55	4,52	6	1	5	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	5	–	97	–	–
	13.10 Козырек									
557	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	0,33894	168264,97	4022,39	57032	1363	3100	56,5	19
		т конструкций		9090	1071,86	3081	363	90	3,81	1
558	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,33894	542,84	144,52	184	49	89	1,34	–
		т		292,5	–	99	–	90	–	–
	13.11 Крепление спортивного оборудования									
566	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Крепление канатов ЗД-1	0,00936	175710,1	1826,1	1645	17	115	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	76	6	140	3,37	–
567	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Крепление колец	0,12151	175710,1	1826,1	21351	222	1495	42,7	5
		т стальных элементов		8100	690,75	984	84	140	3,37	–
	13.18 Вход №1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
607	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,31	8419,57	66,01	2610	20	72	1,35	–
		м3		195,75	24,93	61	8	105	0,1218	–
608	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	5,04	9756,27	353,46	49172	1781	3802	3,6	18
		м3		585	133,52	2948	673	105	0,6521	3
609	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	5,04	170		857				
		м3								
610	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,11	9622,22	100,65	1058	11	21	0,97	–
		м3		146,25	38,03	16	4	105	0,1857	–
611	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01866	41200		769				
		т								
612	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,06336	140237,87	304,24	8885	19	651	58	4
		т		9675	114,75	613	7	105	0,56	–
613	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,06485	76890,5	2020,02	4986	131	162	14,1	1
		т конструкций		2272,5	502,43	147	33	90	1,79	–
614	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,06104	18837,97	11119,34	1150	679	753	42,5	3
		т		7560	4200,75	461	256	105	20,52	1
615	8-6-70	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4 мм	7,16	416		2979				
		м								
616	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0102	63800		651				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
617	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	5,60359	542,84	144,52	3042	810	1475	1,34	8
		т		292,5	–	1639	–	90	–	–
13.19 Вход №2										
623	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,34	8419,57	66,01	2863	22	79	1,35	–
		м3		195,75	24,93	67	8	105	0,1218	–
624	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	6,97	9756,27	353,46	68001	2464	5258	3,6	25
		м3		585	133,52	4077	931	105	0,6521	5
625	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	6,97	170		1185				
		м3								
626	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,13	9622,22	100,65	1251	13	25	0,97	–
		м3		146,25	38,03	19	5	105	0,1857	–
627	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0223	41200		919				
		т								
628	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,08712	140237,87	304,24	12218	27	896	58	5
		т		9675	114,75	843	10	105	0,56	–
629	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,06485	76890,5	2020,02	4986	131	162	14,1	1
		т конструкций		2272,5	502,43	147	33	90	1,79	–
630	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,05876	18837,97	11119,34	1107	653	726	42,5	2
		т		7560	4200,75	444	247	105	20,52	1
631	8-6-70	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4 мм	6,84	416		2845				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
632	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0102	63800		651				
		т								
633	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,12361	542,84	144,52	67	18	32	1,34	–
		т								
				292,5	–	36	–	90	–	–
13.20 Вход №3										
639	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,31	8419,57	66,01	2610	20	72	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	61	8	105	0,1218	–
640	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	5,02	9756,27	353,46	48976	1774	3787	3,6	18
		м3								
				585	133,52	2937	670	105	0,6521	3
641	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	5,02	170		853				
		м3								
642	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,11	9622,22	100,65	1058	11	21	0,97	–
		м3								
				146,25	38,03	16	4	105	0,1857	–
643	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01866	41200		769				
		т								
644	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,06336	140237,87	304,24	8885	19	651	58	4
		т								
				9675	114,75	613	7	105	0,56	–
645	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,06485	76890,5	2020,02	4986	131	162	14,1	1
		т конструкций								
				2272,5	502,43	147	33	90	1,79	–
646	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,06104	18837,97	11119,34	1150	679	753	42,5	3
		т								
				7560	4200,75	461	256	105	20,52	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
647	8-6-70	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4 мм	7,16	416		2979				
		м								
648	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0102	63800		651				
		т								
649	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,12589	542,84	144,52	68	18	33	1,34	–
		т		292,5	–	37	–	90	–	–

Раздел 14 Лестницы

14.1 Л-1

655	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м. Балки БП, БЛ т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1; kзпр1=1,1;	0,56693	159657,75	2020,02	90515	1145	1532	15,51	9
		т конструкций		2499,75	502,43	1417	285	90	1,79	1
656	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м. Косоуры	0,1904	159430,5	2020,02	30356	385	476	14,1	3
		т конструкций		2272,5	502,43	433	96	90	1,79	–
657	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,75733	542,84	144,52	411	109	200	1,34	1
		т		292,5	–	222	–	90	–	–
658	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	13	287,39	0,23	3736	3	234	0,119	2
		болт		19,91	0,09	259	1	90	0,0004	–
659	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. Пм1, Пм2, Пм3	1,28	13489,54	241,1	17267	309	1847	8,06	10
		м3		1282,5	91,08	1642	117	105	0,4448	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
660	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,07875	41200		3245				
		т								
661	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00972	50600		492				
		т								
662	Е7-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием. ЛС14-1	27	1094,23	12,56	29544	339	7672	1,19	32
		м ступеней								
				198,23	4,75	5352	128	140	0,0232	1
665	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. Монолитные проступи	0,048	13489,54	241,1	647	12	69	8,06	–
		м3								
				1282,5	91,08	62	4	105	0,4448	–
666	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00766	5239,08	327,33	40	3	16	11,6	–
		т								
				1890	123,75	14	1	105	0,6	–
667	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00702	65900		463				
		т								
668	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00064	65000		42				
		т								
669	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,00162	83508,57	2434,57	135	4	74	170	–
		т стальных элементов								
				31950	920,25	52	1	140	4,49	–
670	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Уголок	0,01058	175710,1	1826,1	1859	19	130	42,7	–
		т стальных элементов								
				8100	690,75	86	7	140	3,37	–
	14.2 Л-2									
674	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м. Балки БП, БЛ т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,64613	159657,75	2020,02	103160	1305	1746	15,51	10
		т конструкций								
				2499,75	502,43	1615	325	90	1,79	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
675	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м. Косоуры	0,24182	159430,5	2020,02	38553	488	604	14,1	3
		т конструкций		2272,5	502,43	550	121	90	1,79	–
676	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,88795	542,84	144,52	482	128	234	1,34	1
		т		292,5	–	260	–	90	–	–
677	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	16	344,12	0,23	5506	4	288	0,119	2
		болт		19,91	0,09	319	1	90	0,0004	–
678	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. Пм1, Пм2, Пм3	1,41	13489,54	241,1	19020	340	2033	8,06	11
		м3		1282,5	91,08	1808	128	105	0,4448	1
679	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,08668	41200		3571				
		т								
680	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00972	50600		492				
		т								
681	Е7-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием. ЛС14-1	33,75	1094,23	12,56	36930	424	9590	1,19	40
		м ступеней		198,23	4,75	6690	160	140	0,0232	1
684	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. Монолитные проступи	0,072	13489,54	241,1	971	17	104	8,06	1
		м3		1282,5	91,08	92	7	105	0,4448	–
685	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01149	5239,08	327,33	60	4	24	11,6	–
		т		1890	123,75	22	1	105	0,6	–
686	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01053	65900		694				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
687	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00096	65000		62				
		т								
688	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,00162	83508,57	2434,57	135	4	74	170	–
		т стальных элементов								
				31950	920,25	52	1	140	4,49	–
689	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Уголок	0,0126	175710,1	1826,1	2 213	23	155	42,7	1
		т стальных элементов								
				8100	690,75	102	9	140	3,37	–
	14.3 Л-3									
693	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м. Балки БП, БЛ т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,49042	159657,75	2020,02	78299	991	1325	15,51	8
		т конструкций								
				2499,75	502,43	1226	246	90	1,79	1
694	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м. Косоуры	0,1904	159430,5	2020,02	30356	385	476	14,1	3
		т конструкций								
				2272,5	502,43	433	96	90	1,79	–
695	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,68082	542,84	144,52	370	98	179	1,34	1
		т								
				292,5	–	199	–	90	–	–
696	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	12	250,06	0,23	3001	3	216	0,119	1
		болт								
				19,91	0,09	239	1	90	0,0004	–
697	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. Пм1, Пм2	1,03	13489,54	241,1	13894	248	1486	8,06	8
		м3								
				1282,5	91,08	1321	94	105	0,4448	–
698	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,06309	41200		2599				
		т								
699	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00792	50600		401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
700	Е7-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием. ЛС14-1	27	1094,23	12,56	29544	339	7672	1,19	32
		м ступеней								
				198,23	4,75	5352	128	140	0,0232	1
703	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. Монолитные проступи	0,048	13489,54	241,1	647	12	69	8,06	–
		м3								
				1282,5	91,08	62	4	105	0,4448	–
704	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00766	5239,08	327,33	40	3	16	11,6	–
		т								
				1890	123,75	14	1	105	0,6	–
705	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00702	65900		463				
		т								
706	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00064	65000		42				
		т								
		Всего прямые затраты				**20 931 187**	**344 177**			**23 649**
						3 956 884	**123 094**			**964**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				16 630 126				

Накладные расходы, тенге	4 603 531
- заработная плата, тенге	690 530
- трудоемкость, чел-ч	2 302
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1 532 083
Всего	**27 066 802**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	920 271
- сметная заработная плата, тенге	129 758
- нормативная трудоемкость, чел-ч	736
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	615 716
- сметная заработная плата, тенге	283 229
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1 724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				279 871				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				111 948				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				42 224				
		Командировочные расходы				408 709				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**29 445 540**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**70 374 841**				
		- материалы, тенге				39 746 000				
		- сметная заработная плата, тенге				13 325 001				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				29 374				
		Налог (2 %)				1 407 497				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**71 782 338**				
		НДС (12 %)				8 613 881				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**80 396 219**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2015 года

Акт №9
приемки выполненных работ за период с 01 по 15 декабря 2015 года
Водопровод хозяйственно-питевой В1 (2-1-2)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	8-4-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	470	30		14100				
4	8-4-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	65	44		2860				
6	8-4-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	25	66		1650				
8	8-4-1000	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-40x3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	30	98		2940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	8-4-1001	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-50x4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	50	151		7550				
12	8-4-1002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-63x5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	20	237		4740				
14	8-4-914	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6-75x4,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	25	202		5050				
16	8-4-915	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6-90x5,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	17	300		5100				
18	8-4-916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6-110x6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	15	432		6480				
22	9-4-9	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	1	273		273				
25	11-2-11	Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные СТВ-65 *шт*	1	15600		15600				
28	99-21-2(пл)Т	Задвижка с обрезиненным клином FAF6100 d=100мм *шт*	3	9778		29334				
29	99-21-3(пл)Т	Задвижка с обрезиненным клином FAF6100 d=80мм *шт*	1	7429		7429				
30	99-21-4(пл)Т	Задвижка с обрезиненным клином FAF6100 d=65мм *шт*	1	6240		6240				
31	8-10-112	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108x4-76x3,5 мм *шт*	2	321		642				
33	99-21-5(пл)Т	Фланцевое соединение (отбортовка) L=500мм d=100мм *шт*	2	242		484				
34	99-21-6(пл)Т	Фланцевое соединение (отбортовка) L=500мм d=80мм (применительно d=90мм) *шт*	634	219		138846				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	99-21-7(пл)Т	Фланцевое соединение (отбортовка) L=500мм d=65мм (применительно d=63мм)	2	123		246				
		шт								
36	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	6	572		3432				
		шт								
37	8-9-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	6	412		2472				
		шт								
39	99-21-8(пл)Т	Гибкая подводка к унитазу	29	302		8758				
		шт								
40	9-1-31	Вентили запорные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	207	350		72450				
		шт								
41	9-1-32	Вентили запорные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	3	395		1185				
		шт								
42	9-1-35	Вентили запорные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	3	922		2766				
		шт								
46	9-4-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КрНр, Dy 15 мм	16	432		6912				
		шт								
48	1-3-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 10 мм	50	108		5400				
		м								
49	1-3-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 10 мм	30	108		3240				
		м								
50	1-3-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 10 мм	25	136		3400				
		м								
51	1-3-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 10 мм	30	163		4890				
		м								
52	1-3-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 10 мм	50	190		9500				
		м								
53	1-3-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 10 мм	20	271		5420				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	1-3-130	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 10 мм *м*	25	475		11875				
55	1-3-131	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 89 мм, толщина изоляции 10 мм *м*	17	542		9214				
56	1-3-131	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 100 мм, толщина изоляции 10 мм *м*	15	542		8130				
		Всего прямые затраты				**408 608**	–			–
						–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				408 608				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24 516				
		Всего				**433 124**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				14 726				
		- сметная заработная плата, тенге				2 076				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				9 853				
		- сметная заработная плата, тенге				4 532				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				28				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 479				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 791				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				676				
		Командировочные расходы				6 540				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**471 189**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**1 126 142**				
		- материалы, тенге				976 573				
		- сметная заработная плата, тенге				12 879				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				39				
		Налог (2 %)				22 523				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 148 665**				
		НДС (12 %)				137 840				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 286 505**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2015 года

Акт №11
приемки выполненных работ за период с 01 по 15 декабря 2015 года
Отопление (2-1-6)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	99-6-1(пл)ТОО "Кайырым"	Инфракрасный электрообогреватель настенный ЭРГНА-700, N=0,7кВт,U=220В *шт*	431	3974		1712794				
3	99-6-2(пл)ТОО "Кайырым" .	Инфракрасный электрообогреватель настенный ЭРГНА-300, N=0,3кВт, U=220В *шт*	8	3352		26816				
		Всего прямые затраты				**1 739 610**	–			–
						–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				1 739 610				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				104 377				
		Всего				**1 843 987**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Временные здания и сооружения (3,4 %)	62 696
- сметная заработная плата, тенге	8 840
- нормативная трудоемкость, чел-ч	50
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	41 947
- сметная заработная плата, тенге	19 296
- нормативная трудоемкость, чел-ч	117
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	19 067
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7 627
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	2 877
Командировочные расходы	27 844
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 006 045**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**4 794 446**
- материалы, тенге	4 157 668
- сметная заработная плата, тенге	54 829
- нормативная трудоемкость, чел-ч	168
Налог (2 %)	95 889
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4 890 335**
НДС (12 %)	586 840
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 477 175**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2015 года

Акт №10
приемки выполненных работ за период с 01 по 15 декабря 2015 года
Водопровод горячей воды Т3 (2-1-3)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	8-4-94	Трубы металл-полимерные для водоснабжения, d=16/20 мм *м*	246	95		23370				
3	9-1-18	Вентили запорные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	124	275		34100				
5	80-21-10(пл)ТОО "Кундыз" Прайс	Электроводонагреватель N=1,2 кВт Termex H 10 U *шт*	15	5758		86370				
6	80-21-11(пл)ТОО "Кундыз" Прайс	Электроводонагреватель N=1,2 кВт Termex H 15 H *шт*	10	6076		60760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	80-21-12(пл)ТОО "Кундыз" Прайс	Электроводонагреватель N=1,5 кВт Termex ID 30 V *шт*	4	13013		52052				
8	80-21-13(пл)ТОО "Кундыз" Прайс	Электроводонагреватель N=1,2 кВт Termex ER 80 V *шт*	1	8845		8845				
9	80-21-14(пл)ТОО "Кундыз" Прайс	Электроводонагреватель N=1,5 кВт Termex ER 100 V *шт*	2	9882		19764				
11	11-1-100	Смесители для мойки См-МДЦБА *комплект*	9	5360		48240				
12	11-1-100	Смесители для умывальников См-УмДЦБА *комплект*	69	5360		369840				
13	11-1-97	Смесители для биде См-БбДЦБ с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором *комплект*	3	5840		17520				
14	11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге *комплект*	5	1650		8250				
		Всего прямые затраты				**729 111**	–			–
						–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				501 320				
		оборудование, тенге				227 791				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30 079				
		Всего				**759 190**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				18 068				
		- сметная заработная плата, тенге				2 548				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				12 088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- сметная заработная плата, тенге				5 561				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				34				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5 495				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 198				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				829				
		Командировочные расходы				8 024				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**805 891**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**1 926 081**				
		- материалы, тенге				1 198 155				
		-оборудование, тенге				544 420				
		- сметная заработная плата, тенге				15 801				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				48				
		Налог (2 %)				38 522				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 964 603**				
		НДС (12 %)				235 752				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2 200 355**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2015 года

Акт №12
приемки выполненных работ за период с 01 по 15 декабря 2015 года
Вентиляция (2-1-7)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Система П1								
2	80-7-1(пл)ТС	Приточная вентиляционная установка KORF UTR 70-40 (L=4240 м3/ч, аналог L=4035 м3/ч) в комплекте с автоматикой *комплект*	1	499797		499797				
		Раздел 2 Система П2								
20	80-7-2(пл)ТС	Приточная вентиляционная установка KORF UTR 50-30 (L=2000 м3/ч) в комплекте с автоматикой *комплект*	1	349038		349038				
		Раздел 3 Система П3								
30	80-7-3(пл)ТС	Приточная установка KORF UTR 50-25 (L=1900м3/ч) в комплекте с автоматикой *комплект*	1	345873		345873				
		Раздел 4 Система П4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	80-7-4(пл)ТС	Приточная установка KORF (L=400м3/ч) в комплекте с автоматикой *комплект*	1	88683		88683				
	Раздел 5 Система П5									
49	80-7-5(пл)ТС	Приточная установка KORF URT 70x40 (L=4120 м3/ч, аналог L=3700м3/ч) в комплекте с автоматикой *комплект*	1	499823		499823				
	Раздел 6 Система П6									
72	80-7-6(пл)ТС	Приточная установка URT 70x40 (L=3600 м3/ч, аналог L=3500м3/ч) в комплекте с автоматикой *комплект*	1	446977		446977				
	Раздел 7 Система П7									
99	80-7-7(пл)ТС	Приточная установка URT 70x40 (L=3200 м3/ч) в комплекте с автоматикой *комплект*	1	446977		446977				
	Раздел 8 Система П8									
120	80-7-8(пл)ТС	Приточная установка KORF (L=540м3/ч) в комплекте с автоматикой *комплект*	1	94221		94221				
	Раздел 9 Система В1									
130	99-7-20(пл)Т	Вентилятор вытяжной с эл.двигателем N=1,74 кВт, n=1415 об/мин, WRW 60-30/28.4D *шт*	1	64085		64085				
132	99-7-21(пл)Т	Шумоглушитель SG 60-30 *шт*	1	13387		13387				
134	99-7-22(пл)Т	Заслонка ZR 60-30 *шт*	1	7947		7947				
	Раздел 10 Система В2									
146	99-7-20(пл)Т	Вентилятор вытяжной с эл.двигателем N=1,74 кВт, n=1415 об/мин, WRW 60-30/28.4D *шт*	1	64085		64085				
148	99-7-21(пл)Т	Шумоглушитель SG 60-30 *шт*	1	13387		13387				
150	99-7-22(пл)Т	Заслонка ZR 60-30 *шт*	1	7947		7947				
	Раздел 11 Система В3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	99-7-24(пл)Т	Вентилятор вытяжной с эл.двигателем N=1,5 кВт, n=1370 об/мин, WRW 60-30/28.4E	1	66274		66274				
		шт								
162	99-7-21(пл)Т	Шумоглушитель SG 60-30	1	13387		13387				
		шт								
164	99-7-22(пл)Т	Заслонка ZR 60-30	1	7947		7947				
		шт								
	Раздел 12 Система В4									
174	99-7-25(пл)Т	Вентилятор вытяжной с эл.двигателем N=0,105 кВт, n=2550 об/мин, WNK 160/1	1	10020		10020				
		шт								
176	99-7-26(пл)Т	Заслонка ZRK160	1	1244		1244				
		шт								
	Раздел 13 Система В5									
185	99-7-28(пл)Т	Вентилятор канальный VENT-315B	1	19073		19073				
		шт								
	Раздел 14 Система В6									
202	99-7-28(пл)Т	Вентилятор канальный VENT-315B	1	19073		19073				
		шт								
	Раздел 15 Система В7									
208	99-7-28(пл)Т	Вентилятор канальный VENT-315B	1	19073		19073				
		шт								
218	99-7-29(пл)Т	Быстросъемные хомуты МК400	2	318		636				
		шт								
220	99-7-30(пл)Т	Клапан обратный общего назначения RSKR315	1	2133		2133				
		шт								
	Раздел 16 Система В8									
230	99-7-32(пл)Т	Вентилятор канальный VENT-200B	1	14374		14374				
		шт								
237	99-7-33(пл)Т	Быстросъемные хомуты МК200	2	221		442				
		шт								
239	99-7-34(пл)Т	Клапан обратный общего назначения RSKR200	1	1387		1387				
		шт								
	Раздел 17 Система В9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	99-7-25(пл)Т	Вентилятор вытяжной с эл.двигателем N=0,105 кВт, n=2550 об/мин, WNK 160/1	1	10020		10020				
		шт								
250	99-7-26(пл)Т	Заслонка ZRK160	1	1355		1355				
		шт								
		Всего прямые затраты				**3 128 665**	–			–
						–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				357 276				
		оборудование, тенге				2 771 389				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21 437				
		Всего				**3 150 102**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				12 876				
		- сметная заработная плата, тенге				1 816				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				8 615				
		- сметная заработная плата, тенге				3 963				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				24				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 916				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 566				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				591				
		Командировочные расходы				5 719				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3 183 384**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**7 608 287**				
		- материалы, тенге				853 890				
		-оборудование, тенге				6 623 620				
		Налог (2 %)				152 166				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**7 760 453**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12 %)				931 254				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**8 691 707**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2015 года

Акт №13
приемки выполненных работ за период с 01 по 15 декабря 2015 года
Технологическое оборудование школы (2-1-8)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Технологическое оборудование								
2	74-2-75(об)	Электроплита секционная модулированная (16,8 кВт, 3Ф; 380/220В) *шт*	2	132233		264466				
4	73-1-134(об)	Ванна моечная на 1 отделение *шт*	9	7034		63306				
6	73-1-135(об)	Картофелечистка *шт*	1	82933		82933				
8	74-2-70(об)	Электрокипятильник (6,0 кВт, 3Ф; 380/220В) *шт*	1	31792		31792				
10	73-1-141(об)	Линия прилавков самообслуживания *комплект*	1	328810		328810				
12	73-2-101(об)	Мясорубка *шт*	1	32918		32918				
13	76-57-6	Оборудование лингафонного кабинета *комплект*	2	78621		157242				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	73-1-169(об)	Весы товарные	1	8400		8400				
		шт								
15	73-1-170(об)	Кассета настенная	4	1200		4800				
		шт								
16	73-1-171(об)	Ларь для овощей	3	2840		8520				
		шт								
17	73-1-178(об)	Стеллаж производственный	4	33110		132440				
		шт								
18	73-2-130(об)	Стол производственный	20	3548		70960				
		шт								
19	73-1-238(об)	Весы медицинские	1	5275		5275				
		шт								
20	73-1-106(об)	Шкаф для хранения посуды	3	28595		85785				
		шт								
21	73-1-114(об)	Шкаф для одежды пятисекционный	4	17200		68800				
		шт								
22	73-2-83(об)	Шкаф для хозяйственного инвентаря	10	29670		296700				
		шт								
23	72-1-1(об)	Стол обеденный шестиместный	20	9245		184900				
		шт								
24	73-1-75(об)	Стеллаж для хранения спортинвентаря, 2000x400x2100	4	8063		32252				
		шт								
25	73-1-3(об)	Вешалка на 5 крючков	6	2473		14838				
		шт								
26	73-1-68(об)	Скамья гимнастическая	9	7310		65790				
		шт								
27	76-39-46	Кольцо баскетбольное с сеткой	2	1850		3700				
		комплект								
28	73-1-163(об)	Перекладина гимнастическая	1	10200		10200				
		шт								
29	76-38-35	Сетка волейбольная	1	920		920				
		шт								
30	73-1-156(об)	Бревно гимнастическое	1	20200		20200				
		шт								
31	73-2-95(об)	Стенка гимнастическая	4	9100		36400				
		шт								
32	73-2-43(об)	Шкаф для учебно-наглядных пособий, секционный	33	13761		454113				
		шт								
33	68-34-14(об)	Стол ученический	178	5328		948384				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	73-2-40(об)	Стул ученический	367	1613		591971				
		шт								
35	73-2-2(об)	Доска классная в комплекте с двумя ящиками для таблиц, 3000x1000	28	17100		478800				
		шт								
36	73-2-27(об)	Стол для учителя	4	6020		24080				
		шт								
37	76-37-69	Стул для учителя	49	3118		152782				
		шт								
38	73-1-35(об)	Стол демонстрационный для кабинета химии в комплексе из двух секций	1	46655		46655				
		шт								
39	73-1-4(об)	Вешалка для гардероба на 16 крючков	23	13975		321425				
		шт								
40	73-1-5(об)	Витрина книжная	6	6450		38700				
		шт								
41	73-1-14(об)	Комплект ученический лабораторный химический (стол двухместный и два стула)	14	11073		155022				
		шт								
42	80-32-1(пл)Т	Интерактивня доска Hitachi StarBoard FX TRIO-77E с настенным креплением	29	205103		5947987				
		шт								
43	73-1-19(об)	Комплект ученический лабораторный физический (стол двухместный и два стула)	7	7418		51926				
		шт								
44	76-55-374	Стол демонстрационный лабораторный 4000x750x800	3	46655		139965				
		шт								
45	73-1-50(об)	Стол письменный двухтумбовый	8	15050		120400				
		шт								
46	73-1-52(об)	Стол для заседаний	2	12900		25800				
		шт								
47	73-1-55(об)	Стол для программированного обучения	75	25800		1935000				
		шт								
48	73-1-43(об)	Стол-тележка для оборудования	3	10320		30960				
		шт								
49	77-1-25	Кресло зрительного зала	105	5160		541800				
		шт								
50	73-1-74(об)	Стеллаж книжный односторонний	45	3655		164475				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	73-1-248(об)	Пианино цифровое220В,40Втх2 *шт*	1	70000		70000				
52	73-1-78(об)	Табурет для пианино *шт*	1	2258		2258				
54	62-8-75(об)	Шкаф вытяжной лабораторный ШВЛ-1 с отделением для хранения летучих веществ, 0,9 кВт *шт*	2	79361		158722				
55	73-1-24(об)	Кресло *шт*	26	6665		173290				
56	73-2-143(об)	Машина швейная *шт*	6	19500		117000				
57	73-1-39(об)	Стол для муфельной печи и сушильного шкафа *шт*	2	6665		13330				
58	73-1-177(об)	Сейф *шт*	2	18600		37200				
59	73-1-111(об)	Шкаф для папок и бумаг *шт*	29	19780		573620				
60	71-1-39(об)	Компьютер *комплект*	118	57760		6815680				
61	73-1-80(об)	Тумба *шт*	10	4408		44080				
62	77-1-132	Копировальный аппарат-принтер *шт*	10	56215		562150				
63	68-27-51(об)	Шкаф лабораторный *шт*	3	21070		63210				
64	76-48-1	Стол лабораторный *шт*	4	7310		29240				
65	73-2-78(об)	Стеллаж *шт*	13	7525		97825				
66	77-1-18	Шкаф для одежды *шт*	8	12900		103200				
67	63-2-87(об)	Музыкальный центр *шт*	1	36000		36000				
69	73-1-101(об)	Устройство вытяжное,1,5кВт, 380В, ПА-212М *шт*	4	21715		86860				
71	73-2-92(об)	Электроточило наждачное *шт*	2	20200		40400				
73	73-2-86(об)	Станок токарно-винторезный по металлу *шт*	1	135105		135105				
74	73-1-158(об)	Верстак столярный *шт*	12	11200		134400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	73-1-166(об)	Стол-подставка под токарный станок	1	4214		4214				
		шт								
77	73-1-123(об)	Станок настольный сверлильный	1	60110		60110				
		комплект								
78	73-1-157(об)	Верстак слесарный	12	15200		182400				
		шт								
79	73-2-113(об)	Стол-подставка под электроточило	2	3184		6368				
		шт								
80	73-1-79(об)	Табурет регулируемый по высоте	24	2258		54192				
		шт								
81	76-58-73	Стол для медсестры	2	11073		22146				
		шт								
82	77-1-53	Стул полумягкий	4	1505		6020				
		шт								
83	73-1-244(об)	Ростомер складной для взрослых	1	3500		3500				
		шт								
84	73-2-67(об)	Кушетка медицинская	2	6480		12960				
		шт								
85	73-1-107(об)	Шкаф медицинский двухстворчатый	2	17845		35690				
		шт								
86	80-32-5(пл)Т	Информационная LCD-панель, LCD-3215, 789x476x133, 115 Вт	3	71704		215112				
		шт								
87	76-37-11	Диван для отдыха	2	18598		37196				
		шт								
88	73-1-23(об)	Кресло для отдыха	4	7095		28380				
		шт								
89	76-37-13	Подставка передвижная для телевизора	2	10320		20640				
		шт								
90	80-32-6(пл)Т	Телевизор LG LCD 42LM 620 T, диагональ 42 дюйма, 210 Вт	2	47609		95218				
		шт								
91	73-1-110(об)	Шкаф для хранения реактивов	1	21285		21285				
		шт								
92	73-1-1(об)	Банкетка двухместная	8	4515		36120				
		шт								
93	76-36-14	Витрина настенная для грамот и наград	2	2150		4300				
		шт								
94	77-1-31	Трибуна	1	22575		22575				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	76-47-7	Усилитель радиотрансляционный	1	11514		11514				
		комплект								
96	80-32-7(пл)Т	Микшер	1	17141		17141				
		шт								
97	76-47-4	Колонка звуковая	2	1480		2960				
		шт								
98	80-32-7(пл)Т	Микрофон	1	2088		2088				
		шт								
99	80-32-8(пл)Т	Экран 4х6м	1	175326		175326				
		шт								
101	80-32-9(пл)Т	Интерактивный видеопроектор с подвесной установкой	1	211128		211128				
		шт								
102	73-2-56(об)	Шкаф для читательских формуляров	1	6450		6450				
		шт								
103	73-2-56(об)	Шкаф каталожный 12-гнездный	1	6450		6450				
		шт								
104	72-1-201(об)	Холодильник бытовой	4	34000		136000				
		шт								
105	73-1-116(об)	Ширма трехстворчатая	3	11825		35475				
		шт								
106	73-1-107(об)	Шкаф аптечный	1	17845		17845				
		шт								
107	73-1-154(об)	Муфельная печь	2	2169		4338				
		шт								
108	73-1-59(об)	Стол подвижный для ТСО	1	4730		4730				
		шт								
109	73-1-68(об)	Скамья гимнастическая	5	7310		36550				
		шт								
110	73-1-160(об)	Козел гимнастический	1	14400		14400				
		шт								
111	73-1-162(об)	Конь гимнастический	1	26800		26800				
		шт								
112	73-1-161(об)	Кольца гимнастические	1	2340		2340				
		шт								
113	76-38-12	Стол для настольного тенниса	1	12470		12470				
		шт								
114	73-1-33(об)	Стол для учителя с приставкой для компьютера	32	10320		330240				
		шт								
116	73-1-125(об)	Станок токарный настольный по дереву	1	49520		49520				
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	73-1-166(об)	Стол-подставка под токарный станок	1	4214		4214				
		шт								
118	69-3-54(об)	Доска гладильная	2	2700		5400				
		шт								
119	76-64-147	Трюмо	1	15609		15609				
		шт								
121	73-1-102(об)	Шкаф вытяжной	1	43645		43645				
		шт								
122	80-32-2(пл)Т	Сканер, 15Вт, 220В, 50/60Гц	6	45232		271392				
		шт								
123	80-32-10(пл)	Аудио-система (колонки 2x14W)	7	2454		17178				
		шт								
124	80-32-3(пл)Т	Мультимедиа-проектор, 290 Вт	6	54279		325674				
		шт								
125	73-2-32(об)	Угловой сегмент стола	6	9675		58050				
		шт								
126	73-2-130(об)	Стол вспомогательный	1	3548		3548				
		шт								
127	68-27-42(об)	Стол для аналитических весов	2	10980		21960				
		шт								
128	68-27-37(об)	Весы аналитические	2	170800		341600				
		шт								
130	73-1-109(об)	Шкаф сушильный 220В, 650Вт	3	38700		116100				
		шт								
131	76-57-1	Графопроектор	3	12007		36021				
		шт								
132	63-4-51(об)	Шкаф-стеллаж секционный	3	10320		30960				
		шт								
133	73-1-47(об)	Стол для дистиллятора	1	4730		4730				
		шт								
134	76-57-11	Экран настенный	3	3370		10110				
		шт								
135	80-32-4(пл)Т	Телесканер 0,4кВт	3	13015		39045				
		шт								
137	73-1-139(об)	Котел пищеварочный электрический со станцией управления, КПЭ-160	1	269685		269685				
		шт								
139	73-1-142(об)	Машина посудомоечная универсальная	1	261910		261910				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	62-5-96(об)	Машина для резки вареных овощей МРОВ-160	1	27772		27772				
		шт								
142	68-34-14(об)	Стол ученический 600х500	12	5328		63936				
		шт								
143	76-55-551	Стол ученический для лаборатории биологии	7	4193		29351				
		шт								
145	73-1-148(об)	Шкаф холодильный, 912х872х709	1	102423		102423				
		шт								
147	76-60-18	Электроплита 7,0 кВт	2	80630		161260				
		шт								
149	69-2-14(об)	Аквадистиллятор электрический ДЭ-4-2	1	32680		32680				
		компл.								
151	73-1-150(об)	Шкаф холодильный, 1400х854х2028, 900Вт, ШКХ-1,4	4	139240		556960				
		шт								
152	63-5-83(об)	Камера холодильная 1200Вт, ШН-1,4	2	202210		404420				
		шт								
153	80-100-1(пл)	Информационный киоск ШТРИХ-Net Point	5	157490		787450				
		шт								
	Раздел 2 Инвентарь									
	2.1 Жесткий хозяйственный инвентарь									
155	73-1-185(об)	Доска для расписаний	2	733		1466				
		шт								
156	73-1-186(об)	Доска для сушки химической посуды	3	4543		13629				
		шт								
157	73-1-187(об)	Зеркало навесное	4	2901		11604				
		шт								
158	73-1-188(об)	Манекен	1	1560		1560				
		шт								
159	73-1-190(об)	Пьедестал	1	1465		1465				
		шт								
160	73-1-191(об)	Стенд для знамен	1	2931		2931				
		шт								
162	73-1-193(об)	Тележка для перевозки спортивных снарядов	1	7474		7474				
		шт								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
163	73-1-194(об)	Щит экспозиционный	м2	20	733		14660				
167	73-1-198(об)	Вилка столовая из нержавеющей стали	шт	252	72		18144				
174	73-1-205(об)	Нож столовый из нержавеющей стали	шт	252	140		35280				
178	73-1-209(об)	Набор столовый для специй	шт	21	500		10500				
181	73-1-212(об)	Сковорода	шт	4	252		1008				
182	73-1-213(об)	Тарелка мелкая	шт	252	30		7560				
183	73-1-214(об)	Таз эмалированный	шт	3	400		1200				
184	73-1-215(об)	Тарелка глубокая	шт	252	80		20160				
185	73-1-216(об)	Тарелка десертная	шт	252	44		11088				
186	73-1-217(об)	Фляга для молока	шт	5	1910		9550				
187	73-1-218(об)	Чайник металлический	шт	20	600		12000				
188	73-1-219(об)	Чашка с блюдцем	шт	252	86		21672				
200	73-1-231(об)	Набор садово-огородного инструмента (вилы, грабли, лопаты, мотыги, секаторы и т.д.)	шт	3	11723		35169				
209	73-1-246(об)	Стерилизатор для медицинских инструментов с электрообогревом	шт	1	24000		24000				
210	73-1-249(об)	Бочка для воды	шт	2	2900		5800				
211	73-1-250(об)	Багор	шт	1	380		380				
212	73-1-251(об)	Ведро пожарное		2	340		680				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
213	73-1-252(об)	Лестница-палка	1	3460		3460				
		шт								
214	73-1-254(об)	Лопата железная	2	288		576				
		шт								
215	73-1-255(об)	Ножницы для резки	1	280		280				
		шт								
216	73-1-257(об)	Топор	2	420		840				
		шт								
217	73-1-258(об)	Фонарь электрический (аккумуляторный)	1	1540		1540				
		шт								
218	73-1-253(об)	Лом	2	200		400				
		шт								
	Раздел 3 Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование									
219	80-32-20СН I	Подготовительные	1	1000		1000				
		комплект								
220	80-32-21СН I	Русский язык	3	77500		232500				
		комплект								
221	80-32-22СН I	Математика	3	18458		55374				
		комплект								
222	80-32-23СН I	Природоведение	3	60701		182103				
		комплект								
223	80-32-24СН I	Трудовое обучение	1	220350		220350				
		комплект								
224	80-32-25СН I	Музыка (1-7классы)	1	10390		10390				
		комплект								
225	80-32-26СН I	Изобразительное искусство (1-8 классы)	1	107130		107130				
		комплект								
	3.2 Для 4-8 классов									
231	80-32-32СН I	Физика	1	319250		319250				
		комплект								
232	80-32-33СН I	Химия	1	468792		468792				
		комплект								
234	80-32-35СН I	Зоология	1	140990		140990				

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 32
приемки выполненных работ с 01 по 05 апреля 2016 года
Компьютерные сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	99-3-300(пл)'	Коммутатор сетевой Switching HUB 10/100 Mbit *шт*	11	19833		218163				
4	99-3-301(пл)'	Розетка онднопортовая *шт*	118	121		14278				
5	99-3-302(пл)'	Коннектор сетевой Rj-45 *шт*	242	7		1694				
6	99-3-303(пл)'	Комммутационный шнур (патч-корд) KSC 05-017 *шт*	118	121		14278				
10	99-3-304(пл)'	Канал кабельный 40х25 *м*	173	60		10380				
11	99-3-305(пл)'	Канал кабельный 25х25 *м*	50	45		2250				
12	99-3-306(пл)'	Канал кабельный 25х16 мм *м*	221	35		7735				
13	99-3-307(пл)'	Канал кабельный 16х16 мм *м*	252	22		5544				
15	99-3-310(пл)'	Металлический рукав РЗ ЦХ 15УЗ	147	30		4410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
17	8-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 15х2,5 мм	98	81		7938				
		м								
		Всего прямые затраты				**286 670**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				286 670				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17 200				
		Всего				**303 870**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				10 332				
		- сметная заработная плата, тенге				1 457				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				6 912				
		- сметная заработная плата, тенге				3 180				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 142				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 257				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				474				
		Командировочные расходы				4 588				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**330 575**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**790 075**				
		- материалы, тенге				685 141				
		Налог (2 %)				15 802				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**805 877**				
		НДС (12 %)				96 705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**902 582**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Внеплощадочные сети электроснабжения10 кВ

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 33
приемки выполненных работ с 01 по 05 апреля 2016 года
Кабельный канал

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	209,4	18,51	17,5	3876	3665	1100	0,00703	1
		м3 грунта		1,01	4,41	211	923	97	0,0153	3
2	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	6,5	200,88	–	1306	–	1476	1,416	9
		м3 грунта		200,88	–	1306	–	113	–	–
3	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Просадочнй грунт	12,3	27,88	27,88	343	343	59	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,94	–	61	97	0,01982	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	16,3	122,18	–	1992	–	2251	0,885	14
		м3 грунта		122,18	–	1992	–	113	–	–
5	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	147	5,55	5,55	816	816	257	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	265	97	0,00691	1
6	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	52,5	6,72	6,72	353	353	111	–	–
		м3 грунта		–	2,18	–	114	97	0,00836	–
7	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	52,5	6,23	6,23	327	327	103	–	–
		м3 грунта		–	2,02	–	106	97	0,00774	–
8	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,4	8419,57	66,01	62305	488	1715	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1449	184	105	0,1218	1
9	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты. Канал лотка	18,24	1986,57	564,43	36235	10295	19471	3,33	61
		м3 сборных конструкций		567	195,49	10342	3566	140	0,7533	14
10	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5. Л5д-8а	1,32	21500		28380				
		м3								
11	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-1,32	119		-157				
		м3								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
12	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	м3	-1,32	221		-292				
13	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1. Л5-8а	м3	10,56	20300		214368				
14	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	м3	-10,56	119		-1257				
15	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	м3	-10,56	221		-2334				
16	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2. П5-8	м3	6,12	21000		128520				
17	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	м3	-6,12	119		-728				
18	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	м3	-6,12	221		-1353				
19	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3. П5д-8	м3	0,24	22600		5424				
20	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	м3	-0,24	119		-29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-0,24	221		-53				
		м3								
22	Е8-43-2	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	3,75	652,11	13,68	2445	51	660	0,93	3
		м2 стенки								
				147,15	1,87	552	7	118	0,0065	–
23	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. М4	0,0126	93997,62	304,24	1184	4	439	198	2
		т								
				33075	114,75	417	1	105	0,56	–
24	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты. УК-3К=2,000;	0,96	1986,57	564,43	1907	542	1025	3,33	3
		м3 сборных конструкций								
				567	195,49	544	188	140	0,7533	1
25	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1. Л5-8аК=2,000;	0,44	20300		8932				
		м3								
26	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3. П5д-8, П8д-8К=2,000;	0,52	22600		11752				
		м3								
27	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты. Угол поворота УП2	0,4	1986,57	564,43	795	226	427	3,33	1
		м3 сборных конструкций								
				567	195,49	227	78	140	0,7533	–
28	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3. П5д-8, П8д-8	0,4	22600		9040				
		м3								
29	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-0,18	119		-21				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-0,18	221		-40				
		м3								
31	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,22	119		26				
		м3								
32	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Узел УП1	0,9184	1223,19	34,37	1123	32	219	1,21	1
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	174	12	118	0,0629	–
33	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,4	12357,75	1327,03	17301	1858	3814	12,49	17
		м3		2137,5	456,24	2993	639	105	1,7166	2
34	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,4	170		238				
		м3								
35	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. М4	0,0036	93997,62	304,24	338	1	125	198	1
		т		33075	114,75	119	–	105	0,56	–
36	Е12-3-1	Заделка стыков лотков и плит перекрытий из трех слоев битумной мастики, армированных двумя слоями стеклосетки	4,9	937,03	6,24	4591	31	292	0,288	1
		м2 кровли		47,7	2,34	234	11	119	0,0114	–
37	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	88,1404	279,63	9,95	24647	877	6065	0,356	31
		м2 стяжки		52,2	3,74	4601	330	123	0,0182	2
		Всего прямые затраты				**562 300**	**19 909**			**155**
						25 161	**6 485**			**24**
		Стоимость: материалов, тенге				517 230				
		Накладные расходы, тенге				39 609				
		- заработная плата, тенге				5 941				
		- трудоемкость, чел-ч				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36 115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего				**638 024**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				21 693				
		- сметная заработная плата, тенге				3 059				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				14 514				
		- сметная заработная плата, тенге				6 676				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				41				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6 597				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 639				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				995				
		Командировочные расходы				9 634				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**694 096**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**1 658 888**				
		- материалы, тенге				1 236 180				
		- сметная заработная плата, тенге				135 175				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				257				
		Налог (2 %)				33 178				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 692 066**				
		НДС (12 %)				203 048				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 895 114**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Вертикальная планировка

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 34
приемки выполненных работ с 01 по 05 апреля 2016 года
Вертикальная планировка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4284,5	32,57	30,98	139 546	132 734	43 804	0,0106	45
		м3 грунта		1,53	9,01	6 555	38 603	97	0,0308	132
6	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	5141,4	45	45	231 363	231 363	46 273	–	–
		т		–	9	–	46 273	100	0,0189	97
7	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	4284,5	3,09	2,66	13 239	11 397	5 486	0,00272	12
		м3 грунта		0,39	0,93	1 671	3 985	97	0,00305	13
8	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м в насыпь	1238,5	7,91	7,91	9 797	9 797	3 087	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	3 183	97	0,00984	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	1238,5	7,32	7,32	9 066	9 066	2 859	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	2 948	97	0,00911	11
10	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Привозной грунт	3861	39,77	37,82	153 552	146 023	48 200	0,013	50
		м3 грунта		1,87	11	7 220	42 471	97	0,0376	145
11	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	7142,85	45	45	321 428	321 428	64 286	–	–
		т		–	9	–	64 286	100	0,0189	135
12	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Устройство насыпи из привозного грунта	3861	9,24	9,24	35 676	35 676	11 236	–	–
		м3 грунта		–	3	–	11 583	97	0,0115	44
13	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=3,000;	11583	7,32	7,32	84 788	84 788	26 741	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	27 568	97	0,00911	106
		Всего прямые затраты				**998 454**	**982 270**			**107**
						15 446	**240 898**			**696**
		Стоимость: материалов, тенге				737				
		Накладные расходы, тенге				251 971				
		- заработная плата, тенге				37 796				
		- трудоемкость, чел-ч				126				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				59 907				
		Всего				**1 310 332**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				44 551				
		- сметная заработная плата, тенге				6 282				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				29 807				
		- сметная заработная плата, тенге				13 711				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				83				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				13 549				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5 420				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				2 044				
		Командировочные расходы				19 786				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 425 489**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**3 406 920**				
		- материалы, тенге				1 762				
		- сметная заработная плата, тенге				796 113				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 048				
		Налог (2 %)				68 138				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3 475 058**				
		НДС (12 %)				417 007				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**3 892 065**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Озеленение территории

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 35
приемки выполненных работ с 01 по 05 апреля 2016 года
Озеленение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м *шт*	101	649		65549				
6	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м *шт*	1222	649		793078				
13	30-12-17	Семена цветов *кг*	0,18	515		93				
15	30-12-18	Семена многолетних трав *кг*	5,28	515		2719				
		Всего прямые затраты				**861 439**	–			–
						–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				861 439				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				51 686				
		Всего				**913 125**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				31 046				
		- сметная заработная плата, тенге				4 378				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				20 772				
		- сметная заработная плата, тенге				9 555				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				58				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9 442				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3 777				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				1 424				
		Командировочные расходы				13 788				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**993 374**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**2 374 165**				
		- материалы, тенге				2 058 839				
		- сметная заработная плата, тенге				27 151				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				83				
		Налог (2 %)				47 483				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2 421 648**				
		НДС (12 %)				290 598				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2 712 246**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Благоустройство территории

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 36
приемки выполненных работ с 01 по 05 апреля 2016 года
Ограждение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Т1-32-19	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 2,15 м, тип М4В – строительные работы	150	1978,06	133,7	296 709	20 055	27 661	0,53	80
		м		87,45	44,27	13 118	6 641	140	0,216	32
2	Т1-32-20	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 2,15 м, тип М4В – монтаж металлоконструкций	150	1326,14	2,31	198 921	347	21 230	0,91	137
		м		156,55	0,71	23 483	107	90	0,003	0
		Всего прямые затраты				**495 630**	**20 402**			**216**
						36 600	**6 747**			**33**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				438 629				
		Накладные расходы, тенге				48 891				
		- заработная плата, тенге				7 334				
		- трудоемкость, чел-ч				24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32 671				
		Всего				**577 192**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				19 625				
		- сметная заработная плата, тенге				2 767				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				13 130				
		- сметная заработная плата, тенге				6 040				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				37				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5 968				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 387				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				900				
		Командировочные расходы				8 716				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**627 918**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**1 500 724**				
		- материалы, тенге				1 048 322				
		- сметная заработная плата, тенге				162 145				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				326				
		Налог (2 %)				30 014				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 530 738**				
		НДС (12 %)				183 689				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 714 427**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО" г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
БИН 060 140 003 830 ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия" 511 700 015 190 РК ВКО 071401 г. Семей, ул. Северная, 4а,
БИН 940 240 000 011
ИИК: KZ74 4322 2033 98J 0 0117 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) БИК VTBAKZKZ

Договор о государственных закупках №59 от 23 июня 2015 года

Наименование строительства: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ с 01 по 05 апреля 2016 года

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала строительства, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
		Всего	СМР - в ценах 2001 г.	Оборудование в ценах 2001 г.	Всего	СМР - в ценах 2001 г.	Оборудование в ценах 2001 г.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Акт №1-25	618 801 262	197 055 836	51 402 040			
2	Акт № 26. Общестроительные работы (2-1-1)	7 252 937	2 890 045	-	7 252 937	2 890 045	
3	Акт № 27. Водопровод хозяйственно-питьевой В1 (2-1-2)	1 984 020	790 565		1 984 020	790 565	
4	Акт № 28. Канализация бытовая К1 (2-1-4)	1 945 138	775 070		1 945 138	775 070	
5	Акт № 29. Вентиляция (2-1-7)	3 709 772	1 478 216		3 709 772	1 478 216	
6	Акт № 30.Технологическое оборудование (2-1-8)	2 127 273		872 620	2 127 273		872 620
7	Акт № 31. Электросиловое оборудование (2-1-10)	6 476 009	2 609 628	1 018 915	6 476 009	2 609 628	1 018 915
8	Акт № 32. Компьютерные сети (2-1-18)	805 877	321 114		805 877	321 114	
9	Акт № 33 Кабельный канал (4-3-2)	1 692 066	674 230	-	1 692 066	674 230	
10	Акт № 34 Вертикальная планировка (7-1-1)	3 475 058	1 384 691		3 475 058	1 384 691	
11	Акт № 35 Озеленение (7-1-4)	2 421 648	964 943	-	2 421 648	964 943	
12	Акт № 36 Ограждение (7-7-1)	1 530 738	609 947	-	1 530 738	609 947	
13	Итого	652 221 798	209 554 285	53 293 575	33 420 536	12 498 449	1 018 915

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала строительства, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
		Всего	СМР - в ценах 2001 г.	Оборудование в ценах 2001 г.	Всего	СМР - в ценах 2001 г.	Оборудование в ценах 2001 г.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
14	НДС 12%	78 266 615			4 010 464		
15	ВСЕГО	730 488 413			37 431 000		
16	**Всего к оплате**	**730 488 413**			**37 431 000**		
	К оплате за текущий месяц: Тридцать семь миллионов четыреста тридцать одна тысяча тенге						

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Руководителю отдела
Архитектуры и строительства

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт №26
приемки выполненных работ с 01 по 05 апреля 2016 года
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Стены								
		4.2 Фронтоны								
93	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	6,8	544,76	1,24	3 704	8	1 244	0,972	7
		м2 покрытия		153,23	0,47	1 042	3	119	0,0023	–
94	Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	13	370,41	4,29	4 815	56	1 107	0,42	5
		м примыканий		69,98	1,6	910	21	119	0,0078	–
95	1-1-57	Болты строительные самоанкерующиеся 10х100	0,00217	119700		260				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,2531	172169,94	1216,94	43 576	308	2 267	31,4	8
		т стальных элементов		5940	459	1 503	116	140	2,25	1
97	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	13,6674	20,35	0,02	278	–	51	0,0213	–
		м2		4,16	–	57	–	90	–	–
		4.3 Венткамера в осях Б-Ж, 1-8								
102	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	17,90415	1101,9	4,92	19 729	88	3 664	1,15	21
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	3 456	33	105	0,0091	–
103	Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса	4,8	1135,89	4,92	5 452	24	1 100	1,28	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	1 039	9	105	0,0091	–
104	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	22,70415	221,79	1,19	5 036	27	912	0,223	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности		37,8	0,45	858	10	105	0,0022	–
		4.4 Венткамера в осях А-Е, 8-12								
110	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	12,66967	1101,9	4,92	13 961	62	2 593	1,15	15
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	2 446	24	105	0,0091	–
111	Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса	4,32	1135,89	4,92	4 907	21	990	1,28	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	935	8	105	0,0091	–
112	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	12,66967	221,79	1,19	2 810	15	509	0,223	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		37,8	0,45	479	6	105	0,0022	–
		4.5 Венткамера в осях Ж-Л, 6-11								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	16,5921	1101,9	4,92	18 283	82	3 396	1,15	19
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	3 203	31	105	0,0091	–
119	Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса	5,916	1135,89	4,92	6 720	29	1 356	1,28	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	1 281	11	105	0,0091	–
120	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	16,5921	221,79	1,19	3 680	20	666	0,223	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		37,8	0,45	627	7	105	0,0022	–
	Раздел 6 Кровля									
276	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	11	3081,19	81,61	33 893	898	13 127	6,08	67
		слуховое окно		963	31,5	10 593	347	120	0,15	2
277	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж	25,7499	3960		101970				
		м2								
278	1-1-813	Задвижка накладная	22	142		3124				
		шт								
279	1-1-819	Петля накладная	44	40		1760				
		шт								
280	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	11	308		3388				
		шт								
281	Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	14,3	382,25	1,65	5 466	24	509	0,215	3
		м2 площади. проемов по наружному обводу коробок		33,3	0,63	476	9	105	0,003	–
282	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	93	545,62	2,49	50 743	232	1 173	0,059	9
		м ограждения		9,68	0,92	900	86	119	0,0045	1
284	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. Стремянки ЛВ	0,18596	13711,46	5475,86	2 550	1 018	1 103	28,9	5
		т конструкций		5040	1552,87	937	289	90	5,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 11 Внутренняя отделка									
424	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	2800	141,42	1,42	395 976	3 976	211 298	0,45	1 260
		м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	199 724	1 512	105	0,0026	7
429	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	6357,88	158,68	3,43	1 008 868	21 808	500 950	0,4552	2 894
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	468 766	8 329	105	0,0063	40
	Раздел 13 Разные работы									
	13.1 Вентканалы									
439	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	30	110,26	66,43	3 308	1 993	2 003	0,148	4
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	716	716	140	0,1051	3
440	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	1,111	25100		27886				
		м3								
441	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,08767	54479,65	422,15	4 776	37	871	56,4	5
		т металлических изделий		8257,5	157,5	724	14	118	0,77	–
442	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. РМ 1 - РМ 6	0,19484	172837,87	304,24	33 676	59	2 003	58	11
		т		9675	114,75	1 885	22	105	0,56	–
443	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	10,52136	20,35	0,02	214	–	40	0,0213	–
		м2		4,16	–	44	–	90	–	–
444	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	1,531	9437,25	296,6	14 448	454	1 854	5,95	9
		м3 кладки		915,75	110,25	1 402	169	118	0,54	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**1 825 257**	**31 238**			**4 374**
						704 004	**11 771**			**55**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1 090 015				
		Накладные расходы, тенге				754 788				
		- заработная плата, тенге				113 218				
		- трудоемкость, чел-ч				377				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				154 803				
		Всего				**2 734 848**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				92 985				
		- сметная заработная плата, тенге				13 111				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				74				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				62 212				
		- сметная заработная плата, тенге				28 618				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				174				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				28 278				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				11 311				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				4 266				
		Командировочные расходы				41 297				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2 975 197**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**7 110 722**				
		- материалы, тенге				2 605 136				
		- сметная заработная плата, тенге				2 175 644				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5 055				
		Налог (2 %)				142 215				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**7 252 937**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12 %)				870 352				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**8 123 289**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт №27
приемки выполненных работ с 01 по 05 апреля 2016 года
Водопровод хозяйственно-питевой В1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	470	439,78	12,19	206697	5729	178717	1,64	771
		м трубопровода		292,5	4,57	137475	2148	128	0,0223	10
3	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	65	336,95	7,9	21902	514	19528	1,29	84
		м трубопровода		231,75	2,95	15064	192	128	0,0144	1
5	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	25	310,32	5,28	7758	132	6098	1,05	26
		м трубопровода		188,55	1,98	4714	50	128	0,0097	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	30	412,02	6,65	12361	200	9773	1,4	42
		м трубопровода		252	2,5	7560	75	128	0,0122	–
9	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	50	402,02	9,63	20101	482	14040	1,22	61
		м трубопровода		215,78	3,6	10789	180	128	0,0176	1
11	Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	20	465,37	9,63	9307	193	5617	1,22	24
		м трубопровода		215,78	3,6	4316	72	128	0,0176	–
13	Е16-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	25	448,26	16,1	11207	403	8114	1,4	35
		м трубопровода		247,5	6,03	6188	151	128	0,0294	1
15	Е16-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм	17	448,67	14,49	7627	246	4891	1,25	21
		м трубопровода		219,38	5,42	3729	92	128	0,0265	–
17	Е16-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	15	259,53	14,83	3893	222	3873	1,11	17
		м трубопровода		196,2	5,56	2943	83	128	0,0271	–
19	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	6	748,35	20,8	4490	125	1062	0,725	4
		м трубопровода		130,5	7,79	783	47	128	0,038	–
20	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	6	11,13	–	67	–	82	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	64	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,55	148,39	0,07	378	–	289	0,646	2
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	275	–	105	0,0001	–
23	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном, МП-3	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	–
		комплект		40,5	–	41	–	128	–	–
24	Е16-26-3	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм	1	1279,83	60,08	1280	60	404	1,68	2
		счетчик (водомер)		292,5	22,5	293	23	128	0,11	–
26	Е18-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 65 мм	1	7553,07	91,69	7553	92	285	1,11	1
		фильтр		189	33,75	189	34	128	0,17	–
27	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	5	891,93	90,13	4460	451	3082	2,6	13
		шт		447,75	33,75	2239	169	128	0,16	1
32	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,56	225,63	1803	1354	1002	0,414	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,226	1
38	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	29	300,56	225,63	8716	6543	4844	0,414	12
		шт		69,53	58,98	2016	1710	130	0,226	7
43	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм	7	7739,57	1,57	54177	11	484	0,3	2
		кран		54	–	378	–	128	–	–
44	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм (внутренний)	4	7739,57	1,57	30958	6	276	0,3	1
		кран		54	–	216	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	16	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	24
		шт		254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1
47	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	262	72,96	16,85	19116	4415	11245	0,211	55
		м трубопровода		38,59	4,33	10111	1134	100	0,025	7
		Всего прямые затраты				**442 286**	**21 808**			**1 199**
						213 868	**6 766**			**30**
		Стоимость: материалов, тенге				206 610				
		Накладные расходы, тенге				279 288				
		- заработная плата, тенге				41 893				
		- трудоемкость, чел-ч				140				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26 537				
		Всего				**748 111**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				25 436				
		- сметная заработная плата, тенге				3 586				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				17 018				
		- сметная заработная плата, тенге				7 828				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				48				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7 735				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3 094				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				1 167				
		Командировочные расходы				11 296				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**813 857**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**1 945 118**				
		- материалы, тенге				493 798				
		- сметная заработная плата, тенге				22 244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				68				
		Налог (2 %)				38 902				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 984 020**				
		НДС (12 %)				238 082				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2 222 102**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт №28
приемки выполненных работ с 01 по 05 апреля 2016 года
Канализация бытовая К1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	44,8	18,51	17,5	829	784	236	0,00703	–
		м3 грунта		1,01	4,41	45	198	97	0,0153	1
2	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; kзпр1=1,2;	1,4	200,88	–	281	–	318	1,416	2
		м3 грунта		200,88	–	281	–	113	–	–
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. В основании трубопровода	1,7	21,55	4,52	37	8	28	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	29	–	97	–	–
4	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции. Утепление труб	10,3	6657,36	261,86	68571	2697	7583	3,44	35
		м3 изоляции		499,5	99	5145	1020	123	0,48	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной. Глиняный замок	1,7	2119,57	274,19	3603	466	2203	6,93	12
		м3 изолирующего слоя		994,5	103,5	1691	176	118	0,5	1
6	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	35,8	5,55	5,55	199	199	62	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	64	97	0,00691	–
7	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кэпм1=0,85;	10,4	6,72	6,72	70	70	22	–	–
		м3 грунта		–	2,18	–	23	97	0,00836	–
8	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	186	1203,34	0,64	223821	119	25344	0,584	109
		м трубопровода		106,2	0,25	19753	47	128	0,0012	–
9	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	300	1017,48	1,43	305244	429	39521	0,56	168
		м трубопровода		102,38	0,54	30714	162	128	0,0026	1
10	99-21-15(пл)	Прочистка d=50мм	46	105		4830				
		шт								
11	99-21-16(пл)	Прочистка d=100мм	39	223		8697				
		шт								
12	99-21-17(пл)	Ревизия Р, d=100мм	14	223		3122				
		шт								
13	99-21-18(пл)	Ревизия Р, d=50мм	15	105		1575				
		шт								
		Всего прямые затраты				**620 879**	**4 772**			**326**
						57 658	**1 690**			**8**
		Стоимость: материалов, тенге				558 449				
		Накладные расходы, тенге				75 317				
		- заработная плата, тенге				11 298				
		- трудоемкость, чел-ч				38				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37 253				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего				**733 449**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				24 937				
		- сметная заработная плата, тенге				3 516				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				16 684				
		- сметная заработная плата, тенге				7 675				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				47				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7 584				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3 034				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				1 144				
		Командировочные расходы				11 075				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**797 907**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**1 906 998**				
		- материалы, тенге				1 334 693				
		- сметная заработная плата, тенге				21 808				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				67				
		Налог (2 %)				38 140				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 945 138**				
		НДС (12 %)				233 417				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2 178 555**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 29
приемки выполненных работ с 01 по 05 апреля 2016 года
Вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Система П1									
4	99-7-3(пл)ТС	Решетка вентиляционная алюминиевая ОРГ 240х140 *шт*	13	895		11635				
5	99-7-4(пл)ТС	Решетка вентиляционная алюминиевая ОРГ 300х240 *шт*	18	1463		26334				
6	13-12-63	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм *м2*	12	1340		16080				
9	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	21	1174,73	9,61	24669	202	5652	1,281	27
				206,72	3,59	4341	75	128	0,01754	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,5	1144,51	11,11	5150	50	1399	1,4805	7
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	1074	19	128	0,02037	–
12	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	14,4	1169,92	13,82	16847	199	4886	1,617	23
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	3742	75	128	0,02531	–
13	99-7-6(пл)ТС	Лючок для замера параметров воздуха ЛТ 15х15М	3	578		1734				
		шт								
16	99-7-7(пл)ТС	Клапан утепленный створный КУС-15	1	17175		17175				
		шт								
17	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	28	93		2604				
		кг								
18	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,756	20,35	0,02	15	–	3	0,0213	–
		м2		4,16	–	3	–	90	–	–
	Раздел 2 Система П2									
22	99-7-8(пл)ТС	Решетка вентиляционная алюминиевая ОРГ 300х140	12	1055		12660				
		шт								
23	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	19,6	1174,73	9,61	23025	188	5276	1,281	25
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	4052	70	128	0,01754	–
26	99-7-6(пл)ТС	Лючок для замера параметров воздуха ЛТ 15х15М	1	578		578				
		шт								
27	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	11	93		1023				
		кг								
28	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,297	20,35	0,02	6	–	1	0,0213	–
		м2		4,16	–	1	–	90	–	–
	Раздел 3 Система П3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	99-7-4(пл)ТС	Решетка вентиляционная алюминиевая ОРГ 300х240 *шт*	9	1463		13167				
33	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	36,4	1174,73 206,72	9,61 3,59	42760 7525	350 131	9800 128	1,281 0,01754	47 1
36	99-7-6(пл)ТС	Лючок для замера параметров воздуха ЛТ 15х15М *шт*	1	578		578				
37	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *кг*	17	93		1581				
38	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	0,459	20,35 4,16	0,02 –	9 2	– –	2 90	0,0213 –	– –
	Раздел 4 Система П4									
39	Е20-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч *камера*	1	9346,91 7087,5	1057,91 396,9	9347 7088	1058 397	9581 128	42,105 1,932	42 2
42	99-7-3(пл)ТС	Решетка вентиляционная алюминиевая ОРГ 240х140 *шт*	6	895		5370				
43	13-12-62	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм *м2*	2	1310		2620				
44	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	4	1144,51 238,61	11,11 4,16	4578 954	44 17	1243 128	1,4805 0,02037	6 –
45	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	1,256	1151,92 259,88	13,82 5,18	1447 326	17 7	426 128	1,617 0,02531	2 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	13-12-78									
		Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3	93		279				
		кг								
47	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,081	20,35	0,02	2	–	–	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	–	–	90	–	–
	Раздел 5 Система П5									
54	99-7-11(пл)Т	Клапан утепленный створный КУС-4 1.00.00-07	1	14692		14692				
		шт								
56	99-7-12(пл)Т	Огнезадерживающий клапан "Жалын-1" 400х400	1	32548		32548				
		шт								
61	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	12,88	1102,73	9,61	14203	124	3468	1,281	16
		м2 поверхности воздуховодов								
				206,72	3,59	2663	46	128	0,01754	–
62	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	60	1102,73	9,61	66164	577	16151	1,281	77
		м2 поверхности воздуховодов								
				206,72	3,59	12403	215	128	0,01754	1
63	Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	33	984,51	11,11	32489	367	10251	1,4805	49
		м2 поверхности воздуховодов								
				238,61	4,16	7874	137	128	0,02037	1
64	Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 700,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	44,8	984,51	11,11	44106	498	13921	1,4805	66
		м2 поверхности воздуховодов								
				238,61	4,16	10690	186	128	0,02037	1
66	99-7-13(пл)Т	Решетка воздухозаборная G-801 (800х800)	1	7577		7577				
		шт								
68	99-7-6(пл)ТС	Лючок для замера параметров воздуха ЛТ 15х15М	14	578		8092				
		шт								
69	13-12-78									
		Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	40,95	93		3808				
		кг								
70	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	182,80565	20,35	0,02	3720	4	684	0,0213	4
		м2								
				4,16	–	760	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Система П6									
80	99-7-15(пл)Т	Клапан утепленный створный КУС-16 2.00.00-03	1	19728		19728				
		шт								
82	99-7-12(пл)Т	Огнезадерживающий клапан "Жалын-1" 400х400	1	32548		32548				
		шт								
87	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	32	1102,73	9,61	35287	308	8614	1,281	41
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	6615	115	128	0,01754	1
89	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	12	1102,73	9,61	13233	115	3231	1,281	15
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	2481	43	128	0,01754	–
90	Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	11	984,51	11,11	10830	122	3419	1,4805	16
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	2625	46	128	0,02037	–
91	Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 700,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	18,55	984,51	11,11	18263	206	5764	1,4805	27
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	4426	77	128	0,02037	–
93	99-7-16(пл)Т	Решетка воздухозаборная G-801 (1200х800)	1	12048		12048				
		шт								
95	99-7-6(пл)ТС	Лючок для замера параметров воздуха ЛТ 15х15М	9	578		5202				
		шт								
96	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	40,95	93		3808				
		кг								
97	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	141,23565	20,35	0,02	2874	3	529	0,0213	3
		м2		4,16	–	588	–	90	–	–
	Раздел 7 Система П7									
109	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	15	1102,73	9,61	16541	144	4038	1,281	19
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	3101	54	128	0,01754	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	6,5	1102,73	9,61	7168	62	1750	1,281	8
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	1344	23	128	0,01754	–
111	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	7,2	1102,73	9,61	7940	69	1938	1,281	9
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	1488	26	128	0,01754	–
112	Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	34	984,51	11,11	33473	378	10565	1,4805	50
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	8113	141	128	0,02037	1
115	13-12-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	31	2850		88350				
		м2								
116	99-7-6(пл)ТС	Лючок для замера параметров воздуха ЛТ 15х15М	9	578		5202				
		шт								
117	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	47,88	93		4453				
		кг								
118	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	126,32276	20,35	0,02	2571	3	473	0,0213	3
		м2		4,16	–	526	–	90	–	–
	Раздел 8 Система П8									
122	99-7-3(пл)ТС	Решетка вентиляционная алюминиевая ОРГ 240х140 (прим.300х140)	6	1055		6330				
		шт								
123	13-12-62	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	2	1310		2620				
		м2								
127	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	9	93		837				
		кг								

Раздел 9 Система В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	99-7-3(пл)ТС	Решетка вентиляционная алюминиевая ОРГ 240х140 (прим.300х140)	12	1055		12660				
		шт								
	Раздел 10 Система В2									
153	99-7-4(пл)ТС	Решетка вентиляционная алюминиевая ОРГ 240х300	12	1463		17556				
		шт								
157	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10	93		930				
		кг								
	Раздел 11 Система В3									
167	99-7-4(пл)ТС	Решетка вентиляционная алюминиевая ОРГ 240х300	9	1463		13167				
		шт								
	Раздел 12 Система В4									
173	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,66	29,9	713	30	890	3,8325	4
		вентилятор								
				682,76	11,81	683	12	128	0,0525	–
175	Е20-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	1	255,18	5,65	255	6	238	1,113	1
		заслонка или клапан								
				184,28	2,36	184	2	128	0,0105	–
178	99-7-27(пл)Т	Решетка вентиляционная алюминиевая ОРГ 140х140	6	731		4386				
		шт								
180	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,6	1169,92	13,82	4212	50	1222	1,617	6
		м2 поверхности воздуховодов								
				259,88	5,18	936	19	128	0,02531	–
181	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5168	1151,92	13,82	4051	49	1193	1,617	6
		м2 поверхности воздуховодов								
				259,88	5,18	914	18	128	0,02531	–
182	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3	93		279				
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,081	20,35	0,02	2	–	–	0,0213	–
		м2		4,16	–	–	–	90	–	–
	Раздел 13 Система В5									
184	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
		вентилятор		1079,66	14,18	1080	14	128	0,0735	–
187	Е20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 1000 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	4	1138,51	11,11	4554	44	1243	1,4805	6
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	954	17	128	0,02037	–
188	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	4,2	1102,73	9,61	4631	40	1130	1,281	5
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	868	15	128	0,01754	–
190	Е20-1-18	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 900 до 1000 мм из листовой стали толщиной 1,0 мм	6,9237	1860,55	9,22	12882	64	1140	0,7791	5
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	867	24	128	0,01691	–
191	99-7-29(пл)Т	Быстросъемные хомуты МК400	2	318		636				
		шт								
192	Е20-13-1	Установка обратных клапанов диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	229	1,0815	1
		клапан		177,19	2,36	177	2	128	0,0105	–
193	99-7-30(пл)Т	Клапан обратный общего назначения RSKR315	1	2133		2133				
		шт								
196	99-7-6(пл)ТС	Лючок для замера параметров воздуха ЛТ 15х15М	1	578		578				
		шт								
197	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3,15	93		293				
		кг								
198	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19,16515	20,35	0,02	390	–	72	0,0213	–
		м2		4,16	–	80	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 14 Система В6									
201	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
		вентилятор		1079,66	14,18	1080	14	128	0,0735	–
203	Е20-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,9019	1222,73	9,61	10885	86	2396	1,281	11
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	1840	32	128	0,01754	–
	Раздел 15 Система В7									
207	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
		вентилятор		1079,66	14,18	1080	14	128	0,0735	–
209	Е20-3-5	Переход 250x250/d=315 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,2	1209,51	11,11	242	2	63	1,4805	–
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	48	1	128	0,02037	–
210	Е20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 1000 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	2	1138,51	11,11	2277	22	621	1,4805	3
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	477	8	128	0,02037	–
211	Е20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	2,7	1138,51	11,11	3074	30	838	1,4805	4
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	644	11	128	0,02037	–
212	Е20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	2,4	1138,51	11,11	2732	27	746	1,4805	4
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	573	10	128	0,02037	–
213	Е20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 700 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	2,1	1138,51	11,11	2391	23	653	1,4805	3
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	501	9	128	0,02037	–
214	Е20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	8,4	1138,51	11,11	9563	93	2610	1,4805	12
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	2004	35	128	0,02037	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	Е20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 500 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	3	1138,51	11,11	3416	33	932	1,4805	4
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	716	12	128	0,02037	–
219	Е20-13-1	Установка обратных клапанов диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	229	1,0815	1
		клапан		177,19	2,36	177	2	128	0,0105	–
222	99-7-6(пл)ТС	Лючок для замера параметров воздуха ЛТ 15х15М	1	578		578				
		шт								
224	99-7-31(пл)Т	Вентиляционная решетка регулируемая 150х150 N10R	45	253		11385				
		шт								
225	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	5,67	93		527				
		кг								
226	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20,75309	20,35	0,02	422	–	77	0,0213	–
		м2		4,16	–	86	–	90	–	–
	Раздел 16 Система В8									
229	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
		вентилятор		1079,66	14,18	1080	14	128	0,0735	–
231	Е20-3-4	Переход 150х250/d=200мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,15	1234,92	13,82	185	2	51	1,617	–
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	39	1	128	0,02531	–
232	Е20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	1,6	1138,51	11,11	1822	18	498	1,4805	2
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	382	7	128	0,02037	–
233	Е20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 700 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	2,1	1138,51	11,11	2391	23	653	1,4805	3
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	501	9	128	0,02037	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	Е20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	1,8	1138,51	11,11	2049	20	558	1,4805	3
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	429	7	128	0,02037	–
238	Е20-13-1	Установка обратных клапанов диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	229	1,0815	1
		клапан		177,19	2,36	177	2	128	0,0105	–
241	99-7-6(пл)ТС	Лючок для замера параметров воздуха ЛТ 15х15М	1	578		578				
		шт								
243	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	2,52	93		234				
		кг								
244	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,56804	20,35	0,02	113	–	21	0,0213	–
		м2		4,16	–	23	–	90	–	–
	Раздел 17 Система В9									
252	99-7-3(пл)ТС	Решетка вентиляционная алюминиевая ОРГ 240х140 (прим.300х140)	2	1055		2110				
		шт								
255	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3	93		279				
		кг								
	Раздел 18 Система ВЕ1									
259	99-7-27(пл)Т	Решетка вентиляционная алюминиевая ОРГ 140х140	3	731		2193				
		шт								
264	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	5	93		465				
		кг								
	Раздел 19 Система ВЕ2									
268	99-7-3(пл)ТС	Решетка вентиляционная алюминиевая ОРГ 240х140 (прим. 300х140)	2	1055		2110				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	93		558				
		кг								
	Раздел 20 Система ВЕ3									
277	99-7-3(пл)ТС	Решетка вентиляционная алюминиевая ОРГ 240х140 (прим.300х140)	2	1055		2110				
		шт								
282	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93		372				
		кг								
	Раздел 21 Система ВЕ4									
286	99-7-8(пл)ТС	Решетка вентиляционная алюминиевая ОРГ 300х140	6	1055		6330				
		шт								
291	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	93		558				
		кг								
	Раздел 22 Система ВЕ5,ВЕ6									
295	99-7-4(пл)ТС	Решетка вентиляционная алюминиевая ОРГ 240х300К=2,000;	20	1463		29260				
		шт								
300	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой сталиК=2,000;	16	93		1488				
		кг								
	Раздел 23 Система ВЕ7, ВЕ8									
303	99-7-3(пл)ТС	Решетка вентиляционная алюминиевая ОРГ 240х140 (прим.300х140)К=2,000;	4	1055		4220				
		шт								
	Раздел 24 Система ВЕ9									
310	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	2,552	93		237				
		кг								
	Раздел 25 Система ВЕ10, ВЕ11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
314	99-7-23(пл)Т	Вентиляционная решетка регулируемая РВ 300х300К=2,000;	8	2994		23952				
		шт								
319	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой сталиК=2,000;	9,744	93		906				
		кг								
	Раздел 26 Система ВЕ12, ВЕ13									
323	99-7-23(пл)Т	Вентиляционная решетка регулируемая РВ 300х300К=2,000;	8	2987		23896				
		шт								
324	13-12-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 ммК=2,000;	0,16	2850		456				
		м2								
330	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой сталиК=2,000;	9,744	93		906				
		кг								
	Раздел 27 Система ВЕ14									
335	99-7-31(пл)Т	Вентиляционная решетка регулируемая 150х150 N10R	2	253		506				
		шт								
340	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	2,552	93		237				
		кг								
	Раздел 28 Система ВЕ15									
344	99-7-23(пл)Т	Вентиляционная решетка регулируемая РВ 300х300	3	2994		8982				
		шт								
345	13-12-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,08	2850		228				
		м2								
350	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4,872	93		453				
		кг								
	Раздел 29 Система ВЕ16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
358	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *кг*	2,552	93		237				
	Раздел 30 Система ВЕ17									
366	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *кг*	2,552	93		237				
	Раздел 31 Система ВЕ18									
370	99-7-23(пл)Т	Вентиляционная решетка регулируемая РВ 300х300 *шт*	2	2994		5988				
375	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *кг*	3,48	93		324				
	Раздел 32 Система ВЕ19, ВЕ20									
379	99-7-23(пл)Т	Вентиляционная решетка регулируемая РВ 300х300К=2,000; *шт*	4	2994		11976				
384	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой сталиК=2,000; *кг*	5,104	93		475				
	Раздел 33 Система ВЕ21									
392	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *кг*	2,552	93		237				
	Раздел 34 Система ВЕ22-ВЕ26									
396	99-7-23(пл)Т	Вентиляционная решетка регулируемая РВ 300х300К=5,000; *шт*	20	2994		59880				
401	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой сталиК=5,000; *кг*	24,36	93		2265				
	Раздел 35 Система ВЕ27,ВЕ28									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
405	99-7-23(пл)Т	Вентиляционная решетка регулируемая РВ 300х300К=2,000;	8	2994		23952				
		шт								
410	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой сталиК=2,000;	9,744	93		906				
		кг								
	Раздел 36 Система ВЕ29									
414	99-7-23(пл)Т	Вентиляционная решетка регулируемая РВ 300х300	2	2994		5988				
		шт								
419	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	2,552	93		237				
		кг								
	Раздел 37 Система ВЕ30									
423	99-7-23(пл)Т	Вентиляционная решетка регулируемая РВ 300х300	4	2994		11976				
		шт								
428	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3,48	93		324				
		кг								

Всего прямые затраты	**1 180 788**	**5 924**	**691**
	113 228	**2 211**	**8**
Стоимость: материалов, тенге	1 061 636		
Накладные расходы, тенге	147 200		
- заработная плата, тенге	22 080		
- трудоемкость, чел-ч	74		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	70 847		
Всего	**1 398 835**		
Временные здания и сооружения (3,4 %)	47 560		
- сметная заработная плата, тенге	6 706		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				31 821				
		- сметная заработная плата, тенге				14 638				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				89				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14 464				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5 786				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				2 182				
		Командировочные расходы				21 122				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 521 770**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**3 637 031**				
		- материалы, тенге				2 537 310				
		- сметная заработная плата, тенге				41 593				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				127				
		Налог (2 %)				72 741				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3 709 772**				
		НДС (12 %)				445 173				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4 154 945**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО

Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 30
приемки выполненных работ с 01 по 05 апреля 2016 года
Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Инвентарь								
		2.1 Жесткий хозяйственный инвентарь								
164	73-1-195(об)	Ящик для магнезии и канифоли *шт*	3	733		2199				
165	73-1-196(об)	Ваза для печенья *шт*	4	360		1440				
166	73-1-197(об)	Ведро эмалированное *шт*	1	618		618				
168	73-1-199(об)	Дуршлаг эмалированный *шт*	3	192		576				
169	73-1-200(об)	Кастрюля эмалированная или алюминиевая *шт*	47	236		11092				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
170	73-1-201(об)	Ложка разливательная	шт	3	360		1080				
171	73-1-202(об)	Ложка столовая	шт	252	32		8064				
172	73-1-203(об)	Ложка чайная	шт	252	20		5040				
173	73-1-204(об)	Лопатки для котлет и мяса	шт	7	300		2100				
175	73-1-206(об)	Нож консервный	шт	1	140		140				
176	73-1-207(об)	Нож-пилка для резки хлеба	шт	1	242		242				
177	73-1-208(об)	Нож поварской	шт	5	170		850				
179	73-1-210(об)	Поднос	шт	19	400		7600				
180	73-1-211(об)	Сито	шт	1	272		272				
189	73-1-220(об)	Шумовка	шт	3	300		900				
190	73-1-221(об)	Бак для отходов с педалью и крышкой	шт	2	396		792				
191	73-1-222(об)	Ведро оцинкованное	шт	2	293		586				
192	73-1-223(об)	Замок	шт	3	363		1089				
193	73-1-224(об)	Коврик диэлектрический резиновый	шт	4	205		820				
194	73-1-225(об)	Колун из чугуна	шт	2	100		200				
195	73-1-226(об)	Колода для рубки мяса	шт	1	5862		5862				
196	73-1-227(об)	Лейка садовая для поливки	шт	1	174		174				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	73-1-228(об)	Лестница-стремянка двухпролетная	3	2198		6594				
		шт								
198	73-1-229(об)	Лом	2	200		400				
		шт								
199	73-1-230(об)	Лопата совковая	2	211		422				
		шт								
201	73-1-232(об)	Предохранительный пояс со страховым канатом	2	850		1700				
		шт								
202	73-1-233(об)	Скребок	2	117		234				
		шт								
203	73-1-234(об)	Тачка	1	1465		1465				
		шт								
204	73-1-235(об)	Шланг для поливки пришкольного участка	30	182		5460				
		м								
205	73-1-236(об)	Щетка для уборки	6	498		2988				
		шт								
206	73-1-237(об)	Ящик для мусора и бумаг	36	135		4860				
		шт								
207	73-1-239(об)	Ведро педальное	1	540		540				
		шт								
208	73-1-240(об)	Коробка стерилизационная круглая (бикса)	1	840		840				
		шт								
	Раздел 3 Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование									
	3.2 Для 4-8 классов									
226	80-32-27СН I	Русский язык	1	28040		28040				
		комплект								
227	80-32-28СН I	Литература	1	47360		47360				
		комплект								
228	80-32-29СН I	Иностранный язык	1	49940		49940				
		комплект								
229	80-32-30СН I	История	1	55560		55560				
		комплект								
230	80-32-31СН I	Математика	1	112030		112030				
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	80-32-34СН I	Ботаника	1	63012		63012				
		комплект								
	3.3 Для 9-10 классов									
239	80-32-40СН I	Литература	1	29300		29300				
		комплект								
240	80-32-41СН I	Иностранные языки	1	9360		9360				
		комплект								
241	80-32-42СН I	История	1	43760		43760				
		комплект								
242	80-32-43СН I	География	1	27960		27960				
		комплект								
243	80-32-44СН I	Математика	2	44550		89100				
		комплект								
246	80-32-47СН I	Химия	1	128797		128797				
		комплект								
247	80-32-48СН I	Общая биология	1	56498		56498				
		комплект								
	Раздел 4 Физическая культура 1-10 классы									
258	76-54-97	Другие объемные пособия	36	1434		51624				
		наименование								
259	76-54-98	Печатные пособия	1	600		600				
		наименование								
260	76-54-103	Набор диапозитивов	6	240		1440				
		наименование								
261	76-54-102	Аудиокассета	4	100		400				
		наименование								
262	76-54-101	Видеокассета	2	300		600				
		наименование								
		Всего прямые затраты				**872 620**	–			–
						–	–			–
		оборудование, тенге				872 620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего				**872 620**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**872 620**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**2 085 562**				
		-оборудование, тенге				2 085 562				
		Налог (2 %)				41 711				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2 127 273**				
		НДС (12 %)				255 273				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2 382 546**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО

Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 31

приемки выполненных работ с 01 по 05 апреля 2016 года

Электросиловое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств *шкаф*	2	2070 / 1215	– / –	4140 / 2430	– / –	2624 / 108	6,98 / –	14 / –
2	80-3-25(пл)А	Вводно распределительное устройство ВРУ1-13УХЛ4 (ВРУ№1) *шт*	1	95188		95188				
3	80-3-28(пл)А	Вводно распределительное устройство ВРУ1-13УХЛ4 (ВРУ№3) *шт*	1	91496		91496				
4	Ц8-572-4	Щит распределительный навесного исполнения *шт*	5	2849 / 486	178 / 40,5	14245 / 2430	890 / 203	2501 / 95	3 / 0,237	15 / 1
5	80-3-26(пл)А	Щит на 48 модулей (РП-10) *компл.*	1	36918		36918				
6	80-3-27(пл)А	Щит на 13 модулей (РП-1) *компл.*	1	13127		13127				
7	80-3-28(пл)А	Щит на 57 модулей (РП12)	1	27484		27484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл.								
8	80-3-29(пл)А	Щит на 19 модулей (РП13)	1	16818		16818				
		компл.								
9	80-3-50(пл)А	Щит на 38 модулей (РП14)	1	18951		18951				
		компл.								
10	Ц8-572-8	Щит распределительный встраиваемый	3	1245,7	66,7	3737	200	783	2	6
		шт		261	13,5	783	41	95	0,079	–
11	80-3-30(пл)А	Щит на 24 модуля (РП15)	1	19280		19280				
		компл.								
12	80-3-31(пл)А	Щит на 24 модулей (РП16)	1	19075		19075				
		компл.								
13	80-3-32(пл)А	Щит на 18 модулей (РП17)	1	18623		18623				
		компл.								
14	Ц8-572-4	Шкаф распределительный	1	2849	178	2849	178	501	3	3
		шт		486	40,5	486	41	95	0,237	–
15	80-3-33(пл)А	Шкаф ПР8501-1048-4-У3 (РП18)	1	30765		30765				
		компл.								
16	Ц8-572-8	Щит распределительный встраиваемый	2	1245,7	66,7	2491	133	522	2	4
		шт		261	13,5	522	27	95	0,079	–
17	80-3-34(пл)А	Щит на 18 модулей (РП19)	1	16244		16244				
		компл.								
18	80-3-35(пл)А	Щит на 18 модулей (РП20)	1	16285		16285				
		компл.								
19	Ц8-572-4	Щит распределительный навесного исполнения	1	2849	178	2849	178	501	3	3
		шт		486	40,5	486	41	95	0,237	–
20	80-3-36(пл)А	Щит на 12 модулей (РП21)	1	11076		11076				
		компл.								
21	Ц8-572-4	Шкаф распределительный	5	2849	178	14245	890	2501	3	15
		шт		486	40,5	2430	203	95	0,237	1
22	80-3-37(пл)А	Шкаф ПР8501-1120-1-У3 (РП22)	1	36545		36545				
		компл.								
23	80-3-38(пл)А	Шкаф ПР8501-1120-1-У3 (РП23)	1	51530		51530				
		компл.								
24	80-3-39(пл)А	Шкаф ПР8501-1096-1-У3 (РП24)	1	68004		68004				
		компл.								
25	80-3-40(пл)А	Шкаф ПР8501-1097-1-У3 (РП25)	1	76011		76011				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл.								
26	80-3-41(пл)А	Шкаф ПР8501-1098-1-У3 (РП26)	1	83046		83046				
		компл.								
27	Ц8-572-8	Щит распределительный встраивыемый	12	1245,7	66,7	14948	800	3129	2	24
		шт		261	13,5	3132	162	95	0,079	1
28	80-3-35(пл)А	Щит на 18 модулей (ЩК1)	1	14603		14603				
		компл.								
29	80-3-36(пл)А	Щит на 36 модулей (ЩК3, ЩК8, ЩК9)	3	18787		56361				
		компл.								
30	80-3-37(пл)А	Щит на 18 модулей (ЩК4)	1	15424		15424				
		компл.								
31	80-3-38(пл)А	Щит на 36 модулей (ЩК2;ЩК5, ЩК10)	3	23464		70392				
		компл.								
32	80-3-42(пл)А	Щит на 24 модуля (ЩК6)	1	16941		16941				
		компл.								
33	80-3-43(пл)А	Щит на 24 модуля (ЩК7)	1	18787		18787				
		компл.								
34	80-3-44(пл)А	Щит на 18 модулей (ЩК11)	1	15403		15403				
		компл.								
35	80-3-44(пл)А	Щит на 24 модуля (ЩК12)	1	19624		19624				
		компл.								
36	Ц8-572-4	Щит распределительный навесного исполнения	1	2849	178	2849	178	501	3	3
		шт		486	40,5	486	41	95	0,237	–
37	80-3-45(пл)А	Щит на 18 модулей (РП27)	1	14193		14193				
		компл.								
38	Ц8-526-1	УЗО, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,013	–
39	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке. Монтаж розеток в комплекте КЭК	36	29,13	–	1049	–	1050	0,171	6
		шт		27	–	972	–	108	–	–
40	Е21-15-1	Прокладка проводов сечением до 6 мм2 в лотках. Прокладка проводов в комплекте КЭК	240	2,92	–	701	–	666	0,0147	4
		м провода		2,57	–	617	–	108	–	–
41	76-55-196	Комплект электроснабжения КЭК-1	2	24672		49344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
42	Ц8-591-3	Выключатель нагрузки (минирубильник)	11	134,8	3,6	1483	40	1204	0,68	7
		шт		115	0,2	1265	2	95	0,001	–
43	99-3-387(пл)*	Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН 32 4Р; 20А	1	65		65				
		шт								
44	99-3-388(пл)*	Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН 32 4Р; 25А	2	65		130				
		шт								
45	99-3-389(пл)*	Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН 32 4Р; 32А	4	65		260				
		шт								
46	99-3-390(пл)*	Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН 32 4Р; 40А	4	65		260				
		шт								
47	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	37	501,2	13,2	18544	488	8060	1	37
		шт		227	2,3	8399	85	95	0,013	–
48	99-3-391(пл)*	Выключатель автоматический АП50Б 3ТМ 20	1	1430		1430				
		шт								
49	99-3-392(пл)*	Выключатель автоматический АП50Б 2ТМ 10	1	1161		1161				
		шт								
50	99-3-393(пл)*	Выключатель автоматический АП50Б 3ТМ 20	32	1430		45760				
		шт								
51	99-3-394(пл)*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А	1	100		100				
		шт								
52	99-3-395(пл)*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А	2	104		208				
		шт								
53	Ц8-545-17	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования	13	144,4	1,6	1877	21	306	1	13
		кг		24,8	–	322	–	95	–	–
54	99-3-396(пл)*	Бокс КМПн 2/4	10	132		1320				
		шт								
55	99-3-397(пл)*	Бокс КМПн 1/2	3	29		87				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	2	782,9	17,9	1566	36	740	3	6
		шт		387	2,3	774	5	95	0,013	–
57	99-3-398(пл)*	Пускатель ПМЛ1230	2	2633		5266				
		шт								
58	Ц8-81-1	Пост управления	10	97,7	1,6	977	16	812	1	10
		шт		85,5	–	855	–	95	–	–
59	99-3-399(пл)*	Пост управления ПКУ15-21131-54У2	2	1068		2136				
		шт								
60	99-3-400(пл)*	Пост управления ПКУ15-21131-40У2	8	1068		8544				
		шт								
61	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	160	34,7	–	5552	–	5094	0,188	30
		шт		29,48	–	4717	–	108	–	–
62	99-5-126(пл)*	RS16-121-BI РОЗЕТКА «РОНДО» С/У С ЗК (250В, 16А, ЗАЩИТН. ШТОРКИ) БЕЛЫЙ	150	81		12150				
		шт								
63	99-5-129(пл)*	RS16-223-BI РОЗЕТКА «РОНДО» С/У С ЗК 2-Я (250В, 16А, ЗАЩИТН. ШТОРКИ) БЕЛЫЙ	10	126		1260				
		шт								
64	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	12	29,13	–	350	–	350	0,171	2
		шт		27	–	324	–	108	–	–
65	99-5-130(пл)*	RA16-112B-BI РОЗЕТКА «РОНДО IP44» О/У С ЗК (250В, 16А, ЗАЩИТН. ШТОРКИ) БЕЛЫЙ	12	112		1344				
		шт								
66	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	7	35,4	–	248	–	222	0,187	1
		шт		29,48	–	206	–	108	–	–
67	99-5-131(пл)*	VS1U-126-BI BI ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ «РОНДО» С/У 1 КЛ. (250В, 10А-6АХ) БЕЛЫЙ	7	82		574				
		шт								
68	Ц8-591-9	Силовой штепсельный разъем	13	62,7	0,2	815	3	714	0,34	4
		шт		57,8	0,1	751	1	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	99-3-401(пл)˙	Силовой штепсельный разъем ССИ-423 *компл.*	2	236		472				
70	99-3-402(пл)˙	Силовой штепсельный разъем ССИ-415 *компл.*	4	171		684				
71	99-3-403(пл)˙	Силовой штепсельный разъем ССИ-413 *компл.*	7	205		1435				
72	Ц10-901-12	Коробка оконечная *шт*	417	85,5	0,2	35654	83	17477	0,23	96
				38	0,1	15846	42	110	–	–
73	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КМ40021 *1000шт*	0,127	16300		2070				
74	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КМ40002 *1000шт*	0,04	16300		652				
75	18-3-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип КМ1004 *1000шт*	0,06	60400		3624				
76	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип КМ1024 *1000шт*	0,04	24200		968				
77	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2 *шт*	150	244		36600				
78	Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2 *м провода*	3323	26,92	–	89 455	–	88 824	0,152	505
				24,75	–	82 244	–	108	–	–
86	Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2 *м провода*	70	26,92	–	1 884	–	1 871	0,152	11
				24,75	–	1 733	–	108	–	–
88	Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2 *м провода*	220	26,92	–	5 922	–	5 881	0,152	33
				24,75	–	5 445	–	108	–	–
91	Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	21	26,92	–	565	–	562	0,152	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м провода								
				24,75	–	520	–	108	–	–
96	Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	1051	26,92	–	28 293	–	28 093	0,152	160
		м провода								
				24,75	–	26 012	–	108	–	–
110	Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	1097	26,92	–	29 531	–	29 323	0,152	167
		м провода								
				24,75	–	27 151	–	108	–	–
121	Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	318	26,92	–	8561	–	8501	0,152	48
		м провода								
				24,75	–	7871	–	108	–	–
122	16-3-290	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг-LS 4х1 ГОСТ 1508-78	0,315	61294		19308				
		км								
123	16-3-304	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг-LS 7х1 ГОСТ 1508-78	0,003	88633		266				
		км								
124	Е21-3-1	Прокладка гибких гофрированных труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	2485	36,51	–	90727	–	70664	0,162	403
		м труб								
				26,33	–	65430	–	108	–	–
125	99-3-42(пл)Т	Труба гофрированная д=20 мм	2455	9		22095				
		м								
126	99-3-418(пл)	Труба гофрированная д=25 мм	30	13		390				
		м								
127	Е21-3-2	Прокладка гофрированных труб диаметром 32 мм в готовые борозды	30	53,13	–	1594	–	896	0,172	5
		м труб								
				27,68	–	830	–	108	–	–
128	99-3-419(пл)	Труба гофрированная д=32 мм	30	21		630				
		м								
129	Е21-3-3	Прокладка гофрированных труб диаметром 40 мм в готовые борозды	14	54,48	–	763	–	438	0,18	3
		м труб								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				29,03	–	406	–	108	–	–
130	99-3-420(пл)	Труба гофрированная д=40 мм	14	27		378				
		м								
131	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	2529	9,33	0,82	23596	2074	23190	0,0501	127
		м								
				7,99	0,5	20207	1265	108	0,0022	6
132	Е21-1-5	Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм в бороздах, по основанию пола	476	38,32	4,16	18240	1980	16106	0,177	84
		м труб								
				29,7	1,63	14137	776	108	0,0079	4
133	8-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 15х2,5 мм	193	81		15633				
		м								
134	8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,5 мм	171	104		17784				
		м								
135	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм	112	148		16576				
		м								
136	Е21-1-6	Прокладка стальных труб диаметром до 40 мм в бороздах, по основанию пола	743	49,48	6,12	36764	4547	32628	0,228	169
		м труб								
				38,25	2,41	28420	1791	108	0,0117	9
137	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 32х2,8 мм	737	191		140767				
		м								
138	8-6-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 40х3 мм	6	232		1392				
		м								
139	Е21-1-7	Прокладка стальных труб диаметром до 50 мм в бороздах, по основанию пола	6	57,81	7,57	347	45	311	0,268	2
		м труб								
				45	2,98	270	18	108	0,0145	–
140	8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 50х3 мм	6	295		1770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
141	Е21-1-8	Прокладка стальных труб диаметром до 80 мм в бороздах, по основанию пола	145	78,99	12,22	11454	1772	10270	0,36	52
		м труб								
				60,75	4,83	8809	700	108	0,0235	3
142	8-6-12	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 65х3,2 мм	145	400		58000				
		м								
143	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	1370	9,33	0,82	12782	1123	12561	0,0501	69
		м								
				7,99	0,5	10946	685	108	0,0022	3
144	Ц8-411-1	Металлический рукав	129	114,4	7,8	14758	1006	6042	0,29	37
		м								
				48,8	0,5	6295	65	95	0,003	–
145	99-3-310(пл)*	Металлический рукав РЗ ЦХ 15УЗ	43	30		1290				
		м								
146	99-3-421(пл)*	Металлический рукав РЗ ЦХ 20УЗ	26	40		1040				
		м								
147	99-3-422(пл)*	Металлический рукав РЗ ЦХ 25УЗ	25	52		1300				
		м								
148	99-3-423(пл)*	Металлический рукав РЗ ЦХ 38УЗ	26	94		2444				
		м								
149	99-3-424(пл)*	Металлический рукав РЗ ЦХ 50УЗ	9	121		1089				
		м								
150	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	129	8,5	0,1	1097	13	895	0,05	6
		м								
				7,3	–	942	–	95	–	–
151	Ц10-898-14	Разные работы: защита кабеля кабельными каналами	117	129	52,7	15093	6166	6089	0,21	25
		м ограждения								
				33,8	13,5	3955	1580	110	0,079	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	99-3-425(пл)*	Канал кабельный 25х25	43	45		1935				
		м								
153	99-3-426(пл)*	Канал кабельный 40х25	10	60		600				
		м								
154	99-3-427(пл)*	Канал кабельный 40х40	8	79		632				
		м								
155	99-3-428(пл)*	Канал кабельный 80х80	56	238		13328				
		м								
156	99-3-429(пл)*	Наконечник кабельный DT-10	130	35		4550				
		м								
157	99-3-430(пл)*	Наконечник кабельный DT-16	110	44		4840				
		м								
158	99-3-431(пл)*	Наконечник кабельный DT-25	60	64		3840				
		м								
159	99-3-432(пл)*	Наконечник кабельный DT-50	30	124		3720				
		м								
160	99-3-433(пл)*	Наконечник кабельный DT-70	30	166		4980				
		м								
161	99-3-434(пл)*	Наконечник кабельный DT-95	60	211		12660				
		м								
162	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	18,2	88,9	3,1	1618	56	487	0,16	3
		м								
				27,9	0,3	508	5	95	0,002	–
163	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,023	149300		3434				
		т								
164	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	20	78,3	2,1	1566	42	1233	0,39	8
		м								
				64,6	0,3	1292	6	95	0,002	–
165	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	15	84,6	2,8	1269	42	465	0,17	3
		м								
				32,4	0,2	486	3	95	0,001	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Кабельная конструкция в электрощитовой (на стене)									
166	Ц8-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг	25	71,5	5,7	1788	143	1062	0,24	6
		шт		43,7	1	1093	25	95	0,006	–
167	18-3-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400x60x26 мм, тип К1150 У3	0,02	70800		1416				
		1000шт								
168	18-3-86	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 600x60x26 мм, тип К1151 У3	0,005	96400		482				
		1000шт								
169	Ц8-152-8	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг	55	4,8	1	264	55	204	0,02	1
		шт		3,4	0,5	187	28	95	0,003	–
170	18-3-80	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 445x46x76,5 мм, тип К1163 У3	0,055	73000		4015				
		1000шт								
171	1-1-623	Поковки из квадратных заготовок	0,007	80500		564				
		т								
	Раздел 2 Настенная подвеска в техподополье									
172	Ц8-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг	10	71,5	5,7	715	57	425	0,24	2
		шт		43,7	1	437	10	95	0,006	–
173	18-3-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400x60x26 мм, тип К1150 У3	0,01	70800		708				
		1000шт								
174	Ц8-152-8	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг	20	4,8	1	96	20	74	0,02	–
		шт		3,4	0,5	68	10	95	0,003	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	18-3-80	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 445x46x76,5 мм, тип К1163 У3	0,02	73000		1460				
		1000шт								
176	1-1-623	Поковки из квадратных заготовок. Стоимость скобы	0,0028	80500		225				
		т								
177	Ц8-154-1	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	3,612	103,6	14	374	51	158	0,25	1
		м2		42,3	3,5	153	13	95	0,02	–
178	1-1-363	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, непрессованные, толщина 8 мм	3,612	383		1383				
		м2								
179	18-2-35	Подвески для установки нагревостойких перегородок между горизонтальными рядами кабелей, стальные окрашенные, габаритные размеры 421x40x24 мм, тип К1167 У3	0,01	31900		319				
		1000шт								
180	1-1-819	Соединитель огнестойких перегородок	6	40		240				
		шт								
		Всего прямые затраты				**2 063 579**	**23 352**			**2 238**
						364 534	**7 879**			**37**
		Стоимость: материалов, тенге				656 778				
		оборудование, тенге				1 018 915				
		Накладные расходы, тенге				397 947				
		- заработная плата, тенге				59 692				
		- трудоемкость, чел-ч				199				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				62 680				
		Всего				**2 524 206**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				51 180				
		- сметная заработная плата, тенге				7 216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				41				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				34 242				
		- сметная заработная плата, тенге				15 751				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				96				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				15 565				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6 226				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				2 348				
		Командировочные расходы				22 730				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2 656 497**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**6 349 028**				
		- материалы, тенге				1 569 700				
		-оборудование, тенге				2 435 207				
		- сметная заработная плата, тенге				44 758				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				137				
		Налог (2 %)				126 981				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**6 476 009**				
		НДС (12 %)				777 121				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**7 253 130**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО" г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
БИН 060 140 003 830 ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия" 511 700 015 190 РК ВКО 071401 г. Семей, ул. Северная, 4а,
БИН 940 240 000 011
ИИК: KZ74 4322 2033 98J 0 0117 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) БИК VTBAKZKZ

Договор о государственных закупках №59 от 23 июня 2015 года

Наименование строительства: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ с 06 по 29 апреля 2016 года

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
		Всего	СМР - в ценах 2001 г.	Оборудование в ценах 2001 г.	Всего	СМР - в ценах 2001 г.	Оборудование в ценах 2001 г.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Акт №1-36	652 221 798	209 554 285	53 293 575			
1	Акт № 37. Общестроительные работы (2-1-1)	20 131 537	8 021 724	-	20 131 537	8 021 724	-
2	Акт № 38. Благоустройство территории учебно-опытной зоны (7-2-1)	1 242 522	495 102		1 242 522	495 102	
3	Акт № 39.Благоустройство территории зоны отдыха (7-2-2)	2 059 584	820 673		2 059 584	820 673	
4	Акт № 40. Проезды. Дорожки (2-1-1)	9 986 893	3 979 432		9 986 893	3 979 432	
5	Итого	685 642 334	222 871 216	53 293 575	33 420 536	13 316 931	-
6	НДС 12%	82 277 078			4 010 463		
7	ВСЕГО	767 919 412			37 430 999		
8	**Всего к оплате**	**767 919 412**			**37 430 999**		

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства ВКО"
_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"
_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"
_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 37
приемки выполненных работ с 06 по 29 апреля 2016 года
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Кровля									
282	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	-93	545,62	2,49	-50 743	-232	-1 173	0,059	-5
		м ограждения		9,68	0,92	-900	-86	119	0,0045	–
	Раздел 8 Окна									
338	Е10-22-1	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м	5,3016	4210,64	10,41	22 323	55	1 153	1,11	6
		м2 проемов		177,3	3,94	940	21	120	0,0192	–
340	Е10-22-3	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	58,3922	1525,79	3,84	89 094	224	4 626	0,402	23
		м2 проемов		64,58	1,44	3 771	84	120	0,0071	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали. АС19 прим.6	36,662	544,76	1,24	19 972	45	6 706	0,972	36
		м2 покрытия		153,23	0,47	5 618	17	119	0,0023	–
	Раздел 9 Перегородки									
	9.2 Сетчатые перегородки									
347	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,68487	134000		91 773				
		т								
348	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	21,75	187		4 067				
		м2								
	Раздел 10 Полы									
	10.2 ТД 451									
365	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	223,62	340,45	18,42	76 131	4 119	25 541	0,416	93
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	19 220	1 545	123	0,0337	8
366	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	223,62	232,19	9,05	51 922	2 024	14 922	0,251	56
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	11 371	760	123	0,0165	4
367	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	223,62	279,63	9,95	62 531	2 225	15 386	0,356	80
		м2 стяжки		52,2	3,74	11 673	836	123	0,0182	4
368	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	223,62	963,04	11,72	215 355	2 621	48 429	1,06	237
		м2 покрытия		171,68	4,39	38 391	982	123	0,0214	5
369	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	212,439	142,6	0,32	30 294	68	10 907	0,236	50
		м плинтусов		41,63	0,11	8 844	23	123	0,0006	–
	10.3 ТД 733									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	138,45	369,95	14,76	51 220	2 044	9 872	0,361	50
		м2 покрытия		52,43	5,54	7 259	767	123	0,027	4
373	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000;	-276,9	45,76	0,67	-12 671	-186	-661	0,0104	-3
		м2 покрытия		1,69	0,25	-468	-69	123	0,0012	–
374	Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	138,45	127,03	9,83	17 587	1 361	20 246	0,69	96
		м2 покрытия		115,2	3,69	15 949	511	123	0,018	2
	10.6 ТД (инд.)									
388	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	281,76	340,45	18,42	95 925	5 190	32 182	0,416	117
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	24 217	1 947	123	0,0337	9
389	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	281,76	232,19	9,05	65 422	2 550	18 801	0,251	71
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	14 327	958	123	0,0165	5
390	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	22,5408	9202,88	–	207 440	–	15 720	3,66	82
		м3 подстилающего слоя		567	–	12 781	–	123	–	–
	10.9 ТД 364									
404	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	56,65	340,45	18,42	19 286	1 043	6 470	0,416	24
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	4 869	391	123	0,0337	2
405	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	56,65	232,19	9,05	13 154	513	3 780	0,251	14
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	2 881	193	123	0,0165	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
406	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	56,65	279,63	9,95	15 841	564	3 898	0,356	20
		м2 стяжки		52,2	3,74	2 957	212	123	0,0182	1
407	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=7,000;	396,55	45,11	0,67	17 888	266	429	0,0044	2
		м2 стяжки		0,63	0,25	250	99	123	0,0012	–
408	1-1-704	Пудра алюминиевая ПП-1	0,00042	270800		114				
		т								
409	1-1-433	Мыло твердое хозяйственное 72 %	2	47		94				
		шт								
410	1-1-441	Натрий сернокислый (сульфат натрия) технический, марка А, I сорта	0,0042	14500		61				
		т								
411	1-1-279	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50I	20,16	328		6 612				
		кг								
412	1-4-76	Совол пластификаторный (ОСТ 6-01-24-75)	0,00672	183200		1 231				
		т								
413	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	56,65	963,04	11,72	54 556	664	12 268	1,06	60
		м2 покрытия		171,68	4,39	9 726	249	123	0,0214	1
414	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	53,8175	142,6	0,32	7 674	17	2 763	0,236	13
		м плинтусов		41,63	0,11	2 240	6	123	0,0006	–

10.11 Утепление пола

418	Е14-21-1	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона	119,046	14613,81	130,93	1 739 716	15 587	44 576	2,1	250
		м3 подстилающего слоя		303,75	49,5	36 160	5 893	106	0,24	29

Раздел 11 Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
424	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	1356,72	141,42	1,42	191 867	1 927	102 383	0,45	611
		м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	96 775	733	105	0,0026	4
426	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	2800	257,14	2,33	719 992	6 524	130 918	0,26	728
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	122 220	2 464	105	0,0043	12
427	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	100,21	326,29	2,21	32 698	221	33 705	1,76	176
		м2		319,5	0,83	32 017	83	105	0,0041	–
428	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	100,21	1070		107 225				
		м2								
429	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1776,85	158,68	3,43	281 951	6 095	140 002	0,4552	809
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	131 007	2 328	105	0,0063	11
433	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	360	251,66	1,88	90 488	676	14 970	0,231	83
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	13 998	259	105	0,0035	1
435	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	787,54	1069,86	2,1	842 558	1 654	276 017	2	1 575
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	262 251	622	105	0,0039	3
		Раздел 12 Наружная отделка								
437	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором. Цоколь	370,0896	296,27	1,96	109 646	725	42 493	0,611	226
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	40 303	167	105	0,0262	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 13 Разные работы									
	13.16 Отмостка									
598	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки. Отмостка	93,105	8552,17	66,01	796 250	6 146	21 574	1,35	126
		м3		195,75	24,93	18 225	2 321	105	0,1218	11
599	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	93,105	170		15 828				
		м3								
		Всего прямые затраты				**6 102 373**	**64 730**			**5 705**
						948 872	**24 316**			**4 057**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5 088 771				
		Накладные расходы, тенге				1 058 903				
		- заработная плата, тенге				158 835				
		- трудоемкость, чел-ч				529				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				429 677				
		Всего				**7 590 953**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				258 092				
		- сметная заработная плата, тенге				36 391				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				206				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				172 679				
		- сметная заработная плата, тенге				79 432				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				484				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				78 490				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				31 396				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				11 842				
		Командировочные расходы				114 624				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8 258 076**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**19 736 801**				
		- материалы, тенге				12 162 163				
		- сметная заработная плата, тенге				3 244 983				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10 981				
		Налог (2 %)				394 736				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**20 131 537**				
		НДС (12 %)				2 415 784				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**22 547 321**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Благоустройство территории

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 38
приемки выполненных работ с 06 по 29 апреля 2016 года
Благоустройство территории учебно-опытной зоны

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Метерологическая и географическая площадки									
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	15	1644,88	73,75	24673	1106	660	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	321	175	133	0,041	1
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	5	1574,76	68,13	7874	341	227	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	107	64	133	0,0438	–
3	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий т.ч. п.3.9: кмат1=0,86;	38	552,09	6,63	20979	252	5582	0,698	27
		м бортового камня		108,68	1,76	4130	67	133	0,0061	–
4	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	0,608	24600		14957				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Отдел начальных классов									
5	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	60	1644,88	73,75	98693	4425	2637	0,144	9
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1283	700	133	0,041	2
6	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	20	1574,76	68,13	31495	1363	908	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	428	255	133	0,0438	1
7	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий т.ч. п.3.9: кмат1=0,86;	78	552,09	6,63	43063	517	11457	0,698	54
		м бортового камня		108,68	1,76	8477	137	133	0,0061	–
8	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	1,248	24600		30701				
		м3								
	Раздел 3 Площадка для занятий по зоологии									
9	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	18,75	1644,88	73,75	30842	1383	825	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	401	219	133	0,041	1
10	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6,25	1574,76	68,13	9842	426	285	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	134	80	133	0,0438	–
11	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий т.ч. п.3.9: кмат1=0,86;	43	552,09	6,63	23740	285	6316	0,698	30
		м бортового камня		108,68	1,76	4673	76	133	0,0061	–
12	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	0,688	24600		16925				
		м3								
	Раздел 4 Площадка для занятий биологией									
13	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	12,15	1644,88	73,75	19985	896	535	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	260	142	133	0,041	–
14	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	4,05	1574,76	68,13	6378	276	185	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	87	52	133	0,0438	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий т.ч. п.3.9: кмат1=0,86;	29,5	552,09	6,63	16287	196	4333	0,698	21
		м бортового камня		108,68	1,76	3206	52	133	0,0061	–
16	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	0,472	24600		11611				
		м3								
		Всего прямые затраты				**408 045**	**11 466**			**154**
						23 507	**2 019**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				373 072				
		Накладные расходы, тенге				33 950				
		- заработная плата, тенге				5 093				
		- трудоемкость, чел-ч				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26 520				
		Всего				**468 515**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				15 929				
		- сметная заработная плата, тенге				2 246				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				10 658				
		- сметная заработная плата, тенге				4 903				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				30				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 844				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 938				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				731				
		Командировочные расходы				7 075				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**509 690**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**1 218 158**				
		- материалы, тенге				891 642				
		- сметная заработная плата, тенге				106 473				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				219				
		Налог (2 %)				24 363				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 242 522**				
		НДС (12 %)				149 102				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 391 624**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Благоустройство территории

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 39
приемки выполненных работ с 06 по 29 апреля 2016 года
Благоустройство территории зоны отдыха

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Площадка для подвижных игр 1 класс								
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	23,4	1644,88	73,75	38490	1726	1028	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	500	273	133	0,041	1
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	7,8	1574,76	68,13	12283	531	355	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	167	100	133	0,0438	–
3	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий т.ч. п.3.9: кмат1=0,86;	44,5	552,09	6,63	24568	295	6536	0,698	31
		м бортового камня		108,68	1,76	4836	78	133	0,0061	–
4	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	0,712	24600		17515				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Площадка для подвижных игр (2-4 класс)									
5	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	48,75	1644,88	73,75	80188	3595	2143	0,144	7
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1042	569	133	0,041	2
6	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	16,25	1574,76	68,13	25590	1107	737	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	347	207	133	0,0438	1
7	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий т.ч. п.3.9: кмат1=0,86;	74	552,09	6,63	40855	491	10869	0,698	52
		м бортового камня		108,68	1,76	8042	130	133	0,0061	–
8	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	1,184	24600		29126				
		м3								
	Раздел 3 Площадка для подвижных игр (5-9 классы)									
9	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	24	1644,88	73,75	39477	1770	1055	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	513	280	133	0,041	1
10	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	8	1574,76	68,13	12598	545	363	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	171	102	133	0,0438	–
11	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий т.ч. п.3.9: кмат1=0,86;	50	552,09	6,63	27605	332	7344	0,698	35
		м бортового камня		108,68	1,76	5434	88	133	0,0061	–
12	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	0,8	24600		19680				
		м3								
	Раздел 4 Площадка для тихого отдыха									
13	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	39,9	1644,88	73,75	65631	2943	1754	0,144	6
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	853	466	133	0,041	2
14	Е27-49-4	Укладка щебеночных покрытий толщиной 8 см с пропиткой битумом	266	675,66	20,1	179726	5347	5168	0,0604	16
		м2 покрытия и основания		9,2	5,41	2447	1439	133	0,0197	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е27-49-5	Добавлять к расценке 27-49-4 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=2,000;	532	84,93	0,57	45183	303	219	0,00044	–
		м2 покрытия и основания		0,07	0,24	37	128	133	0,00098	1
18	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	20	623,19	6,63	12464	133	2938	0,698	14
		м бортового камня		108,68	1,76	2174	35	133	0,0061	–
19	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	0,86	24600		21156				
		м3								
		Всего прямые затраты				**692 135**	**19 118**			**171**
						26 563	**3 895**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				646 454				
		Накладные расходы, тенге				40 509				
		- заработная плата, тенге				6 076				
		- трудоемкость, чел-ч				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43 959				
		Всего				**776 603**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				26 404				
		- сметная заработная плата, тенге				3 723				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				17 666				
		- сметная заработная плата, тенге				8 126				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				49				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8 030				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3 212				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				1 212				
		Командировочные расходы				11 727				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**844 854**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**2 019 200**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалы, тенге				1 545 025				
		- сметная заработная плата, тенге				142 506				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				274				
		Налог (2 %)				40 384				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2 059 584**				
		НДС (12 %)				247 150				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2 306 734**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Благоустройство территории

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 40
приемки выполненных работ с 06 по 29 апреля 2016 года
Проезды. Дорожки

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проезды тип 1								
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	376,95	1644,88	73,75	620 038	27 800	16 569	0,144	54
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	8 059	4 399	133	0,041	15
2	Е27-49-4	Укладка щебеночных покрытий толщиной 8 см с пропиткой битумом	2513	675,66	20,1	1 697 934	50 511	48 831	0,0604	152
		м2 покрытия и основания		9,2	5,41	23 120	13 595	133	0,0197	50
3	Е27-49-5	Добавлять к расценке 27-49-4 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=2,000;	5026	84,93	0,57	426 858	2 865	2 072	0,00044	2
		м2 покрытия и основания		0,07	0,24	352	1 206	133	0,00098	5
6	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	239	623,19	6,63	148 942	1 585	35 106	0,698	167
		м бортового камня		108,68	1,76	25 975	421	133	0,0061	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Проезды тип 4									
8	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	94,5	1644,88	73,75	155 441	6 969	4 154	0,144	14
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	2 020	1 103	133	0,041	4
	Раздел 3 Дорожки тип2									
9	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	23,1	1644,88	73,75	37 997	1 704	1 015	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	494	270	133	0,041	1
11	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий т.ч. п.3.9: kмат1=0,86;	40	552,09	6,63	22 084	265	5 875	0,698	28
		м бортового камня		108,68	1,76	4 347	70	133	0,0061	0
	Раздел 4 Дорожки тип3									
13	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	71,7	1644,88	73,75	117 938	5 288	3 152	0,144	10
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1 533	837	133	0,041	3
14	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	23,9	1574,76	68,13	37 637	1 628	1 085	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	511	305	133	0,0438	1
15	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий т.ч. п.3.9: kмат1=0,86;	243	552,09	6,63	134 158	1 611	35 693	0,698	170
		м бортового камня		108,68	1,76	26 409	428	133	0,0061	1
		Всего прямые затраты				**3 399 026**	**100 226**			**603**
						92 820	**22 633**			**82**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3 205 980				
		Накладные расходы, тенге				153 553				
		- заработная плата, тенге				23 033		213 155		
		- трудоемкость, чел-ч				77				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				213 155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего				**3 765 734**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				128 035				
		- сметная заработная плата, тенге				18 053				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				102				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				85 663				
		- сметная заработная плата, тенге				39 405				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				240				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				38 938				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				15 575				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				5 875				
		Командировочные расходы				56 863				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4 096 683**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**9 791 072**				
		- материалы, тенге				7 662 291				
		- сметная заработная плата, тенге				598 592				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 104				
		Налог (2 %)				195 821				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**9 986 893**				
		НДС (12 %)				1 198 427				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**11 185 320**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО" г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
БИН 060 140 003 830 ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия" 511 700 015 190 РК ВКО 071401 г. Семей, ул. Северная, 4а,
БИН 940 240 000 011
ИИК: KZ74 4322 2033 98J 0 0117 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) БИК VTBAKZKZ

Договор о государственных закупках №59 от 23 июня 2015 года

Наименование строительства: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ с 20 по 31 мая 2016 года

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
		Всего	СМР - в ценах 2001 г.	Оборудование в ценах 2001 г.	Всего	СМР - в ценах 2001 г.	Оборудование в ценах 2001 г.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Акт №1-40	685 642 334	222 871 216	53 293 575			
2	Акт № 41. Общестроительные работы (2-1-1)	15 361 064	6 120 855	-	15 361 064	6 120 855	-
3	Акт № 42. Канализация бытовая К1 (2-1-4)	2 078 477	828 202		2 078 477	828 202	
4	Акт № 43.Каналиация производственная (2-1-5)	772 298	307 735		772 298	307 735	
5	Акт № 44. Внеплощадочные сети электроснабжения10 кВ (4-3-1)	1 821 550	725 825		1 821 550	725 825	
6	Акт № 45. Благоустройство территории хозяйственной зоны (7-2-3)	1 005 349	400 597		1 005 349	400 597	
7	Акт № 46. Проезды. Дорожки (7-2-4)	4 455 262	1 775 268		4 455 262	1 775 268	
8	Акт № 47. Малые архитектурные формы (7-3-1)	2 273 006	905 714		2 273 006	905 714	
9	Акт № 48. Озеленение (7-4-1)	1 182 094	471 023		1 182 094	471 023	
10	Акт № 49. Ограждение (7-3-1)	4 471 436	1 781 714		4 471 436	1 781 714	

11	Итого	719 062 870	236 188 149	53 293 575	33 420 536	13 316 933	
12	НДС 12%	86 287 542			4 010 464		
13	ВСЕГО	805 350 412			37 431 000		
14	**Всего к оплате**	**805 350 412**			**37 431 000**		

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 41
приемки выполненных работ с 20 по 31 мая 2016 года
Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Двери									
294	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	87,89558	398,48	102,53	35 025	9 012	19 758	0,899	79
		м2 проемов		151,65	35,67	13 329	3 135	120	0,1393	12
295	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	34,49636	323,78	83,13	11 169	2 868	6 954	0,801	28
		м2 проемов		138,83	29,17	4 789	1 006	120	0,1169	4
296	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	118,75114	634,99	31,85	75 406	3 782	28 905	1,15	137
		м2 проемов		190,8	12,04	22 658	1 430	120	0,0587	7
297	Е10-23-4	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленных стен площадью более 3	26,08435	495,01	31,37	12 912	818	5 604	0,987	26
		м2 проемов		167,18	11,86	4 361	309	120	0,0579	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321	Е10-29-2	Конопатка витражей	45,8	63,31	0,05	2 900	2	2 190	0,252	12
		м2 проемов		39,83	0,02	1 824	1	120	0,0001	–
322	Е9-45-3	Монтаж дверей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	38,43125	965,99	28,84	37 124	1 108	32 414	4,98	191
		м2		927	10,15	35 626	390	90	0,041	2
324	Е15-202-4	Остекление витрин с металлическими переплетами на эластичных прокладках витринным стеклом в жилых и общественных зданиях	38,43125	226,42	4,69	8 702	180	7 000	0,985	38
		м2 площади остекления		171,68	1,78	6 598	68	105	0,0086	–
325	1-1-1360	Стеклопакет СПД 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99). прим.	38,43125	2320		89 161				
		м2								
326	Е10-29-2	Конопатка дверей	38,43125	63,31	0,05	2 433	2	1 838	0,252	10
		м2 проемов		39,83	0,02	1 531	1	120	0,0001	–
327	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2. ДЛ13-10-Т во фронтонах	2,52888	375,5	30,89	950	78	618	1,23	3
		м2 проемов		191,93	11,68	485	30	120	0,057	–
	Раздел 10 Полы									
	10.6 ТД (инд.)									
391	Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	281,76	266,09	2,58	74 974	727	18 195	0,322	91
		м2 пола		51,53	0,97	14 519	273	123	0,0047	1
392	Е11-33-2	Устройство покрытий из реек толщиной 55 мм	281,76	2965,83	11,03	835 652	3 108	34 421	0,601	169
		м2 покрытия		95,18	4,14	26 818	1 166	123	0,0202	6
393	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	267,672	109,84	0,46	29 401	123	4 023	0,0765	20
		м плинтусов		12,04	0,18	3 223	48	123	0,0008	–
	Раздел 11 Внутренняя отделка									
426	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	941,93	257,14	2,33	242 208	2 195	44 041	0,26	245
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	41 115	829	105	0,0043	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
433	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	4654,63	251,66	1,88	1 171 384	8 751	193 784	0,231	1 075
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	181 205	3 351	105	0,0035	16
434	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	1975,14	173,11	1,88	341 916	3 713	163 879	0,468	924
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	154 653	1 422	105	0,0035	7

Раздел 13 Разные работы

13.2 Крыльцо главного входа

445	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	45	18,51	17,5	833	788	237	0,00703	–
		м3 грунта		1,01	4,41	45	198	97	0,0153	1
446	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,8	200,88	–	161	–	182	1,416	1
		м3 грунта		200,88	–	161	–	113	–	–
447	Е1-138-5	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну менее 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу	62,9	93,45	57,94	5 878	3 644	2 156	0,113	7
		м2 уплотненной поверхности основания		15,64	19,7	984	1 239	97	0,07148	4
448	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	31,4	5,55	5,55	174	174	55	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	57	97	0,00691	–
449	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	3,5	122,18	–	428	–	483	0,885	3
		м3 грунта		122,18	–	428	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
450	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м. Подсыпка грунта под крыльцо	4,4	5,55	5,55	24	24	8	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	8	97	0,00691	–
451	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы. Подсыпка грунта под крыльцо	1,8	122,18	–	220	–	249	0,885	2
		м3 грунта		122,18	–	220	–	113	–	–
452	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4,4	21,55	4,52	95	20	73	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	75	–	97	–	–
453	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,3	8419,57	66,01	19 365	152	533	1,35	3
		м3		195,75	24,93	450	57	105	0,1218	–
454	Е6-1-16	Устройство крыльца и пандуса	23,65	8802,36	196,62	208 176	4 650	8 605	1,79	42
		м3		272,25	74,27	6 439	1 756	105	0,3628	9
455	30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	23,65	510		12 062				
		м3								
456	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,11479	41200		4 729				
		т								
457	Е6-1-1	Устройство бетонного слоя по пандусу	0,66	9674,17	66,01	6 385	44	153	1,35	1
		м3		195,75	24,93	129	16	105	0,1218	–
458	Е7-45-2	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру	2	1242,48	385,94	2 485	772	1 767	2,91	6
		шт сборных конструкций		492,75	138,4	986	277	140	0,6095	1
461	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1	1680,99	6,63	1 681	7	147	0,698	1
		м бортового камня		108,68	1,76	109	2	133	0,0061	–
462	Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида. ОГ1	4,6	3981,19	6,56	18 313	30	651	0,571	3
		м ограждений		98,55	2,48	453	11	140	0,0121	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
463	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня. ОГ2	41,29	3792,59	5,89	156 596	243	4 278	0,415	17
		м ограждений		71,78	2,23	2 964	92	140	0,0109	–
464	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0241	70437,87	304,24	1 698	7	248	58	1
		т		9675	114,75	233	3	105	0,56	–
465	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	24,35926	148,39	0,07	3 615	2	2 762	0,646	16
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2 631	–	105	0,0001	–
466	Е27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	25,11	1272,79	49,85	31 960	1 252	2 895	0,458	12
		м2 тротуара		69,08	17,6	1 735	442	133	0,0859	2

13.4 Крыльцо КР2

478	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01271	41200		524				
		т								
479	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. М1	0,0396	70437,87	304,24	2 789	12	407	58	2
		т		9675	114,75	383	5	105	0,56	–
481	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня. ОГ1	1,2	3792,59	5,89	4 551	7	124	0,415	–
		м ограждений		71,78	2,23	86	3	140	0,0109	–
482	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня. ОГ2,ОГ3	3,02	3792,59	5,89	11 454	18	313	0,415	1
		м ограждений		71,78	2,23	217	7	140	0,0109	–
483	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,80576	148,39	0,07	268	–	205	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	195	–	105	0,0001	–

13.5 Крыльцо КР3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
494	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня. ОГ4,ОГ5	3,62	3792,59	5,89	13 729	21	375	0,415	2
		м ограждений		71,78	2,23	260	8	140	0,0109	–
495	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,95912	148,39	0,07	291	–	222	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	212	–	105	0,0001	–
	13.6 Крыльцо КР4									
506	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня. ОГ6	1,8	3792,59	5,89	6 827	11	187	0,415	1
		м ограждений		71,78	2,23	129	4	140	0,0109	–
507	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня. ПВ-12.9Р	2,42	3792,59	5,89	9 178	14	251	0,415	1
		м ограждений		71,78	2,23	174	5	140	0,0109	–
508	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,0385	148,39	0,07	302	–	231	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	220	–	105	0,0001	–
	13.7 Крыльцо КР5									
517	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. М1	0,0396	70437,87	304,24	2 789	12	407	58	2
		т		9675	114,75	383	5	105	0,56	–
519	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня. ОГ1	1,2	3792,59	5,89	4 551	7	124	0,415	–
		м ограждений		71,78	2,23	86	3	140	0,0109	–
520	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня. ОГ2,ОГ3	3,02	3792,59	5,89	11 454	18	313	0,415	1
		м ограждений		71,78	2,23	217	7	140	0,0109	–
521	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,06688	148,39	0,07	10	–	8	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	7	–	105	0,0001	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13.8 Крыльцо КР6									
532	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня. ОГ4-ОГ6	4,82	3792,59	5,89	18 280	28	499	0,415	2
		м ограждений		71,78	2,23	346	11	140	0,0109	–
533	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,04957	148,39	0,07	304	–	232	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	221	–	105	0,0001	–
	13.9 Крыльцо КР7									
547	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня. ОГ1	2,4	3792,59	5,89	9 102	14	249	0,415	1
		м ограждений		71,78	2,23	172	5	140	0,0109	–
548	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня. ОГ7	3,02	3792,59	5,89	11 454	18	313	0,415	1
		м ограждений		71,78	2,23	217	7	140	0,0109	–
549	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,19078	148,39	0,07	325	–	248	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	237	–	105	0,0001	–
	13.10 Козырек									
559	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	9,82926	148,39	0,07	1 459	1	1 115	0,646	6
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1 062	–	105	0,0001	–
560	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	7,33	940,78	8,2	6 896	60	2 408	1,71	13
		м2 кровли		272,95	3,08	2 001	23	119	0,015	–
	13.11 Крепление спортивного оборудования									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
561	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Крепление баскетбольного щита	0,16096	168264,97	4022,39	27 084	647	1 472	56,5	9
		т конструкций		9090	1071,86	1 463	173	90	3,81	1
562	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,16096	542,84	144,52	87	23	42	1,34	–
		т		292,5	–	47	–	90	–	–
563	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	4,34592	148,39	0,07	645	–	493	0,646	3
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	469	–	105	0,0001	–
564	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Крепление гимнастической стенки	0,0087	196397,62	304,24	1 709	3	303	198	2
		т		33075	114,75	288	1	105	0,56	–
565	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Крепление гимнастической перекладины	0,0075	175710,1	1826,1	1 318	14	92	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	61	5	140	3,37	–
568	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	3,28077	148,39	0,07	487	–	372	0,646	2
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	354	–	105	0,0001	–
		13.12 Ограждение оконных проемов								
569	Е9-29-1	Монтаж ограждений оконных проемовК=6,000;	0,07284	168111,46	5475,86	12 245	399	432	28,9	2
		т конструкций		5040	1552,87	367	113	90	5,46	–
570	1-1-1374	Стеклосетка (СТО ТОО 50404263-04-2008), размер ячейки 25х25 мм, СС KGS 100 (применительно)К=6,000;	54,72	196		10 725				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
571	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=6,000;	1,96668	21,8	0,05	43	–	10	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	11	–	90	0,0001	–
572	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=12,000;	3,93336	20,35	0,02	80	–	15	0,0213	–
		м2		4,16	–	16	–	90	–	–
573	Е9-29-1	Монтаж ограждений оконных проемов в зрительном зале Р1, Р2. АС88	0,01956	168111,46	5475,86	3 288	107	116	28,9	1
		т конструкций		5040	1552,87	99	30	90	5,46	–
574	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,52812	21,8	0,05	12	–	3	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	3	–	90	0,0001	–
575	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	1,05624	20,35	0,02	21	–	4	0,0213	–
		м2		4,16	–	4	–	90	–	–
		13.14 Обшивка коробов ВК и вентиляционных воздуходувов								
583	Е10-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	36,96	1189,99	11,2	43 982	414	12 861	1,71	63
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		285,75	4,23	10 561	156	120	0,0207	1
584	Е10-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	257,1	1051,39	11,2	270 307	2 879	89 463	1,71	440
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		285,75	4,23	73 465	1 088	120	0,0207	5
585	Е34-59-2	Окраска поверхностей стен водоэмульсионной краской	391,16	289,75	0,07	113 339	27	106 677	1,53	598
		м2 поверхности		270	0,02	105 613	8	101	0,0001	–
		13.15 Эстрада								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
586	Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,9135	9747,52	365,89	18 652	700	2 916	6,66	13
		м3 кладки		1154,25	137,25	2 209	263	118	0,67	1
587	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,02	22541,72	316,57	22 993	323	4 415	22,5	23
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	3 557	122	120	0,58	1
588	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 44 мм	30,90909	1905,05	11,03	58 883	341	3 776	0,601	19
		м2 покрытия		95,18	4,14	2 942	128	123	0,0202	1
589	Е10-31-1	Устройство лестниц внутриквартирных с подшивкой досками обшивки	3,3	5192,27	58,52	17 134	193	3 537	4,9	16
		м2 горизонтальной проекции		870,75	22,5	2 873	74	120	0,11	–
590	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками. Тетева марша	1,85	566,75	4,64	1 048	9	133	0,363	1
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	107	3	120	0,0085	–
591	Е10-36-1	Установка и крепление раскладки	5,94	179,32	0,32	1 065	2	85	0,0782	–
		м коробок		11,79	0,11	70	1	120	0,0006	–
592	Е10-7-3	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной 19 мм	7,12	562,89	4,32	4 008	31	1 052	0,753	5
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		121,5	1,64	865	12	120	0,008	–
593	Е10-9-4	Обшивка фанерой с одной стороны	7,12	495,88	3,26	3 531	23	1 483	1,08	8
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		172,35	1,24	1 227	9	120	0,006	–
594	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	21,8	109,84	0,46	2 395	10	328	0,0765	2
		м плинтусов		12,04	0,18	262	4	123	0,0008	–
595	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий	41,86531	131,98	0,55	5 525	23	336	0,0403	2
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	271	8	120	0,001	–
596	Е10-53-3	Пропитка антипиренами	41,86531	128,58	0,55	5 383	23	336	0,0403	2
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	271	8	120	0,001	–
597	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	34,20909	167,96	1,88	5 746	64	2 838	0,467	16
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	2 679	25	105	0,0035	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13.17 Световые приямки									
600	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	24	12682,55	1327,03	304 381	31 849	65 362	12,49	300
		м3		2137,5	456,24	51 300	10 950	105	1,7166	41
601	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,08775	41200		3 615				
		т								
602	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	99	110,26	66,43	10 916	6 577	6 611	0,148	15
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	2 361	2 361	140	0,1051	10
603	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	398,04	250,96	796	502	613	0,813	2
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	261	176	140	0,3715	1
605	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,20252	72210,1	1826,1	14 624	370	2 492	42,7	9
		т стальных элементов		8100	690,75	1 640	140	140	3,37	1
606	Е9-35-1	Монтаж ограждения приямка	0,1593	172337,37	627,69	27 453	100	2 050	86,5	14
		т конструкций		14197,5	101,25	2 262	16	90	0,49	–
		Всего прямые затраты				**4 556 249**	**94 170**			**4 765**
						805 581	**33 584**			**140**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3 656 499				
		Накладные расходы, тенге				908 054				
		- заработная плата, тенге				136 208				
		- трудоемкость, чел-ч				454				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				327 858				
		Всего				**5 792 161**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				196 933				
		- сметная заработная плата, тенге				27 768				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				158				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				131 760				
		- сметная заработная плата, тенге				60 610				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				369				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				59 891				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				23 956				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				9 036				
		Командировочные расходы				87 463				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6 301 200**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**15 059 867**				
		- материалы, тенге				8 739 031				
		- сметная заработная плата, тенге				2 742 757				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5 886				
		Налог (2 %)				301 197				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**15 361 064**				
		НДС (12 %)				1 843 328				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**17 204 392**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 42
приемки выполненных работ с 20 по 31 мая 2016 года
Канализация бытовая К1

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	72	5930,28	21,53	426980	1550	32763	1,95	140
		комплект		346,5	9	24948	648	128	0,04	3
15	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	29	9126,62	39,24	264672	1138	14950	2,22	64
		комплект		387	15,75	11223	457	128	0,07	2
		Всего прямые затраты				**691 652**	**2 688**			**204**
						36 171	**1 105**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				652 793				
		Накладные расходы, тенге				47 713				
		- заработная плата, тенге				7 157				
		- трудоемкость, чел-ч				24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44 362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего	**783 727**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	26 647
- сметная заработная плата, тенге	3 757
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	17 828
- сметная заработная плата, тенге	8 201
- нормативная трудоемкость, чел-ч	50
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8 104
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3 241
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	1 223
Командировочные расходы	11 834
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**852 604**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**2 037 723**
- материалы, тенге	1 560 175
- сметная заработная плата, тенге	161 890
- нормативная трудоемкость, чел-ч	304
Налог (2 %)	40 754
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2 078 477**
НДС (12 %)	249 417
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 327 894**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 43
приемки выполненных работ с 20 по 31 мая 2016 года
Канализация производственная К3

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	15	1203,34	0,64	18050	10	2044	0,584	9
		м трубопровода		106,2	0,25	1593	4	128	0,0012	–
2	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	80	1017,48	1,43	81398	114	10538	0,56	45
		м трубопровода		102,38	0,54	8190	43	128	0,0026	–
3	99-21-17(пл)	Ревизия Р, d=100мм	4	223		892				
		шт								
4	99-21-15(пл)	Прочистка d=50мм	4	105		420				
		шт								
5	99-21-16(пл)	Прочистка d=100мм	6	223		1338				
		шт								
6	E17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	8	2898,08	9,2	23185	74	1475	0,79	6
		комплект		139,5	4,5	1116	36	128	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е17-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	1	12095,38	47,75	12095	48	355	1,55	2
		комплект		258,75	18	259	18	128	0,09	–
8	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	5	5930,28	21,53	29651	108	2276	1,95	10
		комплект		346,5	9	1733	45	128	0,04	–
9	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	9	3977,4	13,9	35797	125	3267	1,56	14
		комплект		279	4,5	2511	41	128	0,03	–
10	11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	9	1700		15300				
		шт								
11	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Воронка приемная	0,04635	247994,13	49389,75	11495	2289	4908	312,7	14
		т фасонных частей		62775	18657	2910	865	130	91,12	4
12	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7,6	18,51	17,5	141	133	41	0,00703	–
		м3 грунта		1,01	4,41	8	34	97	0,0153	–
13	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,3	200,88	–	60	–	68	1,416	–
		м3 грунта		200,88	–	60	–	113	–	–
14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. В основании трубопровода	0,4	21,55	4,52	9	2	7	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	7	–	97	–	–
15	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции. Утепление труб	2,5	6657,36	261,86	16643	655	1841	3,44	9
		м3 изоляции		499,5	99	1249	248	123	0,48	1
16	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной. Глиняный замок	0,4	2119,57	274,19	848	110	518	6,93	3
		м3 изолирующего слоя		994,5	103,5	398	41	118	0,5	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	5,4	5,55	5,55	30	30	10	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	10	97	0,00691	–
18	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кзпм1=0,85;	2,5	7,91	7,91	20	20	6	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	6	97	0,00836	–
		Всего прямые затраты				**247 372**	**3 718**			**112**
						20 034	**1 391**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				223 620				
		Накладные расходы, тенге				27 354				
		- заработная плата, тенге				4 103				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16 484				
		Всего				**291 210**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				9 901				
		- сметная заработная плата, тенге				1 396				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				6 624				
		- сметная заработная плата, тенге				3 047				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 011				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 204				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				454				
		Командировочные расходы				4 397				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**316 801**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**757 155**				
		- материалы, тенге				534 452				
		- сметная заработная плата, тенге				81 707				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				157				
		Налог (2 %)				15 143				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**772 298**				
		НДС (12 %)				92 676				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**864 974**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 44
приемки выполненных работ с 20 по 31 мая 2016 года
Внеплощадочные сети электроснабжения10 кВ

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3.	14,36	8,85	7,57	127	109	52	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	2,46	18	35	97	0,0193	–
7	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	6,16	269,2	6,48	1 658	40	1 843	1,848	11
		м3 грунта		262,72	2,1	1 618	13	113	–	–
9	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (в зону вертикальной планировки)	6,84	9,24	9,24	63	63	20	–	–
		м3 грунта		–	3	–	21	97	0,0115	–
				12,9	1,6	0	0	95	0,009	0
21	Е33-104-1	Установка опор ВЛ 35 кВ одностоечных, промежуточных без тросостойки на стойках длиной 16,4 м	80	4775,49	3136,36	382 039	250 909	190 335	8,43	674
		опора		1473,75	792,14	117 900	63 371	105	2,96	237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) концевая	12	3155,76	1990,26	37 869	23 883	19 346	5,98	72
		опора		985,5	549,9	11 826	6 599	105	2,29	27
23	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) угловая анкерная	2	4836,53	3187,28	9 673	6 375	4 944	9	18
		опора		1476	878,4	2 952	1 757	105	3,63	7
		Всего прямые затраты				**431 430**	**281 378**			**776**
						134 315	**71 796**			**272**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				15 737				
		Накладные расходы, тенге				216 540				
		- заработная плата, тенге				32 481				
		- трудоемкость, чел-ч				108				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38 878				
		Всего				**686 848**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				23 353				
		- сметная заработная плата, тенге				3 293				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				15 624				
		- сметная заработная плата, тенге				7 187				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				44				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7 102				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 841				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				1 071				
		Командировочные расходы				10 371				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**747 210**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**1 785 833**				
		- материалы, тенге				37 611				
		- сметная заработная плата, тенге				619 044				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 218				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог (2 %)				35 717				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 821 550**				
		НДС (12 %)				218 586				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2 040 136**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 45
приемки выполненных работ с 20 по 31 мая 2016 года
Благоустройство территории хозяйственной зоны

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Площадка под контейнер для мусора									
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,35	1644,88	73,75	2221	100	60	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	29	16	133	0,041	–
2	Е27-49-4	Укладка щебеночных покрытий толщиной 8 см с пропиткой битумом	9	675,66	20,1	6081	181	176	0,0604	1
		м2 покрытия и основания		9,2	5,41	83	49	133	0,0197	–
3	Е27-49-5	Добавлять к расценке 27-49-4 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=2,000;	18	84,93	0,57	1529	10	7	0,00044	–
		м2 покрытия и основания		0,07	0,24	1	4	133	0,00098	–
4	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	9	593,49	15,35	5341	138	132	0,0336	–
		м2 покрытия		5,94	5,06	53	46	133	0,01766	–
5	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	18	71,29	–	1283	–	–	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	–	–	133	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	9	623,19	6,63	5609	60	1322	0,698	6
		м бортового камня		108,68	1,76	978	16	133	0,0061	–
7	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	0,387	24600		9520				
		м3								
	Раздел 2 Площадка для парковки автоиобилей									
8	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	22,5	1644,88	73,75	37010	1659	990	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	481	263	133	0,041	1
9	Е27-49-4	Укладка щебеночных покрытий толщиной 8 см с пропиткой битумом	150	675,66	20,1	101349	3015	2915	0,0604	9
		м2 покрытия и основания		9,2	5,41	1380	812	133	0,0197	3
10	Е27-49-5	Добавлять к расценке 27-49-4 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=2,000;	300	84,93	0,57	25479	171	124	0,00044	–
		м2 покрытия и основания		0,07	0,24	21	72	133	0,00098	–
11	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	150	593,49	15,35	89024	2303	2195	0,0336	5
		м2 покрытия		5,94	5,06	891	759	133	0,01766	3
12	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	300	71,29	–	21387	–	4	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	3	–	133	–	–
13	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	24	623,19	6,63	14957	159	3525	0,698	17
		м бортового камня		108,68	1,76	2608	42	133	0,0061	–
14	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	1,032	24600		25387				
		м3								
		Всего прямые затраты				**346 177**	**7 796**			**41**
						6 528	**2 079**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				331 853				
		Накладные расходы, тенге				11 450				
		- заработная плата, тенге				1 718				
		- трудоемкость, чел-ч				6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21 458				
		Всего				**379 085**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				12 889				
		- сметная заработная плата, тенге				1 817				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				8 623				
		- сметная заработная плата, тенге				3 967				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				24				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 920				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 568				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				591				
		Командировочные расходы				5 724				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**412 400**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**985 636**				
		- материалы, тенге				793 129				
		- сметная заработная плата, тенге				51 615				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				88				
		Налог (2 %)				19 713				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 005 349**				
		НДС (12 %)				120 642				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 125 991**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Благоустройство территории

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 46
приемки выполненных работ с 20 по 31 мая 2016 года
Проезды. Дорожки

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проезды тип 1								
4	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1256,5	593,49	15,35	745 720	19 287	18 383	0,0336	42
		м2 покрытия		5,94	5,06	7 464	6 358	133	0,01766	22
5	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	2513	71,29	–	179 152	–	33	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	25	–	133	–	–
6	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	500	623,19	6,63	311 595	3 315	73 443	0,698	349
		м бортового камня		108,68	1,76	54 340	880	133	0,0061	3
		Раздел 3 Дорожки тип2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	77	593,49	15,35	45 699	1 182	1 127	0,0336	3
		м2 покрытия		5,94	5,06	457	390	133	0,01766	1
11	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий т.ч. п.3.9: кмат1=0,86;	100	552,09	6,63	55 209	663	14 689	0,698	70
		м бортового камня		108,68	1,76	10 868	176	133	0,0061	1
	Раздел 4 Дорожки тип3									
15	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий т.ч. п.3.9: кмат1=0,86;	200	552,09	6,63	110 418	1 326	29 377	0,698	140
		м бортового камня		108,68	1,76	21 736	352	133	0,0061	1
		Всего прямые затраты				**1 447 793**	**25 773**			**603**
						94 890	**8 156**			**28**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1 327 129				
		Накладные расходы, тенге				137 051				
		- заработная плата, тенге				20 558				
		- трудоемкость, чел-ч				69				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				95 091				
		Всего				**1 679 935**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				57 118				
		- сметная заработная плата, тенге				8 054				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				46				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				38 215				
		- сметная заработная плата, тенге				17 579				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				107				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				17 371				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6 948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				2 621				
		Командировочные расходы				25 367				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 827 575**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**4 367 904**				
		- материалы, тенге				3 171 839				
		- сметная заработная плата, тенге				414 795				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				853				
		Налог (2 %)				87 358				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4 455 262**				
		НДС (12 %)				534 631				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4 989 893**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Благоустройство территории

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 47
приемки выполненных работ с 20 по 31 мая 2016 года
Малые архитектурные формы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Т1-49-2	Урна, тип 2 – строительные работы	10	3005,91	74,49	30059	745	9285	5,2	52
		урна		864,6	19,74	8646	197	105	0,096	1
2	Т1-43-3	Скамья, тип I – строительные работы	10	9155,54	432,17	91555	4322	15111	7,9	79
		скамья		1295,25	143,82	12953	1438	105	0,702	7
3	Т1-21-1	Качели – строительные работы	1	988,22	20,24	988	20	128	0,7	1
		качели		115,5	5,64	116	6	105	0,028	–
4	Т1-21-2	Качели – монтаж металлоконструкций	1	24170,99	38,72	24171	39	3570	23	23
		качели		3956,17	11,22	3956	11	90	0,042	–
5	Т1-19-15	Качалка, тип I – строительные работы	1	8542,17	887,4	8542	887	1322	3,9	4
		качалка		648,45	296,1	648	296	140	1,4	1
6	Т1-19-16	Качалка, тип I – монтаж металлоконструкций	1	2184,14	2,5	2184	3	322	2,1	2
		качалка		357,54	–	358	–	90	–	–

0.1 Лоток

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е1-155-7	Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем. Лоток	160	653,37	1,02	104539	163	62566	2,55	408
		м2 мощения		402,75	0,38	64440	61	97	0,0018	–
8	Е1-37-1	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 1 группы	97	121,12	12,89	11749	1250	10505	0,689	67
		м3 грунта		108,23	3,42	10498	332	97	0,01176	1
9	Е1-155-7	Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем	266,66667	653,37	1,02	174232	272	104276	2,55	680
		м2 мощения		402,75	0,38	107400	101	97	0,0018	–
10	Е7-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2	12	230,64	101,41	2768	1217	2045	0,566	7
		шт сборных конструкций		92,48	29,24	1110	351	140	0,1134	1
11	30-17-9	Плиты ПТ-12-6К=12,000;	8,64	1510		13046				
		м2								
12	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,944	218,93	–	426	–	481	1,54	3
		м3 грунта		218,93	–	426	–	113	–	–
13	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы. Разравнивание грунта на месте	1,944	218,93	–	426	–	481	1,54	3
		м3 грунта		218,93	–	426	–	113	–	–
14	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,648	1700,2	97,07	1102	63	113	0,78	1
		м3 основания		112,5	36	73	23	118	0,18	–
15	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	5,184	9488,65	311,32	49189	1614	3041	2,82	15
		м3		441	117,61	2286	610	105	0,5744	3
16	Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе	34,56	1832,27	2,56	63323	88	17018	2,7	93
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	16174	34	105	0,0047	–
		Всего прямые затраты				**578 299**	**10 683**			**1 438**
						229 510	**3 460**			**14**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				338 106				
		Накладные расходы, тенге				230 264				
		- заработная плата, тенге				34 540				
		- трудоемкость, чел-ч				115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48 514				
		Всего				**857 077**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				29 141				
		- сметная заработная плата, тенге				4 109				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				23				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				19 497				
		- сметная заработная плата, тенге				8 969				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				55				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8 862				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3 545				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				1 337				
		Командировочные расходы				12 942				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**932 401**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**2 228 437**				
		- материалы, тенге				808 073				
		- сметная заработная плата, тенге				700 256				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 645				
		Налог (2 %)				44 569				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2 273 006**				
		НДС (12 %)				272 761				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2 545 767**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Благоустройство территории

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 48
приемки выполненных работ с 20 по 31 мая 2016 года
Озеленение

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	2130	39,58	0,34	84305	724	108177	0,2678	570
		м2		39,24	0,13	83581	277	129	0,0005	1
8	Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газонаК=3,000;	6390	7,97	–	50928	–	65697	0,0547	350
		м2		7,97	–	50928	–	129	–	–
9	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	2130	19,01	–	40491	–	22558	0,0525	112
		м2		8,21	–	17487	–	129	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	9	68,04	–	612	–	789	0,467	4
		м2		68,04	–	612	–	129	–	–
11	Е47-28-2	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительного грунта под цветникиК=2,000;	18	7,9	–	142	–	183	0,0542	1
		м2		7,9	–	142	–	129	–	–
12	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	9	212,95	–	1917	–	2434	1,3501	12
		м2		209,63	–	1887	–	129	–	–
14	Е1-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	440	48,83	0,23	21485	101	20781	0,332	146
		м2		48,6	0,09	21384	40	97	0,0004	–
		Всего прямые затраты				**199 880**	**825**			**1 195**
						176 021	**317**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				23 034				
		Накладные расходы, тенге				220 619				
		- заработная плата, тенге				33 093				
		- трудоемкость, чел-ч				110				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25 230				
		Всего				**445 729**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				15 155				
		- сметная заработная плата, тенге				2 137				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				10 139				
		- сметная заработная плата, тенге				4 664				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				28				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 609				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 844				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				695				
		Командировочные расходы				6 731				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**484 902**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**1 158 916**				
		- материалы, тенге				55 051				
		- сметная заработная плата, тенге				532 215				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 347				
		Налог (2 %)				23 178				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 182 094**				
		НДС (12 %)				141 851				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 323 945**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Благоустройство территории

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 49
приемки выполненных работ с 20 по 31 мая 2016 года
Ограждение

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Т1-32-19	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 2,15 м, тип М4В – строительные работы	384,7	1978,06	133,7	760 960	51 434	70 942	0,53	204
		м		87,45	44,27	33 642	17 031	140	0,216	83
2	Т1-32-20	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 2,15 м, тип М4В – монтаж металлоконструкций	384,7	1326,14	2,31	510 166	889	54 448	0,91	350
		м		156,55	0,71	60 225	273	90	0,003	1
3	Т1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ1В – строительные работы	2	50365,75	2042,41	100 732	4 085	13 463	26	52
		ворота		4207,5	600,66	8 415	1 201	140	2,9	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Т1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ1В – монтаж металлоконструкций	2	21116,68	36,22	42 233	72	4 552	15	30
		ворота		2517,56	11,22	5 035	22	90	0,042	–
5	Т1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высота 1,2 м, тип КМ1В	3	4487,91	6,87	13 464	21	1 484	3,2	10
		калитка		547,94	1,87	1 644	6	90	0,007	–
6	Т1-34-45	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1В, КМ4В – строительные работы	3	6051,72	–	18 155	–	–	–	–
		калитка		–	–	–	–	140	–	–
		Всего прямые затраты				**1 445 709**	**56 501**			**646**
						108 961	**18 533**			**90**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1 280 248				
		Накладные расходы, тенге				144 889				
		- заработная плата, тенге				21 733				
		- трудоемкость, чел-ч				72				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				95 436				
		Всего				**1 686 034**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				57 325				
		- сметная заработная плата, тенге				8 083				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				46				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				38 354				
		- сметная заработная плата, тенге				17 643				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				107				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				17 434				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6 973				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				2 630				
		Командировочные расходы				25 459				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 834 209**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**4 383 761**
- материалы, тенге	3 059 792
- сметная заработная плата, тенге	476 470
- нормативная трудоемкость, чел-ч	961
Налог (2 %)	87 675
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4 471 436**
НДС (12 %)	536 572
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 008 008**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 56
приемки выполненных работ с 01 по 23 июня 2016 года
Оборудование электроотопления

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	–	2070	–	1312	6,98	7
		шкаф		1215	–	1215	–	108	–	–
3	Ц8-572-4	Шкаф распределительный	2	2849	178	5698	356	1000	3	6
		шт		486	40,5	972	81	95	0,237	–
6	Ц8-572-8	Щиток распределительный пластиковый встраиваемый	8	1245,7	66,7	9966	534	2086	2	16
		шт		261	13,5	2088	108	95	0,079	1
15	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн	96	193,78	–	18603	–	14191	1	96
		шт		164,25	–	15768	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	41	782,9	17,9	32099	734	15163	3	123
		шт		387	2,3	15867	94	95	0,013	1
19	Ц10-901-12	Коробка оконечная	131	85,5	0,2	11201	26	5490	0,23	30
		шт		38	0,1	4978	13	110	–	–
22	Е21-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	3352	103,71	11,48	347636	38481	321831	0,503	1686
		м кабеля		81,68	7,22	273791	24201	108	0,0315	106
33	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1337	26,92	–	35992	–	35738	0,152	203
		м провода		24,75	–	33091	–	108	–	–
37	Е21-1-1	Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм с креплением накладными скобами	560	78,15	8,23	43764	4609	41000	0,388	217
		м труб		63,68	4,11	35661	2302	108	0,0188	11
39	Е21-1-2	Прокладка стальных труб диаметром до 40 мм с креплением накладными скобами	15	96,81	10,81	1452	162	1373	0,486	7
		м труб		79,43	5,31	1191	80	108	0,0244	–
41	Е21-1-3	Прокладка стальных труб диаметром до 50 мм с креплением накладными скобами	272	99,89	12	27170	3264	25455	0,496	135
		м труб		80,78	5,87	21972	1597	108	0,027	7
43	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	847	9,33	0,82	7903	695	7767	0,0501	42
		м		7,99	0,5	6768	424	108	0,0022	2
44	Е21-3-1	Прокладка гибких гофрированных труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	2564	36,51	–	93612	–	72911	0,162	415
		м труб		26,33	–	67510	–	108	–	–
46	Ц10-901-12	Коробка оконечная	340	85,5	0,2	29070	68	14249	0,23	78
		шт		38	0,1	12920	34	110	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Ц11-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечника	110	23,79	–	2617	–	2013	0,11	12
		конец		20,34	–	2237	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**668 853**	**48 929**			**3 073**
						496 029	**28 934**			**128**
		Стоимость: материалов, тенге				123 895				
		Накладные расходы, тенге				561 579				
		- заработная плата, тенге				84 237				
		- трудоемкость, чел-ч				281				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				73 826				
		Всего				**1 304 258**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				44 345				
		- сметная заработная плата, тенге				6 253				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				35				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				29 669				
		- сметная заработная плата, тенге				13 648				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				83				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				13 486				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5 394				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				2 035				
		Командировочные расходы				19 694				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 418 881**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**3 391 126**				
		- материалы, тенге				296 109				
		- сметная заработная плата, тенге				1 548 674				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3 600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог (2 %)				67 823				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3 458 949**				
		НДС (12 %)				415 074				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**3 874 023**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 57
приемки выполненных работ с 01 по 23 июня 2016 года
Пожарная сигнализация

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт		4275	–	4275	–	90	–	–
2	99-3-30(пл)Т	"Гранит 16 16 шлейфов охр. или пож.сигнал., 4ПЦН, вых.12В,электр.ключ,бокс п/ак.7А/ч"	1	5357		5357				
		шт								
3	99-3-29(пл)Т	Аккамулятор 7 А/ч	1	726		726				
		шт								
4	Е21-1-1	Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм с креплением накладными скобами	30	78,15	8,23	2345	247	2196	0,388	12
		м труб		63,68	4,11	1910	123	108	0,0188	1
5	8-4-69	Трубы полипропиленовые PN20, d=25x4,2 мм	30	53		1590				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	30	9,33	0,82	280	25	275	0,0501	2
		м		7,99	0,5	240	15	108	0,0022	–
7	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	37	369,9	1,6	13686	59	11555	2	74
		шт		347	–	12839	–	90	–	–
8	99-3-31(пл)Т	Извещатель пожарный дымовой ИП212-63м (Прим.ИП212-41М)	37	566		20942				
		шт								
9	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой	115	457,5	1,6	52613	184	45230	2	230
		шт		437	–	50255	–	90	–	–
10	99-3-32(пл)Т	Извещатель пожарный дымовой ИП101-3-А2-1М	115	145		16675				
		шт								
11	99-3-33(пл)Т	Резистор баластный 10 кОм	115	6		690				
		шт								
12	99-3-34(пл)Т	Резистор баластный 820 Ом	37	6		222				
		шт								
13	Ц10-682-1	Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 5	43	768	–	33024	–	27709	4	172
		шт		716	–	30788	–	90	–	–
14	99-3-35(пл)Т	Оповещатель звуковой Маяк-12-3М	42	226		9492				
		шт								
15	99-3-36(пл)Т	Оповещатель звуковой Маяк-12-КПМ	1	442		442				
		шт								
16	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	13	241,7	91	3142	1183	1935	0,82	11
		шт		131	25,7	1703	334	95	0,15	2
17	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ	13	462		6006				
		шт								
18	Е21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	1655	94,79	10,91	156877	18056	152305	0,483	799
		м кабеля		78,3	6,91	129587	11436	108	0,0301	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	99-3-37(пл)Т	Кабель КСВВ 2х0,5 *м*	950	6		5700				
20	99-3-38(пл)Т	Кабель КСВВ 4х0,5 *м*	670	10		6700				
21	99-3-39(пл)Т	Кабель КСВВ 10х0,5 *м*	5	20		100				
22	99-3-40(пл)Т	Кабель КСВВ 14х0,5 *м*	18	20		360				
23	16-4-291	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20 *1000м*	0,012	101100		1213				
24	18-2-21	Коробка универсальная УК-2П; УК-2С *шт*	114	59		6726				
25	18-2-14	Коробка KSC 03-001 *шт*	2	463		926				
26	18-2-13	Коробка распаячная KSC 03-002 *шт*	1	526		526				
27	1-7-6	Плинт *100шт*	0,04	7100		284				
28	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке *шт*	5	35,4	–	177	–	159	0,187	1
				29,48	–	147	–	108	–	–
29	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 *шт*	5	156		780				
		Всего прямые затраты				**352 089**	**19 756**			**1 324**
						231 744	**11 908**			**53**
		Стоимость: материалов, тенге				100 589				
		Накладные расходы, тенге				245 212				
		- заработная плата, тенге				36 782				
		- трудоемкость, чел-ч				123				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35 838				
		Всего				**633 139**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				21 527				
		- сметная заработная плата, тенге				3 035				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				14 403				
		- сметная заработная плата, тенге				6 625				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				40				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6 547				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 619				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				988				
		Командировочные расходы				9 560				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**688 783**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**1 646 191**				
		- материалы, тенге				240 408				
		- сметная заработная плата, тенге				715 230				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 557				
		Налог (2 %)				32 924				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 679 115**				
		НДС (12 %)				201 494				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 880 609**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 58
приемки выполненных работ с 01 по 23 июня 2016 года
Электрочасофикация, звонковая сигнализация

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-697-2	Электрочасы специальные: Часовая станция *шт*	1	4531	1450	4531	1450	1725	9	9
				1593	324	1593	324	90	1,894	2
2	99-3-90(пл)И	Часовая станция ЧС-100b -школа (аналог первичные часы ЦП-1) *шт*	1	38008		38008				
3	Ц10-695-5	Электрочасы вторичные для помещений: двусторонние на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене *шт*	7	468,9	–	3282	–	2507	2	14
				398	–	2786	–	90	–	–
4	99-3-91(пл)И	Электрочасы вторичные ЕКО *шт*	7	5252		36764				
5	Ц10-349-5	Аппаратура настенного типа: звонок *шт*	6	181,6	–	1090	–	1036	1	6
				171	–	1026	–	101	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	18-1-129	Звонок DNS-2120	6	3590		21540				
		шт								
7	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	10	59		590				
		шт								
8	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	380	26,92	–	10230	–	10157	0,152	58
		м провода								
				24,75	–	9405	–	108	–	–
9	16-6-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные (ТУ 16.505.755-80), марка ПРПВМ, диаметр жилы 2х1,2 мм	0,21	20800		4368				
		1000м								
10	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,17	39710		6751				
		км								
11	Е21-1-1	Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм с креплением накладными скобами	6	78,15	8,23	469	49	440	0,388	2
		м труб								
				63,68	4,11	382	25	108	0,0188	–
12	8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,5 мм	6	104		624				
		м								
13	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	6	9,33	0,82	56	5	55	0,0501	–
		м								
				7,99	0,5	48	3	108	0,0022	–
14	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,002	18000		36				
		1000шт								
		Всего прямые затраты				**128 339**	**1 504**			**89**
						15 240	**352**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				111 595				
		Накладные расходы, тенге				15 920				
		- заработная плата, тенге				2 388				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего				**152 915**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				5 199				
		- сметная заработная плата, тенге				733				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				3 478				
		- сметная заработная плата, тенге				1 600				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 581				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				632				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				239				
		Командировочные расходы				2 309				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**166 353**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**397 584**				
		- материалы, тенге				266 712				
		- сметная заработная плата, тенге				53 839				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				113				
		Налог (2 %)				7 952				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**405 536**				
		НДС (12 %)				48 664				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**454 200**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 59
приемки выполненных работ с 01 по 23 июня 2016 года
Телефонизация

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	99-3-97(пл)Т	Panasonic KX-TS2356CAW (белый) *шт*	5	1900		9500				
2	18-2-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-5х2 *шт*	2	463		926				
3	18-2-21	Коробка универсальная УК-П *шт*	5	59		295				
4	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная *шт*	5	179		895				
5	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 *м провода*	216	26,92 / 24,75	– / –	5815 / 5346	– / –	5774 / 108	0,152 / –	33 / –
6	99-200-1(пл)	Кабель КРВПМ 1х2х0,4 *м*	212	5		1060				
7	99-200-2(пл)	Кабель КРВПМ 3х2х0,4 *м*	4	12		48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е21-1-1	Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм с креплением накладными скобами	3	78,15	8,23	234	25	219	0,388	1
		м труб		63,68	4,11	191	12	108	0,0188	–
9	8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,5 мм	3	104		312				
		м								
10	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	3	8,5	0,1	26	–	21	0,05	–
		м		7,3	–	22	–	95	–	–
		Всего прямые затраты				**19 111**	**25**			**34**
						5 559	**12**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				13 527				
		Накладные расходы, тенге				6 014				
		- заработная плата, тенге				902				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 508				
		Всего				**26 633**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				906				
		- сметная заработная плата, тенге				128				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				606				
		- сметная заработная плата, тенге				279				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				275				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				110				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				42				
		Командировочные расходы				402				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**28 974**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**69 248**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалы, тенге				32 330				
		- сметная заработная плата, тенге				17 363				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				39				
		Налог (2 %)				1 385				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**70 633**				
		НДС (12 %)				8 476				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**79 109**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 60
приемки выполненных работ с 01 по 23 июня 2016 года
Телевидение

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, основные *шт*	1	1114,8 / 1103	– / –	1115 / 1103	– / –	1114 / 101	6 / –	6 / –
2	99-3-212(пл)I	Антена телевизионная всеволновая DCRS 1730 *шт*	1	6807		6807				
3	Ц10-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская *шт*	2	189,4 / 187	– / –	379 / 374	– / –	378 / 101	1 / –	2 / –
4	18-2-21	Коробка универсальная УК-П *шт*	1	59		59				
5	18-3-54	Коробка распределительная УАР *шт*	1	381		381				
6	99-3-301(пл)I	Усилитель TERA HA-003 *шт*	1	7532		7532				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц10-635-8	Настройка аппаратуры высокочастотной связи по проводам высоковольтных линий: проверка и настройка усилителя мощности	1	5414,8	3,1	5415	3	5409	20	20
		усилитель		5355	–	5355	–	101	–	–
8	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	1133	66,8	18,1	75684	20507	25940	0,12	136
		м кабеля		20,3	3,8	23000	4305	95	0,022	25
9	16-5-70	Кабели коаксиальные, марка РК 75-9-12 (ГОСТ 11326.26-79)	0,093	90300		8398				
		1000м								
10	16-5-65	Кабели коаксиальные, марка РК 75-4-13 (ТУ 16.505.023-71)	1,04	66700		69368				
		1000м								
11	Ц10-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство (УПА), фильтр телевизионный диапазонный (ФТД), аттенюатор телевизионный (АТ)	34	189,4	–	6440	–	6422	1	34
		шт		187	–	6358	–	101	–	–
12	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	34	59		2006				
		шт								
13	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	676	108,6	48,9	73414	33056	33266	0,22	149
		м		39,6	12,2	26770	8247	95	0,071	48
14	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 32 мм	17	147,3	73	2504	1241	1095	0,29	5
		м		49,5	18,3	842	311	95	0,107	2
15	8-4-69	Трубы полипропиленовые PN20, d=25x4,2 мм	5	53		265				
		м								
16	99-100-198(п	Труба гофрированная ПВХ лег. с пр.-32мм	17	21		357				
		м								
17	99-100-200(п	Труба гофрированная ПВХ лег. с пр.-25мм	50	13		650				
		м								
18	99-100-197(п	Труба гофрированная ПВХ лег. с пр.-20мм	239	9		2151				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	99-100-199(п	Труба гофрированная ПВХ лег. с пр.-16мм	382	7		2674				
		м								
20	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	693	8,5	0,1	5891	69	4806	0,05	35
		м		7,3	–	5059	–	95	–	–
21	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	17	84,6	2,8	1438	48	526	0,17	3
		м		32,4	0,2	551	3	95	0,001	–
22	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	9	61,9	3,3	557	30	200	0,14	1
		м		23	0,4	207	4	95	0,002	–
23	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	4	431,6	21,6	1726	86	578	0,9	4
		шт		149	2,9	596	12	95	0,017	–
24	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (для устройства заземлителя)	1,62	218,93	–	355	–	401	1,54	2
		м3 грунта		218,93	–	355	–	113	–	–
25	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,62	134,1	–	217	–	245	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	217	–	113	–	–
		Всего прямые затраты				**275 783**	**55 040**			**399**
						70 787	**12 882**			**75**
		Стоимость: материалов, тенге				149 956				
		Накладные расходы, тенге				80 380				
		- заработная плата, тенге				12 057				
		- трудоемкость, чел-ч				40				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21 370				
		Всего				**377 533**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				12 836				
		- сметная заработная плата, тенге				1 810				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				8 588				
		- сметная заработная плата, тенге				3 951				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				24				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 904				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 561				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				589				
		Командировочные расходы				5 701				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**410 712**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**981 602**				
		- материалы, тенге				358 395				
		- сметная заработная плата, тенге				255 614				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				549				
		Налог (2 %)				19 632				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 001 234**				
		НДС (12 %)				120 148				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 121 382**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 61
приемки выполненных работ с 01 по 23 июня 2016 года
Радиофикация

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-901-12	Коробка ответвительная, ограничительная *шт*	16	85,5 / 38	0,2 / 0,1	1368 / 608	3 / 2	671 / 110	0,23 / –	4 / –
2	18-2-21	Коробка универсальная УК-2П, УК-2Р *шт*	16	59		944				
3	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке *шт*	7	64 / 58,5	1 / 0,2	448 / 410	7 / 1	390 / 95	0,36 / 0,001	3 / –
4	18-1-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РПВ-1 *шт*	7	66		462				
5	Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении *шт*	7	332,4 / 317	– / –	2327 / 2219	– / –	2241 / 101	2 / –	14 / –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	76-55-222	Громкоговоритель электродинамический трансляционный	7	953		6671				
		шт								
7	Ц10-671-2	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным	163	61,1	0,8	9959	130	7173	0,28	46
		м		48,8	0,1	7954	16	90	0,001	–
8	16-7-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	0,163	6470		1055				
		1000м								
9	Ц10-385-9	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная	1	1462	–	1462	–	1325	8	8
		шт		1312	–	1312	–	101	–	–
10	76-47-7	Радиотрансляционная установка ТУ-100	1	11514		11514				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**36 210**	**140**			**75**
						12 503	**19**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				5 382				
		оборудование, тенге				18 185				
		Накладные расходы, тенге				11 800				
		- заработная плата, тенге				1 770				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 790				
		Всего				**49 800**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				1 075				
		- сметная заработная плата, тенге				152				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				719				
		- сметная заработная плата, тенге				331				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				327				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				131				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				49				
		Командировочные расходы				477				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**52 578**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**125 661**				
		- материалы, тенге				12 863				
		-оборудование, тенге				43 462				
		- сметная заработная плата, тенге				36 405				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				84				
		Налог (2 %)				2 513				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**128 174**				
		НДС (12 %)				15 381				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**143 555**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 62
приемки выполненных работ с 01 по 23 июня 2016 года
Озвучивание

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг *м кабеля*	10	66,8	18,1	668	181	229	0,12	1
				20,3	3,8	203	38	95	0,022	–
2	16-6-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные (ТУ 16.505.755-80), марка ПРПВМ, диаметр жилы 1,2 мм *1000м*	0,01	20800		208				
		Всего прямые затраты				**876**	**181**			**1**
						203	**38**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				492				
		Накладные расходы, тенге				229				
		- заработная плата, тенге				34				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего				**1 171**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				40				
		- сметная заработная плата, тенге				6				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				27				
		- сметная заработная плата, тенге				12				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				2				
		Командировочные расходы				18				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 275**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**3 047**				
		- материалы, тенге				1 176				
		- сметная заработная плата, тенге				741				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Налог (2 %)				61				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3 108**				
		НДС (12 %)				373				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**3 481**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 63
приемки выполненных работ с 01 по 23 июня 2016 года
Компьютерные сети

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-350-1	Аппаратура цветного телевидения: шкаф камерных каналов, количество каналов 1	11	8389,9	26,9	92289	296	87372	40	440
		шт		7853	11,3	86383	124	101	0,066	1
3	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	118	107,3	–	12661	–	11799	1	118
		шт		99	–	11682	–	101	–	–
7	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	1720	66,8	18,1	114896	31132	39379	0,12	206
		м кабеля		20,3	3,8	34916	6536	95	0,022	38
8	99-3-308(пл)	Кабель Alkatel UTP se cat	1720	22		37840				
		м								
9	Ц8-409-2	Кабельные каналы по стенам	696	147,3	73	102521	50808	44830	0,29	202
		м		49,5	18,3	34452	12737	95	0,107	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц8-411-1	Металлический рукав	147	114,4	7,8	16817	1147	6886	0,29	43
		м		48,8	0,5	7174	74	95	0,003	–
16	Е21-1-1	Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм с креплением накладными скобами	98	78,15	8,23	7659	807	7176	0,388	38
		м труб		63,68	4,11	6241	403	108	0,0188	2
18	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	98	8,5	0,1	833	10	679	0,05	5
		м		7,3	–	715	–	95	–	–
		Всего прямые затраты				**385 516**	**84 200**			**1 052**
						181 563	**19 874**			**115**
		Стоимость: материалов, тенге				119 753				
		Накладные расходы, тенге				198 121				
		- заработная плата, тенге				29 718				
		- трудоемкость, чел-ч				99				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35 018				
		Всего				**618 655**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				21 034				
		- сметная заработная плата, тенге				2 966				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				14 073				
		- сметная заработная плата, тенге				6 474				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				39				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6 397				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 559				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				965				
		Командировочные расходы				9 342				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**673 025**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**1 608 530**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалы, тенге				286 210				
		- сметная заработная плата, тенге				596 425				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 223				
		Налог (2 %)				32 171				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 640 701**				
		НДС (12 %)				196 884				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 837 585**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 64
приемки выполненных работ с 01 по 23 июня 2016 года
Проезды. Дорожки

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проезды тип 1								
4	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	687,50	593,49	15,35	408 022	10 553	10 058	0,0336	23
		м2 покрытия		5,94	5,06	4 084	3 479	133	0,01766	12
5	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	1375,0	71,29	–	98 023	–	18	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	14	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**506 045**	**10 553**			**23**
						4 097	**3 479**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				491 394				
		Накладные расходы, тенге				12 329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата, тенге				1 849				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31 102				
		Всего				**549 476**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				18 682				
		- сметная заработная плата, тенге				2 634				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				12 499				
		- сметная заработная плата, тенге				5 750				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				35				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5 682				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 273				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				857				
		Командировочные расходы				8 297				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**597 766**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**1 428 661**				
		- материалы, тенге				1 174 432				
		- сметная заработная плата, тенге				61 575				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				91				
		Налог (2 %)				28 573				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 457 234**				
		НДС (12 %)				174 868				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 632 102**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО" г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
БИН 060 140 003 830 ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия" 511 700 015 190 РК ВКО 071401 г. Семей, ул. Северная, 4а,
БИН 940 240 000 011
ИИК: KZ74 4322 2033 98J 0 0117 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) БИК VTBAKZKZ

Договор о государственных закупках №59 от 23 июня 2015 года

Наименование строительства: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ с 01 по 23 июня 2016 года

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
		Всего	СМР - в ценах 2001 г.	Оборудование в ценах 2001 г.	Всего	СМР - в ценах 2001 г.	Оборудование в ценах 2001 г.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Акт №1-49	719 062 870	236 188 149	53 293 575			
2	Акт № 50. Общестроительные работы (2-1-1)	977 395	389 458	-	977 395	389 458	-
3	Акт № 51. Водопровод горячей воды Т3 (2-1-3)	1 337 598	532 988	-	1 337 598	532 988	-
4	Акт № 52. Канализация бытовая К1 (2-1-4)	308 401	122 889	-	308 401	122 889	-
5	Акт № 53. Отопление (2-1-6)	1 678 730	668 917	-	1 678 730	668 917	-
6	Акт № 54. Вентиляция (2-1-7)	4 229 225	1 685 200	-	4 229 225	1 685 200	-
7	Акт № 55. Электроосвещение (2-1-9)	1 825 535	727 412	-	1 825 535	727 412	-
8	Акт № 56. Оборудование электроотопления (2-1-11)	3 458 949	1 378 272	-	3 458 949	1 378 272	-
9	Акт № 57. Пожарная сигнализация (2-1-12)	1 679 115	669 068	-	1 679 115	669 068	-
10	Акт № 58. Электрочасофикация, звонковая сигнализация (2-1-13)	405 536	161 592	-	405 536	161 592	-
11	Акт № 59. Телефонизация (2-1-14)	70 633	28 144	-	70 633	28 144	-

12	Акт № 60. Телевидение (2-1-15)	1 001 234	398 957	-	1 001 234	398 957	-
13	Акт № 61. Радиофикация (2-1-16)	128 174	33 409	18 185	128 174	33 409	18 185
14	Акт № 62. Озвучивание (2-1-17)	3 108	1 238	-	3 108	1 238	-
15	Акт № 63. Компьютерные сети (2-1-18)	1 640 701	653 763	-	1 640 701	653 763	-
16	Акт № 64. Проезды. Дорожки (7-2-4)	1 457 234	580 658	-	1 457 234	580 658	-
17	Итого	739 264 438	244 220 113	53 311 760	20 201 568	8 031 964	18 185
18	НДС 12%	88 711 730			2 424 188		
19	ВСЕГО	827 976 168			22 625 756		
20	**Всего к оплате**	**827 976 168**			**22 625 756**		

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 50

приемки выполненных работ с 01 по 23 июня 2016 года

Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 9 Перегородки								
		9.2 Сетчатые перегородки								
346	Е9-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	70,802	118,57	4,28	8395	303	5265	0,478	34
		м2		81	1,62	5735	115	90	0,0079	1
349	Е15-165-8	Улучшенная окраска решеток колером масляным разбеленнымК=0,500;	35,401	173,11	1,88	6128	67	2937	0,468	17
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	2772	25	105	0,0035	–
		9.3 Устройство туалетных кабин								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
350	Е9-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,27895	179067,84	681,42	49951	190	3716	95	27
		т конструкций		14670	132,75	4092	37	90	0,65	–
351	1-1-2088	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	85	4,83		411				
		шт								
352	Е10-7-3	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной 16 мм	84,81	676,66	4,32	57388	366	12532	0,753	64
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		121,5	1,64	10304	139	120	0,008	1
353	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	7,53165	148,39	0,07	1118	1	854	0,646	5
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	813	–	105	0,0001	–
	Раздел 11 Внутренняя отделка									
425	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	414,79	17,43	0,12	7230	50	6002	0,092	38
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	5695	21	105	0,0002	–
432	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	360,02	17,43	0,12	6275	43	5209	0,092	33
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	4943	18	105	0,0002	–
436	Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м	281,76	213,01	1,52	60018	428	37217	0,702	198
		м2 горизонтальной проекции		111,38	0,56	31382	158	118	0,0028	1
	Раздел 13 Разные работы									
	13.13 Ограждение радиаторов									
576	Е9-29-1	Монтаж опоры металлической ОМ1К=48,000;	0,28128	168111,46	5475,86	47286	1540	1670	28,9	8
		т конструкций		5040	1552,87	1418	437	90	5,46	2
577	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=48,000;	7,59456	21,8	0,05	166	–	40	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	44	–	90	0,0001	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
578	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=96,000;	15,18912	20,35	0,02	309	–	57	0,0213	–
		м2		4,16	–	63	–	90	–	–
579	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,6966	22541,72	316,57	15703	221	3014	22,5	16
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	2429	83	120	0,58	–
580	Е9-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	45,414	118,57	4,28	5385	194	3378	0,478	22
		м2		81	1,62	3679	74	90	0,0079	–
581	1-1-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d=2 мм	45,414	343		15577				
		м2								
582	Е15-177-5	Двухслойное покрытие стен масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности	0,1375	179,58	–	25	–	4	0,147	–
		м2 покрытия		27		4		105		–
		Всего прямые затраты				**265 788**	**3 403**			**462**
						73 373	**1 107**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				189 012				
		Накладные расходы, тенге				81 895				
		- заработная плата, тенге				12 284				
		- трудоемкость, чел-ч				41				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20 861				
		Всего				**368 544**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				12 530				
		- сметная заработная плата, тенге				1 767				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				8 384				
		- сметная заработная плата, тенге				3 856				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 811				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 524				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				575				
		Командировочные расходы				5 565				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**400 933**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**958 230**				
		- материалы, тенге				451 739				
		- сметная заработная плата, тенге				233 557				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				541				
		Налог (2 %)				19 165				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**977 395**				
		НДС (12 %)				117 287				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 094 682**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 51
приемки выполненных работ с 01 по 23 июня 2016 года
Водопровод горячей воды Т3

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	246	439,78	12,19	108186	2999	93541	1,64	403
		м трубопровода		292,5	4,57	71955	1124	128	0,0223	5
4	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	32	1512,32	97,07	48394	3106	57600	7,87	252
		комплект		1370,25	36	43848	1152	128	0,18	6
10	Е17-2-3	Установка смесителей	86	1793,32	1,57	154226	135	13870	0,7	60
		шт		126	–	10836	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**310 806**	**6 240**			**715**
						126 639	**2 276**			**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				177 927				
		Накладные расходы, тенге				165 011				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата, тенге				24 752				
		- трудоемкость, чел-ч				83				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28 549				
		Всего				**504 366**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				17 148				
		- сметная заработная плата, тенге				2 418				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				11 473				
		- сметная заработная плата, тенге				5 278				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				32				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5 215				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 086				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				787				
		Командировочные расходы				7 616				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**548 691**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**1 311 371**				
		- материалы, тенге				425 246				
		- сметная заработная плата, тенге				403 106				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				854				
		Налог (2 %)				26 227				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 337 598**				
		НДС (12 %)				160 512				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 498 110**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО

Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 52

приемки выполненных работ с 01 по 23 июня 2016 года

Канализация бытовая К1

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е17-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	3	12095,38	47,75	36286	143	1062	1,55	5
		комплект		258,75	18	776	54	128	0,09	–
17	Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	5	4260,08	54,7	21300	274	1196	0,99	5
		комплект		166,5	20,25	833	101	128	0,1	1
18	Е17-1-8	Установка биде	3	7386,61	28,48	22160	85	1901	2,75	8
		комплект		483,75	11,25	1451	34	128	0,05	–
19	Е17-4-1	Установка писсуаров настенных (одиночных)	7	2387,78	13,9	16714	97	1492	0,93	7
		комплект		162	4,5	1134	32	128	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	5	1412,7	6,95	7064	35	532	0,46	2
		комплект								
				81	2,25	405	11	128	0,01	–
		Всего прямые затраты				**103 524**	**634**			**27**
						4 599	**232**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				98 291				
		Накладные расходы, тенге				6 183				
		- заработная плата, тенге				927				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6 582				
		Всего				**116 289**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				3 954				
		- сметная заработная плата, тенге				557				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				2 645				
		- сметная заработная плата, тенге				1 217				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 202				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				481				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				181				
		Командировочные расходы				1 756				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**126 508**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**302 354**				
		- материалы, тенге				234 915				
		- сметная заработная плата, тенге				22 027				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				42				
		Налог (2 %)				6 047				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**308 401**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12 %)				37 008				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**345 409**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 53
приемки выполненных работ с 01 по 23 июня 2016 года
Отопление

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	439	763,4	5,4	335133	2371	262033	2	878
		шт		626	2,3	274814	1010	95	0,013	6
		Всего прямые затраты				**335 133**	**2 371**			**878**
						274 814	**1 010**			**6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				57 948				
		Накладные расходы, тенге				262 033				
		- заработная плата, тенге				39 305				
		- трудоемкость, чел-ч				131				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35 830				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего	**632 996**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	21 522
- сметная заработная плата, тенге	3 035
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	14 399
- сметная заработная плата, тенге	6 624
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6 545
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2 618
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	987
Командировочные расходы	9 558
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**688 625**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**1 645 814**
- материалы, тенге	138 496
- сметная заработная плата, тенге	798 142
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1 073
Налог (2 %)	32 916
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 678 730**
НДС (12 %)	201 448
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 880 178**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 54
приемки выполненных работ с 01 по 23 июня 2016 года
Вентиляция

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Система П1								
1	Е20-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9581	42,105	42
		камера		7087,5	396,9	7088	397	128	1,932	2
3	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	43	241,85	16,96	10400	729	10664	1,1235	48
		решетка		186,64	7,09	8026	305	128	0,0315	1
7	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	22	1115,92	8,82	24550	194	4465	0,9639	21
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	3415	73	128	0,01617	–
8	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	17,6	1174,73	9,61	20675	169	4737	1,281	23
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	3638	63	128	0,01754	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	1144,51	11,11	4578	44	1243	1,4805	6
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	954	17	128	0,02037	–
14	Е20-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	1	5068,99	127,82	5069	128	566	2,1	2
		шт		394,54	47,25	395	47	128	0,231	–
15	Е20-13-14	Установка перекидных утепленных клапанов в шахте	1	574,58	18,6	575	19	650	2,8455	3
		клапан		500,85	7,09	501	7	128	0,0315	–
	Раздел 2 Система П2									
19	Е20-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9581	42,105	42
		камера		7087,5	396,9	7088	397	128	1,932	2
21	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	12	241,85	16,96	2902	204	2976	1,1235	13
		решетка		186,64	7,09	2240	85	128	0,0315	–
24	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,5	1174,73	9,61	6461	53	1481	1,281	7
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	1137	20	128	0,01754	–
25	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,5	1144,51	11,11	5150	50	1399	1,4805	7
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	1074	19	128	0,02037	–
	Раздел 3 Система П3									
29	Е20-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9581	42,105	42
		камера		7087,5	396,9	7088	397	128	1,932	2
31	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	9	241,85	16,96	2177	153	2232	1,1235	10
		решетка		186,64	7,09	1680	64	128	0,0315	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,5	1174,73	9,61	6461	53	1481	1,281	7
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	1137	20	128	0,01754	–
35	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,5	1144,51	11,11	5150	50	1399	1,4805	7
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	1074	19	128	0,02037	–
	Раздел 4 Система П4									
41	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	8	241,85	16,96	1935	136	1984	1,1235	9
		решетка		186,64	7,09	1493	57	128	0,0315	–
	Раздел 5 Система П5									
48	Е20-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9581	42,105	42
		камера		7087,5	396,9	7088	397	128	1,932	2
50	Е20-1-11	Переход 700х400/500х500 из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,57	1043,92	8,82	595	5	115	0,9639	1
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	88	2	128	0,01617	–
51	Е20-1-11	Переход 500х500/400х400 из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,49	1043,92	8,82	512	4	100	0,9639	–
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	76	2	128	0,01617	–
52	Е20-1-10	Переход 400х400/300х300 из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,76	1102,73	9,61	838	7	205	1,281	1
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	157	3	128	0,01754	–
53	Е20-13-14	Установка перекидных утепленных клапанов в шахте	1	574,58	18,6	575	19	650	2,8455	3
		клапан		500,85	7,09	501	7	128	0,0315	–
55	Е20-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм	1	838,48	12,95	838	13	908	4,221	4
		клапан		704,03	4,73	704	5	128	0,021	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е20-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	1	5068,99	127,82	5069	128	566	2,1	2
		шт		394,54	47,25	395	47	128	0,231	–
58	Е20-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	2,2	1043,92	8,82	2297	19	445	0,9639	2
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	341	7	128	0,01617	–
59	Е20-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	7	1043,92	8,82	7307	62	1421	0,9639	7
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	1087	23	128	0,01617	–
60	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	20	1102,73	9,61	22055	192	5384	1,281	26
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	4134	72	128	0,01754	–
65	Е20-11-2	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением	1	356,38	29,9	356	30	324	1,4595	1
		решетка		240,98	11,81	241	12	128	0,0525	–
67	Е20-12-7	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР) номер 3 размером 200х200 мм	36	693,85	16,96	24979	611	8927	1,1235	40
		решетка		186,64	7,09	6719	255	128	0,0315	1
	Раздел 6 Система П6									
71	Е20-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9581	42,105	42
		камера		7087,5	396,9	7088	397	128	1,932	2
73	Е20-1-11	Переход 700х400/450х450 из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,57	1043,92	8,82	595	5	115	0,9639	1
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	88	2	128	0,01617	–
74	Е20-1-11	Переход 450х450/400х450 из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,47	1043,92	8,82	491	4	96	0,9639	–
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	73	2	128	0,01617	–
75	Е20-1-11	Переход 400х450/400х400 из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,45	1043,92	8,82	470	4	91	0,9639	–
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	70	1	128	0,01617	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е20-1-10	Переход 400х400/350х400 из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,38	1102,73	9,61	419	4	102	1,281	–
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	79	1	128	0,01754	–
77	Е20-1-10	Переход 350х400/300х300 из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,36	1102,73	9,61	397	3	96	1,281	–
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	74	1	128	0,01754	–
78	Е20-1-10	Переход 300х300/200х300 из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,3	1102,73	9,61	331	3	81	1,281	–
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	62	1	128	0,01754	–
79	Е20-13-14	Установка перекидных утепленных клапанов в шахте	1	574,58	18,6	575	19	650	2,8455	3
		клапан		500,85	7,09	501	7	128	0,0315	–
81	Е20-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм	1	838,48	12,95	838	13	908	4,221	4
		клапан		704,03	4,73	704	5	128	0,021	–
83	Е20-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	1	5068,99	127,82	5069	128	566	2,1	2
		шт		394,54	47,25	395	47	128	0,231	–
84	Е20-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	2,2	1043,92	8,82	2297	19	445	0,9639	2
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	341	7	128	0,01617	–
85	Е20-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	39,6	1043,92	8,82	41339	349	8036	0,9639	38
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	6147	131	128	0,01617	1
86	Е20-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	17	1043,92	8,82	17747	150	3450	0,9639	16
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	2639	56	128	0,01617	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	5,25	1102,73	9,61	5789	50	1413	1,281	7
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	1085	19	128	0,01754	–
92	Е20-11-2	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением	1	356,38	29,9	356	30	324	1,4595	1
		решетка		240,98	11,81	241	12	128	0,0525	–
94	Е20-12-7	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР) номер 3 размером 200х200 мм	36	693,85	16,96	24979	611	8927	1,1235	40
		решетка		186,64	7,09	6719	255	128	0,0315	1
	Раздел 7 Система П7									
98	Е20-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9581	42,105	42
		камера		7087,5	396,9	7088	397	128	1,932	2
100	Е20-1-11	Переход 700х400/450х450 из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,57	1043,92	8,82	595	5	115	0,9639	1
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	88	2	128	0,01617	–
101	Е20-1-11	Переход 450х450/400х450 из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,47	1043,92	8,82	491	4	96	0,9639	–
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	73	2	128	0,01617	–
102	Е20-1-11	Переход 400х450/400х400 из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,45	1043,92	8,82	470	4	91	0,9639	–
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	70	1	128	0,01617	–
103	Е20-1-10	Переход 400х400/350х400 из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,38	1102,73	9,61	419	4	102	1,281	–
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	79	1	128	0,01754	–
104	Е20-1-10	Переход 350х400/300х300 из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,36	1102,73	9,61	397	3	96	1,281	–
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	74	1	128	0,01754	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е20-1-10	Переход 300х300/200х300 из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,3	1102,73	9,61	331	3	81	1,281	–
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	62	1	128	0,01754	–
106	Е20-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	2,2	1043,92	8,82	2297	19	445	0,9639	2
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	341	7	128	0,01617	–
107	Е20-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	18,7	1043,92	8,82	19521	165	3795	0,9639	18
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	2903	62	128	0,01617	–
108	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	25,6	1102,73	9,61	28230	246	6892	1,281	33
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	5292	92	128	0,01754	–
113	Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 700,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	13,3	984,51	11,11	13094	148	4133	1,4805	20
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	3174	55	128	0,02037	–
114	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	31	241,85	16,96	7497	526	7688	1,1235	35
		решетка		186,64	7,09	5786	220	128	0,0315	1
	Раздел 8 Система П8									
119	Е20-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9581	42,105	42
		камера		7087,5	396,9	7088	397	128	1,932	2
121	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	8	241,85	16,96	1935	136	1984	1,1235	9
		решетка		186,64	7,09	1493	57	128	0,0315	–
124	Е20-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,57	1234,92	13,82	1939	22	532	1,617	3
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	408	8	128	0,02531	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,9	1144,51	11,11	1030	10	280	1,4805	1
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	215	4	128	0,02037	–
126	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	11,4	1169,92	13,82	13337	158	3868	1,617	18
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	2963	59	128	0,02531	–
128	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,243	20,35	0,02	5	–	1	0,0213	–
		м2		4,16	–	1	–	90	–	–
	Раздел 9 Система В1									
129	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
		вентилятор		1079,66	14,18	1080	14	128	0,0735	–
131	Е20-25-1	Установка шумоглушителей вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1 с диаметром обечайки 125 мм	1	309,93	9,66	310	10	246	1,1445	1
		глушитель шума		186,64	4,73	187	5	128	0,021	–
133	Е20-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	1	302,43	5,65	302	6	269	1,239	1
		заслонка или клапан		207,9	2,36	208	2	128	0,0105	–
135	Е20-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1600 мм	1	1561,23	12,95	1561	13	182	0,8085	1
		зонт		137,03	4,73	137	5	128	0,021	–
136	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	12	241,85	16,96	2902	204	2976	1,1235	13
		решетка		186,64	7,09	2240	85	128	0,0315	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14,4	1174,73	9,61	16916	138	3877	1,281	18
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	2977	52	128	0,01754	–
139	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,4	1174,73	9,61	9868	81	2260	1,281	11
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	1736	30	128	0,01754	–
140	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,3	1174,73	9,61	3877	32	888	1,281	4
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	682	12	128	0,01754	–
141	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,4	1144,51	11,11	11903	116	3232	1,4805	15
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	2482	43	128	0,02037	–
142	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12,6	1169,92	13,82	14741	174	4274	1,617	20
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	3274	65	128	0,02531	–
143	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	18	93		1674				
		кг								
144	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,486	20,35	0,02	10	–	2	0,0213	–
		м2		4,16	–	2	–	90	–	–
	Раздел 10 Система В2									
145	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
		вентилятор		1079,66	14,18	1080	14	128	0,0735	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е20-25-1	Установка шумоглушителей вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1 с диаметром обечайки 125 мм	1	309,93	9,66	310	10	246	1,1445	1
		глушитель шума		186,64	4,73	187	5	128	0,021	–
149	Е20-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	1	302,43	5,65	302	6	269	1,239	1
		заслонка или клапан		207,9	2,36	208	2	128	0,0105	–
151	Е20-19-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1300 мм	1	1501,23	12,95	1501	13	182	0,8085	1
		зонт		137,03	4,73	137	5	128	0,021	–
152	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	12	241,85	16,96	2902	204	2976	1,1235	13
		решетка		186,64	7,09	2240	85	128	0,0315	–
154	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,8	1174,73	9,61	5639	46	1292	1,281	6
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	992	17	128	0,01754	–
155	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,6	1174,73	9,61	14802	121	3392	1,281	16
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	2605	45	128	0,01754	–
156	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,7	1210,51	11,11	3268	30	838	1,4805	4
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	644	11	128	0,02037	–
158	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,27	20,35	0,02	5	–	1	0,0213	–
		м2		4,16	–	1	–	90	–	–

Раздел 11 Система В3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
		вентилятор		1079,66	14,18	1080	14	128	0,0735	–
161	Е20-25-1	Установка шумоглушителей вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1 с диаметром обечайки 125 мм	1	309,93	9,66	310	10	246	1,1445	1
		глушитель шума		186,64	4,73	187	5	128	0,021	–
163	Е20-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	1	302,43	5,65	302	6	269	1,239	1
		заслонка или клапан		207,9	2,36	208	2	128	0,0105	–
165	Е20-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1400 мм	1	1561,23	12,95	1561	13	182	0,8085	1
		зонт		137,03	4,73	137	5	128	0,021	–
166	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	9	241,85	16,96	2177	153	2232	1,1235	10
		решетка		186,64	7,09	1680	64	128	0,0315	–
168	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	16,8	1174,73	9,61	19 735	161	4 523	1,281	22
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	3 473	60	128	0,01754	–
169	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,5	1174,73	9,61	6461	53	1481	1,281	7
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	1137	20	128	0,01754	–
170	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5	1144,51	11,11	5723	56	1554	1,4805	7
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	1193	21	128	0,02037	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10	93		930				
		кг								
172	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,27	20,35	0,02	5	–	1	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	1	–	90	–	–
	Раздел 12 Система В4									
177	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	6	241,85	16,96	1451	102	1489	1,1235	7
		решетка								
				186,64	7,09	1120	43	128	0,0315	–
179	Е20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	84	0,378	–
		зонт								
				63,79	2,36	64	2	128	0,0105	–
	Раздел 13 Система В5									
186	Е20-3-5	Переход 300х400/ d=315 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,24	1209,51	11,11	290	3	74	1,4805	–
		м2 поверхности воздуховодов								
				238,61	4,16	57	1	128	0,02037	–
189	Е20-1-7	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 500 до 560 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	3,9564	1014,73	9,61	4015	38	1065	1,281	5
		м2 поверхности воздуховодов								
				206,72	3,59	818	14	128	0,01754	–
194	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	900,19	5,65	900	6	84	0,378	–
		зонт								
				63,79	2,36	64	2	128	0,0105	–
195	Е20-21-7	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 3600 мм	1	6330,47	64,73	6330	65	579	2,604	3
		зонт								
				427,61	23,63	428	24	128	0,1155	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	Е26-11-14	Изоляция трубопроводов диаметром 273-325 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 50 мм	7	230,97	55,31	1617	387	1035	0,706	5
		м трубопровода		127,13	20,7	890	145	100	0,101	1
200	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,8	6240		4992				
		м3								
	Раздел 14 Система В6									
204	Е20-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 315 мм	1	1070,1	7,3	1070	7	111	0,5145	1
		зонт		85,05	2,36	85	2	128	0,0105	–
205	Е26-11-14	Изоляция трубопроводов диаметром 273-325 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 50 мм	5	230,97	55,31	1155	277	740	0,706	4
		м трубопровода		127,13	20,7	636	104	100	0,101	1
206	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,42	6240		2621				
		м3								
	Раздел 15 Система В7									
216	Е20-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 300 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,9891	1222,73	9,61	1209	10	266	1,281	1
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	204	4	128	0,01754	–
217	Е20-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 300 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	4,9455	1316,55	9,22	6511	46	814	0,7791	4
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	619	17	128	0,01691	–
221	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	900,19	5,65	900	6	84	0,378	–
		зонт		63,79	2,36	64	2	128	0,0105	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	45	241,85	16,96	10883	763	11159	1,1235	51
		решетка		186,64	7,09	8399	319	128	0,0315	1
227	Е26-11-14	Изоляция трубопроводов диаметром 273-325 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 50 мм	4	230,97	55,31	924	221	592	0,706	3
		м трубопровода		127,13	20,7	509	83	100	0,101	–
228	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,23	6240		1435				
		м3								
	Раздел 16 Система В8									
235	Е20-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,14	1222,73	9,61	3839	30	845	1,281	4
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	649	11	128	0,01754	–
236	Е20-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	3,14	1316,55	9,22	4134	29	517	0,7791	2
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	393	11	128	0,01691	–
240	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	900,19	5,65	900	6	84	0,378	–
		зонт		63,79	2,36	64	2	128	0,0105	–
242	Е20-12-7	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР) номер 3 размером 200х200 мм	14	693,85	16,96	9714	237	3471	1,1235	16
		решетка		186,64	7,09	2613	99	128	0,0315	–
245	Е26-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 50 мм	4	198,4	49,3	794	197	496	0,586	2
		м трубопровода		105,53	18,45	422	74	100	0,09	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,16	6240		998				
		м3								
	Раздел 17 Система В9									
247	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,66	29,9	713	30	890	3,8325	4
		вентилятор		682,76	11,81	683	12	128	0,0525	–
249	Е20-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	1	255,18	5,65	255	6	238	1,113	1
		заслонка или клапан		184,28	2,36	184	2	128	0,0105	–
251	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	2	241,85	16,96	484	34	495	1,1235	2
		решетка		186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–
253	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	900,19	5,65	900	6	84	0,378	–
		зонт		63,79	2,36	64	2	128	0,0105	–
254	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,396	1151,92	13,82	5 064	61	1 491	1,617	7
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	1 142	23	128	0,02531	–
256	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,081	20,35	0,02	2	–	–	0,0213	–
		м2		4,16	–	–	–	90	–	–
	Раздел 18 Система ВЕ1									
257	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 200 мм	1	2268,81	7,3	2269	7	577	2,7825	3
		дефлектор		448,88	2,36	449	2	128	0,0105	–
258	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	3	241,85	16,96	726	51	744	1,1235	3
		решетка		186,64	7,09	560	21	128	0,0315	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260	Е20-3-3	800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,6	1144,51	11,11	6 409	62	1 740	1,4805	8
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	1 336	23	128	0,02037	–
261	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,8	1169,92	13,82	2106	25	611	1,617	3
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	468	9	128	0,02531	–
262	Е26-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 50 мм	2	198,4	49,3	397	99	248	0,586	1
		м трубопровода		105,53	18,45	211	37	100	0,09	–
263	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,077	6240		480				
		м3								
265	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,135	20,35	0,02	3	–	1	0,0213	–
		м2		4,16	–	1	–	90	–	–
	Раздел 19 Система ВЕ2									
266	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 200 мм	1	2268,81	7,3	2269	7	577	2,7825	3
		дефлектор		448,88	2,36	449	2	128	0,0105	–
267	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	2	241,85	16,96	484	34	495	1,1235	2
		решетка		186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–
269	Е20-3-3	800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	1144,51	11,11	7 325	71	1 989	1,4805	9
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	1 527	27	128	0,02037	–
270	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,6	1169,92	13,82	702	8	204	1,617	1
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	156	3	128	0,02531	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	Е26-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 50 мм	2	198,4	49,3	397	99	248	0,586	1
		м трубопровода		105,53	18,45	211	37	100	0,09	–
272	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,077	6240		480				
		м3								
274	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,162	20,35	0,02	3	–	1	0,0213	–
		м2		4,16	–	1	–	90	–	–
	Раздел 20 Система ВЕ3									
275	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 200 мм	1	2268,81	7,3	2269	7	577	2,7825	3
		дефлектор		448,88	2,36	449	2	128	0,0105	–
276	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	2	241,85	16,96	484	34	495	1,1235	2
		решетка		186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–
278	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	1144,51	11,11	4 578	44	1 243	1,4805	6
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	954	17	128	0,02037	–
279	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,6	1169,92	13,82	702	8	204	1,617	1
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	156	3	128	0,02531	–
280	Е26-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 50 мм	2	198,4	49,3	397	99	248	0,586	1
		м трубопровода		105,53	18,45	211	37	100	0,09	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,077	6240		480				
		м3								
283	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,108	20,35	0,02	2	–	–	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	–	–	90	–	–
Раздел 21 Система ВЕ4										
284	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 мм	1	3355,13	12,95	3355	13	690	3,297	3
		дефлектор								
				533,93	4,73	534	5	128	0,021	–
285	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	6	241,85	16,96	1451	102	1489	1,1235	7
		решетка								
				186,64	7,09	1120	43	128	0,0315	–
287	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	5,6	1102,73	9,61	6 175	54	1 508	1,281	7
		м2 поверхности воздуховодов								
				206,72	3,59	1 158	20	128	0,01754	–
288	Е20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 1000 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	6	1138,51	11,11	6831	67	1865	1,4805	9
		м2 поверхности воздуховодов								
				238,61	4,16	1432	25	128	0,02037	–
289	Е26-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 50 мм	2	374,89	101,45	750	203	494	1,15	2
		м трубопровода								
				208,8	38,03	418	76	100	0,186	–
290	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,125	6240		780				
		м3								
292	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,162	20,35	0,02	3	–	1	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	1	–	90	–	–
Раздел 22 Система ВЕ5,ВЕ6										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	Е20-23-3	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 500 ммК=2,000;	2	5319,47	22,61	10639	45	1971	4,6725	9
		дефлектор		760,73	9,45	1521	19	128	0,042	–
294	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплениемК=2,000;	20	241,85	16,96	4837	339	4960	1,1235	22
		решетка		186,64	7,09	3733	142	128	0,0315	1
296	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 ммК=2,000;	24	1115,92	8,82	26 782	212	4 870	0,9639	23
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	3 725	79	128	0,01617	–
297	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 ммК=2,000;	9,6	1174,73	9,61	11277	92	2584	1,281	12
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	1985	34	128	0,01754	–
298	Е26-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 50 ммК=2,000;	4	374,89	101,45	1500	406	987	1,15	5
		м трубопровода		208,8	38,03	835	152	100	0,186	1
299	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50К=2,000;	0,34	6240		2122				
		м3								
301	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	0,432	20,35	0,02	9	–	2	0,0213	–
		м2		4,16	–	2	–	90	–	–
	Раздел 23 Система ВЕ7, ВЕ8									
302	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплениемК=2,000;	2	241,85	16,96	484	34	495	1,1235	2
		решетка		186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–
	Раздел 24 Система ВЕ9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304	Е20-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	3,768	1316,55	9,22	4 961	35	621	0,7791	3
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	472	13	128	0,01691	–
305	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	1	355,85	16,96	356	17	248	1,1235	1
		решетка		186,64	7,09	187	7	128	0,0315	–
306	Е20-3-18	Переход 270х260/d=200мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	0,22	1316,55	9,22	290	2	37	0,7791	–
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	28	1	128	0,01691	–
307	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3,046	240,17	92,82	732	283	413	0,59	2
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	307	106	100	0,17	1
308	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,4	6240		2496				
		м3								
309	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 200 мм	1	2268,81	7,3	2269	7	577	2,7825	3
		дефлектор		448,88	2,36	449	2	128	0,0105	–
311	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,0689	20,35	0,02	1	–	–	0,0213	–
		м2		4,16	–	–	–	90	–	–
	Раздел 25 Система ВЕ10, ВЕ11									
312	Е20-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 ммК=2,000;	15,072	1316,55	9,22	19843	139	2482	0,7791	12
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	1887	52	128	0,01691	–
313	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплениемК=2,000;	8	241,85	16,96	1935	136	1984	1,1235	9
		решетка		186,64	7,09	1493	57	128	0,0315	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315	Е20-3-18	Переход 660х390/d=400мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 ммК=2,000;	0,84	1316,55	9,22	1106	8	138	0,7791	1
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	105	3	128	0,01691	–
316	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сеткеК=2,000;	12,144	240,17	92,82	2917	1127	1648	0,59	7
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	1224	424	100	0,17	2
317	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	1,74	6240		10858				
		м3								
318	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 ммК=2,000;	2	3355,13	12,95	6710	26	1379	3,297	7
		дефлектор		533,93	4,73	1068	9	128	0,021	–
320	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	0,26308	20,35	0,02	5	–	1	0,0213	–
		м2		4,16	–	1	–	90	–	–
	Раздел 26 Система ВЕ12, ВЕ13									
321	Е20-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 ммК=2,000;	15,072	1316,55	9,22	19 843	139	2 482	0,7791	12
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	1 887	52	128	0,01691	–
322	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплениемК=2,000;	12	241,85	16,96	2902	204	2976	1,1235	13
		решетка		186,64	7,09	2240	85	128	0,0315	–
325	Е20-3-18	Переход 920х390/d=400мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	0,53	1316,55	9,22	698	5	87	0,7791	–
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	66	2	128	0,01691	–
326	Е20-3-18	Переход 660х390/d=400мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	0,42	1316,55	9,22	553	4	69	0,7791	–
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	53	1	128	0,01691	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
327	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	17,906	240,17	92,82	4300	1662	2430	0,59	11
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	1805	625	100	0,17	3
328	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	1,65	6240		10296				
		м3								
329	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 ммК=2,000;	2	3355,13	12,95	6710	26	1379	3,297	7
		дефлектор		533,93	4,73	1068	9	128	0,021	–
331	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	0,26308	20,35	0,02	5	–	1	0,0213	–
		м2		4,16	–	1	–	90	–	–
	Раздел 27 Система ВЕ14									
332	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	3,6	1210,51	11,11	4 358	40	1 119	1,4805	5
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	859	15	128	0,02037	–
333	Е20-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	3,768	1316,55	9,22	4 961	35	621	0,7791	3
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	472	13	128	0,01691	–
334	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	2	241,85	16,96	484	34	495	1,1235	2
		решетка		186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–
336	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 200 мм	1	2268,81	7,3	2269	7	577	2,7825	3
		дефлектор		448,88	2,36	449	2	128	0,0105	–
337	Е20-3-18	Переход 270х260/d=200мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	0,34	1316,55	9,22	448	3	56	0,7791	–
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	43	1	128	0,01691	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
338	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3,166	240,17	92,82	760	294	429	0,59	2
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	319	110	100	0,17	1
339	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,52	6240		3245				
		м3								
341	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,0689	20,35	0,02	1	–	–	0,0213	–
		м2		4,16	–	–	–	90	–	–
	Раздел 28 Система ВЕ15									
342	Е20-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	7,536	1316,55	9,22	9 922	69	1 241	0,7791	6
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	944	26	128	0,01691	–
343	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	5	241,85	16,96	1209	85	1239	1,1235	6
		решетка		186,64	7,09	933	35	128	0,0315	–
346	Е20-3-18	Переход 790х390/d=400мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	0,73	1316,55	9,22	961	7	120	0,7791	1
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	91	3	128	0,01691	–
347	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	6,382	240,17	92,82	1533	592	866	0,59	4
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	643	223	100	0,17	1
348	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	1,1	6240		6864				
		м3								
349	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 мм	1	3355,13	12,95	3355	13	690	3,297	3
		дефлектор		533,93	4,73	534	5	128	0,021	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
351	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,13154	20,35	0,02	3	–	1	0,0213	–
		м2		4,16	–	1	–	90	–	–
	Раздел 29 Система ВЕ16									
352	Е20-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	3,768	1316,55	9,22	4 961	35	621	0,7791	3
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	472	13	128	0,01691	–
353	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	2	355,85	16,96	712	34	495	1,1235	2
		решетка		186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–
354	Е20-3-18	Переход 270х260/d=200мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	0,22	1316,55	9,22	290	2	37	0,7791	–
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	28	1	128	0,01691	–
355	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3,046	240,17	92,82	732	283	413	0,59	2
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	307	106	100	0,17	1
356	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,4	6240		2496				
		м3								
357	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 200 мм	1	2268,81	7,3	2269	7	577	2,7825	3
		дефлектор		448,88	2,36	449	2	128	0,0105	–
359	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,0689	20,35	0,02	1	–	–	0,0213	–
		м2		4,16	–	–	–	90	–	–
	Раздел 30 Система ВЕ17									
360	Е20-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	3,768	1316,55	9,22	4 961	35	621	0,7791	3
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	472	13	128	0,01691	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
361	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	1	355,85	16,96	356	17	248	1,1235	1
		решетка		186,64	7,09	187	7	128	0,0315	–
362	Е20-3-18	Переход 270х260/d=200мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	0,22	1316,55	9,22	290	2	37	0,7791	–
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	28	1	128	0,01691	–
363	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3,046	240,17	92,82	732	283	413	0,59	2
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	307	106	100	0,17	1
364	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,4	6240		2496				
		м3								
365	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 200 мм	1	2268,81	7,3	2269	7	577	2,7825	3
		дефлектор		448,88	2,36	449	2	128	0,0105	–
367	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,0689	20,35	0,02	1	–	–	0,0213	–
		м2		4,16	–	–	–	90	–	–
	Раздел 31 Система ВЕ18									
368	Е20-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	5,9346	1316,55	9,22	7 813	55	977	0,7791	5
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	743	20	128	0,01691	–
369	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	2	241,85	16,96	484	34	495	1,1235	2
		решетка		186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–
370	99-7-23(пл)Т	Вентиляционная решетка регулируемая РВ 300х300	2	2994		5988				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
371	Е20-3-18	Переход 400х260/d=315мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	0,462	1316,55	9,22	608	4	77	0,7791	–
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	58	2	128	0,01691	–
372	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	4,91295	240,17	92,82	1180	456	666	0,59	3
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	495	171	100	0,17	1
373	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,722	6240		4505				
		м3								
374	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 315 мм	1	3355,13	12,95	3355	13	690	3,297	3
		дефлектор		533,93	4,73	534	5	128	0,021	–
376	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,09396	20,35	0,02	2	–	–	0,0213	–
		м2		4,16	–	–	–	90	–	–
	Раздел 32 Система ВЕ19, ВЕ20									
377	Е20-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 ммК=2,000;	9,42	1316,55	9,22	12 402	87	1 551	0,7791	7
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	1 179	32	128	0,01691	–
378	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплениемК=2,000;	4	241,85	16,96	967	68	992	1,1235	4
		решетка		186,64	7,09	747	28	128	0,0315	–
380	Е20-3-18	Переход 270х260/d=250мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 ммК=2,000;	0,44	1316,55	9,22	579	4	73	0,7791	–
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	55	2	128	0,01691	–
381	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сеткеК=2,000;	7,505	240,17	92,82	1802	697	1019	0,59	4
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	757	262	100	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
382	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50К=2,000;	0,88	6240		5491				
		м3								
383	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 250 ммК=2,000;	2	2268,81	7,3	4538	15	1156	2,7825	6
		дефлектор								
				448,88	2,36	898	5	128	0,0105	–
385	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	0,1378	20,35	0,02	3	–	1	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	1	–	90	–	–
	Раздел 33 Система ВЕ21									
386	Е20-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	3,768	1316,55	9,22	4 961	35	621	0,7791	3
		м2 поверхности воздуховодов								
				125,21	3,45	472	13	128	0,01691	–
387	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	1	355,85	16,96	356	17	248	1,1235	1
		решетка								
				186,64	7,09	187	7	128	0,0315	–
388	Е20-3-18	Переход 270х260/d=200мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	0,22	1316,55	9,22	290	2	37	0,7791	–
		м2 поверхности воздуховодов								
				125,21	3,45	28	1	128	0,01691	–
389	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3,046	240,17	92,82	732	283	413	0,59	2
		м2 поверхности изоляции								
				100,8	34,88	307	106	100	0,17	1
390	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,4	6240		2496				
		м3								
391	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 200 мм	1	2268,81	7,3	2269	7	577	2,7825	3
		дефлектор								
				448,88	2,36	449	2	128	0,0105	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
393	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,0689	20,35	0,02	1	–	–	0,0213	–
		м2		4,16	–	–	–	90	–	–
	Раздел 34 Система ВЕ22-ВЕ26									
394	Е20-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 ммК=5,000;	37,68	1316,55	9,22	49 608	347	6 205	0,7791	29
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	4 718	130	128	0,01691	1
395	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплениемК=5,000;	20	241,85	16,96	4837	339	4960	1,1235	22
		решетка		186,64	7,09	3733	142	128	0,0315	1
397	Е20-3-18	Переход 790х390/d=400мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 ммК=5,000;	3,65	1316,55	9,22	4805	34	602	0,7791	3
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	457	13	128	0,01691	–
398	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сеткеК=5,000;	31,91	240,17	92,82	7664	2962	4330	0,59	19
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	3217	1113	100	0,17	5
399	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50К=5,000;	5,5	6240		34320				
		м3								
400	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 ммК=5,000;	5	3355,13	12,95	16776	65	3448	3,297	16
		дефлектор		533,93	4,73	2670	24	128	0,021	–
402	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=5,000;	0,6577	20,35	0,02	13	–	3	0,0213	–
		м2		4,16	–	3	–	90	–	–
	Раздел 35 Система ВЕ27,ВЕ28									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
403	Е20-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 ммК=2,000;	11,8692	1316,55	9,22	15 626	109	1 955	0,7791	9
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	1 486	41	128	0,01691	–
404	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплениемК=2,000;	8	241,85	16,96	1935	136	1984	1,1235	9
		решетка		186,64	7,09	1493	57	128	0,0315	–
406	Е20-3-18	Переход 790х390/d=315мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 ммК=2,000;	1,46	1316,55	9,22	1922	13	241	0,7791	1
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	183	5	128	0,01691	–
407	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сеткеК=2,000;	10,3619	240,17	92,82	2489	962	1405	0,59	6
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	1044	361	100	0,17	2
408	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50К=2,000;	2,2	6240		13728				
		м3								
409	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 315 ммК=2,000;	2	3355,13	12,95	6710	26	1379	3,297	7
		дефлектор		533,93	4,73	1068	9	128	0,021	–
411	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	0,26308	20,35	0,02	5	–	1	0,0213	–
		м2		4,16	–	1	–	90	–	–
	Раздел 36 Система ВЕ29									
412	Е20-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	4,71	1316,55	9,22	6 201	43	776	0,7791	4
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	590	16	128	0,01691	–
413	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	2	241,85	16,96	484	34	495	1,1235	2
		решетка		186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
415	Е20-3-18	Переход 270х260/d=250мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	0,22	1316,55	9,22	290	2	37	0,7791	–
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	28	1	128	0,01691	–
416	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	3,7525	240,17	92,82	901	348	509	0,59	2
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	378	131	100	0,17	1
417	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,44	6240		2746				
		м3								
418	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 250 мм	1	2268,81	7,3	2269	7	577	2,7825	3
		дефлектор		448,88	2,36	449	2	128	0,0105	–
420	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,0689	20,35	0,02	1	–	–	0,0213	–
		м2		4,16	–	–	–	90	–	–
	Раздел 37 Система ВЕ30									
421	Е20-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	5,9346	1316,55	9,22	7 813	55	977	0,7791	5
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	743	20	128	0,01691	–
422	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	4	241,85	16,96	967	68	992	1,1235	4
		решетка		186,64	7,09	747	28	128	0,0315	–
424	Е20-3-18	Переход 400х260/d=315мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	0,462	1316,55	9,22	608	4	77	0,7791	–
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	58	2	128	0,01691	–
425	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	4,91295	240,17	92,82	1180	456	666	0,59	3
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	495	171	100	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,722	6240		4505				
		м3								
427	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 315 мм	1	3355,13	12,95	3355	13	690	3,297	3
		дефлектор								
				533,93	4,73	534	5	128	0,021	–
429	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,09396	20,35	0,02	2	–	–	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	–	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**1 154 210**	**33 395**			**1 593**
						265 346	**12 803**			**48**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				855 469				
		Накладные расходы, тенге				350 228				
		- заработная плата, тенге				52 534				
		- трудоемкость, чел-ч				175				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90 266				
		Всего				**1 594 704**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				54 220				
		- сметная заработная плата, тенге				7 645				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				43				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				36 276				
		- сметная заработная плата, тенге				16 687				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				102				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				16 489				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6 596				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				2 488				
		Командировочные расходы				24 080				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 734 853**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**4 146 299**				
		- материалы, тенге				2 044 571				
		- сметная заработная плата, тенге				903 659				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 961				
		Налог (2 %)				82 926				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4 229 225**				
		НДС (12 %)				507 507				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4 736 732**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 55
приемки выполненных работ с 01 по 23 июня 2016 года
Электроосвещение

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-572-8	Щиток распределительный пластиковый встраиваемый	11	1245,7	66,7	13703	734	2869	2	22
		шт		261	13,5	2871	149	95	0,079	1
8	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	3	228,8	13,2	686	40	591	1	3
		шт		205	2,3	615	7	95	0,013	–
10	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	115	244,37	65,36	28103	7516	23114	0,946	109
		шт		151,65	34,45	17440	3962	108	0,1562	18
12	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	355	244,37	65,36	86751	23203	71351	0,946	336
		шт		151,65	34,45	53836	12230	108	0,1562	55
14	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	22	377,16	88,99	8298	1958	7341	1,61	35
		шт		258,75	50,17	5693	1104	108	0,224	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	28	244,37	65,36	6842	1830	5628	0,946	26
		шт		151,65	34,45	4246	965	108	0,1562	4
18	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	12	244,37	65,36	2932	784	2412	0,946	11
		шт		151,65	34,45	1820	413	108	0,1562	2
20	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	14	244,37	65,36	3421	915	2813	0,946	13
		шт		151,65	34,45	2123	482	108	0,1562	2
22	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	42	244,37	65,36	10264	2745	8441	0,946	40
		шт		151,65	34,45	6369	1447	108	0,1562	7
24	Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4	15	467,8	183	7017	2745	4073	1,46	22
		шт		234	51,8	3510	777	95	0,302	5
26	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	48	342,8	134	16454	6432	8928	0,99	48
		шт		158	37,8	7584	1814	95	0,221	11
28	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	4	342,8	134	1371	536	744	0,99	4
		шт		158	37,8	632	151	95	0,221	1
30	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	30	342,8	134	10284	4020	5580	0,99	30
		шт		158	37,8	4740	1134	95	0,221	7
32	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	56	342,8	134	19197	7504	10417	0,99	55
		шт		158	37,8	8848	2117	95	0,221	12
34	Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4	14	467,8	183	6549	2562	3801	1,46	20
		шт		234	51,8	3276	725	95	0,302	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Ц8-594-1	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 1	2	269,9	98	540	196	287	0,76	2
		шт		122	29	244	58	95	0,17	–
38	Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4	51	467,8	183	23858	9333	13847	1,46	74
		шт		234	51,8	11934	2642	95	0,302	15
40	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	2	342,8	134	686	268	372	0,99	2
		шт		158	37,8	316	76	95	0,221	–
42	Ц8-593-18	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам	56	298,6	101	16722	5656	9836	0,98	55
		шт		157	27,9	8792	1562	95	0,163	9
45	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	8	313	131	2504	1048	1185	0,75	6
		шт		119	36,9	952	295	95	0,216	2
47	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	18	244,37	65,36	4399	1176	3618	0,946	17
		шт		151,65	34,45	2730	620	108	0,1562	3
49	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	6	244,37	65,36	1466	392	1206	0,946	6
		шт		151,65	34,45	910	207	108	0,1562	1
51	Ц8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на стенах, колоннах и фермах	7	758,3	283	5308	1981	3471	2,48	17
		шт		441	81	3087	567	95	0,473	3
54	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	1	241,7	91	242	91	149	0,82	1
		шт		131	25,7	131	26	95	0,15	–
56	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	74	244,37	65,36	18083	4837	14873	0,946	70
		шт		151,65	34,45	11222	2549	108	0,1562	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	173	35,4	–	6124	–	5508	0,187	32
		шт		29,48	–	5100	–	108	–	–
61	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	70	45,74	–	3202	–	2348	0,198	14
		шт		31,05	–	2174	–	108	–	–
63	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	32	82,17	–	2629	–	1851	0,337	11
		шт		53,55	–	1714	–	108	–	–
65	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	97	34,7	–	3366	–	3089	0,188	18
		шт		29,48	–	2860	–	108	–	–
67	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	6	34,7	–	208	–	191	0,188	1
		шт		29,48	–	177	–	108	–	–
69	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	2	34,7	–	69	–	64	0,188	–
		шт		29,48	–	59	–	108	–	–
79	Ц10-901-12	Монтаж коробок	927	85,5	0,2	79259	185	38851	0,23	213
		шт		38	0,1	35226	93	110	–	–
		Всего прямые затраты				**390 537**	**88 687**			**1 313**
						211 231	**36 172**			**179**
		Стоимость: материалов, тенге				90 619				
		Накладные расходы, тенге				258 849				
		- заработная плата, тенге				38 827				
		- трудоемкость, чел-ч				129				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38 963				
		Всего				**688 349**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				23 404				
		- сметная заработная плата, тенге				3 300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				15 659				
		- сметная заработная плата, тенге				7 203				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				44				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7 118				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 847				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				1 074				
		Командировочные расходы				10 394				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**748 845**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**1 789 740**				
		- материалы, тенге				216 579				
		- сметная заработная плата, тенге				733 008				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 684				
		Налог (2 %)				35 795				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 825 535**				
		НДС (12 %)				219 064				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2 044 599**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 69
приемки выполненных работ за июль 2016 года
Технологическое оборудование школы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Технологическое оборудование								
1	Ц28-927-12	Плита электрическая	2	1387,22	16,29	2774	33	2455	8	16
		шт		1356,75	6,75	2714	14	90	0,03942	–
3	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	9	387,4	13,9	3487	125	3267	1,56	14
		комплект		279	4,5	2511	41	128	0,03	–
5	Ц28-921-7	Картофелечистка (для линии поточной)	1	2063,52	62,88	2064	63	1795	12	12
		шт		1968,75	24,75	1969	25	90	0,14454	–
7	Ц28-923-1	Кипятильник	1	1140,24	–	1140	–	1014	8	8
		шт		1127,25	–	1127	–	90	–	–
9	Ц28-928-2	Стойка раздаточная с подогревом стола и тепловым шкафом	1	1202,6	16,29	1203	16	1064	9	9
		шт		1174,5	6,75	1175	7	90	0,03942	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц28-922-3	Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	865	7	7
		шт		958,5	2,25	959	2	90	0,01314	–
41	73-1-14(об)	Комплект ученический лабораторный химический (стол двухместный и два стула)	-7	11073		-77 511				
		шт								
53	Ц34-55-4	Шкаф сушильно-вытяжной	2	1916,83	–	3834	–	3415	10	20
		шт		1896,75	–	3794	–	90	–	–
68	Ц34-55-4	Шкаф сушильно-вытяжной	4	1916,83	–	7667	–	6828	10	40
		шт		1896,75	–	7587	–	90	–	–
70	Ц1-1-1	Станок в собранном виде, масса от 1,1 до 2 т	2	4191,74	2498,61	8383	4997	4050	9	18
		шт		1575	675	3150	1350	90	3,942	8
72	Ц33-232-2	Станок токарный	1	3253,72	14,23	3254	14	2734	19	19
		шт		3037,5	–	3038	–	90	–	–
76	Ц2-25-1	Станок сверлильно-долбежный, масса 1 т	1	6841,13	1415,59	6841	1416	5030	33	33
		шт		5220	369	5220	369	90	2,155	2
100	Ц31-12-2	Кинопроектор, тип А-164А	1	4359,38	–	4359	–	3605	22	22
		шт		4005	–	4005	–	90	–	–
115	Ц33-232-2	Станок токарный по дереву	1	3253,72	14,23	3254	14	2734	19	19
		шт		3037,5	–	3038	–	90	–	–
120	Ц34-55-4	Шкаф сушильно-вытяжной	1	1916,83	–	1917	–	1707	10	10
		шт		1896,75	–	1897	–	90	–	–
129	Ц34-55-4	Шкаф сушильно-вытяжной	3	1916,83	–	5750	–	5121	10	30
		шт		1896,75	–	5690	–	90	–	–
136	Ц28-924-2	Котел пищеварочный электрический	1	3421,1	29,62	3421	30	3026	24	24
		шт		3352,5	9	3353	9	90	0,05256	–
138	Ц28-929-1	Машина посудомоечная	1	4394,41	72,16	4394	72	3874	27	27
		шт		4275	29,25	4275	29	90	0,17082	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Ц28-921-15	Машина для нарезки вареных овощей	1	963,79	–	964	–	852	7	7
		шт								
				947,25	–	947	–	90	–	–
144	Ц28-911-2	Шкаф холодильный	1	1850,15	38	1850	38	1628	12	12
		шт								
				1793,25	15,75	1793	16	90	0,09198	–
146	Ц28-927-12	Плита электрическая	2	1387,22	16,29	2774	33	2455	8	16
		шт								
				1356,75	6,75	2714	14	90	0,03942	–
148	Ц36-26-1	Установка адсорбционная, масса 0,17 т	1	1515,94	220,45	1516	220	1203	8	8
		шт								
				1282,5	54	1283	54	90	0,315	–
150	Ц28-911-2	Шкаф холодильный	6	1850,15	38	11101	228	9770	12	72
		шт								
				1793,25	15,75	10760	95	90	0,09198	1

Раздел 2 Инвентарь

2.1 Жесткий хозяйственный инвентарь

154	73-1-184(об)	Вывеска с названием школы	1	1465		1465				
		шт								
161	73-1-192(об)	Таблички с указанием помещений	49	440		21560				
		шт								

	Всего прямые затраты	**28 445**	**7 304**	**443**
		72 999	**2 025**	**11**
	Стоимость: материалов, тенге	2 628		
	оборудование, тенге	-54 486		
	Накладные расходы, тенге	68 492		
	- заработная плата, тенге	10 274		
	- трудоемкость, чел-ч	34		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	9 085		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего				**106 022**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				5 457				
		- сметная заработная плата, тенге				769				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				3 651				
		- сметная заработная плата, тенге				1 680				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 660				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				664				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				250				
		Командировочные расходы				2 424				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**120 128**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**287 107**				
		- материалы, тенге				6 281				
		-оборудование, тенге				-130 222				
		- сметная заработная плата, тенге				215 268				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				492				
		Налог (2 %)				5 742				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**292 849**				
		НДС (12 %)				35 142				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**327 991**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Благоустройство территории

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 79
приемки выполненных работ за июль 2016 года
Проезды. Дорожки

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проезды тип 1								
4	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	569,00	593,49	15,35	337 696	8 734	8 324	0,0336	19
		м2 покрытия		5,94	5,06	3 380	2 879	133	0,01766	10
5	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	1138,0	71,29	–	81 128	–	15	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	11	–	133	–	–
		Раздел 3 Дорожки тип2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	77	593,49	15,35	45 699	1 182	1 127	0,0336	3
		м2 покрытия		5,94	5,06	457	390	133	0,01766	1
		Всего прямые затраты				**464 523**	**9 916**			**22**
						3 849	**3 269**			**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				450 758				
		Накладные расходы, тенге				9 466				
		- заработная плата, тенге				1 420				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28 439				
		Всего				**502 428**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				17 083				
		- сметная заработная плата, тенге				2 409				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				11 429				
		- сметная заработная плата, тенге				5 257				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				32				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5 195				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 078				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				784				
		Командировочные расходы				7 587				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**546 584**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**1 306 336**				
		- материалы, тенге				1 077 311				
		- сметная заработная плата, тенге				56 109				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог (2 %)				26 127				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 332 463**				
		НДС (12 %)				159 896				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 492 359**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Малые архитектурные формы

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 80
приемки выполненных работ за июль 2016 года
Малые архитектурные формы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Лоток									
7	Е1-155-7	Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем. Лоток	-160	653,37	1,02	-104 539	-163	-62 566	2,55	-408
		м2 мощения		402,75	0,38	-64 440	-61	97	0,0018	–
9	Е1-155-7	Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем	-266,66667	653,37	1,02	-174 232	-272	-104 276	2,55	-680
		м2 мощения		402,75	0,38	-107 400	-101	97	0,0018	–
		Всего прямые затраты				**-278 771**	**-435**			**-1 088**
						-171 840	**-162**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-106 496				
		Накладные расходы, тенге				-166 842				
		- заработная плата, тенге				-25 026				
		- трудоемкость, чел-ч				-83				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-26 737				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего				**-472 350**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				-16 060				
		- сметная заработная плата, тенге				-2 264				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-13				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				-10 745				
		- сметная заработная плата, тенге				-4 943				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-30				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				-4 884				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				-1 954				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				-737				
		Командировочные расходы				-7 132				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**-513 862**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**-1 228 130**				
		- материалы, тенге				-254 525				
		- сметная заработная плата, тенге				-504 465				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-1 214				
		Налог (2 %)				-24 563				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**-1 252 693**				
		НДС (12 %)				-150 323				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**-1 403 016**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Озеленение территории

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 81
приемки выполненных работ за июль 2016 года
Озеленение

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	-2130	39,58	0,34	-84 305	-724	-108 177	0,2678	-570
		м2		39,24	0,13	-83 581	-277	129	0,0005	-1
8	Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газонаК=3,000;	-6390	7,97	–	-50 928	–	-65 698	0,0547	-350
		м2		7,97	–	-50 928	–	129	–	–
10	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	-9	68,04	–	-612	–	-790	0,467	-4
		м2		68,04	–	-612	–	129	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е47-28-2	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительного грунта под цветникиК=2,000;	-18	7,9	–	-142	–	-183	0,0542	-1
		м2		7,9	–	-142	–	129	–	–
13	30-12-17	Семена цветов	-0,18	515		-93				
		кг								
		Всего прямые затраты				**-136 081**	**-724**			**-925**
						-135 264	**-277**			**-1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-93				
		Накладные расходы, тенге				-174 848				
		- заработная плата, тенге				-26 227				
		- трудоемкость, чел-ч				-87				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-18 656				
		Всего				**-329 585**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				-11 206				
		- сметная заработная плата, тенге				-1 580				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-9				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				-7 497				
		- сметная заработная плата, тенге				-3 449				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-21				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				-3 408				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				-1 363				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				-514				
		Командировочные расходы				-4 977				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**-358 550**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**-856 935**				
		- материалы, тенге				-222				
		- сметная заработная плата, тенге				-410 048				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-1 044				
		Налог (2 %)				-17 139				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**-874 074**				
		НДС (12 %)				-104 889				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**-978 963**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Теневой навес тип I. Поз.4

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 82
приемки выполненных работ за июль 2016 года
Теневой навес тип I поз.4

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	3,3	167,4	–	552	–	624	1,18	4
		м3 грунта		167,4	–	552	–	113	–	–
2	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки	3,3	7,91	7,91	26	26	8	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	8	97	0,00984	–
3	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,3	1700,2	97,07	2210	126	228	0,78	1
		м3 основания		112,5	36	146	47	118	0,18	–
4	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	1,3	9892,34	98,32	12860	128	1000	4,41	6
		м3		695,25	37,15	904	48	105	0,1814	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,3	83		108				
		м3								
6	Е9-43-1	Монтаж стоек из труб	0,2397	8444,59	2996,21	2024	718	1195	25,3	6
		т конструкций								
				4725	812,93	1133	195	90	3,01	1
8	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	42	501,18	6,38	21050	268	3715	0,447	19
		м2 пола								
				69,53	2,39	2920	100	123	0,0117	–
9	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	42	1536,74	8,54	64543	359	4640	0,547	23
		м2 покрытия								
				86,63	3,2	3638	134	123	0,0156	1
10	Е15-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленнымК=2,000;	84	83,17	1,22	6986	102	3175	0,218	18
		м2 окрашиваемой поверхности								
				35,55	0,45	2986	38	105	0,0022	–
11	Е10-7-1	Обшивка навеса пластиком	17,6	69,93	4,64	1231	82	1264	0,363	6
		м2 обшивки стен за вычетом проемов								
				58,05	1,76	1022	31	120	0,0085	–
12	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0176	179500		3159				
		1000м2								
13	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	112,2	622,52	4,64	69847	521	8052	0,363	41
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
				58,05	1,76	6513	197	120	0,0085	1
14	Е10-5-1	Установка лавки	0,05	22541,72	316,57	1127	16	216	22,5	1
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	174	6	120	0,58	–
15	Е15-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленнымК=2,000;	27	97,08	1,19	2621	32	1180	0,255	7
		м2 окрашиваемой поверхности								
				41,18	0,45	1112	12	105	0,0022	–
16	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Балки	3,12	22541,72	316,57	70330	988	13504	22,5	70
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	10881	372	120	0,58	2
17	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	5,7	573,75	28,11	3270	160	918	0,78	4
		м3 древесины в конструкций								
				123,75	10,58	705	60	120	0,052	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е12-7-1	Устройство кровель из листов стеклопластика по деревянной обрешетке с ее устройством	59,6	224,83	8,2	13400	489	5023	0,424	25
		м2 кровли		67,73	3,08	4037	184	119	0,015	1
19	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0596	179500		10698				
		1000м2								
		Всего прямые затраты				**286 042**	**4 015**			**231**
						36 723	**1 432**			**6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				245 304				
		Накладные расходы, тенге				44 742				
		- заработная плата, тенге				6 711				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19 847				
		Всего				**350 631**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				11 921				
		- сметная заработная плата, тенге				1 681				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				7 976				
		- сметная заработная плата, тенге				3 669				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 626				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 450				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				547				
		Командировочные расходы				5 295				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**381 446**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**911 656**				
		- материалы, тенге				586 277				
		- сметная заработная плата, тенге				132 148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				291				
		Налог (2 %)				18 233				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**929 889**				
		НДС (12 %)				111 587				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 041 476**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Теневой навес тип I. Поз.3

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 83
приемки выполненных работ за июль 2016 года
Теневой навес тип I поз.3

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	3,3	167,4	–	552	–	624	1,18	4
		м3 грунта		167,4	–	552	–	113	–	–
2	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки	3,3	7,91	7,91	26	26	8	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	8	97	0,00984	–
3	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,3	1700,2	97,07	2210	126	228	0,78	1
		м3 основания		112,5	36	146	47	118	0,18	–
4	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	1,3	9892,34	98,32	12860	128	1000	4,41	6
		м3		695,25	37,15	904	48	105	0,1814	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,3	83		108				
		м3								
6	Е9-43-1	Монтаж стоек из труб	0,2397	8444,59	2996,21	2024	718	1195	25,3	6
		т конструкций								
				4725	812,93	1133	195	90	3,01	1
8	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	42	501,18	6,38	21050	268	3715	0,447	19
		м2 пола								
				69,53	2,39	2920	100	123	0,0117	–
9	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	42	1536,74	8,54	64543	359	4640	0,547	23
		м2 покрытия								
				86,63	3,2	3638	134	123	0,0156	1
10	Е15-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленнымК=2,000;	84	83,17	1,22	6986	102	3175	0,218	18
		м2 окрашиваемой поверхности								
				35,55	0,45	2986	38	105	0,0022	–
11	Е10-7-1	Обшивка навеса пластиком	17,6	69,93	4,64	1231	82	1264	0,363	6
		м2 обшивки стен за вычетом проемов								
				58,05	1,76	1022	31	120	0,0085	–
12	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0176	179500		3159				
		1000м2								
13	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	112,2	622,52	4,64	69847	521	8052	0,363	41
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
				58,05	1,76	6513	197	120	0,0085	1
14	Е10-5-1	Установка лавки	0,05	22541,72	316,57	1127	16	216	22,5	1
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	174	6	120	0,58	–
15	Е15-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленнымК=2,000;	27	97,08	1,19	2621	32	1180	0,255	7
		м2 окрашиваемой поверхности								
				41,18	0,45	1112	12	105	0,0022	–
16	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Балки	3,12	22541,72	316,57	70330	988	13504	22,5	70
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	10881	372	120	0,58	2
17	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	5,7	573,75	28,11	3270	160	918	0,78	4
		м3 древесины в конструкций								
				123,75	10,58	705	60	120	0,052	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е12-7-1	Устройство кровель из листов стеклопластика по деревянной обрешетке с ее устройством	59,6	224,83	8,2	13400	489	5023	0,424	25
		м2 кровли		67,73	3,08	4037	184	119	0,015	1
19	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0596	179500		10698				
		1000м2								
		Всего прямые затраты				**286 042**	**4 015**			**231**
						36 723	**1 432**			**6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				245 304				
		Накладные расходы, тенге				44 742				
		- заработная плата, тенге				6 711				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19 847				
		Всего				**350 631**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				11 921				
		- сметная заработная плата, тенге				1 681				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				7 976				
		- сметная заработная плата, тенге				3 669				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 626				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 450				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				547				
		Командировочные расходы				5 295				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**381 446**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**911 656**				
		- материалы, тенге				586 277				
		- сметная заработная плата, тенге				132 148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				291				
		Налог (2 %)				18 233				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**929 889**				
		НДС (12 %)				111 587				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 041 476**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Ограждение

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 84
приемки выполненных работ за июль 2016 года
Ограждение

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Т1-32-19	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 2,15 м, тип М4В – строительные работы	-7	1978,06	133,7	-13 846	-936	-1 291	0,53	-4
		м		87,45	44,27	-612	-310	140	0,216	-2
2	Т1-32-20	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 2,15 м, тип М4В – монтаж металлоконструкций	-7	1326,14	2,31	-9 283	-16	-991	0,91	-6
		м		156,55	0,71	-1 096	-5	90	0,003	-
		Всего прямые затраты				**-23 129**	**-952**			**-10**
						-1 708	**-315**			**-2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-20 469				
		Накладные расходы, тенге				-2 282				
		- заработная плата, тенге				-342				
		- трудоемкость, чел-ч				-1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-1 525				
		Всего				**-26 936**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				-916				
		- сметная заработная плата, тенге				-129				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				-613				
		- сметная заработная плата, тенге				-282				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-2				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				-279				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				-111				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				-42				
		Командировочные расходы				-407				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**-29 304**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**-70 037**				
		- материалы, тенге				-48 922				
		- сметная заработная плата, тенге				-7 567				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-15				
		Налог (2 %)				-1 401				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**-71 438**				
		НДС (12 %)				-8 573				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**-80 011**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 85
приемки выполненных работ за июль 2016 года
Техническое решение №1. Добавляемые работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Общестроительные работы								
		1.1 Фундаменты								
1	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	732	245,44	3,82	179 662	2 796	33 505	0,212	155
				37,35	1,44	27 340	1 054	118	0,007	5
		1.2 Стены								
2	Е8-15-3	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом *м3 кладки*	1047	7619,99	282,71	7 978 130	295 997	1 245 344	5,53	5 790
				902,25	105,75	944 656	110 720	118	0,52	544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е8-15-4	Кладка наружных стен высотой свыше 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	202,3	6310,64	211,86	1 276 642	42 859	230 956	5,5	1 113
		м3 кладки		888,75	78,75	179 794	15 931	118	0,39	79
4	99-1-1(пл)	Кирпич силикатный лицевой желтый	162409	28		4 547 452				
		шт								
	1.3 Полы									
5	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из пенобетона	812	422,15	13,43	342 786	10 905	71 551	0,45	365
		м2 стяжки		66,6	5,04	54 079	4 092	123	0,0246	20
6	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из пенобетонаК=4,000;	3248	76,27	0,67	247 725	2 176	3 516	0,0044	14
		м2 стяжки		0,63	0,25	2 046	812	123	0,0012	4
7	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамогранитных одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	812	1083,4	11,72	879 721	9 517	175 852	1,06	861
		м2 покрытия		171,68	4,39	139 404	3 565	123	0,0214	17
8	Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	771,4	954,71	1,3	736 463	1 003	37 270	0,23	177
		м		38,61	0,67	29 784	517	123	0,0033	3
9	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из пенобетона	223,62	422,15	13,43	94 401	3 003	19 705	0,45	101
		м2 стяжки		66,6	5,04	14 893	1 127	123	0,0246	6
10	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из пенобетонаК=4,000;	894,48	76,27	0,67	68 222	599	968	0,0044	4
		м2 стяжки		0,63	0,25	564	224	123	0,0012	1
11	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из пенобетона	740	422,15	13,43	312 391	9 938	65 207	0,45	333
		м2 стяжки		66,6	5,04	49 284	3 730	123	0,0246	18
12	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из пенобетонаК=10,000;	7400	76,27	0,67	564 398	4 958	8 010	0,0044	33
		м2 стяжки		0,63	0,25	4 662	1 850	123	0,0012	9
13	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на клее "Бустилат"	740	1257,83	4,9	930 794	3 626	54 931	0,382	283
		м2 покрытия		58,5	1,85	43 290	1 369	123	0,009	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	703	123,31	0,16	86 687	112	14 051	0,0899	63
		м плинтусов		16,18	0,07	11 375	49	123	0,0003	–
15	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из пенобетона	79,33	422,15	13,43	33 489	1 065	6 990	0,45	36
		м2 стяжки		66,6	5,04	5 283	400	123	0,0246	2
16	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из пенобетонаК=4,000;	317,32	76,27	0,67	24 202	213	343	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	200	79	123	0,0012	–
17	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из пенобетона	1130	422,15	13,43	477 030	15 176	99 572	0,45	509
		м2 стяжки		66,6	5,04	75 258	5 695	123	0,0246	28
18	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из пенобетонаК=14,000;	15820	76,27	0,67	1 206 591	10 599	17 124	0,0044	70
		м2 стяжки		0,63	0,25	9 967	3 955	123	0,0012	19
19	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на клее "Бустилат"	1100	1257,83	4,9	1 383 613	5 390	81 654	0,382	420
		м2 покрытия		58,5	1,85	64 350	2 035	123	0,009	10
20	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	1073,5	123,31	0,16	132 373	172	21 457	0,0899	97
		м плинтусов		16,18	0,07	17 369	75	123	0,0003	–
21	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамогранитных одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	611,1	1083,4	11,72	662 066	7 162	132 344	1,06	648
		м2 покрытия		171,68	4,39	104 914	2 683	123	0,0214	13
22	Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	580,545	954,71	1,3	554 252	755	28 049	0,23	134
		м		38,61	0,67	22 415	389	123	0,0033	2
	1.4 Двери									
23	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	26,36206	330,85	32,08	8 722	846	8 996	1,49	39
		м2 проемов		272,25	12,13	7 177	320	120	0,0592	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные (ДАЧ24-15 замена) огрунтованные и окрашенные *шт*	6	26180		157 080				
25	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные (ДН21-15 замена) огрунтованные и окрашенные *шт*	1	27302		27 302				
26	2-2-2	Двери стальные утепленные (ДН21-10 замена) огрунтованные и окрашенные *шт*	1	17952		17 952				
27	2-2-2	Двери стальные утепленные (ДН18-10 замена) огрунтованные и окрашенные *шт*	2	15708		31 416				
28	Е9-45-3	Монтаж дверей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке *м2*	2,956	965,99	28,84	2 855	85	2 493	4,98	15
				927	10,15	2 740	30	90	0,041	–
29	3-1-27	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-13П *шт*	1	17700		17 700				
30	Е15-202-4	Остекление витрин с металлическими переплетами на эластичных прокладках витринным стеклом в жилых и общественных зданиях *м2 площади остекления*	2,956	226,42	4,69	669	14	538	0,985	3
				171,68	1,78	507	5	105	0,0086	–
31	1-1-1360	Стеклопакет СПД 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99) (прим.) *м2*	2,956	2320		6 858				
	1.6 Внутренняя отделка									
32	Е34-60-3	Облицовка откосов пластиком (прим.) *м2 поверхности*	394	1209,68	1,2	476 614	473	49 782	0,744	293
				124,65	0,45	49 112	177	101	0,0022	1
	1.7 Разные работы									
33	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород *м ограждений*	4,6	4200,09	7,69	19 320	35	1 555	1,34	6
				238,5	2,9	1 097	13	140	0,0142	–

Раздел 2 Водопровод горячей воды Т3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е17-2-3	Установка смесителей	86	143,32	1,57	12 326	135	13 870	0,7	60
		шт		126	–	10 836	–	128	–	–
		Раздел 3 Вентиляция								
35	Е20-21-8	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 4000 мм	3	7332,9	56,27	21 999	169	2 013	3,04	9
		зонт		504	20,25	1 512	61	128	0,1	–
		Раздел 4 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ								
36	Е34-101-3	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х отверстий	0,2124	421192,38	–	89 461	–	5 257	144	31
		канало-километр трубопровода		22500	–	4 779	–	110	–	–
		Раздел 5 Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ								
37	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	24	163		3 912				
		шт								
38	18-4-1998	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	90	195		17 550				
		шт								
39	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1А ГОСТ Р 51177-98	8	155		1 240				
		шт								
40	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	24	42		1 008				
		шт								
41	18-4-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98	252	183		46 116				
		шт								
42	18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	486	241		117 126				
		шт								
43	18-4-1738	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-1-5 ГОСТ Р 51177-98	420	232		97 440				
		шт								
44	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	742	145		107 590				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	18-4-1369	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	200	128		25 600				
		шт								
	Раздел 6 Сети канализации К1									
46	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,189	638795	36133,62	120 732	6 829	12 644	247	47
		км трубопровода								
				41850	9612,9	7 910	1 817	130	37,3	7
	Раздел 7 Малые архитектурные формы									
47	Е6-1-1	Устройство бетонного дна канала	2,11	8552,17	66,01	18 045	139	489	1,35	3
		м3								
				195,75	24,93	413	53	105	0,1218	–
48	Е7-61-2	Устройство нагорной канавы из плит	7,515	1614,88	534,92	12 136	4 020	6 804	2,56	19
		м3 сборных конструкций								
				461,25	185,47	3 466	1 394	140	0,7173	5
49	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	7,515	20300		152 555				
		м3								
50	Е7-61-2	Устройство водоотводного лотка из плит	8,4	1614,88	534,92	13 565	4 493	7 605	2,56	22
		м3 сборных конструкций								
				461,25	185,47	3 875	1 558	140	0,7173	6
51	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	8,4	20300		170 520				
		м3								
	Раздел 8 Озеленение									
52	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	2130	225,58	0,34	480 485	724	108 177	0,2678	570
		м2								
				39,24	0,13	83 581	277	129	0,0005	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газонаК=3,000;	6390	69,97	–	447 108	–	65 698	0,0547	350
		м2		7,97	–	50 928	–	129	–	–
54	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	9	316,04	–	2 844	–	790	0,467	4
		м2		68,04	–	612	–	129	–	–
55	Е47-28-2	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительного грунта под цветникиК=2,000;	18	69,9	–	1 258	–	183	0,0542	1
		м2		7,9	–	142	–	129	–	–
	Раздел 9 Теневой навес тип I поз.3									
56	8-6-85	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	25,5	968		24 684				
		м								
	Раздел 10 Теневой навес тип I поз.3									
57	8-6-85	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	25,5	968		24 684				
		м								
		Всего прямые затраты				**25 495 564**	**445 986**			**12 676**
						2 029 615	**166 056**			**808**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				23 019 964				
		Накладные расходы, тенге				2 635 292				
		- заработная плата, тенге				395 294				
		- трудоемкость, чел-ч				1 318				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 687 851				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего	**29 818 707**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	1 013 836
- сметная заработная плата, тенге	142 951
- нормативная трудоемкость, чел-ч	811
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	678 316
- сметная заработная плата, тенге	312 025
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1 899
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	308 325
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	123 330
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	46 517
Командировочные расходы	450 262
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**32 439 293**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**77 529 910**
- материалы, тенге	55 017 713
- сметная заработная плата, тенге	8 311 454
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17 512
Налог (2 %)	1 550 598
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**79 080 508**
НДС (12 %)	9 489 661
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**88 570 169**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО" г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
БИН 060 140 003 830 ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия" 511 700 015 190 РК ВКО 071401 г. Семей, ул. Северная, 4а,
БИН 940 240 000 011
ИИК: KZ74 4322 2033 98J 0 0117 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) БИК VTBAKZKZ

Договор о государственных закупках №59 от 23 июня 2015 года

Наименование строительства: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль 2016 года

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
		Всего	СМР - в ценах 2001 г.	Оборудование в ценах 2001 г.	Всего	СМР - в ценах 2001 г.	Оборудование в ценах 2001 г.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Акт №1-64	739 264 436	244 220 113	53 330 383			
2	Акт № 65. Общестроительные работы (2-1-1)	-45 253 960	-18 063 397	-	-45 253 960	-18 063 397	-
3	Акт № 66. Водопровод хозяйственно-питьевой В1 (2-1-2)	-389 085	-155 038	-	-389 085	-155 038	-
4	Акт № 67. Водопровод горячей воды Т3 (2-1-3)	-472 546	-188 293	-	-472 546	-188 293	-
5	Акт № 68. Вентиляция (2-1-7)	-16 834	-6 708	-	-16 834	-6 708	-
6	Акт № 69. Технологическое оборудование школы (2-1-8)	292 849	169 617	-54 486	292 849	169 617	-54 486
7	Акт № 70. Комплектная трансформаторная подстанция КТП 2х1000-10/0,4кВ-У1. Общестроительные работы (4-1-1)	95 467	38 039	-	95 467	38 039	-
8	Акт № 71. Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ (4-2-1)	-159 471	-63 543	-	-159 471	-63 543	-
9	Акт № 72. Внеплощадочные сети электроснабжения10 кВ (4-3-1)	4 014 780	1 599 752	-	4 014 780	1 599 752	-
10	Акт № 73. Релейная защита ВЛ-10кВ (4-4-1)	192 101	76 545	-	192 101	76 545	-

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
		Всего	СМР - в ценах 2001 г.	Оборудование в ценах 2001 г.	Всего	СМР - в ценах 2001 г.	Оборудование в ценах 2001 г.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
11	Акт № 74. Наружные сети телефонизации (5-1-1)	-169 982	-67 732	-	-169 982	-67 732	-
12	Акт № 75. Сети водопровода В1 (6-2-1)	98 196	39 128	-	98 196	39 128	-
13	Акт № 76. Сети канализации К1 (6-3-1)	-419 228	-167 047	-	-419 228	-167 047	-
14	Акт № 77. Сети канализации К3 (6-4-1)	460 454	183 474	-	460 454	183 474	-
15	Акт № 78. Благоустройство территории зоны отдыха (7-2-2)	561 369	223 687	-	561 369	223 687	-
16	Акт № 79. Проезды. Дорожки (7-2-4)	1 332 463	530 940	-	1 332 463	530 940	-
17	Акт № 80. Малые архитектурные формы (7-3-1)	-1 252 693	-499 155	-	-1 252 693	-499 155	-
18	Акт № 81. Озеленение (7-4-1)	-874 074	-348 288	-	-874 074	-348 288	-
19	Акт № 82. Теневой навес тип I поз.4 (7-5-1)	929 889	370 529	-	929 889	370 529	-
20	Акт № 83. Теневой навес тип I поз.3 (7-6-1)	929 889	370 529	-	929 889	370 529	-
21	Акт № 84. Ограждение (7-7-1)	-71 438	-28 464	-	-71 438	-28 464	-
22	Акт № 85. Техническое решение №1. Добавляемые работы	79 080 508	31 510 859	-	79 080 508	31 510 859	-
23	Итого	778 173 090	259 745 545	53 275 897	38 908 654	15 525 432	-54 486
24	НДС 12%	93 380 771			4 669 039		
25	ВСЕГО	871 553 861			43 577 693		
26	**Всего к оплате**	**871 553 861**			**43 577 693**		

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО

Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 65

приемки выполненных работ за июль 2016 года

Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Стены								
		4.1 Стены								
78	Е8-15-3	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом *м3 кладки*	-1047	10219,99	282,71	-10 700 330	-295 997	-1 245 344	5,53	-5 790
				902,25	105,75	-944 656	-110 720	118	0,52	-544
79	Е8-15-4	Кладка наружных стен высотой свыше 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом *м3 кладки*	-202,3	10135,64	211,86	-2 050 440	-42 859	-230 956	5,5	-1 113
				888,75	78,75	-179 794	-15 931	118	0,39	-79
		Раздел 6 Кровля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	-6,368	20,35	0,02	-130	–	-24	0,0213	–
		м2		4,16	–	-26	–	90	–	–
	Раздел 7 Двери									
294	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	-5,55127	398,48	102,53	-2 212	-569	-1 248	0,899	-5
		м2 проемов		151,65	35,67	-842	-198	120	0,1393	-1
295	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	-6,14658	323,78	83,13	-1 990	-511	-1 238	0,801	-5
		м2 проемов		138,83	29,17	-853	-179	120	0,1169	-1
298	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	-5,55127	4010		-22 261				
		м2								
303	6-3-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	-6,14658	5630		-34 605				
		м2								
322	Е9-45-3	Монтаж дверей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	-17,7375	965,99	28,84	-17 134	-512	-14 961	4,98	-88
		м2		927	10,15	-16 443	-180	90	0,041	-1
323	3-1-27	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-13П	-6	17700		-106 200				
		шт								
324	Е15-202-4	Остекление витрин с металлическими переплетами на эластичных прокладках витринным стеклом в жилых и общественных зданиях	-17,7375	226,42	4,69	-4 016	-83	-3 231	0,985	-17
		м2 площади остекления		171,68	1,78	-3 045	-32	105	0,0086	–
325	1-1-1360	Стеклопакет СПД 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99). прим.	-17,7375	2320		-41 151				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
326	Е10-29-2	Конопатка дверей	-17,7375	63,31	0,05	-1 123	-1	-847	0,252	-4
		м2 проемов								
				39,83	0,02	-706	–	120	0,0001	–
	Раздел 8 Окна									
341	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали. АС19 прим.6	-36,662	544,76	1,24	-19 972	-45	-6 706	0,972	-36
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	-5 618	-17	119	0,0023	–
	Раздел 10 Полы									
	10.3 ТД 733									
375	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	131,5275	33,66	0,22	4 427	29	3 007	0,104	14
		м плинтусов								
				18,5	0,09	2 433	12	123	0,0004	–
	10.5 ТД 657									
383	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	79,33	972,01	4,9	77 110	389	5 889	0,382	30
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	4 641	147	123	0,009	1
384	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	75,3635	123,31	0,16	9 293	12	1 506	0,0899	7
		м плинтусов								
				16,18	0,07	1 219	5	123	0,0003	–
	10.6 ТД (инд.)									
385	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	-281,76	119,27	2,62	-33 606	-738	-3 985	0,0681	-19
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	-2 961	-279	123	0,0048	-1
386	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	-281,76	278,05	13,43	-78 343	-3 784	-19 993	0,366	-103
		м2 стяжки								
				52,65	5,04	-14 835	-1 420	123	0,0246	-7
387	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=6,000;	-1690,56	43,73	0,67	-73 928	-1 133	-1 830	0,0044	-7
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	-1 065	-423	123	0,0012	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
388	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	-281,76	340,45	18,42	-95 925	-5 190	-32 182	0,416	-117
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	-24 217	-1 947	123	0,0337	-9
389	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	-281,76	232,19	9,05	-65 422	-2 550	-18 801	0,251	-71
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	-14 327	-958	123	0,0165	-5
390	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	-22,5408	9202,88	–	-207 440	–	-15 720	3,66	-82
		м3 подстилающего слоя		567	–	-12 781	–	123	–	–
	10.7 ТД 71									
395	Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	30	266,09	2,58	7 983	77	1 937	0,322	10
		м2 пола		51,53	0,97	1 546	29	123	0,0047	0,1
396	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	30	1905,05	11,03	57 152	331	3 665	0,601	18
		м2 покрытия		95,18	4,14	2 855	124	123	0,0202	1
	10.10 ТД 497									
416	Е11-37-2	Устройство покрытий из "Релина" на мастике КН-2	185,25	1259,43	5,12	233309	948	15459	0,424	79
		м2 покрытия		65,93	1,91	12214	354	123	0,0094	2
417	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	175,9875	123,31	0,16	21701	28	3517	0,0899	16
		м плинтусов		16,18	0,07	2847	12	123	0,0003	–
	10.11 Утепление пола									
418	Е14-21-1	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона	-119,046	14613,81	130,93	-1 739 716	-15 587	-44 576	2,1	-250
		м3 подстилающего слоя		303,75	49,5	-36 160	-5 893	106	0,24	-29

Раздел 11 Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
419	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	139,75	753,73	6,33	105 334	885	46 243	1,79	250
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	43 707	334	105	0,0117	2
420	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	139,75	166,08	3,43	23 210	479	11 011	0,4552	64
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	10 304	183	105	0,0063	1
421	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	139,75	251,66	1,88	35 169	263	5 818	0,231	32
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	5 440	101	105	0,0035	0,5
422	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных наличников дверных проемов колером масляным разбеленнымК=0,400;	57,9342	208,02	0,18	12 051	10	8 696	0,843	49
		м2 окрашиваемой поверхности		142,88	0,07	8 278	4	105	0,0003	–
423	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	281,76	167,96	1,88	47 324	530	23 378	0,467	132
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	22 062	203	105	0,0035	1
	Раздел 12 Наружная отделка									
437	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором. Цоколь	-244,315	296,27	1,96	-72 383	-479	-28 052	0,611	-149
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	-26 606	-110	105	0,0262	-6
438	Е15-155-3	Цементная окраска цоколя	125,7746	52,98	0,85	6 664	107	2 003	0,092	12
		м2 фасада		14,85	0,32	1 868	40	105	0,0016	0,2

Раздел 13 Разные работы

13.2 Крыльцо главного входа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
453	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	-1,38	8419,57	66,01	-11 619	-91	-320	1,35	-2
		м3		195,75	24,93	-270	-34	105	0,1218	–
454	Е6-1-16	Устройство крыльца и пандуса	-13,05	8802,36	196,62	-114 871	-2 566	-4 748	1,79	-23
		м3		272,25	74,27	-3 553	-969	105	0,3628	-5
455	30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	-13,05	510		-6 656				
		м3								
456	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	-0,0633	41200		-2 608				
		т								
457	Е6-1-1	Устройство бетонного слоя по пандусу	-0,45	9674,17	66,01	-4 353	-30	-104	1,35	-1
		м3		195,75	24,93	-88	-11	105	0,1218	–
462	Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида. ОГ1	-4,6	3981,19	6,56	-18 313	-30	-651	0,571	-3
		м ограждений		98,55	2,48	-453	-11	140	0,0121	–
463	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня. ОГ2	-26,49	3792,59	5,89	-100 466	-156	-2 745	0,415	-11
		м ограждений		71,78	2,23	-1 901	-59	140	0,0109	–
	13.13 Ограждение радиаторов									
581	1-1-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d=2 мм	45,414	343		15577				
		м2								
	13.14 Обшивка коробов ВК и вентиляционных воздуходувов									
584	Е10-88-1	Устроиство перегородок высотои до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	97,1	1051,39	11,2	102 090	1 088	33 788	1,71	166
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		285,75	4,23	27 746	411	120	0,0207	2

13.15 Эстрада

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
593	Е10-9-4	Обшивка фанерой с одной стороны	-7,12	495,88	3,26	-3 531	-23	-1 483	1,08	-8
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				172,35	1,24	-1 227	-9	120	0,006	–
	13.18 Вход №1									
618	Е9-47-1	Монтаж кровельного покрытия крыльца из профилированного листа	7,53	55,95	2,99	421	23	338	0,299	2
		м2								
				48,83	0,97	368	7	90	0,0047	–
619	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7К=1,100;	8,283	1190		9857				
		м2								
620	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,60359	21,8	0,05	122	–	30	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	33	–	90	0,0001	–
621	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000;	11,20718	19,64	0,02	220	–	32	0,016	–
		м2								
				3,13	–	35	–	90	–	–
622	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	2,76	544,76	1,24	1504	3	505	0,972	3
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	423	1	119	0,0023	–
	13.19 Вход №2									
634	Е9-47-1	Монтаж кровельного покрытия крыльца из профилированного листа	8,66	55,95	2,99	485	26	388	0,299	3
		м2								
				48,83	0,97	423	8	90	0,0047	–
635	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7К=1,100;	9,526	1190		11336				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
636	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,84659	21,8	0,05	127	–	31	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	34	–	90	0,0001	–
637	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000;	11,69318	19,64	0,02	230	–	33	0,016	–
		м2		3,13	–	37	–	90	–	–
638	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	3,18	544,76	1,24	1732	4	581	0,972	3
		м2 покрытия		153,23	0,47	487	1	119	0,0023	–
	13.20 Вход №3									
650	Е9-47-1	Монтаж кровельного покрытия крыльца из профилированного листа	7,53	55,95	2,99	421	23	338	0,299	2
		м2		48,83	0,97	368	7	90	0,0047	–
651	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7К=1,100;	8,283	1190		9857				
		м2								
652	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,86879	21,8	0,05	128	–	31	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	34	–	90	0,0001	–
653	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000;	11,73758	19,64	0,02	231	–	33	0,016	–
		м2		3,13	–	37	–	90	–	–
654	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	2,76	544,76	1,24	1504	3	505	0,972	3
		м2 покрытия		153,23	0,47	423	1	119	0,0023	–

Раздел 14 Лестницы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14.1 Л-1									
663	Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	10,606	4260,72	7,69	45189	82	4788	1,74	18
		м ограждений		319,5	2,9	3389	31	140	0,0142	–
664	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,7891	148,39	0,07	414	–	316	0,646	2
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	301	–	105	0,0001	–
671	Е15-68-2	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тяг	19,432	764,35	6,14	14853	119	4226	1,17	23
		м2 гор. проекции (поэтажно)		205,2	1,94	3987	38	105	0,0405	1
672	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. Стремянка МСК-1	0,03186	191111,46	5475,86	6089	174	189	28,9	1
		т конструкций		5040	1552,87	161	49	90	5,46	–
673	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,86022	20,35	0,02	18	–	4	0,0213	–
		м2		4,16	–	4	–	90	–	–
	14.2 Л-2									
682	Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	9,784	4260,72	7,69	41687	75	4416	1,74	17
		м ограждений		319,5	2,9	3126	28	140	0,0142	–
683	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	3,0294	148,39	0,07	450	–	343	0,646	2
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	327	–	105	0,0001	–
689	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Уголок	0,00327	175710,1	1826,1	575	6	40	42,7	0,1
		т стальных элементов		8100	690,75	26	2	140	3,37	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
690	Е15-68-2	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тягК=1,500;	25,368	764,35	6,14	19390	156	5518	1,17	30
		м2 гор. проекции (поэтажно)		205,2	1,94	5206	49	105	0,0405	1
691	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. Стремянка МСК-1	0,03186	191111,46	5475,86	6089	174	189	28,9	1
		т конструкций		5040	1552,87	161	49	90	5,46	–
692	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,86022	20,35	0,02	18	–	4	0,0213	–
		м2		4,16	–	4	–	90	–	–
	14.3 Л-3									
701	Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	8,206	4260,72	7,69	34963	63	3704	1,74	14
		м ограждений		319,5	2,9	2622	24	140	0,0142	–
702	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,4057	148,39	0,07	357	–	273	0,646	2
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	260	–	105	0,0001	–
707	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,00162	83508,57	2434,57	135	4	74	170	–
		т стальных элементов		31950	920,25	52	1	140	4,49	–
708	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Уголок	0,01058	175710,1	1826,1	1859	19	130	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	86	7	140	3,37	–
709	Е15-68-2	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тяг	17,0328	764,35	6,14	13019	105	3704	1,17	20
		м2 гор. проекции (поэтажно)		205,2	1,94	3495	33	105	0,0405	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. Стремянка МСК-1	0,03186	191111,46	5475,86	6089	174	189	28,9	1
		т конструкций								
				5040	1552,87	161	49	90	5,46	–
711	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,86022	20,35	0,02	18	–	4	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	4	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**-14 642 963**	**-366 526**			**-6 880**
						-1 119 194	**-137 037**			**-677**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-13 157 243				
		Накладные расходы, тенге				-1 482 869				
		- заработная плата, тенге				-222 430				
		- трудоемкость, чел-ч				-741				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-967 550				
		Всего				**-17 093 382**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				-581 175				
		- сметная заработная плата, тенге				-81 946				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-465				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				-388 840				
		- сметная заработная плата, тенге				-178 867				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-1 089				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				-176 746				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				-70 698				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				-26 666				
		Командировочные расходы				-225 935				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**-18 563 442**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**-44 366 627**				
		- материалы, тенге				-31 445 810				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- сметная заработная плата, тенге				-4 748 733				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-9 852				
		Налог (2 %)				-887 333				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**-45 253 960**				
		НДС (12 %)				-5 430 475				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**-50 684 435**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 67
приемки выполненных работ за июль 2016 года
Водопровод горячей воды Т3

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е17-2-3	Установка смесителей	-86	1793,32	1,57	-154 226	-135	-13 870	0,7	-60
		шт		126	–	-10 836	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**-154 226**	**-135**			**-60**
						-10 836	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-143 255				
		Накладные расходы, тенге				-13 870				
		- заработная плата, тенге				-2 081				
		- трудоемкость, чел-ч				-7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-10 086				
		Всего				**-178 182**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				-6 058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- сметная заработная плата, тенге				-854				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-5				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				-4 053				
		- сметная заработная плата, тенге				-1 865				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-11				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				-1 842				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				-737				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				-278				
		Командировочные расходы				-2 691				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**-193 841**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**-463 280**				
		- материалы, тенге				-342 378				
		- сметная заработная плата, тенге				-43 533				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-83				
		Налог (2 %)				-9 266				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**-472 546**				
		НДС (12 %)				-56 705				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**-529 251**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 66
приемки выполненных работ за июль 2016 года
Водопровод хозяйственно-питьевой В1

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	99-21-6(пл)Т	Фланцевое соединение (отбортовка) L=500мм d=80мм (применительно d=90мм) *шт*	-632	219		-138 408				
		Всего прямые затраты				**-138 408**	–			–
						–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				-138 408				
		Накладные расходы, тенге				–				
		- заработная плата, тенге				–				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-8 304				
		Всего				**-146 712**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				-4 988				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- сметная заработная плата, тенге				-703				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				-3 337				
		- сметная заработная плата, тенге				-1 535				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-9				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				-1 517				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				-607				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				-229				
		Командировочные расходы				-2 215				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**-159 605**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**-381 456**				
		- материалы, тенге				-330 795				
		- сметная заработная плата, тенге				–				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Налог (2 %)				-7 629				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**-389 085**				
		НДС (12 %)				-46 690				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**-435 775**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Школа на 320 учащихся

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 68
приемки выполненных работ за июль 2016 года
Вентиляция

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
370	99-7-23	Вентиляционная решетка регулируемая РВ 300х300	-2	1793,32	2994	-5 988				
		Всего прямые затраты				**-5 988**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-5 988				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-359				
		Всего				**-6 347**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				-216				
		- сметная заработная плата, тенге				-30				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-0,2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				-144				
		- сметная заработная плата, тенге				-66				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-0,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				-66				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				-26				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				-10				
		Командировочные расходы				-96				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**-6 905**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**-16 504**				
		- материалы, тенге				-14 311				
		Налог (2 %)				-330				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**-16 834**				
		НДС (12 %)				-2 020				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**-18 854**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Дырынбаев К.К

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Комплектная трансформаторная подстанция КТП 2х1000-10/0,4кВ-У1.

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 70
приемки выполненных работ за июль 2016 года
Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками. Пандус	0,765	3259	–	2493	–	499	3,24	2
		м3 подстилающего слоя		531	–	406	–	123	–	–
39	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Пандус	7,65	420,23	–	3215	–	251	0,144	1
		м2 покрытия		24,75	–	189	–	133	–	–
40	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских. Входная площадка	0,42	8826,62	100,65	3707	42	81	0,97	–
		м3		146,25	38,03	61	16	105	0,1857	–
41	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,42	170		71				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками. Отмостка	2,8	3259	–	9125	–	1829	3,24	9
		м3 подстилающего слоя		531	–	1487	–	123	–	–
43	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Отмостка	28	420,23	–	11766	–	922	0,144	4
		м2 покрытия		24,75	–	693	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**30 377**	**42**			**16**
						2 836	16			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				27 499				
		Накладные расходы, тенге				3 582				
		- заработная плата, тенге				537				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 038				
		Всего				**35 997**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				1 224				
		- сметная заработная плата, тенге				173				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				819				
		- сметная заработная плата, тенге				377				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				372				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				149				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				56				
		Командировочные расходы				544				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**39 161**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**93 595**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалы, тенге				65 723				
		- сметная заработная плата, тенге				10 659				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
		Налог (2 %)				1 872				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**95 467**				
		НДС (12 %)				11 456				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**106 923**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 71
приемки выполненных работ за июль 2016 года
Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	-0,2124	214698,38	–	-45602	–	-5257	144	-31
		канало-километр трубопровода		22500	–	4779	–	110	–	–
22	8-2-46	Муфты асбестоцементные к трубам, Dy труб 100 мм, Dн муфт 179 мм	-36	163		-5868				
		шт								
		Всего прямые затраты				**-51 470**	–			**-31**
						4 779	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-56 249				
		Накладные расходы, тенге				-5 257				
		- заработная плата, тенге				-789				
		- трудоемкость, чел-ч				-3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-3 404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего	**-60 131**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	-2 044
- сметная заработная плата, тенге	-288
- нормативная трудоемкость, чел-ч	-2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	-1 368
- сметная заработная плата, тенге	-629
- нормативная трудоемкость, чел-ч	-4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	-622
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	-249
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	-94
Командировочные расходы	-908
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**-65 416**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**-156 344**
- материалы, тенге	-134 435
- сметная заработная плата, тенге	5 264
- нормативная трудоемкость, чел-ч	-39
Налог (2 %)	-3 127
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**-159 471**
НДС (12 %)	-19 136
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**-178 607**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Внеплощадочные сети электроснабжения10 кВ

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 72
приемки выполненных работ за июль 2016 года
Внеплощадочные сети электроснабжения10 кВ

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	8	9028	5815	72224	46520	26646	12	96
		комплект (3 фазы)		2138	1368	17104	10944	95	7,995	64
3	Ц8-164-6	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 10 кВ	4	5212,8	3784	20851	15136	8459	7	28
		шт		1391	835	5564	3340	95	4,879	20
8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	12,312	289,15	289,15	3560	3560	2229	–	–
		м3 грунта		–	186,62	–	2298	97	0,00806	–
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,368	1771,62	152,52	2424	209	295	0,972	1
		м3 грунта		134,1	57,15	183	78	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	12,312	21,55	4,52	265	56	204	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	210	–	97	–	–
12	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	28	36,7	27,8	1028	778	417	0,06	2
		м кабеля		8,8	6,9	246	193	95	0,04	1
14	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	30	26,4	3,1	792	93	559	0,11	3
		м кабеля		19,1	0,5	573	15	95	0,003	–
15	Ц8-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг (в КРН)	10	93,4	32,3	934	323	364	0,2	2
		м кабеля		31,3	7	313	70	95	0,041	–
16	Ц8-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по опорам, масса 1 м до 3 кг	20	34	4,6	680	92	486	0,16	3
		м кабеля		24,8	0,8	496	16	95	0,005	–
17	Ц8-145-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 3 кг	140	25,9	7,1	3626	994	1929	0,08	11
		м кабеля		12,9	1,6	1806	224	95	0,009	1
19	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	28	32,4	23,7	907	664	386	0,06	2
		м кабеля		8,6	5,9	241	165	95	0,034	1
21	Е33-104-1	Установка опор ВЛ 35 кВ одностоечных, промежуточных без тросостойки на стойках длиной 16,4 м	23	4775,49	3136,36	109 836	72 136	54 721	8,43	194
		опора		1473,75	792,14	33 896	18 219	105	2,96	68
22	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) концевая	11	3155,76	1990,26	34 713	21 893	17 734	5,98	66
		опора		985,5	549,9	10 841	6 049	105	2,29	25
26	Е33-16-1	Подвеска проводов ВЛ (3 провода) напряжением 35 кВ, сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	1,4	37032,25	21196,75	51845	29675	28688	82,6	116
				14422,5	5092,83	20192	7130	105	20,58	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е33-17-5	Подвеска проводов ВЛ (6 проводов) напряжением 330 кВ, сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	4,425	105917,75	65294	468686	288926	240224	199	881
		км линии		35550	16152,68	157309	71476	105	63,85	283
29	Е33-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	58	502,85	325,1	29165	18856	16247	1,01	59
		шт		177,75	89,01	10310	5163	105	0,33	19
34	Е33-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкеров объемом до 0,35 м3	74	502,85	325,1	37211	24057	20728	1,01	75
		шт		177,75	89,01	13154	6587	105	0,33	24
37	1-5-203	Изоляторы	-112	556		-62 272				
		шт								
38	99-3-600(пл)*	Зажим петлевой болтовой ПА-2-1	-114	139		-15 846				
		шт								
39	99-3-601(пл)*	Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А	-106	139		-14 734				
		шт								
40	1-7-6	Зажим плашечный	-0,4	7100		-2 840				
		100шт								
44	99-3-75(пл)Т	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7	-82	270		-22 140				
		шт								
47	99-3-609(пл)*	Зажим аппаратный А1А	-6	149		-894				
		шт								
48	99-3-608(пл)*	Наконечник 7-8	-4	14		-56				
		шт								
49	99-3-611(пл)*	Скоба двойная трехлапчатая СКТ-12-1	-24	187		-4 488				
		шт								
50	99-3-612(пл)	Ушко двухлапчатое	-48	306		-14 688				
		шт								
52	Ц8-88-3	Конструкции металлические (звено промежуточное, зажим аппаратный, коромысло универсальное)	0,11576	102170	1870	11827	216	940	52	6
		т		8280	270	958	31	95	1,578	–
54	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	2	78,3	2,1	157	4	124	0,39	1
		м		64,6	0,3	129	1	95	0,002	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры	155	1265	–	196075	–	79515	3	465
		шт		540	–	83700	–	95	–	–
57	Ц8-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	270	3,8	0,4	1026	108	872	0,02	5
		шт		3,2	0,2	864	54	95	0,001	–
58	Ц8-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг	90	71,5	5,7	6435	513	3822	0,24	22
		шт		43,7	1	3933	90	95	0,006	1
61	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0184	175710,1	1826,1	3233	34	227	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	149	13	140	3,37	–
62	Ц8-154-1	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	19,008	103,6	14	1969	266	827	0,25	5
		м2		42,3	3,5	804	67	95	0,02	–
		Всего прямые затраты				**921 512**	**525 109**			**2 045**
						362 975	**132 223**			**536**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				33 428				
		Накладные расходы, тенге				506 643				
		- заработная плата, тенге				75 996				
		- трудоемкость, чел-ч				253				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				85 689				
		Всего				**1 513 844**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				51 471				
		- сметная заработная плата, тенге				7 257				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				41				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				34 437				
		- сметная заработная плата, тенге				15 841				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				96				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				15 653				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6 261				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				2 362				
		Командировочные расходы				22 859				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 646 887**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**3 936 059**				
		- материалы, тенге				79 892				
		- сметная заработная плата, тенге				1 472 735				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2 972				
		Налог (2 %)				78 721				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4 014 780**				
		НДС (12 %)				481 774				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4 496 554**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Релейная защита ВЛ-10кВ

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 73
приемки выполненных работ за июль 2016 года
Релейная защита ВЛ-10кВ

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток до 3200 А	2	7410	2137	14820	4274	10110	28	56
		шт		4860	461	9720	922	95	2,696	5
3	Ц10-350-7	Шкаф телемеханики настенного исполнения	1	17281,6	38,6	17282	39	16740	86	86
		шт		16560	13,5	16560	14	101	0,079	–
5	Ц11-169-1	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах	20	20,37	–	407	–	346	0,09	2
		м		19,22	–	384	–	90	–	–
8	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,013	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц11-169-1	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах	210	20,37	–	4278	–	3632	0,09	19
		м		19,22	–	4036	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**37 288**	**4 326**			**164**
						30 927	**938**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2 035				
		Накладные расходы, тенге				31 046				
		- заработная плата, тенге				4 657				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 100				
		Всего				**72 434**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				2 463				
		- сметная заработная плата, тенге				347				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				1 648				
		- сметная заработная плата, тенге				758				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				749				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				300				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				113				
		Командировочные расходы				1 094				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**78 801**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**188 334**				
		- материалы, тенге				4 864				
		- сметная заработная плата, тенге				92 435				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				191				
		Налог (2 %)				3 767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**192 101**				
		НДС (12 %)				23 052				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**215 153**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Наружные сети телефонизации

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 74
приемки выполненных работ за июль 2016 года
Наружные сети телефонизации

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е34-115-1 (Д	Демонтаж опор одинарных деревянных высотой до 6,5 м средствами малой механизации СН РК 8.02-05-2002 п.2.8 г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	-2	376,73	54,08	-753	-108	-754	2,016	-4
		опора		322,65	20,25	-645	-41	110	0,102	–
8	Е33-101-11	Установка из пропитанных деталей деревянных одинарных А-образных концевых, анкерных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов	-2	11774,31	2152,8	-23 549	-4 306	-7 330	17,6	-35
		опора		2880	610,65	-5 760	-1 221	105	2,58	-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	30-19-56	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3 м, марка ПТ-30 *шт*	-8	3510		-28 080				
		Всего прямые затраты				**-52 382**	**-4 414**			**-39**
						-6 405	**-1 262**			**-5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-41 563				
		Накладные расходы, тенге				-8 085				
		- заработная плата, тенге				-1 213				
		- трудоемкость, чел-ч				-4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-3 628				
		Всего				**-64 095**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				-2 179				
		- сметная заработная плата, тенге				-307				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				-1 458				
		- сметная заработная плата, тенге				-671				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-4				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				-663				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				-265				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				-100				
		Командировочные расходы				-968				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**-69 728**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**-166 649**				
		- материалы, тенге				-99 336				
		- сметная заработная плата, тенге				-25 778				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-54				
		Налог (2 %)				-3 333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**-169 982**				
		НДС (12 %)				-20 398				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**-190 380**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Сети водопровода хозяйственно-питьевого В1

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 75
приемки выполненных работ за июль 2016 года
Сети водопровода В1

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е22-36-2	Установка компенсатора антивибрационного фланцевого диаметром 100 мм	-5	497,61	28,48	-2 488	-142	-2 296	2,03	-10
		задвижка или клапан		342	11,25	-1 710	-56	130	0,05	–
21	9-5-29	Компенсатор (вибрационный), стальной, Т от -20 °С до +130 °С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 27036-86	-5	5387		-26 935				
		шт								
24	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	-2	156,43	21,43	-313	-43	-328	0,6	-1
		фланец		126	–	-252	–	130	–	–
25	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	-2	572		-1 144				
		шт								
33	Е14-13-1	Установка крышки КД-1	0,1923	1446,25	15,01	278	3	13	0,404	–
		м2 щитов		58,5	5,63	11	1	106	0,0274	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е10-3-8	Обивка крышки оцинкованной кровельной сталью по войлоку	0,1923	632,95	1,72	122	0,3	12	0,334	–
		м2 стен (за вычетом проемов)		50,85	0,65	10	–	120	0,0032	–
35	Е34-108-4	Установка указателя на стене	2	109,13	–	218	–	208	0,61	1
		шт		94,5	–	189	–	110	–	–
36	99-68-6(пл)Т	Указательный знак пожарного гидранта "ПГ" 500х500мм	2	2529		5 058				
		шт								
37	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах d=1500мм	0,8925	27292,12	1879,87	24 358	1 678	2 290	8,86	8
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	1 281	481	130	2,061	2
38	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах d=2000мм	1,13	29183,32	1879,87	32 977	2 124	2 900	8,86	10
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	1 622	608	130	2,061	2
		Всего прямые затраты				**32 132**	**3 620**			**8**
						1 151	**1 034**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				27 360				
		Накладные расходы, тенге				2 799				
		- заработная плата, тенге				420				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 096				
		Всего				**37 027**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				1 259				
		- сметная заработная плата, тенге				178				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				842				
		- сметная заработная плата, тенге				387				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				383				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				153				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				58				
		Командировочные расходы				559				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**40 281**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**96 271**				
		- материалы, тенге				65 391				
		- сметная заработная плата, тенге				8 857				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
		Налог (2 %)				1 925				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**98 196**				
		НДС (12 %)				11 784				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**109 980**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Сети бытовой канализации К1

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 76
приемки выполненных работ за июль 2016 года
Сети канализации К1

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е22-2-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диаметром 150 мм с соединением асбестоцементными муфтами	-0,189	718421,65	2029,45	-135 782	-384	-13 346	314	-59
		км трубопровода		53550	767,25	-10 121	-145	130	3,75	-1
		Всего прямые затраты				**-135 782**	**-384**			**-59**
						-10 121	**-145**			**-1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-125 277				
		Накладные расходы, тенге				-13 346				
		- заработная плата, тенге				-2 002				
		- трудоемкость, чел-ч				-7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-8 948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего				**-158 076**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				-5 375				
		- сметная заработная плата, тенге				-758				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				-3 596				
		- сметная заработная плата, тенге				-1 654				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-10				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				-1 635				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				-654				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				-247				
		Командировочные расходы				-2 387				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**-171 970**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**-411 008**				
		- материалы, тенге				-299 412				
		- сметная заработная плата, тенге				-40 554				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-81				
		Налог (2 %)				-8 220				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**-419 228**				
		НДС (12 %)				-50 307				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**-469 535**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО
Наименование объекта: Сети производственной канализации К3

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 77
приемки выполненных работ за июль 2016 года
Сети канализации К3

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	45,2	18,51	17,5	837	791	238	0,00703	–
		м3 грунта		1,01	4,41	46	199	97	0,0153	1
2	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,4	200,88	–	281	–	318	1,416	2
		м3 грунта		200,88	–	281	–	113	–	–
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. В основании трубопроводов (просадочный грунт)	1,3	21,55	4,52	28	6	21	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	22	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. В основании колодцев (просадочный грунт)	0,52988	27,88	27,88	15	15	3	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,94	–	3	97	0,01982	–
5	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	25,6	5,55	5,55	142	142	45	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	46	97	0,00691	–
6	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	22	6,72	6,72	148	148	47	–	–
		м3 грунта		–	2,18	–	48	97	0,00836	–
7	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	44	6,23	6,23	274	274	86	–	–
		м3 грунта		–	2,02	–	89	97	0,00774	–
8	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах. Колодец канализационный по типу водопроводного d=1500мм	1,43	27292,12	1879,87	39028	2688	3670	8,86	13
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	2053	770	130	2,061	3
9	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического. Наращивание горловины колодца	0,02057	9437,25	296,6	194	6	25	5,95	–
		м3 кладки		915,75	110,25	19	2	118	0,54	–
10	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
11	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей. Стремянка	0,01708	151200		2582				
		т								
12	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками. Отмостка	0,57	1291,08	–	736	–	333	3,1	2
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	271	–	123	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Отмостка	5,7	420,23	–	2395	–	188	0,144	1
		м2 покрытия		24,75	–	141	–	133	–	–
14	Е22-2-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диаметром 150 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,011	718421,65	2029,45	7903	22	776	314	3
		км трубопровода		53550	767,25	589	8	130	3,75	–
15	Е22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 350 мм. Поддон	0,006	4669489,36	127554,83	28017	765	771	413	2
		км трубопровода		70416,5	28479,01	422	171	130	121,05	1
16	Е6-39-1	Загрузка поддона песком	0,73	1784,75	160,59	1303	117	207	1,566	1
		м3 загрузки		210,06	60,66	153	44	105	0,2963	–
17	Е6-39-2	Загрузка поддона гравием	1,11	1079,98	161,51	1199	179	336	1,687	2
		м3 загрузки		227,03	61,02	252	68	105	0,298	–
18	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции. Утепление труб	8	6657,36	261,86	53259	2095	5889	3,44	28
		м3 изоляции		499,5	99	3996	792	123	0,48	4
19	Е8-5-1	Устройство глиняного замка над трубопроводом	1,3	2119,57	274,19	2755	356	1685	6,93	9
		м3 изолирующего слоя		994,5	103,5	1293	135	118	0,5	1
		Всего прямые затраты				**149 156**	**7 604**			**63**
						9 538	**2 375**			**10**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				132 014				
		Накладные расходы, тенге				14 638				
		- заработная плата, тенге				2 196				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9 828				
		Всего				**173 622**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Временные здания и сооружения (3,4 %)	5 903
- сметная заработная плата, тенге	832
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	3 950
- сметная заработная плата, тенге	1 817
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1 795
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	718
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	271
Командировочные расходы	2 622
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**188 881**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**451 425**
- материалы, тенге	315 513
- сметная заработная плата, тенге	46 058
- нормативная трудоемкость, чел-ч	96
Налог (2 %)	9 029
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**460 454**
НДС (12 %)	55 254
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**515 708**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____ Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

Подрядчик: ТОО "Фирма "Азия"

Наименование стройки: Школа на 320 учащихся в с. Таврическое Уланского района ВКО

Наименование объекта: Благоустройство территории

Договор №59 от 23 июня 2015 года

Акт № 78

приемки выполненных работ за июль 2016 года

Благоустройство территории зоны отдыха

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Площадка для тихого отдыха								
16	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	266	593,49	15,35	157868	4083	3892	0,0336	9
		м2 покрытия		5,94	5,06	1580	1346	133	0,01766	5
17	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	532	71,29	–	37926	–	7	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	5	–	133	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**195 794**	**4 083**			**9**
						1 585	**1 346**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				190 126				
		Накладные расходы, тенге				3 899				
		- заработная плата, тенге				585				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11 982				
		Всего				**211 675**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				7 197				
		- сметная заработная плата, тенге				1 015				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				4 815				
		- сметная заработная плата, тенге				2 215				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2 189				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				875				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				330				
		Командировочные расходы				3 196				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**230 277**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**550 362**				
		- материалы, тенге				454 401				
		- сметная заработная плата, тенге				23 445				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				35				
		Налог (2 %)				11 007				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**561 369**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12 %)				67 364				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**628 733**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____Отарбаев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма "Азия"

_____Дускужанова С.Ж.